
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200		
		SER y SUB	02 - 59		
		VERSIÓN	3		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017
			1		



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL


→ DICIEMBRE 30 DE 2022 ←

ENTE EJECUTOR	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORITO		
PROCESO CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA LP-SIM-009-2021		
CONTRATO DE OBRA	685/2021	DE FECHA	29/12/2021
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS BETANIA		
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES		
NIT	901.551.868 - 8		
OBJETO	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."		
VALOR CONTRATO	\$1.125.000.000,00		
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 31 DE 2021	TERMINACIÓN 01	JUNIO 30 DE 2022
CONTRATO MODIFICATORIO 1	FEBRERO 02 DE 2022 (-1 MES)	TERMINACIÓN 02	MAYO 30 DE 2022
CONTRATO MODIFICATORIO 2	MAYO 27 DE 2022 (4 MESES)	TERMINACIÓN 03	SEPTIEMBRE 30 DE 2022
CONTRATO MODIFICATORIO 4	SEPTIEMBRE 20 DE 2022 (2 MESES)	TERMINACIÓN 04	NOVIEMBRE 30 DE 2022
SUSPENSIÓN 01	NOVIEMBRE 18 DE 2022	REINICIO 01	DICIEMBRE 01 DE 2022
TERMINACIÓN 05	DICIEMBRE 12 DE 2022		
VALOR INICIAL			\$1.125.000.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO 2	MAYO 27 DE 2022		\$92.039.111,90
CONTRATO MODIFICATORIO 5	DICIEMBRE 07 DE 2022		\$960.888,10
VALOR TOTAL CONTRATADO			\$1.218.000.000,00
SUPERVISOR	Ing. MARIA LUISA ESCOBAR VARGAS Secretaria Infraestructura Municipal		
INTERVENTOR EXTERNO	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. R.L./ LUZ ADIELA MORA ORTIZ		

Valor Contrato Principal	\$1.125.000.000,00
Valor Contratos Adicional 01	\$92.039.111,90
Valor Contratos Adicional 02	\$960.888,10
Valor Total Ejecutado	\$1.218.000.000,00
Valor Anticipo Recibido	\$0,00
Valor Parcial 01 Recibido	\$415.333.933,00
Valor Parcial 02 Recibido	\$315.009.726,00

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

Calle 8 Nro. 12 - 38 Barrio Marco Fidel Suarez
Código Postal: 862001 - Tránsito y Transporte: 4292016 - Salud: 4290315
Web: www.orito-putumayo.gov.co - Email: controlinterno@orito-putumayo.gov.co

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>"¿Qué a qué para qué?"</i> 2020 - 2022
		SER y SUB	02 - 59			
	VERSIÓN	3				
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A		
		14	11	2017		
MUNICIPIO DE ORITO	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	2			
NIT: 800.102.896 - 2						

Valor Parcial 03 Recibido	\$243.811.759,00
Valor Pagado	\$974.155.418,00
Valor Multas	\$0.00
Valor Saldo a Favor del Contratista	\$243.844.582,00
Valor Saldo a Favor del Municipio	\$00,00

En el municipio de Orito, a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2022, en las oficinas de la Alcaldía Municipal, se reunieron los señores: **JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO** Alcalde Municipal, Ing. **MARIA LUISA ESCOBAR VARGAS** Secretaria de Infraestructura Municipal, en calidad de Supervisor, **CONSORCIO OBRAS BETANIA** Representada Legalmente por **EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES** Contratista y **C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.** representada legalmente por **LUZ ADIELA MORA ORTIZ**, en calidad de Interventor Externo; con el objeto de efectuar la liquidación del Contrato en referencia, mediante la elaboración de la presente Acta.

RELACIÓN DE PAGOS 1 – ACTAS DE OBRA

No	VALOR	VALOR CANCELADO	AMORTIZACIÓN MULTAS
ANTICIPO	\$0,00	\$0,00	0.00
PARCIAL 01	\$415.333.933,00	\$415.333.933,00	0.00
PARCIAL 02	\$315.009.726,00	\$315.009.726,00	
PARCIAL 03	\$243.811.759,00	\$243.811.759,00	
TOTAL	\$974.155.418,00	\$974.155.418,00	0.00

A). ESTADO FINAL DEL CONTRATO


Valor Total Contratado	\$1.218.000.000,00
Valor Total Obra Ejecutada	\$1.218.000.000,00
Valor Total Reajustes Causados	\$0.00
Saldo No Ejecutado	\$0,00

B) MULTAS

Valor Multas Impuestas	\$ 0.00
Valor Multas Amortizadas	\$ 0.00
Valor Saldo Multas	\$ 0.00

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

Calle 8 Nro. 12 – 38 Barrio Marco Fidel Suarez
Código Postal: 862001 – Tránsito y Transporte: 4292016 – Salud: 4290315
Web: www.orito-putumayo.gov.co – Email: controlinterno@orito-putumayo.gov.co

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>¡¡ ¡¡</i>
---	----------------------------------	-----------------------	------	--	--	---


C) BALANCE FINANCIERO

Valor Total Contratado		\$1.218.000.000,00
Mayor Valor Por Reajuste		
Valor Recibido	\$ 974.155.418,00	
Valor Saldo Multas		
Saldo No Ejecutado	\$0,00	
Saldo a Favor del Contratista	\$ 243.844.582,00	
Saldo en Contra del Contratista		
SUMAS IGUALES	\$1.218.000.000,00	\$1.218.000.000,00

NOTA: Los valores y cantidades consignadas en la presente acta, han sido tomadas del Acta de recibo Final.

1. Que el Contrato inicial fue firmado a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2021, por un valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$1.125.000.000,00) M/CTE, con un plazo de seis (06) meses.
2. Que el día treinta y uno (31) de Diciembre de 2022, se firmó acta de iniciación del Contrato de obra No. 685/2021 con un plazo de seis (06) meses.
3. Que el día dos (02) de Febrero de 2022, se firmó Contrato Modificatorio No. 01, donde se redujo el plazo inicialmente pactado, por cuanto se debe ceñir al proyecto; quedando como nueva fecha de terminación Mayo 30 de 2022.
4. Que el día dieciocho (18) de Marzo de 2022, se realizó Acta de Comité Técnico de obra No. 01, con tema a tratar: Revisión Técnica lista de chequeo, entregables y avance del contrato Fase Estudios y Diseños
5. Que el día primero (1) de Abril de 2022, se suscribió Audiencia Administrativa para declaratoria de incumplimiento del contrato de obra 685/2022, donde se trataron asuntos relacionados con el atraso en el proceso constructivo, en donde se justificaron dichas razones.
6. Que el día veintisiete (27) del mes Abril de 2022, se firmó Resolución No. 669 en donde se archiva el proceso de declaratoria de incumplimiento parcial del contrato.
7. Que el día veintisiete (27) de Mayo de 2022, se firmó Contrato Modificatorio No. 02, donde se adicionaron recursos por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$92.039.111,09) MDA LEGAL y además se adiciona cuatro (4) meses al plazo inicialmente pactado, quedando como nueva fecha de terminación treinta (30) de Septiembre de 2022.

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.


	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200		
		SER y SUB	02 - 59		
		VERSIÓN	3		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A
		14	11	2017	
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	4		



Quehaceres para crecer
2020 - 2023

8. Que el día quince (15) de Junio de 2022, se suscribió Contrato Modificadorio No. 03, donde se hizo corrección en el presupuesto del modificadorio No. 02, por encontrarse con errores.
9. Que el día treinta (30) de Junio de 2022, se suscribió Acta Parcial No. 01, por un valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MDA CTE (\$415.333.933,00), con un porcentaje de ejecución de 34,10% del valor del contrato.
10. Que el día veintiséis (26) de Agosto de 2022, se realizó Acta de Comité Técnico No. 01, en el que se trató la solicitud de prórroga y revisión de avance de obra.
11. Que el día treinta (30) de Agosto de 2022, se suscribió Acta Parcial No. 02, por un valor de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MDA CTE (\$315.009.726,00), con un porcentaje de ejecución de 25,86% del valor del contrato.
12. Que el día treinta (30) de Septiembre de 2022, se efectuó el contrato Modificadorio No. 4, en el cual se adicionó dos (2) meses más de la última fecha de terminación del contrato; quedando como nueva fecha de terminación para el día treinta (30) de Noviembre de 2022.
13. Que el día veinte (20) de Octubre de 2022, se realizó Acta de Comité Técnico No. 02, en el que se revisó el avance de obra, documentación enviada por gobernación con respecto a la ampliación de la cancha en césped sintético solicitado por la comunidad del barrio el Betania.
14. Que el día treinta y uno (31) de Octubre de 2022, se firmó Acta Parcial No. 03, por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MDA LEGAL (\$243.811.759,00), en un porcentaje de 20,02% del valor del contrato.
15. Que el día dieciocho (18) del mes de Noviembre de 2022, se firmó Acta de Suspensión No. 01, la cual se motivó a razón de adelantar actividades de visita técnica de RETIE Y RETILAP, por el término de doce (12) días calendario.
16. Que el día primero (1) de Diciembre de 2022, se suscribió Acta de Reinicio de actividades, por lo que se levanta la suspensión del contrato, quedando como nueva fecha de Terminación el día doce (12) de Diciembre de 2022.
17. Que el día siete (7) de Diciembre de 2022, se realiza Contrato Modificadorio No. 05, en cual se adiciona NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$960.888,10)
18. Realizada la evaluación del contrato para el recibo final de obra, resultaron las cantidades que se indican en el siguiente cuadro, según los ÍTEM correspondientes que se tienen en cuenta para la Liquidación del Contrato de obra No. **685 de 2021**.


Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>Orito, un sueño para crecer</i> 2020 - 2023
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017	5

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	V/PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Excavación manual en material común	m3	227,73	\$25.267,00	\$5.754.053,91
1.2	Cargue y retiro de material sobrante.	m3	296,05	\$14.135,00	\$4.184.666,75
Sub-total					\$9.938.720,66
2	CANCHA SINTÉTICA Y ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO				
2.1.	CIMENTACIÓN				
2.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10 m)	m2	34,98	\$43.505,00	\$1.521.804,90
2.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	5,70	\$548.213,00	\$3.124.814,10
2.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi de 25x25cm	m3	2,66	\$833.186,00	\$2.216.274,76
2.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi. De 25x25cm	m3	5,32	\$807.852,00	\$4.297.772,64
2.1.5	Canal en concreto de 3.000 psi; para drenaje cancha. (incluye rejilla)	ml	52	\$112.780,00	\$5.864.560,00
2.1.6	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor modificado	m3	144,54	\$78.882,00	\$11.401.604,28
2.1.7	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	1516,82	\$7.707,00	\$11.690.131,74
Sub-total					\$40.116.962,42
2.2.	GRAMA SINTÉTICA CANCHA				
2.2.1	Sum. E Inst. de Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, ancho de hilo 11mm, altura 50mm	m2	459,00	\$119.857,00	\$55.014.363,00
2.2.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco A=0,08m	ml	179,80	\$12.180,00	\$2.189.964,00
Sub-total					\$57.204.327,00
2.3.	ESTRUCTURA METÁLICA Y EQUIPAMIENTO				
2.3.1	Suministro e instalación de estructura de cerramiento cancha contra impactos según diseño estructural, incluye anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva y de esmalte (2 manos).	m2	166,60	\$501.551,00	\$83.558.396,60
2.3.2	Suministro e instalación de estructura de cerramiento cancha en malla eslabonada según diseño estructural, incluye anclaje, soldadura, pintura anticorrosiva y de esmalte (2 manos)	m2	135,00	\$418.013,00	\$56.431.755,00
2.3.3	Suministro e instalación Portería múltiple fija, incluye malla 100% nylon color negra entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e instalación).	und	2,00	\$2.425.567,00	\$4.851.134,00
Sub-total					\$144.841.285,60
3	AUDITORIO				
3.1.	CIMENTACIÓN ESTRUCTURA				
3.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10 m)	m2	10,89	\$43.505,00	\$473.769,45
3.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	3,81	\$548.213,00	\$2.088.691,53

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.


Calle 8 Nro. 12 – 38 Barrio Marco Fidel Suarez
Código Postal: 862001 – Tránsito y Transporte: 4292016 – Salud: 4290315
Web: www.orito-putumayo.gov.co – Email: controlinterno@orito-putumayo.gov.co

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200		
		SER y SUB	02 - 59		
		VERSIÓN	3		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	B	M	A
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2			14	11	2017
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	6		



3.1.3	Columna en concreto 3000 psi.	m3	3,94	\$833.186,00	\$3.282.752,84
3.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	5,11	\$807.852,00	\$4.128.123,72
3.1.5	Vigas aéreas en concreto 3000 psi.	m3	4,76	\$927.651,00	\$4.415.618,76
3.1.6	Viga canal en concreto de 3000 psi	ml	8,05	\$156.396,00	\$1.258.987,80
3.1.7	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	96,00	\$86.623,00	\$8.315.808,00
3.1.8	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor modificado.	m3	27,84	\$78.882,00	\$2.196.074,88
3.1.9	Mampostería en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	49,33	\$40.278,00	\$1.986.913,74
3.1.10	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	98,65	\$20.048,00	\$1.977.735,20
3.1.11	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelación E=5cm	m2	21,60	\$28.017,00	\$605.167,20
3.1.12	Suministro e instalación de Cerámica piso 30x30	m2	21,60	\$72.647,00	\$1.569.175,20
3.1.13	banacas en concreto	und	10,00	\$326.089,00	\$3.260.890,00
3.1.14	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	2678,37	\$7.707,00	\$20.642.197,59
Sub-total					\$56.201.905,91
3.2.	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA				
3.2.1	Estructura metálica según diseño estructural, incl, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	588,74	\$15.924,00	\$9.375.095,76
3.2.2	Suministro e instalación de teja termo acústica	m2	110,70	\$109.809,00	\$12.155.856,30
Sub-total					\$21.530.952,06
4	CAFETERÍA				
4.1.	CIMENTACIÓN ESTRUCTURA				
4.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10m)	m2	3,24	\$43.505,00	\$140.956,20
4.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	0,97	\$548.213,00	\$531.766,61
4.1.3	Columna en concreto 3000 psi.	m3	1,41	\$833.186,00	\$1.174.792,26
4.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	1,11	\$807.852,00	\$896.715,72
4.1.5	Vigas aéreas en concreto 3000 psi.	m3	1,51	\$927.651,00	\$1.400.753,01
4.1.6	Losa en metaldeck cal 22 concreto de 3000 psi	m2	2,25	\$238.684,00	\$537.039,00
4.1.7	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	19,74	\$76.678,00	\$1.513.623,72
4.1.8	Mesón en concreto 3000 psi e=8cm (incluye refuerzo)	m2	2,23	\$146.649,00	\$327.027,27
4.1.9	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor modificado.	m3	3,95	\$78.882,00	\$311.583,90
4.1.10	Mampostería en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	50,80	\$40.278,00	\$2.046.122,40
4.1.11	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	101,60	\$20.048,00	\$2.036.876,80
4.1.12	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelación E=5cm	m2	19,74	\$28.017,00	\$553.055,58
4.1.13	Suministro e instalación de Cerámica piso 30x30	m2	19,74	\$72.647,00	\$1.434.051,78
4.1.14	Suministro e instalación de enchape cerámico mesón	m2	4,83	\$77.584,00	\$374.730,72
4.1.15	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	754,18	\$7.707,00	\$5.812.465,26
Sub-total					\$19.091.560,23


Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200		
		SER y SUB	02 - 59		
		VERSIÓN	3		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017
			7		




4.2.	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA				
4.2.1	Estructura metálica según diseño estructural, incluye, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	246,33	\$15.924,00	\$3.922.558,92
4.2.2	Suministro e instalación de teja termo acústica	m2	38,52	\$109.809,00	\$4.229.842,68
Sub-total					\$8.152.401,60
4.3.	MOBILIARIO				
4.3.1	Suministro e instalación lavaplatos en acero inoxidable con escurridero + grifería	und	1,00	\$404.853,00	\$404.853,00
Sub-total					\$404.853,00
4.4.	CARPINTERÍA METÁLICA				
4.4.1	Persiana metálica según diseño	und	1,00	\$1.399.614,00	\$1.399.614,00
4.4.2	Puerta en lam galv cal 20 según diseño	m2	2,04	\$211.365,00	\$431.184,60
4.4.3	Ventana metálica tipo cortina	m2	5,95	\$254.682,00	\$1.515.357,90
Sub-total					\$3.346.156,50
5	ESTRUCTURA BATERÍA SANITARIA Y SALA COMUNITARIA				
5.1.	CIMENTACIÓN ESTRUCTURA				
5.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10m)	m2	23,45	\$43.505,00	\$1.020.192,25
5.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	3,44	\$548.213,00	\$1.885.852,72
5.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi.	m3	0,88	\$833.186,00	\$733.203,68
5.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	3,58	\$807.852,00	\$2.892.110,16
5.1.5	Vigas aéreas en concreto 3000 psi.	m3	1,19	\$927.651,00	\$1.103.904,69
5.1.6	Muros estructurales con bloque portante de concreto según planos de detalle.	m2	93,39	\$102.626,00	\$9.584.242,14
5.1.7	Relleno de rebase compactado al 95% del proctor modificado.	m3	15,42	\$78.882,00	\$1.216.360,44
5.1.8	Placa de contrapiso en concreto 3000 psi, e=0.1m	m2	47,90	\$86.623,00	\$4.149.241,70
5.1.9	Mesón para lavamanos en concreto 3000psi e=6cm	m2	3,78	\$83.510,00	\$315.667,80
5.1.10	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	1224,62	\$7.707,00	\$9.438.146,34
Sub-total					\$32.338.921,92
5.2.	ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA				
5.2.1	Estructura metálica según diseño estructural, incluye, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva (2 manos)	kg	1400,95	\$15.924,00	\$22.308.727,80
Sub-total					\$22.308.727,80
5.3.	CUBIERTA				
5.3.1	Suministro e instalación de teja termo acústica.	m2	89,19	\$109.809,00	\$9.793.864,71
Sub-total					\$9.793.864,71
5.4.	MAMPOSTERÍA Y PAÑETADO				
5.4.1	Mampostería en ladrillo farol N° 4 M-1:3	m2	34,556990	\$40.278,00	\$1.391.886,44
5.4.2	Pañete liso sobre muros 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	229,28	\$20.048,00	\$4.596.605,44
Sub-total					\$5.988.491,88

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
14			11	2017		
MUNICIPIO DE ORITO	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	8			 <i>¡Orito crece para crecer!</i> 2020 - 2023
NIT: 800.102.896 - 2						

5.5.	PISOS Y ACABADOS					
5.5.1	Alistado de piso en Mortero 1:4 de nivelación E=5cm	m2	47,90	\$28.017,00	\$1.342.014,30	
5.5.2	Suministro e instalación de Cerámica piso 30x30	m2	47,90	\$72.647,00	\$3.479.791,30	
5.5.3	Suministro e instalación de Cerámica pared 20x35	m2	35,82	\$77.584,00	\$2.779.058,88	
5.5.4	Pintura vinilo tipo 1, tres manos.	m2	422,74	\$9.209,00	\$3.893.012,66	
Sub-total					\$11.493.877,14	
5.6.	CARPINTERÍA METÁLICA					
5.6.1	Sum e instalación de puertas cal 20 según diseños.	m2	10,83	\$211.365,00	\$2.289.082,95	
5.6.2	Sum e instalación de ventanas cal 20 según Diseños.	m2	7,20	\$158.427,00	\$1.140.674,40	
5.6.3	Suministro e instalación Divisiones en acero inoxidable Cal. 20 cantilever	m2	26,01	\$563.846,00	\$14.665.634,46	
Sub-total					\$18.095.391,81	
5.7.	MOBILIARIO					
5.7.1	Suministro e instalación de sanitario	und	5,00	\$534.315,00	\$2.671.575,00	
5.7.2	Suministro e instalación de orinal	und	3,00	\$502.542,00	\$1.507.626,00	
5.7.3	Suministro e instalación dispensador de toallas tipo institucional	und	2,00	\$94.571,00	\$189.142,00	
5.7.4	Sum e instalación dispensador de jabón en acero	und	2,00	\$74.571,00	\$149.142,00	
5.7.5	Sum e instalación dispensador de papel higiénico	und	5,00	\$34.571,00	\$172.855,00	
5.7.6	Suministro e instalación de espejo cristal biselado 4mm 2,10x 0,70 m	und	2,00	\$903.596,00	\$1.807.192,00	
5.7.7	Lavamanos Marsella de sobreponer	und	8,00	\$607.853,00	\$4.862.824,00	
5.7.8	Baranda y accesorios para baño con discapacitados, incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	und	2,00	\$730.394,00	\$1.460.788,00	
Sub-total					\$12.821.144,00	
6	ESTRUCTURA DE GRADERÍA					
6.1.	OBRAS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE GRADERÍA					
6.1.1	Concreto de 2500 psi, para solado de limpieza. (e=0,10m)	m2	12,94	\$43.505,00	\$562.954,70	
6.1.2	Zapatas en concreto 3000 psi.	m3	2,40	\$548.213,00	\$1.315.711,20	
6.1.3	Pedestal en concreto 3000 psi.	m3	0,64	\$833.186,00	\$533.239,04	
6.1.4	Vigas de cimentación en concreto 3000 psi.	m3	1,91	\$807.852,00	\$1.542.997,32	
6.1.5	Muro estructural en concreto de 3.000 psi (e=0,15m)	m3	3,62	\$761.983,00	\$2.758.378,46	
6.1.6	Placa - Gradería en concreto de 3.000 psi (e=0,15m)	m3	3,47	\$665.114,00	\$2.307.945,58	
6.1.7	Acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	852,33	\$7.707,00	\$6.568.907,31	
Sub-total					\$15.590.133,61	
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
7.1.	ACUEDUCTO					
7.1.1	Sum e instalación de tubería PVC RDE 13.5 1/2"	ml	20,10	\$5.449,00	\$109.524,90	
7.1.2	Sum e instalación de tubería PVC RDE 21 3/4"	ml	59,70	\$10.790,00	\$644.163,00	
7.1.3	Punto hidráulico PVC de 1/2 (3m)	und	9,00	\$47.114,00	\$424.026,00	


Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>¡chea a crecer para crecer!</i> 2020 - 2023
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017	9
NIT: 800.102.896 - 2						

7.1.4	Punto hidráulico PVC de 3/4 (3m)	und	8,00	\$58.397,00	\$467.176,00
7.1.5	Suministro e instalación de válvula 1/2"	und	3,00	\$69.571,00	\$208.713,00
7.1.6	Suministro e instalación de Medidor de 3/4" volumétrico tipo "C"	und	1,00	\$187.571,00	\$187.571,00
7.1.7	Sum e instalación de Cheque de 3/4" en bronce	und	14,00	\$49.571,00	\$693.994,00
7.1.8	Sum e instalación llave de paso 3/4" tipo Red White	und	14,00	\$74.571,00	\$1.043.994,00
7.1.9	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento PVC de 1500 lts	und	1,00	\$729.533,00	\$729.533,00
Sub-total					\$4.508.694,90
7.2.	ALCANTARILLADO SANITARIO				
7.2.1	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 2"	ml	24,60	\$16.250,00	\$399.750,00
7.2.2	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 2" (reventilación)	ml	9,50	\$10.528,00	\$100.016,00
7.2.3	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 3"	ml	8,02	\$20.318,00	\$162.950,36
7.2.4	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 4"	ml	28,50	\$29.091,00	\$829.093,50
7.2.5	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 6"	ml	27,50	\$38.588,00	\$1.061.170,00
7.2.6	Punto sanitario PVC de 2" (3m), incluye accesorios	und	11,00	\$84.032,00	\$924.352,00
7.2.7	Punto sanitario PVC de 4" (3m), incluye accesorios	und	6,00	\$110.689,00	\$664.134,00
7.2.8	Caja de inspección en concreto 0.60x0.60m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	6,00	\$280.064,00	\$1.680.384,00
7.2.9	Caja de inspección en concreto 0.80x0.80m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	1,00	\$492.283,00	\$492.283,00
Sub-total					\$6.314.132,86
7.3.	ALCANTARILLADO PLUVIAL				
7.3.1	Sum e Instalación de Tubería PVC agua lluvia de 4"	ml	9,50	\$29.091,00	\$276.364,50
7.3.2	Sum e Instalación de Bajante PVC agua lluvia de 4"	ml	16,00	\$29.091,00	\$465.456,00
7.3.3	Suministro e Instalación de tubería PVC Sanitaria 6"	ml	56,98	\$38.588,00	\$2.198.744,24
7.3.4	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 8", exterior corrugado	ml	27,40	\$55.141,00	\$1.510.863,40
7.3.5	Caja de inspección en concreto 0.70x0.70m, incluye refuerzo, tapa y cañuela	und	4,00	\$447.442,00	\$1.789.768,00
Sub-total					\$6.241.196,14
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.1.	SISTEMA DE BAJA TENSIÓN				
8.1.1	Tablero general de distribución con espacio para equipo de medida directa, protección bifásica general, barrajes y protecciones. Con certificación RETIE	und	1,00	\$3.547.125,00	\$3.547.125,00
8.1.2	Medidor bifásico medida directa activa - reactiva clase 0,5	und	1,00	\$321.141,00	\$321.141,00
8.1.3	Medidor monofásico medida directa activa- reactiva clase 0,5	und	1,00	\$234.713,00	\$234.713,00
8.1.4	Tubería EMT 3/4"	mL	66,00	\$9.942,00	\$656.172,00
8.1.5	Tubería PVC sch40 3/4"	mL	232,00	\$6.771,00	\$1.570.872,00
8.1.6	Tubería PVC sch40 1/2"	mL	58,00	\$6.771,00	\$392.718,00


Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

Calle 8 Nro. 12 - 38 Barrio Marco Fidel Suarez
Código Postal: 862001 - Tránsito y Transporte: 4292016 - Salud: 4290315
Web: www.orito-putumayo.gov.co - Email: controlinterno@orito-putumayo.gov.co

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>¡darse a conocer para crecer!</i> 2020 - 2023
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	10			
8.1.7	Tablero de distribución bifásico de 8 circuitos con protecciones, puerta y chapa de seguridad	und	1,00	\$388.094,00	\$388.094,00	
8.1.8	Tablero de distribución monofásico de 4 circuitos con protecciones, puerta y chapa de seguridad	und	1,00	\$298.570,00	\$298.570,00	
8.1.9	Cable LSHF # 10 AWG para Salidas de iluminación y Tomacorrientes	mL	606,00	\$5.804,00	\$3.517.224,00	
8.1.10	Cable LSHF # 12 AWG para Salidas de iluminación y Tomacorrientes	mL	264,00	\$5.204,00	\$1.373.856,00	
8.1.11	Cable LSHF # 8 AWG Cu alimentador	mL	150,00	\$8.033,00	\$1.204.950,00	
8.1.12	Salida luminaria LED 147W	und	22,00	\$339.316,00	\$7.464.952,00	
8.1.13	Salida luminaria empotrada LED 12W	und	13,00	\$140.644,00	\$1.828.372,00	
8.1.14	Salida luminaria empotrada LED 18W	und	28,00	\$143.644,00	\$4.022.032,00	
8.1.15	Cajas Radwell para Iluminación y Tomas	und	65,00	\$5.567,00	\$361.855,00	
8.1.16	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 20 A, tapa blanca	und	14,00	\$116.754,00	\$1.634.556,00	
8.1.17	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 20 A, tapa blanca GFCI	und	3,00	\$133.754,00	\$401.262,00	
8.1.18	Tablero con control de iluminación	und	1,00	\$4.253.875,00	\$4.253.875,00	
8.1.19	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	mL	20,00	\$71.201,00	\$1.424.020,00	
8.1.20	Varilla de SPT de 2,40m x 5/8"	und	4,00	\$575.047,00	\$2.300.188,00	
8.1.21	Totalizador 2x60A	und	1,00	\$379.860,00	\$379.860,00	
8.1.22	Poste metálico 3"X3mm de h=6m	und	8,00	\$891.344,00	\$7.130.752,00	
8.1.23	Poste metálico 4"X3mm para iluminación exterior h=8m	und	7,00	\$1.012.016,00	\$7.084.112,00	
8.1.24	Herrajes	und	1,00	\$2.639.579,00	\$2.639.579,00	
Sub-total					\$54.430.850,00	
8.2.	APANTALLAMIENTO					
8.2.1	Punta Captoras de 200 cm x 16 mm con Base	und	6,00	\$319.579,00	\$1.917.474,00	
8.2.2	Varilla de SPT de 2,40m x 5/8"	und	4,00	\$575.047,00	\$2.300.188,00	
8.2.3	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG	mL	10,00	\$71.201,00	\$712.010,00	
8.2.4	Cable ecológico 1/0 AWG	mL	32,00	\$31.601,00	\$1.011.232,00	
8.2.5	Alambrón de 8mm	mL	150,00	\$7.533,00	\$1.129.950,00	
8.2.6	Soportes Dehn snap	und	25,00	\$32.635,00	\$815.875,00	
8.2.7	Grapa Dehn RD	und	25,00	\$65.769,00	\$1.644.225,00	
8.2.8	Herrajes.	und	1,00	\$1.144.789,00	\$1.144.789,00	
Sub-total					\$10.675.743,00	
9	GYM VITAL					
9,1	Suministro e instalación Módulo caminador aéreo (desarrolla los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Mejora la coordinación, estabilidad y flexibilidad), LARGO: 0.45m, ANCHO: 1.20 m, ALTO: 1.30m.	und	1,00	\$3.185.962,00	\$3.185.962,00	


Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

Calle 8 Nro. 12 - 38 Barrio Marco Fidel Suarez
Código Postal: 862001 - Tránsito y Transporte: 4292016 - Salud: 4290315
Web: www.orito-putumayo.gov.co - Email: controlinterno@orito-putumayo.gov.co

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA		1200			
		SER y SUB		02 - 59			
	VERSIÓN		3				
	FECHA		D	M	A		
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			14	11	2017	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA		11			
9,2	Suministro e instalación Módulo Pony Remo (ejercita las extremidades inferiores y superiores simultáneamente. Permite el fortalecimiento de los músculos de los brazos, las piernas, la cintura y el abdomen). LARGO:1.10 m, ANCHO: 0.75 m, ALTO: 1.14 m.	und	1,00	\$2.932.366,00	\$2.932.366,00		
9,3	Suministro e instalación Módulo barras paralelas (desarrolla, mantiene y fortalece los músculos de los brazos, el abdomen y la espalda). LARGO: 2.0 m, ANCHO: 0.70 m, LARGO: 1.32 m.	und	1,00	\$2.978.770,00	\$2.978.770,00		
9,4	Suministro e instalación Módulo giro de cadera Twister (estación de ejercicio para 3 usuarios, fortalece los músculos de la espalda y la cadera. DIAMETRO: 1.60 m, ALTO: 1.38 m)	und	1,00	\$3.215.962,00	\$3.215.962,00		
9,5	Suministro e instalación de grama sintética, según especificaciones, incluye todos los elementos para su correcta ejecución	m2	54,67	\$119.857,00	\$6.552.582,19		
Sub-total					\$18.865.642,19		
10	JUEGOS PARA NIÑOS						
10,1	CIO IDRD 101262 - Columpio canasta rotomoldeadora (suministro e instalación)	und	1,00	\$16.552.796,00	\$16.552.796,00		
10,2	CIO IDRD 106052 - Circuito medieval multifunción (suministro e instalación)	und	1,00	\$88.790.064,00	\$88.790.064,00		
10,3	CIO IDRD 100831 - Muelle sillas dobles (suministro e instalación)	und	1,00	\$21.842.237,00	\$21.842.237,00		
10,4	Suministro e instalación de grama sintética, según especificaciones, incluye todos los elementos para su correcta ejecución	m2	121,00	\$119.857,00	\$14.502.697,00		
10,5	Cicloparqueadero Tipo 1 M - 100 (suministro + instalación)	und	1,00	\$1.055.279,00	\$1.055.279,00		
Sub-total					\$142.743.073,00		
11	SEÑALIZACIÓN						
11,1	Valla 1.50 x 2.50 informativa de obra (SUM + INST)	und	1,00	\$2.683.991,00	\$2.683.991,00		
11,2	Señal salida 25 x 50 (SUM + INST)	und	4,00	\$70.742,00	\$282.968,00		
11,3	Señal servicios 33 x 30 (SUM + INST)	und	4,00	\$75.742,00	\$302.968,00		
11,4	Señal tribunas 30 x 1.20 (SUM + INST)	und	1,00	\$340.313,00	\$340.313,00		
11,5	Señal ruta de evacuación (SUM + INST)	und	4,00	\$65.742,00	\$262.968,00		
11,6	Señal salida de emergencia sin iluminación (SUM + INST)	und	2,00	\$65.742,00	\$131.484,00		
11,7	Señal informativa 1 cara (SUM + INST)	und	3,00	\$1.707.423,00	\$5.122.269,00		
11,8	Señal prohibido fumar (SUM + INST)	und	3,00	\$65.742,00	\$197.226,00		
11,9	Señal conmemorativa de entrega (SUM + INST)	und	1,00	\$3.745.706,00	\$3.745.706,00		
11,10	Señal extintor (SUM + INST)	und	3,00	\$70.742,00	\$212.226,00		
11,11	Señal plano ubicación parque (SUM + INST)	und	1,00	\$1.269.142,00	\$1.269.142,00		
Sub-total					\$14.551.261,00		
12	OBRAS EXTERIORES						

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

Calle 8 Nro. 12 - 38 Barrio Marco Fidel Suarez
Código Postal: 862001 - Tránsito y Transporte: 4292016 - Salud: 4290315
Web: www.orito-putumayo.gov.co - Email: controlinterno@orito-putumayo.gov.co

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017	
			12			
						 <i>¡ Obra a obra para crecer !</i> 2020 - 2023


12,1	Bordillo de confinamiento, zonas verdes 0,08 x 0,18 en concreto de 3000 PSI	ml	175,33	\$48.016,00	\$8.418.645,28
12,2	Relleno de recebo compactado al 95% del proctor modificado.	m3	88,21	\$78.882,00	\$6.958.181,22
12,3	Carpeta terminada en concreto rígido de 3000 psi. E=0.1m	m2	325,30	\$86.623,00	\$28.178.461,90
12,4	Concreto estampado para exteriores	m2	325,30	\$57.862,00	\$18.822.508,60
12,5	Sellador acrílico transparente para concretos estampados	m2	325,30	\$18.274,00	\$5.944.532,20
12,6	Empradización zonas verdes	m2	28,50	\$17.813,00	\$507.670,50
Sub-total					\$68.829.999,70
13	MOBILIARIO URBANO				
13,1	Caneca M - 121. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	4,00	\$1.203.596,00	\$4.814.384,00
13,2	Banca prefabricada M-40. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	5,00	\$1.130.394,00	\$5.651.970,00
13,3	Baranda M - 80 (suministro e instalación)	ml	23,05	\$261.798,00	\$6.034.443,90
Sub-total					\$16.500.797,90
COSTO TOTAL OBRAS					\$832.921.068,54
ADMINISTRACIÓN			25,52%	\$212.561.456,69	
IMPREVISTOS			2%	\$16.658.421,37	
UTILIDAD			5%	\$41.646.053,43	
TOTAL PRESUPUESTO OBRA					\$1.103.787.000,03
CERTIFICACIÓN RETIE DE INSTALACIONES					\$6.000.000,00
CERTIFICACIÓN RETILAP DE ILUMINACIÓN					\$6.000.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$15.200.000,00
PRESUPUESTO PAPSO					\$3.680.000,00
COSTO TOTAL OBRA					\$1.134.667.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$83.333.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO					\$1.218.000.000,00

19. Que el valor final del Contrato de obra es la suma de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$1.218.000.000,00) MDA LEGAL.

20. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552 y Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 15-40-101075874, anexo: 0, aprobada mediante Resolución No. 2172- Diciembre 30 de 2021.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	29 - 12 - 2021	29 - 10 - 2022
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29 - 12 - 2021	29 - 06 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 5 años, 0 meses y 0 días	

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017	
			13			

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Responsabilidad extracontractual	29 - 12 - 2021	29 - 06 - 2022

21. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552 anexo: 1, donde se adiciona la garantía "Calidad del Servicio" aprobada mediante Resolución No. 2204- Diciembre 31 de 2021.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	29 - 12 - 2021	29 - 10 - 2022
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29 - 12 - 2021	29 - 06 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 5 años, 0 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	31 - 12 - 2021	29 - 06 - 2027


22. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552 anexo: 2 y Responsabilidad civil Extracontractual N. 15-40-101075874, anexo: 1, según contrato Modificatorio No. 01 (02/02/2022), aprobada mediante Resolución No. 277- Febrero 07 de 2022.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	29 - 12 - 2021	29 - 09 - 2022
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29 - 12 - 2021	29 - 05 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	31 - 12 - 2021	29 - 05 - 2027
Responsabilidad Civil y extracontractual	29 - 12 - 2021	29 - 05 - 2022

23. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552 anexo: 3, sin vigencias se corrige con el anexo: 4, según Acta de inicio (31/12/2021), aprobada mediante Resolución No. 934- Junio 29 de 2022.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	31 - 12 - 2021	01 - 10 - 2022
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31 - 12 - 2021	31 - 05 - 2025

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>¡Orito a Orito para crecer!</i> 2020 - 2022
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017	
			14			

Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	02 - 01 - 2022	31 - 05 - 2027

24. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 15-40-101075874 anexo: 2, sin vigencias, se corrige con el anexo: 3, según Acta de Inicio, aprobada mediante Resolución No. 1003- Julio 12 de 2022.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Responsabilidad Civil y extracontractual	31 - 12 - 2021	31 - 05 - 2022


25. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552, anexo: 5, según Contrato Modificatorio No. 03 (15/06/2022), aprobada mediante Resolución No. 1008- Julio 13 de 2022.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	31 - 12 - 2021	01 - 10 - 2022
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31 - 12 - 2021	31 - 05 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	02 - 01 - 2022	31 - 05 - 2027

26. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552, anexo: 6, según Contrato Modificatorio No. 02 (27/05/2022), aprobada mediante Resolución No. 1030- Julio 22 de 2022.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	31 - 12 - 2021	31 - 12 - 2022
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31 - 12 - 2021	31 - 08 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	02 - 01 - 2022	31 - 05 - 2027

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>¡ hacer a creer para crecer</i> 2020 - 2021
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017	15

27. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552, anexo: 7, y Responsabilidad Civil Extracontractual No. 15 - 40 - 101075874, anexo: 7, según Contrato Modificatorio No. 04 (30/09/2022), aprobada mediante Resolución No. 1417- Octubre 14 de 2022.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	31 - 12 - 2021	01 - 03 - 2023
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31 - 12 - 2021	30 - 10 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	02 - 01 - 2022	31 - 05 - 2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	31 - 12 - 2021	30 - 07 - 2022


28. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552, y Responsabilidad Civil Extracontractual No. 15 - 40 - 101075874, anexo: 8, según Acta de Suspensión No. 01 de fecha (18/11/2022) y Acta de Reinicio de fecha (01/12/2022), aprobada mediante Resolución No. 1675- Diciembre 16 de 2022.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	31 - 12 - 2021	14 - 03 - 2023
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31 - 12 - 2021	12 - 11 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	02 - 01 - 2022	31 - 05 - 2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	31 - 12 - 2021	12 - 08 - 2022

29. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552, anexo: 9, según Contrato Modificatorio No. 05 (07/12/2022), aprobada mediante Resolución No. 1714- Diciembre 23 de 2022.

PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	31 - 12 - 2021	14 - 03 - 2023
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31 - 12 - 2021	12 - 11 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>Que obra a cruz para crecer</i> 2020-2023
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO NIT: 800.102.896 - 2	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017	16

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	02 - 01 - 2022	31 - 05 - 2027

30. El contratista presentó las siguientes pólizas de garantía de la Aseguradora: Seguros el Estado S.A de Cumplimiento No. 15-44-101255552, anexo: 10, según Acta Final (12/12/2022), aprobada mediante Resolución No. *****- Diciembre ***** de 2022.


POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	31 - 12 - 2021	14 - 03 - 2023
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31 - 12 - 2021	12 - 11 - 2025
Estabilidad y Calidad de obra	12 - 12 - 2022	12 - 12 - 2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si Ampara 4 años, 11 meses y 0 días	
Calidad del Servicio	02 - 01 - 2022	31 - 05 - 2027

31. De conformidad se anexan los siguientes documentos que forman parte integral de la presente Acta:

- Acta de inicio
 - Contrato Modificadorio No. 01 (02/02/2022)
 - Contrato Modificadorio No. 02 (27/05/2022)
 - Contrato Modificadorio No. 03 (15/06/2022)
 - Contrato Modificadorio No. 04 (30/09/2022)
 - Acta de Suspensión No. 01 (18/11/2022)
 - Acta de Reinicio No. 01 (01/12/2022)
 - Contrato Modificadorio No. 05 (07/12/2022)
 - Acta de Recibo Final de obra (Diciembre 12 de 2022)
32. Que en esta Acta se constató por parte del Interventor y supervisor, el cumplimiento de todo y cada una de las obligaciones contenidas en el presente contrato, como también la verificación y cumplimiento de pagos de seguridad social y parafiscal.
33. Que en esta acta están incluidos todos los trabajos ejecutados por el Contratista a la fecha del **12 de Diciembre del 2022**, los cuales fueron entregados por parte de este y recibidos a satisfacción por parte de la Secretaria de Infraestructura Municipal del Municipio de Orito.
34. Que no obstante lo anterior el contratista está obligado, y así lo acepta el contratista, a reparar, reponer o ejecutar los trabajos adicionales que se requieran y a sus costas, por defectos de ejecución o fallas no detectadas a la fecha y que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente contrato, derivados de planos, fabricaciones, replanteo, localización y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción o mano de obra deficientes utilizados en la obra contratada.

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

Calle 8 Nro. 12 - 38 Barrio Marco Fidel Suarez
Código Postal: 862001 - Tránsito y Transporte: 4292016 - Salud: 4290315
Web: www.orito-putumayo.gov.co - Email: controlinterno@orito-putumayo.gov.co

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO DEPENDENCIA	1200			 <i>¡cheer a por ganar fuerza!</i> 2020-2022
		SER y SUB	02 - 59			
		VERSIÓN	3			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FECHA	D	M	A	
MUNICIPIO DE ORITO	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	PÁGINA	14	11	2017	17
NIT: 800.102.896 - 2						

35. Que el contratista expresa su conformidad total con esta Acta de Liquidación Final del contrato y con todos los asuntos inherentes al contrato objeto de la presente Liquidación y renuncia a elevar reclamación Judicial o extrajudicial contra el Municipio de Orito, por asuntos inherentes al contrato objeto de la presente Liquidación.

36. Que no se impusieron multas al contratista.


37. Que el valor de las obras ejecutadas por el contratista en el periodo contractual, se estipulan de acuerdo con el Acta de Recibo Final del Contrato.

Para constancia se firma en Orito por los que en ella intervinieron,


EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES
Rep. Legal CONSORCIO OBRAS BETANIA
Contratista


JOSE LUIS ANGULO RIOFRIO
Alcalde Municipal


LUZ ADIELA MORA ORTIZ
Rep. Legal CAC INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Interventor Externo


Ing. MARIA LUISA ESCOBAR VARGAS
Secretaria de Infraestructura Municipal
Supervisor


Vo. Bo. Dra. Eileen Daniels
Jefe de la Oficina Jurídica y Contratación

Los Funcionarios que elaboramos y revisamos el presente documento lo hicimos sujetos a la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos vigentes en el Municipio de Orito.

Calle 8 Nro. 12 - 38 Barrio Marco Fidel Suarez
Código Postal: 862001 - Tránsito y Transporte: 4292016 - Salud: 4290315
Web: www.orito-putumayo.gov.co - Email: controlinterno@orito-putumayo.gov.co