



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

**DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1868 -2025
"CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA
CORREGIMENTAL DE CHORRERA".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1820 -2025
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA
CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".

CONTRATISTA
VIETTA CONSTRUCCIONES SAS
NIT:900.560.635-3
R/Legal KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO

INTERVENTOR
CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025

PERIODO: FEBRERO 2026

ELABORADO: ABRIL 2026

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	3
META FÍSICA PROYECTO	3
INFORMACIÓN CONTRACTUAL	4
CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA.....	5
AVANCE ACTIVIDADES MES NOVIEMBRE:.....	6
INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO JURÍDICO	10
GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO OBRA.....	10
GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA INICIO OBRA	10
GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO INTERVENTORIA.....	11
GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO INTERVENTORIA.....	12
INFORMACIÓN FINANCIERA OBRA:.....	12
INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA:	13
INFORMACIÓN AMBIENTAL:	13
RECOMENDACIONES	15
CONCLUSIONES	15

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Amazonas, mediante licitación pública No. 03 de 2025, seleccionó a la empresa VIETTA CONSTRUCCIONES SAS, representada por Karen Dayana Caicedo Patiño, para ejecutar el proyecto "Construcción de senderos peatonales en concreto estampado en la cabecera corregimental de Chorrera". El proceso se realizó conforme a los principios legales de economía, transparencia, selección objetiva, publicidad y responsabilidad, según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

La apertura del proceso fue ordenada por la resolución No. 1618 del 15 de mayo de 2025, y la adjudicación se formalizó mediante la resolución No. 2562 del 17 de julio de 2025. El acta de inicio del contrato de obra e interventoría se firmó el 5 de agosto de 2025.

El documento corresponde al Informe Mensual de Obra No. 06 (febrero de 2026) del contrato No. 1868 de 2025, y detalla las actividades ejecutadas en el periodo para avanzar en el cumplimiento del contrato.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el área no municipalizada de Chorrera,



META FÍSICA PROYECTO

De acuerdo con los ajustes realizados a los diseños suministrados por la entidad (Gobernación del Amazonas) se establecen las siguientes metas físicas para cada comunidad:

COMUNIDAD	UBICACIÓN	ANCHO DE LA VÍA (m)	LONGITUD DE LA VIA (m)	TIPO DE VIA
CHORRERA	CENTRO-VEGSAM	2.70	1740	PAVIMENTO

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Iquitos – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATISTA	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/08/2025
No. DE CONTRATO OBRA	1868 DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE CHORRERA
CONTRATISTA	VIETTA CONSTRUCCIONES SAS NIT:900.560.635-3
REPRESENTANTE LEGAL	KAREN DAYANA CAICEDO PATIÑO CC. 1.093.141.680
VALOR INICIAL	CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$4.574.004.535,19)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	CINCO (05) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION N°01	26 DICIEMBRE 2026
REINICIO	09 FEBRERO 2025
NUEVA FECHA TERMINACION	03 MAYO 2026

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Iquiciá – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

INFORMACIÓN GENERAL INTERVENTORIA	
No. DE CONTRATO INTERVENTORIA	1820 DE 2025
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO SENDEROS PEATONALES 2025 NIT. 901.968.878-2
REPRESENTANTE LEGAL	BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO CC.: 10.768.196
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$276.631.970,97)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	CINCO (05) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION N°01	26 DICIEMBRE 2026
REINICIO	09 FEBRERO 2025
NUEVA FECHA TERMINACION	03 MAYO 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA

CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LA CHORRERA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONTRACTUAL		
			CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.931,00	10.326,73	50.921.089,62
2,0	DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	M3	114,00	345.776,24	39.418.490,92
3,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M3	449,00	155.830,03	69.967.685,52
4,0	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ANDENES	M2	4.931,00	15.961,14	78.704.362,00
5,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	367,00	2.058.728,68	755.553.424,65
6,0	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	KL	5.875,00	38.663,35	227.147.168,85
7,0	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3	293,00	3.163.935,95	927.033.233,27
8,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.448,00	110.022,60	379.357.917,04
9,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.448,00	293.515,41	1.012.041.116,62

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Iquitos - Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

10,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.483,00	289.756,11	1.009.220.525,87
11,0	DILATACION DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	ML	1.724,00	14.292,07	24.639.520,79
TOTAL COSTOS DIRECTOS				TOTAL	4.574.004.535,15

AVANCE ACTIVIDADES MES FEBRERO 2026

Durante el mes de FEBRERO de 2026, el contratista Vietta Construcciones S.A.S, las actividades de obra se reiniciaron el 13 de febrero de 2026 (luego de 49 días de suspensión), se procedió a la actualización de la programación contractual para reflejar el nuevo plazo de 7.5 meses y la adición de recursos mediante el Otro Sí No. 2.

Durante la primera semana de labores (semana 22), se concentraron los esfuerzos en la excavación manual y la adecuación de la base estabilizada en arena-cemento (1:10) entre las abscisas K0+846 y K1+1200, teniendo en cuenta los ítems adicionales para la estabilidad del terreno como el mejoramiento de subrasante, la instalación de 36 metros de tubería Novafort de 6" y la construcción de dren francés.

En la (semana 23), las cuadrillas avanzaron en la nivelación y compactación manual para andenes hasta la abscisa K1+595, iniciando simultáneamente la fundida de bordillos de 0.15 x 0.30 m y andenes de concreto de 3000 PSI entre el K0+840 y el K0+960

Finalmente, en la (semana 24) se obtuvo un alto rendimiento en la fundida de concreto estampado, logrando 208 metros lineales adicionales de bordillos y andenes entre las abscisas K0+960 y K1+168.

Estas labores técnicas fueron validadas permanentemente por la interventoría mediante pruebas de asentamiento (Slump Test), las cuales arrojaron descensos de 4" cumpliendo los diseños, y la verificación de medidas y calidad de materiales. En paralelo, se ejecutó el componente SISOMA, realizando charlas diarias de seguridad (enfocadas en ergonomía y uso de EPP), control de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) —los cuales son reutilizados para nivelación— y garantizando la participación de la comunidad con un 71% de mano de obra local.

Al 28 de febrero, el proyecto reportó un avance real acumulado del 65.95%, situándose 3.33 puntos porcentuales por encima del 62.62% programado contractualmente

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

10,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.483,00	289.756,11	1.009.220.525,87
11,0	DILATACION DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES)	ML	1.724,00	14.292,07	24.639.520,79
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			TOTAL	4.574.004.535,15

AVANCE ACTIVIDADES MES FEBRERO 2026

Durante el mes de FEBRERO de 2026, el contratista Vietta Construcciones S.A.S, las actividades de obra se reiniciaron el 13 de febrero de 2026 (luego de 49 días de suspensión), se procedió a la actualización de la programación contractual para reflejar el nuevo plazo de 7.5 meses y la adición de recursos mediante el Otro Sí No. 2.

Durante la primera semana de labores (semana 22), se concentraron los esfuerzos en la excavación manual y la adecuación de la base estabilizada en arena-cemento (1:10) entre las abscisas K0+846 y K1+1200, teniendo en cuenta los ítems adicionales para la estabilidad del terreno como el mejoramiento de subrasante, la instalación de 36 metros de tubería Novafort de 6" y la construcción de dren francés.

En la (semana 23), las cuadrillas avanzaron en la nivelación y compactación manual para andenes hasta la abscisa K1+595, iniciando simultáneamente la fundida de bordillos de 0.15 x 0.30 m y andenes de concreto de 3000 PSI entre el K0+840 y el K0+960

Finalmente, en la (semana 24) se obtuvo un alto rendimiento en la fundida de concreto estampado, logrando 208 metros lineales adicionales de bordillos y andenes entre las abscisas K0+960 y K1+168.

Estas labores técnicas fueron validadas permanentemente por la interventoría mediante pruebas de asentamiento (Slump Test), las cuales arrojaron descensos de 4" cumpliendo los diseños, y la verificación de medidas y calidad de materiales. En paralelo, se ejecutó el componente SISOMA, realizando charlas diarias de seguridad (enfocadas en ergonomía y uso de EPP), control de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) —los cuales son reutilizados para nivelación— y garantizando la participación de la comunidad con un 71% de mano de obra local.

Al 28 de febrero, el proyecto reportó un avance real acumulado del 65.95%, situándose 3.33 puntos porcentuales por encima del 62.62% programado contractualmente



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MODIFICATORIO I		CANT. (REAL)	ACUMULADO REAL	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4906	\$ 10,326.73	\$ 50,661,062.64	4,905.82	\$ 10,326.73	\$ 50,661,062.64
2.0	DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTE	M3	85	\$ 345,776.24	\$ 29,363,317.98	84.92	\$ 345,776.24	\$ 29,363,317.98
3.0	EXCAVACIÓN MANUAL MENOR A 0,50 MTS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M3	970	\$ 155,830.03	\$ 151,192,522.73	886.48	\$ 155,830.03	\$ 138,140,209.04
4.0	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA ANDENES	M2	4707	\$ 15,961.14	\$ 75,126,513.74	3,556.51	\$ 15,961.14	\$ 56,765,940.07
5.0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	359	\$	\$ 739,824,737.55	293.50	\$	\$
6.0	ACERO DE AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA #5	KL	6245	\$ 38,663.35	\$ 241,453,767.51	6,004.13	\$ 38,663.35	\$ 604,236,886.85
7.0	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES	M3	298	\$	\$ 943,264,224.69	182.58	\$	\$ 232,139,767.00
8.0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR - INCLUYE SELLANTE ACRÍLICO (LUSTRE)	M2	3466	\$ 3,163,935.95	\$ 110,022.60	2,123.10	\$ 3,163,935.95	\$ 577,671,425.70
9.0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3466	\$ 293,515.41	\$	2,148.00	\$ 293,515.41	\$ 233,588,977.28
10.0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALLEN "V" E=0,07 MTS	ML	3348	\$ 289,756.11	\$ 970,225,148.79	1,447.00	\$ 289,756.11	\$ 630,471,090.05
11.0	DILATACIÓN DE PAVIMENTO (INCLUYE CORTES) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN) Y CEMENTO	ML	1724	\$ 14,292.07	\$ 24,639,520.79	1,065.00	\$ 14,292.07	\$ 419,277,088.99
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 6"	M3	329	\$ 578,840.39	\$ 190,490,583.95	329.00	\$ 578,840.39	\$ 15,221,049.67
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO (MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	ML	33	\$ 190,102.16	\$ 6,273,371.28	33	\$ 190,102.16	\$ 190,438,488.31
	DREN TIPO FRANCÉS (DIMENSIONES 0.5M X 0.7M)	ML	18	\$ 451,524.25	\$ 8,127,436.50	18	\$ 451,524.25	\$ 8,127,436.50



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

Avance de Obra Chorrera – Nivelación y Arena Cemento




Avance de Obra Chorrera – Nivelación y Arena Cemento



Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

Avance de Obra Chorrera - Concreto 3000 psi



Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial - Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77 - Teléfono: (098) 592 4010
Leticia - Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO JURÍDICO

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 21-44-101475482 Anexo 0
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	21/07/2025 al 21/04/2026	\$914.800.908,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	5	21/07/2025 al 21/12/2028	\$228.700.227,00
Estabilidad y calidad de la obra	10	21/12/2025 al 21/12/2030	\$457.400.454,00
Buen manejo del anticipo	100	21/07/2025 al 21/04/2026	\$2.287.002.268,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

GARANTÍA No. 21-40- 101258885 Anexo 0
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Predios labores y operaciones y Otros	300 SMMLV	21/07/2025 a 21/12/2025	\$569.400.000,00

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA INICIO OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 21-44-101475482 Anexo 2
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	05/08/2025 al 06/05/2026	\$914.800.908,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	5	05/08/2025 al 05/01/2029	\$228.700.227,00
Estabilidad y calidad de la obra	10	05/01/2026 al 05/01/2031	\$457.400.454,00
Buen manejo del anticipo	100	05/08/2025 al 206/05/2026	\$2.287.002.268,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

GARANTÍA No. 21-40- 101258885 Anexo 2
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
 Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
 Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO JURÍDICO

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 21-44-101475482 Anexo 0
 COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	21/07/2025 al 21/04/2026	\$914.800.908,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	5	21/07/2025 al 21/12/2028	\$228.700.227,00
Estabilidad y calidad de la obra	10	21/12/2025 al 21/12/2030	\$457.400.454,00
Buen manejo del anticipo	100	21/07/2025 al 21/04/2026	\$2.287.002.268,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

GARANTÍA No. 21-40- 101258885 Anexo 0
 COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Predios labores y operaciones y Otros	300 SMMMLV	21/07/2025 a 21/12/2025	\$569.400.000,00

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA INICIO OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 21-44-101475482 Anexo 2
 COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	05/08/2025 al 06/05/2026	\$914.800.908,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	5	05/08/2025 al 05/01/2029	\$228.700.227,00
Estabilidad y calidad de la obra	10	05/01/2026 al 05/01/2031	\$457.400.454,00
Buen manejo del anticipo	100	05/08/2025 al 206/05/2026	\$2.287.002.268,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

GARANTÍA No. 21-40- 101258885 Anexo 2
 COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
 Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
 Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

Amparo	%	Vigencia	Valor
Predios labores y operaciones y Otros	300 SMMLV	05/08/2025 a 05/01/2026	\$569.400.000,00

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA REINICIO OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 21-44-101475482 Anexo 5
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	05/08/2025 al 25/06/2026	\$914.800.908,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	5	05/08/2025 al 25/02/2029	\$228.700.227,00
Estabilidad y calidad de la obra	10	05/01/2026 al 05/01/2031	\$457.400.454,00
Buen manejo del anticipo	100	05/08/2025 al 25/06/2026	\$2.287.002.268,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

GARANTÍA No. 21-40- 101258885 Anexo 4
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Predios labores y operaciones y Otros	300 SMMLV	05/08/2025 a 25/02/2026	\$569.400.000,00

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO INTERVENTORIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 11-44-101261258 Anexo 0
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	01/08/2025 al 01/07/2026	\$55.326.394,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	5	01/08/2025 al 01/01/2029	\$41.494.795,65
Estabilidad y calidad de la obra	20	01/08/2025 al 01/07/2027	\$82.989.591,30
Buen manejo del anticipo	100	01/08/2025 al 01/12/2025	\$138.315.985,50

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
 Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
 Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

Amparo	%	Vigencia	Valor
Predios labores y operaciones y Otros	300 SMMLV	05/08/2025 a 05/01/2026	\$569.400.000,00

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA REINICIO OBRA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 21-44-101475482 Anexo 5
 COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	05/08/2025 al 25/06/2026	\$914.800.908,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	5	05/08/2025 al 25/02/2029	\$228.700.227,00
Estabilidad y calidad de la obra	10	05/01/2026 al 05/01/2031	\$457.400.454,00
Buen manejo del anticipo	100	05/08/2025 al 25/06/2026	\$2.287.002.268,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

GARANTÍA No. 21-40- 101258885 Anexo 4
 COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Predios labores y operaciones y Otros	300 SMMLV	05/08/2025 a 25/02/2026	\$569.400.000,00

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO INTERVENTORIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 11-44-101261258 Anexo 0
 COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	01/08/2025 al 01/07/2026	\$55.326.394,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	5	01/08/2025 al 01/01/2029	\$41.494.795,65
Estabilidad y calidad de la obra	20	01/08/2025 al 01/07/2027	\$82.989.591,30
Buen manejo del anticipo	100	01/08/2025 al 01/12/2025	\$138.315.985,50

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
 Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
 Leticia - Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO INTERVENTORIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 11-44-101261258 Anexo 3
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	05/08/2025 al 30/06/2026	\$55.326.394,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	10	05/08/2025 al 31/12/2028	\$41.494.795,65
Estabilidad y calidad de la obra	10	05/08/2025 al 30/12/2026	\$82.989.591,30
Buen manejo del anticipo	100	05/08/2025 al 30/11/2025	\$138.315.985,50

GARANTÍAS APROBADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE REINICIO INTERVENTORIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

GARANTÍA No. 11-44-101261258 Anexo 5
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

Amparo	%	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	10	05/08/2025 al 03/11/2026	\$55.326.394,20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	10	05/08/2025 al 03/05/2029	\$41.494.795,65
Estabilidad y calidad de la obra	10	05/08/2025 al 03/05/2027	\$82.989.591,30
Buen manejo del anticipo	100	05/08/2025 al 03/05/2027	\$138.315.985,50

INFORMACIÓN FINANCIERA OBRA:

CONCEPTO	% PRESENTADO	VALORES PAGADOS	VLR AMORTIZADO	VALOR ACUMULADO
PAGO ANTICIPO	50%	\$2.287.002.267,58		\$ 2.287.002.267,58
ACTA PARCIAL # 1	43.07%	\$1.969.937.381,28	\$984.968.690,64	\$984.968.690,64
ACTA PARCIAL # 2				
ACTA PARCIAL # 3				
VALOR PAGADO				\$ 3.271.970.958,22

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
 Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
 Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA:

CONCEPTO	% PRESENTADO	VALORES PAGADOS	VLR AMORTIZADO	VALOR ACUMULADO
PAGO ANTICIPO	0%	\$0.00		\$ 0.00
ACTA PARCIAL # 1	11.62%	\$ 32.143.730,51		\$ 32.143.730,51
ACTA PARCIAL # 2	19.46%	\$ 53.838.394,19		\$ 53.838.394,19
ACTA PARCIAL # 3	19.46%	\$ 53.838.394,19		\$ 53.838.394,19
VALOR PAGADO				\$ 139.820.518,90

INFORMACIÓN AMBIENTAL:

A continuación, se detalla el seguimiento ambiental realizado durante el mes de febrero de 2026 para el Contrato de Obra Pública No. 1868 de 2025, cuyo objeto es la "Construcción de senderos peatonales en concreto estampado en la cabecera corregimental de La Chorrera". El proyecto, ejecutado por la empresa VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S., busca mejorar la infraestructura peatonal y la accesibilidad, garantizando condiciones de seguridad y bienestar para los habitantes y visitantes del sector.

En el ejercicio de las funciones de interventoría, se ordena la actualización técnica inmediata de la nomenclatura de este documento para asegurar la trazabilidad del proceso de supervisión. El informe anteriormente rotulado como "SISOMA N° 5" queda oficialmente rectificado como Informe N° 6.

En cuanto al informe ambiental de cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA presentado por el contratista de obra a la interventoría se identificó lo siguiente:

- Inspección de Herramientas y Equipos

Para el cumplimiento de este programa no se presentó los formatos de inspección técnica originales. Estos soportes deben certificar el estado operativo, mecánico y de seguridad de la totalidad de herramientas y equipos dispuestos en obra. La ausencia de estos formatos constituye una falencia por falta de evidencia documental.

- INSUMOS DE EMERGENCIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

No se documenta correctamente la gestión de Botiquines de Primeros Auxilios, actividad necesaria para dar cumplimiento de la Resolución 705 de 2007, se deben presentar los formatos de inspección y registro fotográfico que validen la existencia, cantidad y estado de los elementos mínimos requeridos. Además, se evidenció falta de señalización y ubicación adecuada del botiquín. A lo cual se solicitará su corrección inmediata, garantizando que el insumo sea visible y de fácil acceso para todo el personal.

- Inspección de Extintores

La información brindada por el contratista de obra a la interventoría no garantiza la fiabilidad del buen estado de estos elementos, a lo cual se le exige la generación de una ficha técnica por equipo que soporte la inspección realizada. El contratista debe documentar lo siguiente:

- **Ficha Técnica:** Cantidad, tipo de agente extintor, capacidad (libras), ubicación exacta y fechas de recarga/vencimiento.
- **Estado de componentes:** Verificación detallada de manómetro, pasador, boquilla, manija, cilindro y señalización.

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

- o **Operatividad:** Es imperativo certificar la **visibilidad y el acceso expedito** al equipo.
- o **Evidencia:** Registro fotográfico individualizado de cada componente inspeccionado.

- Camilla de Emergencia

La información presentada no permite garantizar el cumplimiento total del funcionamiento y estado de los elementos de emergencia, por lo cual se solicitará al contratista de obra y a la interventoría los formatos de inspección que certifiquen de manera fehaciente lo siguiente:

- o Número de camillas y su estado de visibilidad y acceso.
- o Estado físico de la base de soporte, señalización, correas y sujetadores de agarre.
- o Existencia y estado de inmovilizadores superiores e inferiores.

- SEÑALIZACIÓN DE OBRA

De acuerdo con la información enviada se determina que el programa de señalización de obra no se está cumpliendo en su totalidad, a lo cual se le informara al contratista e interventoría que el registro fotográfico por si solo es insuficiente para determinar el cumplimiento. Es obligatorio presentar los siguientes datos respecto a la señalización instalada:

Tipo de Señalización Cantidad Estado Físico (B/R/M) Ubicación Especifica

Prohibición

Advertencia

Preventiva

Informativa

Restricción

Obligación

Riesgos específicos

Delimitación

- MANEJO DE RESIDUOS Y ESCOMBROS

Se establece una Acción Correctiva ante la falta de evidencia en la gestión de residuos. En cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019 , se exige:

1. **Cuantificación:** Tabla de registro indicando tipo de residuo (Aprovechable/No Aprovechable), peso (kg) y volumen (m³).
2. **Bolsas de Cemento:** Documentar el procedimiento de disposición final siguiendo las directrices de manejo de residuos de manejo especial (Andi/Preenvasado), asegurando que no contaminan suelos o fuentes hídricas.
3. **Certificación:** Remitir soportes documentales y fotográficos que garantizan la disposición final en sitios autorizados.

- ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y PERMISOS

La información presentada por el contratista e interventoría referente al Manejo de Materiales de Construcción (Permisos Ambientales), se determina que el contratista debe garantizar la legalidad de los materiales pétreos. Es obligatorio especificar si los permisos de proveedores cuentan con los permisos de **CORPOAMAZONIA** o son de nacionalidad extranjera. En caso de origen extranjero, se deben adjuntar los permisos del país de origen.

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

Adicionalmente se deberá presentar los Actos Administrativos o permisos ambientales la cual se debe ver reflejada la siguiente información:

- Número de Resolución y Autoridad Ambiental emisora.
- Alcance técnico del permiso y vigencia actual (Fecha de inicio y finalización).
- Equipos y Vehículos

Consolidar registro documental y fotográfico de los extintores vinculados a los equipos de obra, validando ubicación, estado físico, fecha de recarga y vencimiento.

Conclusión:

El contratista de obra cumple parcialmente con la ejecución del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, sin embargo, se deberá garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el periodo de febrero de 2026. La información documentada en los informes de obra e interventoría muestra ausencia de cualquiera de los soportes documentales o fotográficos descritos anteriormente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista mantener la ejecución de las actividades programadas en el frente de trabajo correspondiente al área no municipalizada de Chorrera, asegurando la continuidad del ritmo de avance alcanzado hasta la fecha. Considerando las condiciones climáticas propias de la temporada invernal, resulta pertinente implementar medidas de protección para el concreto recién vaciado, tales como la instalación de carpas o cubiertas temporales, con el propósito de preservar su calidad.

Se recomienda continuar con el seguimiento estricto a la programación de obra actualizada para sostener el avance real positivo (65.95%) y evitar desviaciones en la ruta crítica del proyecto

Se recomienda mejorar la señalización manual y el uso de cintas de cierre en los tramos en ejecución, aumentando la visibilidad de los horarios de trabajo y los puntos críticos para proteger a los transeúntes

Adicionalmente, se recomienda mantener canales abiertos con los líderes locales y el grupo de veeduría para informar oportunamente sobre posibles molestias temporales u horarios de intervención

CONCLUSIONES

- Tras superar las condiciones que motivaron la suspensión de 49 días, la obra se reinició formalmente el 13 de febrero de 2026, logrando normalizar la dinámica constructiva y retomar los frentes de trabajo de manera inmediata.
- Mediante la formalización del Otro Sí No. 2, se aseguró la continuidad técnica y administrativa del proyecto a través de la adición presupuestal y la prórroga del plazo total a 7.5 meses.
- A la fecha de corte, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 65.95% frente a un programado del 62.62%, lo que representa un avance del 3.33%. Esto demuestra una eficiente recuperación del ritmo de trabajo tras la suspensión del contrato.
- Las actividades de excavación, estabilización de base e instalación de tubería y drenes franceses cumplen con las especificaciones técnicas. Se validó la calidad del concreto mediante pruebas de asentamiento (slump test) con resultados de 4", acordes al diseño de mezcla

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura

Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010

Leticia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

Adicionalmente se deberá presentar los Actos Administrativos o permisos ambientales la cual se debe ver reflejada la siguiente información:

- Número de Resolución y Autoridad Ambiental emisora.
- Alcance técnico del permiso y vigencia actual (Fecha de inicio y finalización).
- Equipos y Vehículos

Consolidar registro documental y fotográfico de los extintores vinculados a los equipos de obra, validando ubicación, estado físico, fecha de recarga y vencimiento.

Conclusión:

El contratista de obra cumple parcialmente con la ejecución del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, sin embargo, se deberá garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el periodo de febrero de 2026. La información documentada en los informes de obra e interventoría muestra ausencia de cualquiera de los soportes documentales o fotográficos descritos anteriormente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista mantener la ejecución de las actividades programadas en el frente de trabajo correspondiente al área no municipalizada de Chorrera, asegurando la continuidad del ritmo de avance alcanzado hasta la fecha. Considerando las condiciones climáticas propias de la temporada invernal, resulta pertinente implementar medidas de protección para el concreto recién vaciado, tales como la instalación de carpas o cubiertas temporales, con el propósito de preservar su calidad.

Se recomienda continuar con el seguimiento estricto a la programación de obra actualizada para sostener el avance real positivo (65.95%) y evitar desviaciones en la ruta crítica del proyecto

Se recomienda mejorar la señalización manual y el uso de cintas de cierre en los tramos en ejecución, aumentando la visibilidad de los horarios de trabajo y los puntos críticos para proteger a los transeúntes

Adicionalmente, se recomienda mantener canales abiertos con los líderes locales y el grupo de veeduría para informar oportunamente sobre posibles molestias temporales u horarios de intervención

CONCLUSIONES

- Tras superar las condiciones que motivaron la suspensión de 49 días, la obra se reinició formalmente el 13 de febrero de 2026, logrando normalizar la dinámica constructiva y retomar los frentes de trabajo de manera inmediata.
- Mediante la formalización del Otro Sí No. 2, se aseguró la continuidad técnica y administrativa del proyecto a través de la adición presupuestal y la prórroga del plazo total a 7.5 meses.
- A la fecha de corte, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 65.95% frente a un programado del 62.62%, lo que representa un avance del 3.33%. Esto demuestra una eficiente recuperación del ritmo de trabajo tras la suspensión del contrato.
- Las actividades de excavación, estabilización de base e instalación de tubería y drenes franceses cumplen con las especificaciones técnicas. Se validó la calidad del concreto mediante pruebas de asentamiento (slump test) con resultados de 4", acordes al diseño de mezcla

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial – Dirección de Infraestructura
Calle 10 No. 10 - 77- Teléfono: (098) 592 4010
Letícia – Amazonas Colombia www.amazonas.gov.co



Libertad y Orden



Departamento de Amazonas

- Se recomienda al contratista fortalecer la realización de ensayos de laboratorio y controles técnicos, especialmente en las actividades de concreto, para garantizar la durabilidad de los senderos.
- Se verificó el cumplimiento total en la afiliación de los 41 trabajadores al sistema de seguridad social. El índice de accidentalidad se mantiene en 0 y se cumple al 100% con las inspecciones de uso de EPP y charlas diarias de seguridad

Revisó

Ing. ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Gobernación del Amazonas

Elaboró:

Ing. MIGUEL ANGEL CORDOBA BURGOS
PE Apoyo a la Supervisión
Gobernación del Amazonas

Elaboró:

Ing. JOHANNA ANDREA PEREZ PEREZ
PU Apoyo a la Supervisión
Gobernación del Amazonas

Mariana Mestanza

Elaboró:

MARIANA CAROLINA MESTANZA
Técnico Apoyo a la Gestión
Gobernación de Amazonas