



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO: APOYO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

FECHA:

1

de

JUNIO

de

2026

PERIODO

DEL

3

de

DICIEMBRE

de

2025

AL

17

de

ABRIL

de

2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, BOYACÁ

N° Contrato

C-MS-LP-001-2025

Fecha de suscripción contrato

Noviembre, 26 de 2025

Fecha de Terminación contrato

Julio, 02 de 2026

Nombre del Supervisor:

LEIDY JOHANA TOLOZA GIL

Identificación:

1.018.465.824

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista

CALING S AS RL JOSE MIGUEL BUITRAGO IBÁÑEZ

Identificación

NIT No. 900.173.496-6 / C.C No. 1.049.629.025 expedida en Tunja, Boyacá

Teléfono

3107630841

Dirección:

Carrera 9 #11A - 28, Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

CONTRATO

dd

mm

aaaa

FECHA DE INICIACIÓN

3

12

2025

PLAZO INICIAL

Sieie (07) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN ACTA INICIAL

2

7

2026

PLAZO ADICIONAL

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Segun prorrogas y suspensiones)

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO


31,4%

% TIEMPO TRANSCURRIDO

63,8%

% PAGOS AUTORIZADOS

31,4%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 1.470.851.052,23
Valor Adición	\$ 0,00
Valor Total del contrato:	\$ 1.470.851.052,23
Pago anticipado	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	\$ 462.137.867,27
Valor Ejecutado	\$ 462.137.867,27
Saldo	\$ 1.008.713.184,96
TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR	\$ 462.137.867,27

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO POR PERIODOS

DESCRIPCIÓN	dic-25	ENERO	FEBRERO	MARZO							Valor Total Pagado
Salud	57000+60000		\$ 735.573,00	\$ 420.600,00							1.156.173
Pension	\$ 240.000,00	\$ 644.700,00	\$ 1.401.000,00	\$ 1.242.200,00							3.527.900
Aportes ARL	\$ 203.100,00	\$ 402.300,00	\$ 731.400,00	\$ 662.400,00							1.999.200
Comfahoy	\$ 174.000,00	\$ 210.300,00	\$ 210.300,00	\$ 210.300,00							804.900
ICBF											0
parafiscales											0
Valor pagado por periodo	\$ 617.100,00	\$ 1.257.300,00	\$ 3.078.273,00	\$ 2.535.500,00	\$						7.488.173

OBSERVACIONES

El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con el presente contrato.

FIRMA:

VoBo

Supervisor

NOMBRE:

LEIDY JOHANA TOLOZA GIL

Documentos y folios Anexos

FACTURA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO		VERSIÓN: 01
	PROCESO: Jurídica y contratación		CÓDIGO: JC – SEI - F – 34
	PROCEDIMIENTO: Supervisión e interventoría		FECHA: 30/07/2022.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. C-MS-LP-001-2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

La empresa **CALING S.AS** identificada con NIT No. 900.173.496-6 representada legalmente por JOSE MIGUEL BUITRAGO IBÁÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.629.025 expedida en Tunja, Boyacá, cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato de obra No. C-MS-LP-001-2025, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, BOYACÁ**


Se autoriza el Pago por valor: **CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES, CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 462.137.867,27)** conforme a lo pactado en la cláusula quinta del mencionado contrato, correspondiente al periodo comprendido del día 03 de diciembre de 2025 al 17 de abril de 2026.

RP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000386	2.3.2.02.02.005 1.2.3.3.17 40 4001 1400 4001043 16	Construcción y servicios de la construcción / SENTENCIAS Y CONCILIACIONES / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	\$ 462.137.867,27

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL)

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día veinticinco (25) de mayo de 2026; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Oficina de Secretaría de Planeación y Obras, a los un (01) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).


LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
 Supervisora

