

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

10 de junio de 2026

1. Datos del del Contrato No. 1127 de 2021 (celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Consorcio IEHG – JVP La Guajira)

NÚMERO DEL CONTRATO	1127 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	<i>"Prestar los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: "Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira". Tendrá entre sus funciones la administración, planificación, implementación, contratación de interventorías para obras y servicios, contratación, supervisión, seguimiento, control de obras, cierre de actividades, obras y componentes asociados al programa mencionado"</i>
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de noviembre de 2021
NOMBRE DEL CONSORCIO	Consorcio IEHG – JVP La Guajira
NIT DEL CONSORCIO	901.541.215-6
BENEFICIARIO	Departamento de La Guajira: municipios de Distracción, El Molino, Fonseca, Riohacha, Urumita, y Villanueva
VALOR DEL CONTRATO	\$20.733.501.686, incluyendo las Fases 1 y 2 (con la última adición de recursos del otrosí 12)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.274.215.110 – Fase 1
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato era hasta el 24 de diciembre de 2022 – Fase 2
FECHA DE INICIO	2 de mayo de 2022 – Fase 2
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	24 de diciembre de 2024 – Fase 2
MODIFICACIÓN	Otrosí No. 1 del 21 de diciembre de 2021 Otrosí No. 2 del 28 de diciembre de 2021

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

	Otrosí No. 3 del 31 de marzo de 2022 Otrosí No. 4 del 10 de mayo de 2022 Otrosí No. 5 del 2 de septiembre de 2022 Otrosí No. 6 del 30 de diciembre de 2022 Otrosí No. 7 del 24 de octubre de 2023 Otrosí No. 8 del 29 de diciembre de 2023 Otrosí No. 9 del 31 de diciembre de 2024 Otrosí No. 10 del 19 de febrero de 2025 Otrosí No. 11 del 30 de abril de 2025 Otrosí No. 12 del 10 de junio de 2025 Otrosí No. 13 del 26 de noviembre de 2025 Otrosí No. 14 del 6 de mayo de 2026
PRÓRROGA	Mediante el otrosí No. 13 se prorrogó la fecha de finalización de la Fase 2 hasta el 30 de junio de 2026
SUSPENSIÓN	No aplica a la fecha
FECHA TERMINACIÓN REAL	30 de junio de 2026 – Fase 2

2. Datos del Supervisor del Contrato

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDWIN ANDRÉS CLAVIJO ROMERO		
DEPENDENCIA - MEMORANDO	Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial Resolución 0034 del 26 de enero de 2026		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ	02/09/2024	26/01/2026
	JUAN DIEGO MESA ZULUAGA	04/06/2024	01/09/2024
	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	06/05/2024	03/06/2024
	ADRIANA SABOGAL MORENO	08/08/2023	05/05/2024
	JACKELINE MENESES OLARTE	26/06/2023	07/08/2023
	ADRIANA SABOGAL MORENO	17/02/2023	25/06/2023
	GLORIA TOVAR ALZATE	12/04/2022	16/02/2023

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

3. Información Física del Contrato

El MVCT adelantó un proceso de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC), conforme al procedimiento establecido en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-15 de Mayo de 2019, derivado del cual, el 12 de noviembre de 2021 se contrató al Consorcio IEHG – JVP La Guajira para ejecutar la Gerencia Integral del Programa.

El 26 de enero de 2026 la Ministra, Helga María Rivas Ardila, mediante Resolución 0034 del 26 de enero de 2026, nombró a Edwin Andrés Clavijo Romero como Director de la DIDE. Con la nueva designación, Edwin Clavijo quedará como supervisor del Contrato No. 1554 de 2025.

3.1. Proyectos Viabilizados

En el período no se han viabilizado proyectos.

4. Información Financiera del Contrato

4.1. Plan Financiero de la Consultoría

COMPONENTE	Préstamo BID No. 5193/OC-CO	TOTAL
Prestación de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: "Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira"	\$21.494.035.704	\$21.494.035.704
TOTAL	\$21.494.035.704	\$21.494.035.704
% Participación	100%	100%

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario

No. Resolución de Asignación – Fecha:	No Aplica
Valor de Asignación:	\$22.509.000.000
Valor adición en recursos	\$186.931.229.479
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	1221 del 30 de noviembre de 2021 1321 del 21 de diciembre de 2021

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

	1222 del 9 de enero de 2022 1522 del 22 de marzo de 2022 1922 del 25 de noviembre de 2022 2022 del 30 de noviembre de 2022 2122 del 30 de noviembre de 2022 123 del 4 de enero de 2023 123 del 7 de septiembre de 2023 Donación BID 123 del 7 de septiembre de 2023 Donación COSUDE 2223 del 7 de septiembre de 2023 2423 del 7 de septiembre de 2023 2523 del 7 de septiembre de 2023 2623 del 11 de diciembre de 2023 2723 del 11 de diciembre de 2023 1224 del 20 de enero de 2024 1324 del 20 de enero de 2024 1724 del 29 de agosto de 2024 1824 del 29 de agosto de 2024 1924 del 30 de agosto de 2024 124 del 4 de diciembre de 2024 224 del 5 de diciembre de 2024 1325 del 21 de marzo de 2025 125 del 21 de marzo de 2025 Donación BID 225 del 21 de marzo de 2025 Donación BID 125 del 23 de septiembre de 2025 Donación COSUDE 1625 del 23 de diciembre de 2025 425 del 23 de diciembre de 2025 Donación BID 206825 del 23 de diciembre de 2025 Nación 1226 del 9 de febrero de 2026 1426 del 11 de febrero de 2026 1826 del 13 de marzo de 2026
No. Registro Presupuestal – Fecha:	1721 del 29 de diciembre de 2021 1821 del 29 de diciembre de 2021 222 del 9 de enero de 2022 4222 del 30 de diciembre de 2022 4322 del 30 de diciembre de 2022 4422 del 30 de diciembre de 2022 4522 del 30 de diciembre de 2022 123 del 4 de enero de 2023 123 del 26 de octubre de 2023 Donación BID 123 del 26 de octubre de 2023 Donación COSUDE 6423 del 26 de octubre de 2023 6523 del 26 de octubre de 2023 7923 del 29 de diciembre de 2023 8023 del 29 de diciembre de 2023 8123 del 29 de diciembre de 2023 223 del 30 de diciembre de 2023 724 del 20 de enero de 2024 824 del 20 de enero de 2024 9924 del 31 de diciembre de 2024 10024 del 31 de diciembre de 2024

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

	10124 del 31 de diciembre de 2024 124 del 31 de diciembre de 2024 Donación BID 224 del 31 de diciembre de 2024 Donación BID 4025 del 11 de junio de 2025 125 del 11 de junio de 2025 Donación BID 225 del 11 de junio de 2025 Donación BID 125 del 24 de octubre de 2025 Donación COSUDE 8525 del 24 de diciembre de 2025 325 del 24 de diciembre de 2025 Donación BID 1023825 del 24 de diciembre de 2025 Nación 1326 del 19 de febrero de 2026 2626 del 30 de marzo de 2026 4126 del 6 de mayo de 2026
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	FIDUCIA 31413 - EF AYP LA GUAJIRA 16 de septiembre de 2022
Nombre Entidad Fiduciaria:	Fiduciaria Popular
Fideicomitente (Beneficiario):	Consortio IEHG – JVP La Guajira

4.3. Desembolsos

En el siguiente cuadro se relacionan los desembolsos realizados a la Fiducia al 31 de mayo de 2026, asociados al Componente 1° de ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento urbano:

No.	CONCEPTO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Recursos para el pago de los anticipos de las obras de acueducto de los municipios de Riohacha y Fonseca	26/12/2022	\$21.447.656.546
2	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	25/07/2023	\$26.475.343.454
3	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	15/12/2023	\$25.087.388.838
4	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	27/02/2024	\$5.608.733.007
5	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	29/11/2024	\$3.000.000.000
6	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	05/12/2024	\$1.291.266.993

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

7	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	23/01/2025	\$21.316.810.061
8	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	21/03/2025	\$23.298.899.090
9	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	25/08/2025	\$85.872.499
10	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	23/09/2025	\$3.600.000.000
11	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	20/11/2025	\$3.600.000.000
12	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	26/11/2025	\$9.950.000.000
13	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	29/12/2025	\$305.511.450
14	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	30/12/2025	\$415.788.200
15	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	19/02/2026	\$18.550.000.000
16	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	27/02/2026	\$7.500.000.000
17	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	13/04/2026	\$194.077.044
18	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	20/04/2026	\$193.083.814
19	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	21/05/2026	\$6.000.000.000
20	Recursos para cubrir las obligaciones adquiridas por la GIP con los contratistas e interventorías de los proyectos en ejecución	25/05/2026	\$6.000.000.000
TOTAL			\$183.920.430.996

En el siguiente cuadro se relacionan los desembolsos realizados a la Fiducia al 31 de mayo de 2026, asociados al Componente 2° de apoyo a la mejora de la gestión institucional:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

No.	CONCEPTO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Recursos para el pago a terceros - plan de comunicaciones Fase 1	30/03/2023	\$72.000.000
2	Recursos para el pago a terceros - plan de comunicaciones Fase 2	28/12/2023	\$450.000.000
3	Recursos para el pago a terceros - unidad móvil	27/02/2024	\$376.700.000
4	Recursos para el pago a terceros - unidad móvil	05/12/2024	\$86.750.000
5	Recursos para el pago a terceros - consultorías del componente 2	21/03/2025	\$2.404.850.000
6	Recursos para el pago a terceros - consultorías del componente 2	20/11/2025	\$800.000.000
TOTAL			\$4.190.300.000

En el siguiente cuadro se relacionan los desembolsos realizados a la Fiducia al 31 de mayo de 2026, asociados al Componente de Administración, Evaluación y Auditoría:

No.	CONCEPTO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Recursos para el pago a terceros - evaluación de medio término	21/03/2025	\$98.394.570
2	Recursos para el pago a terceros - evaluación de medio término	29/12/2025	\$234.572.190
TOTAL			\$332.966.760

5. Contratación

En el siguiente cuadro se relacionan los proyectos contratados al 31 de mayo de 2026 por la Gerencia Integral del Programa:

PROYECTO	CONSULTOR / CONTRATISTA	FECHA DEL CONTRATO	VALOR	TOTAL CONTRATADO
Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción	DRAWCOM S.A.S.	13/12/2022	\$33.105.800	\$33.105.800
Plan de comunicaciones Fase 1	GRUPO 13	23/01/2023	\$71.400.000	\$71.400.000

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Diseños de ingeniería de detalle y construcción de las obras contempladas en el plan de choque (Fase III) del Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución - POHSD para el Acueducto de Riohacha, La Guajira	CONSORCIO AGUAS RIOHACHA	09/12/2022	\$64.041.176.687	\$68.140.388.188
	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	25/11/2022	\$4.099.211.501	
Optimización del sistema de acueducto del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira	CONSORCIO REDES FONSECA 2022	27/01/2023	\$75.169.398.279	\$79.655.238.591
	CONSORCIO INTERFONSECA 2022	02/01/2023	\$4.448.287.924	
	IGAC	08/08/2023	\$37.552.388	
Alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios El Carmen y El Cerrejón del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira	CONSORCIO REDES IX	10/07/2023	\$36.853.628.838	\$39.613.792.416
	CONSORCIO INTERFONSECA 2022	07/09/2023	\$2.760.163.578	
Construcción y optimización del sistema de acueducto nueva bocatoma y aducción río Marquesote y optimización hidráulica) en el municipio de Urumita	CONSORCIO URUMITA II	26/01/2024	\$18.232.623.084	\$20.432.690.218
	CONSORCIO INTERFONSECA 2022	07/03/2024	\$2.184.644.848	
	IGAC	19/08/2023	\$15.422.286	
Fiduciaria	FIDUPOPULAR	16/09/2022	No especificado	-
Plan de comunicaciones Fase 2	RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES	10/01/2024	\$611.246.237	\$611.246.237
Evaluación de Medio Término	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS PGP S.A.S.	13/12/2024	\$332.966.760	\$332.966.760
Equipos de campo para la Unidad Móvil	HANNA INSTRUMENTS S.A.S.	30/04/2025	\$70.766.777	\$70.766.777
Vehículo de la Unidad Móvil	ALFA AM S.A.S.	03/07/2025	\$400.916.950	\$400.916.950

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Diseños de la adecuación del Laboratorio de Corpoguaajira	KACH - CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.	20/08/2025	\$125.004.000	\$125.004.000
Plan de comunicaciones fase 3	CACTUS S.A.S	31/10/2025	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000
Talleres de capacitación	CETSCA	28/11/2025	\$391.950.000	\$391.950.000
TOTAL				\$210.279.465.938

En el siguiente cuadro se relacionan los pagos realizados por la Gerencia Integral al 31 de mayo de 2026, a través de la Fiducia, de los proyectos contratados:

PROYECTO	VALOR PAGADO ACUMULADO
Levantamiento topográfico del corredor de la conducción Pasoancho - Distracción	\$33.105.800
Diseños de ingeniería de detalle y construcción de las obras contempladas en el plan de choque (Fase III) del Proyecto de Optimización Hidráulica del Sistema de Distribución - POHSD para el Acueducto de Riohacha, La Guajira	\$58.475.455.971
Optimización del sistema de acueducto del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira	\$71.479.068.561
Alcantarillado sanitario y pluvial de los barrios El Carmen y El Cerrejón del municipio de Fonseca	\$28.637.728.560
Construcción y optimización del sistema de acueducto nueva bocatoma y aducción río Marquesote y optimización hidráulica) en el municipio de Urumita	\$13.892.571.489
Fiduciaria	\$272.955.049
Plan de comunicaciones Fase 1	\$71.400.000
Plan de comunicaciones Fase 2	\$489.929.830
Plan de comunicaciones Fase 3	\$200.000.000
Evaluación de Medio Término	\$332.966.760
Unidad Móvil	\$191.041.862
Diseños de la adecuación del Laboratorio de Corpoguaajira	\$112.503.600

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Talleres de capacitación técnica	\$158.550.000
TOTAL	\$174.347.277.483

6. Resumen de Ejecución del Contrato

En el siguiente cuadro se relacionan las actividades que la GIP está cobrando y la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) validó mediante este informe:

ÍTEM	ACTIVIDAD	VALOR
1	Ítem 20B del otrosí #14 - Cuando se haya avanzado en un 100% en la ejecución de las obras del Acueducto de Urumita.	\$56.298.000
2	Ítem 78C del Otrosí #14 - Cuando se haya avanzado en el 50% del plan de comunicaciones fase IV - Sur de La Guajira.	\$80.000.000
3	Ítem 80 del Otrosí #14 - Firma del otrosí de la adición de recursos de la segunda reformulación del proyecto de Acueducto de Riohacha.	\$41.576.973
4	Ítem 83 del Otrosí #14 - Avance del 25% de los recursos adicionados en la reformulación del proyecto de Acueducto de Fonseca.	\$78.366.588
5	Ítem 84 del Otrosí #14 - Avance del 12,5% de los recursos adicionados en la reformulación del proyecto de Alcantarillado de Fonseca.	\$78.366.588
6	Ítem 86 del Otrosí #14 - Por la gestión de transporte, logística, Coordinación operativa, soporte Técnico y acompañamiento institucional requeridos para el desarrollo de las misiones del BID y COSUDE.	\$22.000.000
	Total	\$356.305.283

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de ejecución del contrato 1127 de 2021, incluyendo el valor de la tabla anterior:

ÍTEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO Prestación de los servicios de Gerencia Integral del Proyecto (GIP) durante la vigencia del Programa CO-L1242: "Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira"	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA	91,36%
2	VALOR VIABILIZADO POR LA UNIDAD COORDINADORA	\$21.494.035.704,00
3	VALOR CONTRATO DE LA CONSULTORÍA	\$21.494.035.704,00
4	VALORES EJECUTADOS DE LA CONSULTORÍA (3) X (1)	\$19.695.686.573,59
5	AHORROS DE CONTRATACIÓN (2) - (3)	\$0,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DE LA CONSULTORÍA (3) - (4)	\$1.798.349.130,41
---	---	--------------------

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
<u>ACTIVIDADES DE LA GIP:</u> La GIP le ha hecho el seguimiento a las obras en ejecución, las cuales presentan el siguiente avance: - Al 31 de mayo de 2026, en el proyecto del Acueducto de Riohacha, se había instalado 8.130 metros de tubería de la línea de refuerzo (avance del 99% de esta actividad), se había construido doce cajas de macromedición (avance del 100% de esta actividad), se había instalado 53.728 metros de tubería de la optimización de las redes de distribución (avance del 100% de esta actividad), se había realizado 406 empates de la red instalada con la red existente (avance del 93% de esta actividad), se había construido 4.742 acometidas domiciliarias (avance del 100% de esta actividad) y se había instalado 2.552 micromedidores (avance del 43% de esta actividad). <u>El avance físico de la obra es de 93,4%.</u> - Al 31 de mayo de 2026, en el proyecto del Acueducto de Fonseca, se había reubicado las tuberías de desagüe de 24" y 30" en el predio del tanque, se había instalado 14.918 metros de tuberías de GRP de la línea de conducción (avance del 100% de esta actividad), se había completado 75 cajas de válvulas incluyendo la instalación de las conexiones (avance del 100% en esta actividad), se había construido los 176 micropilotes y las dos vigas de amarre de la cimentación de la rehabilitación de los tanques elevados (avance del 100% de esta actividad), se había instalado 35.618 metros de tuberías de PVC (avance del 100% de esta actividad) de la optimización de las redes de distribución del municipio de Fonseca y se había instalado 2.123 acometidas nuevas (avance del 79% de esta actividad). <u>El avance físico de la obra es de 90,8%.</u> - Al 31 de mayo de 2026, en el proyecto del Alcantarillado de Fonseca, se había instalado 8.306 metros de tuberías de la red sanitaria (avance del 82% de esta actividad), se había construido 97 pozos de inspección de la red sanitaria (avance del 82% de esta actividad), se había instalado 788 conexiones domiciliarias de la red sanitaria (avance del

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

79% de esta actividad), se había instalado 2.430 metros de tubería de la red pluvial (avance del 77% de esta actividad), se había construido 11 pozos de inspección (avance del 55% de esta actividad) y se había construido 22 cámaras de inspección (avance del 79% de esta actividad). El avance físico de la obra es de 72,8%.

4. Al 31 de mayo de 2026, en el proyecto del **Acueducto de Urumita**, se lleva un avance del 86% en la construcción de la bocatoma, un avance del 90% en la construcción del desarenador, un avance del 89% en la instalación de la tubería de la aducción (5.412 metros de tubería), un avance del 49% en la construcción de la cámara de contacto de cloro, un avance del 98% en la construcción del homogeneizador y un avance del 73% en la construcción del tanque de almacenamiento. El avance físico de la obra es de 79,4%.

PAGO POR AVANCE:

Ítem 20B – Avance del 100% de la obra del acueducto de Urumita

A continuación, se enuncian las principales actividades realizadas para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. Al 31 de mayo de 2026, el avance físico de la obra del proyecto del Acueducto de Urumita era del 101,1% del valor contractual inicial de acuerdo con el acta de obra No. 16.
2. El 4 de junio de 2026, la Interventoría dio el aval para el pago del acta de obra No. 16.
3. El 4 de junio de 2026, el Supervisor de la GIP dio el visto bueno para el pago al Contratista de obra del acta de obra No. 16.
4. El 3 de junio de 2026, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el mismo 3 de junio de 2026.
5. El 4 de junio de 2026, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Ítem 78C – Cuando se haya avanzado en el 50% del plan de comunicaciones fase IV - Sur de La Guajira

A continuación, se enuncian las principales actividades realizadas para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. Al 30 de abril de 2026, se ha ejecutado un 50% del plan de comunicaciones fase IV, en el Sur de La Guajira.
2. El 12 de mayo de 2026, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 25 de mayo de 2026.
3. El 26 de mayo de 2026, la GIP envió la segunda versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 29 de mayo de 2026.
4. El 5 de junio de 2026, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

Ítem 80 – Firma del Otrosí de la adición de recursos de la segunda reformulación del proyecto de Acueducto de Riohacha

A continuación, se enuncian las principales actividades realizadas para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. El 29 de mayo de 2026, se obtuvo la NOB del otrosí del contrato de obra del proyecto de acueducto de Riohacha, con la adición de recursos y prórroga de acuerdo con la reformulación del proyecto.
2. El 29 de mayo de 2026, la GIP firmó el otrosí del contrato de obra del proyecto de acueducto de Riohacha.
3. El 29 de mayo de 2026, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 1 de junio de 2026.
4. El 2 de junio de 2026, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Ítem 83 – Avance del 25% de los recursos adicionados en la reformulación del proyecto de Acueducto de Fonseca

A continuación, se enuncian las principales actividades realizadas para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. Al 30 de abril de 2026, el avance físico de la obra del proyecto del Acueducto de Fonseca era del 89,1% del valor total del contrato (con la adición de la reformulación) de acuerdo con el acta de obra No. 32B. Este porcentaje de avance incluye una ejecución del 37,7% de los recursos adicionados con la reformulación.
2. El 11 de mayo de 2026, la Interventoría dio el aval para el pago del acta de obra No. 32B.
3. El 14 de mayo de 2026, el Supervisor de la GIP dio el visto bueno para el pago al Contratista de obra del acta de obra No. 32B.
4. El 29 de mayo de 2026, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 1 de junio de 2026.
5. El 2 de junio de 2026, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

Ítem 84 – Avance del 12,5% de los recursos adicionados en la reformulación del proyecto de Alcantarillado de Fonseca

A continuación, se enuncian las principales actividades realizadas para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. Al 30 de abril de 2026, el avance físico de la obra del proyecto del Acueducto de Fonseca era del 94,8% del valor total del contrato (con la adición de la reformulación) de acuerdo con el acta de obra No. 25. Este porcentaje de avance incluye una ejecución del 13,0% de los recursos adicionados con la reformulación.
2. El 16 de febrero de 2026, la Interventoría dio el aval para el pago del acta de obra No. 25.
3. El 17 de febrero de 2026, el Supervisor de la GIP dio el visto bueno para el pago al Contratista de obra del acta de obra No. 25.
4. El 29 de mayo de 2026, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 1 de junio de 2026.
5. El 3 de junio de 2026, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Ítem 86 – Por la gestión de transporte, logística, Coordinación operativa, soporte Técnico y acompañamiento institucional requeridos para el desarrollo de las misiones del BID y COSUDE

A continuación, se enuncian las principales actividades realizadas para el cumplimiento de este ítem contractual:

1. La GIP hizo la gestión de misión de COSUDE de los días 16, 17 y 18 de marzo de 2026. El objeto de la misión fue realizar el seguimiento a los proyectos del programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira, financiados con recursos del contrato de préstamo BID 5193/OC-CO y recursos de cooperación del BID y COSUDE, mediante la verificación de, avances sociales, ambientales e institucionales, y promover la articulación institucional y la participación comunitaria, con el fin de contribuir a la sostenibilidad de los sistemas y al fortalecimiento de la gestión territorial del agua.
2. La GIP hizo la gestión de las capacitaciones del BID realizadas el 21 y 22 de mayo de 2026. Las capacitaciones fueron orientadas al fortalecimiento técnico en materia de salvaguardas ambientales y sociales, Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) y lineamientos aplicables a proyectos de agua potable y saneamiento básico.
3. La GIP hizo la gestión de misión de COSUDE de los días 16, 17 y 18 de marzo de 2026. El objeto de la misión fue realizar el seguimiento a los proyectos del programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La Guajira, financiados con recursos del contrato de préstamo BID 5193/OC-CO y recursos de cooperación del BID y COSUDE, mediante la verificación de, avances técnicos en la ejecución de las obras de infraestructura vinculados a cada municipio intervenido promover la articulación institucional y la participación comunitaria.
4. El 3 de junio de 2026, la GIP envió la primera versión del informe ejecutivo de cumplimiento del ítem, el cual fue revisado por la UCP el 5 de junio de 2026.
5. El 5 de junio de 2026, la GIP envió el informe ejecutivo final de cumplimiento del ítem, teniendo en cuenta las observaciones de la UCP.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO


PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Formato de validación de la UCP de los informes ejecutivos del cumplimiento de los ítems 20B, 78C, 80, 83, 84 y 86.

Se suscribe el 10 de junio de 2026,



EDWIN ANDRÉS CLAVIJO ROMERO
Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial



OSCAR JOSÉ CORTES RIVERO
Coordinador de la UCP – BID 5193
Apoyo a la supervisión del contrato


FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

**ANEXO 1
VALIDACIÓN DE PAGOS DE PRODUCTOS GIP GUAJIRA**

Una vez recibidos los soportes de pago de los ítems 20B, 78C, 80, 83, 84 y 86 del Contrato de la GIP de acuerdo con el otrosí No. 14, los especialistas de la UCP de Guajira revisaron y dan conformidad del cumplimiento de los respectivos ítems, por lo tanto, se emite la aprobación con su respectiva firma:

ÍTEM	VALIDADO POR
- Ítem 20B del otrosí #14 - Cuando se haya avanzado en un 100% en la ejecución de las obras del Acueducto de Urumita. - Ítem 78C del Otrosí #14 - Cuando se haya avanzado en el 50% del plan de comunicaciones fase IV - Sur de La Guajira.	 Oswaldo Chaparro Fuentes Especialista Técnico
- Ítem 80 del Otrosí #14 - Firma del otrosí de la adición de recursos de la segunda reformulación del proyecto de Acueducto de Riohacha. - Ítem 83 del Otrosí #14 - Avance del 25% de los recursos adicionados en la reformulación del proyecto de Acueducto de Fonseca.	 Mario Moreno Castiblanco Especialista Evaluación y Planeación
- Ítem 84 del Otrosí #14 - Avance del 12,5% de los recursos adicionados en la reformulación del proyecto de Alcantarillado de Fonseca. - Ítem 86 del Otrosí #14 - Por la gestión de transporte, logística, Coordinación operativa, soporte Técnico y acompañamiento institucional requeridos para el desarrollo de las misiones del BID y COSUDE.	 Claudia Buitrago Espitia Especialista en Adquisiciones

Se suscribe el 10 de junio de 2026,



OSCAR JOSÉ CORTES RIVERO
Coordinador de la UCP – BID 5193