

	EDT	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	2022		2023		2024		2025		202
						M1	M2	M1	M2	M1	M2	M1	M2	
1	1	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CONTRATO CONTRATO LPNO-GIPLG-04-2022-C1	1256	mié 15/03/23 13:00	sáb 22/08/26 16:00			15/03						
2	1.1	INICIO DEL PROYECTO	0	mié 15/03/23	mié 15/03/23			15/03						
3	1.2	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	1200	mié 15/03/23	sáb 27/06/26			15/03						
4	1.2.1	Plan de manejo ambiental y social	580	mié 15/03/23	mar 15/10/24			15/03				15/10		
5	1.2.2	Plan de manejo de trafico	580	mié 15/03/23	mar 15/10/24			15/03				15/10		
6	1.2.3	Permisos y seguimiento componente ambiental - corpoguajira	580	mié 15/03/23	mar 15/10/24			15/03				15/10		
7	1.2.4	Permisos de cruces via nacional (polizas)	580	mié 15/03/23	mar 15/10/24			15/03				15/10		
8	1.2.5	Gestion predial (incluye avaluo igac - compensacion servidumbres)	580	mié 15/03/23	mar 15/10/24			15/03				15/10		
9	1.2.6	socioambiental prorroga	351	mar 15/10/24	mié 1/10/25 1							15/10		1/10
10	1.2.7	socioambiental y trafico prorroga 2	87	mié 1/04/26	sáb 27/06/26									1/04
11	1.3	OBRA CONSORCIO REDES FONSECA	1255	jue 16/03/23	sáb 22/08/26			16/03						
12	1.3.1	Obtención permiso de rotura y ocupación de espacio público	0	lun 3/04/23 13:00	lun 3/04/23 13:00			3/04						
13	1.3.2	REDES DE DISTRIBUCION	1227	jue 16/03/23	sáb 25/07/26			16/03						
14	1.3.2.1	SECTOR HIDRAULICO 3	1226	vie 17/03/23	sáb 25/07/26			17/03						
15	1.3.2.1	INICIO SECTOR HIDRÁULICO 3	0	vie 17/03/23	vie 17/03/23 7			17/03						
16	1.3.2.1	PRELIMINARES	29	vie 17/03/23	sáb 15/04/23			17/03		15/04				
17	1.3.2.1	SUMINISTROS	616	vie 17/03/23	vie 22/11/24 1			17/03				22/11		
18	1.3.2.1	INSTALACION DE TUBERIA 1 PARTE	537	lun 17/04/23	sáb 5/10/24 1			17/04				5/10		
19	1.3.2.1.5	PROBLEMAS DE VINCULACION DE USUSARIOS PARA INSTALACION ACOMETIDAS	220	sáb 10/02/24 7:00	mar 17/09/24 16:00					10/02		17/09		
20	1.3.2.1	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	378	mié 18/09/24	mié 1/10/25 1							18/09		1/10
21	1.3.2.1	RECONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETOS, Y PAVIMENTOS	378	mié 18/09/24	mié 1/10/25 16:00							18/09		1/10
22	1.3.2.1.8	suministro e instalacion de medidores agua con obras complementarias (empalems, andenes ...)	115	mié 1/04/26 7:00	sáb 25/07/26 16:00									1/04
23	1.3.2.1	macromedidor	5	jue 9/04/26 7	mar 14/04/26									
24	1.3.2.1.1	INSTALACIONES EN PHD SECTOR HIDRAULICO 3	540	sáb 15/04/23	dom 6/10/24			15/04				6/10		
29	1.3.2.1	ENTREGA SECTOR HIDRAULICO 3	5	mié 10/01/24	lun 15/01/24 1					10/01		15/01		
30	1.3.2.1	FIN SECTOR HIDRÁULICO 3	0	dom 6/10/24	dom 6/10/24 1							6/10		
31	1.3.2.2	SECTOR HIDRAULICO 2	1192	jue 16/03/23	sáb 20/06/26			16/03						
32	1.3.2.2	INICIO SECTOR HIDRÁULICO 2	0	jue 22/06/23	jue 22/06/23 7			22/06						
33	1.3.2.2	PRELIMINARES	21	jue 22/06/23	jue 13/07/23 1			22/06		13/07				
34	1.3.2.2	SUMINISTROS	512	jue 22/06/23	vie 15/11/24 1			22/06				15/11		
35	1.3.2.2	INSTALACION DE TUBERIA 1 PARTE	266	vie 14/07/23	vie 5/04/24 16			14/07				5/04		
36	1.3.2.2.2	LIBERACION POR PARTE DE COMUNIDAD SECTOR BARRIO	102	sáb 6/04/24 7:00	mié 17/07/24					6/04		17/07		
37	1.3.2.2	INSTALACION DE TUBERIA 2 PARTE	58	sáb 10/08/24	lun 7/10/24 16							10/08		7/10
38	1.3.2.2	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	439	vie 14/07/23	mié 25/09/24			14/07				25/09		
39	1.3.2.2	RECONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETOS, Y PAVIMENTOS	795	vie 14/07/23	mar 16/09/25			14/07						16/09
40	1.3.2.2.9	suministro e instalacion de medidores agua con obras complementarias (empalems, andenes ...)	80	mié 1/04/26 7:00	sáb 20/06/26 16:00									1/04
41	1.3.2.2	ENTREGA SECTOR HIDRAULICO 2	12	jue 16/03/23	mar 28/03/23			16/03		28/03				
42	1.3.2.2	FIN SECTOR HIDRÁULICO 2	0	mar 28/03/23	mar 28/03/23			28/03						
43	1.3.2.2	SECTOR HIDRAULICO 1	1204	jue 16/03/23	jue 2/07/26 10			16/03						
60	1.3.2.2	SECTOR HIDRAULICO 4	1168	sáb 15/04/23	vie 26/06/26 1			15/04						
77	1.3.3	CONSTRUCCION DE LA LINEA METESUSTO -DISTRACCION- FONSECA	1244	lun 27/03/23	sáb 22/08/26			27/03						
143	1.3.4	TUBERIAS DE DESAGUE DE LAS PURGAS DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO - DISTRACCION - FONSECA	44	jue 2/04/26 7:00	sáb 16/05/26 16:00									2/04
147	1.3.5	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE PTAP METESUSTO NUEVA	278	jue 2/05/24 7:00	mar 4/02/25 16:00					2/05		4/02		
159	1.3.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE PTAP METESUSTO ANTIGUA	275	jue 16/05/24	sáb 15/02/25					16/05		15/02		
171	1.3.7	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SOBRE EL RIO RANCHERIAS	723	jue 2/05/24 7:00	sáb 25/04/26					2/05				
184	1.3.8	BY-PASS PROVISIONAL	123	vie 1/08/25 7	mar 2/12/25 1							1/08		2/1
185	1.3.9	CONEXIÓN DERIVACION PARA HATICOS	11	mar 2/12/25	sáb 13/12/25									2/12 13
186	1.3.10	OBRA PENDIENTE	0	vie 27/06/25	vie 27/06/25 1							27/06		27/06
187	1.3.11	OBRAS EXTRAS	0	vie 27/06/25	vie 27/06/25 1							27/06		27/06
188	1.3.12	OBRAS EXTRAS POR CONCILIAR Y EJECUTAR	51	mar 7/04/26 7:00	jue 28/05/26 16:00									7/04
189	1.3.13	REPOTENCIACION TANQUES ELEVADOS	923	sáb 15/04/23	vie 24/10/25 1			15/04						24/1
195	1.4	FIN	0	sáb 22/08/26	sáb 22/08/26									

[illegible]