

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 13

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
GERENCIA ALIANZAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Mayo de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	5059 del 23 de octubre de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
6206	ANT	Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45	La Bomba	0+010	0+039
7804	BOL	Mompox-Guamal	Guataca	08+942	08+978
2602	CAU	Popayán (Crucero) - Totoro - Guadualejo	Rio Ullucos	96+150	96+175
9004	COR	Lorica - Coveñas	Villeros	29+156	29+166
65MTE	MET	Guatiquia - Los Caballos	Guatiquía Viejo	00+000	00+420
55NSA	NSA	Anillo Vial de Cúcuta	Fco. Paula S/Der	13+600	13+810
4502	PUT	Santa Ana - Mocoa	Rumiyaco 2	74+200	74+231
3603	TOL	Ortega - Guamo	La Arenosa	26+006	26+025
4510	TOL	Honda - Rio Ermitaño	Puerto Salgar (Río Magdalena)	33+353	33+801
5007	TOL	Fresno - Honda	Luis Ignacio Andrade	46+875	47+150
6606	CAS	Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano. Corocoro- Arauca	Jose Antonio Páez	44+195	44+362

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 13

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3987 DE 2024		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL	NIT:	901.871.845-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LATINCO S.A. 55% CFD INGENIERÍA S.A.S. 35% AGREGADOS DE LA SIERRA S.A 10%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082568	SGIC
VALOR INICIAL:	\$19.149.720.000		
VALOR ADICIONES:	\$4.750.000.000		
ADICIÓN 1:	\$4.750.000.000		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	\$23.899.720.000		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$2.951.351.290		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA N:	n/a		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
980224	2024	11	C-2401- 0600-144-	\$19.149.720.000	\$2.951.351.290	\$16.198.368.710

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		3	DE 13

			51102D-2401024-02			
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	\$4.016.213.144	\$0.00	\$4.016.213.144
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$733.786.856	\$0.00	\$733.786.856
TOTAL				\$23.899.720.000	\$0.00	\$20.948.368.710

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ____	-	-	-	-
Acta de Ajuste ____ No.	-	-	-	-

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __7 de fecha _31/05/2025_, para el periodo mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$19.242.236.645</u>	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.760.336.617</u>	<u>9.1%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$892.180.848</u>	<u>4.6%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$0.00</u>	<u>0.00%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 13

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$0.00	0.00%
---------------------------	--------	-------

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 2.951.351.290
Amortizado	\$ 0.00
Saldo	\$ 2.951.351.290

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 9.1%

Meta física ejecutada %: 4.6%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
20/05/2025	642.2.3.1- NP 01 (13)	Suministro e instalación junta elastomerica de puentes (+/- 100mm desplazamiento), incluye accesorios de anclaje
20/05/2025	630.2.5- NP 02 (13)	Anclaje con epoxico para refuerzo de Ø 3/8" de 10 cm de profundidad y perforación de 1/2", no incluye acero
20/05/2025	630.2.1.5- NP 03 (13)	Suministro y aplicación de adhesivo para puente de adherencia de concreto fresco a endurecido
20/05/2025	630.2.4- NP 04 (13)	Mortero de nivelación sin contracción tipo grouting

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/05/2025	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 13

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2025	2	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _06/11/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

NO APLICA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$1.914.972.000	65-44-101233469 anexo 2	18/19/2024	01/07/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 13

Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 2	18/19/2024	01/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 2	18/19/2024	31/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$5.441.466.000	65-44-101233469 anexo 2	31/12/2024	31/12/2029
Calidad del servicio	\$303.450.000	65-44-101233469 anexo 2	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024
Contratistas y subcontratistas	\$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	\$957.486.000	65-40-101077696 anexo 2	18/09/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 13

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3993 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	NIT:	900.644.351-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082566	SGIC
VALOR INICIAL:	\$1.625.280.000		
VALOR ADICIONES:	\$550.000.000		
ADICIÓN 1:	\$550.000.000		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$2.175.280.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	\$273.156.302		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$273.156.302		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	7 meses		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 13

PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988624	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$1.625.280.000	\$496.212.895	\$1.129.067.105
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	\$465.035.204	\$0.00	\$465.035.207
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$84.964.793	\$0.00	\$84.964.793
TOTAL				\$2.175.280.000	\$429.771.616	\$1.679.067.105

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 5	\$55.833.007	\$10.608.271,4	\$0.00	\$66.441.279
...	...	...	...	...

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha_31/05/2025__para el período _mayo de 2025 el contrato reporta un avance de __24.15__%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 25.43%
Total inversión ejecutada: \$ 24.15%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 13

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$162.528.000	18-44-101101055 anexo 0	27/09/2024	09/08/2025
Buen Manejo Anticipo	\$325.056.000	18-44-101101055 anexo 0	27/09/2024	09/08/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	13

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$325.056.000	18-44- 101101055 anexo 0	27/09/2024	09/02/2028
Calidad del Servicio	\$487.584.000	18-44- 101101055 anexo 0	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _6_/11_/2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A nivel General el proyecto se tiene un avance del 9.1%, y de acuerdo con lo programado total debía ser del 4.6 % lo que significa que ya tiene un atraso del 4.48% acumulado en las actividades a corte del presente periodo de mantenimiento a del puente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	13

A corte del presente informe se encuentran activos 4 frentes de trabajo, así:

Puente Guatiquia (Villavicencio, Meta)

Puente Ferroatlantico (Puerto Salgar, Cundinamarca)

Puente Luis Ignacio Andrade (Honda, Tolima)

Puente Internacional Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Norte de Santander)

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el periodo de mayo se realizaron los siguientes comités de obra:

<u>Fecha</u>	<u>Convocada por</u>	<u>Participantes</u>	<u>Temas tratados</u>
08/05/2025	Interventoría	Contratista, Interventoria, INVIAS	-La interventoría informo los avances en los puentes con frentes activos. Se evidenció el atraso en algunos de ellos, por lo que se solicito tomas acciones para reducir el atraso. -La interventoría informó que se hace la entrega de los diagnósticos de los siguientes puentes: • Puente La Bomba en Cisneros, Ant

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 13

			• Puente Guatiquia en Villavicencio, Meta • Puente Ferroatlantico en Puerto Salgar, Cund • Puente Luis Ignacio Andrade en Honda, Tol • Puente Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Norte de Santander -Se consultó sobre los avances en la revisión de los Estudios y Diseños del puente Jose Antonio Páez, el contratista manifestó la posibilidad de tramitar ítems no previstos. -Se planteo la posibilidad de prorrogar el contrato hasta septiembre de 2025, sin embargo, es necesario revisar el presupuesto de la interventoría.
--	--	--	---

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría se conmina a la interventoría generar las alertas necesarias, así como los llamados de atención debido a los atrasos que se presentan en los frentes de obra activos.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		13	DE 13

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA

C.C 7.316.817

Gerente Alianzas Regionales