

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 23

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
GERENCIA ALIANZAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Septiembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	5059 del 23 de octubre de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
6206	ANT	Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45	La Bomba	0+010	0+039
7804	BOL	Mompox-Guamal	Guataca	08+942	08+978
2602	CAU	Popayán (Crucero) - Totoro - Guadualejo	Rio Ullucos	96+150	96+175
65MTE	MET	Guatiquia - Los Caballos	Guatiquía Viejo	00+000	00+420
55NSA	NSA	Anillo Vial de Cúcuta	Fco. Paula S/Der	13+600	13+810
4502	PUT	Santa Ana - Mocoa	Rumiyaco 2	74+200	74+231
3603	TOL	Ortega - Guamo	La Arenosa	26+006	26+025
4510	TOL	Honda - Rio Ermitaño	Puerto Salgar (Río Magdalena)	33+353	33+801
5007	TOL	Fresno - Honda	Luis Ignacio Andrade	46+875	47+150
6606	CAS	Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano. Corocoro- Arauca	Jose Antonio Páez	44+195	44+362
29RSA	RSA	Solución vial Pereira- Dosquebradas	Viaducto Cesar Gaviria Trujillo	00+000	00+620
7401	COR	Puerto Rey-Monteria	Rojas Pinilla	63+764	64+000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 23

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
2616	ATL	Palmar de Varela-Barranquilla	Simón Bolívar	80+602	80+800

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3987 DE 2024		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL	NIT:	901.871.845-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LATINCO S.A. 55% CFD INGENIERÍA S.A.S. 35% AGREGADOS DE LA SIERRA S.A 10%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082568	SGIC
VALOR INICIAL:	\$19.149.720.000		
VALOR ADICIONES:	\$9.650.000.000		
ADICIÓN 1:	\$4.750.000.000		
ADICIÓN 2:	\$4.900.000.000		
VALOR ACTUAL:	\$28.799.720.000		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$5.676.351.290		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$1.114.734.108		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$4.561.617.182		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA 2:	5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 23

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
980224	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$19.149.720.000	\$5.446.286.267	\$13.703.433.733
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	\$4.016.213.144	\$0.00	\$4.016.213.144
1246024	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$733.786.856	\$0.00	\$733.786.856
593525	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$1.560.115.418	\$0.00	\$1.560.115.418
593525	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401057-02	\$1.589.884.582	\$0.00	\$1.589.884.582
593525	2025	16	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$1.750.000.000	\$0.00	\$1.750.000.00
TOTAL				\$28.799.720.000	\$5.446.286.267	\$23.353.433.733

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 23

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __11 de fecha _30/09/2025_, para el periodo agosto de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$27.102.430.939</u>	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$7.391.843.033</u>	<u>27.27%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$6.549.973.013</u>	<u>24.17%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$1.580.455.742</u>	<u>5.83%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$8.130.428.755</u>	<u>30%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ \$5.676.351.290
Amortizado	\$1.114.734.108
Saldo	\$4.561.617.182

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 27.27%

Meta física ejecutada %: 24.17%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
------------	------	------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	23

...	...	...
-----	-----	-----

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 2 Y PRORROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

NO APLICA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 23

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$2.879.972.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	Hasta la liquidación
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	Hasta la liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$5.759.944.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	31/12/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$8.258.067.652	65-44-101233469 anexo 7	31/12/2025	31/12/2030
Calidad del servicio	\$381.848.348	65-44-101233469 anexo 7	31/12/2030	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	\$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	\$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 23

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3993 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	NIT:	900.644.351-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082566	SGIC
VALOR INICIAL:	\$1.625.280.000		
VALOR ADICIONES:	\$1.650.000.000		
ADICIÓN 1:	\$550.000.000		
ADICIÓN 2:	\$1.100.000.000		
VALOR ACTUAL:	\$3.275.280.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	\$273.156.302		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 23

ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$52.280.482,43
SALDO POR AMORTIZAR:	\$220.875.819,57
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	7 meses
PRÓRROGA 2:	5 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988624	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$1.625.280.000	\$755.001.283	\$870.278.717
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	\$465.035.204	\$0.00	\$465.035.207
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$84.964.793	\$0.00	\$84.964.793
595225	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$173.346.157	\$0.00	\$173.346.157
595225	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401057-02	\$176.653.843	\$0.00	\$176.653.843
595225	2025	16	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$750.000.000	\$0.00	\$750.000.000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	23

TOTAL	\$3.275.280.000	\$755.001.283	\$2.520.278.717
-------	-----------------	---------------	-----------------

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
...	...	...	...	...

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 11 De fecha 31/09/2025 para el período agosto de 2025 el contrato reporta un avance de 60.19 %

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 54.73%
Total inversión ejecutada: \$ 60.19%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 23

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$327.528.000	18-44- 101101055 anexo 6	27/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	\$655.056.000	18-44- 101101055 anexo 6	27/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$655.056.000	18-44- 101101055 anexo 6	27/09/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 982.584.000	18-44- 101101055 anexo 6	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION Y PRORROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31/07/2025_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:04/08/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 23

2025S-VBOG-064097	02/09/2025	Corporación Autónoma Regional de Orinoquia-Corporinoquia	Aclaración Estudios y Diseños para Permiso de Ocupación de Cauce puente
2025S-VBOG-064108	02/09/2025	Consultores Donovan S.A.S	Aprobación personal profesional contrato de interventoría No. 3993 de 2024
2025I-VBOG-066312	02/09/2025	Subdirección Administrativa	Solicitud de entrada de las láminas metálicas puente Ferroatlantico
2025S-VBOG-064012	02/09/2025		Respuesta Derecho de Petición radicado No. 2025E-VUVR-085203 señales verticales puente Honda
2025S-VBOG-072039	27/09/2025	Consultores Donovan S.A.S	Solicitud participación Direcciones Territoriales en las socializaciones

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A corte del presente informe se encuentran activos 5 frentes de trabajo, así:

- Puente Guatiquia (Villavicencio, Meta)
- Puente Luis Ignacio Andrade (Honda, Tolima)
- Puente Ferroatlantico (Puerto Salgar, Cundinamarca)
- Puente Rio Ullucos (Inzá, Cauca)
- Puente Francisco de Paula Santander

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	23

Puentes pendientes de inicio:

- Puente Guataca (Mompós, Bolívar)
- Puente La Arenosa (Guamo, Tolima)
- Puente Jose Antonio Páez (Arauca, Arauca)
- Puente Simón Bolívar (Barranquilla, Atlántico)
- Viaducto Cesar Gaviria Trujillo (Pereira, Risaralda)
- Puente Gustavo Rojas Pinilla (Montería, Córdoba)
- Puente La Bomba (Cisneros, Antioquia)

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el periodo de septiembre se realizaron los siguientes comités de obra:

<u>Fecha</u>	<u>Convocada por</u>	<u>Participantes</u>	<u>Temas tratados</u>
05/09/2025	Interventoría	Contratista, Interventoría, INVIAS	1. Estado de los Puentes César Gaviria: Cambio de junta, requiere cierre total y piezas importadas. Guatiquía: Inversión de \$1.634 millones en acero; pendiente permiso de ocupación de cauce. Inicio de trabajos el 15 de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 23

			septiembre, pintura proyectada para finales de octubre. Ullucos: Valor inicial \$127 millones; posible reemplazo de estructura metálica elevaría costos a ≈\$1.000 millones. Simón Bolívar: Fresado, mezcla asfáltica, defensas metálicas, protección de talud, mejoras en separadores y diseño geométrico de acceso. Gustavo Rojas Pinilla: Inicio de trabajos en parte inferior del puente; socialización programada para el 22 de septiembre. Puerto Salgar: Finalización de pasarela para habilitar tráfico completo, inversión adicional de \$200 millones. Honda y Puerto Salgar: Problemas de fisuras y juntas; se prevén inyecciones y revisión técnica. 2. Presupuesto y Planeación INVIAS e Interventoría acordaron ajustes presupuestales: \$1.000 millones para ajustes. \$959 millones para estudios, diseños y diagnósticos. Objetivo: dejar organizado el presupuesto 2025 y en diciembre solo tramitar prórroga y adición de interventoría. 3. Informes Sociales y Ambientales Ambiental: Radicado.
--	--	--	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 23

			Social: No recibido aún. PMT del viaducto devuelto por requerir conteos y clasificación tipo 3; ya corregido y será radicado nuevamente. Socialización programada para el 14–15 de septiembre. 4. Problemas Técnicos y Soluciones Barranquilla: Colapso de talud por residuos; solución con concreto y piedra pegada. Viga con pérdida de recubrimiento → propuesta de control de gálibo. Puerto Salgar: Problemas en instalación de juntas (separación mínima no cumplida). Puente Palomas: Plan de acción para fabricación de estructura metálica en septiembre–octubre. Francisco de Paula Santander (Cúcuta): Reemplazo de barandas con diseño híbrido (concreto lado venezolano, metálico lado colombiano). Se requiere socialización y verificación de patrimonio cultural. 5. Facturación y Observaciones INVIAS e Interventoría: Facturar ítems aprobados hasta corte del 31 de agosto. Contratista: Ya facturados varios ítems en Salgar y Honda; pendientes ítems como el de La Arenosa (fabricado, con dossier en subsanación).
10/09/2025	Interventoría	Contratista, Interventoría, INVIAS	1. Aspectos Generales

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 23

			Se revisaron avances técnicos, administrativos y sociales de los proyectos de puentes del contrato. Se discutieron ajustes presupuestales para 2025, socializaciones programadas y documentación pendiente. Se identificaron retrasos en actas de pago y problemas de estabilidad en reparaciones por cargas excesivas. Se resaltó la importancia de coordinar con entidades externas (ambientales, alumbrado público, patrimonio cultural). 2. Estado de Puentes Guatiquía Viejo (Villavicencio): Inicio de limpieza de barandas e instalación de juntas el 15 de septiembre. CORCUNVI recomendó instalar valla informativa por valor patrimonial de las barandas. Reunión prevista para el 17 de septiembre. Francisco de Paula Santander (Cúcuta): Avance en demolición para instalación de juntas elastoméricas. Se espera nota técnica justificando la junta 100. Problemas con alumbrado público → propuesta de reparación y pintura de barandas para evitar afectaciones.
--	--	--	--



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR**

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	16	DE	23

			Puerto Salgar: Finalizadas instalaciones de juntas y reparación de placas. En ejecución: reparación de paso peatonal y perfiles en baranda. Interventoría detecta atraso del 9,16% en programación. Se solicita oficio sobre estabilidad ante paso de tractomulas. Luis Ignacio Andrade (Honda): Solución a fisuras en placa reparada será entregada el 12 de septiembre. Limpieza y pintura de estructura metálica programadas para última semana de septiembre. Río Ullucos: Retoma de actividades el 12 de septiembre: reparación de losa, cambio de defensas metálicas y barandas. La Arenosa (Tolima): Trámite de ocupación de cauce puede tardar 2 meses. Se propone iniciar actividades si se declara emergencia por condiciones del puente. José Antonio Páez (Arauca):
--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 23

			Entrega de correcciones y estudios previos para permiso de ocupación de cauce. Simón Bolívar (Barranquilla): Diagnóstico previsto para el 12 de septiembre. Socialización programada para el 17 de septiembre. César Gaviria (Pereira): Diagnóstico previsto para el 12 de septiembre. Socialización programada para el 16 de septiembre. Gustavo Rojas Pinilla (Montería): Diagnóstico previsto para el 12 de septiembre. Socialización programada para el 22 de septiembre.
18/06/2025	Interventoría	Interventoria, Contratista e INVIAS	1. Aspectos Generales Se revisaron avances técnicos, administrativos y sociales de los proyectos de puentes. Se discutieron ajustes presupuestales para 2025, socializaciones programadas y documentación pendiente. Se identificaron retrasos en frentes de obra por permisos ambientales y falta de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 23

			documentos para revisión de la interventoría. Se enfatizó la instalación de vallas informativas en cada puente y la disposición final de estructuras metálicas. El proyecto presenta un atraso general del 2,98%. 2. Estado de Puentes Guatiquía Viejo (Villavicencio): Limpieza de estructuras y control de calidad en soldaduras. Atraso del 9%. Finalización prevista para el 31 de octubre de 2025. Francisco de Paula Santander (Cúcuta): Instalación de baranda metálica y juntas elastoméricas. Avance en calzada izquierda, inicio en calzada derecha. Atraso del 16%. Mantenimiento de barandas con mortero y consulta sobre letrero de migración. Puerto Salgar (Ferroatlántico): Retiro e instalación de lámina en paso peatonal.
--	--	--	---



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR**

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	19	DE	23

			Pintura programada para la próxima semana. Atraso del 5,75%. Culminación prevista para el 29 de septiembre. Luis Ignacio Andrade (Honda): Solución a fisuras en placas será entregada el 19 de septiembre. Reparación, limpieza y pintura desde el 22 de septiembre. Atraso del 8,5%. Se busca alternativa de limpieza con agua sin afectar el cauce. Río Ullucos (Cauca): Retoma de actividades: reparación de losa e instalación de juntas elastoméricas. Problema con disposición final de RCD; se propone usarlos como mejoramiento vial. La Arenosa (Tolima): Radicación de trámite de ocupación de cauce ante CORTOLIMA el 25 de septiembre. Se sugiere declarar emergencia para iniciar actividades antes de aprobación.
--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 23

			Guataca (Mompox, Bolívar): Pendiente entrega de diseños de geotecnia. Radicación de permiso de ocupación de cauce prevista para octubre. José Antonio Páez (Arauca): Entrega de correcciones y estudios previos para permiso de ocupación de cauce. Simón Bolívar (Barranquilla): Diagnóstico entregado. Socialización con entidades el 19 de septiembre y con comunidad la semana siguiente. Inicio de actividades previsto para el 30 de septiembre. Diseño de pavimentos pendiente. César Gaviria (Pereira): Socialización realizada. Diagnóstico entregado. Inicio de actividades programado para el 23 de septiembre. Gustavo Rojas Pinilla (Montería): Diagnóstico entregado.
--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 23

			Socialización pendiente de fecha por disponibilidad de entidades. 3. Observaciones y Recomendaciones Instalar vallas informativas en todos los frentes. Actualizar el documento PAGA con nuevos puentes. Revisar alcances de actividades para definir permisos necesarios y evitar retrasos. Coordinar con entidades externas en temas de patrimonio y calidad. Culminar actividades en Cúcuta y Puerto Salgar para el 30 de septiembre. Reunión de sostenibilidad pendiente para actualizar compromisos ambientales y sociales. Propuesta de reunión con supervisores para definir inicio de actividades en puentes sujetos a permisos.
23/09/2025	Interventoría	Interventoría, Contratista e INVIAS	1. Aspectos Generales Se revisaron avances en ejecución de puentes y se proyectó la facturación de los próximos meses. Se indicó al contratista que, al concluir cada puente, debe realizarse cierre de componentes social y ambiental mediante acta de entrega parcial. Se enfatizó la importancia de cumplir con compromisos técnicos y administrativos

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 23

			para mantener el flujo financiero del proyecto. 2. Estado de Puentes Guataca (Bolívar): Avance en fabricación de estructura metálica. Ullucos (Cauca): Fundidos bordillo margen derecha y una losa; obras completas previstas para el 10 de octubre. La Arenosa (Tolima): Programada llegada de estructura metálica la próxima semana. Puerto Salgar: Culminación prevista para primera semana de octubre. Luis Ignacio Andrade (Honda): Pendiente propuesta de reparación de fisuras; pintura de estructura metálica iniciará la próxima semana. Francisco de Paula Santander (Cúcuta): Obras contempladas para finalizar en septiembre. Viaducto César Gaviria (Pereira): Inicio de trabajos con fresado e instalación de carpeta asfáltica; llegada de baranda programada para la próxima semana. 3. Observaciones y Recomendaciones Se proyectó cuadro de facturación con base en avances de obra. Se recordó al contratista la obligación de cerrar componentes sociales y ambientales en cada puente concluido.
--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 23

			Se destacó la necesidad de cumplir con entregas técnicas pendientes (ej. propuesta de reparación en Honda, diseños de Palomas, aprobación de PMT en Simón Bolívar).
--	--	--	---

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría, se conmina a la interventoría generar las alertas necesarias, así como los llamados de atención correspondientes, debido a los atrasos que se presentan en los frentes de obra activos.

Dado que los recursos de los contratos de obra e interventoría corresponden a reserva presupuestal de la vigencia 2024, se requiere un plan de contingencia para garantizar la ejecución total de dichos recursos en la presente vigencia, además de establecer las acciones necesarias para superar el atraso.

Cordialmente,


JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
C.C 7.316.817
Gerente Alianzas Regionales