

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 21

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
GERENCIA ALIANZAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Octubre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	5059 del 23 de octubre de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
6206	ANT	Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45	La Bomba	0+010	0+039
7804	BOL	Mompox-Guamal	Guataca	08+942	08+978
2602	CAU	Popayán (Crucero) - Totoro - Guadualejo	Rio Ullucos	96+150	96+175
65MTE	MET	Guatiquia - Los Caballos	Guatiquía Viejo	00+000	00+420
55NSA	NSA	Anillo Vial de Cúcuta	Fco. Paula S/Der	13+600	13+810
4502	PUT	Santa Ana - Mocoa	Rumiyaco 2	74+200	74+231
3603	TOL	Ortega - Guamo	La Arenosa	26+006	26+025
4510	TOL	Honda - Rio Ermitaño	Puerto Salgar (Río Magdalena)	33+353	33+801
5007	TOL	Fresno - Honda	Luis Ignacio Andrade	46+875	47+150
6606	CAS	Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano. Corocoro- Arauca	Jose Antonio Páez	44+195	44+362
29RSA	RSA	Solución vial Pereira- Dosquebradas	Viaducto Cesar Gaviria Trujillo	00+000	00+620
7401	COR	Puerto Rey-Montería	Rojas Pinilla	63+764	64+000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 21

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
2616	ATL	Palmar de Varela-Barranquilla	Simón Bolívar	80+602	80+800

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3987 DE 2024		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL	NIT:	901.871.845-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LATINCO S.A. 55% CFD INGENIERÍA S.A.S. 35% AGREGADOS DE LA SIERRA S.A 10%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082568	SGIC
VALOR INICIAL:	\$19.149.720.000		
VALOR ADICIONES:	\$9.650.000.000		
ADICIÓN 1:	\$4.750.000.000		
ADICIÓN 2:	\$4.900.000.000		
VALOR ACTUAL:	\$28.799.720.000		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$5.676.351.290		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$1.114.734.108		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$4.561.617.182		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA 2:	5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 21

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
980224	2024	11	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401024- 02	\$19.149.720.000	\$14.764.330.315	\$4.385.389.685
1246024	2024	11	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401021- 02	\$4.016.213.144	\$0.00	\$4.016.213.144
1246024	2024	11	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401024- 02	\$733.786.856	\$0.00	\$733.786.856
593525	2025	10	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401024- 02	\$1.560.115.418	\$0.00	\$1.560.115.418
593525	2025	10	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401057- 02	\$1.589.884.582	\$0.00	\$1.589.884.582
593525	2025	16	C-2401- 0600- 144- 51102D-	\$1.750.000.000	\$0.00	\$1.750.000.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 21

			2401024-02			
TOTAL				\$28.799.720.000	\$14.764.330.315	\$14.035.389.685

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de obra No. 10	\$2.578.845.177	\$62.971.098	\$515.769.035	\$2.126.047.420
Acta de recibo parcial de obra No. 11	\$4.434.587.209	\$32.406.599	\$0.00	\$4.466.993.808

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __12 de fecha _31/10/2025_, para el periodo agosto de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$27.102.430.939</u>	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$16.531.844.947</u>	<u>60.99%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$11.877.943.274</u>	<u>43.82%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$1.071.126.286</u>	<u>3.95%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$12.949.069.560</u>	<u>47.77%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$5.676.351.290
Amortizado	\$1.114.734.108

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 21

Saldo	\$4.561.617.182
-------	-----------------

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 60.99%

Meta física ejecutada %: 47.77%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
08/10/2025	05
30/10/2025	06

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
08/10/2025	05	Aprobado
30/10/2025	06	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 21

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 2 Y PRORROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

NO APLICA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$2.879.972.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	Hasta la liquidación
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	Hasta la liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$5.759.944.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	31/12/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$8.258.067.652	65-44-101233469 anexo 7	31/12/2025	31/12/2030
Calidad del servicio	\$381.848.348	65-44-101233469 anexo 7	31/12/2030	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	\$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	7	DE	21

Vehículos propios y no propios	\$1.439.986.000	65-40- 101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025
--------------------------------------	-----------------	---------------------------------	------------	------------

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3993 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	NIT:	900.644.351-9

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 21

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082566	SGIC
VALOR INICIAL:	\$1.625.280.000		
VALOR ADICIONES:	\$1.650.000.000		
ADICIÓN 1:	\$550.000.000		
ADICIÓN 2:	\$1.100.000.000		
VALOR ACTUAL:	\$3.275.280.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	\$550.467.226		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$247.273.081		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$303.194.145		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA 2:	5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988624	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$1.625.280.000	\$1.625.280.000	\$0.00
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	\$465.035.204	\$287.280.780	\$177.754.424

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	9	DE	21

1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$84.964.793	\$84.964.793	\$0.00
595225	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$173.346.157	\$0.00	\$173.346.157
595225	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401057-02	\$176.653.843	\$0.00	\$176.653.843
595225	2025	16	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$750.000.000	\$0.00	\$750.000.000
TOTAL				\$3.275.280.000	\$1.997.525.573	\$1.277.754.427

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 10	\$264.380.428	\$50.232.281	\$52.876.085	\$261.736.625
Acta de costos 11	\$294.616.330	\$55.977.103	\$58.923.266	\$291.591.262

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 De fecha_31/09/2025__para el período __octubre de 2025 el contrato reporta un avance de __42.88__%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 68.49%
Total inversión ejecutada: \$ 64.47%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 21

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$327.528.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	\$655.056.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$655.056.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	31/12/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 21

Calidad del Servicio	\$ 982.584.000	18-44- 101101055 anexo 6	31/12/2024	31/12/2029
----------------------	----------------	--------------------------------	------------	------------

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION Y PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-076247	01/10/2025	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Tramite de polizas actualizadas debido a prorroga y adición 2 del contrato 3987 de 2024
2025S-VBOG-073309	01/10/2025		Respuesta a entrada No. 2025E-VUVRAZ-083479 traslado personería Villavicencio
2025I-VBOG-076749	02/10/2025	Dirección Territorial Norte de Santander	Respuesta al memorando o. 2025I-VNSA-055258 Territorial Norte de Santander
2025I-VBOG-078992	09/10/2025	Dirección Territorial Meta	Respuesta memorando No. 2025I-VMET-076152 permiso intervención Patrimonio Cultural puente Guatiquia

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	21

2025I-VBOG-084321	14/10/2025	Subdirección Administrativa	Entrega laminas puente Puerto Salgar
2025S-VBOG-080414	24/10/2025	Consultores Donovan S.A.S	Ejecución recursos de reserva 2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A corte del presente informe se encuentran activos 7 frentes de trabajo, así:

- Puente Guatiquia (Villavicencio, Meta)
- Puente Luis Ignacio Andrade (Honda, Tolima)
- Puente Ferroatlantico (Puerto Salgar, Cundinamarca)
- Puente Rio Ullucos (Inzá, Cauca)
- Viaducto Cesar Gaviria Trujillo (Pereira, Risaralda)
- Puente Simón Bolívar (Barranquilla, Atlántico)
- Puente Gustavo Rojas Pinilla (Montería, Cordoba)

Puentes pendientes de inicio:

- Puente Guataca (Mompós, Bolivar)
- Puente La Arenosa (Guamo, Tolima)
- Puente Jose Antonio Páez (Arauca, Arauca)
- Puente La Bomba (Cisneros, Antioquia)

Puentes terminados:

- Puente Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Norte de Santander)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	21

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el periodo de octubre se realizaron los siguientes comités de obra:

<u>Fecha</u>	<u>Convocada por</u>	<u>Participantes</u>	<u>Temas tratados</u>
03/10/2025	Interventoría	Contratista, Interventoria, INVIAS	1. Estado de los Puentes César Gaviria (Pereira): Fresado de pavimento asfáltico, Riego de liga con emulsión asfáltica CRR 60, Mezcla densa en caliente MDC 19, con un valor ejecutado de \$727.674.594,00 Rio Guatiquía Viejo (Villavicencio): Se realizaron arreglos/mejoras a soldaduras de las barras, limpieza y pintura de estructura metálica, suministro e instalación junta elastomérica de puentes, con un valor total ejecutado de \$ 1.927.295.999,14. Francisco de Paula Santander (Cúcuta): Pintura e instalación de varadas peatonales y señalización del puente, con un total

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		14	DE 21

			ejecutado del 94.37% equivalente a \$531.827.947. Rio Ullucos (Cauca): Fundición de bordillo lado izquierda, con un valor ejecutado de \$ 6.616.142,94. Puerto Salgar (Ferroatlántico): Pintura de paso peatonal y bordillo, control de calidad por Interventoría a la pintura con anticorrosivo de baranda peatonal y láminas plataforma del paso peatonal. Luis Ignacio Andrade (Honda): Reinicio de trabajos. Elaboración de malla protectora para trabajos de pintura bajo el puente. Estado actual de la pintura de la estructura inferior del puente. 2. Presupuesto y Planeación Al mes de octubre la obra presenta un valor de inversión de obra acumulada de \$6.549.973.013,84 equivalente a un 24,17% 3. Informes Sociales y Ambientales Ambiental: Mesa trabajo ambiental Contratista e Interventoría, tratar temas documentación el 7/10. Reunión sostenibilidad Contratista e Interventoría el 8/10. Social: Entrega de documentos ambientales, sociales y de sostenibilidad se establecerán compromisos en las mesas de trabajo
--	--	--	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 21

			ambiental, social y de sostenibilidad los días de 7 y 8 de octubre. 4. Problemas Técnicos y Soluciones Barranquilla: Colapso de talud por residuos; solución con concreto y piedra pegada. Viga con pérdida de recubrimiento → propuesta de control de gálibo. Puerto Salgar: Problemas en instalación de juntas (separación mínima no cumplida). Puente Palomas: Plan de acción para fabricación de estructura metálica en septiembre–octubre. Francisco de Paula Santander (Cúcuta): Reemplazo de barandas con diseño híbrido (concreto lado venezolano, metálico lado colombiano). Se requiere socialización y verificación de patrimonio cultural. 5. Facturación y Observaciones INVIAS e Interventoría: Facturar ítems aprobados hasta corte del 31 de agosto. Contratista: Ya facturados varios ítems en Salgar y Honda; pendientes ítems como el de La Arenosa (fabricado, con dossier en subsanación).
14/10/2025	Interventoría	Contratista, Interventoría, INVIAS	1. Aspectos Generales Se revisaron avances técnicos, administrativos y sociales de los proyectos de puentes del contrato.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 21

			Se discutieron ajustes presupuestales para 2025, socializaciones programadas y documentación pendiente. Se resaltó la importancia de coordinar con entidades externas (ambientales, alumbrado público, patrimonio cultural). 2. Estado de Puentes Guatiquía Viejo (Villavicencio): Se realizaron arreglos o mejoras a soldadura de barandas y limpieza y pintura de la estructura metálica. Francisco de Paula Santander (Cúcuta): Se realizo la Instalación Pictograma accesos, también el ensayo retroreflectiva de pintura para demarcación, con una inversión total ejecutada de \$ 509.315.925. Puerto Salgar (Ferroatlántico): Se realizaron trabajos de lijado, limpieza y pintura con anticorrosive en cordones de soldadura. Con una inversión total ejecutada de \$ 1.941.681.474,56. Luis Ignacio Andrade (Honda): Se realizaron actividades de lavado, lijado y pintura en anticorrosive y esmalte de la estructura inferior y lateral. Para un total ejecutado de \$ 333.107415,18
--	--	--	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 21

			Río Ullucos (Cauca): Se adelanto la fundición de grouting para calzada izquierda. Simón Bolívar (Barranquilla): Se realizo el acta de vecindad con las comunidades aledañas al puente César Gaviria (Pereira): Desde el 06 de octubre, el contratista no ejecuta algún tipo de actividad en el viaducto.
24/10/2025	Interventoría	Interventoria, Contratista e INVIAS	1. Aspectos Generales Se revisaron avances técnicos, administrativos y sociales de los proyectos de puentes. Se discutieron ajustes presupuestales para 2025, socializaciones programadas y documentación pendiente. Se identificaron retrasos en frentes de obra por permisos ambientales y falta de documentos para revisión de la interventoría. Se enfatizó la instalación de vallas informativas en cada puente y la disposición final de estructuras metálicas. El proyecto presenta un atraso general del 2,98%.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	18	DE	21

2. Estado de Puentes

Guatiquía Viejo (Villavicencio):

Se realizaron arreglos o mejoras a soldadura de barandas y también se realizaron trabajos de limpieza y pintura de la estructura metálica.

Francisco de Paula Santander (Cúcuta):

Instalación de baranda metálica y juntas elastoméricas. Avance en calzada izquierda, inicio en calzada derecha. Atraso del 16%. Mantenimiento de barandas con mortero y consulta sobre letrero de migración.

Puerto Salgar (Ferroatlántico):

El contratista no ejecuta algún tipo de actividad en el viaducto. Retiro e instalación de lámina en paso peatonal. Pintura programada para la próxima semana.

Atraso del 5,75%.

Luis Ignacio Andrade (Honda):

Se identificaron Elementos con avanzado estado de corrosión, por lo que se adelantaros trabajos de lavado, lijado y pintura con anticorrosivo y esmalte de la estructura inferior y lateral.

Cuenta con un atraso del 8,5 %.

Se busca alternativa de limpieza con agua sin afectar el cauce.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 21

			Río Ullucos (Cauca): Se adelantan actividades de instalación de defensa y corte de losa para demolición Guataca (Mompox, Bolívar): Pendiente entrega de diseños de geotecnia. Radicación de permiso de ocupación de cauce prevista para octubre. José Antonio Páez (Arauca): Entrega de correcciones y estudios previos para permiso de ocupación de cauce. Simón Bolívar (Barranquilla): Se realizó una revisión alcance sector acceso 3 Puente, adicional un recorrido con personal Invias acceso del puente. César Gaviria (Pereira): Se efectúa reunión en campo con presencia del personal tanto del contratista como de la interventoría, para definir el reinicio y el alcance de las actividades restantes dentro del contrato de obra 3993. Se realiza inspección por parte del personal técnico de la empresa Freyssinet, relacionada con las juntas y los tirantes del puente. Se realiza sobrevuelo con dron para verificar el estado real de los tirantes. La compañía Freyssinet presentará informe técnico con la descripción y el resultado de dicha visita.
--	--	--	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 21

			Se ejecutó inspección técnica de campo con el contratista para verificación de la capa de rodadura asfáltica, identificando y señalizando las no conformidades que requieren corrección. Se efectuó recorrido de verificación con el profesional ambiental y social del contratista, determinando los aspectos a subsanar e implementando las medidas correctivas acordadas. Gustavo Rojas Pinilla (Montería): Se realizo el cierre del andén peatonal en la margen derecha del puente, sentido Monteria-Arboletes. Adicional se realizaron tareas de Limpieza con hidro lavado en la parte inferior del puente y Corte y desmonte de baranda peatonal existente 3. Observaciones y Recomendaciones Instalar vallas informativas en todos los frentes. Actualizar el documento PAGA con nuevos puentes. Revisar alcances de actividades para definir permisos necesarios y evitar retrasos. Coordinar con entidades externas en temas de patrimonio y calidad. Reunión de sostenibilidad pendiente para actualizar compromisos ambientales y sociales.
--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		21	DE 21

			Propuesta de reunión con supervisores para definir inicio de actividades en puentes sujetos a permisos.
--	--	--	---

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría, se conmina a la interventoría generar las alertas necesarias, así como los llamados de atención correspondientes, debido a los atrasos que se presentan en los frentes de obra activos.

Cordialmente,


JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
C.C 7.316.817
 Gerente Alianzas Regionales