

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE 18

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
GERENCIA ALIANZAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Noviembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	5059 del 23 de octubre de 2024

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
6206	ANT	Cisneros - Puerto Berrío - Cruce Ruta 45	La Bomba	0+010	0+039
7804	BOL	Mompox-Guamal	Guataca	08+942	08+978
2602	CAU	Popayán (Crucero) - Totoro - Guadualejo	Rio Ullucos	96+150	96+175
65MTE	MET	Guatiquia - Los Caballos	Guatiquía Viejo	00+000	00+420
55NSA	NSA	Anillo Vial de Cúcuta	Fco. Paula S/Der	13+600	13+810
4502	PUT	Santa Ana - Mocoa	Rumiyaco 2	74+200	74+231
3603	TOL	Ortega - Guamo	La Arenosa	26+006	26+025
4510	TOL	Honda - Rio Ermitaño	Puerto Salgar (Río Magdalena)	33+353	33+801
5007	TOL	Fresno - Honda	Luis Ignacio Andrade	46+875	47+150
6606	CAS	Transversal Corredor Fronterizo del Oriente Colombiano. Corocoro- Arauca	Jose Antonio Páez	44+195	44+362
29RSA	RSA	Solución vial Pereira- Dosquebradas	Viaducto Cesar Gaviria Trujillo	00+000	00+620
7401	COR	Puerto Rey-Montería	Rojas Pinilla	63+764	64+000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 18

Cod Vía	Territorial	Nombre Vía	Nombre Puente	PR Inicial	PR Final
2616	ATL	Palmar de Varela-Barranquilla	Simón Bolívar	80+602	80+800

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N/A

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3987 DE 2024		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PUENTES INVIAS ACL	NIT:	901.871.845-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LATINCO S.A. 55% CFD INGENIERÍA S.A.S. 35% AGREGADOS DE LA SIERRA S.A 10%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082568	SGIC
VALOR INICIAL:	\$19.149.720.000		
VALOR ADICIONES:	\$9.650.000.000		
ADICIÓN 1:	\$4.750.000.000		
ADICIÓN 2:	\$4.900.000.000		
VALOR ACTUAL:	\$28.799.720.000		
ANTICIPO	FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$5.676.351.290		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$1.114.734.108		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$4.561.617.182		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA 2:	5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 18

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
980224	2024	11	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401024- 02	\$19.149.720.000	\$17.339.336.057	\$1.810.383.943
1246024	2024	11	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401021- 02	\$4.016.213.144	\$0.00	\$4.016.213.144
1246024	2024	11	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401024- 02	\$733.786.856	\$0.00	\$733.786.856
593525	2025	10	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401024- 02	\$1.560.115.418	\$0.00	\$1.560.115.418
593525	2025	10	C-2401- 0600- 144- 51102D- 2401057- 02	\$1.589.884.582	\$0.00	\$1.589.884.582
593525	2025	16	C-2401- 0600- 144- 51102D-	\$1.750.000.000	\$0.00	\$1.750.000.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 18

			2401024-02			
TOTAL				\$28.799.720.000	\$17.339.336.057	\$11.460.383.943

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de obra No. 12	\$2.513.513.407	\$61.492.335	\$0,00	\$2.575.005.742

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __13 de fecha _30/11/2025_, para el periodo agosto de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$23.486.420.731</u>	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$19.209.058.629</u>	<u>81.79%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$17.477.425.234</u>	<u>74.42%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$1.444.178.511</u>	<u>6.15%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$18.921.603.745</u>	<u>80,57%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$5.676.351.290
Amortizado	\$1.114.734.108
Saldo	\$4.561.617.182

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	18

Meta física programada %: 81.79%

Meta física ejecutada %: 74.42%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	...

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 18

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 2 Y PRORROGA 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

NO APLICA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$2.879.972.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	Hasta la liquidación
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	\$3.829.944.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	Hasta la liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$5.759.944.000	65-44-101233469 anexo 7	27/09/2024	31/12/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$8.258.067.652	65-44-101233469 anexo 7	31/12/2025	31/12/2030
Calidad del servicio	\$381.848.348	65-44-101233469 anexo 7	31/12/2030	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	\$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	\$1.439.986.000	65-40-101077696 anexo 11	27/09/2024	31/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	7	DE	18

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...
...	...	...	...

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3993 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	NIT:	900.644.351-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 18

FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082566	SGIC
VALOR INICIAL:	\$1.625.280.000		
VALOR ADICIONES:	\$1.650.000.000		
ADICIÓN 1:	\$550.000.000		
ADICIÓN 2:	\$1.100.000.000		
VALOR ACTUAL:	\$3.275.280.000		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE		
ANTICIPO OTORGADO:	\$550.467.226		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$273.156.303		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$277.310.923		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	7 meses		
PRÓRROGA 2:	5 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988624	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$1.625.280.000	\$1.625.280.000	\$0.00
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401021-02	\$465.035.204	\$465.035.204	\$0.00
1244824	2024	11	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$84.964.793	\$84.964.793	\$0.00
595225	2025	10	C-2401-0600-144-	\$173.346.157	\$173.346.157	\$0.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	9	DE	18

			51102D-2401024-02			
595225	2025	10	C-2401-0600-144-51102D-2401057-02	\$176.653.843	\$40.490.681	\$136.163.162
595225	2025	16	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	\$750.000.000	\$0.00	\$750.000.000
TOTAL				\$3.275.280.000	\$2.348.626.154	\$1.628.855.008

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 12	\$350.818.894	\$66.655.590	\$25.883.221	\$391.591.262

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 De fecha_30/11/2025__para el período
_Noviembre de 2025 el contrato reporta un avance de __72,94__%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 82.96%
Total inversión ejecutada: \$ 72.94%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 18

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$327.528.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	\$655.056.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$655.056.000	18-44-101101055 anexo 6	27/09/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	\$ 982.584.000	18-44-101101055 anexo 6	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION Y PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31/07/2025_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:04/08/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	18

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VBOG-076247	01/10/2025	Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Tramite de polizas actualizadas debido a prorroga y adición 2 del contrato 3987 de 2024
2025S-VBOG-073309	01/10/2025		Respuesta a entrada No. 2025E-VUVRAZ-083479 traslado personería Villavicencio
2025I-VBOG-076749	02/10/2025	Dirección Territorial Norte de Santander	Respuesta al memorando o. 2025I-VNSA-055258 Territorial Norte de Santander
2025I-VBOG-078992	09/10/2025	Dirección Territorial Meta	Respuesta memorando No. 2025I-VMET-076152 permiso intervención Patrimonio Cultural puente Guatiquia
2025I-VBOG-084321	14/10/2025	Subdirección Administrativa	Entrega laminas puente Puerto Salgar
2025S-VBOG-080414	24/10/2025	Consultores Donovan S.A.S	Ejecución recursos de reserva 2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	18

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A corte del presente informe se encuentran activos 7 frentes de trabajo, así:

- Puente Guatiquia (Villavicencio, Meta)
- Puente Luis Ignacio Andrade (Honda, Tolima)
- Puente Ferroatlantico (Puerto Salgar, Cundinamarca)
- Puente Rio Ullucos (Inzá, Cauca)
- Viaducto Cesar Gaviria Trujillo (Pereira, Risaralda)
- Puente Simón Bolívar (Barranquilla, Atlántico)
- Puente Gustavo Rojas Pinilla (Montería, Cordoba)

Puentes pendientes de inicio:

- Puente Guataca (Mompós, Bolivar)
- Puente La Arenosa (Guamo, Tolima)
- Puente Jose Antonio Páez (Arauca, Arauca)
- Puente La Bomba (Cisneros, Antioquia)

Puentes terminados:

- Puente Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Norte de Santander)

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	18

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

En el periodo de octubre se realizaron los siguientes comités de obra:

<u>Fecha</u>	<u>Convocada por</u>	<u>Participantes</u>	<u>Temas tratados</u>
06/11/2025	Interventoría	Contratista, Interventoria, INVIAS	<p>1. Estado de los Puentes</p> <p>César Gaviria (Pereira):</p> <p>Para el periodo correspondiente al mes de noviembre se tiene un presupuesto ejecutado de \$904.999.833,00 correspondiente a un 60,01%</p> <p>Rio Guatiquía Viejo (Villavicencio):</p> <p>Se suministraron equipos de inspección requeridos, capacitaciones al personal para el adecuado uso de los EPP y técnicas de aplicación.</p> <p>Francisco de Paula Santander (Cúcuta):</p> <p>Pintura e instalación de varadas peatonales y señalización del puente, con un total ejecutado del 94.37% equivalente a \$531.827.947.</p> <p>Rio Ullucos (Cauca):</p> <p>Se realizo el anclaje de platinas para la baranda, el desmontaje de defensa existente y montaje de defensa nueva.</p>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 18

			<p>Puerto Salgar (Ferroatlántico):</p> <p>Reinicio de actividades de reemplazo de láminas en paso peatonal, actividades de lijado, limpieza y aplicación de anticorrosivo en partes metálicas del paso peatonal. También una inspección por parte de la interventoría del recubrimiento de las barandas en los accesos peatonales.</p> <p>Luis Ignacio Andrade (Honda):</p> <p>Inspección de la interventoría del recubrimiento de la estructura del puente, donde se evidencio que este no cumple con un curado adecuado.</p> <p>Puente Simón Bolivar (Barranquilla):</p> <p>Se realizaron tareas de adecuación al piso de losas de estribo al sentido de la via Barranquilla. Se evidencia que no se cuenta con las respectivas delimitaciones de áreas de trabajo, la señalización no cumple con la estabilidad ni la secuencia de distancia mínima recuerda.</p> <p>Gustabo Rojas Pinilla (Monteria):</p> <p>Aislamiento de la zona de trabajo para el desmontaje de las barandas existente. Se realizaron tareas de pintura de la parte inferior del puente, perforaciones de refuerzos de pendolones, anclaje para la instalación de barandas, instalación de barandas peatonales en la margen derecha sentido Monteria-Arboletes.</p>
--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 18

			<p>2. Presupuesto y Planeación</p> <p>Al mes de octubre la obra presenta un valor de inversión de obra acumulada de \$8.496.414.399,32equivalente a un 31,35%</p> <p>3. Informes Sociales y Ambientales</p> <p>Ambiental: Mesa trabajo ambiental Contratista e Interventoría, tratar temas documentación el 7/10. Reunión sostenibilidad Contratista e Interventoría el 8/10.</p> <p>Social: Entrega de documentos ambientales, sociales y de sostenibilidad se establecerán compromisos en las mesas de trabajo ambiental, social y de sostenibilidad.</p> <p>4. Problemas Técnicos y Soluciones</p> <p>Barranquilla: Colapso de talud por residuos; solución con concreto y piedra pegada. Viga con pérdida de recubrimiento → propuesta de control de gálibo.</p> <p>Puerto Salgar: Problemas en instalación de juntas (separación mínima no cumplida).</p> <p>Puente Palomas: Plan de acción para fabricación de estructura metálica en septiembre–octubre.</p> <p>Francisco de Paula Santander (Cúcuta): Reemplazo de barandas con diseño híbrido (concreto lado venezolano, metálico lado colombiano). Se requiere socialización y verificación de patrimonio cultural.</p>
--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	18

14/11/2025	Interventoría	Contratista, Interventoria, INVIAS	<p>1. Aspectos Generales</p> <p>Se revisaron avances técnicos, administrativos y sociales de los proyectos de puentes del contrato.</p> <p>Se discutieron ajustes presupuestales para 2025, socializaciones programadas y documentación pendiente.</p> <p>Se resaltó la importancia de coordinar con entidades externas (ambientales, alumbrado público, patrimonio cultural).</p> <p>2. Estado de Puentes</p> <p>Guatiquía Viejo (Villavicencio):</p> <p>Se realizaron arreglos o mejoras a soldadura de barandas y limpieza y pintura de la estructura metálica.</p> <p>Francisco de Paula Santander (Cúcuta):</p> <p>Se realizo la Instalación Pictograma accesos, también el ensayo retroreflectiva de pintura para demarcación, con una inversión total ejecutada de \$ 509.315.925.</p> <p>Puerto Salgar (Ferroatlántico):</p> <p>Reinicio de actividades de reemplazo de láminas en paso peatonal, actividades de lijado, limpieza y aplicación de anticorrosivo en partes metálicas del paso peatonal. También una inspección por parte de la interventoría del recubrimiento de las barandas en los accesos peatonales.</p>
------------	---------------	--	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 18

			<p>Luis Ignacio Andrade (Honda):</p> <p>Se realizaron actividades de lavado, lijado y pintura en anticorrosive y esmalte de la estructura inferior y lateral. Para un total ejecutado de \$ 509.997.380,38 equivalente a un 54,93%.</p> <p>Río Ullucos (Cauca):</p> <p>Se adelanto la fundición de grouting para calzada izquierda. Presenta un total ejecutado de \$112.642.906,24 equivalente a un 85%</p> <p>Simón Bolívar (Barranquilla):</p> <p>Se realizaron tareas de fresado y toma de densidades de la carpeta asfáltica, adicional se tiene un total ejecutado de \$1.496.886.845 equivalente a un 48,90%</p> <p>César Gaviria (Pereira):</p> <p>Desde el 06 de octubre, el contratista no ejecuta algún tipo de actividad en el viaducto.</p> <p>Gustavo Rojas Pinilla (Montería)</p> <p>Aislamiento de la zona de trabajo para el desmontaje de las barandas existente. Se realizaron tareas de pintura de la parte inferior del puente, perforaciones de refuerzos de pendolones, anclaje para la instalación de barandas, instalación de barandas peatonales en la margen derecha sentido Monteria-Arboletes.</p>
--	--	--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 18

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría, se conmina a la interventoría generar las alertas necesarias, así como los llamados de atención correspondientes, debido a los atrasos que se presentan en los frentes de obra activos.

Cordialmente,



JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
C.C 7.316.817
Gerente Alianzas Regionales