

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 24	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 4/02/2026
Hora inicio: 09:00 Pm	Hora fin: 10:00 Pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing. Ricardo Ribero	DISPAC SA ESP	Supervisor	
6	Ricardo Flórez	COCOMACIA	Representante de Cocomacia	
7	Omar Ortiz	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ		
8				
9				
10				

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS

No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Contratación del personal no calificado	6/02/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
2	Presentar un plan de acción que permita superar los retrasos presentados en la ejecución de la obra frente al cronograma aprobado	4/02/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
3	Inicio de operaciones de obra	9/02/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero – Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Cocomacia se presentó el siguiente personal:

- Ricardo Flórez – Representante de cocomacia

El día 4 de febrero de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se abordaron las inconformidades manifestadas por tres comunidades que, a la fecha, no han sido integradas formalmente en el proceso de Consulta Previa. Esta omisión representa un riesgo crítico para la viabilidad social del proyecto.

- Análisis de Situación: El profesional Ricardo Arturo Ribero Rojas instó a la resolución perentoria de las discrepancias informativas con dichas comunidades para mitigar posibles bloqueos o reclamaciones legales.

- Acción Propuesta: Omar Ortiz recomendó la vinculación directa del representante legal de COCOMACIA, con el objetivo de validar los procedimientos y asegurar que el abordaje territorial se ajuste a los marcos normativos vigentes.
- Requerimiento de Interventoría: Es imperativo establecer un diálogo técnico-social con los consejos comunitarios menores para formalizar su participación y evitar vicios en el proceso de concertación.

2. Coordinación Interinstitucional (COCOMACIA y Entes Locales)

La Interventoría enfatiza que la articulación entre la Alcaldía y la junta directiva de COCOMACIA es un factor determinante para el éxito del proyecto.

- Estado de Colaboración: Según lo reportado por la Interventoría Bete, existe disposición de apoyo por parte de la representación legal de COCOMACIA.
- Estrategia: Se ha definido la necesidad de una mesa de trabajo conjunta para unificar criterios de comunicación y evitar la desinformación que actualmente afecta la ejecución.

3. Seguimiento a la Gestión de Suministros y Logística

Se evaluó el estado actual de la cadena de suministro, identificando novedades en los tiempos de entrega:

- Evento de Fuerza Mayor: Se reportó una interrupción en el despacho de la postería debido a un deslizamiento de tierra (derrumbamiento) en la vía de acceso. Se proyecta la normalización del envío a la mayor brevedad.
- Instrucción de Interventoría: Se exigió al contratista la documentación y soporte técnico de estos retrasos (bitácoras, registros fotográficos y certificados de transitabilidad) para mantener la trazabilidad del cronograma y justificar posibles desviaciones en la ruta crítica.

4. Control Administrativo y Compromisos Pendientes

- Dotación: Se encuentra en fase de revisión la aprobación del diseño de uniformes por parte de SPAC. El contratista debe agilizar esta gestión para cumplir con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.
- Gestión Financiera: Se recordó la obligación contractual de presentar los informes mensuales de manejo de anticipo, los cuales deben estar estrictamente alineados con el Plan de Inversión aprobado, garantizando la transparencia en la ejecución de los recursos.

Matriz de Compromisos y Puntos de Acción

Responsable	Acción Requerida	Objetivo / Alcance
Ricardo Ribero	Coordinación de mesa técnica con COCOMACIA y consejos menores.	Resolver brechas de participación y consulta previa.
Jerlin Lloreda	Notificación formal mediante oficio a los consejos comunitarios.	Asegurar el flujo de información oficial y vinculación al proceso.
Omar Ortiz	Gestión directa con la representación legal de COCOMACIA.	Esclarecer el estado del proyecto y viabilizar la ejecución social.
Nixon Mena	Seguimiento y reporte de despacho de postería.	Confirmar disponibilidad de materiales en sitio tras evento de fuerza mayor.

Contratación de Personal

PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS NIT 802.023.429-4



Se reiteró que la contratación del personal operativo será realizada directamente por COCOMACIA, una vez se cuente con la totalidad de las hojas de vida y se definan las condiciones logísticas. Se estableció la necesidad de definir con claridad la fecha de inicio efectiva de las actividades, así como de ajustar el cronograma general del proyecto, el cual deberá ser revisado y validado por la Interventoría.

Finalmente, la Interventoría dejó constancia de los compromisos adquiridos y enfatizó la urgencia de formalizar el plan de acción, asegurar la contratación del personal y garantizar el inicio efectivo de las actividades, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y evitar mayores afectaciones al cronograma del proyecto.

0:08:14 9:20 a.m. Diapositiva siguiente

SEGUIMIENTO CONTRATO DG-085-2025

No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Ajustar carta de solicitud de subcontratación Ajustando las actividades a subcontratar	29/01/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Jerin Lloreda	
2	Presentar un plan de acción que permita superar los retrasos presentados en la ejecución de la obra frente al cronograma aprobado	29/01/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Jerin Lloreda	
3	Presentar plan de entrega de materiales	29/01/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Jerin Lloreda	
4	Comunicación a los proveedores de los postes para la entrega de los materiales	29/01/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Jerin Lloreda	
5	Solicitar aprobación al Ministerio del salto con el que se marcará la postera	29/01/2026	DISPAC	Ing. Ricardo Ribero	
6	Radicación del derecho de petición a cocomacia para la contratación del personal	29/01/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Jerin Lloreda	
7	Realizar la gestión presencial frente a cocomacia, respecto a la contratación del personal	29/01/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Jerin Lloreda	
8	Remite soporte desembolso del anticipo por parte de Dispac	29/01/2026	DISPAC	Ing. Ricardo Ribero	

Compromisos

Fecha: 29/01/2026

Calle 76 # 388 - 57, Tel: 3044117
Barranquilla - Atlántico

meet.google.com está compartiendo una ventana. Dejar de compartir Ocultar