

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 26	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 13/02/2026
Hora inicio: 09:00 Pm	Hora fin: 10:00 Pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
7	Omar Ortiz	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ		
8				
9				
10				

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Contratación del personal no calificado	19/02/2026	CONSORCIO INTERCONEXI	Ing. Jerlin Lloreda	

			ÓN BETÉ		
3	Entrega de actas de reuniones	19/02/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
4	Entrega de documentación del personal contratado para el inicio de las obras	19/02/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero – Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Cocomacia se presentó el siguiente personal:

- Ricardo Flórez – Representante de cocomacia

El día 13 de febrero de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

La Interventoría informó que, con corte al 6 de febrero, el Contratista no ha realizado la contratación del personal no calificado requerido para el inicio de las actividades en campo. Asimismo, se indicó que el inicio de obras previsto para el 9 de febrero no se cumplió, debido a dificultades presentadas en las comunidades de Curiquido, Las Mercedes y Purdú, las cuales han generado retrasos en la ejecución del cronograma establecido.

En este contexto, la Interventoría enfatizó la importancia de levantar y formalizar actas de reunión, con el fin de dejar soporte documental de las situaciones presentadas y sustentar técnicamente eventuales solicitudes de prórroga ante el Ministerio competente. De igual manera, se reiteró la necesidad de que el Contratista remita oportunamente la documentación del personal vinculado al

proyecto, incluyendo hojas de vida, soportes de afiliación al sistema de seguridad social y demás requisitos contractuales exigidos para el inicio formal de actividades.

Diálogo con la comunidad y gestión institucional

El señor Omar Ortiz destacó la disposición de la comunidad para mantener espacios de diálogo; no obstante, señaló la falta de respuesta oportuna por parte de algunas autoridades, lo cual ha incidido en la toma de decisiones y en el atraso para la ejecución del proyecto.

Por su parte, Javier Gelvez, quien participa en las reuniones del comité del paro cívico, sugirió aprovechar su contacto en el Ministerio del Interior para facilitar la gestión institucional, fortalecer la comunicación con la comunidad y contribuir a la articulación necesaria para el desarrollo de los proyectos en la zona.

Se resaltó la importancia de mantener una comunicación clara, permanente y coordinada con el Ministerio del Interior, como estrategia para prevenir conflictos y agilizar los procesos de concertación social.

Suministro de materiales e informe de inversión del anticipo

La Interventoría manifestó la necesidad de documentar formalmente los retrasos en el suministro de materiales, así como de reforzar el seguimiento a los compromisos contractuales relacionados con la ejecución financiera.

Se reiteró que el Contratista debe presentar informes mensuales sobre la inversión y manejo del anticipo, conforme a lo establecido en el contrato. En este sentido, el señor Omar Ortiz reconoció la falta de movimiento financiero y solicitó mayor claridad respecto a las responsabilidades tanto de la Interventoría como del Contratista en relación con el plan de inversión del anticipo.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la comunicación, el seguimiento de los compromisos y la trazabilidad documental, con el fin de garantizar transparencia en la ejecución técnica y financiera del proyecto.

Finalmente, la Interventoría dejó constancia de los compromisos adquiridos y enfatizó la urgencia de formalizar el plan de acción, asegurar la contratación del personal y garantizar el inicio efectivo de las actividades, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y evitar mayores afectaciones al cronograma del proyecto.

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**

