

**PROYECTOS DE INGENIERIA  
ELECTRICA Y SISTEMAS  
NIT 802.023.429-4**



| ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 27 |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar: Reunión virtual                |                                                                                     |
| Citada por: DISPAC S.A E.S.P.         | Fecha: 20/02/2026                                                                   |
| Hora inicio: 09:00 Pm                 | Hora fin: 10:00 Pm                                                                  |
| Contrato de Obra No. DG-085-2025      | Contratante: DISPAC S.A E.S.P.<br>Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ |
| Contrato Interventoría: DG-084-2025   | Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.                                          |

| N<br>o | Nombre              | Entidad                      | Cargo                  | Firma |
|--------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------|
| 1      | Ing. Nixon Mena     | CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ | Representante Suplente |       |
| 2      | Ing. Kevin Charris  | PROINGES S.A.S.              | Ingeniero Interventor  |       |
| 3      | Ing. Jorge Fierro   | PROINGES S.A.S.              | Director interventoría |       |
| 4      | Ing. Oscar Diaz     | DISPAC S.A E.S.P             | Apoyo                  |       |
| 7      | Omar Ortiz          | CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ |                        |       |
| 8      | Ing. Ricardo Ribero | DISPAC S.A E.S.P             | Supervisor             |       |
| 9      |                     |                              |                        |       |
| 10     |                     |                              |                        |       |

| OBJETIVOS DE LA REUNION |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                      | Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté. |

| COMPROMISOS |                                         |                  |                       |                     |       |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| No          | Compromiso                              | Fecha Compromiso | Entidad               | Responsable         | Firma |
| 1           | Contratación del personal no calificado | 26/02/2026       | CONSORCIO INTERCONEXI | Ing. Jerlin Lloreda |       |

|   |                                                                              |            |                              |                     |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|--|
|   |                                                                              |            | ÓN BETÉ                      |                     |  |
| 3 | Entrega de actas de reuniones                                                | 26/02/2026 | CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ | Ing. Jerlin Lloreda |  |
| 4 | Entrega de documentación del personal contratado para el inicio de las obras | 26/02/2026 | CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ | Ing. Jerlin Lloreda |  |

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### - PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero – Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Cocomacia se presentó el siguiente personal:

- Ricardo Flórez – Representante de cocomacia

El día 20 de febrero de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

La reunión tuvo como propósito evaluar el estado de avance del proyecto “Construcción de la Interconexión Eléctrica en la cabecera municipal de Beté y las veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune, pertenecientes a la zona rural del municipio del Medio Atrato, departamento del Chocó”, especialmente frente a los pendientes relacionados con la consulta previa y los permisos de ingreso con la comunidad COCOMACIA.

#### 1. Alcance del Proyecto y Consulta Previa

Se discutió la incertidumbre existente sobre el alcance definitivo de las comunidades incluidas en el proyecto. El Ing. Ricardo Ribero aclaró el alcance inicialmente definido; sin embargo, se evidenció

que tres comunidades del municipio de Quibdó han manifestado no haber sido consideradas en el proceso de consulta previa y solicitan reunión formal.

Se identificó que los recientes cambios en la Junta Directiva de COCOMACIA y la falta de un empalme informativo adecuado impidieron la entrega oportuna de las hojas de vía, generando reclamaciones por parte de las comunidades.

Se concluyó que es indispensable:

Aclarar y documentar formalmente las comunidades incluidas en el proyecto.

Definir responsabilidades frente al liderazgo del proceso de consulta previa, estableciéndose que corresponde al Contratista gestionar con COCOMACIA y socializar las decisiones contractuales.

## 2. Propuesta de Citación y Posible Suspensión Contractual

Ante la ausencia de permisos claros, riesgos logísticos y condiciones de seguridad no garantizadas, se planteó la posibilidad de suspender el contrato hasta tanto se obtenga:

Entrega formal de hojas de vía.

Aval escrito de ingreso por parte de COCOMACIA.

Condiciones mínimas de seguridad para materiales y personal.

La Interventoría enfatizó que cualquier solicitud de suspensión deberá estar debidamente soportada mediante actas formales y documentación técnica, que demuestre que las causas del retraso son ajenas al Contratista.

Se acordó esperar la firma de los contratos con COCOMACIA la semana siguiente antes de formalizar una eventual solicitud de suspensión.

## 3. Negociaciones Comerciales y Logística

Se informó que existen acuerdos comerciales avanzados para actividades de poda y transporte, actualmente en fase de negociación de precios y revisión contractual.

El Contratista manifestó preocupación por:

Posibles pérdidas de materiales.

Incremento de costos logísticos.

Riesgos de almacenamiento en campo.

Se planteó como medida preventiva el almacenamiento temporal de postes y materiales en bodega, hasta contar con condiciones de seguridad adecuadas.

#### 4. Aspectos Técnicos – Servidumbre y Replanteo

Se abordaron temas técnicos relacionados con:

Ubicación del punto de conexión en Purdue.

Continuidad de la línea existente.

Uso de servidumbre paralela.

Distancias de despeje reglamentarias para la nueva línea.

La Interventoría reiteró la obligatoriedad de levantar actas detalladas en cada reunión, como soporte para justificar retrasos y posibles solicitudes contractuales.

#### 5. Selección de Medidores y Compatibilidad Técnica

Se discutió la indefinición respecto a los medidores a instalar. Se aclaró que:

El Contratista debe proponer formalmente el tipo de medidor.

La Interventoría verificará técnicamente la propuesta.

DISPAC evaluará la compatibilidad con su infraestructura y sistemas existentes.

La Interventoría recordó que el proyecto fue concebido con medidas avanzadas en fachada y sistemas de comunicación integrados, incluyendo tecnologías y equipos aprobados contractualmente (por ejemplo, Aclara y SCS Tuas).

Se evidenció que la propuesta presentada por el Contratista difiere de las especificaciones técnicas aprobadas en el diseño original, por lo cual se requiere una revisión técnica detallada antes de emitir concepto.

#### 6. Mesita Técnica y Revisión de APU

Se acordó programar una mesita técnica con Miguel para revisar:

Las características técnicas de los medidores propuestos.

La compatibilidad tecnológica.

Los APU correspondientes (grupo 13.1).

Las condiciones para selección definitiva de proveedor.

## 7. Entregables y Seguimiento

Se acordó:

Recopilar y remitir las actas de socialización.

Enviar hojas de vida del personal vinculado.

Consolidar la documentación técnica y contractual pendiente.

Esperar respuesta formal sobre firma de contratos con COCOMACIA la próxima semana.

Se dejó constancia de que, en caso de no lograrse acuerdos técnicos y sociales, podrá solicitarse la suspensión del contrato por las partes implicadas, debidamente soportada.

