

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 28	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 27/02/2026
Hora inicio: 09:00 Pm	Hora fin: 10:00 Pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
7	Omar Ortiz	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ		
8	Ing. Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
9				
10				

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Contratación del personal no calificado	6/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXI	Ing. Jerlin Lloreda	

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



			ÓN BETÉ		
3	Entrega de actas de reuniones	6/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
4	Entrega de documentación del personal contratado para el inicio de las obras	6/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero – Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Cocomacia se presentó el siguiente personal:

- Ricardo Flórez – Representante de cocomacia

El día 27 de febrero de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

En el marco de la reunión de seguimiento al Contrato BETE, se abordaron diversos aspectos relacionados con el estado actual del contrato, su etapa de finalización y las implicaciones asociadas a la intervención en el proyecto. Durante la sesión se realizó un análisis general de la ejecución contractual, con el propósito de identificar los avances alcanzados, las actividades pendientes y las acciones requeridas para garantizar el cierre adecuado del contrato y la continuidad de las intervenciones previstas en el proyecto.

Uno de los temas centrales tratados durante la reunión fue la necesidad de realizar una actualización del cronograma de ejecución del contrato, considerando las condiciones actuales del proyecto y los ajustes operativos requeridos para el desarrollo de las actividades restantes. En este sentido, se estableció como plazo límite el mes de marzo para la presentación y validación de la actualización

del cronograma, el cual deberá reflejar de manera precisa la programación de las actividades pendientes y los tiempos estimados para su ejecución.

De igual manera, se resaltó la importancia de fortalecer los procesos de socialización con las comunidades del área de influencia, así como de garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados del proceso de consulta previa, con el fin de asegurar una adecuada articulación con las autoridades comunitarias y facilitar el desarrollo de las actividades del proyecto en el territorio.

Durante la reunión también se discutieron algunas dificultades relacionadas con los canales de comunicación y la coordinación entre las partes involucradas, situación que motivó la recomendación de realizar una revisión detallada de los términos y alcances del contrato, con el objetivo de clarificar responsabilidades, optimizar los procesos de coordinación y prevenir posibles inconvenientes durante la etapa de ejecución.

Finalmente, se enfatizó en la importancia de mantener una articulación permanente con el Ministerio y las entidades involucradas, así como en la necesidad de consolidar la actualización del cronograma de trabajo, como herramienta fundamental para asegurar la continuidad del proyecto, el cumplimiento de los compromisos contractuales y el adecuado seguimiento a las actividades programadas.

