

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 31	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 13/03/2026
Hora inicio: 09:00 Am	Hora fin: 10:00 Am
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Omar Ortiz	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante	
7	Ing Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
8	Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Contratación del personal no calificado	18/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXI	Ing. Jerlin Lloreda	

			ÓN BETÉ		
3	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	18/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
4	Entrega de documentación del personal contratado para el inicio de las obras	18/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
5	Reunion con las comunidades Mercedes, purdu, curiquido	18/03/2026	Dispac	Oscar Diaz	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero – Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 13 de marzo de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

En el marco de la reunión de seguimiento del contrato Bete, la interventoría enfatizo en la entrega de la documentación del personal para el inicio de las actividades, así mismo se identificaron dificultades asociadas a la gestión de la comunicación y el manejo de la información, lo cual demanda la implementación de mecanismos más claros y oportunos para garantizar la trazabilidad y consistencia de los datos entre el contratista y Cocomacia en la entrega de la documentación del personal.

Interventoría enfatizó la reunión que tiene Dispac con las 3 comunidades del punto de conexión para el inicio de actividades en ese punto, Interventoría comunica que este punto es primordial para el proyecto.

Dispac se compromete a realizar un acercamiento con las comunidades. Se enfatizó la necesidad de asegurar un seguimiento riguroso que integre la totalidad de los componentes contractuales, incluyendo antecedentes.

Adicionalmente, se destacó la relevancia de la compensación y la participación de los actores involucrados en los espacios de seguimiento, como elementos clave para la adecuada ejecución contractual. Finalmente, se concluyó la importancia de mantener el acompañamiento continuo de la interventoría, promoviendo la articulación entre las partes y la asistencia permanente a las reuniones, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

