

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 32	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 20/03/2026
Hora inicio: 02:00 pm	Hora fin: 03:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Omar Ortiz	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante	
7	Ing Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
8	Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	
9	Ing Carlos Prada	PROINGES S.A.S.	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tanguí, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



1	Reunión con las comunidades las Mercedes, curiquiro y Purdu	31/03/2026	DISPAC S.A. E.S.P	Oscar Diaz	
3	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	31/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero – Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 20 de marzo de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

En el marco de la reunión de seguimiento al contrato BT, se evidenció que las actividades de obra iniciaron el 14 de marzo, registrando avances en excavaciones y cimentaciones. A la fecha, se han ejecutado doce (12) de las veintisiete (27) estructuras de baja tensión, proyectándose la finalización de las quince (15) restantes, así como la cimentación de nueve (9) estructuras de media tensión en el corto plazo.

Interventoria Bete (Presenting)

Autoguardado Seguimiento Proyecto BETE - Vista prote... Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

VISTA PROTEGIDA Tenga cuidado: los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

A2

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BETÉ Y LAS VEREDAS DE PAINA, TANGUI, BAUDO GRANDE, BAUDOSITO Y PUNE PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MEDIO DEPARTAMENTO DEL CHOCHO.										
CONTRATISTA		CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ			PROGRAMACIÓN		OBRA		DESVIACIÓN	
NUMERO DE CONTRATO (OBRA)		DG-085-2025			99,00%		0,64%		-98,36%	
NUMERO DE CONTRATO (MME)		GGC 1365-2014								
Fecha de Corte		viernes, 20 de marzo de 2026								
Descripción	Ponderación [%]	Cantidades Proyectadas	Cantidades Programadas	Cantidades Ejecutadas	Program. Actividad [%]	Porcentaje Program. [%]	Avance Actividad [%]	Porcentaje Avance [%]	Desviación Actividad [%]	Porcentaje Desviación [%]
Replanteo Red MT/BT	2.0%	44,19	44,19	1	100.0%	2.0%	2.4%	0.0%	-97.6%	-2.0%
Despeje de Zona Boscosa y Tala de Árboles	2.0%	39	38,831	0	100.0%	2.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-2.0%
Postes de MT	30.0%	488	488	0	100.0%	30.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-30.0%
Postes de BT	8.0%	162	162	12	100.0%	8.0%	7.4%	0.6%	-92.6%	-7.4%
Vestida y Armada de Postes MT	9.0%	541	541	0	100.0%	9.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-9.0%
Vestida y Armada de Postes BT	4.0%	213	213	0	100.0%	4.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-4.0%
Templete de MT	4.0%	457	457	0	100.0%	4.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-4.0%
Templete de BT	2.0%	160	160	0	100.0%	2.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-2.0%
Tendido de Red para cable de Guarda	5.0%	42322	42322,12	0	100.0%	5.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-5.0%
Suministro e instalación de Templete para Cable de Guarda	2.0%	457	457	0	100.0%	2.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-2.0%
Suministro e instalación de SPT de MT	1.0%	450	450	0	100.0%	1.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-1.0%
Suministro e instalación de SPT de BT	1.0%	60	60	0	100.0%	1.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	-1.0%

RESUMEN REPORTE

Seleccione el destino y presione ENTRAR o ella Pegar

Interventoria Bete's Notetaker

7:15 PM | nog-hamk-lvs

Durante la revisión técnica se identificaron ajustes en los procedimientos constructivos inicialmente implementados, los cuales fueron corregidos en campo por el equipo de supervisión, garantizando la adecuada ejecución de las actividades.

En relación con la gestión de personal, persisten dificultades en la afiliación al sistema de seguridad social, particularmente en lo referente a fondos de pensiones y EPS, lo que limita la habilitación del personal para la ejecución de actividades. Asimismo, se reporta la necesidad de completar la documentación del personal vinculado y de gestionar exámenes médicos de ingreso para nuevas cuadrillas.

Desde el punto de vista administrativo, se evidenció que el cronograma contractual presenta desviaciones frente a las metas establecidas, especialmente en relación con el cumplimiento del hito del 80%. En consecuencia, se plantea la necesidad de tramitar ante el Ministerio una modificación de cronograma y una prórroga del contrato hasta el 30 de mayo, debidamente soportada en las condiciones actuales de ejecución.

Interventoría reitera el compromiso de la reunión que se tiene que realizar por parte de Dispac con las comunidades que se encuentran en el punto de conexión.

La interventoría reitera la necesidad de fortalecer la gestión administrativa y social del contratista, en especial en lo relacionado con la formalización del personal y el cumplimiento de requisitos habilitantes, como condición para asegurar la continuidad y cumplimiento de los objetivos contractuales.

