

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 33	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 31/03/2026
Hora inicio: 03:00 pm	Hora fin: 04:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Omar Ortiz	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante	
7	Ing Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
8	Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	
9	Ing Carlos Prada	PROINGES S.A.S.	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



1	Reunión con las comunidades las Mercedes, curiquiro y Purdu	7/04/2026	DISPAC S.A. E.S.P	Oscar Diaz	
2	Solicitud de Ampliación del contrato	31/03/2026	PROINGES S.A.S.	Kevin Charris	
3	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	7/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero – Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 31 de marzo de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

En el desarrollo de la reunión, la interventoría identificó como objetivo principal la coordinación y consolidación de la solicitud de prórroga contractual del contrato BETE ante el Ministerio, asegurando la inclusión de soportes técnicos, justificación del retraso y la actualización del cronograma con fechas verificables de avance. En este sentido, se dejó constancia de que la interventoría realizó la revisión preliminar de la información disponible y se comprometió a remitir, en el mismo día, los avances y soportes requeridos para la estructuración integral de la solicitud por parte del contratista.

Se evidenció la necesidad de atender con carácter prioritario la radicación de la prórroga, por lo cual se propuso realizar una revisión conjunta inmediata entre las partes, con el fin de consolidar una comunicación formal técnicamente sustentada y con coherencia cronológica. Asimismo, se estableció

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



la importancia de soportar adecuadamente las causas del atraso mediante evidencia técnica suficiente que permita su validación ante la entidad competente.

En cuanto a la programación, se acordó definir dos hitos clave para respaldar la solicitud: un avance del 80% de ejecución proyectado al 30 de noviembre y la culminación del 100% al 30 de diciembre, en concordancia con los ajustes presentados y la recomendación de la interventoría de ampliar el plazo contractual en dos meses. Estas fechas se constituyen en referentes para la trazabilidad y seguimiento del cumplimiento contractual.

Finalmente, se determinó la convocatoria de una mesa técnica entre interventoría y contratista para la consolidación de la información, así como la programación de una nueva conexión en el mismo día en horario de 4:00 a 4:30 p.m., con el propósito de verificar avances, validar los soportes y proceder con la radicación oportuna de la solicitud de prórroga ante el Ministerio.