

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 34	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 7/04/2026
Hora inicio: 03:00 pm	Hora fin: 04:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Omar Ortiz	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante	
7	Ing Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
8	Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	
9	Ing Carlos Prada	PROINGES S.A.S.	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



1	Reunión con las comunidades las Mercedes, curiquiro y Purdu	13/04/2026	DISPAC S.A. E.S.P	Oscar Diaz	
2	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	7/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 31 de marzo de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

En el marco de la reunión de seguimiento del contrato BT, la interventoría evidenció la necesidad de realizar un control riguroso sobre los compromisos contractuales pendientes, destacándose la solicitud de prórroga, actualmente en trámite de revisión y aprobación, la cual cuenta con un cronograma ajustado y avalado técnicamente.

Se identificaron debilidades en la gestión social del proyecto, particularmente en los acercamientos con las comunidades beneficiarias, los cuales no han sido concretados pese a gestiones iniciales realizadas por parte de Dispac. Interventoría resalta que esta situación representa un riesgo para la ejecución oportuna del contrato, por lo que se determinó la necesidad de fortalecer la articulación territorial, incluyendo la posible vinculación de personal adicional que facilite la gestión comunitaria.

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



En relación con la ejecución de actividades, la interventoría evidenció incumplimientos asociados a la falta de respuesta y gestión por parte de Cocomasia, especialmente en la contratación del personal que realizara las labores de rocería, lo cual ha generado retrasos operativos significantes. En consecuencia, se estableció la necesidad de dejar trazabilidad documental mediante comunicaciones formales por parte del contratista de obra donde deje la evidencia de las gestiones que se están realizando, definiendo plazos perentorios para obtener respuesta, y evaluando la implementación de medidas alternativas, como la contratación directa o la escalación ante instancias competentes, en caso de persistir la inactividad.

Desde el punto de vista técnico, se reporta un avance físico del 3,04% de la obra, con desviaciones frente al cronograma que requieren análisis y conciliación entre el contratista y la interventoría, especialmente en lo relacionado con cantidades ejecutadas. No obstante, se evidencian actividades en curso como la instalación de postería de baja tensión y la apertura de trocha, en cumplimiento parcial del alcance contractual.

Finalmente, se concluye la necesidad de fortalecer el seguimiento integral del contrato, priorizando la gestión con comunidades, la definición de acciones frente a terceros incumplidos, y la implementación de medidas correctivas que permitan mitigar los riesgos identificados y garantizar la continuidad y cumplimiento de los objetivos contractuales.

