

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 40	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 5/05/2026
Hora inicio: 04:00 pm	Hora fin: 05:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing. Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Ing. Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
7	Ing. Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Enviar formalmente a la interventoría el informe de anticipo	12/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
2	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	12/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
4	Entregar cronograma de materiales y balance de materiales recibido vs solicitado	12/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
5	Cronograma de obra.	12/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero– Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 5 de Mayo de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

La reunión inició con el saludo y la verificación de asistencia de las diferentes partes interesadas, incluyendo representantes del contratista de obra, la interventoría y organizaciones comunitarias como Cocomasia. El objetivo principal fue realizar seguimiento a los compromisos establecidos en la reunión anterior, especialmente aquellos relacionados con las dificultades presentadas en algunas

comunidades que han impedido el inicio de las actividades de despeje y limpieza de servidumbre en determinados sectores del proyecto.

Durante la sesión se analizaron las situaciones previamente identificadas respecto a las exigencias económicas de algunos miembros de las comunidades para vincularse como mano de obra local. En este sentido, el señor Nixon Mena informó que algunas reuniones programadas no pudieron llevarse a cabo debido a acontecimientos locales, entre ellos un sepelio y actividades comunitarias. No obstante, señaló que el contratista accedió a ajustar la tarifa ofrecida para incentivar la participación de personal de la zona en las actividades del proyecto.

Como resultado de las gestiones adelantadas, varias comunidades manifestaron su disposición para participar en la ejecución de las actividades programadas. En consecuencia, se inició el proceso de recopilación de hojas de vida y de los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores locales, con el propósito de dar inicio a las labores de despeje y limpieza de servidumbre durante la misma semana. Asimismo, se acordó que el contratista podrá comenzar las actividades con el personal que ya cuenta con la documentación requerida, mientras se completa el proceso de vinculación de los demás trabajadores.

La interventoría solicitó que todas las reuniones realizadas con las comunidades y los acuerdos alcanzados quedaran debidamente soportados mediante actas y demás documentos de respaldo, con el fin de garantizar la trazabilidad de los compromisos y facilitar su seguimiento. Al respecto, Nixon Mena indicó que las actas correspondientes a la reunión desarrollada el domingo se encontraban disponibles y confirmó que el proceso de recopilación de documentación continuaba avanzando con el apoyo de líderes comunitarios encargados de coordinar la vinculación del personal local.

Por otra parte, la interventoría manifestó su preocupación por el bajo avance físico evidenciado en el proyecto. Si bien el contratista informó haber recibido una cantidad importante de materiales, especialmente herrajes destinados a las estructuras, los resultados observados en campo continúan siendo limitados. A la fecha de la reunión, se reportaba únicamente el despeje de aproximadamente 410 metros de servidumbre y la instalación de cuatro postes de media tensión, actividades que representan cerca del 0,27 % del alcance total del proyecto.

Adicionalmente, la interventoría señaló que algunas actividades estaban siendo reportadas como parcialmente ejecutadas, situación que impide su reconocimiento como avance físico efectivo hasta tanto no se encuentren completamente terminadas y verificadas. Frente a esta observación, el contratista indicó que parte de los retrasos obedecen a los eventos comunitarios previamente mencionados y a la celebración del Día del Trabajo, circunstancias que generaron la pérdida de aproximadamente tres jornadas laborales.

Finalmente, la interventoría reiteró la necesidad de presentar un plan de trabajo diario más detallado y ejecutable, que permita evidenciar avances medibles y verificables en la ejecución del proyecto. Asimismo, recordó que, aunque se han registrado avances en la gestión social con las comunidades, las dificultades identificadas aún no han sido superadas en su totalidad. Por tal motivo, se instó al contratista a mantener una comunicación permanente con las comunidades, garantizar la entrega

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



oportuna de la documentación requerida y remitir cronogramas de trabajo actualizados, junto con los planes de suministro y entrega de materiales, con el fin de fortalecer el seguimiento y control de la ejecución contractual.

