

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 41	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 12/05/2026
Hora inicio: 04:00 pm	Hora fin: 05:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing. Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Ing. Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
7	Ing. Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Enviar formalmente a la interventoría el informe de anticipo	21/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
2	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	21/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
4	Entregar cronograma de materiales y balance de materiales recibido vs solicitado	21/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
5	Cronograma de obra.	21/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero– Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 12 de Mayo de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

La reunión de seguimiento del contrato BETE comenzó con la verificación de la asistencia y la confirmación de la presencia de los participantes clave. Se recordó que el objetivo principal era dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión anterior, especialmente en lo relacionado con la normalización de la comunidad de Curiquidó, margen derecho del río. El contratista ya había remitido el presupuesto.

Se discutió el compromiso de iniciar las labores de despeje de la zona, las cuales debían comenzar el jueves o viernes de la semana pasada con personal vinculado a través de Cocomasia. Sin embargo, se informó que estas actividades no se iniciaron debido a retrasos en la organización del personal y la documentación requerida, como hojas de vida y afiliaciones a seguridad social. Se acordó que, una vez finalizada la reunión, se enviaría el paquete completo de documentos para su revisión por parte de la interventoría, con el objetivo de iniciar las labores de despeje con un grupo inicial de nueve personas, esperando llegar a quince en total.

El ingeniero Ricardo Ribero solicitó el plan de acción detallado para presentarlo en una reunión con el Ministerio, enfatizando la importancia de contar con este documento, aunque sea en versión preliminar. Se informó que el plan de acción fue ajustado según las observaciones de la interventoría y que se en cuanto al avance de obra, la intervención reportó que durante la semana sólo se logró un avance acumulado del 6.6%, con un incremento de apenas 0.5% respecto a la semana anterior. Se identificó como principal cuello de botella la actividad de rocería, ya que de ella depende el avance en la instalación de postes y otros elementos. Se destacó que, aunque se realizaron actividades como armado de baja tensión

Se generó un debate entre el contratista y la interventoría sobre el reconocimiento de avances parciales en actividades constructivas. El contratista argumentó que deberían reconocerse avances proporcionales en actividades parcialmente ejecutadas, mientras que la interventoría y la supervisión insistieron en que sólo se reconocen actividades completas, conforme a los hitos y pesos establecidos en el cronograma del proyecto. Se recalcó la importancia de mantener criterios objetivos y claros para evitar ambigüedades en los reportes de avance, especialmente considerando la supervisión de entes de control y el Ministerio.

Finalmente, se acordó agilizar la culminación de actividades para poder reportar avances reales y completos, y se reiteró la necesidad de enviar la documentación pendiente para iniciar las labores de despeje y cumplir con los compromisos adquiridos.