

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 43	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 26/05/2026
Hora inicio: 04:00 pm	Hora fin: 05:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
5	Ing. Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
6	Ing. Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
7	Ing. Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



COMPROMISOS

No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Enviar formalmente a la interventoría el informe de anticipo (aunque sea parcial), corrigiendo la inconsistencia de metros cúbicos de arena y dejando pendiente solo ese punto, para que la interventoría pueda revisarlo.	2/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
2	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	2/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
4	Entregar cronograma de materiales y balance de materiales recibido vs solicitado	2/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
5	Cronograma de obra.	2/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
6	Informe mensual	2/06/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero– Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 26 de Mayo de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

En la reunión de seguimiento del contrato BETE, se abordaron en detalle varios aspectos críticos relacionados con el avance del proyecto y la gestión de materiales. Se inició la sesión revisando los compromisos pendientes de la semana anterior, destacando la importancia de la entrega del informe de anticipo por parte del contratista.

Se identificó una inconsistencia en la conversión de unidades de arena (bultos vs. metros cúbicos), lo que ha retrasado la finalización del informe. Se acuerda que, aunque el informe no está completo, se envía una versión parcial para revisión de la intervención, con el compromiso de corregir respecto al cronograma de materiales, se enfatizó que el contratista debe cumplir con el 100% de la entrega de materiales a más tardar a finales de junio. Sin embargo, se evidencia que el proveedor Ingal ha sido el principal generador de retrasos, con 285 postes aún pendientes de instalar de los 650 adquiridos. Ingal se comprometió a enviar una comunicación formal explicando los motivos de los retrasos ya actualizar el cronograma de entregas, estableciendo fechas y cantidades específicas para garantizar el cumplimiento.

Otros proveedores, como Distrito Total y RGP, informan sobre el estado de sus entregas: Distrito Total está en proceso de legalización y aduana de cables y fibra óptica, mientras que RGP mantiene el cable de acometida disponible para entrega inmediata, aunque se ha decidido postergar su despacho para evitar deterioro por humedad. Electrocables tiene pendiente la entrega de transformadores y La interventoría recomendó evaluar los riesgos de mantener materiales en poder de los proveedores, ya que podrían surgir problemas de disponibilidad o costos adicionales por almacenamiento prolongado.

Se sugirió oficializar la disponibilidad de materiales y considerar la recepción anticipada para evitar contratiempos futuros.

En cuanto al avance físico de la obra, se reportó un progreso del 8.03%, lo que representa una desviación del 5.95% respecto al 14% programado según el cronograma presentado la semana anterior. Se destacó la necesidad de actualizar el cronograma de obra para reflejar la realidad actual, considerando la ampliación de la vigencia del contrato hasta el 30 de diciembre y los nuevos compromisos de entrega de materiales.

En el terreno, se informó un avance significativo en el despeje de zona, alcanzando 7 km, y se detalló la instalación de tres postes de media tensión, 14 armados de baja tensión y 10 templete, aunque la interventoría solo reconoce los ítems completos según el APU. Se reiteró la importancia de coordinar la entrega de materiales y la ejecución de actividades para evitar mayores retrasos y asegurar que los informes reflejen el avance real del proyecto.

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**

