

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 000102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-SA-MC-504-2025.**

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
No. DE CONTRATO DE OBRA:	SPOPM-CO-SA-MC-504-2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	29 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ
NIT CONTRATANTE:	800102912-2.
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CANCHAS DE LAS VEREDAS VILLA DUARTE Y PALESTINA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ".
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$380.157.611,90) M/CTE.
CDP NO.	2025000540 DEL 08 DE JULIO DE 2025.
DISMINUCION PRESUPUESTAL	2025000124 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025
RP NO.	2025000716 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA DE OBRA:	DC PROJECT S.A.S NIT: 901.410.401-8 R/L CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ C.C. N° 1.124.861.171 Expedida en Mocoa (Ptyo).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
CONTRATISTA DE SUPERVISIÓN:	ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY C.C. N° 1.121.507.367 Expedida en Santiago (Ptyo)
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDÓÑEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
FECHA ACTA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION 01:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSION 01:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN 01:	03 MESES
FECHA DE ACTA DE PRORROGA 01 A LA SUSPENSION N° 01	26 DE MARZO DE 2026
TIEMPO DE AMPLIACION 01 A LA SUSPENSIÓN 01:	03 MESES
FECHA ACTA DE REINICIO:	25 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION 02:	29 DE JUNIO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE JUNIO DE 2026

En la ciudad de la Hormiga Municipio Valle del Guamuez, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026, en las instalaciones de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, se reunieron: por una parte el ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDÓÑEZ** en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal y supervisor de los contratos de obra y prestación de servicios profesionales; el ingeniero **CARLOS**

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 900102932-2	ACTA DE RECIBO FINAL		Código:	FT-GJC-GCT-000
			Versión:	
			Fecha de aprobación:	

GERMÁN PAZMIÑO GÓMEZ representante legal de la firma DC PROJECT S.A.S., con NIT: 901.410.401-8, en condición de contratista de obra según contrato N° SPOPM-CO-SA-MC-504-2025 y el ingeniero **ALAN ACHICANOV JUAGIBIOY**, en su condición de profesional de Apoyo a la Supervisión según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° SPOPM-PS-IMC-659-2025; con el fin de celebrar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-SA-MC-504-2025**, el cual finalizó su ejecución el día veintinueve (29) de junio de 2026.

Mediante el presente documento la supervisión del proyecto deja constancia que EL CONTRATISTA DE OBRA, en el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2025 al 26 de diciembre de 2025 y desde el 25 de junio de 2026 al 29 de junio de 2026, ejecutó las actividades y cantidades de obra correspondientes a las establecidas en el **ACTA FINANCIERA DE RECIBO FINAL**, con la cual se certifica que los ítems allí relacionados fueron ejecutados a plena satisfacción y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones del contrato de obra N° SPOPM-CO-SA-MC-504-2025.

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$ 380.157.611,90
Valor adicionado	\$ 00,00
Valor final del contrato.	\$ 380.157.611,90
Saldo a favor del municipio	\$ 0.00

VALORES CANCELADOS	
Pago de Anticipo.	\$ 0,00
Acta de Recibo Parcial No. (00,00%)	\$ 0,00

VALORES EJECUTADOS	
Anticipo.	\$ 0,00
Valor Acta de Recibo Parcial No. (00,00%)	\$ 0,00
Valor ejecutado Presente Acta de Recibo Final (100.00%)	\$ 380.157.611,90
Valor Ejecutado Acumulado (100.00 %)	\$ 380.157.611,90
Saldo a Favor del Municipio	\$ 0,00
Valor a Pagar según Acta de Recibo Final (100.00%)	\$ 380.157.611,90

VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR	
Valor pendiente por ejecutar (0.00%)	\$ 0,00

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 380.157.611,90 M/CTE).

EL SUPERVISOR, deja constancia de la entrega y recibo final de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas tanto en el proyecto, estudios previos, invitación y minuta contractual del contrato de obra N° SPOPM-CO-SA-MC-504-2025, conforme a cada una de las actividades contractuales ejecutadas y relacionadas en el Acta Financiera de Recibo Final, anexa al presente documento.

 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 900102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL		Código:	FT-GJC-GCT-000
			Versión:	
			Fecha de aprobación:	


La suscripción de esta acta de recibo final, no releva al Contratista de obra, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato, hasta la liquidación del mismo y los tiempos requeridos según el contrato de obra N° SPOPM-CO-SA-MC-504-2025.

Mediante la suscripción del Acta de Recibo Final de la Obra, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Contratista se obliga a proporcionar al municipio la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al municipio para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar ante algún tercero o ente de control si se llegaran a presentar.

El contratista debe aportar los requisitos necesarios para el pago final y la Liquidación del contrato según lo establecido en el contrato de SPOPM-CO-SA-MC-504-2025.

Para constancia, se suscribe y firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026, en el municipio Valle del Guamuez departamento del Putumayo.

POR EL CONTRATISTA DE OBRA:	POR EL MUNICIPIO:
 DC PROJECT S.A.S NIT: 901.410.401-8 R/L CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ C.C. N° 1.124.861.171 Expedida en Mocoa (P)	 HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ Secretario de Planeación y Obras Publicas Supervisor

POR EL CONTRATISTA DE APOYO A LA SUPERVISION:
 Ing. ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY C.C. N° 1.121.507.367 Expedida en Santiago (Ptyo) Matricula Profesional: CN250-136761

Proyecto: EVER PERENGUEZ LOPEZ
 Contratista SPOPM