

	COBRO PARCIAL/FINAL	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

02 – INFORME FINAL Y LAS LABORES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA, FINAL 10%

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO (SNR)



INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Contrato de Interventoría N° 2443-2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1.

**JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
R.L CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
NIT: 901.489.956-3**

**PERÍODO:
25 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS	9
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	11
3.1. NECESIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN	11
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	13
4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	13
4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	13
5. CONDICIONES CONTRACTUALES.....	15
5.1. CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA.	15
5.2. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA.....	16
5.3. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	17
5.4. CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	18
5.5. CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA.....	19
5.6. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	20
6. DOCUMENTACION PREVIA Y POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.....	21
7. SEGUIMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE	22
7.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.....	22
7.1.1. PRESUPUESTOS INICIALES Y FINALES	23
7.1.2. AVANCE GENERAL DE LA OBRA.....	24
7.1.3. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN	25
7.1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SITIO DE LA OBRA	26
7.1.5. MATERIALES Y CALIDAD DE OBRA - RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO-	47
7.1.6. CONTROL DE EQUIPOS	47
7.1.7. INFORMES SEMANALES DE AVANCE	47
7.1.8. REGISTRO DEL ESTADO DEL CLIMA.....	48
7.1.9. CONTROL PERSONAL	49
7.1.10. REGISTRO FOTOGRAFICO.....	50
7.1.11. BITACORA DE OBRA	50
7.1.12. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA.....	50

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

7.1.13.	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	51
7.2.	SEGUIMIENTO LEGAL DEL PROYECTO	80
7.3.	SEGUIMIENTO AREA CONTABLE Y FINANCIERA	81
7.3.1.	CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN DEL PROYECTO	81
7.3.2.	ACTAS DE COBRO PARCIAL.....	83
7.3.3.	ANTICIPO Y VALORES TOTALES ACUMULADOS	86
7.3.4.	REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES.....	86
8.	COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES	87

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
---	---	---------------------------------------

ANEXOS

ANEXO 01: CONTRATO - ACTA DE INICIO – ACTA TERMINACION / CONTRATO DE OBRA

ANEXO 02: PÓLIZAS ACTA TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA

ANEXO 03: MODIFICACIONES CONTRATO DE OBRA

ANEXO 04: CONTRATO - ACTA DE INICIO – ACTA TERMINACION / CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ANEXO 05: PÓLIZAS ACTA TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ANEXO 06: MODIFICACIONES CONTRATO DE OBRA

ANEXO 07: ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE

ANEXO 08: PROGRAMACIÓN DE OBRA FINAL

ANEXO 09: FICHAS TECNICAS MATERIALES DE OBRA

ANEXO 10: ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 11: CONTROL DE EQUIPOS

ANEXO 12: INFORMES SEMANALES

ANEXO 13: REGISTRO ESTADO DEL TIEMPO

ANEXO 14: REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 15: BITÁCORAS DE OBRA

ANEXO 16: COMITÉS DE OBRA

ANEXO 17: CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

ANEXO 18: ITEMS NO PREVISTOS

ANEXO 19: ACTAS DE RECIBO Y MEMORIAS DE CALCULO – CONTRATO OBRA

ANEXO 20: ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTAS

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

ANEXO 21: ACTAS DE JUSTIFICACIONES DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTAS

ANEXO 22: PAZ Y SALVOS PERSONAL DE INTERVENTORÍA

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

LISTA DE DISTRIBUCIÓN



Todas las copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Las anotaciones, observaciones y/o ajustes que resulten de su recepción en la entidad contratante, deberán ser informadas al Arquitecto Director de Interventoría por medio escrito antes de la firma de liquidación de nuestro contrato, con el fin de proceder a integrar los ajustes que haya a lugar. Con la entrega de la copia del presente documento a la supervisión, la interventoría cumple a satisfacción con las obligaciones contractuales adquiridas en el Contrato de Interventoría N° 2443-2025, dentro del plazo otorgado para tal fin, buscando así la liquidación final y el cierre del expediente contractual del mismo.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Original (PDF)	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO (SNR)	Original (PDF)
Copia No. 1	ARCHIVO GENERAL DEL PROYECTO INTERV	Copia No. 1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3	
PERIODO	25 de agosto al 15 de diciembre de 2025	
NUMERO DE REVISIÓN		1
RESPONSABLE ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN Arquitecto director de Interventoría	Nombre:	FABIAN MIGUEL RADA SEGURA
	Firma:	
Vo. Bo. REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	Nombre:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
	Firma:	
APROBACIÓN Supervisor del contrato de interventoría DIRECTOR REGIONAL CENTRO - SNR	Nombre:	CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA
	Firma:	

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe final técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, salud y seguridad en el trabajo y control de costos, la interventoría en sus funciones contractuales busca enterar, informar, alertar y manifestar sobre los eventos más relevantes durante los procesos de seguimiento, ejecución y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras, legales, ambientales y SST correspondientes al Contrato de Interventoría N° 2443-2025 cuyo objeto es **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1”**.

Con la entrega del informe final de interventoría se da cumplimiento a las obligaciones contractuales, correspondiente a todo el periodo de ejecución del contrato de interventoría No 2443-2025 realizadas por el equipo de la firma **JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC**.

Así mismo, en el presente documento se describen las actividades técnicas, financieras, administrativas, legales, ambientales, SST, control y seguimiento de costos y programación de obra realizadas por la interventoría y el contratista de obra durante el periodo de ejecución del proyecto, con base a la programación de obra y flujo de caja entregado por el constructor y avalado por la interventoría, con nueva fecha de terminación del contrato de obra el día **10 de diciembre de 2025** (de acuerdo al modificadorio No 1).

El 20 de noviembre de 2025, la entidad realizo modificación No 1 del contrato de obra No 2193, donde se realizó adición del contrato por el valor de \$ 162.498.783,00 para intervenir la nueva ORIP de Tunja, dando un valor total del contrato de \$1.526.436.342 y se prorrogó el contrato por un término de 16 días calendario dando como nueva fecha de terminación el 10 de diciembre de 2025. Esta prórroga aplico para todo el contrato de obra incluyendo las demás ORIP, de acuerdo a lo indicado por la supervisión de manera verbal a la interventoría.

Igualmente, el contrato de interventoría tuvo la modificación No 1 donde se incluyó la nueva ORIP de Tunja, donde se le adiciono el valor de \$ 7.998.516,00 dando un valor total del contrato de \$ 178.276.117 y una prórroga al contrato de 6 días calendario dando como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2025. Esta prórroga aplico para todo el contrato de interventoría incluyendo las demás ORIP, de acuerdo a lo indicado por la supervisión de manera verbal a la interventoría.

Además de todo lo anterior, la interventoría reportó a la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR** todas y cada una de las acciones realizadas durante todo el periodo de ejecución del proyecto, cumpliendo con las normas de seguridad para los trabajos en la obra, verificando el estado actual de los equipos, los mantenimientos de los mismos, y toda la documentación de afiliaciones a seguridad social, ARL de los trabajadores vinculados al proyecto por parte de la firma Contratista, incluyendo la documentación de paz y salvo para cada uno del personal obrero y administrativo que se vinculó en el proyecto.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

Es de aclarar que todas las anotaciones precisadas en el presente informe, son situaciones presentadas en obra, y que en su momento se resolvieron con premura y agilidad por parte de los profesionales involucrados en el tema. Con respecto a las modificaciones realizadas en la obra a las condiciones iniciales son registradas en libros de obras y de pleno conocimiento de la entidad contratante para llevar trazabilidad de los cambios presentados en el proyecto.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

El presente documento tuvo como objetivo general brindar toda la información correspondiente a la ejecución, seguimiento y control del contrato de obra No. 2193-2025 cuyo objeto es **“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL – GRUPO 1”**, basado en los siguientes insumos: Documentación contractual, Comités técnicos, Bitácoras de obra, recorridos de obra, etc.

De igual manera, esta interventoría realiza todas las actividades que sean necesarias y enfocadas a garantizar oportunamente la ejecución de actividades dentro del cronograma pactado, y la coordinación a tiempo entre la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, Contratista e Interventoría para resolver inquietudes técnicas, administrativas, financieras, legales, ambientales, salud y seguridad en el trabajo y control de costos que se pudieren derivar de la ejecución de las obras. Todos los esfuerzos de la interventoría fueron encaminados hacia la buena ejecución del proyecto en términos de calidad, tiempo y costos en la ejecución de la obra.

Los objetivos específicos consistieron en informar sobre el desarrollo de las actividades propias de la interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental de este proyecto, como son:

- Revisar y verificar desde el componente técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, los documentos e información que dieron origen al contrato de obra sobre el cual se realizará nuestra Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.
- Verificar el presupuesto contractual de la obra ejecutada, su calidad y su cantidad corresponda a lo establecido en la propuesta económica, diseños y estudios previos.
- Informar a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR sobre el control realizado a la programación e inversión de flujo semanal suministrada por el Contratista, logrando un seguimiento al estado de avance de la obra.
- Revisar con el contratista la ejecución de los trabajos programados y ejecutados, para tomar los correctivos y medidas que sean necesarias para el avance de los trabajos que se ejecuten en el proyecto.
- Mantener una comunicación directa con la supervisión del proyecto por parte de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, a través de los informes semanales, comité técnico de seguimiento de obra y de los informes mensuales, para manifestar los diferentes correctivos que se deben ejecutar para avanzar en la obra durante el periodo de actividad.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- Verificar que el personal que labora en la obra se encuentre debidamente afiliado a la seguridad social y los riesgos profesionales y que los pagos al sistema sean oportunos. Además de que los trabajadores que realicen actividades en alturas o excavaciones se encuentren debidamente certificados para este tipo de trabajos, incluyendo sus reentrenamientos.
- Verificar que la empresa Contratista se encuentre al día con los pagos a los trabajadores, subcontratistas y proveedores que este vinculados a la obra.
- Convocar y asistir a los comités de seguimiento de forma semanal/quincenal, con presencia del contratista, interventoría y supervisión del contrato, para informar estado de avance de obras, y dar solución de los inconvenientes técnicos que se presenten en el periodo para que avancen las actividades programadas.
- Realizar la verificación y el control de las cantidades de obra para los cortes de obra de las actividades contractuales, para que el Contratista pueda mantener el flujo de caja y la inversión del proyecto.
- Exigir el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y los presupuestos de ejecución.
- Alertar de forma oportuna y eficaz a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR sobre los posibles incumplimientos técnicos, financieros, administrativos, legales, SST y ambientales a que diera lugar el Contratista con relación a la ejecución y terminación del objeto contractual del presente informe.
- Solicitar de manera oportuna el balance financiero del proyecto, donde se incluyan las mayores y menores cantidades de obras, actividades no previstas, etc. Esto para establecer el alcance final del proyecto y realizar los ajustes que haya a lugar.
- Solicitar ante la entidad contratante todas las gestiones para conceder prorroga o adiciones al contrato si lo necesitaran para la terminación del objeto contractual.
- Requerir de forma oportuna a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR, todas las gestiones para los procesos de facturación de pagos al Contratista por concepto de cobro de actas parciales de obras según avance físico de la misma.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1. NECESIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

Considerando que es misión de las Entidades Públicas velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes a su cargo y dotar a los funcionarios, contratista y público en general de instalaciones físicas donde se ejerce la función de la entidad en la salvaguarda del registro inmobiliario, de elementos que permitan una correcta, segura y eficiente prestación del servicio, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de las actividades a realizar en la presente vigencia, pretende ejecutar obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento en las Oficinas de la Superintendencia de Notariado y Registro ORIP de Ubaté (Cundinamarca), Chocontá (Cundinamarca), Concepción (Santander), El Cocuy (Boyacá), Puerto Boyacá (Boyacá), Ramiriquí (Boyacá), Fresno (Tolima), Guamo (Tolima), Purificación (Tolima), Chinácota (Norte de Santander), Salazar de las Palmas (Norte de Santander) para la **Agrupación No. 1**.

Actualmente, algunos inmuebles donde funcionan las oficinas de registro presentan afectaciones en su infraestructura física tales como: filtraciones y goteras en la cubierta, humedades en cielorraso y paredes, taponamientos de tuberías de aguas lluvias, lámparas de iluminación en mal estado u obsoletos, problemas en los aparatos sanitarios, instalaciones hidráulicas con goteras, puertas y ventanas en mal estado presentando inseguridad en las edificaciones; lo que trae como consecuencia el deterioro paulatino del inmueble y mayores recursos para su mantenimiento, los inmuebles objeto del presente proceso se ubican en:

AGRUPACION No. 1

Nº	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION
1	CENTRO	CUNDINAMARCA	UBATE	Calle 8 No. 8 - 22 / 24
2			CHOCONTA	Calle 6 No. 5 - 26
3		SANTANDER	CONCEPCION	Calle 4 No. 3 - 49
4			EL COCUI	Calle 7 No. 3 - 47, Barrio Nueva Granada
5		BOYACA	PUERTO BOYACA	Carrera 2 No. 8 - 50
6			RAMIRIQUI	Calle 6 No. 6 - 52
7			FRESNO	Calle 5 A No. 6 - 42
8		TOLIMA	GUAMO	Carrera 9 No. 6 - 42
9			PURIFICACION	Carrera 4 No. 7 - 20
10			CHINACOTA	Avenida 4 No. 0N - 30, Barrio Chapinero
11		NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	Carrera 6 No. 7 - 62
12			SALAZAR DE LAS PALMAS	Calle 2 No. 5 - 28, Barrio Centro

La Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. La Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. Previamente se realizó la **Licitación Pública de Obra No. 001 de 2025**, cuyo objeto es: **“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES”**.

El Comité Asesor de Contratación, Sesión Extraordinaria No. 037 de fecha 09 de Julio de 2025, recomendó por voto de la mayoría de sus miembros al Ordenador del Gasto de la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR-, llevar a cabo la publicación del informe definitivo en la audiencia de adjudicación de la **LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. 001 DE 2025** y en caso de que su oferta no superara el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, proceder a la adjudicación del mismo. Una vez efectuada la verificación de los proponentes que fueron habilitados jurídica, técnica y financieramente, se procedió a realizar la evaluación de los ponderables. Conforme a lo anterior resultó ganadora del proceso de Licitación Pública de Obra No. 001 de 2025, para la AGRUPACIÓN No. 01, el proponente **CONINGAC SAS**, con 100.00 PUNTOS y quien oferto un precio de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$1.363.937.559) M/CTE**, incluido el AIU e IVA sobre Utilidad, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de Adjudicación No. RES-2025-011371-6 del 11 de junio de 2025, por cumplir los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Definitivos, Anexos Técnicos, Adendas y ser la oferta más favorable para la Entidad.

Por otro lado, la entidad SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO realizó los estudios previos y justificaciones del proceso de **CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS No. 001 de 2025**, cuyo objeto es: **“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES”**.

Conforme a lo anterior resultó adjudicatario de la **AGRUPACION 1** el proponente **JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC** con 100.00 puntos y quien oferto un precio de **CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE (170.277.601)**, incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido IVA.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto **“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES – GRUPO 1”** se ejecutó en la región central, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander y Norte de Santander. Los municipios son los siguientes:

AGRUPACION No. 1

Nº	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION
1	CENTRO	CUNDINAMARCA	UBATE	Calle 8 No. 8 - 22 / 24
2			CHOCONTA	Calle 6 No. 5 - 26
3		SANTADER	CONCEPCION	Calle 4 No. 3 - 49
4		BOYACA	EL COCUI	Calle 7 No. 3 - 47, Barrio Nueva Granada
5			PUERTO BOYACA	Carrera 2 No. 8 - 50
6			RAMIRIQUI	Calle 6 No. 6 - 52
7		TOLIMA	FRESNO	Calle 5 A No. 6 - 42
8			GUAMO	Carrera 9 No. 6 - 42
9			PURIFICACION	Carrera 4 No. 7 - 20
10		NORTE DE SANTANDER	CHINACOTA	Avenida 4 No. 0N - 30, Barrio Chapinero
11			PAMPLONA	Carrera 6 No. 7 - 62
12			SALAZAR DE LAS PALMAS	Calle 2 No. 5 - 28, Barrio Centro

4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez realizados los estudios técnicos correspondientes por parte de la entidad SNR, se evidenció que muchas de estas oficinas no cuentan con la infraestructura física adecuada para prestar el servicio. Por lo tanto, se requirió el mantenimiento y adecuación de las instalaciones que permitan una correcta, segura y eficiente prestación del servicio.

A manera de resumen debemos señalar que los inmuebles a mantener, adecuar y mejorar requirieron en su infraestructura física intervenir ítems como: Desmontes, Demoliciones, Carpintería en Madera, Carpintería Metálica, Cubiertas, Muros en sistema liviano, Pisos, cielorrasos, pintura, unidades sanitarias, revisiones hidrosanitarias y eléctricas, instalación y/o cambio, puertas y ventanas, entre otros.

Adicional a lo antes expuesto este proceso tuvo como objetivo realizar el mantenimiento a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Boyacá, Tolima y Norte de Santander (Agrupación No 1). La Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de dotar a los funcionarios de unas instalaciones apropiadas donde se ejerce la función pública, de elementos que permitan una correcta y

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

eficiente prestación del servicio a su cargo, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, determino desarrollar el proceso para ejecutar, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES.

El grupo de Infraestructura y su equipo de profesionales funcionarios y contratistas, realizaron las visitas a los inmuebles durante el periodo del segundo semestre de 2024 y el primer mes de la presente vigencia, las cuales arrojaron los respectivos presupuestos que forman parte integral del presente proceso, a los inmuebles donde funcionan las oficinas de la SNR ubicadas en el municipio de Ubaté (Cundinamarca), Chocontá (Cundinamarca), Concepción (Santander), El Cocuy (Boyacá), Puerto Boyacá (Boyacá), Ramiriquí (Boyacá), Fresno (Tolima), Guamo (Tolima), Purificación (Tolima), Chinácota (Norte de Santander), Pamplona (Norte de Santander), Salazar de las Palmas (Norte de Santander) para la Agrupación No. 1

Por otro lado, de acuerdo al modificadorio No 1, se incluyó la ORIP de Tunja, dando como nuevo alcance tanto al contrato de obra como de interventoría, la intervención de trece (13) ORIPS.

N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION
1	CENTRO	CUNDINAMARCA	UBATE	Calle 8 No. 8 - 22 / 24
2			CHOCONTA	Calle 6 No. 5 - 26
3		SANTADER	CONCEPCION	Calle 4 No. 3 - 49
4		BOYACA	EL COCUY	Calle 7 No. 3 - 47, Barrio Nueva Granada
5			PUERTO BOYACA	Carrera 2 No. 8 - 50
6			RAMIRIQUI	Calle 6 No. 6 - 52
7		BOYACA	TUNJA	Carrera 2 No. 40 – 11 / Carrera 2 este No. 40-10
8		TOLIMA	FRESNO	Calle 5 A No. 6 - 42
9			GUAMO	Carrera 9 No. 6 - 42
10			PURIFICACION	Carrera 4 No. 7 - 20
11		NORTE DE SANTANDER	CHINACOTA	Avenida 4 No. 0N - 30, Barrio Chapinero
12			PAMPLONA	Carrera 6 No. 7 - 62
13			SALAZAR DE LAS PALMAS	Calle 2 No. 5 - 28, Barrio Centro

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

5.1. CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO OBRA PÚBLICA:	No. 2193 - 2025
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES – GRUPO 1
CONTRATISTA:	CONINCAG SAS
NIT	900.934.461-5
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRÉS GUERRA QUIÑONES
CC:	1.018.416.174 de Bogotá D.C.
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
INTERVENTOR DEL CONTRATO	JVM INGENIERIA SAS BIC
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
VALOR INICIAL:	MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$1.363.937.559) M/CTE, incluido el AIU e IVA sobre Utilidad.
ADICION No 1	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$162.498.783) M/CTE, incluido el AIU e IVA sobre Utilidad.
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	AGOSTO 25 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	NOVIEMBRE 24 DE 2025
PRORROGA No 1	16 días
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2025
VALOR TOTAL	MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$1.526.436.342) M/CTE, incluido el AIU e IVA sobre Utilidad.

El contratista CONINCAG SAS cumplió con la ejecución del proyecto al 100% a fecha del 10 de diciembre de 2025.

Ver ANEXO 01: CONTRATO – ACTA DE INICIO – ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO OBRA

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

5.2. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA.

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra conforme al acta de terminación del contrato de obra de fecha 10 de diciembre de 2025:

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA			ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. Póliza de Cumplimiento			560-47-994000192067 Anexo 5
Fecha de Expedición			23/04/2026
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2025	16/07/2026	\$ 305.287.268,40
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/08/2025	16/01/2029	\$ 76.321.817,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/12/2025	10/12/2030	\$ 305.287.268,40

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

COMPAÑÍA ASEGURADORA			ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. Póliza de la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual			560-74-994000035599 Anexo 5
Fecha de Expedición			24/11/2025
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	08/08/2025	15/01/2026	\$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08/08/2025	15/01/2026	\$ 284.700.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/08/2025	15/01/2026	\$ 284.700.000
RESPONSABILIDA CIVIL PATRONAL	08/08/2025	15/01/2026	\$ 284.700.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	08/08/2025	15/01/2026	\$ 284.700.000
GASTOS MEDICOS	08/08/2025	15/01/2026	\$ 284.700.000

Las pólizas actualizadas con el acta de terminación de fecha 10 de diciembre de 2025, se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II.

En anexo No 2 se anexarán las pólizas actualizadas con el acta de terminación de fecha 10 de diciembre de 2025.

Ver ANEXO 02: POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

5.3. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

El 20 de noviembre de 2025, la entidad realizó modificación No 1 del contrato de obra No 2193, donde se realizó adición del contrato por el valor de \$ 162.498.783,00 para intervenir la nueva ORIP de Tunja, dando un valor total del contrato de \$1.526.436.342 y se prorrogó el contrato por un término de 16 días calendario dando como nueva fecha de terminación el 10 de diciembre de 2025. Esta prórroga aplica para todo el contrato de obra incluyendo las demás ORIP, de acuerdo a lo indicado por la supervisión de manera verbal a la interventoría.

Ver ANEXO 03: MODIFICACIONES CONTRATO DE OBRA

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

5.4. CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. 2443 - 2025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1.
CONTRATISTA:	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
NIT:	901.489.956-3
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE (170.277.601), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido IVA.
ADICION No 1	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$7.998.516), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido IVA.
VALOR FINAL	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE (178.276.117), incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido IVA.
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	AGOSTO 25 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DICIEMBRE 09 de 2025
PRORROGA No 1:	6 días
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 15 DE 2025

En el cuadro anterior, se relaciona la información general del Contrato de Interventoría No. 2443-2025 que se tiene hasta la fecha del presente informe. El contrato de interventoría culmino el 15 de diciembre de 2025.

Ver ANEXO 04: ACTA DE INICIO – ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

5.5. CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se relaciona la póliza del contrato de Interventoría, conforme a las condiciones actualizado (anexo 4) referente al acta de terminación, evento que sucedió el día 15 de diciembre de 2025.

COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL	
No. Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal		CSC-100056603 Anexo 4	
Fecha de Expedición		07/01/2026	
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2025	15/06/2026	\$ 35.655.223,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/2025	15/12/2028	\$ 8.913.805,85
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2025	15/12/2030	\$ 35.655.223,40

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS MUNDIAL
No. Póliza de la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual			CSC-100015163 Anexo 4
Fecha de Expedición			07/01/2026
VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	08/08/2025	15/12/2025	\$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	08/08/2025	15/12/2025	\$ 284.700.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/08/2025	15/12/2025	\$ 284.700.000
PATRONAL	08/08/2025	15/12/2025	\$ 284.700.000

La firma JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC procedió a actualizar todas las garantías conforme a lo indicado en los pliegos de condiciones del contrato No 2443-2025, las cuales ya se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II y se encuentran revisadas y aprobadas por la entidad SNR.

En el anexo No 5 se anexarán las pólizas actualizadas con el acta de terminación de fecha 15 de diciembre de 2025.

[Ver ANEXO 05: POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA](#)

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

5.6. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

El contrato de interventoría tuvo la modificación No 1 donde se incluyó la nueva ORIP de Tunja, donde se le adiciono el valor de \$ 7.998.516,00 dando un valor total del contrato de \$ 178.276.117 y una prórroga al contrato de 6 días calendario dando como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2025. Esta prórroga aplico para todo el contrato de interventoría incluyendo las demás ORIP, de acuerdo a lo indicado por la supervisión de manera verbal a la interventoría.

Ver ANEXO 06: MODIFICACIONES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

6. DOCUMENTACION PREVIA Y POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

La firma interventora JVM INGENIERIA S.A.S. BIC en sus funciones contractuales solicitó al contratista la entrega formal de los documentos requeridos para la firma del acta de inicio de obra y que están consignados en el contrato de obra 2193 de 2025 como así mismo solicito la misma posterior a la firma, así:

- Hojas de vida de todo el personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Discriminación del A.I.U.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT (Si se requiere).
- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.
- Plan de manejo ambiental y RCD.
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.

De acuerdo a lo anterior, el contratista presento la debida documentación la cual fue revisada y aprobada por la firma interventoría (los oficios de aprobación se evidencian en el anexo de correspondencia enviada y recibida).

Por último, las ACTAS DE VECINDADES se elaboraron el día en que se dio inicio con las intervenciones en las diferentes ORIP. Estas actas se encuentran en los informes mensuales respectivos.

Así mismo, se realizaron las respectivas actas de cierre de vecindad.

Ver ANEXO 07: ACTAS DE CIERRE DE VENCINDAD

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

7. SEGUIMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE

7.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

La interventoría técnica, administrativa, financiera y legal durante el desarrollo del contrato se encargo de controlar, exigir, colaborar y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas por la firma **CONINCAG SAS**, para salvaguardar los intereses de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad.

Para el manejo técnico, administrativo, financiero y legal del contrato de la obra civil, se aplicaron las normas de organización, procedimientos de control y verificación de los procesos constructivos, a cargo de la firma Interventora **JVM INGENIERIA S.A.S.**, los cuales hicieron referencia al manejo, trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución de todo el contrato de interventoría.

Entre otras actividades que realizo la interventoría, se generalizan las siguientes:

- Revisión de las cantidades de obra contractuales (presupuesto inicial, balance financiero, APU y NP cuando aplique).
- Revisión del contrato de obra civil.
- Control de pólizas.
- Visitas de campo y socialización de las obras.
- Control de programación.
- Control de avance en obra.
- Control del personal en obra.
- Medida de las cantidades de obra ejecutadas en el sitio.
- Seguimiento de procesos constructivos del contratista y supervisión de campo.
- Registro en el libro de bitácora de todas las actividades diarias, controles y observaciones.
- Seguimiento a la aplicación de todos los planes de calidad.
- Elaboración de las actas de seguimiento del contrato de obra.
- Seguimiento y control a las actividades realizadas.
- Elaboración de oficios para informar y requerir el cumplimiento de los compromisos a las partes intervinientes.
- Registro fotográfico de las actividades constructivas.
- Hacer cumplir las obligaciones contractuales al contratista, en busca del tripe restricción como lo es tiempo, costo y calidad.
- Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el contratista de obra con el fin de dar aplicación a las sanciones correspondientes.
- Hacer cumplir al contratista los compromisos adquiridos en comité de obras, además de dar cumplimiento de los compromisos ambientales con respecto a los requisitos mínimos establecidos por parte de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

Así las cosas, a continuación, se reportan las actividades de seguimiento contractual, realizados por esta interventoría durante el periodo ejecución del contrato:


7.1.1. PRESUPUESTOS INICIALES Y FINALES

Teniendo en cuenta la oferta económica presentada por el contratista de obra en el proceso licitatorio y por el cual se le adjudicó el contrato de obra 2193 de 2025, a continuación, se relaciona el presupuesto asignado a cada una de las ORIP objeto del contrato de obra para la agrupación No 1 por parte de la entidad, el valor ofertado por el contratista de obra y el valor realmente ejecutado al terminar la ejecución del contrato de obra 2193-2025:

PROYECTO SNR-2025 AGRUPACIÓN No 1				
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR POR ORIP		
		VR. ESTIMADO DE LA ENTIDAD	VR. OFERTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	VR. REAL EJCUTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA
CUNDINAMARCA	UBATE	\$ 49,539,150.00	\$ 45,992,147.00	\$ 45,991,199.00
	CHOCONTA	\$ 183,664,310.00	\$ 170,513,945.00	\$ 170,512,945.00
SANTANDER	CONCEPCION	\$ 43,795,493.00	\$ 40,659,736.00	\$ 40,658,684.00
BOYACA	EL COCUY	\$ 190,973,962.00	\$ 177,300,227.00	\$ 176,051,356.00
	PUERTO BOYACA	\$ 161,787,451.00	\$ 150,203,474.00	\$ 150,202,923.00
	RAMIRIQUI	\$ 220,003,170.00	\$ 204,250,938.00	\$ 201,175,658.00
	TUNJA	\$ 162,498,783.00	\$ 162,498,783.00	\$ 162,496,942.00
TOLIMA	FRESNO	\$ 61,391,561.00	\$ 56,995,925.00	\$ 56,995,754.00
	GUAMO	\$ 116,743,717.00	\$ 108,384,864.00	\$ 108,384,266.00
	PURIFICACION	\$ 119,202,309.00	\$ 110,667,421.00	\$ 110,666,774.00
NORTE SANTANDER	CHINACOTA	\$ 28,196,707.00	\$ 26,177,822.00	\$ 26,176,759.00
	PAMPLONA	\$ 44,262,873.00	\$ 41,093,658.00	\$ 41,093,472.00
	SALAZAR DE LAS PALMAS	\$ 249,566,349.00	\$ 231,697,402.00	\$ 231,270,407.00
TOTAL		\$ 1,631,625,835.00	\$ 1,526,436,342.00	\$ 1,521,677,139.00

Así las cosas, el valor total real ejecutado por el contratista de obra fue de \$1,521,677,139.00, quedando un valor a favor de la entidad de **\$ 4,759,203.00**.

7.1.2. AVANCE GENERAL DE LA OBRA



Gráfica No. 1

Avance de obra. Porcentaje Programado vs. Porcentaje Ejecutado de obra

La gráfica anterior muestra el avance general que tuvo la obra durante su ejecución, evidenciando un porcentaje ejecutado del 100.00% en relación con el porcentaje programado que es del 100.00%; concluyendo que el contratista culmino al 100% las actividades objeto del presente contrato de obra.

Para el presente informe final del contrato de interventoría en el seguimiento realizado al contrato de obra 2193-2025 cuyo objeto es **“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES – GRUPO 1”**, se presento el siguiente estado:

% Programado: 100,000%

% Ejecutado de obra: 100,000% (El porcentaje relacionado corresponden a las actividades ejecutadas por el contratista de obra, pero no significa que estas actividades hayan sido recibidas a satisfacción por la interventoría). Por otro lado, el valor final de cada sede se registró en el cuadro anterior y se evidencian en las actas de mayores y menores cantidades y obras no previstas FINAL.

Adelanto: (+) 0,000%.

Por el tipo de contrato de obra, se presentaron actividades que no se ejecutaron y que estaban en el presupuesto inicial; así mismo se presentaron actividades que si se requieren ejecutar, pero no se encuentran en presupuesto inicial de cada ORIP. Por lo tanto, los balances siempre se fueron actualizando a medida de la necesidad de la ORIP y aprobados por la supervisión sin que estas actualizaciones hayan sobrepasado el valor asignado a cada ORIP.

Es importante mencionar que si bien, el contratista de obra cumplió al 100% el objeto contractual de acuerdo al contrato de obra No. 2193-2025, quedo un saldo a favor de la entidad por un valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS (\$4,759,203.00) m/cte.**, equivalente al 0,31% del valor total del contrato de obra.

7.1.3. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN

La firma interventora JVM INGENIERIA SAS BIC realizo el control a la ejecución de los trabajos el contrato de obra con base al cronograma actualizado al modificadorio No 1 entregado por la firma **CONINCAG SAS** y aprobado por la interventoría. Para el presente informe final se evidenció el siguiente seguimiento a la programación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	(-) ATRASO / (+) ADELANTO
CUNDINAMARCA	UBATE	100,00%	100,00%	0,000%
	CHOCONTA	100,00%	100,00%	0,000%
SANTANDER	CONCEPCION	100,00%	100,00%	0,000%
BOYACA	EL COCUI	100,00%	100,00%	0,000%
	PUERTO BOYACA	100,00%	100,00%	0,000%
	RAMIRIQUI	100,00%	100,00%	0,000%
TOLIMA	FRESNO	100,00%	100,00%	0,000%
	GUAMO	100,00%	100,00%	0,000%
	PURIFICACION	100,00%	100,00%	0,000%
NORTE SANTANDER	CHINACOTA	100,00%	100,00%	0,000%
	PAMPLONA	100,00%	100,00%	0,000%
	SALAZAR DE LAS PALMAS	100,00%	100,00%	0,000%
BOYACA	TUNJA	100,00%	100,00%	0,000%

Teniendo en cuenta el dinamismo en la ejecución de la obra, la interventoría durante toda la ejecución del proyecto, llevó un control estricto en las fechas establecidas por el constructor en su plan de trabajo o programación de obra, dándole advertencias al momento de presentarse algún atraso en el inicio de los trabajos programados, los cuales fueron debidamente informados en los comités de seguimiento de obra con asistencia de la supervisión del contrato.

En términos generales, la ejecución del proyecto se adelantó en los tiempos estimados por la firma contratista CONINCAG SAS enmarcado en el plazo final otorgado por la Entidad Contratante incluido la prórroga No 1 (10 de diciembre de 2025). En el anexo No 8 se adjunta último ajuste a la programación de obra de acuerdo al modificadorio No 1.

Ver ANEXO 08: PROGRAMACIÓN FINAL DE OBRA

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

El contratista CONINCAG SAS cumplió con la ejecución del proyecto a 100% a fecha del 10 de diciembre de 2025 de acuerdo al contrato de obra No. 2193-2025 y al modificadorio No 1.

Se le informó al contratista que la terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato, documentos técnicos y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo como las obligaciones en referencia a la calidad y estabilidad de la obra.

7.1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SITIO DE LA OBRA

Con base a la programación ajustada (última versión – modificadorio No 1) la firma contratista CONINCAG SAS ejecuto y culminó las siguientes actividades para así lograr la totalidad del objeto contractual por cada ORIP:

- **Ubaté - Cundinamarca:**
 - **PRELIMINARES**
 - Desmonte de lámparas y luminarias.
 - Desmonte de cubierta.
 - Recorrido de cubierta teja ondulada.
 - Gestión y disposición final de residuos de construcción y demoliciones en general.
 - **CARPINTERÍA METÁLICA**
 - Película antirreflejo de seguridad 4 micras.
 - **CONCRETOS Y MORTEROS**
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado e=3cm. Incluye filos y dilataciones.
 - **CUBIERTAS**
 - Teja traslúcida ondulada.
 - **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
 - Lavado fachada.
 - **PINTURAS**
 - VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.
 - **RED ELÉCTRICA**
 - Luminaria led 60x60cm de sobreponer/descolgada.
 - Interruptor enchufable 1X15A.
 - Balanceo de cargas tablero eléctrico.
 - Punto de cableado estructurado. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.
 - **RED SANITARIA**
 - Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
 - Sondeo y limpieza red sanitaria.
 - **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- Cinta antideslizante auto adhesiva.
- Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
- Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30.
- **ADICIONALES**
 - Mantenimiento reja metálica.
 - Desmonte, traslado y reinstalación escritorio modular (incluye silla y división respectiva).
 - Mantenimiento modulo general y puesta en funcionamiento de archivo rodante, incluye herrajes, anclajes, tensores, cadenas, chapas, tornillería y demás elementos que garanticen el correcto funcionamiento.
- **NO PREVISTOS**
 - Desmonte de cielorraso.
 - Desmonte de puerta en madera.
 - Desmonte de marco en madera para puerta.
 - Protección de mobiliario durante la obra.
 - Hoja puerta en madera 51cm-75cm. Incluye cerradura.
 - Desmanche de piso duro piso.
 - Marco puerta en madera 51CM-75CM.
 - Cielorraso en tablilla de PVC 7 mm.
 - Luminaria LED 120X30CM de sobreponer/descolgada.
 - Luminaria LED redonda 18W de sobreponer/descolgada.
 - Limpieza de tanque de agua potable.
 - Suministro e instalación aviso ORIP PANAFLEX de alta calidad para exteriores con protección UV con caja perimetral en aluminio.
 - Cambio de árbol y flotador por sistema ahorrador.
 - Monocapa manto asfáltico para viga canal.
 - Luminaria LED 60X60CM para techo modular.
 - Suministro e instalación cable UTP CAT. 6^a.
 - Limpieza de canales. Incluye cargue de residuos
 - Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo PRAKTI 8.
 - Mantenimiento de cielorraso en fibra mineral.
- **Chocontá – Cundinamarca:**
 - **PRELIMINARES**
 - Desmonte de cielorraso.
 - Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos.
 - Desmonte de lámparas y luminarias.
 - Desmonte de puerta en madera.
 - Desmonte de módulo de archivo rodante.
 - Demolición de acabado de piso.
 - Demolición de alistado de piso (e=3-6cm).
 - Instalación de aparatos sanitarios y lavamanos.
 - Instalación de lámparas y luminarias.
 - Instalación de módulo de archivo rodante.
 - Protección de mobiliario durante la obra.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

- Demolición de enchape muro.
- Gestión y disposición final de residuos de construcción y demoliciones en general.
- **CARPINTERÍA EN MADERA**
 - Hoja puerta en madera 51CM-75CM. Incluye cerradura.
 - Hoja puerta en madera 76CM-110CM. Incluye cerradura.
- **CARPINTERÍA METÁLICA**
 - Espejo biselado 5MM.
- **ENCHAFE MUROS**
 - Resane.
 - Cerámica formato 25X35CM.
- **IMPERMEABILIZACIÓN**
 - Bicapa manto 6,2MM asfáltico foil de aluminio refuerzo polietileno.
- **PINTURAS**
 - Pintura acrílica tipo 1 base agua con acción antibacterial, previene la proliferación de bacterias, no inflamable.
- **PISOS**
 - Piso cerámico duro piso.
 - Alistado de piso 4CM.
 - Alistado de piso 4CM impermeabilizado.
 - Guarda escoba cerámica 33,8X10CM. Incluye Wing.
- **RED ELÉCTRICA**
 - Luminaria led 60X60CM para techo modular.
 - Luminaria LED tipo tortuga para intemperie de sobreponer.
 - Salida toma corriente GFCI en muro PVC.
 - Balanceo de cargas tablero eléctrico.
 - Suministro e instalación extractor baño extra silenc bajo consumo silent100.
- **RED HIDRÁULICA**
 - Cambio de árbol y flotador por sistema ahorrador.
 - Juego de incrustaciones para baño.
 - Limpieza de tanque de agua potable.
- **RED SANITARIA**
 - Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
 - Sondeo y limpieza red sanitaria.
- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra.
 - Cinta antideslizante auto adhesiva.
 - Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
 - Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30. Certificado.
- **OTROS (Actividades Complementarias)**
 - Traslado cajas de documentación en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares.
- **NO PREVISTOS**
 - Desmonte de manto en viga canal.
 - Mantenimiento de cielorraso en fibra mineral.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- Monocapa manto asfáltico para viga canal.
- Alfagía en ladrillo macizo prensado.
- Tapa registro 20X20CM
- Desmonte, traslado y reinstalación escritorio modular (Incluye Silla y división respectiva).
- Desmonte, traslado, reubicación de documentos, incluye suministro de cajas para su manipulación. El valor unitario se establece por estante lleno de seis espacios útiles.
- Desmonte traslado y reinstalación de división oficina existente.
- Marco metálico para puerta de 0,76-1,10M.
- Puerta en lámina Cold Rolled CAL. 16.
- Media caña en gravilla lavada E=10CM.
- Estuco exterior.
- Desmonte de cubierta.
- Teja translúcida ondulada.
- Tubería EMT 3/4" descolgada.
- Circuitos eléctricos red de iluminación 3 No.12 + 1 No.10.
- Suministro recubrimiento para piso epoxico de bajo espesor, dos (2) componentes. Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.
- Suministro e instalación perfil estructural rectangular 4"X2" 2MM.
- Cielorraso en tablilla de PVC 7 mm.
- Flanche en lámina galvanizada CAL 22.
- Tapa toma corriente doble.
- Salida luminaria en techo EMT.
- Luminaria LED redonda 18W para techo modular.
- Salida interruptor sencillo PVC.
- Suministro y aplicación de barrera impermeabilizante (antihumedad) en muros.
- Muro en lámina de fibrocemento 8MM E=10CM doble cara. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.
- Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo PRAKTI 8.
- Suministro e instalación de caballete traslucido.
- Esmalte sobre lámina lineal.

• **Concepción – Santander**

- **CARPINTERÍA METÁLICA**
 - Rejilla de piso 30CM.
- **ENCHAPE MUROS**
 - Estuco exterior.
 - Estuco plástico interior.
- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
 - Lavado de fachada e hidrófugo.
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [2 manos].

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- **PINTURAS**
 - VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.
- **RED SANITARIA**
 - Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
 - Sondeo y limpieza red sanitaria.
- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra.
 - Cinta antideslizante auto adhesiva.
 - Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
 - Placa de señalización braille e idioma de señas 50X30. Certificado.
- **OTROS (Actividades Complementarias)**
 - Desmonte de estante de archivo rodante o fijo incluida puertas y estructura existente, ubicándolo en el lugar destinado por la orip.
 - Suministro e instalación de vidrio transparente de 4MM.
- **NO PREVISTOS**
 - Demolición de acabado de piso.
 - Demolición de placa de contrapiso (E=10-15CM).
 - Excavación manual material heterogéneo (H<=1,5M).
 - Lleno en recebo común compactado.
 - Gestión disposición final de residuos de construcción y demoliciones en general.
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.
 - Flanche en lámina galvanizada CAL 22.
 - Placa de contrapiso 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo.
 - Luminaria LED 60X60CM para techo modular.
- **El Cocuy – Boyacá**
 - **PRELIMINARES**
 - Desmonte de cielorraso.
 - Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos.
 - Desmonte de lámparas y luminarias.
 - Desmonte de cubierta mixta en teja de barro y ondulada.
 - Desmonte ventana metálica.
 - Desmonte de puerta en madera.
 - Desmonte de vidrio.
 - Desmonte de puesto de trabajo.
 - Desmonte de módulo de archivo rodante.
 - Demolición de acabado de piso.
 - Demolición de alistado de piso (E=3-6CM).
 - Demolición de pañete muro (E=1-3CM).
 - Instalación de módulo de archivo rodante.
 - Protección de mobiliario durante la obra.
 - Demolición de enchape muro.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- Gestión y disposición final de residuos de construcción y demoliciones en general.
- **CARPINTERÍA EN MADERA**
 - Pasamanos en vara 8CM contra pared.
 - Mueble superior cocina 180X80X33,8CM.
 - Hoja puerta en madera 51CM-75CM. Incluye cerradura.
 - Hoja puerta en madera 76CM-110CM. Incluye cerradura.
- **CARPINTERÍA METÁLICA**
 - Espejo biselado 5MM
- **CIELORRASOS**
 - Cielorraso en fibra mineral 60cmx60cm.
 - Mantenimiento de cielorraso en fibra mineral.
- **CONCRETOS Y MORTEROS**
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.
- **CUBIERTAS**
 - Teja de fibrocemento P7 No.8.
 - Teja traslúcida ondulada.
 - Caballete teja de barra natural.
 - Limatesa teja de barro natural.
 - Teja de barro natural.
- **ENCHAPE MUROS**
 - Estuco plástico interior.
 - Cerámica formato 25X35CM.
- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
- **PINTURAS**
 - Pintura acrílica tipo 1 base agua con acción antibacterial, previene la proliferación de bacterias, no inflamable.
- **PISOS**
 - Destronque pulida, brillada y sellada de piso en grano mármol.
 - Alistado de piso 4CM impermeabilizado.
- **RED ELÉCTRICA**
 - Luminaria LED 60X60CM para techo modular.
 - Luminaria LED tipo tortuga para intemperie de sobreponer.
 - Salida toma corriente GFCI en muro EMT.
 - Balanceo de cargas tablero eléctrico.
 - Punto de cableado estructurado. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.
 - Suministro e instalación extractor baño extra silenc bajo consumo SILENT100.
 - Suministro e instalación lampara emergencia LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY.
- **RED SANITARIA**
 - Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
 - Sondeo y limpieza red sanitaria.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra
 - Cinta antideslizante auto adhesiva
 - Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
 - Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30.
 - Suministro de punto ecológico. 3 puestos 53LT.
- **OTROS (Actividades Complementarias)**
 - Mantenimiento reja metálica.
- **NO PREVISTOS**
 - Desmonte de cubierta.
 - Desmonte de cubierta en teja de barro.
 - Desmonte de tanque de almacenamiento de agua potable.
 - Recorrido de cubierta teja ondulada.
 - Estructura metálica para teja de fibrocemento.
 - Esmalte sobre lámina lineal.
 - Esmalte sobre lámina llena.
 - Piso cerámico duro piso.
 - Lavamanos de pedestal. Incluye grifería.
 - Tanque cónico de polietileno de 1000 LT.
 - Sanitario tipo ahorrador.
 - Marco metálico para puerta de 0,76-1,10M.
 - Puerta en lámina Cold Rolled CAL. 16.
 - Cielorraso plano Superboard 8MM Incluye acabado pintura Tipo 1.
 - Suministro e instalación de impermeabilizante elástico.
 - Muro en lámina de fibrocemento 8MM E=10CM doble cara. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.
 - Anticorrosivo sobre lámina lineal.
 - Media caña en gravilla lavada E=10CM.
 - Suministro recubrimiento para piso epoxico de bajo espesor, dos (2) componentes, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.
 - Suministro e instalación perfil estructural rectangular 4"X2" 2MM.
 - Tubería EMT 3/4" descolgada.
 - Luminaria LED redonda 18W para techo modular.
 - Salida luminaria en techo EMT.
 - Salida interruptor sencillo PVC.
 - Tapa interruptor doble.
 - Punto de agua fría inodoro. Promedio 3 ml.
 - Desmonte, traslado y reinstalación muebles especiales (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas).
 - Suministro e instalación de circuitos eléctricos red de iluminación 3 No.12 + 1 No.10.

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
---	---	---------------------------------------

- **Puerto Boyacá – Boyacá**

- **PRELIMINARES**

- Desmante de cielorraso.
- Desmante de lámparas y luminarias.
- Desmante de puerta en madera.
- Desmante de muro en drywall.
- Demolición de acabado de piso.
- Demolición de alistado de piso (E=3-6CM).
- Demolición de pañete muro (E=1-3CM).
- Demolición de placa de contrapiso (E=10-15CM).
- Instalación de módulo de archivo rodante.
- Protección de mobiliario durante la obra.
- Recorrido de cubierta teja ondulada.
- Gestión y disposición final de residuos de construcción y demoliciones en general.
- Cerramiento en lona verde H=2.10 M.

- **CARPINTERÍA EN MADERA**

- Hoja puerta en madera 51CM-75CM. Incluye cerradura.
- Hoja puerta en madera 76CM-110CM. Incluye cerradura.

- **CARPINTERÍA METÁLICA**

- Marco metálico para puerta de 0,76-1,10M.
- Puerta en lámina Cold Rolled CAL. 16.
- Reja tipo banco.
- Espejo biselado 5MM.

- **CIELORRASOS**

- Mantenimiento de cielorraso en fibra mineral.

- **CONCRETOS Y MORTEROS**

- Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.

- **CUBIERTAS**

- Teja de fibrocemento P7 No.5.
- Flanche en lámina galvanizada CAL 22.

- **ENCHAPE MUROS**

- Estuco exterior.
- Estuco plástico interior.

- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO**

- Placa de contrapiso 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo.

- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**

- Lavado de fachada e hidrófugo.
- Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].

- **PINTURAS**

- Anticorrosivo sobre lámina lineal.
- Pintura acrílica tipo 1 base agua con acción antibacterial, previene la proliferación de bacterias, no inflamable.
- Suministro y aplicación de recubrimiento intumescente de base ACUOSA NULLFIRE o Similar. Incluye todos los elementos necesarios

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

para su aplicación y preparación de la superficie y elementos para trabajo en alturas. Se debe cubrir las superficies horizontales, verticales y diagonales.

○ **PISOS**

- Piso gres 30,5X30,5CM.
- Alistado de piso 4CM impermeabilizado.
- Media caña en gravilla lavada E=10CM.
- Suministro recubrimiento para piso epoxico de bajo espesor, dos (2) componentes, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.

○ **RED ELÉCTRICA**

- Luminaria LED redonda 18W de sobreponer/descolgada.
- Luminaria LED tipo tortuga para intemperie de sobreponer.
- Balanceo de cargas tablero eléctrico.

○ **RED HIDRÁULICA**

- Limpieza de tanque de agua potable.
- Suministro e instalación de grifería para lavamanos.
- Suministro e instalación de desagüe para lavamanos.

○ **RED SANITARIA**

- Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
- Sondeo y limpieza red sanitaria.

○ **ASEO-SEÑALIZACIÓN**

- Aseo general de obra.
- Suministro e instalación aviso ORIP PANAFLEX de alta calidad para exteriores con protección UV con caja perimetral en aluminio.
- Cinta antideslizante auto adhesiva.
- Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
- Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30.
- Suministro de punto ecológico. 3 PUESTOS 53LT.

○ **OTROS (Actividades Complementarias)**

- Desmonte, traslado y reinstalación muebles especiales (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas).
- Traslado cajas de documentación en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares.
- Retiro aviso orip y ubicación donde indique la entidad.

○ **NO PREVISTOS**

- Desmonte de cubierta.
- Desmonte de módulo de archivo rodante.
- Teja traslúcida ondulada.
- Luminaria LED 60X60CM para techo modular.
- Suministro e instalación de impermeabilizante elástico.
- Esmalte sobre marcos lámina.
- Suministro e instalación perfil estructural rectangular 4"X2" 2MM.
- Suministro e instalación de muro en lámina de fibrocemento 8MM, CARA SENCILLA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- Salida luminaria en techo EMT.
- Muro en lámina de fibrocemento 8MM E=10CM doble cara. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.
- Luminaria LED redonda 18W para techo modular.
- Salida interruptor sencillo PVC.
- Cielorraso plano Superboard 8MM Incluye acabado pintura Tipo 1.
- Salida toma corriente GFCI en muro EMT.
- Suministro e instalación de platina de anclaje de pedestal 20X20 EN E=3/8" con perforaciones y fijaciones.
- Tubería EMT 3/4" descolgada.
- Desmonte traslado y reinstalación aires acondicionados (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto eléctrico, Tubería en cobre hasta 3 ml).
- Acometidas de unidades condensadoras o evaporadoras, incluye acometidas de conexión y comunicación, cableado eléctrico, tubería cobre recubierta rubatex, instalación de soportes y puesta en marcha.
- Mantenimiento de acometidas de aires acondicionados en cobre, incluye recubrimiento en rubatex y FILM STRECH calibre 6 30CM 350MM APROX 105M2.
- Mantenimiento puerta en vidrio templado 10MM incluye cambio de bisagras y cerradura.
- Reinstalación cielorraso existente.
- Suministro e instalación extractor baño extra silenc bajo consumo SILENT100.
- Suministro e instalación lampara emergencia LED R.1 2 X 16W tipo MICKEY.
- Desmanche de piso duro piso.
- Película antirreflejo de seguridad 4 micras.
- Cambio de árbol y flotador por sistema ahorrador.
- Suministro e instalación de circuitos eléctricos red de iluminación 3 No.12 + 1 No.10.
- Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo PRAKTI 8.

• **Ramiriquí – Boyacá**

○ **PRELIMINARES**

- Desmonte de cielorraso.
- Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos.
- Desmonte de lámparas y luminarias.
- Desmonte de cubierta.
- Desmonte estructura metálica para cubierta.
- Desmonte impermeabilización en manto asfáltico.
- Recorrido de cubierta teja ondulada.
- Gestión y disposición final de residuos de construcción y demoliciones en general.
- Cerramiento en lona verde H=2.10 M.

○ **CARPINTERÍA METÁLICA**

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	--	---

- Herrajes, tornillería, lubricante y elementos de fijación para archivo rodante.
- **CIELORRASOS**
 - Cielorraso en tablilla de PVC 7 mm.
- **CONCRETOS Y MORTEROS**
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.
- **CUBIERTAS**
 - Estructura metálica para teja de fibrocemento.
 - Flanche en lámina galvanizada CAL 22.
 - Teja termo acústica UPVC E=2,2 MM.
- **ENCHAPE MUROS**
 - Estuco exterior.
 - Resane.
 - Cerámica formato 25X35CM.
- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
 - Lavado de fachada e hidrófugo.
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
- **IMPERMEABILIZACIÓN**
 - Bicapa manto 6,2MM asfáltico foil de aluminio refuerzo polietileno.
 - Monocapa manto asfáltico para viga canal.
- **PINTURAS**
 - Pintura acrílica tipo 1 base agua con acción antibacterial, previene la proliferación de bacterias, no inflamable.
- **RED ELÉCTRICA**
 - Luminaria LED 60X60CM de sobreponer/descolgada.
 - Luminaria LED redonda 18W para techo modular.
 - Balanceo de cargas tablero eléctrico.
 - Suministro e instalación extractor baño extra silenc bajo consumo SILENT100.
- **RED HIDRÁULICA**
 - Cambio kit repuesto fluxómetro.
 - Lavamanos de pedestal. Incluye grifería.
 - Limpieza de tanque de agua potable.
- **RED SANITARIA**
 - Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
 - Sondeo y limpieza red sanitaria.
 - Sanitario tipo ahorrador.
- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra
 - Suministro e instalación aviso ORIP PANAFLEX de alta calidad para exteriores con protección UV con caja perimetral en aluminio.
 - Cinta antideslizante auto adhesiva.
 - Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
 - Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30.

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
---	---	---------------------------------------

- Poda césped.
- Suministro de punto ecológico. 3 puestos 53LT.
- **OTROS (Actividades Complementarias)**
 - Mantenimiento reja metálica.
 - Desmonte, traslado y reubicación archivador de piso.
 - Desmonte de estante de archivo rodante o fijo incluida puertas y estructura existente, ubicándolo en el lugar destinado por la ORIP.
 - Traslado cajas de documentación en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares.
 - Retiro aviso orip y ubicación donde indique la entidad.
- **NO PREVISTOS**
 - Demolición de mesón cocina (E=6-12CM).
 - Instalación de módulo de archivo rodante.
 - Protección de mobiliario durante la obra.
 - Mueble superior cocina 180X80X33,8CM.
 - Mueble bajo mesón cocina.
 - Película antirreflejo de seguridad 4 micras.
 - Anticorrosivo sobre lámina lineal.
 - Mesón en acero inoxidable.
 - Lavaplatos en acero inoxidable.
 - Salida luminaria en techo PVC.
 - Esmalte sobre lámina lineal.
 - Lavado fachada.
 - Mampostería en bloque de arcilla No. 5, mortero de pega, no incluye acero de refuerzo.
 - Suministro e instalación de marco ensamble cielorraso 60X60, para techo PVC e instalación de luminaria panel LED 60X60.
 - Salida toma corriente GFCI en muro PVC.
 - Salida toma corriente bifásico en muro PVC.
- **Fresno – Tolima**
 - **PRELIMINARES**
 - Desmonte de canaleta plástica y metálica de red de voz y datos.
 - Desmonte de punto de red de voz y datos.
 - Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos.
 - Desmonte de lámparas y luminarias.
 - Demolición de acabado de piso.
 - Protección de mobiliario durante la obra.
 - Recorrido de cubierta teja ondulada.
 - Gestión y disposición final de residuos de construcción y demoliciones en general.
 - **CIELORRASOS**
 - Mantenimiento de cielorraso en fibra mineral.
 - **CONCRETOS Y MORTEROS**
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.
 - **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
 - Lavado fachada.
- **IMPERMEABILIZACIÓN**
 - Monocapa manto 3,6MM asfáltico foil de aluminio refuerzo polietileno.
- **PINTURAS**
 - Vinilo tipo 1, 3 manos. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad
- **RED ELÉCTRICA**
 - Luminaria LED 60X60CM para techo modular.
- **RED HIDRÁULICA**
 - Limpieza de tanque de agua potable.
- **RED SANITARIA**
 - Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
 - Sanitario tipo ahorrador.
- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra
 - Suministro e instalación aviso ORIP PANAFLEX de alta calidad para exteriores con protección UV con caja perimetral en aluminio.
 - Cinta antideslizante auto adhesiva.
 - Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
 - Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30.
- **ADICIONALES**
 - Mantenimiento reja metálica.
 - Retiro aviso orip y ubicación donde indique la entidad.
- **NO PREVISTOS**
 - Demolición de alistado de piso (E=3-6CM).
 - Marcos tapas cajas de inspección.
 - Tapa en concreto para caja de inspección 70 X 70.
 - Muro en lamina de fibrocemento 8MM E=10CM doble cara. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.
 - Piso cerámico duro piso.
 - Alistado de piso 4cm impermeabilizado.
 - Luminaria LED redonda 18W para techo modular.
- **Guamo – Tolima**
 - **PRELIMINARES**
 - Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos.
 - Desmonte de cubierta.
 - Desmonte estructura en madera para cubierta (sección variable).
 - Desmonte de tubería sanitaria.
 - Demolición de alistado de piso (E=3-6CM).
 - Demolición de pañete muro (E=1-3CM).
 - Demolición de placa de contrapiso (E=10-15CM).
 - Protección de mobiliario durante la obra.
 - Excavación manual material heterogéneo (H<=1,5M).

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- Lleno en arena.
- **CONCRETOS Y MORTEROS**
 - Pañete liso baja placa 1:4 E=2CM. Incluye Filos y Dilataciones.
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.
- **CUBIERTAS**
 - Teja de fibrocemento P7 No.6.
 - Flanche en lámina galvanizada CAL 22.
- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO**
 - Placa de contrapiso 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo.
- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
 - Lavado fachada.
- **PINTURAS**
 - Vinilo tipo 1, 3 manos. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.
- **PISOS**
 - Piso gres 30,5X30,5CM.
- **RED ELÉCTRICA**
 - Luminaria LED 60X60CM de sobreponer/descolgada.
- **RED SANITARIA**
 - Caja de inspección 60X60CM.
 - Sondeo y limpieza red sanitaria.
 - Tubería PVCS 4".
 - Sanitario para personas en condición de discapacidad.
- **NO PREVISTOS**
 - Estructura metálica para teja de fibrocemento.
 - Anticorrosivo sobre lámina lineal.
 - Desmonte de lámparas y luminarias.
 - Demolición de acabado de piso.
 - Caballete articulado teja fibrocemento.
 - Sistema barrera impermeabilizante para muros.
 - Estuco plástico interior.
 - Muro divisorio bloque estriado No.5.
 - Alistado de piso 4cm impermeabilizado.
- **Purificación – Tolima**
 - **PRELIMINARES**
 - Demolición de pañete muro (E=1-3CM).
 - **CONCRETOS Y MORTEROS**
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.
 - Acabados.
 - Estuco plástico interior.
 - Resane.
 - **PINTURAS**

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

- Vinilo tipo 1, 3 manos. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.
- **PISOS**
 - Piso gres 30,5X30,5CM.
- **RED ELÉCTRICA**
 - Luminaria LED 60X60CM de sobreponer/descolgada.
- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra.
 - Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
 - Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30.
- **NO PREVISTOS**
 - Demolición de acabado de piso.
 - Cerradura de pomo para oficina.
 - Mueble bajo mesón cocina.
 - Mantenimiento de cielorraso en fibra mineral.
 - Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos.
 - Suministro de aplicación de barrera impermeabilizante (antihumedad) en muros.
 - Desmonte de lámparas y luminarias.
 - Suministro e instalación de muro en lamina de fibrocemento 8MM, cara sencilla. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.
 - Construcción de cañuela (Incluye corte mecánico, demolición y Pendientado en mortero impermeabilizado para recoger aguas filtración cubierta).
 - Demolición de alistado de piso (E=3-6CM).
 - Regata sobre muro + resane.
 - Protección de mobiliario durante la obra.
 - Cielorraso en fibra mineral 60CMX60CM.
 - Lavado de fachada e hidrófugo.
 - Tapa en concreto para caja de inspección 70 X 70.
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
 - Alagía en ladrillo macizo prensado.
 - Alistado de piso 4cm impermeabilizado.
 - Media caña en gravilla lavada E=10CM.
 - Cambio llave con filtro ahorrador.
 - Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
 - Sondeo y limpieza red sanitaria.
 - Sanitario para personas en condición de discapacidad.
 - Sanitario tipo ahorrador.
 - Mantenimiento reja metálica.
 - Desmonte, traslado y reinstalación muebles especiales (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas).
 - Dilatación en granito para piso en gres (E=6 CM).
 - Dilatación en granito para piso en gres (E=3 CM).

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

- Suministro e instalación aviso orip panaflex de alta calidad para exteriores con protección UV con caja perimetral en aluminio.
- Traslado cajas de documentación en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares.
- Lavado de fachada.

• **Chinácota – Norte de Santander**

- **PRELIMINARES**
 - Demolición de acabado de piso.
 - Protección de mobiliario durante la obra.
- **CARPINTERÍA METÁLICA**
 - Película antirreflejo de seguridad 4 micras.
- **ENCHAPE MUROS**
 - Estuco plástico interior.
- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
 - Lavado de fachada e hidrófugo.
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
- **PINTURAS**
 - Anticorrosivo sobre lámina lineal.
 - Anticorrosivo sobre lámina llena.
 - VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.
- **PISOS**
 - Alistado de piso 2CM.
- **RED ELÉCTRICA**
 - Luminaria LED 60X60CM de sobreponer/descolgada.
 - Luminaria LED redonda 18W de sobreponer/descolgada.
- **RED HIDRÁULICA**
 - Tanque cónico de polietileno de 1000 LT.
- **RED SANITARIA**
 - Sondeo y limpieza bajante aguas lluvias.
- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra
 - Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
 - Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30.
- **OTROS (Actividades Complementarias)**
 - Mantenimiento reja metálica.
 - Desmonte, traslado y reinstalación muebles especiales (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas).
 - Retiro aviso orip y ubicación donde indique la entidad.
- **NO PREVISTO**
 - Recorrido de cubierta teja ondulada.
 - Mantenimiento de cielorraso en fibra mineral.
 - Piso cerámico duro piso.

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
---	---	---------------------------------------

- **Pamplona – Norte de Santander**

- **PRELIMINARES**

- Desmonte de lámparas y luminarias.
- Regata sobre muro + resane.
- Protección de mobiliario durante la obra.

- **CONCRETOS Y MORTEROS**

- Pañete liso baja placa 1:4 E=2CM. Incluye Filos y Dilataciones.

- **ENCHAPE MUROS**

- Estuco plástico interior.
- Resane.

- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**

- Lavado de fachada e hidrófugo.

- **PINTURAS**

- Vinilo tipo 1, 3 manos. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.

- **RED ELÉCTRICA**

- Luminaria LED 60X60CM de sobreponer/descolgada.
- Luminaria LED redonda 18W de sobreponer/descolgada.

- **RED HIDRÁULICA**

- Suministro e instalación de grifería para lavamanos.

- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**

- Aseo general de obra.
- Cinta antideslizante auto adhesiva.
- Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
- Placa de señalización braile e idioma de señas 50X30.

- **OTROS (Actividades Complementarias)**

- Desmonte de estante de archivo rodante o fijo incluida puertas y estructura existente, ubicándolo en el lugar destinado por la ORIP.

- **NO PREVISTOS**

- Desmonte ventana metálica.
- Desmonte de vidrio.
- Mantenimiento ventana en aluminio.
- Esmalte sobre lámina lineal.
- "recubrimiento esmalte 3 en 1 en pasamanos y Barandales. Se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes. 2 manos".
- Sondeo y limpieza red sanitaria.
- Suministro e instalación de vidrio transparente de 4MM.
- Mantenimiento reja metálica.
- Lavado de fachada.
- Suministro e instalación perfil estructural rectangular 4"X2" 2MM.

- **Salazar de las Palmas – Norte de Santander**

- **PRELIMINARES**

- Desmonte de cielorraso.
- Desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos.
- Desmonte de lámparas y luminarias.

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
---	---	---------------------------------------

- Desmante de cubierta.
- Desmante de cubierta en teja de barro.
- Desmante estructura en madera para cubierta (sección variable).
- Desmante ventana en madera.
- Desmante de puesto de trabajo.
- Demolición de acabado de piso.
- Demolición de poyo en concreto (A=60-80-CM).
- Demolición de alistado de piso (E=3-6CM).
- Demolición de mesón cocina (E=6-12CM).
- Demolición de guarda escoba.
- Instalación de aparatos sanitarios y lavamanos.
- Protección de mobiliario durante la obra.
- Excavación manual material heterogéneo (H<=1,5M).
- Lleno en recebo común compactado.
- Demolición de enchape muro.
- Gestión y disposición final de residuos de construcción y demoliciones en general.
- Gestión y disposición final RCD madera, incluye certificación.
- **CARPINTERÍA EN MADERA**
 - Mueble superior cocina 180X80X33,8CM.
 - Mueble bajo mesón cocina.
- **CIELORRASOS**
 - Cielorraso en tablilla de PVC 7 mm.
- **CONCRETOS Y MORTEROS**
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.
- **CUBIERTAS**
 - Caballete articulado teja fibrocemento.
 - Estructura metálica para teja de fibrocemento.
 - Canal en lámina CAL 22 Desarrollo 90 cm.
 - Flanche en lámina galvanizada CAL 22.
- **ENCHAPE MUROS**
 - Estuco exterior.
 - Resane.
 - Cerámica formato 25X35CM.
- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO**
 - Marco en concreto 2500 PSI para ventanas 8CMX15CM.
 - Placa de contrapiso 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo.
- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
- **IMPERMEABILIZACIÓN**
 - Bicapa manto 6,2MM asfáltico foil de aluminio refuerzo polietileno.
- **MUROS - MAMPOSTERÍA**
 - Muro divisorio bloque estriado No.5.
 - Muro en lamina de fibrocemento 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

- **PINTURAS**
 - Anticorrosivo sobre lámina lineal.
 - Esmalte sobre lámina lineal.
 - Esmalte sobre lámina llena.
 - Vinilo tipo 1, 3 manos. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.
- **PISOS**
 - Piso cerámico duro piso.
 - Poyo cocina 55X10CM.
 - Alistado de piso 4CM.
- **RED ELÉCTRICA**
 - Tubería EMT 3/4" descolgada.
 - Luminaria LED 60X60CM para techo modular.
 - Luminaria LED tipo tortuga para intemperie de sobreponer.
 - Interruptor enchufable 1X20A.
 - Salida interruptor sencillo PVC.
 - Balanceo de cargas tablero eléctrico.
 - Tablero trifásico 12 circuitos.
- **RED HIDRÁULICA**
 - Limpieza de tanque de agua potable.
- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra.
 - Cinta antideslizante auto adhesiva.
 - Placa de señalización acrílico 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.
 - Placa de señalización braille e idioma de señas 50X30.
- **OTROS (Actividades Complementarias)**
 - Desmonte, traslado y reinstalación avisos de señalización.
 - Desmonte, traslado y reinstalación muebles especiales (tarjeteros, mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas).
 - Desmonte, traslado y reinstalación escritorio modular (incluye silla y división respectiva).
 - Desmonte, traslado y reinstalación de aparatos eléctricos (nevera, microondas, congelador, estufa, dispensador de agua).
 - Traslado cajas de documentación en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares.
- **NO PREVISTOS**
 - Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias.
 - Demolición de muro (E=15-25CM).
 - Demolición de placa de contrapiso (E=10-15CM).
 - Mantenimiento ventana en madera.
 - Mantenimiento puerta en madera.
 - Teja de fibrocemento P7 No.8.
 - Teja de barro natural.
 - Piso gres 30,5X30,5CM.
 - Tubería PVC CONDUIT 1".

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
---	---	---------------------------------------

- Salida luminaria en techo PVC.
- Mesón en acero inoxidable.
- Caja de inspección 80X80CM.
- Salida sanitaria inodoro 4".
- Salida sanitaria sifón de piso 2".
- Sondeo y limpieza red sanitaria.
- Tubería PVCS 4".
- Suministro e instalación de columna de pórtico: tubo estructural cuadrado de 100X100X3MM.
- Suministro e instalación de viga de pórtico: tubo estructural cuadrado de 150X150X4.5MM.
- Zapata de cimentación 80X80X25CM y pedestal de 30X30X60CM en concreto de 3500 PSI acelerado incluye acero de refuerzo.
- Suministro e instalación de platina de anclaje de pedestal 20X20 en E=3/8" con perforaciones y fijaciones.
- Circuitos eléctricos red de iluminación 3 No.12 + 1 No.10.
- Salida toma corriente doble en muro EMT.
- Canaleta plástica 100X45 MM.
- Suministro e instalación de marco ensamble cielorraso 60X60, para techo PVC e instalación de luminaria panel LED 60X60.
- Suministro e instalación de guarda escoba en gres de 8 a 15 CM.
- Salida sanitaria lavamanos 2".
- Estuco plástico interior.
- Mantenimiento reja metálica.
- Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo PRAKTI 8.
- Suministro e instalación de muro en lamina de fibrocemento 8MM, cara sencilla. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.
- Recorrido de cubierta teja ondulada.
- Sanitario tipo ahorrador.

• **Tunja - Boyacá**

○ **PRELIMINARES**

- Desmonte de vidrio.
- Descapote manual E=20CM.
- Excavación manual material heterogéneo (H<=1,5M).
- Lleno en recebo común compactado.
- Recorrido cubierta arquitectónica tipo trapezoidal.

○ **CARPINTERÍA EN MADERA**

- Hoja puerta en madera 76CM-110CM. Incluye cerradura.

○ **CARPINTERÍA METÁLICA**

- Marco metálico para puerta de 0,76-1,10M.
- Reja tipo banco.
- Suministro e instalación de película microperforada con logos institucionales. Vinilo blanco microperforado, 40% de área perforada orificios de 1.5 mm de espesor. Tipo adhesivo acrílico removible.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- Suministro e instalación puerta ventana en aluminio y vidrio (mínimo 6mm) TIPO COMERCIAL. Incluye elementos de instalación y chapa de seguridad.
- Suministro e instalación de reja de cerramiento Diseño especial. Incluye pintura y elementos de Instalación. H=1.40M.
- **CIELORRASOS**
 - Cielorraso en tablilla de PVC 7 mm.
 - Cielorraso plano en drywall 1/2. Incluye acabado Pintura Tipo 1.
- **CONCRETOS Y MORTEROS**
 - Pañete muros 1:3 impermeabilizado E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones.
- **ENCHAPE MUROS**
 - Estuco exterior.
 - Resane.
- **ESTRUCTURAS EN CONCRETO**
 - Viga cinta de amarre 12X20CM. Incluye acero de refuerzo.
 - Placa de contrapiso 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo.
- **FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
 - Pintura premium de máxima resistencia y durabilidad para superficies exteriores expuestas a la intemperie [3 manos].
- **MUROS - MAMPOSTERÍA**
 - Suministro e instalación muro divisorio bloque estriado No. 5.
 - Muro en lamina de fibrocemento 8MM E=10CM doble cara. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.
 - Muro en lamina placa de yeso 8MM TIPO RF contra incendio E=10CM doble cara. Incluye terminado en pintura acrílica tipo 1 base agua con acción antibacterial, previene la proliferación de bacterias, no inflamable.
- **PINTURAS**
 - Vinilo tipo 1, 3 manos. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad.
- **PISOS**
 - Suministro e instalación piso cerámico antideslizante 60X60 tipo Vancouver o similar. Tráfico comercial.
 - Suministro e instalación guarda escobas en cerámica tipo Vancouver i similar, incluye win en aluminio. H=0,10M.
- **RED ELÉCTRICA**
 - Tubería EMT 1" descolgada.
 - Luminaria LED 60X60CM de sobreponer/descolgada.
 - Salida luminaria en techo EMT.
 - Canaleta plástica 100X45MM.
 - Punto de cableado estructurado. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.
 - Suministro e instalación cable UTP CAT. 6^a.
 - Suministro e instalación cable No. 12 AWG.
 - Suministro Certificación salidas lógicas 6 y/o 6A y/o 7.
 - Suministro e instalación cable No. 8 AWG.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023
--	---	---

- **ASEO-SEÑALIZACIÓN**
 - Aseo general de obra.
- **NO PREVISTOS**
 - Suministro e instalación de perfil estructural rectangular 4"X 2" 2MM.
 - Anticorrosivo sobre lámina lineal.
 - Esmalte sobre lamina lineal.

7.1.5. MATERIALES Y CALIDAD DE OBRA - RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO-

La firma JVM INGENIERIA S.A.S. BIC manifiesta en el presente informe que los materiales utilizados durante toda la ejecución del proyecto mostraron buena calidad, y fueron verificados antes de su uso o instalación. Sin embargo, para efectos de gestión documental la interventoría le requerido al contratista con anterioridad a la ejecución de las obras la entrega de las fichas técnicas de los materiales, insumos o equipos los cuales reposan en el expediente de liquidación contractual. Así mismo, se realizaron ensayos de laboratorio a los concretos mas representativos utilizados en obra en la ORIP de Salazar de las Palmas y se realizó pruebas de titan penetrantes a las estructuras de cubierta de las ORIP de Guamo, Ramiriquí y Salazar de las Palmas.

VER ANEXO 09: FICHAS TÉCNICAS MATERIALES
VER ANEXO 10: ENSAYOS DE LABORALORIO

7.1.6. CONTROL DE EQUIPOS

Durante la ejecución del proyecto, se emplearon equipos como: Pulidora, taladro percutor, equipo de soldadura, hidro lavadora y herramientas; las cuales se realizaron inspecciones visuales de las condiciones mecánicas que presentaron cada uno de estos equipos y herramientas, siempre en busca de no tener riesgo de accidentalidad en el proyecto, los cuales se ven relacionado en el informe SST. En términos generales, el contratista de obra contó durante toda la ejecución de la obra con equipos y herramientas en óptimas condiciones para su uso permitido en el proyecto, sin tener accidentalidad con los mismos.

Ver ANEXO 11: CONTROL DE EQUIPOS.

7.1.7. INFORMES SEMANALES DE AVANCE

La Interventoría reportó y entregó a la supervisión dieciséis (16) informes semanales de la ejecución del contrato, en digital, correspondiente al periodo del 25 de agosto de 2025 al 10 de diciembre de 2025, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales adquirida según contrato de interventoría **No. 2443-2025**; donde se reportan las siguientes actividades:

- Información contractual.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

- Control de programación.
- Resumen financiero.
- Personal en obra.
- Actividades que se encuentran en ejecución.
- Observaciones, recomendaciones y conclusiones.
- Registro fotográfico.
- Eventualidades.

Así mismo, se alertó sobre aspectos que pudieron afectar la finalización de los trabajos dentro del tiempo estipulado, posibles anomalías que afectaron el avance, rendimiento y ejecución de las actividades y aquellos aspectos que impactaron de manera negativa el proyecto. Todo lo anterior, se realizó con el fin de generar el correcto seguimiento y verificación de la toma de acciones pertinentes en los diferentes casos que pudo presentar el proyecto.

Finalmente, la ejecución de las actividades de obra se cumplió al 100% dentro del tiempo contractual.

Semana No.	PERÍODO	RADICADO No.
01	Del 25 al 31 de agosto de 2025	e-mail
02	Del 01 al 09 de septiembre de 2025	e-mail
03	Del 08 al 14 de septiembre de 2025	e-mail
04	Del 15 al 21 de septiembre de 2025	e-mail
05	Del 22 al 28 de septiembre de 2025	e-mail
06	Del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2025	e-mail
07	Del 06 al 12 de octubre de 2025	e-mail
08	Del 13 al 19 de octubre de 2025	e-mail
09	Del 20 al 26 de octubre de 2025	e-mail
10	Del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2025	e-mail
11	Del 03 al 09 de noviembre de 2025	e-mail
12	Del 10 al 16 de noviembre de 2025	e-mail
13	Del 17 al 23 de noviembre de 2025	e-mail
14	Del 24 al 30 de noviembre de 2025	e-mail
15	Del 01 al 07 de diciembre de 2025	e-mail
16	Del 08 al 10 de diciembre de 2025	e-mail

[Ver ANEXO 12: INFORMES SEMANALES](#)

7.1.8. REGISTRO DEL ESTADO DEL CLIMA

La firma interventora realizó seguimiento a las condiciones atmosféricas en la zona de influencia del proyecto en el tiempo correspondiente al presente informe, el cual es mostrado de manera clara en su cuadro de control.

El periodo evaluado en el presente informe corresponde desde el 25 de agosto al 15 de diciembre de 2025, donde la interventoría reportó todos los cambios atmosféricos

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

presentados en la zona de influencia del proyecto (cada ORIP). Las veces que se presentaron lluvias moderadas y fuertes, no fue necesario interrumpir actividades, salvo la ORIP de Salazar de las Palmas y en las demás reportadas donde era imposible realizar actividades. Así las cosa en este periodo en los diferentes municipios predomino los días soleados.

Ver ANEXO 13: REGISTRO AL ESTADO DEL TIEMPO.

7.1.9. CONTROL PERSONAL

7.1.9.1. Profesionales de la entidad SNR

NOMBRE	CARGO
Cesar Augusto Burgos Contrera	DIRECTOR REGIONAL CENTRO - SUPERVISOR DEL CONTATO DE INTERVENTORÍA
Arq. Luis Alejandro Chaparro	APOYO DE SUPERVISIÓN
María Fernanda Barajas	APOYO DE SUPERVISIÓN
Ing. Rafael Marín Valencia	APOYO DE SUPERVISIÓN
Ing. Kelly Petro	APOYO DE SUPERVISIÓN
Ing. Julián Martin Gómez	APOYO DE SUPERVISIÓN

7.1.9.2. Profesionales del contratista de obra

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Carlos Andrés Guerra Quiñones	Ingeniero Civil	Director de obra
Claudia Ximena Ramírez Palacio	Ingeniera Civil	Residente de obra
Pablo David Beltrán Barragán	Ingeniero Civil	Residente de obra
Daniel Fernando Rincón Vargas	Ingeniero Civil	Residente de obra
César Alfonso Turbay Meza	Ingeniero Civil	Residente de obra
Viviana Carolina Medina Rojas	Ingeniera Ambiental y Especialista de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional SSTMA
Deyder Fabricio Piñeres Ortiz	Tecnólogo en obras civiles	Inspector obra / Coordinador de obra

7.1.9.3. Profesionales de la interventoría

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Carlos Vergara Negrete	Ingeniero Civil	Representante Legal
Fabian Miguel Rada Segura	Arquitecto	Director de Interventoría
Fabian Ignacio Navarrete Acuña	Ingeniero Civil	Residente de Interventoría
Manuela Alejandra Acosta Ariza	Ingeniera Civil	Residente de Interventoría

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

Juan Carlos Vergara Macias	Ingeniero Civil	Residente de Interventoría
Indira Cárdenas		Residente SST de Interventoría
Juan José Rodríguez Lozano	Ingeniero Civil	Inspector de Interventoría

Nota: Todos los profesionales del contrato de obra como el de interventoría contaron con las afiliaciones correspondientes al sistema general de seguridad social, incluyendo a ARL. Además de lo anterior, los profesionales en campo contaron con la idoneidad y la experiencia suficiente para la ejecución y terminación del proyecto que nos ocupa. Por último, es indispensable recalcar que todos los profesionales en campo contaron con los Epps necesarios para cumplimiento de la normatividad vigente.

7.1.10. REGISTRO FOTOGRAFICO

En el **anexo No14**, se relaciona el registro fotográfico, ilustrando las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe.

Es de precisar que en este registro fotográfico muestra el alcance de las actividades ejecutadas hasta la fecha del presente informe (terminación del contrato), el cual se considera como herramienta fundamental para tomar decisiones que ayuden al normal desarrollo de las obras que se iniciaran en el proyecto. Este registro fotográfico se encuentra por sede.

Ver ANEXO 14: REGISTRO FOTOGRAFICO.

7.1.11. BITACORA DE OBRA

En el **Anexo No. 15** se adjunta copia de las bitácoras de obra por cada sede. Durante el presente periodo del proyecto (durante toda la ejecución del proyecto) se anotaron todos los acontecimientos más relevantes. Todas las modificaciones son anotadas en libro de obras con las firmas de los profesionales involucrados en los cambios.

Ver ANEXO 15: BITÁCORAS DE OBRA

7.1.12. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA

La interventoría **JVM INGENIERIA S.A.S. BIC** durante el periodo de ejecución se realizaron dieciséis (16) comités de seguimiento de obra de forma virtual convocado por la interventoría. Lo anterior, con el firme objetivo de verificar de primera mano sobre el avance de las obras del contrato que nos ocupa; Las reuniones de comité de seguimiento se contó con la asistencia de profesionales del contratista de obra, interventoría y la supervisión por parte de la SNR.

SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES Y ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	
Acta Comité de obra No.01	Dia 26 de agosto de 2025
Acta Comité de obra No.02	Dia 08 de septiembre de 2025
Acta Comité de obra No.03	Dia 11 de septiembre de 2025
Acta de Reunión No 1	Dia 11 de septiembre de 2025
Acta Comité de obra No.04	Dia 16 de septiembre de 2025
Acta Comité de obra No.05	Dia 24 de septiembre de 2025
Acta Comité de obra No.06	Dia 03 de octubre de 2025
Acta Comité de obra No.07	Dia 08 de octubre de 2025
Acta Comité de obra No.08	Dia 15 de octubre de 2025
Acta Comité de obra No.09	Dia 15 de octubre de 2025
Acta Comité de obra No.10	Dia 17 de octubre de 2025
Acta Comité de obra No.11	Dia 29 de octubre de 2025
Acta Comité de obra No.12	Dia 06 de noviembre de 2025
Acta Comité de obra No.13	Dia 07 de noviembre de 2025
Acta Comité de obra No.14	Dia 12 de noviembre de 2025
Acta Comité de obra No.15	Dia 21 de noviembre de 2025
Acta Comité de obra No.16	Dia 28 de noviembre de 2025

En el cuadro anterior, se relacionan todas las reuniones y actas de comités de seguimiento para el contrato que no ocupa, en ellos se tocan temas de la ejecución de la obra además de las soluciones técnicas que requirió la obra para la buena ejecución de los trabajos programados.

[Ver ANEXO 16: ACTAS DE COMITÉ](#)

7.1.13. CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Se presenta copia de la correspondencia enviada y recibida, entre el contratante (**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR**), el contratista (**CONINCAG -SAS**) y la interventoría (**JVM INGENIERIA S.A.S. BIC**) durante el presente período de la ejecución de la obra.

Correspondencia Enviada y Recibida

Consecutivo	N° Oficio	Fecha	Envío	Recibió	Descripción
1	Correo electrónico	25/08/2025	ENTIDAD SNR	JVM - CONINCAG SAS	PRIMERA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CONTRATO OBRA 2391-2025 CONTRATO INTERVENTORIA 2443-2025
2	JVM-SNR-002-2443-2025	27/08/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES A LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2193-2025
	OF0299290825	29/08/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DE SUBSANACIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA – HOJAS DE VIDA PERSONAL

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

3	JVM-SNR-001-2443-2025	26/08/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CADA ORIP OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA N° 2193-2025
	Correo electrónico	26/08/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE HOJAS DE VIDA Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL – CONTRATO N° 2193-2025
	OF0301010925	01/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES – CONTRATO DE OBRA N° 2193-2025.
	OF0303010925	01/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA – CONTRATO DE OBRA N° 2193-2025
4	Correo electrónico	28/08/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	FORMATOS, PRESENTACION Y CIRCULAR
5	OF0297280825	28/08/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS Y SOPORTES DE CARGUE EN SECOP II – CONTRATO NO. 2193-2025
6	JVM-SNR-004-2443-2025	28/08/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N° 2193-2025.
7	Correo electrónico	29/08/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CRONOGRAMA DE VISITAS PROPUESTAS
8	JVM-SNR-003-2443-2025	29/08/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	CRONOGRAMA DE VISITAS INICIALES A LAS ORIP CORRESPONDIENTES AL GRUPO 1.
	OF0298290825	29/08/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	CONFIRMACIÓN DE CRONOGRAMA Y RELACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO A VISITAS INICIALES.
	Correo electrónico	29/08/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	COMPLEMENTO RELACIÓN DE PERSONAL CON NÚMEROS DE CONTACTO – CONTRATO 2443-2025
	Correo electrónico	29/08/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	CRONOGRAMA DE LA VISITA JUNTO CON LOS NOMBRES, CÉDULA Y NÚMERO DE CONTACTO DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD SNR
9	Correo electrónico	29/08/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD HABILITACION DEL PLATAFORMA SECOP II PARA CARGUE DE DOCUMENTACION CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA
10	Correo electrónico	29/08/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD FORMATO EXCEL DE DISCRIMINACIÓN DE AIU – CONTRATO N° 2193-2025
11	JVM-SNR-005-2443-2025	01/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE OBRA
12	JVM-SNR-007-2443-2025	01/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN AVAL CRONOGRAMA DE OBRA.
	Correo electrónico	10/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°.2443-2025
13	Correo electrónico	02/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CAMBIO DE PERSONAL – CONTRATO DE INTERVENTORIA N°.2443-2025.
	Correo electrónico	10/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA – CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 2443-2025 .
14	Correo electrónico	04/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	OFERTA ECONOMICA CONTRATO 2391-2025
15	JVM-SNR-006-2443-2025	01/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS POR LA CONTRATISTA CONINCAG SAS PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 2193-2025.
	Correo electrónico	05/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS POR LA CONTRATISTA CONINCAG SAS PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 2193-2025.
16	Correo electrónico	05/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CARGUE DE DOCUMENTACIÓN SECOP II

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST		VERSION 02
			FECHA 1/06/2023

17	Correo electrónico	08/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESO – CONTRATO NO. 2193-2025
	Correo electrónico	09/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESO – CONTRATO NO. 2193-2025
18	JVM–SNR-009–2443–2025	08/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES A LOS PLANES DE CALIDAD, AMBIENTAL, RCD Y SST.
	OF0329120925	14/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENTREGA SUBSANACIONES PLAN SST – CONTRATO 2193-2025
	OF0330120925	14/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENTREGA DE SUBSANACIONES AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y RCD
	OF0328120925	15/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENTREGA SUBSANACIONES PLAN DE CALIDAD – CONTRATO 2193-2025
19	Correo electrónico	10/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CARGUE DE DOCUMENTACIÓN SECOP II CONTRATO OBRA 2193-2025 E INTERVENTORIA 2443-2025
	Correo electrónico	10/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	CARGUE DE DOCUMENTACIÓN SECOP II CONTRATO OBRA 2193-2025 E INTERVENTORIA 2443-2025
20	Correo electrónico	01/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	INFORME SEMANAL NO 1 - 2443-2025 (25-08-2025 / 31-08-2025) JVM INGENIERIA SAS BIC
	Correo electrónico	09/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	INFORME SEMANAL NO 1 - 2443-2025 (25-08-2025 / 31-08-2025) JVM INGENIERIA SAS BIC
	Correo electrónico	10/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	INFORME SEMANAL NO 1 - 2443-2025 (25-08-2025 / 31-08-2025) JVM INGENIERIA SAS BIC
21	Correo electrónico	09/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVIO OFICIO BALANCE INICIAL Y SOLICITUD DE INGRESO – SEDE UBATÉ
	Correo electrónico	10/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y ACTAS DE MAYORES Y MENORES
	OF0324120925	12/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	ENVÍO DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y SOLICITUD DE NUEVO PERSONAL – SEDE UBATE
22	Correo electrónico	09/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO BALANCE INICIAL Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS – SEDE FRESNO – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	10/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CNTIDADES .
	OF0327120925	12/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CON JUSTIFICACIÓN TÉCNICA – SEDE FRESNO
	OF0337170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, PERMISO ESPECIAL Y HORARIOS DE TRABAJO– SEDE FRESNO
	OF0354230925	23/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, PERMISO ESPECIAL Y HORARIOS DE TRABAJO– SEDE FRESNO
23	Correo electrónico	09/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD INFORMES SEMANALES NO 1 NO 2 POR SEDE
	Correo electrónico	10/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN INFORMES SEMANA 1 – CONTRATO AGRUPACIÓN 1
	Correo electrónico	10/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD INFORMES SEMANALES NO 1 NO 2 POR SEDE
	Correo electrónico	11/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN INFORMES SEMANA 2 – CONTRATO AGRUPACIÓN 1
	Correo electrónico	11/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD INFORMES SEMANALES NO 1 NO 2 POR SEDE
	OF0323110925	11/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DE COMPROBANTE DE CARGUE DOCUMENTAL EN LA PLATAFORMA SECOP II – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2193-2025.
24	JVM–SNR-010–2443–2025	11/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2024.
	JVM–SNR-010–2443–2025.	11/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2024.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST			VERSION 02
				FECHA 1/06/2023

25	Correo electrónico	12/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ING RAFAEL MARIN	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA A LA ORIP DE UBATE-CUNDINAMARCA
	Correo electrónico	12/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ING RAFAEL MARIN	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA A LA ORIP DE UBATE-CUNDINAMARCA
26	OF0322110925	11/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN, CONSOLIDACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO Y SOLICITUD DE INGRESO PARA LAS SEDES UBATÉ, PURIFICACIÓN Y FRESNO – CONTRATO NO. 2193-2025
	OF0322110925	12/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN, CONSOLIDACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO Y SOLICITUD DE INGRESO PARA LAS SEDES UBATÉ, PURIFICACIÓN Y FRESNO – CONTRATO NO. 2193-2025
27	OF0331130925	12/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE OFICIO – JUSTIFICACIÓN VINCULACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA NO. 2193 DE 2025
28	OF0332130925	12/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	ESTADO DE AVANCE DE PLANES Y SUBSANACIONES REQUERIDAS – CONTRATO DE OBRA NO. 2193 DE 2025
29	Correo electrónico	12/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA A LA ORIP DE UBATE-CUNDINAMARCA
30	JVM-SNR-011-2443-2025	12/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES EN LA SEDE DE UBATÉ - CUNDINAMARCA.
	Correo electrónico	12/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	OBSERVACIONES DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA
	Correo electrónico	12/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	AVAL PARA EL INICIO DE OBRAS EN LA ORIP UBATÉ
	Correo electrónico	14/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL CORREO QUE PRESENTE.
31	OF0327140925	14/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR PRESUNTA CAPILARIDAD EN LOS MUROS DE LA SECCIONAL PURIFICACIÓN.
32	Correo electrónico	15/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	CONTRATO 2193-2025 ACTAS DE VISITA - SEDES TOLIMA
33	OF0326120925	15/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE ACLARACIÓN SOBRE TRÁMITE DE RADICACIÓN Y APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS – CONTRATO DE OBRA NO. 2193 DE 2025.
	Correo electrónico	22/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE ACLARACIÓN SOBRE TRÁMITE DE RADICACIÓN Y APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS – CONTRATO DE OBRA NO. 2193 DE 2025.
34	OF0334160925	16/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL – SEDE PURIFICACIÓN – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	17/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL A LA SOLICITUD DE INGRESO A LA SEDE DE PURIFICACIÓN - TOLIMA
35	OF0333150925	16/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL – CONTRATO DE OBRA NO. 2193 DE 2025.
36	OF0335160925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
37	Correo electrónico	16/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	EXCEL MESA DE TRABAJO SUSPENSIONES DE TERMINOS CTO 2193 Y CTO 2443

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

38	OF0338170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRABAJOS DE PINTURA ORIP UBATÉ.
	OF0338170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	ENVÍO FICHA TÉCNICA DE PINTURA Y ACTUALIZACIÓN DE OFICIO – ORIP UBATÉ
	Correo electrónico	17/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO AL COMUNICADO OF0338170925 DEL CONTRATISTA CONINCAG.
39	OF0340170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RESTRICCIONES EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES – SEDE PURIFICACIÓN.
	Correo electrónico	17/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO AL COMUNICADO OF0340170925 DEL CONTRATISTA CONINCAG
40	OF0341170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CON JUSTIFICACIÓN TÉCNICA – SEDE RAMIRÍQUÍ
41	JVM–SNR-014–2443–2025	17/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD PERMISO ESPECIAL PARA INTERVENCIÓN Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS - SEDE DE PURIFICACIÓN - TOLIMA.
42	JVM–SNR-013–2443–2025	15/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES EN LA SEDE DE PURIFICACIÓN - TOLIMA
43	JVM–SNR-012–2443–2025	13/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES EN LA SEDE DE FRESNO - TOLIMA.
44	OF0338170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	REMISIÓN CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DE TRABAJO POR SEDES ORIP
	Correo electrónico	18/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REVISIÓN CRONOGRAMA DE TRABAJO
45	Correo electrónico	18/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CUADRO DE SUSPENSIÓN, VIGILANCIA, APOYOS CTO 2193 CTO 2443
46	Correo electrónico	19/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD PRESENCIA VIGILANCIA EN LA SEDE DE PURIFICACIÓN - TOLIMA
	Correo electrónico	19/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SERVICIO DE VIGILANCIA
47	JVM–SNR-016–2443–2025	18/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2024.
48	JVM–SNR-017–2443–2025	19/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL APUS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025
49	OF0347220925	22/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	INFORMACIÓN SOBRE LIMPIEZA POSTERIOR A TRABAJOS DE DEMOLICIÓN – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
50	JVM–SNR-015–2443–2025	17/09/2024	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS - SEDE DE FRESNO - TOLIMA.
	JVM–SNR-015–2443–2026	23/09/2024	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS - SEDE DE FRESNO - TOLIMA (FIRMADO)
51	Correo electrónico	09/09/2024	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO BALANCE INICIAL Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS – SEDE PURIFICACIÓN – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	10/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ACLARACIÓN SOBRE FECHA DE INICIO DE OBRAS – SEDE PURIFICACIÓN – CONTRATO NO. 2193-2025
	Correo electrónico	10/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ALLEGAR EL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA QUE SOPORTA EL BALANCE NO 1
	OF0325120925	15/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CON JUSTIFICACIÓN TÉCNICA – SEDE PURIFICACIÓN
	OF0336170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, PERMISO ESPECIAL Y HORARIOS DE TRABAJO– SEDE PURIFICACIÓN
	OF0355230925	23/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, PERMISO ESPECIAL Y HORARIOS DE TRABAJO– SEDE PURIFICACIÓN

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

	OF0358230925	23/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN SEDE PURIFICACIÓN EN OFICINA DESOCUPADA Y HORARIOS DE TRABAJO- SEDE PURIFICACIÓN
	Correo electrónico	23/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO AL COMUNICADO OF0358230925 DEL CONTRATISTA CONINCAG
	Correo electrónico	26/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DOCUMENTAL – ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES ORIP PURIFICACIÓN
52	OF00458230925	23/09/2025	CONINCAG SAS	S-PLANEACIÓN - JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE LICENCIAMIENTO DE MEJORAS LOCATIVAS – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	OF0359230925	23/09/2025	CONINCAG SAS	S-PLANEACIÓN - JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE LICENCIAMIENTO DE MEJORAS LOCATIVAS – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS.
53	JVM-SNR-018-2443-2025	23/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2024
54	Correo electrónico	23/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DATOS PARA COBROS PARCIALES - CONTRATO OBRA 2193 Y DE INTERVENTORIA 2443-2025 - GRUPO 1
	Correo electrónico	25/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBROS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA REMITO LOS DATOS PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN
55	Correo electrónico	09/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO BALANCE INICIAL Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS – SEDE FRESNO – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	10/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ALLEGAR EL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA QUE SOPORTA EL BALANCE NO 1
	OF0327120925	12/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CON JUSTIFICACIÓN TÉCNICA – SEDE FRESNO
	OF0337170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, PERMISO ESPECIAL Y HORARIOS DE TRABAJO- SEDE FRESNO
	OF0354230925	23/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, PERMISO ESPECIAL Y HORARIOS DE TRABAJO- SEDE FRESNO
56	Correo electrónico	24/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SNR
	Correo electrónico	24/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA SNR, ACTUALIZADO A 17/02/2025.
	Correo electrónico	24/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA SNR, ACTUALIZADO A 17/02/2025.
	Correo electrónico	24/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLUCITUD DE LOGOS.
	Correo electrónico	24/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLUCITUD DE LOGOS.
57	OF0363230925	24/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN PLAN DE CALIDAD AJUSTADO – CONTRATO DE OBRA N.º 2193-2025
58	OF0364230925	24/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALIZACIÓN – CONTRATO DE OBRA N.º 2193-2025
59	OF0339170925	17/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES – SEDE EL COCUI
	Correo electrónico	19/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA QUE SOPORTA EL BALANCE NO. 1
	OF0361230925	24/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE EL COCUI.
60	JVM-SNR-019-2443-2025.	25/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD INFORME MENSUAL NO 1.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

61	Correo electrónico	25/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD INFORMES SEMANALES NO 3 NO 4 POR SEDE
62	JVM-SNR-020-2443-2025	25/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE EL COCUI - BOYACÁ
	OF0361230925	26/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE EL COCUI.
63	JVM-SNR-021-2443-2025	25/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	APROBACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN COMPONENTES SST, AMBIENTAL Y DE CALIDAD Y OBSERVACIONES AL PLAN SST
64	OF0366230925	25/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DE CORRECCIONES – PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
65	OF0361230925	25/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE CHOCONTÁ.
	OF0361230925	25/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE CHOCONTÁ.
	Correo electrónico	25/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ERROR INICIO DE ACTIVIDADES EN LA SEDE ORIP CHOCONTÁ
66	OF0367230925	25/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE CHINÁCOTA
	Correo electrónico	25/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	INICIO DE ACTIVIDADES EN LA SEDE ORIP CHINÁCOTA,
	OF0367230925	25/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE CHINÁCOTA
67	Correo electrónico	26/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	NOVEDADES DOCUMENTOS SECOP II CONTRATO OBRA 2193 E INTERVENTORIA 2443 DE 2025
	Correo electrónico	26/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD MAYOR ACLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE DEBE SUBIR AL SECOP II
68	OF0368230925	26/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN OFICIO Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE – SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS.- CONTRATO 2193-2025
69	JVM-SNR-022-2443-2025	26/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA
	OF0361230925	26/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE CHOCONTÁ.
70	Correo electrónico	26/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE REMISIÓN DE CHECKLIST DE FACTURACIÓN PRESENTADO EN MESA DE TRABAJO
71	Correo electrónico	26/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE CHINÁCOTA – NORTE DE SANTANDER.
	JVM-SNR-023-2443-2025.	26/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE CHINÁCOTA – NORTE DE SANTANDER.
	Correo electrónico	26/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REVISIÓN DE LAS AFILIACIONES Y DE LOS PARAFISCALES DE LAS PERSONAS QUE INGRESARON A LA OFICINA
72	Correo electrónico	26/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INICIO DE OBRA ORIP CHINACOTA CONTRATO DE OBRA 2193-2025
	Correo electrónico	26/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INFORME DE VIGILANCIA.
	Correo electrónico	26/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INFORME DE VIGILANCIA.
73	Correo electrónico	26/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE INFORMES SEMANALES DE OBRA – SEMANA NO. 3 – CONTRATO 2193-2025
74	Correo electrónico	26/09/2024	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	MODELO PREFACTURA CONTRATO 2443-2025

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

75	JVM-SNR-023-2443-2025.	26/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE CHINÁCOTA – NORTE DE SANTANDER.
76	JVM-SNR-024-2443-2025.	26/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE DE SANTANDER.
77	Correo electrónico	24/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ENTIDAD SNR
	Correo electrónico	24/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA SNR, ACTUALIZADO A 17/02/2025
	Correo electrónico	24/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DE LA SNR, ACTUALIZADO A 17/02/2026
	Correo electrónico	24/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE LOGOS ALTA CALIDAD
	Correo electrónico	24/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LOS LOGOS EN ALTA DEFINICIÓN
	Correo electrónico	29/09/2024	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE DE LOGOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
	Correo electrónico	29/09/2024	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE DE LOGOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
	Correo electrónico	06/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE DE LOGOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
78	JVM-SNR-020-2443-2025	29/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LA SEDE DE EL COCUY - BOYACÁ
79	JVM-SNR-022-2443-2025	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LA SEDE DE CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA
80	JVM-SNR-023-2443-2025	29/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LA SEDE DE CHINÁCOTA - NTE SANTANDER
81	JVM-SNR-024-2443-2025	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LA SEDE DE SALAZAR DE LAS PALMAS - NTE SANTANDER
82	Correo electrónico	29/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
	Correo electrónico	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	NO AVAL PROGRAMACION DE OBRA
	Correo electrónico	06/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	URGENTE REALIZAR EL ENVÍO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
83	OF0366290925	29/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PMT ORIP CHOCONTÁ – CONTRATO NO. 2193-2025
	Correo electrónico	29/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISION SOLICITUD DOC. PMT – ORIP CHOCONTA
84	Correo electrónico	29/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO SEDE CHINACOTA
85	Correo electrónico	26/09/2027	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	ENVÍO DE INFORMES SEMANALES DE OBRA – SEMANA NO. 3 – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	NO AVAL DE INFORMES
	Correo electrónico	06/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A OBSERVACIONES – INFORME SEMANAL NO. 3
86	Correo electrónico	30/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CUADRO DE SUSPENSIONES, VIGILANCIA, APOYOS CTO 2193 CTO 2443
87	Correo electrónico	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
88	Correo electrónico	30/09/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	DOCUMENTACION PARA FACTURAR

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

89	OF0378300925	30/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS/ ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE APROBACIÓN INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA, SEDE PURIFICACIÓN – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	30/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS/ ENTIDAD SNR	REMISIÓN FICHAS TÉCNICAS – CAMBIO DE ENCHAPE E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	01/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	APROBACION DE INSTALACION DE BATERIA SANITARIA
90	Correo electrónico	30/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE INFORMES SEMANALES DE OBRA – SEMANA NO. 3 – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	NO AVAL DE INFORMES
	Correo electrónico	06/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A OBSERVACIONES – INFORME SEMANAL NO. 4
91	Correo electrónico	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	CUADRO INTERVENTORIA
92	Correo electrónico	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	OFERTA ECONOMICA INTERVENTORIA
93	OF0377300925	30/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN OFICIO OF0377300925 – SOLICITUD DE APROBACIÓN CAMBIO DE ENCHAPE E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA, SEDE FRESNO – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	01/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN FICHAS TÉCNICAS – CAMBIO DE ENCHAPE E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	01/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	APROBACION DE INSTALACION DE BATERIA SANITARIA
94	OF0380010125	01/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES – SEDE GUAMO
	Correo electrónico	01/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISION PROGRAMACION - SEDE GUAMO
95	OF0381010125	01/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN OFICIO OF0381010125 – NOVEDAD POSTVENTA CUBIERTA ORIP PURIFICACIÓN
	Correo electrónico	01/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN NOVEDAD POSTVENTA CUBIERTA ORIP PURIFICACIÓN
96	OF03622011025	01/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES – SEDE GUAMO
97	JVM-SNR-026-2443-2025	02/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2443-2024.
98	Correo electrónico	02/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DE OBRA - ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
99	OF0382021025	02/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN OFICIO Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE – SEDE CONCEPCION – CONTRATO 2193-2025
	Correo electrónico	02/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE REENVIO DE ACTA DE MAYORES Y MENORES
	Correo electrónico	03/10/2025	ENTIDAD SNR	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES A LAS ACTAS ENVIADAS
	Correo electrónico	03/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SUBSANACIÓN OBSERVACIONES A LAS ACTAS ENVIADAS
100	Correo electrónico	03/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	DISEÑOS DE CUBIERTA EN LA ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	03/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS/ ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE REUNIÓN URGENTE – DEFINICIÓN TÉCNICA SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS
101	Correo electrónico	03/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	NOVEDAD ALCANCE PENDIENTE SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
	Correo electrónico	03/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA CONINCAG SAS
102	OF0382021025	02/10/2025	CONINCAG SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO– SEDE CONCEPCIÓN.
	Correo electrónico	02/10/2025	CONINCAG SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN ACTA DE MAYORES Y MENORES
	Correo electrónico	03/10/2025	ENTIDAD SNR	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES A LAS ACTAS ENVIADAS
	Correo electrónico	04/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	OBSERVACIONES A LAS ACTAS ENVIADAS
103	OF0362230925	03/10/2025	CONINCAG SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO– SEDE EL RAMIRÍQUÍ.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST		VERSION 02
			FECHA 1/06/2023

104	OF0386031025	03/10/2025	CONINCAG SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE PUERTO BOYACÁ.
105	OF0387031025	04/10/2025	CONINCAG SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE EVIDENCIAS EN VIDEO - SEDE ORIP CHOCONTÁ
	Correo electrónico	06/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO AL COMUNICADO OF0387031025 DEL CONTRATISTA DE OBRA
106	OF0388031025	03/10/2025	CONINCAG SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE EL PAMPLONA
107	OF0389031025	03/10/2025	CONINCAG SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD INICIO, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, HORARIOS DE TRABAJO- SEDE EL GUAMO.
108	OF0367290925	29/09/2025	CONINCAG SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 1 - CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025.
	JVM-SNR-025-2443-2025.	30/09/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	DEVOLUCIÓN INFORME MENSUAL NO 1.
	OF0391031025	04/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL NO. 1
	JVM-SNR-032-2443-2025.	06/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO 1.
109	JVM-SNR-027-2443-2025	03/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE CONCEPCIÓN - SANTANDER.
110	JVM-SNR-029-2443-2025	04/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
	Correo electrónico	08/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	PROCESO DE NOTIFICACIÓN
111	JVM-SNR-030-2443-2025.	04/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE PAMPLONA - NORTE SANTANDER.
112	JVM-SNR-031-2443-2025.	06/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE GUAMO - TOLIMA.
113	Correo electrónico	06/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	FORMATO ACTUALIZADO INFORME SEMANAL
	Correo electrónico	06/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	FORMATO ACTUALIZADO INFORME SEMANAL
	Correo electrónico	07/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	INFORMES SEMANALES
114	Correo electrónico	07/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA - ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	07/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA - ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
115	Correo electrónico	07/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAL - INGRESO SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	07/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAL - INGRESO SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
116	Correo electrónico	08/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	ENVÍO DE PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA - CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
117	OF0399081025	08/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) - SEDE UBATÉ.
118	OF0300081025	08/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORTE NO. 2 (60%) - SEDE UBATÉ - CONTRATO NO. 2193-2025
119	Correo electrónico	08/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE DOCUMENTOS PEDIDA CORTE DE COBRO N.º 1 Y2 - SEDE UBATE - CONTRATO NO. 2193-2025

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

120	OF0395071025	07/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	OBSERVACIONES TÉCNICAS Y ESTADO ACTUAL DE ACTIVIDADES – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	07/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN CORREO
	OF0402091025	09/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE DIRECTRIZ PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES – SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS
121	JVM–SNR-033–2443–2025.	08/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA COBRO PARCIAL (PRIMER 30% - ORIP UBATÉ) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
122	JVM–SNR-035–2443–2025.	09/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN AVAL AJUSTE NO 1 AL CRONOGRAMA DE OBRA.
123	Correo electrónico	09/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	DISEÑO ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	09/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN DISEÑO ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	OF0408091025	10/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A LA REMISIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES – ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS.
124	Correo electrónico	09/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ARCHIVO NATIVO SEÑALÉTICA
	Correo electrónico	10/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ARCHIVO NATIVO SEÑALÉTICA
125	Correo electrónico	09/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	PLANOS ORIP RAMIRIQUI
	Correo electrónico	10/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	PLANOS ORIP RAMIRIQUI
126	Correo electrónico	09/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA Y FLUJO DE CAJA POR FRENTE – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
127	OF0410091025	09/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA Y FLUJO DE CAJA – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
128	OF0403091025	09/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE UBATÉ.
129	OF0402091025	09/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORTE NO. 2 (60%) – SEDE CHINÁCOTA – CONTRATO NO. 2193-2025
	OF0402091025	10/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE UBATÉ.
130	OF0404091025	10/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE PURIFICACIÓN.
131	OF0405091025	10/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE FRESNO.
132	JVM–SNR-038–2443–2025.	10/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP PURIFICACIÓN) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
133	JVM–SNR-039–2443–2025.	11/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP FRESNO) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
134	Correo electrónico	11/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL ÁREA DE ARCHIVO – SEDE RAMIRIQUÍ
	Correo electrónico	11/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL ÁREA DE ARCHIVO – SEDE RAMIRIQUÍ
135	OF0406091025	14/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE FRESNO.
136	OF0409141025	14/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD AMPLIACIÓN TIEMPOS DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS – SEDE ORIP CHOCONTÁ
137	Correo electrónico	14/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PARA LA ORIP DE CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST			VERSION 02
				FECHA 1/06/2023

138	Correo electrónico	14/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAL – INGRESO SEDE ORIP GUAMO
	Correo electrónico	14/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ACTUALIZACIÓN INGRESO DE PERSONAL – SEDE ORIP GUAMO – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
	Correo electrónico	14/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	AVALAR LA SOLICITUD DE INGRESO A LA ORIP DEL GUAMO
139	JVM-SNR-040-2443-2025.	14/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PARA LA ORIP DE CHOCONTA - CUNDINAMARCA
140	JVM-SNR-041-2443-2025.	14/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL COBRO PARCIAL (60% - ORIP FRESNO) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
141	OF0410151025	15/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	ACLARACIÓN TIPO DE ILUMINACIÓN A INSTALAR EN CIELORRASO PVC SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ.
	Correo electrónico	16/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN ACLARACIÓN TIPO DE ILUMINACIÓN A INSTALAR EN CIELORRASO PVC SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ.
142	JVM-SNR-042-2443-2025.	15/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 6 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2443-2024.
143	JVM-SNR-034-2443-2025.	08/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA COBRO PARCIAL (60% - ORIP UBATÉ) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	JVM-SNR-034-2443-2025.	15/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA COBRO PARCIAL (60% - ORIP UBATÉ) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	JVM-SNR-034-2443-2025.	15/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA COBRO PARCIAL (60% - ORIP UBATÉ) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
144	Correo electrónico	16/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD – SOLICITUD DE LICENCIA DE MEJORAS LOCATIVAS ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
145	Correo electrónico	16/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE APROBACIÓN E INGRESO DE PERSONAL – SEDE ORIP PUERTO BOYACÁ
	Correo electrónico	16/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISION SOLICITUD DE APROBACIÓN E INGRESO DE PERSONAL – SEDE ORIP PUERTO BOYACÁ
146	JVM-SNR-028-2443-2025.	03/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	AVAL SOLICITUD INGRESO E INICIO ACTIVIDADES, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y HORARIOS DE TRABAJO EN LA SEDE DE RAMIRÍQUÍ – BOYACÁ.
	Correo electrónico	06/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INICIO DE OBRAS RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	16/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REITERAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PARA LA ORIP DE RAMIRÍQUÍ - BOYACÁ, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2025
	Correo electrónico	16/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA	SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS.
147	Correo electrónico	16/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	INFORMES SEMANALES 3-4-5 Y 6 SALAZAR DE LAS PALMAS
148	OF0412161025	16/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE SUBSANACIONES SEGÚN OBSERVACIONES PRESENTADAS EN MESA DE TRABAJO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025
149	Correo electrónico	16/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SUBSANACION OBSERVACIONES MEMORIAS DE CALCULO - CHINÁCOTA 30% Y 60%
150	Correo electrónico	17/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RES-020076-6 DE 17 DE OCTUBRE DE 2025- SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS ORIP CONCEPCIÓN - SANTANDER
151	Correo electrónico	17/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	PROCESO ITEMS NO PREVISTOS DETALLADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

152	OF0420171025	17/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	OBSERVACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR PERSONAL AJENO AL CONTRATISTA – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
153	Correo electrónico	18/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	PLANO DETALLADO DISEÑO CUBIERTA SALAZAR DE LAS PALMAS DWG
	Correo electrónico	18/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	PLANO DETALLADO DISEÑO CUBIERTA SALAZAR DE LAS PALMAS DWG
154	OF0427181025	18/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REPORTE DE FILTRACIONES DE AGUA – SEDE ORIP PURIFICACIÓN
	Correo electrónico	18/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REPORTE DE FILTRACIONES DE AGUA – SEDE ORIP PURIFICACIÓN
155	OF0414161025	16/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD FORMAL DE DISEÑO ESTRUCTURAL – CUBIERTA SEDE GUAMO
	Correo electrónico	17/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD FORMAL DE DISEÑO ESTRUCTURAL – CUBIERTA SEDE GUAMO
	OF0437181025	18/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	URGENCIA EN REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y REPORTE DE FILTRACIONES – SEDE ORIP GUAMO
	Correo electrónico	18/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	URGENCIA EN REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y REPORTE DE FILTRACIONES – SEDE ORIP GUAMO
156	JVM–SNR-045–2443–2025.	18/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	NOVEDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR TERCEROS EN LA ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS.
157	Correo electrónico	18/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISION CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO PARA PAGOS DEL COTRATO DE OBRA 2193-2025
	Correo electrónico	22/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
158	Correo electrónico	20/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA	ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	20/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
159	Correo electrónico	20/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO 2193-2025
160	JVM–SNR-048–2443–2025.	20/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LA ORIP DE CONCEPCIÓN – SANTANDER
161	OF0428201025	20/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE APLAZAMIENTO SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS – SEDE ORIP CONCEPCIÓN
162	Correo electrónico	20/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD AUTORIZACION INGRESO PERSONAL ELECTRICO ORIP CHOCONTA - CONINCAG
163	Correo electrónico	17/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO OFICIO OF0415161025 – PROPUESTA INSTALACIÓN CUBIERTA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	21/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD APOYO
164	OF0432211025	21/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE: NOTIFICACIÓN FORMAL DE PERSONAL AUTORIZADO Y VERIFICACIÓN DE COBERTURA DE RIESGOS EN OBRA - SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
165	Correo electrónico	21/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD URGENTE DE RADICADO
166	OF0416161025	21/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE EL COCUI.
	Correo electrónico	21/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SUBSANAR DOCUMENTOS
	Correo electrónico	21/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	DOCUMENTOS SUBSANACIÓN
	Correo electrónico	23/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

167	Correo electrónico	24/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE LISTADO DE PERSONAL QUE INGRESARÁ A LA ORIP CONCEPCIÓN - SANTANDER
	Correo electrónico	24/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE LISTADO DE PERSONAL QUE INGRESARÁ A LA ORIP CONCEPCIÓN - SANTANDER
168	OF0437241025	24/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN EN EL RENDIMIENTO DE OBRA POR IMPACTO EN EL FLUJO DE CAJA – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025 – AGRUPACIÓN 1
169	Correo electrónico	24/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	HORARIO VIGILANCIA EN ORIP CONCEPCIÓN/ SANTANDER Y PAMPLONA / N. SANTANDER
170	Correo electrónico	24/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAAS	SOLICITUD DE LISTADO DE PERSONAL QUE INGRESARÁ A LA ORIP CONCEPCIÓN - SANTANDER
171	JVM–SNR-047–2443–2025.	24/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP CHOCONTÁ) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
172	Correo electrónico	24/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE INGRESO
173	Correo electrónico	27/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ACTAS UBATE Y FRESNO
	Correo electrónico	27/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ACTAS UBATE Y FRESNO
174	Correo electrónico	27/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	11. ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA UBATE.PDF
175	OF0421171025	27/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE ORIP UBATE.
176	OF0422171025	27/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE ORIP UBATE.
177	OF0424171025	27/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE ORIP FRESNO.
178	OF0425171025	27/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE ORIP FRESNO.
	JVM–SNR-036–2443–2025	10/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA COBRO PARCIAL (PRIMER 30% - ORIP CHINÁCOTA) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	Correo electrónico	27/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE RESPUESTA FORMAL – RADICACIÓN CORTES 30% Y 60% ORIP CHINÁCOTA – CONTRATO NO. 2193-2025
180	JVM–SNR-037–2443–2025	10/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA COBRO PARCIAL (60% - ORIP CHINÁCOTA) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	Correo electrónico	27/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE RESPUESTA FORMAL – RADICACIÓN CORTES 30% Y 60% ORIP CHINÁCOTA – CONTRATO NO. 2193-2025
181	Correo electrónico	27/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORMES SEMANALES 1 AL 4 AJUSTADOS – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
	Correo electrónico	28/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	APROVACIÓN INFORMES
182	Correo electrónico	22/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CUENTA 30% CHINÁCOTA-N. SANTANDE
	Correo electrónico	24/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMITO BITÁCORA DE OBRA DE CHINÁCOTA DEBIDAMENTE FIRMADA
	Correo electrónico	27/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	OBSERVACIONES BITACORA
	Correo electrónico	28/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST		VERSION 02
			FECHA 1/06/2023

183	Correo electrónico	27/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL – ORIP PAMPLONA – CONTRATO NO. 2193-2025
	Correo electrónico	28/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL – ORIP PAMPLONA – CONTRATO NO. 2193-2025
	Correo electrónico	28/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INGRESO DEL SEÑOR RAFAEL REYES GARAFO
184	Correo electrónico	28/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SEÑALÉTICA ORIP CHINÁCOTA
	Correo electrónico	28/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SEÑALÉTICA ORIP CHINÁCOTA
185	Correo electrónico	24/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REQUERIMIENTO CONTRACTUAL CONTRATO INTERVENTORÍA NO. 2443 DE 2025
	Correo electrónico	25/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD DE ACTAS
	Correo electrónico	27/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	RECIBO DE LA SOLICITUD REQUERIDA
	Correo electrónico	28/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	PENDIENTE A RESPUESTA
	Correo electrónico	28/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	RESPUESTA MEDIANTE OFICIO JVM-SNR-055-2443-2025
	Correo electrónico	28/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REQUIERE DE CARÁCTER URGENTE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA NO 2 Y EL ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES NO 2.
	OF0440281025	29/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RESPUESTA A REQUERIMIENTO SOBRE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE – ÍTEMS NO PREVISTOS ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	JVM-SNR-056-2443-2025.	29/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA COMUNICADO OF0440281025.
186	Correo electrónico	29/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CHOCONTA 30%
	Correo electrónico	29/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CHOCONTA 30%
187	Correo electrónico	30/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA COBRO PARCIAL (PRIMER 30% - ORIP COCUI - BOYACA) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025
188	Correo electrónico	30/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	CONSIDERACIONES NORMATIVAS SOBRE MEJORA LOCATIVA N PE-SP-0003-2025
189	OF0444301025	31/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE RAMIRÍQUI.
190	Correo electrónico	31/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	ACTA REUNION CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA 30-10-2025
	Correo electrónico	31/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ACTA REUNION CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA 30-10-2025
191	Correo electrónico	31/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	ESTADO ACTUAL DE CORTES RDICADOS Y EN TRÁMITE – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
192	OF0442291025	29/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE ORIP CHOCONTA.
	Correo electrónico	04/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CARGAR DOCUMNETACIÓN
193	OF0441291025	29/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN PLANOS RÉCORD ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	29/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN PLANOS RÉCORD ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	29/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REVISIÓN PLANOS
	Correo electrónico	04/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE PLANOS AJUSTADOS – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS.
	Correo electrónico	04/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE PLANOS AJUSTADOS – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

194	OF0445301025	31/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE FRESNO.
	Correo electrónico	02/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES
	OF0445301025	06/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REENVÍO CORTE NO. 3 (90%) – SEDE ORIP FRESNO – SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES
	OF0445301025	19/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 3 (90%) – SEDE FRESNO.
	OF0445301025	20/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 3 (90%) – SEDE FRESNO.
	OF0445301025	20/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 3 (90%) – SEDE FRESNO.
195	JVM-SNR-062-2443-2025.	03/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ALERTA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.
	OF0458041125	04/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA AL OFICIO JVM-SNR-062-2443-2025 – SUPUESTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y ENVÍO DE MEMORIAS TÉCNICAS, ACTA Y BALANCE DE OBRA – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS.
196	OF0456041125	4/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	INFORME TÉCNICO, GOTERA EN PLACA, OFICINA REGISTRADORA–SEDE PAMPLONA.
	Correo electrónico	04/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN CORREO
197	OF0415161025	16/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	PROPUESTA PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ.
	Correo electrónico	17/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	PROPUESTA PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ.
	Correo electrónico	21/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE ACEPTACIÓN FORMAL – PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	21/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	PROPUESTA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN LA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	21/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	COORDINAR ESTE TEMA PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA.
	Correo electrónico	23/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	PLANO CORRESPONDIENTE A LA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	04/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE DE APROBACIÓN FORMAL – PROPUESTA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CUBIERTA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	04/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE DE APROBACIÓN FORMAL – PROPUESTA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CUBIERTA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
198	Correo electrónico	04/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN – NP 7 SEDE ORIP PURIFICACIÓN
199	Correo electrónico	21/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE LIQUIDACIONES – SEDES UBATÉ Y CHINÁCOTA
	Correo electrónico	04/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE RESPUESTA – DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN FINAL SEDES ORIP UBATÉ Y CHINÁCOTA
	Correo electrónico	04/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE RESPUESTA – DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN FINAL SEDES ORIP UBATÉ Y CHINÁCOTA

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

200	Correo electrónico	22/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN ACTAS DE COMITÉ 1 A 5 – SOLICITUD DE FIRMA Y APROBACIÓN PARA CARGUE EN SECOP II
	Correo electrónico	22/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN ACTAS DE COMITÉ 1 A 5 – SOLICITUD DE FIRMA Y APROBACIÓN PARA CARGUE EN SECOP II
	Correo electrónico	04/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REMITO LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
	Correo electrónico	13/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN ACTAS DE COMITÉ 7 Y 8 – SOLICITUD DE FIRMA Y APROBACIÓN PARA CARGUE EN SECOP II
	Correo electrónico	26/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN ACTAS DE COMITÉ 9 A 14 – SOLICITUD DE FIRMA Y APROBACIÓN PARA CARGUE EN SECOP II
201	OF0457041125	04/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE SEDE SIN FUNCIONARIOS – ACTIVIDADES FINALES ORIP PURIFICACIÓN
202	OF0455311025	31/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	OBJECCIÓN AL ALCANCE DEL ÍTEM 1.15 "DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCIÓN VARIABLE)" EN LA SEDE DE SALAZAR DE LAS PALMAS Y SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES ADICIONALES (DESMONTE DE MACHIMBRE Y MORTERO DE ALISTADO).
	Correo electrónico	04/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE DE APROBACIÓN FORMAL – PROPUESTA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CUBIERTA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	05/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE DE APROBACIÓN FORMAL – PROPUESTA TÉCNICA INSTALACIÓN DE CUBIERTA SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	05/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA CORREOS.
203	Correo electrónico	05/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CUENTA 30% CHINÁCOTA
204	Correo electrónico	05/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	DOCUMENTOS FIRMADOS CUENTA CHINÁCOTA 60% CONTRATO DE OBRA
205	Correo electrónico	05/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN VERSIÓN 7 – ACTA DE MAYORES Y MENORES – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
206	Correo electrónico	05/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SEÑALETICA AGRUPACION 1
	Correo electrónico	05/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SEÑALETICA AGRUPACION 1
	Correo electrónico	05/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SEÑALETICA AGRUPACION 1
207	Correo electrónico	05/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REITERACIÓN DE SOLICITUD – EXTENSIÓN DE HORARIO DE VIGILANCIA HASTA LAS 10:00 P.M. – ORIP PUERTO BOYACÁ
	Correo electrónico	05/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REITERACIÓN DE SOLICITUD – EXTENSIÓN DE HORARIO DE VIGILANCIA HASTA LAS 10:00 P.M. – ORIP PUERTO BOYACÁ
	Correo electrónico	05/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES ALMACENADOS Y PERSONAL QUE PERMANECE EN EL SITIO DURANTE DICHAS JORNADAS
	Correo electrónico	05/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	AJUSTE DE HORARIO.
208	JVM–SNR-047–2443–2025.	20/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP CHOCONTÁ) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	Correo electrónico	27/10/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL 30% DE LA ORIP DE CHOCONTÁ
	Correo electrónico	27/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL 30% DE LA ORIP DE CHOCONTÁ
	Correo electrónico	27/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA EL COBRO PARCIAL NO 1 DEL 30% DE CHOCONTÁ
	Correo electrónico	05/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REMITO PARA CORRECCIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARACIAL NO. 01.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

	Correo electrónico	05/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	OBSERVACIÓN DE CORREGIR EL ACTA PARCIAL 1 DE CHOCONTÁ 30%
	Correo electrónico	05/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SI NO APLICA HACER CASO OMISO DE LA OBSERVACIÓN.
209	OF0458051125	06/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (60%) – SEDE EL COCUY.
210	Correo electrónico	06/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE AVANCE Y ENVÍO DE DOCUMENTOS – CORTES CHINÁCOTA, COCUY Y RAMIRIQUÍ
211	Correo electrónico	06/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	ENVÍO CORTES PARA REVISIÓN INICIAL – SEDES CONCEPCIÓN, PAMPLONA Y PUERTO BOYACÁ
	OF0460061125	06/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE REVISIÓN Y RESPUESTA DE CORTES EN TRÁMITE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
212	OF0459061125	06/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SEGUIMIENTO CORTES RADICADOS, FLUJO DE CAJA Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN SEDE EL COCUY, PUERTO BOYACÁ, CHOCONTÁ – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
213	Correo electrónico	06/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ACTUALIZACIÓN SEÑALÉTICA ORIP CHINÁCOTA, PAMPLONA Y CONCEPCIÓN
	Correo electrónico	06/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ACTUALIZACIÓN SEÑALÉTICA ORIP CHINÁCOTA, PAMPLONA Y CONCEPCIÓN
	Correo electrónico	06/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ACTUALIZACIÓN SEÑALÉTICA ORIP CHINÁCOTA, PAMPLONA Y CONCEPCIÓN (NOMBRE DE OFICINA CON HORARIO)
	Correo electrónico	06/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	ACTUALIZACIÓN SEÑALÉTICA ORIP CHINÁCOTA, PAMPLONA Y CONCEPCIÓN (NOMBRE DE OFICINA CON HORARIO)
214	Correo electrónico	06/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A OFICIO JVM–SNR-055–2443–2025
	Correo electrónico	06/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SE ACUSA RECIBO DEL COMUNICADO SNR2025IE-031893-3
	Correo electrónico	07/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	OFICIO NO. SNR2025IE-031893-3
215	Correo electrónico	07/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE DOCUMENTOS INICIALES – SEDES ORIP RAMIRIQUÍ (60%) Y GUAMO (30%)
216	Correo electrónico	07/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	PRIORITARIO-SOLICITUD DE TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN CONTRATO NO. 2344-2024
217	Correo electrónico	07/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO OBRA - CHINÁCOTA 30% Y 60%
	Correo electrónico	07/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO OBRA - CHINÁCOTA 30% Y 60%
218	Correo electrónico	07/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO UBATE 30 Y 60%
	Correo electrónico	07/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO UBATE 30 Y 60%
219	Correo electrónico	09/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN – CORTE 10% SEDE RAMIRIQUÍ (REVISIÓN INICIAL)
220	Correo electrónico	07/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE BALANCE FINAL Y MEMORIAS DE CANTIDADES – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
221	Correo electrónico	10/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ACTUALIZACIÓN FORMATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
	Correo electrónico	10/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ACTUALIZACIÓN FORMATOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
222	JVM–SNR-058–2443–2025.	02/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP DE RAMIRIQUÍ) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	Correo electrónico	06/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN CARPETA
	Correo electrónico	09/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	TRÁMITE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL 30% DE RAMIRIQUÍ.
	Correo electrónico	10/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE FIRMA
	Correo electrónico	10/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	DOCUMENTOS FIRMADOS.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

223	JVM-SNR-070-2443-2025	07/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA NO 1, ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA NO 1 Y MEMORIAS DE CÁLCULO.
	JVM-SNR-070-2443-2026	07/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA NO 1, ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA NO 1 Y MEMORIAS DE CÁLCULO.
	Correo electrónico	10/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	AJUSTE DE ACTAS.
	Correo electrónico	10/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	ACTAS FIRMADAS.
224	Correo electrónico	10/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO ACTA FINAL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
225	Correo electrónico	10/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ACTUALIZACIÓN SEÑALÉTICA ORIP CHINÁCOTA, PAMPLONA Y CONCEPCIÓN
226	Correo electrónico	10/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A OFICIO JVM-SNR-065-2443-2025
227	OF0461101125	10/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA – ÍTEMS NP-8 Y NP-9 (DESMONTE DE CUBIERTA Y SUMINISTRO DE GUARDAESCOBA EN GRES)
228	JVM-SNR-049-2443-2025.	10/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP EL COCUY) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	Correo electrónico	10/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REMITO LOS DOCUMENTOS DE PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LA ORIP COCUY.
	Correo electrónico	10/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMITO LOS DOCUMENTOS DE PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LA ORIP COCUY.
229	Correo electrónico	11/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INFORME SEMANA 1 INTERV. SALAZAR DE LAS PALMAS
230	OF0463111125	11/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PRECIOS (NP 10 Y NP 11) – SEDE ORIP PURIFICACIÓN.
231	OF0462111125	11/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD URGENTE DE DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	11/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD URGENTE DE DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR – SEDE ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
232	OF0464111125	11/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	PROPUESTA CONSTRUCTIVA – CUARTOS AMBIENTALES (SEDES: CHOCONTÁ, COCUY Y PUERTO BOYACÁ)
	Correo electrónico	11/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	PROPUESTA CONSTRUCTIVA – CUARTOS AMBIENTALES (SEDES: CHOCONTÁ, COCUY Y PUERTO BOYACÁ)
233	Correo electrónico	11/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ACTA MAY Y MEN NO. 1 SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	11/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ACTA MAY Y MEN NO. 1 SALAZAR DE LAS PALMAS
234	OF0376300925	30/09/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE AVAL PUERTAS UBATÉ SEDE CHOCONTÁ
	Correo electrónico	01/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMITIR EL OFICIO "JVM-SNR-025-2443-2025 SOLICITUD APROBACIÓN DISEÑO PUERTAS EN MADERA PARA LA ORIP DE UBATÉ - CUNDINAMARCA".
	Correo electrónico	10/10/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMITIR EL OFICIO "JVM-SNR-025-2443-2025 SOLICITUD APROBACIÓN DISEÑO PUERTAS EN MADERA PARA LA ORIP DE UBATÉ - CUNDINAMARCA".
	Correo electrónico	11/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	APROVACIÓN DE CAMBIO DE PUERTAS UBATE.
	Correo electrónico	11/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	APROVACIÓN DE CAMBIO DE PUERTAS UBATE.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

235	OF0464111125	11/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE ORIP CHINÁCOTA.
236	OF0465111125	11/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 1 (60%) – SEDE ORIP CHINÁCOTA.
237	Correo electrónico	11/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES N.º 5, 6, 7 Y 8 – AJUSTADOS SEGÚN OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025)
238	Correo electrónico	11/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE INGRESO A LA ORIP DE CHINÁCOTA - NORTE SANTANDER
	Correo electrónico	11/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE INGRESO A LA ORIP DE CHINÁCOTA - NORTE SANTANDER
	Correo electrónico	11/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE INGRESO A LA ORIP DE CHINÁCOTA - NORTE SANTANDER
239	OF0474121125	12/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	INCLUSIÓN DE NP 12 – MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5 – SEDE RAMIRÍQUÍ.
240	Correo electrónico	13/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE ACTAS DE COMITÉ N.º 7 Y 8 – SOLICITUD DE ENVÍO DE ACTAS FIRMADAS POR TODAS LAS PARTES
241	Correo electrónico	13/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO EL COCUY Y RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	13/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO EL COCUY Y RAMIRÍQUÍ
242	Correo electrónico	13/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REMITO LAS APROBACIONES DE FACTURAS DE LA ORIP COCUY PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE.
	Correo electrónico	13/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMITO LAS APROBACIONES DE FACTURAS DE LA ORIP COCUY PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE.
243	Correo electrónico	13/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	APROBRACIÓN FACTURA 30% RAMIRÍQUÍ
	Correo electrónico	13/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	APROBRACIÓN FACTURA 30% RAMIRÍQUÍ
244	OF0468111125	13/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE ORIP RAMIRÍQUÍ.
245	OF0467111125	13/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE ORIP COCUY.
246	OF0470111125	14/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE PUERTO BOYACÁ.
247	OF0471111125	14/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE PAMPLONA.
248	Correo electrónico	14/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ASUNTO: INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSIÓN DE NOTA EN ACTAS DE COBRO – CONTRATO DE OBRA NO. ---- DE 2025
	Correo electrónico	15/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ASUNTO: INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSIÓN DE NOTA EN ACTAS DE COBRO – CONTRATO DE OBRA NO. ---- DE 2025
249	OF0477141125	14/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE DEFINICIÓN SOBRE EL MANEJO DE RECURSOS SOBREPASANTES EN LAS SEDES DE CHOCONTÁ, COCUY Y PUERTO BOYACÁ – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025
	Correo electrónico	14/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA CORREO.
250	OF0476141125	14/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y RESPUESTA FORMAL DE NOVEDADES DE (NP) Y DEFINICIONES DE ALCANCE PENDIENTES, REQUERIDAS PARA LA RADICACIÓN Y COBRO DE CORTES PARCIALES
	Correo electrónico	15/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA CORREO.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

251	OF0439281025	28/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN ACTUALIZADA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE ÍTEMS NO PREVISTOS (NP) – SEDES ORIP PURIFICACIÓN Y ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	14/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA CORREO.
	Correo electrónico	15/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN CORREO.
252	Correo electrónico	13/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	PLANO UBICACION LUMINARIAS ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	13/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN DE CORREO.
	Correo electrónico	13/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN PLATAFORMA DALUX – ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	13/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA
	Correo electrónico	14/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA CORREOS.
	Correo electrónico	17/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN CORREO.
253	Correo electrónico	14/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CUARTOS TECNICOS Y VALOR SOBRANTE ORIP AGRUPACION 1 - CTO OBRA 2193 - 2025 Y CTO INTERVENTORIA 2443 - 2025
	Correo electrónico	14/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN CORREO.
	Correo electrónico	19/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS AMBIENTALES
254	OF0480141125	14/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PARA OBRAS DE DESTRONQUE Y PULIDO DE PISOS, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).
255	OF0479141125	15/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL MODIFICATORIO CONTRACTUAL – ORIP TUNJA
	Correo electrónico	15/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO DE SOLICITUD.
256	Correo electrónico	15/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN DE ACTAS DE COMITÉ N.º 9 Y 11 Y SOLICITUD DE ACTAS PENDIENTES FIRMADAS – CONTRATO 2193-2025
257	OF0481151125	15/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 2 – CONTRATO DE OBRA NO. 2193-2025.
258	OF0482151125	15/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	REMISIÓN BALANCE INICIAL DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES – OFICINA ORIP TUNJA
	Correo electrónico	15/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO DEL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA
259	JVM–SNR-078–2443–2025.	15/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES APU ÍTEM NO PREVISTO NP-7
	Correo electrónico	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	OBSERVACIONES.
	Correo electrónico	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SEGUIMIENTO APU.
260	JVM–SNR-079–2443–2025.	17/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 10 CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2024.
261	OF0477141125	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD PRÓRROGA HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PARA EL CONTRATO NO. 2193-2025
262	Correo electrónico	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN INFORME MENSUAL SST Y AMBIENTAL N° 2 (SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025) CON SUBSANACIONES - CONTRATO N°.2193-2025
263	OF0469111125	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE CONCEPCIÓN.
264	Correo electrónico	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO PARA REVISIÓN INICIAL – CORTES 90% PAMPLONA Y CONCEPCIÓN
265	Correo electrónico	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	ACTAS DE COBRO SUBSANADAS - CORTES PAMPLONA 30%, 60% Y PUERTO BOYACÁ 30% - CONTRATO N°.2193-2025

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

266	Correo electrónico	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO PARA REVISIÓN INICIAL – CORTES 60% CONCEPCIÓN
267	OF0477141125	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD PRÓRROGA HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 PARA EL CONTRATO NO. 2193-2025
268	Correo electrónico	18/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INFORMES SEMANA 7 - 8 - 9 AGRUPACION 1
269	OF0482181125	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE CHOCONTÁ.
270	Correo electrónico	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO PARA REVISIÓN INICIAL – CORTES 30% SALZAR DE LAS PALMAS
271	OF0367290925	18/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PRECIOS (NP 13, NP14 Y NP 15)
	Correo electrónico	02/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA CORREOS.
272	JVM-SNR-080-2443-2025.	18/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA NO 2193-2025 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2443-2025.
273	JVM-SNR-081-2443-2025.	18/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	APROBACIÓN APU DE ÍTEMS NO PREVISTOS NP-7 ORIP PURIFICACIÓN - TOLIMA
	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	APROVACIÓN APUS
	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	APROVACIÓN APUS
274	JVM-SNR-082-2443-2025.	18/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REITERACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL SST Y AMBIENTAL NO. 2
275	JVM-SNR-082-2443-2025.	18/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP DE PUERTO BOYACÁ) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
276	JVM-SNR-083-2443-2025.	18/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP DE PAMPLONA) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
277	Correo electrónico	19/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA - ORIP PUERTO BOYACA
	Correo electrónico	19/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RECIBIDO.
278	Correo electrónico	19/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE DEFINICIÓN TÉCNICA – ALTURA FINAL DE BARANDA SEDE ORIP PAMPLONA
	Correo electrónico	19/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMITIR TRASLADO DE CONTRATISTA.
	Correo electrónico	19/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA CORREO.
	Correo electrónico	19/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN CORREO.
279	Correo electrónico	20/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO PARA REVISIÓN INICIAL – CORTES 90% PURIFICACION
	Correo electrónico	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA.
280	OF0445301025	31/10/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE FRESNO.
	Correo electrónico	02/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES.
	OF0445301025	06/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 1 (30%) – SEDE FRESNO.
	OF0445301025	19/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 3 (90%) – SEDE FRESNO.
	OF0445301025	20/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 3 (90%) – SEDE FRESNO.
	OF0445301025	20/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 3 (90%) – SEDE FRESNO.
281	Correo electrónico	20/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA 1 PAGO DIRECTO
282	JVM-SNR-084-2443-2025.	19/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	OBSERVACIONES APU ÍTEM NO PREVISTO NP-8 HASTA NP-15
	Correo electrónico	19/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE OBSERVACIONES Y APU AJUSTADOS – ÍTEMS NP-8 A NP-15
	Correo electrónico	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA CORREO.
	OF0487201125	20/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NP-08, NP-09, NP-10 Y NP-11

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

283	OF0472111125	14/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE PAMPLONA.
	OF0472111125	20/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE PAMPLONA.
284	Correo electrónico	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD FIRMA LISTA DE DOCUMENTACION PAGO DIRECTO NO 1 CONTRATO INTERVENTORIA
	Correo electrónico	20/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAR	RESPUESTA CORREO.
285	JVM-SNR-085-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO POR AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE UBATÉ) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
286	JVM-SNR-086-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUNDO COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE UBATÉ) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
287	JVM-SNR-087-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE CHOCONTÁ) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
288	JVM-SNR-088-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DEL COCUY) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
289	JVM-SNR-089-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUNDO COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DEL COCUY) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
290	JVM-SNR-090-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE RAMIRIQUI) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
291	JVM-SNR-092-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUNDO COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE FRESNO) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
292	JVM-SNR-093-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE PURIFICACIÓN) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
293	JVM-SNR-094-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE CHINÁCOTA) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
294	JVM-SNR-095-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUNDO COBRO POR AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE CHINÁCOTA) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
295	JVM-SNR-096-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	RADICACIÓN PAGO DIRECTO NO 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
296	JVM-SNR-091-2443-2025.	20/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO DE AVANCE DE OBRA (20% - ORIP DE FRESNO) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025.
	Correo electrónico	21/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	OBSERVACIONES.
	Correo electrónico	21/11/2021	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	CAMBIO DE FORMATO.
	Correo electrónico	21/11/2021	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	CAMBIO DE FORMATO.
297	Correo electrónico	21/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INICIO DE OBRA ORIP RAMIRIQUI CONTRATO DE OBRA 2193-2025
	Correo electrónico	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN CORREO.
298	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE RADICADO CUENTA DE COBRO 1
	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RADICADO.
299	JVM-SNR-099-2443-2025.	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUNDO COBRO PARCIAL (60% - ORIP DE PAMPLONA) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

300	OF0485201125	21/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE RAMIRÍQUÍ.
	Correo electrónico	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ERROR DOCUMENTACIÓN.
	Correo electrónico	25/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE RAMIRÍQUÍ.
	OF0485201125	25/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CORTE NO. 2 (60%) – SEDE RAMIRÍQUÍ.
301	JVM-SNR-100-2443-2025	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	ALERTA N° 1, POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL COMPONENTE SST Y AMBIENTAL.
302	Correo electrónico	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	URGENTE SOLICITUD ACLARACION MODIFICATORIO CONTRATO OBRA 2193-2025 Y 2443-2025
303	JVM-SNR-100-2443-2025.	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP DE CONCEPCIÓN) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	JVM-SNR-100-2443-2025.	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL PRIMER COBRO PARCIAL (30% - ORIP DE CONCEPCIÓN) DEL CONTRATO DE OBRA 2193-2025.
	Correo electrónico	02/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A CORREO.
304	Correo electrónico	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISION CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO 30% PAMPLONA COTRATO DE OBRA 2193-2025 CON EL NUEVO FORMATO
305	Correo electrónico	24/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE CORTES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN
306	Correo electrónico	24/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Y SUBSANACIÓN DEL INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 2
307	Correo electrónico	24/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	ENVÍO DE ACTAS DE COMITÉ 12 Y 14 – SOLICITUD DE ACTA 13 Y ACTAS FIRMADAS
308	OF0488241125	24/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DISEÑOS DE SEÑALÉTICA – NORTE DE SANTANDER
	Correo electrónico	24/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN CORREO.
	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	APROVACIÓN DISEÑOS.
	Correo electrónico	24/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	APROVACIÓN DISEÑOS.
309	Correo electrónico	22/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CONTRATO 2443-2025 CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO Y ACTAS PARCIALES
	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS - ENTIDAD SNR	RESPUESTA CORREO.
	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REVISIÓN DE DOCUMENTOS.
	Correo electrónico	24/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	ENVIO CERTIFICACIÓN.
310	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	APROBACION FACTURAS INTERVENTORIA 2443 PAGO 1
311	Correo electrónico	22/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	INCUMPLIMIENTO DE PAGO-ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SR. (ES) 900934461- CONINCAG SAS
	Correo electrónico	22/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	TRASLADO DE CORREO.
	Correo electrónico	24/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	REMISIÓN DE INFORMACIÓN Y ACLARACIÓN DE PÓLIZAS – CONTRATO SNR
	Correo electrónico	24/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	RESPUESTA CORREO.
	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ERROR INTERNO EN EL ÁREA DE CARTERA.
312	Correo electrónico	24/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	11. ACTA JUSITIFICACION FRESNO 90%.
313	OF0495241125	25/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Envío de Actualización de la Programación de Obra – Contrato de Obra N° 2193- 2025.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST		VERSION 02
			FECHA 1/06/2023

314	JVM-SNR-098-2443-2025.	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el cobro parcial (90% - ORIP Fresno) del contrato de obra 2193-2025.
	Correo electrónico	24/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A CORREO.
	Correo electrónico	24/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	RESPUESTA A CORREO.
	Correo electrónico	25/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	Envío de Subsanción – Ajuste Acta de Recibo Parcial No. 3 – Corte Fresno 90%
	Correo electrónico	25/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Envío de Subsanción – Ajuste Acta de Recibo Parcial No. 3 – Corte Fresno 90%
	Correo electrónico	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN CORREO.
315	OF0482181125	25/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 2 (60%) – Sede Chocontá.
316	OF0490241125	25/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Reporte de novedad operativa – ORIP Chocontá
	Correo electrónico	26/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Reporte de novedad operativa – ORIP Chocontá
317	Correo electrónico	25/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	AVAL COBRO 90% CHINACOTA
318	JVM-SNR-102-2443-2025.	25/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	Solicitud remisión informe SST y Ambiental No.03
319	Correo electrónico	25/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	AVAL COBRO 90% PAMPLONA
320	Correo electrónico	25/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	AVAL COBRO 60% Y 90% CONCEPCION
321	JVM-SNR-103-2443-2025.	25/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el segundo cobro parcial (60% - ORIP Chocontá) del contrato de obra 2193-2025.
	JVM-SNR-103-2443-2025.	25/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	Remisión documentación para el segundo cobro parcial (60% - ORIP Chocontá) del contrato de obra 2193-2025.
322	Correo electrónico	25/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	AVAL COBRO 30% SALAZAR DE LAS PALMAS
323	Correo electrónico	26/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO CONTRATO 2443-2025 JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
324	OF0499261125	26/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 1 (30%) – Sede Salazar de las palmas.
325	Correo electrónico	26/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Remisión de documentos y atención a observaciones – Corte Ubaté 90%
326	Correo electrónico	26/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Remisión de actas y memorias – Corte El Cocuy 90% para revisión inicial
	Correo electrónico	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	devolución del acta de cobro parcial del 90% de la ORIP del COCUI - BOYACÁ
327	Correo electrónico	26/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN POLIZAS DE ACUERDO AL MODIFICATORIO No 1 CONTRATO OBRA 2193-2025
328	Correo electrónico	26/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD FIRMA DE FORMATO DE CHECK LIST DE DOCUMENTACION PARA RADICAR FACTURACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443-2025
	Correo electrónico	27/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Check list
329	OF0498261125	26/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 3 (90%) – Sede Pamplona.
	Correo electrónico	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA CORREO.
	OF0498261125	27/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 3 (90%) – Sede Pamplona.
330	OF0500261125	26/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 2 (60%) – Sede concepción.
		27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA A CORREO.
	OF0500261125	27/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 2 (60%) – Sede concepción.
331	OF0501261125	26/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 3 (90%) – Sede Concepción.
		27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA A CORREO.
	OF0500261125	27/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 3 (90%) – Sede concepción.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

332	Correo electrónico	27/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Remisión de documentación para revisión inicial – Cortes 60% Puerto Boyacá y 90% Ramiriquí
333	OF0497261125	26/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 3 (90%) – Sede Chinácota
	Correo electrónico	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA CORREO.
	OF0497261125	27/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 3 (90%) – Sede Chinácota
	OF0497261125	27/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 3 (90%) – Sede Chinácota
334	JVM-SNR-115-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el primer cobro parcial (30% - ORIP de Salazar de las Palmas) del contrato de obra 2193-2025.
335	OF0486201125	25/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 2 (60%) – Sede purificación.
	Correo electrónico	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	RESPUESTA CORREO.
	OF0486201125	28/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 2 (60%) – Sede purificación.
336	OF0483181125	25/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 1 (30%) – Sede Guamo.
	Correo electrónico	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	devolución del cobro No 1 (30%) del Guamo
	OF0483181125	28/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación de documentos correspondientes al Corte No. 1 (30%) – Sede Guamo.
337	JVM-SNR-116-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el segundo cobro parcial (60% - ORIP de Ramiriquí) del contrato de obra 2193-2025.
338	JVM-SNR-104-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 1 (20% Ubaté – Cundinamarca) del contrato de interventoría 2443-2025.
339	JVM-SNR-105-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 2 (20% Ubaté – Cundinamarca) del contrato de interventoría 2443-2025.
340	JVM-SNR-106-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 1 (20% Chocontá – Cundinamarca) del contrato de interventoría 2443-2025.
341	JVM-SNR-107-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 1 (20% El Cocuy – Boyacá) del contrato de interventoría 2443- 2025.
342	JVM-SNR-108-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 2 (20% El Cocuy – Boyacá) del contrato de interventoría 2443- 2025.
343	JVM-SNR-109-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 1 (20% Fresno - Tolima) del contrato de interventoría 2443-2025.
344	JVM-SNR-110-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 2 (20% Fresno - Tolima) del contrato de interventoría 2443-2025.
345	JVM-SNR-111-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 1 (20% Purificación - Tolima) del contrato de interventoría 2443- 2025.
346	JVM-SNR-112-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 1 (20% Ramiriquí – Boyacá) del contrato de interventoría 2443- 2025.
347	JVM-SNR-113-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 1 (20% Chinácota – Norte de Santander) del contrato de interventoría 2443-2025.
348	JVM-SNR-114-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Radicación pago avance de obra No 2 (20% Chinácota – Norte de Santander) del contrato de interventoría 2443-2025.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

349	JVM-SNR-117-2443-2025.	27/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión Informe semanal No 11 contrato de interventoría 2443-2024.
350	JVM-SNR-118-2443-2025.	28/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión Informe semanal No 12 contrato de interventoría 2443-2024.
351	Correo electrónico	29/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2443 DE 2025
352	OF0487201125	01/12/2025	CONINCA SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Solicitud de inclusión del Nuevo Precio NP 16 – Marco Ensamble 60x60 para Cieloraso en PVC.
353	Correo electrónico	27/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	FALLAS ELECTRICAS.
	Correo electrónico	28/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCA SAS	REMISIÓN CORREO.
	OF0504011225	01/12/2025	CONINCA SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Respuesta a comunicación sobre anomalías de tensión – ORIP Chinácota
	Correo electrónico	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN CORREO.
354	OF0503011225	01/12/2025	CONINCA SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Justificación técnica NP 17
355	Correo electrónico	01/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	documentos de pago de la ORIP Puerto Boyacá correspondiente al 30% para generar la factura y el certificado de cumplimiento.
	Correo electrónico	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCA SAS	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN.
	Correo electrónico	01/12/2025	CONINCA SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Factura correspondiente al corte del 30% de la sede ORIP Puerto Boyacá
	Correo electrónico	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	certificado de cumplimiento del cobro 30% de Puerto Boyacá
356	JVM-SNR-119-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el primer cobro parcial (30% - ORIP del Guamo) del contrato de obra 2193-2025.
357	JVM-SNR-120-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el segundo cobro parcial (60% - ORIP Purificación) del contrato de obra 2193-2025.
358	JVM-SNR-121-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión Aval cronograma de obra según modificatorio No 1 del contrato de obra 2193-2025.
359	JVM-SNR-122-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Aprobación Informe Mensual No 2.
360	JVM-SNR-123-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Solicitud informe mensual No 3.
361	JVM-SNR-101-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el segundo pago directo (segundo cobro fijo) del contrato de interventoría 2443-2025.
362	JVM-SNR-124-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión Pólizas Actualizadas con el modificatorio No 1 del contrato de interventoría N° 2443-2025.
363	JVM-SNR-125-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el segundo cobro parcial (60% - ORIP de Concepción) del contrato de obra 2193-2025.
364	JVM-SNR-126-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para el tercer cobro parcial (90% - ORIP de Concepción) del contrato de obra 2193-2025.
365	Correo electrónico	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	CRONOGRAMA ENTREGA ORIP PUERTO BOYACA Y SALAZAR DE LAS PALMAS
366	JVM-SNR-127-2443-2025.	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remisión documentación para cobro parcial (90% - ORIP Chinácota) del contrato de obra 2193-2025.
367	OF0496261125	26/11/2025	CONINCA SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Solicitud de suspensión inmediata del Contrato de Obra No. 2193-2025 por crisis de ejecución y falta de flujo de caja.
	Correo electrónico	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN CORREO.
	OF0496261125	01/12/2025	CONINCA SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Solicitud de suspensión inmediata del Contrato de Obra No. 2193-2025 por crisis de ejecución y falta de flujo de caja.
	Correo electrónico	01/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCA SAS	RESPUESTA CORREO.
	Correo electrónico	02/12/2025	CONINCA SAS	JVM INGENIERIA SAS	Cortes en revisión inicial y a la espera de respuesta u observaciones
	Correo electrónico	02/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	TRASLADO A SOLICITUD

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

368	OF0500212225	02/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Objeción Técnica Formal a la Instalación de Muros Ligeros (Drywall/Fibrocemento) sin Anclaje Superior Estructural y Solicitud de Exención de Responsabilidad de Garantía.
369	Correo electrónico	02/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Remisión Solicitud de Ingreso de Personal – ORIP Tunja
	Correo electrónico	02/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	REMISIÓN CORREO.
370	Correo electrónico	02/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Radicación pago avance de obra No 1 (20% Ramiriquí - Boyacá) del contrato de interventoría 2443-2025.
371	Correo electrónico	02/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Remisión documentación para el primer cobro parcial (30% - ORIP de Salazar de las Palmas) del contrato de obra 2193-2025
	Correo electrónico	02/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	REMISIÓN CORREO.
	Correo electrónico	02/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	factura correspondiente al corte del 30% de la sede ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS
	Correo electrónico	02/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	certificado de cumplimiento del cobro 30% de Salazar de las Palmas
372	Correo electrónico	02/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	Envío de Balance Tunja – Conforme a Mesa de Trabajo Supervisión– Interventoría
373	OF0506011225	02/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Justificación técnica NP 13, NP 14, NP 15 Y NP 16
374	Correo electrónico	02/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	Remisión de Primer Paquete Documental – Liquidación 10% ORIP Concepción
375	Correo electrónico	20/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Remisión documentación para el primer cobro parcial (30% - ORIP de Pamplona) del contrato de obra 2193-2025
	Correo electrónico	21/11/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Remisión documentación para el primer cobro parcial (30% - ORIP de Pamplona) del contrato de obra 2193-2026
	Correo electrónico	21/11/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	Remisión documentación para el primer cobro parcial (30% - ORIP de Pamplona) del contrato de obra 2193-2027
	Correo electrónico	21/11/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	factura del Corte No. 1 (30%) de Pamplona fue enviada y radicada para el respectivo trámite
	Correo electrónico	02/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	documentos para continuar con el trámite de facturación.
	Correo electrónico	02/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	documentos para continuar con el trámite de facturación.
376	Correo electrónico	02/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Vo.Bo. Cert. Cumpl. Ppto. Boyacá 30%
	Correo electrónico	02/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	Vo.Bo. Cert. Cumpl. Ppto. Boyacá 30%
377	OF0507021225	02/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación final de documentación correspondiente al Corte No. 1 (30%) – Sede ORIP Pamplona.
378	OF0508021225	02/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación final de documentación correspondiente al Corte No. 1 (30%) – Sede ORIP Puerto Boyacá.
379	Correo electrónico	03/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Remisión de Paquete Documental – Liquidación 10% ORIP Chinácota
380	Correo electrónico	03/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Envío para revisión inicial – Cortes 60% SALAZAR DE LAS PALMAS
381	Correo electrónico	03/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Cuentas con Vo. Bo- a y b Concepción y Pamplona
	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	Cuentas con Vo. Bo- a y b Concepción y Pamplona
	Correo electrónico	03/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	documentos correspondientes de la oficina de CONCEPCIÓN 30%
	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	documentos correspondientes de la oficina de CONCEPCIÓN 30%
	Correo electrónico	03/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	documentos correspondientes de la oficina de CONCEPCIÓN 60%
	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	documentos correspondientes de la oficina de CONCEPCIÓN 60%
	Correo electrónico	03/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	documentación soporte de los cortes Concepción 30%, Concepción 60% y Pamplona 60%
	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	documentación soporte de los cortes Concepción 30%, Concepción 60% y Pamplona 60%

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

382	OF0511031225	03/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Presentación y Justificación Técnica para el Ajuste del INP 17 – Sede ORIP Purificación.
383	OF0510031225	03/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Envío Acta de Mayores y Menores Cantidades – Sede Nueva ORIP Tunja
	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Envío Acta de Mayores y Menores Cantidades – Sede Nueva ORIP Tunja
	Correo electrónico	03/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA A CORREO.
	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	OBSERVACIÓN.
	Correo electrónico	03/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	RESPUESTA CORREO.
	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	SOLICITUD MESA DE TRABAJO.
	Correo electrónico	03/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	REVISAR CALCULOS.
	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	RESPUESTA A CORREO.
	Correo electrónico	03/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	ERROR ARITMETICO.
	Correo electrónico	04/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	Remito nuevamente acta de mayores y menores cantidades de obra No 1 para la ORIP de Tunja
384	OF0513031225	03/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Remisión de Pólizas Actualizadas – Modificadorio No. 1
385	OF0512031225	03/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Radicación final de documentación correspondiente al Corte No. 1 (30%) – Sede ORIP Salazar de las Palmas.
386	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	AVAL 60% PUERTO BOYACA
387	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	ENTIDAD SNR	SOLICITUD REUNION URGENTE - CONTRATO OBRA 2193-2025
388	Correo electrónico	03/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	AVAL 90% RAMIRIQUI
389	Correo electrónico	04/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	AVAL COBRO 60% GUAMO
390	Correo electrónico	04/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE RADICADO FACTURA PAMPLONA 30%
	Correo electrónico	04/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	NUMERO DE RADICADO.
391	OF0516041225	04/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS / ENTIDAD SNR	Solicitud de remisión de Actas de Comité firmadas – Contrato No. 2193-2025
392	Correo electrónico	04/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOPORTE DE OBLIGACIONES PAGADAS FACTURA CHINACOTA 30 Y CHINACOTA 60%
393	Correo electrónico	04/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Aprobación de facturas Concepción y Pamplona
	Correo electrónico	04/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	Aprobación de facturas Concepción y Pamplona
394	Correo electrónico	04/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	SOLICITUD DE RADICADO FACTURA PAMPLONA 30%
395	Correo electrónico	04/12/2025	ENTIDAD SNR	JVM INGENIERIA SAS	Remisión documentación para el segundo cobro parcial (60% - ORIP de Ramiriquí) del contrato de obra 2193-2025.
	Correo electrónico	04/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	Remisión documentación para el segundo cobro parcial (60% - ORIP de Ramiriquí) del contrato de obra 2193-2025.
	Correo electrónico	04/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	Envío factura – Corte 60% Ramiriquí – Solicitud de Certificado de Cumplimiento
396	OF0514041225	04/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	Justificación técnica NP 13, NP 14, Y NP 15
	JVM-SNR-128-2443-2025.	04/12/2025	JVM INGENIERIA SAS	CONINCAG SAS	Observaciones APU ítem no previsto NP-12 hasta NP-15
	OF0519051225	05/12/2025	CONINCAG SAS	JVM INGENIERIA SAS	Respuesta a observaciones APU ítems no previstos NP-12 a NP-15

En el cuadro anterior, se relaciona toda la comunicación escrita entre los vinculados al proyecto, es decir contratista, interventoría e SNR. En el anexo No 17 se anexan dicha documentación. Es de concluir que la comunicación entre los vinculados al proyecto fue asertiva y oportuna para darle solución a las diferentes situaciones o eventos presentados en la obra.

Ver ANEXO 17: CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023

7.2. SEGUIMIENTO LEGAL DEL PROYECTO

La firma JVM INGENIERIA S.A.S. BIC de manera periódica realizo control y seguimiento al componente legal del contrato de obra No. 2193-2025. Así mismo como todas las obligaciones que la minuta del contrato de obra estableció para la firma CONINCAG SAS.

De igual manera, de manera constante se verificó los cumplimientos jurídicos y legales que debía llevar la firma contratista en la plataforma SECOP II. En virtud de todo lo anterior, la firma contratista cumplió a cabalidad con todos y cada uno de los aspectos jurídicos que recaen el contrato que nos atañe.

La firma contratista y la firma interventora vienen adelantando todas las gestiones correspondientes para la liquidación del contrato y para el cobro del 10% de cada una de las ORIP; además de todo lo anterior, el contratista de obra actualizó las garantías correspondientes a la estabilidad de obra, conforme al acta de terminación firmada el 10 de diciembre de 2025.

7.3. SEGUIMIENTO AREA CONTABLE Y FINANCIERA

7.3.1. CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN DEL PROYECTO

La interventoría durante la ejecución del contrato, realizo el control del presupuesto contractual entregado por la Entidad Contratante, con relación a las actividades ejecutadas en la obra y las cantidades realmente adelantadas. Después de las ultimas revisiones del proyecto, se evidencio la necesidad de incluir algunas actividades no previstas al contrato de obra, las cuales influyeron de manera directa el presupuesto contractual y su inversión mensual al mismo. Los ítems no previstos presentados por el contratista de obra, revisados y avalados por la interventoría y finalmente aprobados por la entidad (donde informaron que no tienen observación alguna) fueron los siguientes:

Ítem	Descripción del ítem	und	Vr de Contratista	Vr de la Interventoría	Diferencia	%
NP-1 (ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS)	Suministro e instalación de Columna de pórtico: Tubo estructural cuadrado de 100x100x3mm.	m	\$144,104.62	\$106,732.00	\$37,372.62	-25.93%
NP-2 (ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS)	Suministro e instalación de Viga de pórtico: Tubo estructural cuadrado de 150x150x4.5mm	m	\$220,161.38	\$186,726.00	\$33,435.38	-15.19%
NP-3 (ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS)	Zapata de cimentación 80x80x25cm y pedestal de 30x30x60cm en concreto de 3500 PSI acelerado Incluye acero de refuerzo	un	\$478,486.07	\$444,332.00	\$34,154.07	-7.14%
NP-4 (ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS)	Suministro e instalación de Platina de anclaje de pedestal 20x20 en e=3/8" con perforaciones y fijaciones	un	\$148,761.05	\$99,957.00	\$48,804.05	-32.81%
NP-5 (ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS)	Suministro e instalación de Circuitos eléctricos red de iluminación 3 No.12 + 1 No.10	m	\$17,892.50	\$17,967.00	\$74.50	0.42%
NP-6 (ORIP UBATÉ)	Desmanche de piso duro piso.	m2	\$26,283.80	\$23,334.00	\$2,949.80	-11.22%
NP-7 (ORIP PURIFICACIÓN)	Suministro y aplicación de barrera impermeabilizante (antihumedad) en muros	m	\$144,061.00	\$96,523.00	\$47,538.00	-32.99%
NP-8 (ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN GRES DE 8 A 15 CM.	M	\$36,171.00	\$34,516.00	\$1,655.00	-4.58%
NP-9 (ORIP PURIFICACIÓN)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM, CARA SENCILLA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad.	M2	\$113,753.00	\$101,412.00	\$12,341.00	-10.85%
NP-10 (ORIP PURIFICACIÓN)	CONSTRUCCIÓN DE CAÑUELA (Incluye corte mecánico, demolición y Pendientado en mortero impermeabilizado para recoger aguas filtración cubierta).	M	\$78,731.00	\$68,905.00	\$9,826.00	-12.48%
NP-11 (ORIP RAMIRÍQUÍ)	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA No. 5, MORTERO DE PEGA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	\$39,148.00	\$32,495.00	\$6,653.00	-16.99%

 JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC NIT 901.489.956-3	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

NP-12 (ORIP PUERTO BOYACA)	MANTENIMIENTO PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS Y CERRADURA	un	\$2,098,816.00	\$2,098,816.00	\$0.00	0,00%
NP-13 (ORIP PUERTO BOYACA)	ACOMETIDAS DE UNIDADES CONDENSADORAS O EVAPORADORAS, INCLUYE ACOMETIDAS DE CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN, CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA COBRE RECUBIERTA RUBATEX, INSTALACIÓN DE SOPORTES Y PUESTA EN MARCHA	un	\$2,442,048.00	\$2,463,362.00	\$21,314.00	+0,87%
NP-14 (ORIP PUERTO BOYACA)	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBRE, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN RUBATEX Y FILM STRECH CALIBRE 6 30CM 350MM APROX 105M2	un	\$577,539.00	\$574,139.00	\$3,400.00	-0.59%
NP-15 (ORIP RAMIRÍQUÍ)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO ENSAMBLE CIELORRASO 60X60, PARA TECHO PVC E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 60X60	un	\$57,283.00	\$47,914.00	\$9,369.00	-16.36%
NP-16 (ORIP UBATE - CUNDINAMARCA)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS TIPO PRAKTI 8.	un	\$195,583.00	\$194,739.00	\$844.00	-0,43%
NP-17 (ORIP CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TRASLUCIDO	m	\$77,738.00	\$74,028.00	\$3,710.00	-4,77%
NP-19 (ORIP PURIFICACIÓN - TOLIMA)	DILATACIÓN EN GRANITO PARA PISO EN GRES (E=6 CM)	m	\$23,243.00	\$18,538.00	\$4,705.00	-20,24%
NP-20 (ORIP PURIFICACIÓN - TOLIMA)	DILATACIÓN EN GRANITO PARA PISO EN GRES (E=3 CM)	m	\$15,738.00	\$14,055.00	\$1,683.00	-10,69%

Ver ANEXO 11: ITEMS NO PREVISTOS

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL:	\$ 1.363.937.559	89,354%
ANTICIPO:	N/A	N/A
ADICION No	\$ 162,498,783.00	10,646%
VALOR FINAL:	\$ 1,526,436,342.00	100,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA Vs EJECUTADA

PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025		
COSTO TOTAL PROGRAMADO	\$ 1,526,436,342.00	100,000%
COSTO TOTAL EJECUTADO	\$ 1,521,677,139.00	99,688%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 4,759,203.00	0,3118%

Es importante mencionar que si bien, el contratista de obra cumplió al 100% el objeto contractual de acuerdo al contrato de obra No. 2193-2025, quedo un saldo a favor de la entidad por un valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS (\$4,759,203.00) m/cte.**, equivalente al 0,3118% del valor total del contrato de obra.

7.3.2. ACTAS DE COBRO PARCIAL

7.3.2.1. Contrato de Obra:

Durante la ejecución del contrato y posterior al mismo, el contratista genero después de revisada y aprobada la documentación por parte de la interventoría y la supervisión las siguientes facturas:

FECHA DD-MM-AA	NÚMERO DE ACTA PARCIAL Y/O ACTA DE RECIBO FINAL	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	NETO A PAGAR
17-10-2025	ACTA PARCIAL 1 - UBATÉ	CNG 130	30% ORIP DE UBATÉ-CUNDINAMARCA	\$ 13,797,644.10
17-10-2025	ACTA PARCIAL 2 - UBATÉ	CNG 129	60% ORIP DE UBATÉ-CUNDINAMARCA	\$ 13,797,644.10
17-10-2025	ACTA PARCIAL 1 - FRESNO	CNG 134	30% ORIP DE FRESNO-TOLIMA	\$ 17,098,777.50
17-10-2025	ACTA PARCIAL 2 - FRESNO	CNG 135	60% ORIP DE FRESNO-TOLIMA	\$ 17,098,777.50
17-10-2025	ACTA PARCIAL 1 - PURIFICACIÓN	CNG 133	30% ORIP DE PURIFICACIÓN-TOLIMA	\$ 33,200,226.30
27-10-2025	ACTA PARCIAL 1 - CHOCONTÁ	CNG 140	30% ORIP DE CHOCONTÁ-CUNDINAMARCA	\$ 51,154,183.50
05-11-2025	ACTA PARCIAL 1 - CHINÁCOTA	CNG 131	30% ORIP DE CHINÁCOTA-NORTE SANTANDER	\$ 7,853,346.60
05-11-2025	ACTA PARCIAL 2 - CHINÁCOTA	CNG 132	60% ORIP DE CHINÁCOTA-NORTE SANTANDER	\$ 7,853,346.60
10-11-2025	ACTA PARCIAL 1 - EL COCUI	CNG 138	30% ORIP EL COCUI-BOYACÁ	\$ 53,190,068.10
10-11-2025	ACTA PARCIAL 1 - RAMIRÍQUÍ	CNG 143	30% ORIP RAMIRÍQUÍ-BOYACÁ	\$ 61,275,281.40
11-11-2025	ACTA PARCIAL 2 - EL COCUI	CNG 144	60% ORIP EL COCUI-BOYACÁ	\$ 53,190,068.10
21-11-2025	ACTA PARCIAL 1 - PAMPLONA	CNG 161	30% ORIP DE PAMPLONA-NORTE SANTANDER	\$ 12,328,097.40
01-12-2025	ACTA PARCIAL 1 - PUERTO BOYACÁ	CNG 148	30% ORIP DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ	\$ 45,061,042.20
02-12-2025	ACTA PARCIAL 1 - SALAZAR DE LAS PALMAS	CNG 169	30% ORIP DE SALAZAR DE LAS PALMAS - NORTE SANTANDER	\$ 69,509,220.60
03-12-2025	ACTA PARCIAL 1 - CONCEPCIÓN	CNG 147	30% ORIP CONCEPCIÓN - NORTE SANTANDER	\$ 12,197,920.80
03-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - CONCEPCIÓN	CNG 166	60% ORIP CONCEPCIÓN - NORTE SANTANDER	\$ 12,197,920.80
03-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - PAMPLONA	CNG 146	60% ORIP DE PAMPLONA-NORTE SANTANDER	\$ 12,328,097.40
04-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - RAMIRÍQUÍ	CNG 163	60% ORIP RAMIRÍQUÍ-BOYACÁ	\$ 61,275,281.40
04-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - CHOCONTÁ	CNG 162	60% ORIP DE CHOCONTÁ-CUNDINAMARCA	\$ 51,154,183.50
05-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - CHINÁCOTA	CNG 139	90% ORIP DE CHINÁCOTA-NORTE SANTANDER	\$ 7,853,346.60
05-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - CONCEPCIÓN	CNG 168	90% ORIP CONCEPCIÓN - NORTE SANTANDER	\$ 12,197,920.80
05-12-2025	ACTA PARCIAL 1 - GUAMO	CNG 145	30% ORIP DE GUAMO-TOLIMA	\$ 32,515,459.20
05-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - PURIFICACIÓN	CNG 164	60% ORIP DE PURIFICACIÓN-TOLIMA	\$ 33,200,226.30

05-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - FRESNO	CNG 142	90% ORIP DE FRESNO-TOLIMA	\$ 17,098,777.50
15-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - PAMPLONA	CNG 165	90% ORIP DE PAMPLONA-NORTE SANTANDER	\$ 12,328,097.40
15-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - PUERTO BOYACÁ	CNG 171	60% ORIP DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ	\$ 45,061,042.20
15-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - UBATÉ	CNG 172	90% ORIP DE UBATÉ-CUNDINAMARCA	\$ 13,797,644.10
15-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - RAMIRÍQUÍ	CNG 170	90% ORIP RAMIRÍQUÍ-BOYACÁ	\$ 61,275,281.40
17-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - EL COCUY	CNG 175	90% ORIP EL COCUY-BOYACÁ	\$ 53,190,068.10
17-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - PUERTO BOYACÁ	CNG 183	90% ORIP DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ	\$ 45,061,042.20
18-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - GUAMO	CNG 173	60% ORIP DE GUAMO-TOLIMA	\$ 32,515,459.20
18-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - GUAMO	CNG 177	90% ORIP DE GUAMO-TOLIMA	\$ 32,515,459.20
18-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - SALAZAR DE LAS PALMAS	CNG 182	60% ORIP DE SALAZAR DE LAS PALMAS - NORTE SANTANDER	\$ 69,509,220.60
18-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - PURIFICACIÓN	CNG 176	90% ORIP DE PURIFICACIÓN-TOLIMA	\$ 33,200,226.30
18-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - CHOCONTÁ	CNG 184	90% ORIP DE CHOCONTÁ-CUNDINAMARCA	\$ 51,154,183.50
22-12-2025	ACTA PARCIAL 1 - TUNJA	CNG 186	30% ORIP DE TUNJA-BOYACÁ	\$ 48,749,634.90
23-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - SALAZAR DE LAS PALMAS	CNG 189	90% ORIP DE SALAZAR DE LAS PALMAS - NORTE SANTANDER	\$ 69,509,220.60
29-12-2025	ACTA PARCIAL 2 - TUNJA	CNG 190	60% ORIP DE TUNJA-BOYACÁ	\$ 48,749,634.90
29-12-2025	ACTA PARCIAL 3 - TUNJA	CNG 191	90% ORIP DE TUNJA-BOYACÁ	\$ 48,749,634.90
	ACTA FINAL - UBATE		10% ORIP DE UBATE-CUNDINAMARCA	\$ 4,598,266.70
	ACTA FINAL - CHOCONTA		10% ORIP DE CHOCONTA-CUNDINAMARCA	\$ 17,050,394.50
	ACTA FINAL - CONCEPCION		10% ORIP DE CONCEPCION-SANTANDER	\$ 4,064,921.60
	ACTA FINAL - EL COCUY		10% ORIP EL COCUY-BOYACÁ	\$ 16,481,151.70
	ACTA FINAL - PUERTO BOYACA		10% ORIP DE PUERTO BOYACÁ-BOYACÁ	\$ 15,019,796.40
	ACTA FINAL - RAMIRÍQUÍ		10% ORIP RAMIRÍQUÍ-BOYACÁ	\$ 17,349,813.80
	ACTA FINAL - FRESNO		10% ORIP FRESNO-TOLIMA	\$ 5,699,421.50
	ACTA FINAL - GUAMO		10% ORIP GUAMO-TOLIMA	\$ 10,837,888.40
	ACTA FINAL - PURIFICACIÓN		10% ORIP PURIFICACIÓN-TOLIMA	\$ 11,066,095.10
	ACTA FINAL - CHINÁCOTA		10% ORIP CHINÁCOTA-NORTE SANTANDER	\$ 2,616,719.20
	ACTA FINAL - PAMPLONA		10% ORIP PAMPLONA-NORTE SANTANDER	\$ 4,109,179.80
	ACTA FINAL - SALAZAR DE LAS PALMAS		10% ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS - NORTE SANTANDER	\$ 22,742,745.20
	ACTA FINAL - TUNJA		10% ORIP TUNJA-BOYACÁ	\$ 16,248,037.30
TOTALES				\$ 1,521,677,139.00

Es importante mencionar que el contratista de obra a corte del 31 de diciembre de 2025 solo ha facturado y la entidad le ha desembolsado \$ 1,373,792,707.80 equivalente al 90,00% en referencia al valor total del contrato; está pendiente por facturar \$147,884,431.20 equivalente al 9,688% del valor del contrato (lo resaltado en el cuadro de color amarillo).

Sin embargo, para el presente informe final, se anexan todas las actas de recibo (parcial y final) y las respectivas memorias de cálculo por cada ORIP.

Ver ANEXO 19: ACTAS PARCIALES / FINALES Y MEMORIAS DE CALCULO.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

Adicionalmente, se anexan en el presente informe final de obra, las actas de mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas y las actas de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas.

Ver ANEXO 20: ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS NO PREVISTAS.

Ver ANEXO 21: ACTAS DE JUSTIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS NO PREVISTAS.

7.3.2.2. Contrato de la interventoría:

Durante la ejecución del contrato y posterior al mismo, la interventoría genero después de revisada y aprobada la documentación por parte de la supervisión las siguientes facturas:

FECHA DD-MM-AA	NÚMERO DE ACTA PARCIAL Y/O ACTA DE RECIBO FINAL	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	NETO A PAGAR
11-11-2025	ACTA COBRO DIRECTO 1	JVM-291	PRIMER PAGO DIRECTO MENSUAL	\$ 9,730,148.64
20-11-2025	ACTA PARCIAL 1 CHINACOTA	JVM-304	ACTA PARCIAL 1 CHINACOTA	\$ 653,866.00
20-11-2025	ACTA PARCIAL 2 CHINACOTA	JVM-305	ACTA PARCIAL 2 CHINACOTA	\$ 653,866.00
20-11-2025	ACTA PARCIAL 1 CHOCONTA	JVM-298	ACTA PARCIAL 1 CHOCONTA	\$ 4,256,940.00
20-11-2025	ACTA PARCIAL 1 EL COCUY	JVM-299	ACTA PARCIAL 1 EL COCUY	\$ 4,427,217.60
20-11-2025	ACTA PARCIAL 2 EL COCUY	JVM-300	ACTA PARCIAL 2 EL COCUY	\$ 4,427,217.60
20-11-2025	ACTA PARCIAL 1 FRESNO	JVM-301	ACTA PARCIAL 1 FRESNO	\$ 1,423,520.80
20-11-2025	ACTA PARCIAL 2 FRESNO	JVM-302	ACTA PARCIAL 2 FRESNO	\$ 1,423,520.80
20-11-2025	ACTA PARCIAL 1 UBATE	JVM-296	ACTA PARCIAL 1 UBATE	\$ 1,147,671.00
20-11-2025	ACTA PARCIAL 2 UBATE	JVM-297	ACTA PARCIAL 2 UBATE	\$ 1,147,671.00
20-11-2025	ACTA PARCIAL 1 RAMIRIQUI	JVM-306	ACTA PARCIAL 1 RAMIRIQUI	\$ 5,101,517.00
20-11-2025	ACTA PARCIAL 1 PURIFICACION	JVM-303	ACTA PARCIAL 1 PURIFICACION	\$ 2,761,902.60
24-11-2025	ACTA COBRO DIRECTO 2	JVM-311	SEGUNDO PAGO DIRECTO MENSUAL	\$ 9,730,148.65
05-12-2025	ACTA PARCIAL 1 PAMPLONA	JVM-327	ACTA PARCIAL 1 PAMPLONA	\$ 1,025,071.20
05-12-2025	ACTA PARCIAL 2 PAMPLONA	JVM-328	ACTA PARCIAL 2 PAMPLONA	\$ 1,025,071.20
05-12-2025	ACTA PARCIAL 1 PUERTO BOYACA	JVM-329	ACTA PARCIAL 1 PUERTO BOYACA	\$ 3,749,512.80
05-12-2025	ACTA PARCIAL 1 SALAZAR DE LAS PALMAS	JVM-330	ACTA PARCIAL 1 SALAZAR DE LAS PALMAS	\$ 5,786,032.80
05-12-2025	ACTA PARCIAL 1 CONCEPCION	JVM-331	ACTA PARCIAL 1 CONCEPCION	\$ 1,014,854.60
05-12-2025	ACTA PARCIAL 2 CONCEPCION	JVM-332	ACTA PARCIAL 2 CONCEPCION	\$ 1,014,854.60
05-12-2025	ACTA PARCIAL 2 RAMIRIQUI	JVM-333	ACTA PARCIAL 2 RAMIRIQUI	\$ 5,101,517.00
05-12-2025	ACTA PARCIAL 2 CHOCONTA	JVM-334	ACTA PARCIAL 2 CHOCONTA	\$ 4,256,940.00
10-12-2025	ACTA PARCIAL 3 CHINACOTA	JVM-335	ACTA PARCIAL 3 CHINACOTA	\$ 980,799.00
10-12-2025	ACTA PARCIAL 3 CONCEPCION	JVM-336	ACTA PARCIAL 3 CONCEPCION	\$ 1,522,281.90
10-12-2025	ACTA PARCIAL 2 PURIFICACION	JVM-337	ACTA PARCIAL 2 PURIFICACION	\$ 2,761,902.60

10-12-2025	ACTA PARCIAL 1 GUAMO	JVM-338	ACTA PARCIAL 1 GUAMO	\$ 2,707,413.80
10-12-2025	ACTA PARCIAL 3 FRESNO	JVM-339	ACTA PARCIAL 3 FRESNO	\$ 2,135,281.20
15-12-2025	ACTA PARCIAL 3 UBATE	JVM-343	ACTA PARCIAL 3 UBATE	\$ 1,721,506.50
15-12-2025	ACTA PARCIAL 2 PUERTO BOYACA	JVM-344	ACTA PARCIAL 2 PUERTO BOYACA	\$ 3,749,512.80
15-12-2025	ACTA PARCIAL 3 PAMPLONA	JVM-345	ACTA PARCIAL 3 PAMPLONA	\$ 1,537,606.80
17-12-2025	ACTA PARCIAL 3 PUERTO BOYACA	JVM-347	ACTA PARCIAL 3 PUERTO BOYACA	\$ 5,624,269.20
17-12-2025	ACTA PARCIAL 3 RAMIRQUI	JVM-348	ACTA PARCIAL 3 RAMIRQUI	\$ 7,652,275.50
17-12-2025	ACTA PARCIAL 3 EL COCUI	JVM-349	ACTA PARCIAL 3 EL COCUI	\$ 6,640,826.40
17-12-2025	ACTA PARCIAL 2 GUAMO	JVM-350	ACTA PARCIAL 2 GUAMO	\$ 2,707,413.80
17-12-2025	ACTA PARCIAL 2 SALAZAR DE LAS PALMAS	JVM-351	ACTA PARCIAL 2 SALAZAR DE LAS PALMAS	\$ 5,786,032.80
17-12-2025	ACTA PARCIAL 3 GUAMO	JVM-352	ACTA PARCIAL 3 GUAMO	\$ 4,061,120.70
19-12-2025	ACTA PARCIAL 3 CHOCONTA	JVM-353	ACTA PARCIAL 3 CHOCONTA	\$ 6,385,410.00
19-12-2025	ACTA PARCIAL 3 PURIFICACION	JVM-354	ACTA PARCIAL 3 PURIFICACION	\$ 4,142,853.90
19-12-2025	ACTA PARCIAL 2 SALAZAR DE LAS PALMAS	JVM-355	ACTA PARCIAL 2 SALAZAR DE LAS PALMAS	\$ 8,679,049.20
19-12-2025	ACTA PARCIAL 1 TUNJA	JVM-356	ACTA PARCIAL 1 TUNJA	\$ 1,599,703.20
	ACTA PARCIAL 2 TUNJA		ACTA PARCIAL 2 TUNJA	\$ 1,599,703.20
	ACTA PARCIAL 3 TUNJA		ACTA PARCIAL 3 TUNJA	\$ 2,399,554.80
	ACTA COBRO DIRECTO 3		TERCER PAGO DIRECTO MENSUAL	\$ 9,730,148.65
	ACTA COBRO DIRECTO 4		CUARTO PAGO DIRECTO MENSUAL	\$ 6,464,777.46
	ACTA COBRO FINAL		PAGO FINAL	\$ 17,827,611.70
TOTALES				\$ 178,276,117.00

Es importante mencionar que la interventoría a corte del 31 de diciembre de 2025 solo ha facturado y la entidad le ha desembolsado \$ 140,254,321.19 equivalente al 78,673% en referencia al valor total del contrato; está pendiente por facturar \$38,021,795.81 equivalente al 21,327% del valor del contrato (lo resaltado en el cuadro de color amarillo).

7.3.3. ANTICIPO Y VALORES TOTALES ACUMULADOS

El contrato de obra que nos ocupa, NO CONTÓ con recursos destinados como anticipo conforme a las condiciones contractuales del mismo.

7.3.4. REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha del presente informe la firma CONINCAG SAS no cuenta con ningún tipo de reporte que pudiera ocasionar sanciones pecuniarias o multas contractuales.

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

- Las actividades que realizó el contratista y la interventoría a lo largo de la ejecución del proyecto se registraron en los informes semanales, que se presentaron a la SNR los cuales fueron aprobados.
- El contratista CONINCAG SAS cumplió con la ejecución del proyecto a 100% a fecha del 10 de diciembre de 2025 de acuerdo al contrato de obra No. 2193-2025. Después de cumplir a satisfacción con la ejecución de las actividades, quedo un saldo a favor de la entidad por un valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS (\$4,759,203.00) m/cte.**, equivalente al 0,31% del valor total del contrato de obra.
- Se le informó al contratista que la terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato, documentos técnicos y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo como las obligaciones en referencia a la calidad y estabilidad de la obra.
- La interventoría en sus funciones contractuales siempre le recordó al contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones enmarcadas en su contrato de obra y que la falta o falla en una de ellas daría a lugar para las recomendaciones a la SNR de las acciones sancionatorias que haya a lugar. Además de la responsabilidad post-contractual de la obra, es decir de las postventas que informe y reporten cada una de las ORIP.
- La interventoría realizó constante acompañamiento y seguimiento a las actividades técnicas ejecutadas en el desarrollo del contrato por parte del contratista de obra.
- El contratista de obra y la interventoría no tuvieron multas ni sanciones por parte de la entidad contratante, ya que cumplieron con las exigencias mínimas establecidas en los pliegos de condiciones.
- La Interventoría reportó y entregó a la supervisión dieciséis (16) informes semanales de la ejecución del contrato, en digital, correspondiente al periodo del 25 de agosto de 2025 al 10 de diciembre de 2025, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas según contrato de interventoría No. 2443-2025; en los mencionados informes relacionaron los aspectos más relevantes sucedidos durante la ejecución del proyecto en el tiempo o periodo estudiado, de igual manera se establecieron las conclusiones en busca de la terminación del objeto contractual a satisfacción. La interventoría cumplió a cabalidad con esta obligación contractual establecida por la Entidad Contratante.
- Es importante mencionar que el seguimiento final de obra se realizó con la última programación actualizada con el modificadorio No 1.

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02 FECHA 1/06/2023

- Se conto con las bitácoras de obra (por ORIP), en donde se plasmaron de manera diaria todos los aspectos más relevantes presentados durante la ejecución del proyecto; además de estos aspectos se dejaron establecidos todas las acciones realizadas por la interventoría y contratista en aras de llevar una buena ejecución del proyecto.
- Durante la ejecución del contrato (25 de agosto de 2025 al 10 de diciembre de 2025) la interventoría reportó todos los cambios atmosféricos presentados en la zona de influencia del proyecto (cada ORIP). Las veces que se presentaron lluvias moderadas y fuertes, no fue necesario interrumpir actividades, salvo la ORIP de Salazar de las Palmas. Así las cosa en este periodo en los diferentes municipios predomino los días soleados.
- Es importante dejar en el presente informe que la coordinadora del área de infraestructura de la SNR no firmo el acta de reunión realizada el día 30 de octubre de 2025 donde tomo varias decisiones correspondientes al alcance final de las obras a ejecutar en la sede de Salazar de las Palmas.
- En cuanto a la calidad de la obra utilizados en el proyecto, la interventoría realizó el control de la revisión de los certificados de calidad cada uno de los materiales utilizados en el mantenimiento. En términos generales el constructor uso materiales, equipos, accesorios, etc. que mostraban óptimas condiciones para su instalación y uso.
- Durante la ejecución del contrato, se emplearon equipos como: hidro lavadora, pulidora, taladro y herramientas menores; de igual manera se realiza una inspección visual de las condiciones mecánicas que presentan cada uno de los pequeños equipos utilizados en el presente periodo, siempre en busca de no tener riesgo de accidentalidad en el proyecto.
- La interventoría reporto y realizo un amplio registro fotográfico (por ORIP) de las actividades ejecutadas, en donde se hace una descripción de las labores realizadas.
- La interventoría JVM INGENIERIA S.A.S. BIC durante toda la ejecución del contrato se realizó dieciséis (16) comités de seguimiento de obra, con el firme objetivo de verificar de primera mano sobre el avance de las obras del contrato que nos ocupa y dar solución a las diferentes situaciones que se presentaron a lo largo de la ejecución del proyecto; Las reuniones de los comités de seguimiento contó con la asistencia de profesionales del contratista de obra, interventoría y la supervisión por parte de la SNR.
- La interventoría contó con un grupo de profesionales idóneos vinculados a todas las actividades ejecutadas durante la ejecución del mismo; con relación al contratista de obra, se contó de forma permanente con todo el personal profesional que le exigen los pliegos de condiciones para este proyecto. Además de contar con personal operativo que abarcaron todas las actividades que se ejecutaron durante el periodo contractual registrado en el presente informe final de interventoría, al personal se le

	INFORME MENSUAL TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, JURIDICO, AMBIENTAL Y SST	VERSION 02
		FECHA 1/06/2023

requirió toda la dotación y afiliaciones al SS indispensable para laborar. Es importante aclarar que todo el personal vinculado a la obra contó de manera oportuna con SST y ARL para el cumplimiento de sus funciones dentro de las diferentes ORIP. Para el personal operativo se contó con EPP en buenas condiciones y aptos para su uso, no se tuvo ningún tipo de accidente que pudiese poner en riesgo la vida de los operarios.

- La interventoría indico que la firma contratista cumplió durante todo el proyecto con el uso de toda la dotación (EPP) necesaria para la ejecución de las labores programadas tales como cascos, overoles, guantes, etc. Es de precisar que se informó al constructor sobre la rigurosidad que se implementará en el proyecto con este cumplimiento, teniendo en cuenta todas las observaciones realizadas por personal de la SNR. En términos generales, durante todo el periodo de ejecución del proyecto la firma contratista de manera periódica razonaba inspección visual de estado de dichos EPP, haciendo cambios oportunos cuando se mostraban en alto grado de deterioro.
- La firma interventora actuó con profesionalidad en todas las labores propias de las funciones adquiridas en el contrato de interventoría No. 2443-2025 para el seguimiento del contrato de obra No. 2193-2025, además de estas funciones solucionó de manera oportuna todas las dudas técnicas que el contratista informó durante la ejecución del mismo dado respuesta en el tiempo acordado. Es de precisar que todas las soluciones a las dudas presentadas por el contratista fueron de pleno conocimiento de la supervisión del contrato y mancomunadamente se buscó las alternativas para la solución teniendo en cuenta que se logró la mejor alternativa para la entidad contratante.
- La interventoría JVM INGENIERIA SAS BIC se encuentra paz y salvo en todos los conceptos con el personal que participo y laboró en el contrato de interventoría 137-ICFE-2024n el proyecto.

Ver ANEXO 22: PAZ Y SALVOS PERSONAL DE INTERVENTORÍA

- Se solicita a la entidad SNR, el seguimiento y cumplimiento de los mantenimientos respectivos en las diferentes ORIP de acuerdo a los manuales entregados tanto a cada registrador como a la SNR y a lo indicado en la respectiva socialización realizada por el contratista para que adopten cada una de las recomendaciones y lineamientos de uso y mantenimiento estipulados (tanto preventivos como correctivos). Se recomienda dejar por escrito cada mantenimiento realizado en cada ORIP. Los respectivos manuales se anexan en el informe final del contratista de obra.
- Así mismo, es importante que la entidad SNR promueva y ejecute acciones preventivas y correctivas; para el cuidado y mantenimiento de las ORIPS. Todos estos mantenimientos registrados en los formatos relacionados en el manual y con su respectivo registro fotográfico (con fechador).
- Se requirió al contratista asignar personal operativo y profesional para las jornadas de postventas que sean reportadas por los funcionarios de la SNR conforme a lo indicado en los tiempos de amparos de las pólizas de garantía adjuntas a la ejecución, liquidación y postventas del contrato de obra No. 2193-2025.