	PROCESO CONTRATACIÓN	CÓDIGO F12-P01-CT-320 VERSIÓN 3 FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE 19 2015
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	

Popayan, Fecha: 9/03/2026

Doctor (a)

ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Director (a) General Corporacion Nasa Kiwe

Popayan

Comendidamente me permito presentar informe sobre las labores realizadas por El Ingeniero HERNEY RIVERA CALAMBAS, según Contrato de Obra No.170 de 2025, consistente en:

OBJETO: CONSTRUIR OBRAS DE COMPLEMENTACIÓN EN EL EJE VIAL LA MILAGROSA – EL SAUCE -EL PEPO, TRAMO EL SAUCE – EL PEPO, RESGUARDO DE YAQUIVÁ. VIGENCIA 2025


Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 1 Y final :

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
2,0	CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE		
2,1	Excavación a mano en Material en Común	M3	153,57
2,2	Excavación a mano en Material Conglomerado	M3	14,29
2,3	Excavación a mano en Roca	M3	7,14
2,4	Concreto Simple de f'c=140 Kg/cm2 (2000 PSI) para Solados y atraques de tubería	M3	12,86
2,5	Suministro e Instalación de Tubería de Concreto Reforzado de 36", incluye Relleno con Material Procedente de Excavación	ML	30
2,6	Concreto ciclópeo 40% piedra, 60% concreto simple de f'c=140 Kg/cm2 (2000 PSI), para Elevaciones, Incluye Formaleta	M3	26,74
2,7	Localización y replanteo de obras de arte. Incluye georreferenciación	UND	5
4,0	SEÑALIZACIÓN DE OBRA		
4,1	Señalización de obra, según NORMA y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad para delimitación de área de trabajo	Gbl	1,00

El valor total ejecutado corresponde a la suma de 63.371.500, correspondiente al 100% del total del contrato No 170 de 2025. Complementado a lo anterior se realizaron visitas para revisar el avance periodico de los trabajos para lo cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra quedo en buen estado y recibida a satisfaccion por la comunidad.

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO:	\$	63.371.500,00
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL:	\$	63.371.500,00
FECHA PERFECCIONAMIENTO:	5/12/2025	
FECHA DE INICIACION:	10/12/2025	
PRORROGA 1:	Hasta 31/01/2026	
PRORROGA 2	Hasta 15/03/2026	
FECHA RECIBO ACTA PARCIAL No. 1 Y FINAL:	25/02/2026	



JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO GAMBOA
Supervisor area de Vías

Proyecto: Juan Jose Perez Vargas - Ing. apoyo area de vias 