



ANEXO No 6

Informes Semanales.

FORMATO						
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	15				
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)						
SEMANA No. <u>15</u> DEL <u>lunes, 4 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 10 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>						
1. ANTECEDENTES						
OBJETO DEL CONTRATO "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, SST, social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es: contratar, a monto agotable y con fórmula de reajuste, la realización de los diagnósticos y la ejecución de las obras, a precios unitarios, para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas rurales de la localidad de Sumapaz, priorizadas por FDRS, para la vigencia 2025". (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)						
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO <u>COP-536-2025</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)						
CONTRATISTA <u>DAGAT INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS</u> NIT <u>900710510-6</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)						
INTERVENTOR <u>ENLACE CONSULTOR SAS</u> NIT <u>901686261-8</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)						
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION <u>JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ</u> (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>26</u> DE <u>1</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)						
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO <u>25</u> DE <u>7</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)						
Contrato de Obra Valor Inicial \$ <u>1.744.564.051.00</u> No. empleos Directos generados <u>19</u> No. empleos Indirectos generados <u>6</u>		Contrato de Interventoría Valor Inicial \$ <u>364.117.022.00</u> No. empleos Directos generados <u>7</u> No. empleos Indirectos generados <u>9</u>				
2. AVANCES DEL PROYECTO						
PROGRAMADO			EJECUTADO			
ETAPA/FASE	ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO	SEMANA 15	OBSERVACIONES:	SEMANA 15	ACUMULADO VIVIENDAS	ACUMULADO %
Visitas de diagnósticos realizados en sitio	<u>0</u>			Visitas de diagnósticos realizados en sitio	<u>0</u>	<u>100%</u>
Presupuestos presentados	<u>0</u>			Presupuestos presentados	<u>0</u>	<u>100%</u>
				Total de avance presupuestos + diagnostico <u>100%</u>		
PROGRAMADO			EJECUTADO			
ETAPA/FASE	ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE OBRA	SEMANA 15		SEMANA 15	ACUMULADO VIVIENDAS	ACUMULADO %
Presupuestos aprobados	<u>0</u>			Presupuestos aprobados	<u>50</u>	<u>100%</u>
Visitas de aperturas realizadas en sitio	<u>0</u>			Visitas de aperturas realizadas en sitio	<u>46</u>	<u>92%</u>
Viviendas en Ejecución	<u>14</u>			Viviendas en Ejecución	<u>37</u>	<u>74%</u>
Viviendas para entregar 100%	<u>0</u>			Viviendas para entregar 100%	<u>23</u>	<u>46%</u>
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	<u>4.00%</u>	<u>60.00%</u>		Trabajo Ejecutado	<u>3.20%</u>	<u>62.94%</u>
PROGRAMADO			EJECUTADO			
ETAPA/FASE	ETAPA 3 – CIERRE Y LIQUIDACIÓN	SEMANA 15		SEMANA 15	ACUMULADO VIVIENDAS	ACUMULADO %
Viviendas entregadas	<u>0</u>			Viviendas entregadas	<u>23</u>	<u>46%</u>
				Total de entregas <u>23</u>		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	<u>4.00%</u>	<u>60.00%</u>		Viviendas facturadas	<u>0</u>	<u>62.94%</u>

FORMATO			
Informe semanal de Interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	15	

FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)

SEMANA No. 15 DEL lunes, 4 de mayo de 2026 AL domingo, 10 de mayo de 2026

CONTRATO No CIN-614-2025

3. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE OBRA

Durante la quinceava semana de ejecución del contrato, comprendida entre el lunes 4 de mayo y el domingo 10 de mayo de 2026, se registró que varias viviendas se encuentran aperturadas. A continuación, se detallan las viviendas con su respectivo estado de avance.

MVR_1 - GLORIA INES ROMERO DE RIVEROS :60%
MVR_2 - HERNAN TORRES PEÑALOZA :45%
MVR_3 - CECILIA HURTADO PALACIOS - JUAN CARLOS VAZQUEZ :30%
MVR_4 - CARMELINA RAMIREZ REY :90%
MVR_5 - OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ :85%
MVR_6 - CARLOS JULIO PALACIOS RAMIREZ :95%
MVR_7 - HECTOR LIBARDO RUBIO LOPEZ :40%
MVR_8 - HECTOR ALFONSO ROMERO RODRIGUEZ :60%
MVR_9 - YEINY VILLALBA SIERRA :92%
MVR_10 - CECILIO ROMERO BELTRAN :95%
MVR_11 - FROILAN EDGAR SUSA ALARCON :55%
MVR_12 - CLARIBEL TORRES TORRES :95%
MVR_16 - PEDRO ALFONSO CASTRO MORALES :95%
MVR_40 - ALBA MILENA ROMERO GUZMÁN :40%

Finalmente, se deja constancia de que el día jueves 7 de mayo de 2026 se llevó a cabo el comité de obra, donde se discutieron generalidades del proyecto, así como ciertas inconsistencias. Se acordó que el contratista las revisará y corregirá para asegurar una entrega de calidad.

Correspondencia recibida			
Fecha	No de consecutivo / enviado	Dirigido a	Asunto
6/05/2026	DAGAT-2026-073	ENLACE CONSULTOR SAS	Notificación de cambio de enchape de piso

Correspondencia enviada			
Fecha	No de consecutivo / enviado	Dirigido a	Asunto
4/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-080	DAGAT	Respuesta a notificación de finalización de dedicación - especialista estructural
5/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-081	DAGAT	Llamado de atención - recorrido con la JAL
5/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-082	DAGAT	Respuestas a actas de vecindad
5/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-083	DAGAT	Hallazgos en recorrido ejecutado por la interventoría el día 4-05-2026
6/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-084	DAGAT	Llamado de atención - Calidad de obra
7/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-085	FDRS	Remisión informe mensual Técnico No. 04 (abril)
8/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-086	DAGAT	Solicitud de cumplimiento obligatorio del uso de EPP y dotación laboral
8/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-087	DAGAT	Solicitud de jornada masiva de orden, aseo, señalización y demarcación SST y ambiental
8/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-088	DAGAT	Solicitud de ajuste y reliquidación de pagos de seguridad social del personal reportado con retiro

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS


N/A

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


SEGUIMIENTO DE OBRA

MVR_1 - GLORIA INES ROMERO DE RIVEROS 60%

Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se ve que se enchapó la placa exterior de la vivienda. Se completó el enchape de la zona húmeda, incluyendo la remodelación del baño, aplicación de pintura en muros, cambio de aparatos sanitarios, una nueva ducha y la cubierta.

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	15	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No. <u>15</u> DEL <u>lunes, 4 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 10 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>			
6. REGISTRO FOTOGRAFICO			
SEGUIMIENTO DE OBRA			
MVR 2 - HERNAN TORRES PERALLOZA 45%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya se instaló la periferia para la estructura de la cubierta y se está comenzando la instalación de las tejas.			
MVR 3 - CECILIA HURTADO PALACIOS - JUAN CARLOS VAZQUEZ 30%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya se realizaron los muros de mampostería, así como las columnas, y se va a fundir la viga perimetral. Además, se excavó para la instalación de los tubos del desagüe del módulo de baño, que se construye en el exterior de la vivienda.			
MVR 4 - CARMELINA RAMIREZ REY 90%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya se realizó la pintura completa. Sin embargo, se le pide al contratista una segunda mano para mejorar la elaboración y lograr un acabado uniforme en el color. Además, se instalaron las canales, y se le solicita también que ajuste la canal con la inclinación adecuada. Por último, se finalizó todo el piso en el enchapado, tanto del hall interior como de la cocina y el baño.			
MVR 5 - OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ 85%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya se instaló la cubierta. No obstante, se le solicita al contratista corregir algunas tejas que se ven aboyadas. Además, se verifica que los apoyos de la cubierta están anclados a muros de madera de la vivienda.			

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-13	Ejecución de Proyecto	15	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No. <u>15</u> DEL <u>lunes, 4 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 10 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>			
6. REGISTRO FOTOGRAFICO			
SEGUIMIENTO DE OBRA			
MVR. 6 - CARLOS JULIO PALACIOS RAMIREZ 95%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya se realizó la pintura completa de la vivienda. Además, se instaló el cielo raso en algunas habitaciones, y se solicita que se corrijan las tabletas que estaban mal pegadas			
MVR. 7 - HECTOR LIBARDO RUBIO LOPEZ 40%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya se instaló la cubierta completa, pero es necesario pintar algunos perfiles que no tienen anticorrosivo ni esmalte. Además, se realizó el pañete en el interior y exterior de la cocina, pero se le pide al contratista corregir algunas partes donde se ve fisurado. También se está instalando el enchapado en los muros de la cocina y se está revisando el mesón de la cocina			
MVR. 8 - HECTOR ALFONSO ROMERO RODRIGUEZ 60%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya se instaló la cubierta con la periferia. Se le pide al contratista que fije bien la cubierta a los muros. Además, ya se alisó el piso y se están realizando los trabajos de enchapado del piso en la vivienda			
MVR. 9 - YEINY VILLALBA SIERRA 92%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya está el enchapado completo. Sin embargo, se le pide al contratista corregir algunas baldosas mal pegadas y ajustar la inclinación del enchapado para evitar encharcamientos en la zona húmeda de la ropa y en el baño. Además, se solicita corregir el filtro de agua, que presenta filtraciones			

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-13	Ejecución de Proyecto	15	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No. 15 DEL lunes, 4 de mayo de 2026 AL domingo, 10 de mayo de 2026			
CONTRATO No. CIN-614-2025			
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
SEGUIMIENTO DE OBRA			
MVR. 10 - CECILIO ROMERO BELTRAN 95%			
 Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que la cubierta ya está completa, pero se requiere corregir algunas tomillerías que presentan filtraciones. Se le pide al contratista corregir esas zonas, instalar bien todas las tejas para evitar filtraciones y anclar la cubierta adecuadamente a los muros de la vivienda			
MVR. 11 - FROILAN EDGAR SUSA ALARCON 55%			
 Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya está la placa. Además, se está realizando la mampostería de los muros perimetrales del módulo, y ya se tienen listos los hierros para comenzar a hacer las columnas			
MVR. 12 - CLARIBEL TORRES TORRES 95%			
 Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya está el enchapado completo. Se le pide al contratista arreglar las tabletas mal niveladas y dar una segunda mano de pintura para que la actividad se vea bien terminada y uniforme			
MVR. 16 - PEDRO ALFONSO CASTRO MORALES 95%			
 Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que hace falta aplicar anticorrosivo y pintura en esmalte a algunos perfiles de la cubierta. Además, se debe corregir detalles en la pintura y ajustar las uniones de la puerta, complementando la puerta			

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO FO-EQ-13	PROCESO Ejecución de Proyecto	VERSIÓN 15	

FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)

SEMANA No. 15 DEL lunes, 4 de mayo de 2026 AL domingo, 10 de mayo de 2026

CONTRATO No. CIN-614-2025

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGUIMIENTO DE OBRA

MVR_46 - ALBA MILENA ROMERO GUZMÁN 40%



Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya está instalada la mitad de la cubierta. Se le pide al contratista anclar bien la cubierta a los muros de la vivienda. Además, se está instalando el cielo raso en la zona donde ya se completó la cubierta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría en Bogotá, Distrito Capital.

Domingo 10 de mayo de 2026

(Firma) (Nombre) EDGAR DARIO DELGADO RUGELES Director Interventoría

(Firma) (Nombre) JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ Apoyo Técnico de Supervisión

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	16	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No. <u>16</u> DEL <u>lunes, 11 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 17 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>			
1. ANTECEDENTES			
OBJETO DEL CONTRATO "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, SST, social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es: contratar, a monto agotable y con fórmula de reajuste, la realización de los diagnósticos y la ejecución de las obras, a precios unitarios, para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas rurales de la localidad de Sumapaz, priorizadas por FDRS, para la vigencia 2025". (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO <u>COP-536-2025</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)			
CONTRATISTA <u>DAGAT INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS</u> NIT <u>900710510-6</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)			
INTERVENTOR <u>ENLACE CONSULTOR SAS</u> NIT <u>901686261-8</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)			
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION <u>JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ</u> (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión)			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>26</u> DE <u>1</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO <u>25</u> DE <u>7</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)			
Contrato de Obra Valor Inicial \$ <u>1.744.564.051.00</u> No. empleos Directos generados <u>19</u> No. empleos Indirectos generados <u>6</u>		Contrato de Interventoría Valor Inicial \$ <u>364.117.022.00</u> No. empleos Directos generados <u>7</u> No. empleos Indirectos generados <u>9</u>	
2. AVANCES DEL PROYECTO			
PROGRAMADO			EJECUTADO
ETAPA/FASE	ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO	SEMANA 16	SEMANA 16
Visitas de diagnósticos realizados en sitio	<u>0</u>		0
Presupuestos presentados	<u>0</u>		0
			ACUMULADO VIVIENDAS <u>50</u> ACUMULADO % <u>100%</u>
			Total de avance presupuestos + diagnostico <u>100%</u>
PROGRAMADO			EJECUTADO
ETAPA/FASE	ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE OBRA	SEMANA 16	SEMANA 16
Presupuestos aprobados	<u>0</u>		50
Visitas de aperturas realizadas en sitio	<u>0</u>		46
Viviendas en Ejecución	<u>14</u>		37
Viviendas para entregar 100%	<u>0</u>		23
			ACUMULADO VIVIENDAS <u>50</u> ACUMULADO % <u>100%</u>
			ACUMULADO VIVIENDAS <u>46</u> ACUMULADO % <u>92%</u>
			ACUMULADO VIVIENDAS <u>37</u> ACUMULADO % <u>74%</u>
			ACUMULADO VIVIENDAS <u>23</u> ACUMULADO % <u>46%</u>
TOTAL CONTRATO Trabajo Programado <u>4.00%</u> <u>64.00%</u>			TOTAL CONTRATO Trabajo Ejecutado <u>7.31%</u> <u>70.25%</u>
En la semana 16 se completó al 100% seis viviendas, las cuales no estaban programadas para entrega en esta semana. Se prevé que en la siguiente semana se realice la entrega formal, ya que la obra finalizó al 100%			
PROGRAMADO			EJECUTADO
ETAPA/FASE	ETAPA 3 – CIERRE Y LIQUIDACIÓN	SEMANA 16	SEMANA 16
Viviendas entregadas	<u>0</u>		0
			ACUMULADO VIVIENDAS <u>23</u> ACUMULADO % <u>46%</u>
			Total de entregas <u>23</u>
TOTAL CONTRATO Trabajo Programado <u>4.00%</u> <u>64.00%</u>			TOTAL CONTRATO Viviendas facturadas <u>0</u> <u>70.25%</u>

FORMATO		
Informe semanal de Interventoría CIN-614-2025		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	16

FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)

SEMANA No. 16

DEL lunes, 11 de mayo de 2026

AL domingo, 17 de mayo de 2026

CONTRATO No. CIN-614-2025

3. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ETAPA 2: EJECCIÓN DE OBRA

Durante la décima sexta semana de ejecución del contrato, comprendida entre el lunes 11 de mayo y el domingo 17 de mayo de 2026, se registró que varias viviendas se encuentran en obra. A continuación, se detallan las viviendas con su respectivo avance.

MVR_3 - CECILIA HURTADO PALACIOS - JUAN CARLOS VAZQUEZ :90%

MVR_5 - OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ :95%

MVR_7 - HECTOR LIBARDO RUBIO LOPEZ :90%

MVR_8 - HECTOR ALFONSO ROMERO RODRIGUEZ :90%

MVR_10 - CECILIO ROMERO BELTRAN :95%

MVR_11 - FROILAN EDGAR SUSA ALARCON :95%

MVR_18 - PEDRO ALFONSO CASTRO MORALES :98%

MVR_40 - ALBA MILENA ROMERO GUZMÁN :85%

En la semana 16 se completó al 100% seis viviendas, las cuales no estaban programadas para entrega en esta semana. Se prevé que en la siguiente semana se realice la entrega formal, ya que la obra finalizó al 100%, las viviendas son.

MVR_1 - GLORIA INES ROMERO DE RIVEROS

MVR_2 - HERNAN TORRES PEÑALOZA

MVR_4 - CARMELINA RAMIREZ REY

MVR_6 - CARLOS JULIO PALACIOS RAMIREZ

MVR_9 - YEINY VILLALBA SIERRA

MVR_12 - CLARIBEL TORRES TORRES

Finalmente, se deja constancia de que el día jueves 14 de mayo de 2026 se llevó a cabo el comité de obra, donde se discutieron generalidades del proyecto, así como ciertas inconsistencias. Se acordó que el contratista las revisará y corregirá para asegurar una entrega de calidad.

Correspondencia recibida			
Fecha	No de consecutivo / enviado	Dirigido a	Asunto
11/05/2026	DAGAT-2026-074	ENLACE CONSULTOR SAS	Remisión informe ambiental Abril V1
11/05/2026	DAGAT-2026-075	ENLACE CONSULTOR SAS	Remisión informe SST Abril V1
11/05/2026	DAGAT-2026-076	ENLACE CONSULTOR SAS	Remisión informe técnico Abril V1
11/05/2026	DAGAT-2026-077	ENLACE CONSULTOR SAS	Remisión informe social Abril V1
11/05/2026	DAGAT-2026-078	ENLACE CONSULTOR SAS	Contrato de obra COP-536-2025 - Informe No.4, del 01 al 30 de abril 2026 - PAGO No.3
13/05/2026	DAGAT-2026-079	ENLACE CONSULTOR SAS	Respuesta oficio OFIC-SUMAPAZ-081 - Recondido con la IJAL
13/05/2026	DAGAT-2026-080	ENLACE CONSULTOR SAS	Respuesta oficio OFIC-SUMAPAZ-088 - Solicitud de ajuste y reliquidación de pagos de seguridad social
15/05/2026	DAGAT-2026-081	ENLACE CONSULTOR SAS	Respuesta oficio OFIC-SUMAPAZ-079 - Manejo y disposición de RCD

Correspondencia enviada			
Fecha	No de consecutivo / enviado	Dirigido a	Asunto
11/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-089	FDRS	Remisión informe mensual ambiental No. 4 (abril)
12/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-090	DAGAT	Aprobación informe mensual técnico No. 4 (abril) contratista de obra
12/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-091	DAGAT	Aprobación informe mensual social No. 4 (abril) contratista de obra
12/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-092	DAGAT	Aprobación informe mensual social No. 4 (abril) contratista de obra
12/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-093	DAGAT	Aprobación informe ambiental No. 4
14/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-094	DAGAT	Contrato de obra COP-536-2025 - Entrega informe No.4, del 01 al 30 de abril 2026 - PAGO No.3

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

N/A

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO DE OBRA

MVR_3 - CECILIA HURTADO PALACIOS - JUAN CARLOS VAZQUEZ 99%







Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que se completaron los muros, columnas y vigas, las cuales ya se encuentran con su respectiva encofración. Además, se está ejecutando el pañete en todo el módulo del baño. La cubierta ya fue instalada con su periferia, pero se solicita al contratista ajustar los perfiles a una medida correcta y reducir la longitud de la cubierta para evitar que se levante. Asimismo, se finalizó la cubierta en la periferia del lado de la cocina

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	16	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No. <u>16</u> DEL <u>lunes, 11 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 17 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>			
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
SEGUIMIENTO DE OBRA			
MVR. 5 - OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ 85%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que se realizaron las correcciones solicitadas al contratista. Además, se completó la instalación de la cubierta con su periferia, incluyendo las canales. Se verificó que todo el material y la estructura están en su lugar, y se observa que la cubierta cuenta con su canal y bajante correctamente instalados.			
MVR. 7 - HECTOR LIBARDO RUBIO LOPEZ 40%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se observó que se pintaron los perfiles con pintura esmalte. Además, se completó el pañete de la cocina, tanto interna como externamente. Se realizó también el enchapado del piso en el interior de la cocina, así como los muros y el mesón. Se solicita al contratista revisar el mesón, ya que se observa un desnivel en su acabado.			
MVR. 8 - HECTOR ALFONSO ROMERO RODRIGUEZ 90%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que se concluyeron los trabajos de pintura en los muros. Se solicitó al contratista aplicar una segunda mano de pintura para lograr un color uniforme. Además, se le pidió anclar la periferia de la cubierta a los muros, ya que se observó que estaba suelta y no debidamente fijada.			
MVR. 10 - CECILIO ROMERO BELTRAN 95%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que aún es necesario anclar los apoyos de la cubierta a los muros, ya que se observó que estaban sueltos. Además, se solicitó revisar las uniones, puesto que se encontró una gotera en la cubierta.			

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-13	Ejecución de Proyecto	16	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No. <u>16</u> DEL <u>lunes, 11 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 17 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>			
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
SEGUIMIENTO DE OBRA			
MVR 11 - FROILAN EDGAR SUSÁ ALARCON 95%			
			Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que se completó la mampostería en su totalidad, así como el pañete tanto en el interior como en el exterior. Actualmente, se está aplicando la pintura. Se solicita al contratista aplicar una segunda mano de pintura para lograr un color uniforme. Además, se finalizó la cubierta con su periferia, y se instaló la ventanería.
MVR 18 - PEDRO ALFONSO CASTRO MORALES 98%			
			Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que se completaron la mayoría de las actividades; sin embargo, aún falta corregir algunos detalles, como el canto de la puerta y la cubierta, ya que se observa un leve abollado en ambos.
MVR 46 - ALBA MILENA ROMERO GUZMÁN 85%			
			Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que se finalizó toda la cubierta. Se solicita al contratista revisar las uniones de la cubierta, ya que algunas se observan un poco abolladas. Además, se está aplicando el pañete en toda la fachada de la vivienda.
MVR 1 - GLORIA INÉS ROMERO DE RIVEROS 100%			
			Se realizó el cambio completo del baño. Se enchapó la cocina, así como la placa exterior. Además, se llevó a cabo el enchapado de la placa exterior de la vivienda en su totalidad.
MVR 2 - HERNAN TORRES PEÑALOZA 100%			
MVR 4 - CARMELINA RAMÍREZ REY 100%			Se realizó el enchape del piso de la vivienda. Además, se realizó la remodelación de la cocina y el baño.
MVR 2 - HERNAN TORRES PEÑALOZA 100%			

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-13	Ejecución de Proyecto	16	

FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)

SEMANA No. 16 DEL lunes, 11 de mayo de 2026 AL domingo, 17 de mayo de 2026

CONTRATO No. CIN-614-2025

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO DE OBRA

MVR_6 - CARLOS JULIO PALACIOS RAMIREZ 100%	MVR_9 - YEINY VILLALBA SIERRA 100%	MVR_12 - CLARIBEL TORRES TORRES 100%
		
Se realizó el enchape de toda la vivienda. Además, se remodeló la cocina por completo y se instaló los cielos rasos	Se realizó el enchape de toda la vivienda, además, se realizó la remodelación de la cocina y el baño, y se instalaron cielorrasos	Se realizó el enchape de toda la vivienda, además, se realizó la remodelación de la cocina y el baño, y se instalaron cielorrasos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría en Bogotá, Distrito Capital.

Domingo 17 días del mes de mayo de 2026

(Firma)

(Nombre) EDGAR DARIO DELGADO RUGELES Director Interventoría

(Firma)

(Nombre) JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ Apoyo Técnico de Supervisión

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	17	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No.	17	DEL	lunes, 18 de mayo de 2026 AL
		domingo, 24 de mayo de 2026	
CONTRATO No.	CIN-614-2025		
1. ANTECEDENTES			
OBJETO DEL CONTRATO			
"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, SST, social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es: contratar, a monto agotable y con fórmula de reajuste, la realización de los diagnósticos y la ejecución de las obras, a precios unitarios, para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas rurales de la localidad de Sumapaz, priorizadas por FDRS, para la vigencia 2025".			
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO		COP-536-2025	
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)			
CONTRATISTA	DAGAT INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS		NIT
	(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)		900710510-6
			(Escriba el NIT del contratista)
INTERVENTOR	ENLACE CONSULTOR SAS		NIT
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)		901686261-8
			(Escriba el NIT del Interventor)
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION	JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ		
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión)			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26	DE	1
	(Día)		(Mes)
			2026
			(Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25	DE	7
	(Día)		(Mes)
			2026
			(Año)
Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	\$	1.744.564.051.00	
No. empleos Directos generados		19	
No. empleos Indirectos generados		6	
Valor Inicial	\$	364.117.022.00	
No. empleos Directos generados		7	
No. empleos Indirectos generados		9	
2. AVANCES DEL PROYECTO			
PROGRAMADO			EJECUTADO
ETAPA/FASE	ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO	SEMANA 17	
Visitas de diagnósticos realizados en sitio		0	
Presupuestos presentados		0	
			SEMANA 17
			ACUMULADO VIVIENDAS
			ACUMULADO %
			Visitas de diagnósticos realizados en sitio
			0
			50
			100%
			Presupuestos presentados
			0
			50
			100%
			Total de avance presupuestos + diagnostico
			100%
PROGRAMADO			EJECUTADO
ETAPA/FASE	ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE OBRA	SEMANA 17	
Presupuestos aprobados		0	
Visitas de aperturas realizadas en sitio		0	
Viviendas en Ejecución		2	
Viviendas para entregar 100%		12	
			SEMANA 17
			ACUMULADO VIVIENDAS
			ACUMULADO %
			Presupuestos aprobados
			50
			50
			100%
			Visitas de aperturas realizadas en sitio
			0
			46
			92%
			Viviendas en Ejecución
			2
			37
			74%
			Viviendas para entregar 100%
			12
			35
			70%
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	TOTAL CONTRATO
Trabajo Programado	4.00%	68.00%	Trabajo Ejecutado
			0.89%
			71.14%
PROGRAMADO			EJECUTADO
ETAPA/FASE	ETAPA 3 – CIERRE Y LIQUIDACIÓN	SEMANA 17	
Viviendas entregadas		12	
			SEMANA 17
			ACUMULADO VIVIENDAS
			ACUMULADO %
			Viviendas entregadas
			12
			35
			70%
			Total de entregas
			35
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	TOTAL CONTRATO
Trabajo Programado	4.00%	68.00%	Viviendas facturadas
			12
			71.14%

FORMATO			
Informe semanal de Interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	17	

FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)

SEMANA No. 17 DEL lunes, 18 de mayo de 2026 AL domingo, 24 de mayo de 2026

CONTRATO No. CIN-614-2025

3. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE OBRA

Durante la décima séptima semana de ejecución del contrato, comprendida entre el lunes 18 de mayo y el domingo 24 de mayo de 2026, se registró que varias viviendas se encuentran en obra. A continuación, se detallan las viviendas con su respectivo avance.

MVR_5 - OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ :95%

MVR_18 - PEDRO ALFONSO CASTRO MORALES :98%

En la semana 17 se completó el 100% doce viviendas, las cuales se entregaron y son.

MVR_1 - GLORIA INES ROMERO DE RIVEROS

MVR_2 - HERNAN TORRES PEÑALOZA

MVR_3 - CECILIA HURTADO PALACIOS - JUAN CARLOS VAZQUEZ

MVR_4 - CARMELINA RAMIREZ REY

MVR_6 - CARLOS JULIO PALACIOS RAMIREZ

MVR_7 - HECTOR LIBARDO RUBIO LOPEZ

MVR_8 - HECTOR ALFONSO ROMERO RODRIGUEZ

MVR_9 - YEINY VILLALBA SIERRA

MVR_10 - CECILIO ROMERO BELTRAN

MVR_11 - FROILAN EDGAR SUSA ALARCON

MVR_12 - CLARIBEL TORRES TORRES

MVR_40 - ALBA MILENA ROMERO GUZMAN

Finalmente, se deja constancia de que el día viernes 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo el comité de obra, donde se discutieron generalidades del proyecto, así como ciertas inconsistencias. Se acordó que el contratista las revisará y corregirá para asegurar una entrega de calidad.

Correspondencia recibida			
Fecha	No de consecutivo / enviado	Dirigido a	Asunto
20/05/2026	DAGAT-2026-082	ENLACE CONSULTOR SAS	Remisión de presupuestos finales de las viviendas - Río Sumapaz
21/05/2026	DAGAT-2026-083	ENLACE CONSULTOR SAS	Respuesta oficio OFIC-SUMAPAZ-082 - Subsanación a observaciones e inconsistencias en Actas de Vecindad D
21/05/2026	DAGAT-2026-084	ENLACE CONSULTOR SAS	Respuesta oficio OFIC-SUMAPAZ-083
21/05/2026	DAGAT-2026-085	ENLACE CONSULTOR SAS	Respuesta oficio OFIC-SUMAPAZ-086 - Solicitud de cumplimiento obligatorio de EPP y dotación laboralD
21/05/2026	DAGAT-2026-086	ENLACE CONSULTOR SAS	Respuesta oficio OFIC-SUMAPAZ-087 - Jornada masiva de orden, aseo, saneamiento y demarcación SSI y ambiental
Correspondencia enviada			
Fecha	No de consecutivo / enviado	Dirigido a	Asunto
22/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-095	FDRS	Remisión informe mensual Seguridad y Salud en el trabajo No. 4 (abril)

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

N/A

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO DE OBRA

MVR_5 - OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ 95%



Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se comprobó que ya se hicieron las correcciones solicitadas. Además, se le pidió al contratista que instalara la bajante de la canaleta recta, para evitar filtraciones, ajustara algunos codos y sellara con silicona. También se revisó toda la cubierta, verificando la tornillería, para asegurarnos de que no haya filtraciones.

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-13	Ejecución de Proyecto	17	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No.	17	DEL	lunes, 18 de mayo de 2026 AL
CONTRATO No	domingo, 24 de mayo de 2026		
CIN-614-2025			
6. REGISTRO FOTOGRAFICO			
SEGUIMIENTO DE OBRA			
MVR 18 - PEDRO ALFONSO CASTRO MORALES 98%			
  			
Durante la siguiente visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que la mayoría de las actividades ya estaban finalizadas. Sin embargo, se le pidió al contratista algunas correcciones en ciertos acabados. Pero, en general, ya están todas las actividades listas, y se le pidió al contratista la instalación de la estufa de leña en el interior de la vivienda			
MVR 1 - GLORIA INÉS ROMERO DE RIVEROS			
			
Se realizó el cambio completo del baño. Se enchapó la cocina, así como la placa exterior. Además, se llevó a cabo el enchapado de la placa exterior de la vivienda en su totalidad			
MVR 2 - HERNAN TORRES PEÑALOZA			
			
Se realizó la cubierta completa en esta vivienda, quedando instalada en su totalidad			
MVR 3 - CECILIA HURTADO PALACIOS - JUAN CARLOS VAZQUEZ			
			
En la vivienda, se realizó un módulo de baño, además de que se cambió la cubierta en la zona de la sala y la cocina			
MVR 4 - CARMELINA RAMIREZ REY			
			
Se realizó el enchapado del piso de la vivienda. Además, se llevó a cabo la remodelación completa de la cocina y del baño			
MVR 6 - CARLOS JULIO PALACIOS RAMIREZ			
			
Se realizó el enchapado de toda la vivienda. Además, se remodeló la cocina por completo y se instaló los pisos rasos			
MVR 7 - HECTOR LIBARDO RUBIO LOPEZ			
			
En la vivienda, se remodeló por completo la cocina, incluyendo la cubierta, los pisos, enchapes y se hizo un pafete interior y exterior, con su respectiva pintura			
MVR 8 - HECTOR ALFONSO ROMERO RODRIGUEZ			
			
Se hizo una remodelación completa, incluyendo pisos, pintura, la remodelación de la cocina y el cambio de cubierta			
MVR 9 - YEINY VILLALBA SIERRA			
			
Se realizó el enchapado de toda la vivienda, además el remodelo de la cocina y el baño, y se instalaron piso rasos			
MVR 10 - CECILIO ROMERO BELTRAN			
			
Se realizó la cubierta completa en esta vivienda, quedando instalada en su totalidad			

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	17	

FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)

SEMANA No. 17 DEL lunes, 18 de mayo de 2026 AL domingo, 24 de mayo de 2026

CONTRATO No. CIN-614-2025

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO DE OBRA

MVR. 11 - FROILAN EDGAR SUSA ALARCON	MVR. 12 - CLARIBEL TORRES TORRES	MVR. 40 - ALBA MILENA ROMERO GUZMAN
		
Se realizó un módulo de habitación en la vivienda.	Se realizó el enchape de toda la vivienda, además el remodelo de la cocina y el baño, y se instalaron cielo rasos	Se realizó la cubierta completa en esta vivienda, quedando instalada en su totalidad y cielo raso

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría en Bogotá, Distrito Capital.

Domingo 24 días del mes de mayo de 2026

(Firma) (Firma)

(Nombre) EDGAR DARIO DELGADO RUGELES Director Interventoría (Nombre) JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ Apoyo Técnico de Supervisión

FORMATO						
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	18				
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)						
SEMANA No. <u>18</u> DEL <u>lunes, 25 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 31 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>						
1. ANTECEDENTES						
OBJETO DEL CONTRATO "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, SST, social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es: contratar, a monto agotable y con fórmula de reajuste, la realización de los diagnósticos y la ejecución de las obras, a precios unitarios, para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas rurales de la localidad de Sumapaz, priorizadas por FDRS, para la vigencia 2025". (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)						
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO <u>COP-536-2025</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)						
CONTRATISTA <u>DAGAT INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS</u> NIT <u>900710510-6</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)						
INTERVENTOR <u>ENLACE CONSULTOR SAS</u> NIT <u>901686261-8</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)						
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION <u>JENIFFER PAOLA MARTINEZ FLOREZ</u> (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión)						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>26</u> DE <u>1</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)						
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO <u>25</u> DE <u>7</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)						
Contrato de Obra Valor Inicial \$ <u>1.744.564.051.00</u> No. empleos Directos generados <u>19</u> No. empleos Indirectos generados <u>6</u>		Contrato de Interventoría Valor Inicial \$ <u>364.117.022.00</u> No. empleos Directos generados <u>7</u> No. empleos Indirectos generados <u>9</u>				
2. AVANCES DEL PROYECTO						
PROGRAMADO			EJECUTADO			
ETAPA/FASE	ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO	SEMANA 18	OBSERVACIONES:	SEMANA 18	ACUMULADO VIVIENDAS	ACUMULADO %
Visitas de diagnósticos realizados en sitio	<u>0</u>			Visitas de diagnósticos realizados en sitio	<u>0</u>	<u>100%</u>
Presupuestos presentados	<u>0</u>			Presupuestos presentados	<u>0</u>	<u>100%</u>
				Total de avance presupuestos + diagnostico		<u>100%</u>
PROGRAMADO			EJECUTADO			
ETAPA/FASE	ETAPA 2 – EJECUCIÓN DE OBRA	SEMANA 18		SEMANA 18	ACUMULADO VIVIENDAS	ACUMULADO %
Presupuestos aprobados	<u>0</u>			Presupuestos aprobados	<u>50</u>	<u>100%</u>
Visitas de aperturas realizadas en sitio	<u>4</u>			Visitas de aperturas realizadas en sitio	<u>4</u>	<u>100%</u>
Viviendas en Ejecución	<u>9</u>			Viviendas en Ejecución	<u>46</u>	<u>92%</u>
Viviendas para entregar 100%	<u>2</u>			Viviendas para entregar 100%	<u>37</u>	<u>74%</u>
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	<u>4.00%</u>	<u>72.00%</u>		Trabajo Ejecutado	<u>3.56%</u>	<u>74.70%</u>
PROGRAMADO			EJECUTADO			
ETAPA/FASE	ETAPA 3 – CIERRE Y LIQUIDACIÓN	SEMANA 18		SEMANA 18	ACUMULADO VIVIENDAS	ACUMULADO %
Viviendas entregadas	<u>2</u>			Viviendas entregadas	<u>37</u>	<u>74%</u>
				Total de entregas		<u>37</u>
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	<u>4.00%</u>	<u>72.00%</u>		Viviendas facturadas	<u>2</u>	<u>74.70%</u>

FORMATO			
Informe semanal de Interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EQ-13	Ejecución de Proyecto	18	

FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)

SEMANA No. 18 DEL lunes, 25 de mayo de 2026 AL domingo, 31 de mayo de 2026

CONTRATO No CIN-614-2025

3. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE OBRA

Durante la décima octava semana de ejecución del contrato, comprendida entre el lunes 25 de mayo y el domingo 31 de mayo de 2026, se registró que varias viviendas se encuentran en obra. A continuación, se detallan las viviendas con su respectivo avance.

MVR_32 - ELISABETH HERNANDEZ CUBIDEZ 30%

MVR_33 - MARTHA CIFUENTES RAMIREZ 5%

MVR_34 - DIDACIO GUZMÁN TORRES 30%

MVR_35 - LINA MARCELA GUZMÁN PRADA 5%

MVR_36 - JOSUE ULFREDO PINEDA MARTINEZ 40%

MVR_38 - VERONICA PINEDA CRUZ 40%

MVR_39 - MARIA EUGENIA CIFUENTES DE GARCÍA 5%

MVR_42 - JOVANNY GUZMÁN CRUZ 20%

MVR_47 - HERNEIDE TAUTIVA CRUZ 18%

En la semana 18 se completó al 100% dos viviendas, las cuales se entregaron y son.

MVR_5 - OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ

MVR_18 - PEDRO ALFONSO CASTRO MORALES

Correspondencia recibida			
Fecha	No de consecutivo / enviado	Dirigido a	Asunto
28/05/2026	DAGAT-2026-087	ENLACE CONSULTOR SAS	Solicitud de modificación contractual (adicción presupuestal y prórroga) al contrato de obra COP-536-2025
Correspondencia enviada			
Fecha	No de consecutivo / enviado	Dirigido a	Asunto
29/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-096	DAGAT	Emisión de concepto favorable frente a la solicitud de prórroga y adición del Contrato de Obra COP-536-2025
29/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-097	FDRS	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-614-2025
28/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-098	FDRS	CONTRATO No. CIN-614-2025 - Entrega Informe No 4. Periodo del 01 de abril de 2026 al 30 de abril 2026 - PAGO No 4
28/05/2026	OFIC-SUMAPAZ-099	DAGAT	Requerimiento para reporte oportuno de inicios de obra - Contrato de Obra No. COP-536-2025

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N/A

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS

N/A

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



SEGUIMIENTO DE OBRA

MVR_32 - ELISABETH HERNANDEZ CUBIDEZ 30%



Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidencia que se está realizando la estructura de la periferia en la cubierta, y además se evidencia que ya llegó todo el material para la realización de ésta.

FORMATO			
Informe semanal de interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	18	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No. <u>18</u> DEL <u>lunes, 25 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 31 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>			
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
SEGUIMIENTO DE OBRA			
MVR 33 - MARTHA CIFUENTES RAMIREZ 5%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidencia que solo ha llegado el material y no se han empezado los trabajos de desmonte ni la elaboración de la cubierta			
MVR 34 - DIDACIO GUZMÁN TORRES 30%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya se realizaron algunos alistados de piso, como también se está realizando el pañeto en los muros de la vivienda			
MVR 35 - LINA MARCELA GUZMÁN PRADA 5%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidencia que solo ha llegado el material y no se han empezado los trabajos de desmonte ni la elaboración de la cubierta			
MVR 36 - JOSUE ULFREDO PINEDA MARTINEZ 40%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidencia que se está realizando la estructura de la periferia en la cubierta, y además se evidencia que ya llegó todo el material para la realización de ésta.			

FORMATO			
Informe semanal de intervención CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	18	
FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)			
SEMANA No. <u>18</u> DEL <u>lunes, 25 de mayo de 2026</u> AL <u>domingo, 31 de mayo de 2026</u> CONTRATO No. <u>CIN-614-2025</u>			
6. REGISTRO FOTOGRAFICO			
SEGUIMIENTO DE OBRA			
MVR 38 - VERONICA PINEDA CRUZ 40%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que se está realizando el alizado del piso de toda la vivienda, como también el enchape de pisos			
MVR 39 - MARIA EUGENIA CIFUENTES DE GARCIA 5%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que ya llegó el material para el módulo de habitación, pero no se ha iniciado con las labores de construcción del mismo			
MVR 39 - JOVANNY GUZMAN CRUZ 20%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidenció que se están realizando actividades de alizado de piso, como también se está revisando la tubería del baño			
MVR 42 - HERNEIDE TAUTIVA CRUZ 18%			
			
Durante la visita de seguimiento a la vivienda, se evidencia que solo ha llegado el material y no se han empezado los trabajos de desmonte ni la elaboración de la cubierta como tampoco ningún trabajo en la cocina o en la zona húmeda			

FORMATO			
Informe semanal de Interventoría CIN-614-2025			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	18	

FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ (FDRS)

SEMANA No. 18 DEL lunes, 25 de mayo de 2026 AL domingo, 31 de mayo de 2026

CONTRATO No. CIN-614-2025

6. REGISTRO FOTOGRAFICO	
SEGUIMIENTO DE OBRA	
MVR 5 - OSCAR AUDEL TAUTIVA RODRIGUEZ 	MVR 18 - PEDRO ALFONSO CASTRO MORALES 

Se evidenció que se realizó un cambio total de la cubierta.

Se evidenció que se realizó un cambio de cubierta, como también se arregló la zona húmeda, una habitación, y se realizó la instalación de una estufa de leña

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría en Bogotá, Distrito Capital.

Domingo 31 días del mes de mayo de 2026
(día en letras) (día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) 

(Nombre) EDGAR DARIO DELGADO RUGELES
Director Interventoría

(Firma) 

(Nombre) JENIFFER PACHO MARTINEZ FLOREZ
Apoyo Técnico de Supervisión