


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SESQUILE NIT. 899999415-2 OFICINA DE CONTRATACION					
	INFORME DE SUPERVISIÓN					versión: 1
						Fecha de aprobación: 24/02/2025
Página 1 de 1						
Datos Contrato						
Número de contrato	CM-INTER-052-2026					
Contratista y/o empresa	TECHNE S.A.S R/L. LAURA ROCIO GALINDO CASTRO					
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía		Nit		X	
No. de identificación	900.282.761-0					
Objeto contrato/ Concepto de pago	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA NESCUATÁ, (SECTOR DE LA ESCUELA-LA VILLA), EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA					
Dependencia ejecutora	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		Supervisor	NESTOR FABIAN ACERO VARGAS		
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	Consultoria	Suministro	Compraventa	Arrendamiento	
		X				
	Contrato	Contrato Interadministrativo	Resolución	Resolución	Otro	
					Cual _____	
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	20 DE FEBRERO DE 2026 SESQUILE - CUNDINAMARCA					
Fecha de Terminación	03 DE JUNIO DE 2026					
Plazo de Ejecución pactado	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS					
Valor Inicial del Contrato	CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE (\$106.554.143,21). M/CTE					
Valor Adición	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$30.444.041) M/CTE.					
Valor Total del Contrato	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$136.998.184,21) M/CTE.					
Periodo a Pagar	20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2026					
Fecha de entrega del informe	02 DE JULIO DE 2026					
Número de Planilla de Seguridad Social	EL CONTRATISTA APORTA CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES		Periodo Pagado			
*VALIDACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES – SECOP II						
Estado actual de la ejecución del contrato						
Número de Informe	3	de	4			
Porcentaje de ejecución	66,62					
MODIFICACIONES DEL CONTRATO						
Descrpción	No	Fecha de Suscripción	Plazo	Observaciones		
Prórroga	1	06 DE JUNIO DE 2026	30 DIAS			
Suspensión	N/A					
Ampliación a la Suspensión	N/A					
Reinicio	N/A					
Cesión	N/A					
Modificación	1	06 DE JUNIO DE 2026		INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS, ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES.		
Resumen del informe entregado por el contratista						
Actividad / Obligaciones Especificas					Ejecuto (si/no)	
1. Cumplir el objeto en los términos y condiciones establecidos en el contrato, en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada.					SI	
2. Revisar, aprobar y hacer cumplir la correcta inversión de los recursos por parte del contratista y la ejecución de las obras y actividades dentro del plazo establecido.					SI	
3. Controlar la gestión de compras y suministros de los materiales en la llegada de los materiales a la obra, realizando verificación de la calidad y resistencia de los materiales según especificación, así mismo verificar que la compra este a nombre del contratista y dirigido a la obra contratada.					SI	
4. Realizar la verificación de la topografía aportada por el contratista de obra y emitir informe firmado por el topógrafo de la interventoría.					SI	
5. Estudiar, analizar, verificar y realizar la supervisión de las obras a cargo del contratista de obra (cálculo de cantidades de obra, presupuesto, programación y especificaciones, etc) con el objeto de realizar las respectivas recomendaciones y ajustes antes y durante la ejecución de obras.					SI	
6. Asistir al municipio en el análisis de las reclamaciones, solicitudes, demandas, etc., que le sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros.					SI	
7. Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta interpretación de las especificaciones técnicas.					SI	
8. Realizar los informes de manera oportuna y con los formatos solicitados tanto de la Alcaldía Municipal.					SI	

9. Cumplir a cabalidad con el acompañamiento de cada uno de los profesionales ofertados, y vigilar que el contratista de obra también cumpla con el cumplimiento del personal ofertado.							SI	
10.Acompañar al municipio en las reuniones que cite para rendir informe integral de la ejecución del proyecto.							SI	
11.Cumplir con lo establecido en los numerales 1.2.3 y 1.2.4 del Decreto 945 de 2017 o norma vigente que modifique, complemento o derogue.							SI	
12.Verificar que la entrada de los materiales y autorizar solo si cumple con condiciones de calidad y verificar que el pedido y la factura estén con datos de la obra y a nombre del contratista titular del contrato.							SI	
ASPECTOS FINANCIEROS								
Valor inicial del Contrato		\$		106.554.143,21				
Adición No. 1		\$		30.444.041,00				
Valor total contratado		\$		136.998.184,21				
Valor ejecutado a la fecha de presentación del informe		\$		91.267.917,00				
Valor a pagar en el presente informe		\$		30.422.639,00				
Saldo de ejecución		\$		45.730.267,21				
No. de Factura y/o documento equivalente		FV 637						
ASPECTOS PRESUPUESTALES								
Registo Presupuestal No		26 - 000074		Fecha de expedición		21 de enero de 2026		
Valor		\$		106.554.143,21				
Nombre Meta		Codigo	Rubro Presupuestal	Codigo Fuente	Valor Contratado	Valor pagado	Valor a afectar en el periodo	Saldo
Construir la carpeta asfaltica de 0,5 kilometros de vias municipales		311	2.3.2.02.02.005.24.05	1.3.3.1.00	\$ 106.554.143,21	\$ 60.845.278,00	\$ 30.422.639,00	\$ 15.286.226,21
TOTAL					\$ 106.554.143,21	\$ 60.845.278,00	\$ 30.422.639,00	\$ 15.286.226,21
Registo Presupuestal No		26 - 000647		Fecha de expedición		03 de junio de 2026		
Valor		\$		30.444.041,00				
Nombre Meta		Codigo	Rubro Presupuestal	Codigo Fuente	Valor Contratado	Valor pagado	Valor a afectar en el periodo	Saldo
Construir la carpeta asfaltica de 0,5 kilometros de vias municipales		311	2.3.2.02.02.005.24.05	1.3.3.1.00	\$ 30.444.041,00			\$ 30.444.041,00
TOTAL					\$ 30.444.041,00	\$ -	\$ -	\$ 30.444.041,00
Concepto de interventoria o supervisión								
Con base al informe entregado por el contratista, en calidad de Supervisor, dejó constancia que el Contratista ejecutó a cabalidad y se recibe a satisfacción el desarrollo del objeto del contrato conforme lo señalado durante el presente periodo, así mismo que se verificaron los soportes respectivos y se constató el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales								
Observaciones al informe								
Nombre de supervisor								NESTOR FABIAN ACERO VARGAS
Cargo								SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Fecha de firma del informe								02 DE JULIO DE 2026
Firma								

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de Contratación/Contratos