



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00943

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00872	23/06/2026

Fecha de Expedición: 25/06/2026

Nit ò Cedula:	901.788.518
Beneficiario:	YAL-CO S.A.S

Concepto de este Egreso

2F40929843C48E41CAA3479C6B5ACE36

Mejoramiento y rehabilitación del acueducto principal y la construcción de redes domiciliarias sanitarias del corregimiento de lomitás, en el Municipio de Peque, Antioquia, mediante la ejecución de obras de infraestructura necesarias para optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable, garantizando la continuidad, calidad y cobertura del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de saneamiento básico. FRUTO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA 001/2026, CONTRATO N°: 2026-OP-001. VALOR TOTAL (129.026.516), VALOR ANTICIPO (38.707.954), VALOR AMORTIZACIÓN (38.707.954), VALOR TOTAL A PAGAR (90.318.562). Avance N° 01 Y FINAL

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	90.318.562,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53253 Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	24.378.103,00
	54231 Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	65.940.459,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	90.318.562,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	90.318.562,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3 Descripción por definir por la entidad	90.318.562,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003016 Acueductos ampliados VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	65.940.459,00
	4003018 Alcantarillados construidos4003018 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	24.378.103,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	90.318.562,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400301600 Acueductos ampliados	65.940.459,00
	400301800 Alcantarillados construidos	24.378.103,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	90.318.562,00
CCPET88 - FONDOS CUENTAS - ESTAMPILLAS-TASAS Y OTROS	88.01.22 Sector Electrico 90%	90.318.562,00
CCPET86 - DEPENDENCIAS	86.02 Secretaría de Planeación y Obras Públicas	90.318.562,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000045615 Fortalecimiento del sector Agua Potable y Saneamiento Básico en el municipio de Peque	65.940.459,00
	202500000045615 Fortalecimiento del sector Agua Potable y Saneamiento Básico en el municipio de Peque	24.378.103,00

Total de la Presente Orden

90.318.562,00

Total Retenciones

25.171.170,00

Total a Pagar

65.147.392,00

Valor en letras:

SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Código	Detalle	Documento	Valor
292	24000007412 Transferencias Sector Electrico	0000CE943	65.147.392,00





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2026

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica Industria y comercio -ACT SERVICIOS	1,00	1.290.265,00
sistematizacion	0,00	11.000,00
5 % de seguridad	5,00	6.451.326,00
Estampilla Procultura	2,00	2.580.530,00
Estampilla Pro-Anciano Ac 20 04-12-2011	4,00	5.161.061,00
Estampilla Pro - Hospital	1,00	1.290.265,00
Mano de Obra Construcción	2,00	2.580.530,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	2.580.530,00
Tasa Prodeporte 2.5% acu 023 - 2025	2,50	3.225.663,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240101	90.318.562,00	0,00
1110060311	0,00	65.147.392,00
13050802	0,00	1.290.265,00
131101	0,00	3.236.663,00
131127	0,00	6.451.326,00
130588	0,00	10.322.121,00
240722	0,00	1.290.265,00
243626	0,00	2.580.530,00
TOTAL:	90.318.562,00	90.318.562,00

Duvan Estiven T.

Secretaría de Hacienda

Pago electrónico

Firma del Interesado Nit / C.C.





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2026

Órdenes de Pago (Obligaciones)

OP N° 00872

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00303	14/04/2026

Fecha de Expedición: 23/06/2026

Nit ó Cedula:	901.788.518
Beneficiario:	YAL-CO S.A.S

Por Concepto de:

63E563D7D1FD4189351AD68D02F940BF

Mejoramiento y rehabilitación del acueducto principal y la construcción de redes domiciliarias sanitarias del corregimiento de lomititas, en el Municipio de Peque, Antioquia, mediante la ejecución de obras de infraestructura necesarias para optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable, garantizando la continuidad, calidad y cobertura del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de saneamiento básico. FRUTO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA 001/2026, CONTRATO N°: 2026-OP-001. VALOR TOTAL (129.026.516), VALOR ANTICIPO (38.707.954), VALOR AMORTIZACIÓN (38.707.954), VALOR TOTAL A PAGAR (90.318.562). Avance N° 01 Y FINAL

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	90.318.562,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53253 Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	24.378.103,00
	54231 Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	65.940.459,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	90.318.562,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	90.318.562,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE3 Descripción por definir por la entidad	90.318.562,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4003016 Acueductos ampliados VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	65.940.459,00
	4003018 Alcantarillados construidos4003018 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	24.378.103,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	90.318.562,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	400301600 Acueductos ampliados	65.940.459,00
	400301800 Alcantarillados construidos	24.378.103,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	90.318.562,00
CCPET88 - FONDOS CUENTAS - ESTAMPILLAS-TASAS Y OTROS	88.01.22 Sector Electrico 90%	90.318.562,00
CCPET86 - DEPENDENCIAS	86.02 Secretaría de Planeación y Obras Públicas	90.318.562,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000045615 Fortalecimiento del sector Agua Potable y Saneamiento Básico en el municipio de Peque	65.940.459,00
	202500000045615 Fortalecimiento del sector Agua Potable y Saneamiento Básico en el municipio de Peque	24.378.103,00

Valor en letras:

NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PEQUE
Nit: 890.982.301
PRESUPUESTO CCPET 2026

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica Industria y comercio -ACT SERVICIOS	1,00	1.290.265,00
sistematizacion	0,00	11.000,00
5 % de seguridad	5,00	6.451.326,00
Estampilla Procultura	2,00	2.580.530,00
Estampilla Pro-Anciano Ac 20 04-12-2011	4,00	5.161.061,00
Estampilla Pro - Hospital	1,00	1.290.265,00
Mano de Obra Construcción	2,00	2.580.530,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	2.580.530,00
Tasa Prodeporte 2.5% acu 023 - 2025	2,50	3.225.663,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.07 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	90.318.562,00	25.171.170,00	65.147.392,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
90.318.562,00	25.171.170,00	65.147.392,00

Alcalde Municipal



 Municipio de Peque, Antioquia República de Colombia Nit: 890.982.301-4	AUTORIZACIÓN DE PAGO	Código: 130.07.08	2024 - 2027
		Versión 1	
		Página 1 de 1	

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2026
PARA: SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
DE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.

A NOMBRE DE: YAL-CO S.A.S.
CEDULA O NIT: 901.788.518-3
N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00159 del 03 de febrero de 2026
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL: 00303 del 14 de abril de 2026

VALOR TOTAL: \$ \$129.026.516= (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL QUNIENTOS DIECISEIS PESOS M/L).

VALOR ANTICIPO: \$ 38.707.954 = (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L).

VALOR AMORTIZACIÓN: \$ 38.707.954 = (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L).

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 90.318.562 = (NOVENTA MILLONES TRECIENTOS DIEZCIOCHO MIL QUNIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML)

RUBRO	ARTÍCULO	VALOR
2.3.2.02.02.005.	"CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN"	\$ 129.026.516
TOTAL		\$ 129.026.516

CONCEPTO: Pago del acta de **Avance N° 01 Y FINAL** del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2026-OP-001**, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO"

ANEXOS:

1. Autorización de Pago
2. Factura electrónica
3. Certificación
4. Acta de avance de obra
5. Informe de Supervisión
6. Acta de terminación
7. Pago de seguridad social
8. Certificación de pagos aportes Parafiscales YAL-CO S.A.S.


JUAN PABLO CHANCÍ ECHAVARRÍA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Peque

"ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027"

Conmutador 8 55 21 43 ext 120.
e-mail: contactenos@peque-antioquia.gov.co
gobierno@peque-antioquia.gov.co
Dirección: Calle 10 N° 20 - 40



Factura Electrónica de Venta FE - 30

Representación Gráfica
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica
 No. 18764091225740 de 29/03/2025 - 29/03/2027 autoriza FE - 17 a FE - 1,000

Actividad Económica Principal 4290
 No somos Gran Contribuyente
 No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
 No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación Estandar
 Fecha de Generación 22/06/2026 08:10
 Fecha de Vencimiento 27/06/2026 08:10
 Fecha de Validación 22/06/2026 08:11
 Forma de Pago Crédito 5 DÍAS
 Medio de Pago Consignación bancaria
 Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social YAL-CO S.A.S.
 Nombre Comercial
 NIT 901788518
 Obligación IVA
 Email YALCOSAS.GERENCIA@GMAIL.COM
 Teléfono 3104343967
 Dirección Fiscal CL 10 A 12 A 102, PEQUE, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social MUNICIPIO DE PEQUE
 Nombre Comercial MUNICIPIO DE PEQUE
 NIT 890982301
 Obligación IVA
 Email hacienda@peque-antioquia.gov.co
 Teléfono
 Dirección CL 9 8 40
 Ciudad, Depart. PEQUE, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	CONTATO DE OBRA PÚBLICA 2026-OP-001 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO.	1	EA	\$129,026,516.00		\$129,026,516.00	\$129,026,516.00

1

Subtotal \$129,026,516.00

Total a Pagar \$129,026,516.00

CONTATO DE OBRA PÚBLICA 2026-OP-001 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO.

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 42a0ab01957d281fa7f9c85009274935889b8f41e4cb17a36cb8d298d0fb41903b3ba105cddb858f9b26a3db3c4f8063

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 30

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091225740 de 29/03/2025 - 29/03/2027 autoriza FE - 17 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/06/2026 08:10
Fecha de Vencimiento	27/06/2026 08:10
Fecha de Validación	22/06/2026 08:11
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

 Municipio de Peque, Antioquia República de Colombia Nit: 890.982.301-4	CERTIFICACIÓN	Código: 130.05.03	2024 - 2027
		Versión 1	
		Página 1 de 1	

**LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEQUE,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

CERTIFICA QUE:

Que la empresa: **YALCO S.A.S**, con Nit N° 901.788.518-3, cumplió a plena satisfacción con el avance **N° 01 Y FINAL** del contrato de Obra Pública **N° 2026-OP-001** cuyo objeto es “mejoramiento y rehabilitación del acueducto principal y la construcción de redes domiciliarias sanitarias del corregimiento de lomitás, en el municipio de peque, Antioquia, mediante la ejecución de obras de infraestructura necesarias para optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable, garantizando la continuidad, calidad y cobertura del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de saneamiento básico”. Como se relaciona a continuación:

Avance	Ejecución física	Ejecución en tiempo	Ejecución de recursos
	Ejecutado %	Ejecutado %	Ejecutado %
ACTA N° 01 y FINAL	100%	100%	100%
Acumulado	100%	100%	100%

Valor correspondiente al **ACTA DE AVANCE No. 1 Y FINAL**: \$ 90.318.561 = (noventa millones treientos dieciocho mil quinientos sesenta y un mil pesos M/L).

RUBRO PRESUPUESTAL: Nro. 2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción.


N° DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00159 del 03 de febrero del 2026.


COMPROMISO PRESUPUESTAL: 00303 del 14 de abril del 2026.

Dada en Peque Antioquia a los veintidós (22) días de junio de 2026.






JUAN PABLO CHANCI ECHAVARRIA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

OBJETO		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA , MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO										 <small>TO LO SUPIERAS NOSOTROS LO HACEMOS REALIDAD</small> <small>NIT: 901788518-3</small>	
Fecha:		lunes, 15 de junio de 2026											
ITEM	DESCRIPCION	U MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	ACTA 1 Y FINAL		ACOMULADO		SALDO			
1	EXCAVACION					CATIDAD	TOTAL	CATIDAD	TOTAL	CATIDAD	TOTAL		
1,1	Excavacion manual de material heterogeneo a cualquier grado de humedad hasta 2m,incluye retiro de material hasta zona de deposito final para tanque de almacenamiento	m3	3,0	\$ 188.382	\$ 565.146	3,0	\$ 565.146,0	3,0	\$ 565.146,0	0,0	\$ -		
2 LIMPIEZA													
2,1	Suministro,preparacion y vaciado de solado relacion 1:4 para limpieza en zonas de excavacion para estructuras de concreto	m3	0,5	\$ 498.716	\$ 249.358	0,5	\$ 249.357,8	0,5	\$ 249.357,8	0,0	\$ -		
3 CONCRETO													
3,1	Suministro,preparacion y vaciado de concreto hidraulico de 210 kg/cm2 para la construccion ,1 tanques de almacenamiento con losas de cimentacion con capacidad de 15m3 y 16 cajas de inspeccion para valvulas de paso de 1/2" y para parcheo de pisos	m3	8,0	\$ 1.198.553	\$ 9.588.424	8,0	\$ 9.588.424,0	8,0	\$ 9.588.424,0	0,0	\$ -		
3,2	Suministro e instalacion de tapas en concreto E=5 cm para tanques de almacenamiento y desarenador,	und	8,0	\$ 165.568	\$ 1.324.544	8,0	\$ 1.324.544,0	8,0	\$ 1.324.544,0	0,0	\$ -		
4 ACERO													
4,1	Suministro e instalacion de acero de refuerzo grado 60W,incluye figurado y transporte	kg	400,0	\$ 12.535	\$ 5.014.000	400,0	\$ 5.014.000,0	400,0	\$ 5.014.000,0	0,0	\$ -		
5 TUBERIA													
5,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC 1/2" RDE 13.5 incluye accesorios,limpiador y soldadura	m	500,0	\$ 8.015	\$ 4.007.500	500,0	\$ 4.007.500,0	500,0	\$ 4.007.500,0	0,0	\$ -		
5,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC 3/4" RDE 13.5 incluye accesorios,limpiador y soldadura	m	200,0	\$ 11.081	\$ 2.216.200	200,0	\$ 2.216.200,0	200,0	\$ 2.216.200,0	0,0	\$ -		
5,3	Suministro e instalacion de tuberia PVC 1 1/2" RDE 21 incluye accesorios,limpiador y soldadura	m	1000,0	\$ 33.625	\$ 33.625.000	1000,0	\$ 33.625.000,0	1000,0	\$ 33.625.000,0	0,0	\$ -		
5,4	Suministro e instalacion de valvulas de paso plasticas 1/2"	und	30,0	\$ 27.808	\$ 834.240	30,0	\$ 834.240,0	30,0	\$ 834.240,0	0,0	\$ -		
5,5	Suministro e instalacion de valvulas de paso plasticas 3/4"	und	6,0	\$ 29.308	\$ 175.848	6,0	\$ 175.848,0	6,0	\$ 175.848,0	0,0	\$ -		
5,6	Suministro e instalacion de valvulas de paso plasticas 1 1/2"	und	8,0	\$ 46.025	\$ 368.200	8,0	\$ 368.200,0	8,0	\$ 368.200,0	0,0	\$ -		
5,7	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 3" para desagues y redes domiciliarias incluye accesorios para su correcta instalacion	m	76,0	\$ 52.025	\$ 3.953.900	76,0	\$ 3.953.900,0	76,0	\$ 3.953.900,0	0,0	\$ -		
6 REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS													
6,1	Excavación manual en material heterogéneo, a cualquier grado de humedad, hasta una profundidad máxima de 0,90 m, en zanja de 0,60 m de ancho, para instalación de tubería sanitaria.	m3	94,5	\$ 122.500	\$ 11.576.250	94,5	\$ 11.576.250,0	94,5	\$ 11.576.250,0	0,0	\$ -		
6,2	Demolicion de concreto existente en pisos y andenes, incluye corte, retiro y disposicion del material producto de la demolicion	m3	0,9	\$ 115.831	\$ 104.248	0,9	\$ 104.247,9	0,9	\$ 104.247,9	0,0	\$ -		
6,3	Suministro e instalacion de cama de material triturado E : 10cm para instalacion de tuberia sanitaria, incluye extendido, nivelacion y conformacion según pendiente del proyecto.	m3	0,9	\$ 391.420	\$ 352.278	0,9	\$ 352.278,0	0,9	\$ 352.278,0	0,0	\$ -		
6,4	Lleno compactado con material granular seleccionado, incluye suministro, transporte hasta 1 km, colocacion por capas y compactacion	m3	67,3	\$ 85.500	\$ 5.757.570	67,3	\$ 5.757.570,0	67,3	\$ 5.757.570,0	0,0	\$ -		
6,5	Instalacion de tuberia sanitaria de 4" contiene accesorios necesarios para su correcta instalacion	m	140,0	\$ 61.300	\$ 8.582.000	140,0	\$ 8.582.000,0	140,0	\$ 8.582.000,0	0,0	\$ -		
6,6	desinstalacion de aparatos sanitarios lavamos y unidades sanitarias existentes sin que se presenten danos en las mismas	und	28,0	\$ 36.750	\$ 1.029.000	28,0	\$ 1.029.000,0	28,0	\$ 1.029.000,0	0,0	\$ -		
6,7	Instalacion de aparatos sanitarios lavamanos y unidades sanitarias, se debe garantizar el correcto funcionamiento	und	28,0	\$ 45.750	\$ 1.281.000	28,0	\$ 1.281.000,0	28,0	\$ 1.281.000,0	0,0	\$ -		
7 TRANSPORTE													
7,1	Transporte de material desde peque a Lomitas capacidad 1 Ton.	viajes	15,0	\$ 460.000	\$ 6.900.000	15,0	\$ 6.900.000,0	15,0	\$ 6.900.000,0	0,0	\$ -		
7,2	Transporte de lomitas a lugar de instalacion, hasta 1,5km	viajes	100,0	\$ 60.000	\$ 6.000.000	100,0	\$ 6.000.000,0	100,0	\$ 6.000.000,0	0,0	\$ -		
					Costos directos	\$ 103.504.706	\$ 103.504.706	\$ 103.504.706	\$ -	\$ -	\$ -		
					Gastos administrativos AU	24,66%	\$ 25.521.810	\$ 25.521.810	\$ 25.521.810	\$ -	\$ -		
					Costo Total	\$ 129.026.516	\$ 129.026.516	\$ 129.026.516	\$ -	\$ -	\$ -		

 Yojan Lopez

FIRMA CONTRATISTA


 FIRMA SUPERVISOR

MEJORAMIENTO Y REAHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA		CONTRATO N° 2026-OP-01							CONTRATISTA:		
		OBJETO: MEJORAMIENTO Y REAHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA , MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO							YAL-CO S.A.S		
		VALOR CONTRATO: \$ 129.026.516							NIT. 901.788.518-3		
ACTIVIDAD		Suministro,preparacion y vaciado de solado relacion 1:4 para limpieza en zonas de excavacion para estructuras de concreto								ENTIDAD SECRETARIA DE PLANEACION	
										FECHA DE INICIO 15-abr	
										PLAZO 2 MESES	
										FECHA DE TERMINACION 15-jun	
										CONTRATISTA YAL-CO S.A.S	
ITEM	UBICACIÓN	UNIDAD	GROSOR	ANCHO	LARGO	ÁREA	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
2.1	TANQUE	M3	0,07	2,00	2,00		0,3	0,3			
ACTA 1								0,3			
CONTRATO DE OBRA						CONTRATO N° 2026-OP-01					
ENTIDAD						PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS					
 _____ FIRMA RESIDENTE CIVIL						 _____ FIRMA SUPERVISOR					

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA	CONTRATO N° 2026-OP-01	CONTRATISTA:
	OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA , MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO	YAL-CO S.A.S
	VALOR CONTRATO: \$ 129.026.516	NIT. 901.788.518-3



ACTIVIDAD	Suministro, preparacion y vaciado de concreto hidraulico de 210 kg/cm2 para la construccion ,1 tanques de almacenamiento con losas de cimentacion con capacidad de 15m3 y 16 cajas de inspeccion para valvulas de paso de 1/2" y para parcheo de pisos								ENTIDAD	SECRETARIA DE PLANEACION
									FECHA DE INICIO	15-abr
									PLAZO	2 MESES
									FECHA DE TERMINACION	15-jun
								CONTRATISTA	YAL-CO S.A.S	

ITEM	UBICACIÓN	UNIDAD	GROSOR	ANCHO	LARGO	ÁREA	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
3.1	MUROS TANQUE	M3	0,15	8,60	2,00		2,6	2,6		
	PISO DE TANQUE	M3	0,15	2,30	2,30		0,8	0,8		
	LOZA TANQUE	M3	0,07	2,30	2,30		0,4	0,4		
	16 MUROS CAJAS PARA VALVULAS	M3	0,07	1,74	0,40		0,0	0,8		
	16 PISOS CAJAS PARA VALVULAS	M3	0,07	0,47	0,47		0,0	0,2		
	16 TAPAS CAJAS PARA VALVULAS	M3	0,07	0,47	0,47		0,0	0,2		
	16 REPARCHEO DE LOS PISOS DE CASAS INTERVENIDAS	M3	0,07	0,50	5,40		0,19	3,0		
ACTA 1								8,0		
CONTRATO DE OBRA						CONTRATO N° 2026-OP-01				
ENTIDAD						PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS				

Yojan Lopez

FIRMA RESIDENTE CIVIL

[Signature]



FIRMA SUPERVISOR




MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA	CONTRATO N° 2026-OP-01	CONTRATISTA:
	OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA , MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO	YAL-CO S.A.S
	VALOR CONTRATO: \$ 129.026.516	NIT. 901.788.518-3



ACTIVIDAD	Suministro e instalacion de valvulas de paso plasticas 3/4"								ENTIDAD	SECRETARIA DE PLANEACION
									FECHA DE INICIO	15-abr
									PLAZO	2 MESES
									FECHA DE TERMINACION	15-jun
									CONTRATISTA	YAL-CO S.A.S

ITEM	UBICACIÓN	UNIDAD	VALVULAS	ANCHO	ALTO	ÁREA	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
5.5	LOMITAS	UND	6,00					6,0		
ACTA 1								6,0		
CONTRATO DE OBRA						CONTRATO N° 2026-OP-01				
ENTIDAD						PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS				

 _____ FIRMA RESIDENTE CIVIL	 _____ FIRMA SUPERVISOR
--	---

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA		CONTRATO N° 2026-OP-01							CONTRATISTA:			
		OBJETO:							YAL-CO S.A.S			
		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA , MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO							NIT. 901.788.518-3			
		VALOR CONTRATO: \$ 129.026.516							NIT. 901.788.518-3			
ACTIVIDAD			Transporte de material desde peque a Lomitas capacidad 1 Ton.								ENTIDAD	SECRETARIA DE PLANEACION
											FECHA DE INICIO	15-abr
											PLAZO	2 MESES
											FECHA DE TERMINACIÓN	15-jun
											CONTRATISTA	YAL-CO S.A.S
											REGISTRO FOTOGRAFICO	
ITEM	UBICACIÓN	UNIDAD	VIAJES	ANCHO	ALTO	ÁREA	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIONES			
7.1	LOMITAS	UND	15,00					15,0				
ACTA 1								15,0				
CONTRATO DE OBRA						CONTRATO N° 2026-OP-01						
ENTIDAD						PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS						
												
FIRMA RESIDENTE CIVIL												
FIRMA RESIDENTE CIVIL						FIRMA SUPERVISOR						





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 y final

JUAN PABLO CHANCÍ ECHAVARRÍA
Secretario de Planeación y Obras Publicas

ING. JUAN PABLO CHANCÍ ECHAVARRÍA
SUPERVISOR DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA 2026-OP-001

OBJETO:

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO”

22 DE JUNIO DE 2026



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
GENERALIDADES DEL PROYECTO	3
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
CUADRO DE GENERALIDADES.....	5
CUADRO PROFESIONAL	5
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	5
RELACIÓN DE ACTAS	6
PERSONAL EN OBRA	7
OBSERVACIONES GENERALES	8
AVANCE DE LA OBRA ACTA N°1	10
REGISTRO FOTOGRÁFICO	16
CONCLUSIONES Y CONCEPTO FINAL DE SUPERVISIÓN	26



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Final de Supervisión corresponde al Contrato de Obra Pública No. 2026-OP-01, suscrito entre el Municipio de Peque, Antioquia, y la empresa YALCO S.A.S., cuyo objeto consistió en el mejoramiento y rehabilitación del acueducto principal y la construcción de redes domiciliarias sanitarias del corregimiento de Lomitas, mediante la ejecución de obras de infraestructura orientadas a optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable, garantizando la continuidad, calidad y cobertura del servicio para la comunidad beneficiaria.

La ejecución de este proyecto respondió a la necesidad de intervenir la infraestructura existente del sistema de acueducto, la cual presentaba deterioros y deficiencias que afectaban la prestación eficiente del servicio. En este sentido, se desarrollaron actividades encaminadas a la rehabilitación de redes de conducción, optimización de estructuras hidráulicas, construcción de obras complementarias y adecuación de redes domiciliarias sanitarias, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de saneamiento básico del corregimiento.

Durante la ejecución contractual se realizó el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental por parte de la supervisión designada por el Municipio de Peque, verificando permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas establecidas, la calidad de los materiales utilizados y la correcta ejecución de las actividades programadas.

Como resultado de las labores de supervisión y de las verificaciones efectuadas en campo, se evidenció el cumplimiento de las actividades contempladas dentro del alcance contractual, permitiendo mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico para las familias beneficiarias del corregimiento de Lomitas.

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia del desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, del estado final de las obras ejecutadas y del concepto emitido por la supervisión respecto al recibo final de las actividades ejecutadas, constituyéndose en soporte para los trámites administrativos y contractuales correspondientes.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA



Las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 2026-OP-01 se localizan en el corregimiento de Lomitas, jurisdicción del municipio de Peque, departamento de Antioquia, donde se llevó a cabo la intervención de la infraestructura existente del sistema de acueducto principal y la construcción de redes domiciliarias sanitarias para beneficio de la población asentada en dicho centro poblado.

Las intervenciones estuvieron orientadas al mejoramiento y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable, mediante la ejecución de actividades relacionadas con la reparación y reposición de redes de conducción, construcción de estructuras hidráulicas, instalación de tuberías y accesorios, adecuación de sistemas de almacenamiento, construcción de cajas de inspección, optimización de la captación y distribución del recurso hídrico, así como la implementación de redes domiciliarias sanitarias que permitan mejorar las condiciones de saneamiento básico de la comunidad.

La localización de las obras corresponde al sistema de acueducto principal y a las viviendas beneficiarias del corregimiento de Lomitas, donde se realizaron las adecuaciones e intervenciones necesarias para garantizar la continuidad, calidad y cobertura del servicio de agua potable, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de aproximadamente treinta (30) familias beneficiarias y fortaleciendo la infraestructura de saneamiento básico del municipio de Peque.



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CUADRO DE GENERALIDADES

CONTRATO NO. 2026-OP-01	Contrato de Obra Pública celebrado entre el Municipio de Peque y YALCO S.A.S.
ASOCIADO:	YALCO S.A.S. NIT. 901.788.518-3
ASOCIADO:	Municipio de Peque Antioquia NIT. 890.982.301-4
ALCALDE:	Ermilson De Jesus Hernández Hernández C.C. 15.286.441
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Juan Pablo Chanci Echavarría C.C. 1.152.208.409
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO
VALOR :	\$ 129.026.516
PLAZO CONTRACTUAL:	Dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de abril de 2026
FECHA DE TERMINACION:	15 de junio de 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	19 de junio de 2026

CUADRO PROFESIONAL

Entidad contratante:	Municipio de Peque
Alcalde:	Ermilson De Jesús Hernandez Hernandez
Secretario de Planeación y Obras Publicas	Juan Pablo Chanci Echavarría
Supervisor:	Juan Pablo Chanci Echavarría
Contratista:	Yal-co Sas

CONTRATO DE OBRA 2026-OP-001

Información general del contrato de obra

La Administración Municipal de Peque, en cumplimiento de los principios constitucionales y de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, viene adelantando acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar el acceso a servicios básicos esenciales en las comunidades rurales del municipio.



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

En desarrollo de estas competencias, el Municipio de Peque, a través de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, identificó la necesidad de intervenir el sistema de abastecimiento de agua potable del corregimiento de Lomitas, debido al deterioro presentado en algunos componentes de la infraestructura hidráulica y sanitaria, situación que venía afectando la continuidad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio a la comunidad beneficiaria.

Como resultado de las visitas técnicas realizadas por el personal de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, se evidenciaron deficiencias en la red principal de conducción, estructuras de almacenamiento, elementos de control y distribución, así como la necesidad de optimizar las redes domiciliarias sanitarias existentes, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico para los habitantes del corregimiento.

En atención a esta situación, el Municipio de Peque priorizó la ejecución del proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA”, mediante la ejecución de obras de infraestructura orientadas a optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable, garantizando la continuidad, calidad y cobertura del servicio en beneficio de aproximadamente treinta (30) familias de la comunidad.

Las intervenciones contemplaron actividades relacionadas con la reposición e instalación de tuberías, construcción y adecuación de estructuras hidráulicas, optimización del sistema de almacenamiento y distribución de agua, instalación de válvulas de control, construcción de cajas de inspección y ejecución de redes domiciliarias sanitarias, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de saneamiento básico y al mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población beneficiaria.

Con la ejecución de este proyecto, la Administración Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades rurales, promoviendo el acceso a servicios públicos de calidad, la protección de la salud pública y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de Lomitas, en concordancia con los fines esenciales del Estado y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal.

RELACIÓN DE ACTAS

Descripción	Contrato	Anticipo	Actas	Amortización Anticipo	% Avance Presupuestal
Valor del Contrato	\$129.026.516	-	-	-	-
Valor desembolsado (Anticipo 30%)	-	\$38.707.955	-	-	30%
Valor pendiente de pago	-	-	\$90.318.561	-	70%
Total Contratado	\$129.026.516	\$38.707.955	\$90.318.561	-	100%



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERSONAL EN OBRA

Para la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 2026-OP-01, el contratista dispuso del personal técnico y operativo necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contempladas dentro del alcance contractual.

El recurso humano estuvo conformado por personal administrativo, técnico y mano de obra calificada y no calificada de la región, quienes participaron en las labores de excavación, instalación de tuberías, construcción de estructuras hidráulicas, adecuación de redes domiciliarias sanitarias, transporte de materiales y demás actividades requeridas para la correcta ejecución de las obras.

Durante el desarrollo del contrato se verificó la permanencia del personal requerido para atender las diferentes etapas constructivas, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los cronogramas de trabajo y las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de las actividades.

Asimismo, se constató el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista respecto del personal vinculado al proyecto, conforme a la normatividad vigente y a las obligaciones establecidas en el contrato.

La participación de la mano de obra local contribuyó al fortalecimiento de la economía del corregimiento de Lomitas y del municipio de Peque, generando oportunidades de empleo temporal durante la ejecución de las obras.

- Un supervisor de obra
- Un oficial
- Un ayudante entendido

EQUIPO EN OBRA.

Para la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 2026-OP-01, el contratista dispuso de los equipos, herramientas y medios de transporte necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Dentro de los equipos utilizados se destacan herramientas menores para excavación manual, equipos para corte e instalación de tuberías, equipos de mezclado y vaciado de concreto, elementos para figurado e instalación de acero de refuerzo, así como equipos de medición y control requeridos para la correcta ejecución de las obras.



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Igualmente, se emplearon vehículos para el transporte de materiales, herramientas e insumos desde el casco urbano del municipio hasta el corregimiento de Lomitas, así como medios de transporte adecuados para la movilización de materiales dentro de la zona de intervención, conforme a las condiciones topográficas y de acceso del sector.

Los equipos utilizados permanecieron en condiciones óptimas de funcionamiento durante la ejecución del contrato, permitiendo el desarrollo continuo de las actividades constructivas y garantizando el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de obra.

La supervisión verificó que los equipos empleados fueron suficientes para atender las necesidades del proyecto y contribuyeron al cumplimiento satisfactorio del objeto contractual.

Ítem	Equipo
1	Camioneta 4x4 para transporte de materiales
2	Mula para transporte interno de materiales
3	Mezcladora de concreto
4	Vibrador para concreto
5	Equipo de soldadura para PVC
6	Herramienta menor (palas, picas, barras, carretillas, machetes)
7	Equipo de medición y nivelación
8	Formaletería para estructuras de concreto
9	Equipo para corte y figurado de acero
10	Elementos de protección personal (EPP)

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 2026-OP-01 se realizó seguimiento permanente a las actividades desarrolladas por el contratista, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las cantidades de obra contratadas y las obligaciones establecidas en el contrato.

Las actividades fueron ejecutadas conforme al alcance contractual y a las necesidades identificadas en el corregimiento de Lomitas, permitiendo el mejoramiento y rehabilitación del sistema de acueducto principal y la construcción de las redes domiciliarias sanitarias proyectadas.

Los materiales empleados en la ejecución de las obras cumplieron con las condiciones de calidad requeridas, garantizando la funcionalidad y durabilidad de las intervenciones realizadas. De igual manera, se verificó la correcta instalación de tuberías, accesorios, válvulas y demás elementos contemplados dentro del proyecto.

Durante el desarrollo de las actividades no se presentaron situaciones que impidieran de manera definitiva la ejecución del contrato. Las labores se realizaron atendiendo las



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

condiciones técnicas del terreno y las características propias del corregimiento, logrando culminar satisfactoriamente las obras programadas.

La supervisión constató el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución física del proyecto, así como la implementación de las medidas necesarias para la protección de los trabajadores y de la comunidad beneficiaria durante el desarrollo de las obras.

Como resultado de las visitas de seguimiento y de la verificación final realizada en campo, se evidenció que las obras ejecutadas cumplen con el objeto contractual y se encuentran en condiciones adecuadas para su operación y funcionamiento, beneficiando a la comunidad del corregimiento de Lomitas mediante el mejoramiento de las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico.

Por lo anterior, la supervisión emite concepto favorable respecto a la ejecución del contrato, dejando constancia de que las actividades contratadas fueron ejecutadas satisfactoriamente y recibidas a entera satisfacción por parte del Municipio de Peque.

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA OBRA

Durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 2026-OP-01 se presentaron algunas situaciones propias de las condiciones geográficas y logísticas de la zona de intervención, las cuales fueron atendidas oportunamente por el contratista sin afectar el cumplimiento del objeto contractual.

Entre las principales dificultades encontradas se destacan las condiciones topográficas del corregimiento de Lomitas, caracterizadas por terrenos de difícil acceso, lo que generó mayores tiempos para el transporte y movilización de materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecución de las actividades programadas.

Asimismo, las condiciones climáticas propias de la región ocasionaron retrasos temporales en algunas jornadas de trabajo, especialmente durante los periodos de lluvia, debido a que estas afectaban las labores de excavación, instalación de tuberías y transporte de materiales dentro de la zona de intervención.

Igualmente, se presentaron limitaciones asociadas a la logística de abastecimiento de materiales y al transporte interno hasta los puntos de ejecución de las obras, situación que requirió una adecuada planificación por parte del contratista para garantizar la continuidad de las actividades constructivas.

No obstante, las dificultades presentadas fueron superadas mediante la implementación de medidas operativas y logísticas adecuadas, permitiendo culminar satisfactoriamente las actividades contempladas en el contrato y alcanzar el cumplimiento del objeto contractual dentro de las condiciones establecidas por la entidad.



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

En consecuencia, los inconvenientes presentados durante la ejecución no afectaron la calidad de las obras ejecutadas ni impidieron el cumplimiento de los objetivos propuestos para el proyecto.

AVANCE DE LA OBRA ACTA N°1

Todas las actividades ejecutadas hasta el momento han cumplido con las especificaciones técnicas.

Además, se han conservado el cauce de la quebrada en el área ambiental para no contaminarla, recolección de basuras y desechos de construcción; así mismo se ha ejecutado de acuerdo a recomendaciones y sugerencias

A continuación, se muestra un cuadro con las actividades de obra ejecutadas en el periodo de tiempo que hace referencia el presente informe:



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y REAHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO										
Fecha:	lunes, 15 de junio de 2026										
ITEM	DESCRIPCION	U MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	ACTA 1 Y FINAL		ACOMULADO		SALDO	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
1	EXCAVACION										
1,1	Excavacion manual de material heterogeneo a cualquier grado de humedad hasta 2m, incluye retiro de material hasta zona de deposito final para tanque de almacenamiento	m3	3,0	\$ 188.382	\$ 565.146	3,0	\$ 565.146,0	3,0	\$ 565.146,0	0,0	\$ -
2	LIMPIEZA										
2,1	Suministro, preparacion y vaciado de solado relacion 1:4 para limpieza en zonas de excavacion para estructuras de concreto	m3	0,5	\$ 498.716	\$ 249.358	0,5	\$ 249.357,8	0,5	\$ 249.357,8	0,0	\$ -
3	CONCRETO										
3,1	Suministro, preparacion y vaciado de concreto hidraulico de 210 kg/cm2 para la construccion ,1 tanques de almacenamiento con losas de cimentacion con capacidad de 15m3 y 16 cajas de inspeccion para valvulas de paso de	m3	8,0	\$ 1.198.553	\$ 9.588.424	8,0	\$ 9.588.424,0	8,0	\$ 9.588.424,0	0,0	\$ -



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA



<p>OBJETO</p> <p>MEJORAMIENTO Y REAHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA , MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO</p>											
<p>Fecha: lunes, 15 de junio de 2026</p>											
	1/2" y para parcheo de pisos										
3,2	Suministro e instalacion de tapas en concreto E=5 cm para tanques de almacenamiento y desarenador,	und	8,0	\$ 165.568	\$ 1.324.544	8,0	\$ 1.324.544,0	8,0	\$ 1.324.544,0	0,0	\$ -
4 ACERO											
4,1	Suministro e instalacion de acero de refuerzo grado 60W, incluye figurado y transporte	kg	400,0	\$ 12.535	\$ 5.014.000	400,0	\$ 5.014.000,0	400,0	\$ 5.014.000,0	0,0	\$ -
5 TUBERIA											
5,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC 1/2" RDE 13.5 incluye accesorios,limpiador y soldadura	m	500,0	\$ 8.015	\$ 4.007.500	500,0	\$ 4.007.500,0	500,0	\$ 4.007.500,0	0,0	\$ -
5,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC 3/4" RDE 13.5 incluye accesorios,limpiador y soldadura	m	200,0	\$ 11.081	\$ 2.216.200	200,0	\$ 2.216.200,0	200,0	\$ 2.216.200,0	0,0	\$ -



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA



OBJET 0	<p>MEJORAMIENTO Y REAHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA , MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO</p>										
Fecha:	lunes, 15 de junio de 2026										
5,3	Suministro e instalacion de tuberia PVC 1 1/2" RDE 21 incluye accesorios,limpiador y soldadura	m	1000,0	\$ 33.625	\$ 33.625.000	1000,0	\$ 33.625.000,0	1000,0	\$ 33.625.000,0	0,0	\$ -
5,4	Suministro e instalacion de valvulas de paso plasticas 1/2"	und	30,0	\$ 27.808	\$ 834.240	30,0	\$ 834.240,0	30,0	\$ 834.240,0	0,0	\$ -
5,5	Suministro e instalacion de valvulas de paso plasticas 3/4"	und	6,0	\$ 29.308	\$ 175.848	6,0	\$ 175.848,0	6,0	\$ 175.848,0	0,0	\$ -
5,6	Suministro e instalacion de valvulas de paso plasticas 1 1/2"	und	8,0	\$ 46.025	\$ 368.200	8,0	\$ 368.200,0	8,0	\$ 368.200,0	0,0	\$ -
5,7	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 3" para desagues y redes domiciliarias incluye accesorios para su correcta instalacion	m	76,0	\$ 52.025	\$ 3.953.900	76,0	\$ 3.953.900,0	76,0	\$ 3.953.900,0	0,0	\$ -
6	REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS										
6,1	Excavación manual en material heterogéneo, a cualquier grado de humedad, hasta una profundidad máxima de 0,90 m, en zanja de 0,60 m de ancho, para instalación de tubería sanitaria.	m3	94,5	\$ 122.500	\$ 11.576.250	94,5	\$ 11.576.250,0	94,5	\$ 11.576.250,0	0,0	\$ -



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA



OBJET 0											
MEJORAMIENTO Y REAHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO											
Fecha: lunes, 15 de junio de 2026											
6,2	Demolición de concreto existente en pisos y andenes, incluye corte, retiro y disposición del material producto de la demolición	m3	0,9	\$ 115.831	\$ 104.248	0,9	\$ 104.247,9	0,9	\$ 104.247,9	0,0	\$ -
6,3	Suministro e instalación de cama de material triturado E : 10cm para instalación de tubería sanitaria, incluye extendido, nivelación y conformación según pendiente del proyecto.	m3	0,9	\$ 391.420	\$ 352.278	0,9	\$ 352.278,0	0,9	\$ 352.278,0	0,0	\$ -
6,4	Lleno compactado con material granular seleccionado, incluye suministro, transporte hasta 1 km, colocación por capas y compactación	m3	67,3	\$ 85.500	\$ 5.757.570	67,3	\$ 5.757.570,0	67,3	\$ 5.757.570,0	0,0	\$ -
6,5	Instalacion de tuberia sanitaria de 4" contiene accesorios necesarios para su correcta instalacion	m	140,0	\$ 61.300	\$ 8.582.000	140,0	\$ 8.582.000,0	140,0	\$ 8.582.000,0	0,0	\$ -
6,6	desinstalacion de aparatos sanitarios lavamos y unidades sanitarias existentes sin que se presenten daños en las mismas	und	28,0	\$ 36.750	\$ 1.029.000	28,0	\$ 1.029.000,0	28,0	\$ 1.029.000,0	0,0	\$ -



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

OBJET 0	<p style="text-align: center;">MEJORAMIENTO Y REAHABILITACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCION DE REDES DOMICILIARIAS SANITARIAS DEL CORREGIMIENTO DE LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE PEQUE , ANTIOQUIA , MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y COBERTURA DEL SERVICIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE SANEAMIENTO BASICO</p>										
Fecha: lunes, 15 de junio de 2026											
6,7	instalacion de aparatos sanitarios lavamanos y unidades sanitarias, se debe garantizar el correcto funcionamiento	und	28,0	\$ 45.750	\$ 1.281.000	28,0	\$ 1.281.000,0	28,0	\$ 1.281.000,0	0,0	\$ -
7	TRANSPORTE										
7,1	Transporte de material desde peque a Lomitas capacidad 1 Ton.	viajes	15,0	\$ 460.000	\$ 6.900.000	15,0	\$ 6.900.000,0	15,0	\$ 6.900.000,0	0,0	\$ -
7,2	Transporte de lomitas a lugar de instalacion, hasta 1,5km	viajes	100,0	\$ 60.000	\$ 6.000.000	100,0	\$ 6.000.000,0	100,0	\$ 6.000.000,0	0,0	\$ -
Costos directos					\$ 103.504.706		\$ 103.504.706		\$ 103.504.706		\$ -
				Gastos administrativos AU 24,66%	\$ 25.521.810		\$ 25.521.810		\$ 25.521.810		\$ -
Costo Total					\$ 129.026.516		\$ 129.026.516		\$ 129.026.516		\$ -



MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA





MUNICIPIO DE PEQUE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONCLUSIONES Y CONCEPTO FINAL DE SUPERVISIÓN

No. 2026-OP-01, recomendando continuar con los trámites administrativos, financieros y contractuales correspondientes para su liquidación definitiva, de conformidad con la normatividad vigente. Una vez efectuado el seguimiento técnico, administrativo y financiero al Contrato de Obra Pública No. 2026-OP-01, cuyo objeto consistió en el mejoramiento y rehabilitación del acueducto principal y la construcción de redes domiciliarias sanitarias del corregimiento de Lomitas, municipio de Peque, Antioquia, se concluye que las actividades contempladas dentro del alcance contractual fueron ejecutadas satisfactoriamente y de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

Durante el desarrollo del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, la adecuada utilización de los materiales, la ejecución de las actividades programadas y la calidad de las obras realizadas, evidenciándose el cumplimiento de los objetivos propuestos para el proyecto.

Las obras ejecutadas permiten mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico de la comunidad beneficiaria, fortaleciendo la infraestructura de servicios públicos del corregimiento de Lomitas y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo con las visitas de inspección realizadas, la revisión de los soportes contractuales y la verificación final de las actividades ejecutadas, la supervisión deja constancia de que el contrato alcanzó un avance físico del cien por ciento (100%), cumpliendo con el objeto para el cual fue contratado y encontrándose las obras en condiciones adecuadas para su operación y funcionamiento.

JUAN PABLO CHANCI ECHAVARRIA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Interventor

PAGADO 27/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YALCO SAS	Nombre Sucursal	PEQUE001	Código Sucursal	001
Documento	NI901788518	Dirección	CR 19A #57 B - 15		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3208820011		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	LOPEZ TORRES JOHAN ESTIBEN	Identificación	CC 1234988576		
Total Afiliados	6	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	USP	COR	USI	SN	UM	UMC	APP	AP	IRP	Días FER	Días EPS	Días RAE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001398446	JUAN DIEGO SALAS TABORDA	01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	4,350	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.600
CC 1001398487	FRANCISCO JAVIER POSSO SALAS	01	00	X															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	4,350	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.600
CC 1035580599	YESID TUBERQUIA SALAS	01	00	X															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	4,350	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.600
CC 15286278	OSIAS RIVAS RUA	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	4,350	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.600
CC 15286785	HENRY ARTURO VALLE VALLE	01	00																0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.750.905	\$ 70.100	4,350	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.600
CC 98463898	AUSBERTO LOPEZ VALLE	01	00																0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 1.750.905	\$ 70.100	4,350	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 10.505.430	\$ 10.505.430	\$ 10.505.430	\$ 10.505.430	\$ 1.681.200	\$ 420.600	\$ 457.200	\$ 420.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.979.600	\$ 39.200	\$ 3.018.800

PAGADO 01/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YALCO SAS	Nombre Sucursal	PEQUE001	Código Sucursal	001
Documento	NI901788518	Dirección	CR 19A #57 B - 15		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3208820011		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	LOPEZ TORRES JOHAN ESTIBEN	Identificación	CC 1234988576		
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SN	IG	UM	UMC	AMP	AC	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1037391837	MARDELY LOPEZ DUARTE	01	00	X																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	\$ 641.999	\$ 102.800	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 641.999	\$ 25.700	0,522	\$ 641.999	\$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 641.999	\$ 25.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.600
CC 15286278	OSIAS RIVAS RUA	01	00	X																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	\$ 641.999	\$ 102.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 641.999	\$ 25.700	4,350	\$ 641.999	\$ 28.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 641.999	\$ 25.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.200
CC 98463898	AUSBERTO LOPEZ VALLE	01	00	X																	0	15	15	15	(231001) COLFONDOS	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 1.500.000	\$ 60.000	4,350	\$ 1.500.000	\$ 65.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 425.300	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.783.998	\$ 2.783.998	\$ 2.783.998	\$ 2.783.998	\$ 445.600	\$ 111.400	\$ 96.700	\$ 111.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 765.100	\$ 0	\$ 765.100

PAGADO 01/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YALCO SAS	Nombre Sucursal	PEQUE001	Código Sucursal	001
Documento	NI901788518	Dirección	CR 19A #57 B - 15		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3208820011		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	LOPEZ TORRES JOHAN ESTIBEN	Identificación	CC 1234988576		
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SAI	IGI	UIC	UAC	APP	ACI	IRI	Dias FER	Dias EPS	Dias ANE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1037391837	MARDELY LOPEZ DUARTE	01	00	X																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	\$ 641.999	\$ 102.800	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 641.999	\$ 25.700	0,522	\$ 641.999	\$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	\$ 641.999	\$ 25.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.600
CC 15286278	OSIAS RIVAS RUA	01	00	X																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	\$ 641.999	\$ 102.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 641.999	\$ 25.700	4,350	\$ 641.999	\$ 28.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 641.999	\$ 25.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.200
CC 98463898	AUSBERTO LOPEZ VALLE	01	00	X																	0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 1.500.000	\$ 60.000	4,350	\$ 1.500.000	\$ 65.300	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 425.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.783.998	\$ 2.783.998	\$ 2.783.998	\$ 2.783.998	\$ 445.600	\$ 111.400	\$ 96.700	\$ 111.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 765.100	\$ 0	\$ 765.100

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

21809EE616750F00

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA PATRICIA RINCÓN JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21591383 de TARAZA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 277550-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


**LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA EN EJERCICIO, CON TARJETA
PROFESIONAL N° 277550-T, EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE
CONTADORES**

C E R T I F I C A

*En calidad de Contadora Pública de la entidad **YAL- CO SAS** identificada con NIT **901.788.518-3** certifica que la Empresa ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con los Artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, “por los cuales se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamente parcialmente el Artículo 91 de la ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”; además que esta se encuentra al día en el pago de obligaciones parafiscales, además que ésta se encuentra al día en el pago de las obligaciones parafiscales, encontrándose a paz y salvo por dichos pagos en los últimos seis meses.*

Medellín 23 de Junio de 2026

Atentamente,


Sandra Rincón Jaramillo
Contadora Pública
TP 277550- T
CC 21.591.383

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Yalco Sas

Producto destino

236 - 000059 - 33

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

25 Jun 2026

Identificación destinatario

901788518

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 65.147.392,00

Código

OKA

