



NIT. 800086017-6

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**DEPENDENCIA****SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS****CÓDIGO TRD. 300**Código: Versión: 1
Fecha Actualización: 02-01-2024**ACTA No. 033 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el aliado-Cogestor, y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspensión del contrato.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
- Fecha prevista de reiniciación.

En consecuencia el Aliado-Cogestor suspenderá labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor y el Aliado-Cogestor.

2) El Interventor del contrato asegura que las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, están plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno al Municipio.

3) El Aliado-Cogestor enviará a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, este entregará el original a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, para su debida aprobación.

TIPO DE CONTRATO:COGESTIÓN Y ALIANZA ESTRATÉGICA**CONTRATO No.**SPO-CAE-133-2020**LICITACIÓN PÚBLICA** ☐**CONCURSO DE MÉRITOS** ☐**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐**SELECCIÓN ABREVIADA** ☐**MÍNIMA CUANTÍA** ☐**RÉGIMEN ESPECIAL** ☒**NÚMERO DE PROCESO:**CHAMEZA-RE-001-2020**OBJETO DEL CONTRATO DE COGESTIÓN Y ALIANZA ESTRATÉGICA:**

COGESTIÓN Y ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:MUNICIPIO DE CHÁMEZA**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:**VEINTIOCHO (28) MESES**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:**QUINCE (15)**DE**SEPTIEMBRE**DE**2020**FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:**CATORCE (14)**DE**ENERO**DE**2023**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**INDETERMINADO**OBJETO (Acta de Materialización y Ejecución Física de Fecha 18 de Mayo de 2022):**

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA ASIGNACIÓN Y APLICACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PLAZO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA (Acta de Materialización y Ejecución de Fecha 18 de Mayo de 2022):OCHO (08) MESES**FECHA DE INICIACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA :**VEINTIDOS (22)**DE**NOVIEMBRE**DE**2022**FECHA TERMINACIÓN EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA:**VEINTIUNO (21)**DE**JULIO**DE**2023**VALOR (Acta de Materialización y Ejecución de Fecha 18 de Mayo de 2022):**

\$

5.024.233.822,97

SON: CINCO MIL VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 97/100 CENTAVOS M/CTE.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:**PRORROGAS CONTRATO DE COGESTIÓN Y ALIANZA ESTRATÉGICA:**

No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
001	14/02/2023	OCHO (08) MESES
003	10/10/2023	DOCE (12) MESES

PRORROGAS (Según Acta de materialización y Ejecución Física de Fecha 18 de Mayo de 2022):

No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
002	14/06/2023	CUATRO (04) MESES
004	14/12/2023	SIETE (07) MESES
005	10/07/2025	CUARENTA Y CINCO(45) DÍAS

ADICIONAL:

No.	FECHA	VALOR
002	13/06/2023	\$ 1.226.660.844,75



NIT. 800086017-6

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**DEPENDENCIA****SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS****CÓDIGO TRD. 300**Código: Versión: 1
Fecha Actualización: 02-01-2024**ACTA No. 033 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO****SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:**

ACTA No.	FECHA	CONCEPTO	TIEMPO (DÍAS, MESES)
005	22/12/2022	SUSPENSIÓN	TREINTA Y DOS (32) DÍAS
019	22/12/2023	SUSPENSIÓN	UN (1) MES
020	19/01/2024	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	TRES (3) MESES
021	19/04/2024	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	DOS (2) MESES
022	21/06/2024	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	TRES (3) MESES
023	20/09/2024	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS
027	26/03/2025	SUSPENSIÓN	DIEZ (10) DÍAS
028	2/04/2025	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	VEINTE (20) DÍAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:**PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:**

VEINTE (20) MESES QUINCE (15) DÍAS

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

TRES (03)

DE

SEPTIEMBRE

DE

2025

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:

\$ 6.250.894.667,72

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 72/100 CENTAVOS M/CTE**ALIADO COGESTOR :** CONSORCIO VIVIENDA CHAMEZA 2020
R/L LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ**INTERVENTORÍA:** U.T. INTER-VIS 50 CHAMEZA
R/L WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ**SUPERVISOR:** EDITH YURANY SALAMANCA CALDERON
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

En Chámeza, a los Trece (13) días del mes de Agosto de 2025, se reunieron **LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 76.325.545 expedida en Popayan, representante legal de **CONSORCIO VIVIENDA CHAMEZA 2020** identificado con Nit. 901.409.495-8, en representación del **ALIADO COGESTOR**, **WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.348.699 expedida en Villavicencio, como representante legal de U.T. **INTER-VIS 50 CHAMEZA** identificado con Nit. 901.581.564-2, en representación de la **INTERVENTORIA** y **EDITH YURANY SALAMANCA CALDERON**, Secretaria de Planeación y Obras Publicas, en calidad de supervisor por parte del Municipio de Chámeza, con el fin de **SUSPENDER** el contrato de Cogestión y Alianza Estratégica anteriormente citado, por un plazo de Treinta (30) Días calendario, de acuerdo a los motivos que se exponen continuación:

CAUSAS:

Mediante Acta No. 033 se realiza suspensión de la ejecución de fecha 13 de AGOSTO de 2025, al contrato de Cogestión y Alianza Estratégica No. SPO-CAE-133-2020 por un plazo de TREINTA (30) DIAS sustentado en las siguientes consideraciones:

1. Que conforme ha quedado consignado en los informes mensuales, se ha evidenciado una afectación producida por el aumento en las frecuencias de lluvias en los últimos 2 meses los cuales están produciendo derrumbes en las vías regionales como la de acceso al Municipio y generando retrasos en los despachos por dificultades en la explotación de material petreo, debido a la creciente permanente de los ríos en esta temporada invernal, impidiendo la llegada de material a la obra desde las ciudades de Yopal y de Sogamoso al Municipio de Chameza, generando atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.

2. El Cogestor informa que a la fecha apenas se ha realizado el levantamiento de la restricción por parte del DNP para la autorización de los pagos a los contratos tanto de Cogestión como de Interventoría para ser realizados parte de la Administración Municipal de Chameza y superar los inconvenientes de falta de fluidez económica que en sus oficios anteriores ha sustentado, por lo cual reitera la solicitud de suspensión de la ejecución de las obras, a la cual la interventoría da aprobación y viabilidad, aclarando que esta suspensión al Contrato de Cogestión y Alianza Estratégica no generará costo adicional al inicialmente pactado para el Municipio de Chámeza.

3. Por otra parte, se han reiterado inconvenientes con el sector transportador (volqueteros) para el transporte de material petreo necesario para la obra.

4. Que con el sustento de las comunicaciones radicadas, la U.T. INTER-VIS 50 CHAMEZA, en condición de Interventoría del Contrato de Cogestión y Alianza Estratégica No. SPO-CAE-133-2020, Aprueba la presente acta de suspensión y de igual manera la administración municipal comprende que se hace necesaria la suspensión por las razones expuestas por el cogestor, por lo cual las partes acá reunidas basados en los motivos expuestos en su momento, evidencian la necesidad de generar la presente SUSPENSIÓN al contrato de Cogestión y Alianza Estratégica No. SPO-CAE-133-2020 con un plazo de TREINTA (30) DIAS o hasta tanto se encuentren solucionadas las causales de la suspensión.



NIT. 800086017-6

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO TRD. 300

Código: Versión: 1
Fecha Actualización: 02-01-2024

ACTA No. 033 DE SUSPENSION DEL CONTRATO

NUEVAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO COGESTIÓN Y ALANZA ESTRATÉGICA:

FECHA DE SUSPENSIÓN: TRECE (13) DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN: TREINTA (30) DIAS
PLAZO TRANSCURRIDO: MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE (1.417) DIAS
PLAZO FALTANTE: CUARENTA Y DOS (42) DIAS
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN: DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2025

NUEVAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA:

FECHA DE SUSPENSIÓN: TRECE (13) DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN: VEINTE (20) DIAS
PLAZO TRANSCURRIDO: SEISCIENTOS (600) DIAS
PLAZO FALTANTE: VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN: DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: TRES (03) DE OCTUBRE DE 2025

OBSERVACIONES:

El Contratista se compromete a terminar la obra física y el objeto del contrato de Cogestión No. SPO-CAE-133-2020, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba, una vez se superen las causas que la originaron, pues se espera que el regimen de lluvias disminuya y las vías presenten condiciones de mejor transitabilidad.

Se deja constancia que para el día 03 de agosto de 2025, corte de la semana 85, y ultimo informe presentado se contaba con un avance del 85,62% de las actividades contractuales que estan contempladas para el total de 26 viviendas de las 50 contractuales,

Se deja constancia que la presente suspensión no genera costo adicional al contrato, así mismo el Contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Trece (13) días del mes de Agosto de 2025.

CONSORCIO VIVIENDA CHAMEZA 2020
R/L LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
Contratista

EDITH YURANY SALAMANCA CALDERON
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Supervisor del Contrato

U.T. INTER-VIS 50 CHAMEZA
R/L WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
Interventoria

Revisó

TOMAS ROMERO URREA
Asesor Jurídico Externo