


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE RECIBO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 1 de 5	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 27/04/2026		

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
N° DE CONTRATO	SA-SP-003-2026		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ		
CONTRATISTA CC/ NIT	INGEOBRAS QHSE S.A.S NIT: 900.629.789-8 R/L: LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA C.C: 1.048.849.895 DE GARAGOA		
OBJETO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.		
SUPERVISOR(A)	ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C 1.022.441.323 DE BOGOTÁ D.C SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
INTERVENTOR CC / NIT	N/A		
FECHA DE CONTRATO	21 DE MAYO DE 2026		
FECHA ACTA INICIO	26 DE MAYO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO		
PRORROGA N°	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$108'868.108,59) M/CTE.		
VALOR ADICIÓN N°1	FECHA: 23/06/2026	VALOR: CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$51'077.781,65) M/CTE.	
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$159'945.890,24) M/CTE.		
CDP INICIAL	N° 202604016	FECHA: 14/04/2026	
CDP ADICIÓN N°1	N° 202606060	FECHA: 23/06/2026	
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N° 202605019	FECHA: 21/05/2026	
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N° 202606110	FECHA: 30/06/2026	
SUSPENSIÓN N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	FECHA: N/A	PLAZO: N/A	
REINICIO N°1	FECHA: N/A	PLAZO POR EJECUTAR: N/A	
MODIFICATORIO N°1	FECHA: N/A	ASUNTO: N/A	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE RECIBO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 2 de 5	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 27/04/2026		



ACLARATORIO N°1	FECHA: N/A	ASUNTO: N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 26 DE MAYO AL 03 DE JULIO DEL 2026	
FECHA TERMINACIÓN	03 DE JULIO DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	03 DE JULIO DEL 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María (Boyacá), se reunieron **ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y por la otra parte LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA en calidad de Representante legal de **INGEOBRAS QHSE S.A.S** y Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de obra N° SA-SP-003-2026, conforme a lo siguiente:

Que el objeto del contrato se ha ejecutado en un 100% y recibido a satisfacción por el municipio de Santa María (Boyacá), según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

Que el día 18 de junio de 2026 se llevó a cabo acta de pago parcial n°1 por un valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$64'435.403,60) M/CTE.



Que el día 23 de junio de 2026 se llevó a cabo adición n°1 al contrato por un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$51'077.781,65) M/CTE., mediante el registro presupuestal no. 202606110 de fecha de 30 de junio de 2026, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se encontraron algunas luminarias con fallas operativas.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA		FORMATO: ACTA DE RECIBO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03	Pág. 3 de 5	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Fecha: 27/04/2026		

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			NUEVAS CONDICIONES		PRESENTE		ACUMULADO		ACUMULADO				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UN	CANT	V.UNT INC INCREM DIST	VR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTA		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		VALOR POR EJECUTAR		
											CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																		
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 50 W EMITIENDO MÍNIMO 6.500 LUMENES EN 4.000 KELVIN Y UN RENDIMIENTO MAYOR DE 145 LM/W. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN.	UND	59	\$ 938,083.36	\$55,346,918.24	+	25	\$ 23,452,084.00	84	\$78,799,002.24	48	\$ 45,028,001.28	36	\$ 33,771,000.96	84	\$ 78,799,002.24	-	0.00	
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x14AWG. Cu.,	ML	150	\$9,786.51	\$1,467,976.50	+	132	\$ 1,291,819.32	282	\$2,759,795.82	144	\$1,409,257.44	138	\$ 1,350,538.38	282	\$ 2,759,795.82	-	0.00	
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO DE 1 1/2" X 1.2 M GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE.	UND	42	\$ 284,419.93	\$11,945,637.06	+	9	\$ 2,559,779.37	51	\$14,505,416.43	21	\$5,972,818.53	30	\$ 8,532,597.90	51	\$ 14,505,416.43	-	0.00	
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES BIMETÁLICOS RANURAS PARALELAS DE PERNO	UND	8	\$ 87,566.53	\$700,532.24	+	54	\$ 4,728,592.62	62	\$5,429,124.86	62	\$5,429,124.86			62	\$ 5,429,124.86	-	0.00	

Dirección: Carrera 3 # 3 56 / Nit. 800.029.386-6
Teléfono: +57 (608)7405858 | Código Postal 152820
Correo: contratacion@santamaria-boyaca.gov.co

1.5	PARA CABLE DE 2 A 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 8 A 300 - DERIVACIÓN 2 A 12	UND	51	\$90,102.91	\$4,595,248.41	-	-37	\$ -3,333,807.67	14	\$1,261,440.74	14	\$1,261,440.74	14	\$1,261,440.74	-	0.00		
1.6	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE Y TRANSPORTE A SITIO DE ALMACENAMIENTO.	UND	59	\$ 164,209.94	\$9,688,386.46	+	25	\$ 4,105,248.50	84	\$13,793,634.96	48	\$7,882,077.12	36	\$ 5,911,557.84	84	\$ 13,793,634.96	-	0.00
2	ITEMS NO PREVISTOS																	
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 100 W	UND		\$ 540,573.76		+	12	\$ 6,486,885.12	12	\$6,486,885.12	12	\$6,486,885.12			12	\$ 6,486,885.12	-	0.00
SUBTOTAL					\$83,744,698.91			\$ 39,290,601.26		\$123,035,300.17		\$ 73,469,605.09		\$ 49,565,695.08		\$ 123,035,300.17	-	
VALOR COSTO DIRECTO					\$83,744,698.91			\$ 39,290,601.26		\$123,035,300.17		\$ 73,469,605.09		\$ 49,565,695.08		\$ 123,035,300.17	-	
ADMINISTRACION			25%		\$20,936,174.73			\$ 9,822,650.32		\$30,758,825.05	25%	\$ 18,367,401.28	25%	\$ 12,391,423.77	25%	\$ 30,758,825.05	25%	-
IMPREVISTOS			2%		\$1,674,893.98			\$785,812.03		\$2,460,706.01	2%	\$ 1,469,392.11	2%	\$ 991,313.90	2%	\$ 2,460,706.01	2%	-
UTILIDADES			3%		\$2,512,340.97			\$1,178,718.04		\$3,691,059.01	3%	\$ 2,204,088.16	3%	\$ 1,486,970.85	3%	\$ 3,691,059.01	3%	-
TOTAL AIU			30%		\$25,123,409.68			\$ 11,787,180.39		\$36,910,590.07	30%	\$ 22,040,881.55	30%	\$ 14,869,708.52	30%	\$ 36,910,590.07	30%	-
VALOR TOTAL					\$ 108,868,108.59			\$ 51,077,781.65		\$159,945,890.24		\$ 95,510,486.64		\$ 64,435,403.60		\$ 159,945,890.24	-	
VALOR ANTICIPO																		
VALOR PRESENTE ACTA												\$ 95,510,486.64		\$ 64,435,403.60		\$ 159,945,890.24	-	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA	FORMATO: ACTA DE RECIBO		
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03	Pág. 5 de 5	
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 27/04/2026		

VALOR TOTAL A PAGAR: NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$95'510.486,64) M/CTE.

NOTA. El recibo de lo anterior objeto del contrato no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y/o servicios contratados.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Santa María (Boyacá) a los tres (03) días del mes de julio de 2026.



ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ
Secretario de Planeación e
Infraestructura
Supervisor



INGEOBRAS QHSE S.A.S
NIT: 900.629.789-8
R/Legal: LAURA LEANDRA CASTILLO AMAYA
C.C: 1.048.849.895 de Garagoa (Boyacá)
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ B	ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ A	ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ A
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura
Vo.Bo. 	Vo.Bo. 	Vo.Bo. 