

<div> Energía</div>			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM							
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-199-2013	Etapas Contrato AOM	CIERRE DE EXPEDIENTE-AOM	Fecha Informe	16-09-2025	Periodo Informe	30/06/2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-199-2013	Etapas Contrato	CIERRE DE EXPEDIENTE-AOM	Departamento	CAUCA Y NARIÑO			
Municipio		LOPEZ DE MICAY - FRANCISCO PIZARRO		Contratista		CEDENAR S.A. E.S.P. -EGNSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	3	
Interventor	BOSCO GUILLERMO LOPEZ - SEGEN INGENIERIA S.A.S. - HECTOR WILLIAM REINOSA RODRIGUEZ		Fiducia	FIDUCIARIA DEL OCCIDENTE S.A.			Encargo Fiduciario	FID.3-1-3707		
CONTRATO DE AOM										
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	ANDRES FELIPE RODRIGURZ		Apoyo Jurídico		Supervisor		
Objeto del Contrato AOM										
TRANSFERIR, POR PARTE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES CONSTITUTIVOS DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, RELACIONADOS EN LOS ANEXOS NO. 1 Y 2, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, PARA SU RESPECTIVA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO										
Alcance del Contrato AOM										
FAZNI-GGC-199-13: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY PARA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS 24 HORAS FAZNI-GGC-199-13: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ZARAGOZA, NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA, ISLA DE GALLO, PLAYA GRANDE, GUAYABAL, BETANIA, DOS QUEBRADAS, REDONDITO, GOLONDRO, CABECITA SIGUI, LA CONCHA, CONCEPCIÓN, EL TRAPRICHE, CHIGUERO, BOCAGRANDE, ROTURA BAJA, RIA VIEJO, LA CAPILLA, BARRANCO, SAN FRANCISCO ADENTRO, EL CACAO NAYA, NAICIONA, TAPARAL, EL TRUENO, SAGRADA FAMILIA, CALLE LARGA Y SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY - CAUCA. LO QUE CORRESPONDE A LAS LOCALIDADES CON GENERACIÓN DIÉSEL FAZNI-GGC-199-13: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTÓNOMO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. INCLUYENDO LAS VEREDAS DE MEDIO SAN JUAN, LA FORTUNA, EL CEDRO, MURIBA, LAS GRANJAS, ALTO LIMÓN, MIRALINDO. EL DIAMANTE Y PALUA ALTA										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		16-GU018163 (16-GU025652)		\$ 1.939.722.233,40		13 DE DICIEMBRE DE 2013		31 DE ENERO DE 2015		
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN		16-GU018163 (16-GU025652)		\$ 4.849.305.583,50		13 DE DICIEMBRE DE 2013		31 DE ENERO DE 2015		
Fecha de suscripción Contrato AOM		27 DE FEBRERO DE 2015				Fecha acta de inicio Contrato AOM		10 DE ABRIL DE 2015		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				10 DE ABRIL DE 2025		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			18 DE DICIEMBRE DE 2014 26 DE DICIEMBRE DE 2014	
Fecha de terminación del contrato AOM		30 DE DICIEMBRE DE 2015		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		
Número de otrosíes		4		Suspendido		1		Desde		
								Hasta		
								10 DE JUNIO DE 2015		
								15 DE JUNIO DE 2015		
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle					
OTROSI 1		05 MARZO DE 2014			VALOR DEL PROYECTO CEDIDO					
OTROSI 2		31 DE DICIEMBRE DE 2014			MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO					
OTROSI 3		30 DE ENERO DE 2015			MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO					
OTROSI 4		28 DE AGOSTO DE 2015			MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO Y ADICIÓN EN VALOR DEL CONTRATO , MODIFICACIÓN DE GARANTIAS, MODIFICACIÓN DE PROYECTOS					
Número de usuarios energizados		N/A				Fecha acta energización de usuarios		N/A		
Avance contrato AOM						Ultimo informe Constratista				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe					

Lista de Reuniones					
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas			
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario		Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
INVENTARIO EN CONSTRUCCIÓN		31/08/2025	SI	INVENTARIO	EXCEL
Firma	Andrés Felipe Rodríguez				