

# GOLD GROUP

CM SAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 310-13-05-167 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA APLICACION CON SOBRECARPETA ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 6, ENTRE LAS CALLES 11 Y 15, Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN

PLAZO: 60 DIAS CALENDARIO  
 FECHA INICIO: 12/06/2026  
 FECHA TERMINACION: 11/07/2026

VALOR INICIAL: \$487,546,396.57	ACUMULADO
VALOR ADICIONAL: \$0	FECHA DEL ACTA: 30/06/2026
VALOR TOTAL: 487,546,396.57	VALOR ACUMULADO: 433,893,700
VALOR ANTICIPO: \$	
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	
NIT: 890,30981148	
CONTRATISTA: GOLD GROUP CM SAS	
NIT: 981,101,040-3	% DE OBRA: 89.00%

**PRESUPUESTO OFERTADO**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>									
080108	LOCALIZACION-REFRANTEO VIAL URBANAS	ML	393.86	\$ 9,594.75	\$ 3,778,996.76	397.66	\$ 3,815,447	397.66	\$ 3,815,447
100124	CEBRAMIENTO TELA FIBRADA H-2.10M-SINB	ML	263.16	\$ 18,119.69	\$ 4,763,998.48	271.06	\$ 3,956,992	271.66	\$ 3,956,992
310117	LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO	M2	2,246.68	\$ 113.52	\$ 255,048.48	-	\$ -	0.00	\$ 0
					<b>\$ 8,818,021.72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,772,439</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,772,439</b>
<b>2 PAVIMENTOS</b>									
094202	BIEGO DE EMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA GRU-57	M2	2,368.40	\$ 4,965.63	\$ 11,790,096.34	2,406.20	\$ 11,948,331	2,406.20	\$ 11,948,331
094602	BELO DE GREITAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO	ML	1,612.33	\$ 16,389.82	\$ 26,441,923.22	2,361.09	\$ 38,721,515	2,361.09	\$ 38,721,515
171101	CEQUILLA A TIPO FORGRAD ASPHALT	M2	2,246.68	\$ 15,607.58	\$ 35,065,442.52	2,406.20	\$ 37,556,033	2,406.20	\$ 37,556,033
094502	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MOC-18 (COMPRAS DE MEZCLA)	M3	157.27	\$ 1,336,812.06	\$ 210,240,579.46	150.12	\$ 200,670,832	150.12	\$ 200,670,832
094613	TRANSPORTE DE EQUIPO PARA INSTALACION DE ASFALTO > 50 KM	TON/KM	3,211.80	\$ 701.17	\$ 2,244,578.84	3,211.80	\$ 2,444,579	3,211.80	\$ 2,444,579
020412	REALCE CANARRA DE INSPECCION	UND	10.00	\$ 528,960.89	\$ 5,289,608.87	-	\$ -	-	\$ 0
092011	DEVOUCION DE PAVIMENTOS RIGIDOS HASTA 20 CM DE ESPESOR	M2	279.71	\$ 78,892.46	\$ 8,022,756.54	729.73	\$ 3,591,533	729.73	\$ 3,591,533
094603	TRANSPORTE DE MATERIALES PROYECTANTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CENITROS (100 m) (Asesador para vialidad de 6 m/s)	M3/KM	11,822.11	\$ 2,889.87	\$ 34,162,016.01	5,014.37	\$ 14,489,896	5,014.37	\$ 14,489,896
010209	CARGUE MA.T. EXCAV. A MAQUINA (SM TRANSP)	M3	187.41	\$ 6,135.33	\$ 1,149,821.88	-	\$ -	0.00	\$ 0
010203	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	131.47	\$ 5,455.96	\$ 717,255.19	58.88	\$ 321,112	58.88	\$ 321,112
010207	RETIENO ROCA MUERTA COMPACT. CILINDRO	M3	111.89	\$ 82,681.20	\$ 9,251,210.49	35.08	\$ 2,899,193	35.08	\$ 2,899,193
					<b>\$ 344,545,006.37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 312,851,423</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 312,851,423</b>

**PRESUPUESTO EJECUTADO**

ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACUMULADO			
CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
<b>PRELIMINARES</b>					
397.66	\$ 3,815,447	-	\$ -	397.66	\$ 3,815,447
271.06	\$ 3,956,992	-	\$ -	271.66	\$ 3,956,992
-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,772,439</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,772,439</b>
<b>PAVIMENTOS</b>					
2,406.20	\$ 11,948,331	-	\$ -	2,406.20	\$ 11,948,331
2,361.09	\$ 38,721,515	-	\$ -	2,361.09	\$ 38,721,515
2,406.20	\$ 37,556,033	-	\$ -	2,406.20	\$ 37,556,033
150.12	\$ 200,670,832	-	\$ -	150.12	\$ 200,670,832
3,211.80	\$ 2,444,579	-	\$ -	3,211.80	\$ 2,444,579
-	\$ -	-	\$ -	-	\$ 0
729.73	\$ 3,591,533	-	\$ -	729.73	\$ 3,591,533
5,014.37	\$ 14,489,896	-	\$ -	5,014.37	\$ 14,489,896
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 312,851,423</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 312,851,423</b>

CARLOS HERNAN LOPEZ



DIRECTOR DE OBRA GOLD GROUP CM SAS

LUIS ALBERTO ROMERO CANO



SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS CALIMA EL DARIEN

IVAN ALEJANDRO CARASCO RIVAS



SUPERVISOR MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN

FD.

# GOLD GROUP CM SAS

<b>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 310-15-05-167 DE 2026</b>		VALOR INICIAL: \$487,546,396.57		ACUMULADO				
OBJETO: MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA APLICACION CON SOBRECARPETA ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 6, ENTRE LAS CALLES 11 Y 15, Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN		VALOR ADICIONAL: \$0		FECHA DEL ACTA 30/06/2026				
PLAZO: 60 DIAS CALENDARIO		VALOR ANTICIPO		VALOR ACUMULADO				
FECHA INICIO 12/05/2026		CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN		\$ 433,893,700				
FECHA TERMINACION 11/07/2026		NIT: 890.309611-8		% DE OBRA 89.00%				
PRESUPUESTO OFERTADO		CONTRATISTA: GOLD GROUP CM SAS		NIT: 901.301.040-3				
ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO			ACUMULADO			
		UNID	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	VALOR TOTAL
3 SEÑALIZACION PREVENTIVA		SEÑALIZACION PREVENTIVA		SEÑALIZACION PREVENTIVA		SEÑALIZACION PREVENTIVA		
087064	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM	ML	1181.571	4.037,06	\$ 4,770,010.63			\$ -
297202	LETRA EN PINTURA ACRILICA A=30-50CM2	UND	12	21,346.30	\$ 256,155.96			\$ -
087065	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA	M2	9	18,252.88	\$ 164,275.03			\$ -
330302	SEÑAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30MTS)	DIA	20.00	8,425.27	\$ 168,505.37	20.00	168,505.37	\$ 168,505.37
330304	SEÑAL TIPO SR-38 (OBREEROS EN LA VIA)	DIA	20.00	8,425.27	\$ 168,505.37	20.00	168,505.37	\$ 168,505.37
330305	SEÑAL TIPO SR-38 (VIA EN CONSTRUCCION)	DIA	20.00	8,425.27	\$ 168,505.37	20.00	168,505.37	\$ 168,505.37
330306	BARREACA Y DESVIO TIPO SR-102	DIA	20.00	17,720.10	\$ 354,441.94	0.00	0.00	\$ -
330308	CHALECO REFLECTIVO	DIA	20.00	3,447.67	\$ 68,953.40	6.00	20,686.03	\$ 70,639.43
330309	SEÑAL DE PARE Y SIGA PARA PALETERO	DIA	20.00	3,474.54	\$ 69,490.75	6.00	20,847.22	\$ 70,338.00
330311	PALETERO DIURNO	HR	92.00	17,663.39	\$ 1,626,871.70	48.00	845,902.63	\$ 848,863.07
330312	PALETERO NOCTURNO	HR	92.00	21,220.11	\$ 1,952,250.30	48.00	845,902.63	\$ 848,863.07
		TOTAL			\$ 10,478,757.42	TOTAL	\$ 1,395,852.40	\$ 1,395,852.40

ITEMS NO PREVISTOS	ITEMS NO PREVISTOS		ITEMS NO PREVISTOS	
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
963303 BASE GRANULAR CLASE B (Avalada para tipo NTZ. de gradacion BG 3b, clase B)	15.02	\$ 1,381,555	15.02	\$ 1,381,555
TOTAL		\$ 1,381,555	TOTAL	\$ 1,381,555

SUBTOTAL	363,840,594	SUBTOTAL	323,801,269	SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	323,801,269
VALOR COSTOS DIRECTOS		363,840,594.46		323,801,269		323,801,269	



CARLOS HERNAN LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRA GOLD GROUP CM SAS



LUIS ALBERTO ROMERO CANO  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS CALIMA EL DARIEN



IVAN ALEJANDRO CAIRASCO RIVAS  
SUPERVISOR MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN

# GOLD GROUP

CM SAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 310-13-05-167 DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE LA APLICACION CON SOBRECARPETA ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 6, ENTRE LAS CALLES 11 Y 15, Y CARRERA 2 ENTRE CALLE 9 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN

PLAZO: 60 DIAS CALENDARIO

FECHA INICIO: 12/05/2026

FECHA TERMINACION: 11/07/2026

VALOR INICIAL: \$487,546,396.57

VALOR ADICIONAL: \$0

VALOR TOTAL: \$487,546,396.57

VALOR ANTICIPO: \$

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN

CONTRATISTA: GOLD GROUP CM SAS

NIT: 990,3988114

NIT: 901,301,000-3

ACUMULADO

FECHA DEL ACTA: 30/06/2026


VALOR ACUMULADO: \$433,893,700

% DE OBRA: 89.00%

ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO EJECUTADO									
COSTO DIRECTO					363,840,594.46	TOTAL ACTA No. 1 OBRA		323,801,268.93	
TOTAL PRESUPUESTO									
COSTOS DIRECTOS					\$ 363,840,594.46	COSTOS	\$ 323,801,268.93		
ADMINISTRACION	%	29.00%			\$ 105,913,772	ADMINISTR	\$ 93,902,367.99		
IMPREVISTOS	%	0.00%			\$ 0.00%	IMPREVISTO	\$ 0.00%		
UTILIDAD	%	5.00%			\$ 18,192,030	UTILIDAD	\$ 16,190,063.45		
TOTAL ALU	%	34.00%			\$ 122,105,802.11	TOTAL ALU	\$ 110,092,431.44		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$ 487,546,396.57	VALOR:	\$ 433,893,700.37		

BALANCE ANTICIPO 310-13-05-167 DE 2026					BALANCE CONTRATO 310-13-05-167 DE 2026				
VALOR ANTICIPO	30.00%	\$ 146,263,918.97	VALOR CONTRATO	100%	\$ 487,546,396.57				
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	0.00%	\$ -	VALOR ACTAS ANTERIORES	0%	\$ -				
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	89.00%	\$ 130,168,119.11	VALOR PRESENTE ACTA	89.00%	\$ 433,893,700.37				
SALDO POR AMORTIZAR	11.00%	\$ 16,095,808.86	SALDO POR EJECUTAR	11.00%	\$ 53,652,696.29				
SUMAS IGUALES	100.00%	\$ 146,263,918.97	SUMAS IGUALES	100%	\$ 487,546,396.57				



CARLOS HERNAN LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRA GOLD GROUP CM SAS

LUIS ALBERTO TORRES CANO  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS CALIMA EL DARIEN

IVAN ALEJANDRO CAIRASCO RIVAS  
SUPERVISOR MUNICIPIO CALIMA EL DARIEN

