

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 7

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	CONTRATO No. 1503-2025 “REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, EQUIPOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO.”.
Periodo:	Del 16 del mes de septiembre de 2025 al 16 del mes de noviembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2025S-VPUT-068304 del 16 de septiembre de 2025.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- **MUNICIPIO DE MOCOYA:** Sede de la Dirección Territorial Putumayo.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1503 de 2025		
CONTRATISTA:	JAIME LEONARDO ROMO TAPIA	NIT:	18.195.345-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“REALIZAR LA ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, EQUIPOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO.”		
FECHA DE INICIO:	16-SEPTIEMBRE-2025	2025S-VPUT-068304	DT-PUT 16-09-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 7

VALOR INICIAL:	\$ 42.744.699,00
VALOR ADICIONES:	\$ 2.254.301,00
ADICIÓN 1:	\$ 2.254.301,00
VALOR ACTUAL:	\$ 44.999.000,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA: N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
653025	2025	10	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	\$ 8.305.000,00	\$ 8.305.000,00	\$ 0,00
653025	2025	20	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	\$ 36.694.000,00	\$ 36.694.000,00	\$ 0,00
TOTAL				\$ 44.999.000,00	\$ 44.999.000,00	\$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02	\$ 44.672.547,00	\$ 326.453,00	N/A	\$ 44.999.000,00
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 7

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según lo ejecutado y presentado en actas, para el periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 44,67	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 44,67	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 44,67	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 44,67	100

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$ N/A
Saldo	\$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	7

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 7

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/11/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
2026S-VPUT-025538 DEL 23/04/2026

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/11/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ o NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 4.499.900,00	41-44-101296562 ANEXO: 4	16/09/2025	16/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 8.999.800,00	41-44-101296562 ANEXO: 4	16/09/2025	17/12/2028
Estabilidad y Calidad de obra	\$ 13.499.700,00	41-44-101296562 ANEXO: 4	04/11/2025	04/11/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 284.700.000,00	41-40-101057045 ANEXO: 3	16/09/2025	16/11/2025
Contratistas y Subcontratistas	\$ 284.700.000,00	41-40-101057045 ANEXO: 3	16/09/2025	16/11/2025
Vehículos propios y no propios	\$ 284.700.000,00	41-40-101057045 ANEXO: 3	16/09/2025	16/11/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 7

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VPUT-068304	16/09/2025	Jaime Leonardo Romo Tapia	Orden de inicio del contrato
2025S-VPUT-081652	28/10/2025	Jaime Leonardo Romo Tapia	Aprobación de pólizas del contrato Anexo 2, debido a suscripción contrato 1503-2025
2025S-VPUT-088238	19/11/2025	Jaime Leonardo Romo Tapia	Aprobación de pólizas del contrato Anexo 3, debido a suscripción contrato Adicional No. 1
2026S-VPUT-025538	23/04/2026	Jaime Leonardo Romo Tapia	Aprobación de pólizas del contrato Anexo 4, debido a suscripción Acta de entrega y recibo definitivo del 01-11-2025
2026S-VPUT-025153	22/04/2026	Jaime Leonardo Romo Tapia	Solicitud de completar la entrega de todos los documentos requeridos para liquidación de contrato 1503-2025

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No Aplica, porque no se cuenta con contrato de interventoría.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Ninguno, se termina el contrato con una ejecución del 100%.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	7

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Junto con el contratista, se realizó un recorrido de inspección de todas las áreas intervenidas en las instalaciones de la Sede Territorial con el fin de verificar la calidad y el cumplimiento de las actividades contratadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas, correspondientes para cada uno de los diferentes ítems incluidos dentro del proyecto.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de documentos, actas y elaboración de informes del contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
BURBANO
BARCENAS JOSE
RICARDO

JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

Supervisión

DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO - INVIAS

Matrícula Profesional No. 52202 - 46096 NRÑ