

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE	<u>CONSTRUCCIONES</u>	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	<u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>
ACTA No	<u>38</u>	SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒	DE CONTRATO DE <u>INTERVENTORÍA</u>

1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No <u>1797-2023</u> (Número de Contrato)			
LICITACIÓN PÚBLICA ☒ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐	CONCURSO DE MÉRITOS ☐ IDU-CMA-DG-012-2023 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)		
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<u>Localidad Usaquén</u> (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)		
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	<u>1727-2023</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado)		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<u>74 meses</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>19</u> DE <u>2</u> DE <u>2024</u> (Día) (Mes) (Año)		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<u>\$ 40.601.044.402,00</u> (Indique en este espacio el valor del contrato en números)		
CONTRATISTA	<u>CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99</u> (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)		
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO CORREDOR VERDE</u>	NIT <u>901.785.131</u> (Escriba el NIT del Interventor)	
SUPERVISOR (A) DTP	<u>WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS</u> (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)		
SUPERVISOR (A) DTC	<u>ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES</u> (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)		

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES					
PRÓRROGAS	No.	<u>1</u>	DE FECHA <u>18/10/2024</u>	PLAZO	<u>Cuatro (4) meses y quince (15) días</u>
	No.	<u>2</u>	DE FECHA <u>7/05/2025</u>	PLAZO	<u>Cinco (5) meses</u>
	No.	<u>3</u>	DE FECHA <u>3/12/2025</u>	PLAZO	<u>Cuatro (4) meses y quince (15) días</u>
TOTAL PLAZO DE PROROGAS				PLAZO	<u>Catorce (14) meses</u>
ADICIONES:					
CONTRATOS ADICIONALES	No.	<u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	<u>N.A</u>
	No.	<u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	<u>N.A</u>
ADICIONES:	No.	<u>1</u>	DE FECHA <u>7/05/2025</u>	VALOR	<u>\$ 1.325.768.321,00</u>
	No.	<u>2</u>	DE FECHA <u>3/12/2025</u>	VALOR	<u>\$ 1.964.333.480,00</u>
TOTAL ADICIONES				VALOR	<u>\$ 3.290.101.801,00</u>
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)					
MAYORES CANTIDADES	No.	<u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	<u>N.A</u>
MAYORES AJUSTES	No.	<u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	<u>N.A</u>
MAYOR PERMANENCIA	No.	<u>N.A</u>	DE FECHA <u>N.A</u>	VALOR	<u>N.A</u>
TOTAL RECONOCIMIENTO				VALOR	<u>N.A</u>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		<u>\$ 43.891.146.203,00</u>			

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN					
SUSPENSIONES ANTERIORES:					
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>12</u>	DE FECHA <u>4/03/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>13</u>	DE FECHA <u>14/03/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>10</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>14</u>	DE FECHA <u>26/03/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>13</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>16</u>	DE FECHA <u>10/04/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>11</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>17</u>	DE FECHA <u>21/04/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>7</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>18</u>	DE FECHA <u>28/04/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>7</u>
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>24</u>	DE FECHA <u>3/10/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>24</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>25</u>	DE FECHA <u>27/10/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>27</u>	DE FECHA <u>11/11/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>28</u>	DE FECHA <u>26/11/2025</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>7</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			No.	<u>DÍAS</u>	<u>124</u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:					
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	<u>33</u>	DE FECHA <u>17/04/2026</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>34</u>	DE FECHA <u>15/05/2026</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>30</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>37</u>	DE FECHA <u>11/06/2026</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	<u>38</u>	DE FECHA <u>26/06/2026</u>	No.	<u>DÍAS</u>	<u>15</u>
FECHA DE REINICIACIÓN		<u>16</u> DE <u>Julio</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (Año)			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		<u>20</u> DE <u>Enero</u> DE <u>2032</u> (Día) (Mes) (Año)			

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSION
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 38 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☒ DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las partes representadas por: RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS E ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ - DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisores IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER** el contrato de conformidad con el oficio

de la interventoría con número de Radicado IDU. 202652600603072 17 de abril de 2026
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)

4. CAUSAS

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. IDU-1727-2023 e interventoría 1797-2023 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos, se presenta la solicitud formal de ampliación de la suspensión del contrato, atendiendo los procedimientos y requisitos estipulados en las disposiciones contractuales aplicables, lo anterior dado que no se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión 3, los cuales se relacionan a continuación:

Será necesario adelantar las gestiones administrativas correspondientes, a fin de garantizar el tiempo requerido para la evaluación de las eventuales modificaciones contractuales necesarias para el cierre de la etapa de preconstrucción.

Lo anterior, con el propósito de garantizar que las soluciones propuestas cumplan con los requerimientos técnicos y las condiciones establecidas por la interventoría y la entidad contratante.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiseis (26) días del mes de Junio de 2026
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA**
Representante Legal del Interventor
Consortio Corredor Verde

(Firma)
(Nombre) **DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - DTP
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ**
Director Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**
Subdirección General de Infraestructura - SGI
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **DORIS CATIANA OSHINA VELANDIA**
Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU - STET
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA**
Subdirector técnico de Ejecución del Subsistema de
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **WILLIAM LUZARDO TRIANA**
Director Técnico de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.