

IDARTES		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.				VELNEC		BOGOTÁ	
FECHA	23/06/2026			PERIODO No.	51	DEL	16/06/2026	AL	22/06/2026
1. INFORMACIÓN GENERAL									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A					CONTRATO DE OBRA - SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S				
CONTRATO No.:	1880-2025				CONTRATO No.:	1844-2025			
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES."				OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES."			
CORREO ELECTRONICO	interventoria1880idarles@velnec.com				CORREO ELECTRONICO	mantenimientosidarles25@gmail.com			
PLAZO INICIAL:	9 meses				PLAZO INICIAL:	8 meses			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 de junio de 2025				FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3 de junio de 2025			
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de julio de 2025				FECHA DE INICIACIÓN:	4 de julio de 2025			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de septiembre de 2026				FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de agosto de 2026			
PLAZO ACTUALIZADO:	427				PLAZO ACTUALIZADO:	396			
PLAZO TRANSCURRIDO:	353 EQUIVALE AL 82,67%				PLAZO TRANSCURRIDO:	353 EQUIVALE AL 89,14%			
VALOR INICIAL :	\$ 503.467.331,00				VALOR INICIAL :	\$ 3.355.937.000,00			
VALOR ADICION No.1:	\$ 157.773.775,00				VALOR ADICION No.1:	\$ 699.997.277,00			
VALOR ADICION No.2:	\$ 105.188.427,00				VALOR ADICION No.2:	\$ 550.975.596,00			
VALOR CON ADICION	\$ 766.429.533,00				VALOR CON ADICION	\$ 4.606.909.873,00			
VALOR PAGADO:	\$ 438.945.303,00				VALOR PAGADO:	\$ 2.134.068.865,00			
VALOR POR PAGAR:	-\$ 157.773.422,00				VALOR POR PAGAR:	-\$ 699.996.924			
VALOR POR PAGAR:	\$ 64.522.028,00				VALOR POR PAGAR:	\$ 2.472.841.008			
SUPERVISOR:	ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR				INTERVENTOR:	VELNEC S.A.			
2. GARANTIAS DE LOS CONTRATOS 1880-2025 Y 1844-2025									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1880-2025									
Modificación	Fecha de suscripción del documento contractual	Tipo de Póliza	No. Póliza	Anexo No.	Amparo	Vigencia		Valor	
						Inicio	Fin		
Minuta contractual	17/06/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	0	Cumplimiento de contrato	17/06/2025	17/09/2026	50.346.733,10	
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/06/2025	17/03/2029	25.173.366,55	
					Calidad del servicio	17/03/2026	17/03/2031	151.040.199,30	
								226.560.298,95	
		Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A				
Minuta contractual	17/06/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	1	Cumplimiento de contrato	17/06/2025	17/09/2026	50.346.733,10	
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/06/2025	17/03/2029	25.173.366,55	
					Calidad del servicio	17/03/2026	17/03/2031	151.040.199,30	
								226.560.298,95	
		Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A				
Actualizado con acta de inicio	4/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	171020	4	Cumplimiento de contrato	4/07/2025	3/03/2027	76.642.953,30	
					Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	4/07/2025	3/09/2029	38.321.476,65	
					Calidad del servicio	3/09/2026	3/09/2031	229.928.859,90	
								344.893.289,85	
		Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A				
CONTRATO DE OBRA 1844-2025									
Minuta contractual	1/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	475-47-994000071799	1	Cumplimiento	10/06/2025	10/06/2026	335.593.700,00	
					Buen manejo del anticipo	10/06/2025	10/02/2026	1.006.781.100,00	
					Pago de salarios y prestaciones	10/06/2025	10/02/2029	67.796.850,00	
					Calidad del servicio			1.006.781.100,00	
		Predios, Labores y Operaciones	3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00				
		Contratistas y Subcontratistas	3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00				
		RCE Patronal	3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00				
		Vehiculos propios y no propios	3/02/2026	10/02/2026	427.050.000,00				
Actualizado con acta de inicio	4/07/2025	Póliza de seguro de cumplimiento	475-47-994000071799	4	Cumplimiento	10/06/2025	4/12/2026	460.690.987,30	
					Buen manejo del anticipo	10/06/2025	3/08/2026	1.006.781.100,00	
					Pago de salarios y prestaciones	10/06/2025	3/08/2029	230.345.493,65	
					Calidad del servicio			1.382.072.961,90	
		Predios, Labores y Operaciones	4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00				
		Contratistas y Subcontratistas	4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00				
		RCE Patronal	4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00				
		Vehiculos propios y no propios	4/06/2026	4/08/2026	525.271.500,00				



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.



FECHA	23/06/2026	PERIODO No.	51	DEL	16/06/2026	AL	22/06/2026
-------	------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

3. PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A			CONTRATO DE OBRA - SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S		
Cargo	Nombre	Oficio - Aprobado	Cargo	Nombre	Oficio - Aprobado
Director de Interventoría	Francis Ivan Calderon	20254000056081	Director de Interventoría	Carlos Corzo Corredor	0015.25 I-IDARTES GTC
Residente de Interventoría	Ivan Pabón Ramirez	20254000056081	Residente de Interventoría	Daniela Romero	0455.26 I-IDARTES GTC
Especialista Estructural	Carlos Alberto Mayorga	20254000056081	Especialista Estructural	Henry López	003.25 I-IDARTES GTC
Residente Ambiental	Claudia Patricia Beltrán Gordillo	20254000061051	Residente Ambiental	Fabio Merck Ramirez Poveda	003.25 I-IDARTES GTC
Profesional SST	Juan Pablo Fonseca	20254000061051	Profesional Eléctrico	Carlos Arturo Zea Zea	0015.25 I-IDARTES GTC
Residente Social	Anyi Katerine López	20254600109832	Profesional SST	Angelica María Medina Totaive	0010.25 I-IDARTES GTC
Residente Administrativo	Ivan Pabón Ramirez	20254000061051	Residente Social	Gina Paola Velásquez Castañeda	003.25 I-IDARTES GTC
Profesional en Redes Hidrosanitarias	Diego Alejandro Alvarado Fern	20254000061051	Residente Administrativo	Leonela Philip	003.25 I-IDARTES GTC
Inspector - I	Laura Camila Torres Ariza	20264600048362	Profesional en Redes Hidrosanitarias	Elkin Giobani Sandoval Avila	0010.25 I-IDARTES GTC
Inspector - II	Johan Sebastian Diaz	20254000061051	Profesional Conservaciones y Gestión de	Harold Steven Gallo Martínez	0015.25 I-IDARTES GTC
			Inspector - I	Cristian Martinez (Renuncia 19-06-	0396.26 I-IDARTES GTC
			Inspector - II	Leider Torres	0426.26 I-IDARTES GTC


3. AVANCE SEMANAL

ETAPA DE OBRA - EJECUCION DE ACTIVIDADES

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	\$ 4.135.875.360,51	89,78%	-3,94%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	\$ 3.954.571.435,09	85,84%	

Presupuesto Total del Proyecto	\$ 4.606.909.873,00	Plazo en días	396
--------------------------------	---------------------	---------------	-----

	PROGRAMADO		EJECUTADO		DESVIACION		Desviacion en días
	Inversion	%	Inversion	%	Inversion	%	
Acumulado Anterior	\$ 4.118.735.971,58	89,40%	\$ 3.867.961.529,48	83,96%	\$ 0,00	5,44%	-16 Días
Durante el Periodo	\$ 17.139.388,93	0,37%	\$ 86.609.905,61	1,88%	\$ 0,00	-1,51%	
Acumulado a la Fecha	\$ 4.135.875.360,51	89,78%	\$ 3.954.571.435,09	85,84%	-\$ 181.303.925,42	-3,94%	






4. AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA OBRA

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo				
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar		
\$ 3.355.937.000,00	\$ 4.606.909.873,00	\$ -	\$ 1.006.781.100,00	\$ 1.006.781.100,00	\$ -		
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
4		0,00%	4		0,00%		\$ -

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo				
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar		
\$ 64.522.028,00	\$ 64.522.028,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0		0,00%	0		0,00%		\$ -

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - VELNEC S.A.								
FECHA	23/06/2026			PERIODO No.	51	DEL	16/06/2026	AL	22/06/2026	
5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS										
Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.										
NO APLICA										
6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA										
ACTIVIDAD					RESPONSABLE			FECHA PROGRAMADA		
NO APLICA					NO APLICA			NO APLICA		
7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES										
N.A										
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - ETAPA DIAGNOSTICO										
1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO										
1	SE REALIZO EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL NO. 51 EN IDARTES EL 25 DE JUNIO DEL 2026									
2. COMPONENTE TECNICO										
3. COMPONENTE SST										
4. COMPONENTE AMBIENTAL										
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - ETAPA DE EJECUCIÓN										
1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO										
1	SE REALIZO EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL NO. 51 EN IDARTES EL 25 DE JUNIO DEL 2026									
2	Se remite la comunicación 0489.26 I-IDARTES GTC del 16 de junio de 2026, con asunto "ENTREGA ACTA DE PAGO No.9 CONTRATISTA CTO 1844-2025"									
3	Se remite la comunicación 0490.26 I-IDARTES GTC del 17 de junio de 2026, con asunto "SOLICITUD DE INCREMENTO DE RENDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN"									
4	Se remite la comunicación 0492.26 I-IDARTES GTC del 18 de junio de 2026, con asunto "APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES BIENES DE INTERÉS CULTURAL – CASA FERNÁNDEZ"									
5	Se remite la comunicación 0493.26 I-IDARTES GTC del 18 de junio de 2026, con asunto "RTA OFICIO OI-461-2026 - PILONA 10 – UBICACION DE ANCLAJES"									
6	Se remite la comunicación 0494.26 I-IDARTES GTC del 19 de junio de 2026, con asunto "TRASLADO DE COMUNICADO OI-464-2026 - SOLICITUD DE FECHA PARA INTERVENCION DE TANQUES"									
7	Se remite la comunicación 0495.26 I-IDARTES GTC del 19 de junio de 2026, con asunto "RTA OFICIO OI-465-2026 - PILONA 10 – UBICACION DE ANCLAJES"									
8	Se remite la comunicación 0496.26 I-IDARTES GTC Rad. 20264600075782 del 19 de junio de 2026, con asunto "RTA OFICIO OI-462-2026 - NOTIFICACIÓN PARA LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN - APREMIO 4"									
9	Por parte de la entidad llego un correo electronico el dia 19 de junio de 2026, con asunto "Solicitud de corrección / No conformidad en instalación de líneas de vida"									
10	Se remite la comunicación 0497.26 I-IDARTES GTC del 22 de junio de 2026, con asunto "TRASLADO DE COMUNICADO OI-465-2026 - SOLICITUD DE FECHA PARA INTERVENCION DE TANQUES"									
11	Se remite la comunicación 0498.26 I-IDARTES GTC del 22 de junio de 2026, con asunto "RTA OFICIO OI-466-2026 - INFORME DISEÑO FOTOMETRICO ILUMINACION CASA FERNANDEZ"									
12	Se remite la comunicación 0499.26 I-IDARTES GTC del 22 de junio de 2026, con asunto "TRASLADO DE COMUNICADO OI-468-2026 - SOLICITUD COLOR ESCALERAS CASA FERNANDEZ"									
13	El contratista remite comunicado OI-461-2026 del 16 de junio de 2026, con asunto "Pilona 10 – Ubicación de Anclajes"									
14	El contratista remite comunicado OI-462-2026 del 17 de junio de 2026, con asunto "Respuesta a Notificación de Acciones Correctivas por Atraso – Apremio No. 4."									
15	El contratista remite comunicado OI-463-2026 del 17 de junio de 2026, con asunto "Teatro San Jorge - Concepto técnico sobre la necesidad de conservación y recuperación del revestimiento exterior de muro localizado"									
16	El contratista remite comunicado OI-464-2026 del 18 de junio de 2026, con asunto "Bloque pedagógico, Teatro al Parque, Casona de la Danza, Planetario - Solicitud de fechas para intervención de tanques"									
17	El contratista remite comunicado OI-465-2026 del 20 de junio de 2026, con asunto "Alcance - Bloque pedagógico, Teatro al Parque, Casona de la Danza, Planetario - Solicitud de fechas para intervención de tanques"									
18	El contratista remite comunicado OI-466-2026 del 20 de junio de 2026, con asunto "Casa Fernández – Informe del diseño fotométrico del sistema de iluminación propuesto, piso 2"									
19	El contratista remite comunicado OI-467-2026 del 22 de junio de 2026, con asunto "ENTREGA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 7"									
20	El contratista remite comunicado OI-468-2026 del 22 de junio de 2026, con asunto "Casa Fernández – Solicitud de información color de escalera"									
2. COMPONENTE TECNICO										
1	El Contratista dio cumplimiento a la obligación de mantener en obra el personal profesional y técnico solicitado en los pliegos, dentro de los tiempos exigidos, lo cual fue verificado por la Interventoría.									
2	Durante la presente semana no se realizaron ensayos de laboratorio, toda vez que las actividades ejecutadas fueron de baja magnitud. Una vez se inicien frentes de obra con mayores volúmenes de trabajo y se considere necesario por parte de la Interventoría, se procederá con la caracterización de materiales y la ejecución de los ensayos correspondientes. Sin embargo, las fichas técnicas de materiales, y procedimientos constructivos, se incluirán como anexo en el informe mensual									
3	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se presentaron daños ni afectaciones a la obra, a los inmuebles aledaños, ni a las estructuras, instalaciones o redes de servicio superficiales y subterráneas existentes en el área de trabajo o en sus alrededores, al igual que no se presentaron deterioros en las vías de acceso asociados a la ejecución de las obras, por lo cual no fue necesario realizar reparaciones.									
4	Durante el periodo correspondiente al presente informe no se ha requerido la movilización de maquinaria y equipo pesado, por lo cual no aplicó la verificación de esta obligación.									
5	A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por equipamiento:									
1. CINEMATECA:				% Programado	97,47%	% Ejecutado	97,52%	% Desviación		0,05%
FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION				CANTIDAD ESTIMADA				
16/06/2026	22/06/2026	KIT de instalación Desagüe + sifon flexible para lavamanos				7				
16/06/2026	22/06/2026	Grifería para Lavamanos Mono control con sensor Marca IO Tools, ref. F8021 o similar				7				
16/06/2026	22/06/2026	Estructura metálica en angulo de 1 1/2"x 3/16", para soporte de lavamanos en Quartzones				7,6				
Las cantidades finales, serán las presentadas en el corte de obra.										

FECHA	23/06/2026	PERIODO No.	51	DEL	16/06/2026	AL	22/06/2026
-------	------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

2. TEATRO JORGE ELIECER GAITAN	% Programado	95,97%	% Ejecutado	92,29%	% Desviacion	-3,68%
---------------------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
16/06/2026	22/06/2026	Suministro e instalación de pasamanos en madera (inc. Pintura)	5,4 mts 2
16/06/2026	22/06/2026	Pintura vinilo Tipo1 (3 manos sobre estuco)	538,18 mt2
16/06/2026	22/06/2026	Flanche cortagoreas lam cal 22 desa 0.30m+ pintura	110ml

Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.

3. PLANETARIO	% Programado	73,35%	% Ejecutado	72,02%	% Desviacion	-1,33%
4. CASA FERNANDEZ	% Programado	45,00%	% Ejecutado	43,87%	% Desviacion	-1,13%

FECHA DE INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCION	CANTIDAD
16/06/2026	22/06/2026	Mantenimiento cubierta en teja de barro (inc. Tratamiento antihumedad y trabajo en alturas)	538,46 m2
16/06/2026	22/06/2026	Retiro e instalación de teja de barro inc gancho de fijación (inc. Trabajo en alturas)	120 Und
16/06/2026	22/06/2026	RECUPERACION DE MADERA DE BALCONES, INCLUYE LIJADO, BARNIZADO Y SELLADO	6ml
16/06/2026	22/06/2026	Retiro de pasos de madera en escalera	19 Und
16/06/2026	22/06/2026	Recuperacion de pasos de madera en escalera metalica exterior en patio(pelar, lijar, pintar). incluye cinta antideslizante y pintura de pasamanos	7,6
16/06/2026	22/06/2026	Limpieza de canal en fachada	27

Las cantidades finales, seran las presentadas en el corte de obra.

5. GALERIA SANTA FÉ	% Programado	100,00%	% Ejecutado	100,00%	% Desviacion	0,00%
6. CASONA DE LA DANZA	% Programado	100,00%	% Ejecutado	99,69%	% Desviacion	-0,31%
7. TEATRO AL PARQUE	% Programado	51,87%	% Ejecutado	51,87%	% Desviacion	0,00%
8. BLOQUE PEDAGOGICO	% Programado	90,75%	% Ejecutado	89,28%	% Desviacion	-1,47%
9. TEATRO EL ENSUEÑO	% Programado	29,96%	% Ejecutado	29,53%	% Desviacion	-0,43%
10. TEATRO SAN JORGE	% Programado	6,93%	% Ejecutado	0,37%	% Desviacion	-6,56%
16/06/2026	22/06/2026	Desmonte De Cerramiento En Lamina Metálica (Inc. Retiro)	6ml			
11. PILONA	% Programado	29,13%	% Ejecutado	0,00%	% Desviacion	-29,13%
12. LAVADO DE TANQUES	% Programado	30,69%	% Ejecutado	31,03%	% Desviacion	0,34%

3. COMPONENTE SST

1 El 16 de junio de 2026 el contratista remite la presentación SST para comité de seguimiento con la comunidad para su revisión y complementación mediante correo electrónico.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

4. COMPONENTE SOCIAL

1. El 16 de junio el contratista remite el informe semanal de gestión social No.50 mediante correo electrónico.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN

ACTIVIDAD 1. Suministro e instalación de pasamanos en madera (inc. Pintura)

ANTES



DURANTE



DESPUES



ACTIVIDAD 2. Pintura vinilo Tipo1 (3 manos sobre estuco)


ANTES



DURANTE



DESPUES



ACTIVIDAD 3. Flanche cortagoreas lam cal 22 desa 0.30m + pintura


ANTES



DURANTE



DESPUES



CASA FERNÁNDEZ

ACTIVIDAD 4. Mantenimiento cubierta en teja de barro (inc. Tratamiento antihumedad y trabajo en alturas)

ANTES



DURANTE



DESPUES



ACTIVIDAD 5. Retiro e instalación de teja de barro inc gancho de fijación (inc. Trabajo en alturas).

ANTES

DURANTE

DESPUES




ACTIVIDAD 6. RECUPERACION DE MADERA DE BALCONES, INCLUYE LIJADO, BARNIZADO Y SELLADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



ACTIVIDAD 7. Retiro de pasos de madera en escalera.

ANTES


DURANTE

DESPUES



ACTIVIDAD 8. Recuperacion de pasos de madera en escalera metalica exterior en patio(pelar, lijar, pintar). incluye cinta antideslizante y pintura de pasamanos.

ANTES



DURANTE



DESPUES



ACTIVIDAD 9. Limpieza de canal en fachada.

ANTES



DURANTE



DESPUES




CINEMATECA

ACTIVIDAD 10. KIT de instalación Desagüe + sifon flexible para lavamanos.


ANTES



DURANTE




DESPUES




ACTIVIDAD 11. Grifería para Lavamanos Mono control con sensor Marca IO Tools, ref. F8021 o similar.


ANTES



DURANTE




DESPUES



ACTIVIDAD 12. Estructura metálica en angulo de 1 1/2"x 3/16", para soporte de lavamanos en Quartzzones.

ANTES



DURANTE




DESPUES



TEATRO SAN JORGE

ACTIVIDAD 13. Desmote De Cerramiento En Lamina Metálica (Inc. Retiro)

ANTES



DURANTE



DESPUES



* VoBo SUPERVISOR IDARTES
NOMBRE SUPERVISOR: JOSE EMILIO BERNAL SIERRA
 * Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FRANCIS IVAN CALDERON
 VELNEC S.A.S

* VoBo SUPERVISOR IDARTES
NOMBRE SUPERVISOR: GLADYS BARRERA
 * Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

* VoBo SUPERVISOR IDARTES
NOMBRE SUPERVISOR: ALEXANDER LONDOÑO ESCOBAR
 * Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma