

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |  |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-16-FR-2 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |  | PÁGINA  |                     |

FECHA

31/05/2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No.

3376 - 2024  
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEP BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS. CODIGOS 70650, 70652,70657, 70653, 70613, 70667, 70651, 70606, 70649, 70675, 70648.

CONTRATISTA:

PANAMERA S.A.S.

PROYECTO:

Realizar las actividades de mejoramiento y mantenimiento que se derivan de la necesidad de intervención que presenta el corredor SANTA ROSA DEL SUR – VÍA SAN LUCAS – LA ESMERALDA, en el Departamento de Bolívar.

FECHA DE INICIO:

9/17/2024  
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

Hasta 31 de Diciembre de 2024

VALOR INICIAL:

\$ 1.145.517.040.00

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/05/2025  
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.199.999.999.00  
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3493 - 2024  
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR:

EDILBERTO MANUEL GUEVARA VÁSQUEZ

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

| CONTRATO No.    | FECHA      | PLAZO      | VALOR CONTRATO IVA | Incluido         | VALOR ACUMULADO     |
|-----------------|------------|------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 3376 - 2024     | 8/26/2024  | 12/31/2024 | \$                 | 1,145,517,040.00 | \$ 1,145,517,040.00 |
| 3376 - 1 - 2024 | 12/29/2024 |            | \$                 | 54,482,959.00    | \$ 1,199,999,999.00 |
| 3376 - 2024 - 2 | 30/12/2024 | 28/02/2025 |                    |                  | \$ 1,199,999,999.00 |
| 3376 - 2024 - 3 | 28/02/2025 | 30/04/2025 |                    |                  | \$ 1,199,999,999.00 |
| 3376 - 2024 - 4 | 29/04/2025 | 31/05/2025 |                    |                  | \$ 1,199,999,999.00 |

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |       | FECHA REANUDACIÓN |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------------|
|                        |                                   |                | DESDE                 | HASTA |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):  
Se realizo la contruccion de placa huella en el tramo 1, en una longitud de 244,5 metros (desde el PR 2+440 hasta PR 2+684,5), Se realizo la contruccion de placa huella en el tramo 2, en una longitud de 283,5 metros (desde el PR 3+058 hasta PR 2+775,5), Se realizo la contruccion de placa huella en el tramo 3, en una longitud de 42,00 metros (desde el PR 3+372 hasta PR 3+330), Se realizo la contruccion de placa huella en el tramo 6, en una longitud de 137,00 metros (desde el PR 4+732 hasta PR 4+595), asi mismo se realizo actividad de mejoramiento de via con afirmado en el tramo 4, en una longitud de 85,00 metros (desde el PR 3+930 hasta PR 3+845), se realizo actividad de mejoramiento de via con afirmado en el tramo 5, en una longitud de 84,00 metros (desde el PR 4+144 hasta PR 4+060), de igual forma se realizo la construccion de una alcantarilla de tubería de concreto reforzado de 36" en el PR 2+497, y la construccion de una batea en concreto reforzado en el PR 3+326.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)  
Se realizo la contruccion de placa huella con Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para las VIGAS RIOSTRAS, se tulizo Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para las CUNETAS, Concreto Ciclópeo y Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI), además se construyó una estructura de drenaje tipo alcantarilla con tubería de concreto reforzado de Φ36 y una estructura de drenaje tipo batea en concreto reforzado. Así mismo se han realizado actividades de caracterización del corredor y afirmado.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:

\$ 1.172.951.751.02

Valor IVA:

\$ 15.431.666.62

Valor total ejecutado del contrato:

\$ 1.188.383.417.65

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ITEM                                                      | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-----------------------|
| 1         | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas                              | Ha     | 1.35     | \$ 399,861.62  | \$ 539,813.18         |
| 2         | Excavaciones varias en material común en seco.                        | m3     | 230.00   | \$ 28,222.04   | \$ 6,491,069.04       |
| 3         | Excavación en material común de la explanación y canales              | m3     | 1,640.24 | \$ 15,388.38   | \$ 25,240,639.86      |
| 4         | Terraplenes                                                           | m3     | 371.20   | \$ 35,576.52   | \$ 13,206,004.78      |
| 5         | Demolición de Estructuras                                             | m3     | 15.00    | \$ 265,341.68  | \$ 3,980,125.13       |
| 6         | Excavaciones varias en material común en seco.                        | m3     | 10.00    | \$ 28,219.08   | \$ 282,190.78         |
| 7         | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior | m      | 6.00     | \$ 941,332.10  | \$ 5,647,992.60       |
| 8         | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)                              | m3     | 0.90     | \$ 700,834.90  | \$ 630,751.41         |
| 9         | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)                              | m3     | 7.80     | \$ 894,230.43  | \$ 6,974,997.36       |
| 10        | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).                 | Kg     | 579.00   | \$ 7,722.44    | \$ 4,471,295.08       |
| 11        | Relleno para Estructuras con suelo                                    | m3     | 9.00     | \$ 20,088.84   | \$ 180,799.52         |
| 12        | Excavaciones varias en material común en seco.                        | m3     | 16.58    | \$ 28,219.08   | \$ 467,872.31         |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA |  |  |  |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-16-FR-2 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | PÁGINA  |                     |

|                                                                                                                          |                                                                                         |     |          |               |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| FECHA                                                                                                                    |                                                                                         |     |          |               |                     | 31/05/2025<br>(Día / Mes / Año) |
| 13                                                                                                                       | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)                                                | m3  | 0.00     | \$ 70,081.30  | \$ -                |                                 |
| 14                                                                                                                       | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)                                                | m3  | 9.30     | \$ 894,230.43 | \$ 8,316,343.01     |                                 |
| 15                                                                                                                       | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).                                   | Kg  | 634.70   | \$ 7,722.44   | \$ 4,901,435.21     |                                 |
| 16                                                                                                                       | Relleno para Estructuras con suelo                                                      | m3  | 4.90     | \$ 20,088.84  | \$ 98,435.29        |                                 |
| 17                                                                                                                       | Subbase Granular Clase C.                                                               | m3  | 656.10   | \$ 189,547.17 | \$ 124,361,560.36   |                                 |
| 18                                                                                                                       | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA                                 | m3  | 343.41   | \$ 960,437.64 | \$ 329,824,900.06   |                                 |
| 19                                                                                                                       | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS                               | m3  | 70.49    | \$ 960,437.64 | \$ 67,703,650.68    |                                 |
| 20                                                                                                                       | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS                                      | m3  | 173.38   | \$ 960,437.64 | \$ 166,517,701.50   |                                 |
| 21                                                                                                                       | Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo). | m3  | 45.27    | \$ 623,933.46 | \$ 28,246,871.48    |                                 |
| 22                                                                                                                       | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).                                   | kg  | 27124.13 | \$ 7,722.44   | \$ 209,464,545.05   |                                 |
| 23                                                                                                                       | Caracterización del corredor                                                            | glb | 7.00     | \$ 953,000.00 | \$ 6,671,000.00     |                                 |
| 24                                                                                                                       | Conformación de la calzada existente                                                    | m2  | 2,900.00 | \$ 1,891.51   | \$ 5,485,368.85     |                                 |
| 25                                                                                                                       | Excavación en material común de la explanación y canales                                | m3  | 1,160.00 | \$ 15,388.38  | \$ 17,850,523.24    |                                 |
| 26                                                                                                                       | Afirmado                                                                                | m3  | 580.00   | \$ 168,699.51 | \$ 97,845,715.92    |                                 |
| *SUBTOTAL BASICO DE OBRA                                                                                                 |                                                                                         |     |          |               | \$ 1,135,401,600.00 |                                 |
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)                                                               |                                                                                         |     |          |               | \$ -                |                                 |
| *TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |                                                                                         |     |          |               | \$ 44,684,500.00    |                                 |
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)                                                               |                                                                                         |     |          |               | \$ -                |                                 |
| *IVA SOBRE UTILIDAD (U) 19%                                                                                              |                                                                                         |     |          |               | \$ 8,297,165.54     |                                 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                                                                                                    |                                                                                         |     |          |               | \$ 1,188,383,417.65 |                                 |

\* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ANTICIPO                     | PAGO ANTICIPADO              |
| Valor total concedido: \$ -  | Valor total concedido: \$ -  |
| Valor total amortizado: \$ - | Valor total legalizado: \$ - |
| Saldo por amortizar: \$ -    | Saldo por legalizar: \$ -    |

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

El contratista de obra renuncio al anticipo.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

| ACTA No.              | MES        | ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |                  |                     | AJUSTES PROVISIONALES |           |             | AJUSTES DEFINITIVOS |           |             |
|-----------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|
|                       |            | VALOR BÁSICO                    | VALOR IVA        | VALOR TOTAL         | VALOR BÁSICO          | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR BÁSICO        | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
| 1                     | SEPTIEMBRE | \$ -                            | \$ -             | \$ -                |                       |           |             |                     |           |             |
| 2                     | OCTUBRE    | \$ 117,103,739.60               | \$ 4,285,806.16  | \$ 121,389,545.76   |                       |           |             |                     |           |             |
| 3                     | NOVIEMBRE  | \$ 249,777,643.81               | \$ 5,255,346.24  | \$ 255,032,990.05   |                       |           |             |                     |           |             |
| 4                     | DICIEMBRE  | \$ -                            | \$ -             | \$ -                |                       |           |             |                     |           |             |
| 5                     | ENERO      | \$ 233,012,991.99               | \$ 1,702,787.25  | \$ 234,715,779.24   |                       |           |             |                     |           |             |
| 6                     | FEBRERO    | \$ 315,781,165.33               | \$ 2,307,631.59  | \$ 318,088,796.92   |                       |           |             |                     |           |             |
| 7                     | MARZO      | \$ 115,353,900.09               | \$ 842,970.81    | \$ 116,196,870.90   |                       |           |             |                     |           |             |
| 8                     | ABRIL      | \$ 101,474,310.56               | \$ 741,543.04    | \$ 102,215,853.60   |                       |           |             |                     |           |             |
| 9                     | MAYO       | \$ 40,447,999.64                | \$ 295,581.54    | \$ 40,743,581.18    |                       |           |             |                     |           |             |
| TOTALES               |            | \$ 1,172,951,751.02             | \$ 15,431,666.62 | \$ 1,188,383,417.65 |                       |           |             |                     |           |             |
| TOTAL VALOR EJECUTADO |            |                                 |                  |                     |                       |           |             |                     |           |             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: | \$ 1,172,951,751.02 |
| VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:    | \$ 15,431,666.62    |
| VALOR TOTAL EJECUTADO:        | \$ 1,188,383,417.65 |

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-16-FR-2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | VERSIÓN | 1                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | PÁGINA  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | FECHA   | 31/05/2025<br>(Día / Mes / Año) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |         |                                 |
| OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |         |                                 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |         |                                 |
| <p>Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.</p> <p>Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.</p> <div><div><br/>Firma<br/>Nombre: HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO<br/>Representante legal o apoderado<br/>Contratista<br/>c.c.: 1.047.413.737</div><div><br/>Firma<br/>Nombre: EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ<br/>Representante legal o apoderado<br/>Interventoría<br/>Matrícula Profesional No. 1320212411 BLV</div></div> <div><div><br/>Firma<br/>Nombre: FABIO ALZATE ALZATE<br/>Ingeniero Residente<br/>Contratista<br/>Matrícula Profesional No. 0520246367 ANT</div><div><br/>Firma<br/>Nombre: LUIS CARLOS ARROYO<br/>Ingeniero Residente<br/>Interventoría<br/>Matrícula Profesional No. 22202-273005 COR</div></div> <p>Original: Archivo de Gestión del INVIAS.<br/>Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p> |                                                                                                                                                                                               |         |                                 |