



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

INFORME ACTA #1 CONTRATO #097 DE 2026

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”

INTERVENTOR: GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

LA MERCED CALDAS, JUNIO 30 DE 2026



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

1. INTRODUCCION

El presente informe de Interventoría corresponde a la ejecución del Contrato de Interventoría Publica SGR-SC-097-2026 que tiene por Objeto: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.**

Interventoría que se ejerce sobre el contrato que se relaciona en la siguiente tabla:

No. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
contrato de obra Pública No. 096 de 2026	“IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$ 249.367.852,26) M/CTE	DATOS DE UBICACIÓN, ZONA RURAL MUNICIPIO DE LA MERCERD CALDAS

Tabla 1 Relación de contrato

El proceso para el desarrollo de la Interventoría consta con fecha de inicio **26 de mayo de 2026**, contrato de **interventoría No SGR-SD-097 de 2026**, con una fecha de terminación de a los **veintiséis 26 días del mes de mayo de 2026**, del contrato **de obra No SGR-SD-096 de 2026**, actividades principales (consideraciones dentro del contrato de Interventoría), cada una de las cuales se ejecuta con las especificaciones y alcances previstos en los Términos de Referencia, en la propuesta y en el contrato. Se pone a disposición del proyecto toda su experiencia en esta clase de Proyectos para aplicar los conceptos y normas de Interventoría



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

y de Ingeniería universales y las del ámbito nacional y local, así como las indicadas en nuestro Plan de Calidad. Estas actividades son:

- Recopilación, análisis y validación de la información existente.
- Interventoría administrativa y financiera.
- Interventoría técnica.
- Formulación de informes.

2. ANTECEDENTES

Es necesario y prioritario realizar actividades de CONSTRUCCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES, las cuales tiene como propósito mejorar la eficiencia de los procesos de cocción en hogares rurales del municipio de Risaralda, y de paso, ayudar a proteger los bosques que sirven de fuente de aprovisionamiento de este importante insumo energético.

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo.
2. cumplir con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el proceso, bien sea en las fichas técnicas y/o especificaciones dadas para la realización del objeto contractual.
3. Utilizar el personal calificado requerido con la experiencia comprobada y en la dedicación requerida en la ficha técnica de la obra.
4. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Entregar copia del contrato al supervisor y/o interventor asignado.
6. Presentar los soportes requeridos por la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato.
7. Durante la vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social.
8. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.
9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual.



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución.: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.
11. Realizar todos los pagos relacionados con la administración y valores en favor de Impulsa, de igual manera se compromete a sumir los costos de administración del contrato
12. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.
13. Instalar una valla en el sitio de ejecución de proyectos de inversión relacionada con las obras públicas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo con los requisitos que el DNP exija para tal el efecto.
14. En lo que respecta a la captura, consolidación, organización, análisis, verificación de avances y resultados, socialización y retroalimentación. El DNP de forma periódica solicitará efectuar la captura, consolidación, organización, análisis, verificación de avances y resultados, socialización y retroalimentación es por tanto que el contratista se obliga a suministrará la información necesaria para que sea reportada por los actores del Sistema en los aplicativos y herramientas dispuestas por el DNP para este fin, así como su verificación por el SSEC, cuando haya lugar.
15. PARA LOS PAGOS PARCIALES Y PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S, LOS CORRESPONDIENTES INFORMES EN LOS FORMATOS SUMINISTRADOS POR IMPULSA MAS S.A.S, DE MANERA FÍSICA Y EN MEDIO MAGNÉTICO REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR- Y EXIGIDOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMAS CORRESPONDIENTES.
16. Las demás actividades que le sean asignadas por la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S y/o interventor, que guarden relación con el objeto contractual.
17. Leer de manera atenta y acatar los términos de referencia o pliego de condiciones.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras que se llevarán a cabo para cumplir con el objetivo principal del desarrollo del contrato de obra **No SGR-SD-096 de 2026**, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”.



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL



4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato Obra No:	SGR-SD-096 DE 2026
Objeto:	“IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED”,
Contratante:	LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S
Contratista:	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
NIT:	901.919.030-5
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO CARDONA DAVILA
C.C.	10.013.928 de Pereira



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

Valor inicial del Contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$ 249.367.852,26) M/CTE
Plazo inicial:	DOS (2) Meses
Fecha de Iniciación:	MAYO 26 DE 2026
Acta Suspensión N.1:	N/A
Acta Reinicio N.1:	N/A
Fecha de Terminación:	JULIO 26 DE 2026

6. NOVEDADES HASTA LA FECHA.

El acta de inicio de la obra fue suscrita el 26 de mayo de 2026.

Y se adelantaran las actividades señaladas en los estudios y diseños y la cual fue aceptada por la empresa **FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.**

7. PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con la Cláusula 19 – Garantías, el contratista presento la siguiente póliza:

Compañía: **ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT: 860.037.013-6**

POLIZA DE SEGURO DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015						ACTUALIZACION	
No. Poliza	EC - 100043893	Fecha:	14-mayo-26	Anexo:	0	26/05/2026	
DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		
Cumplimiento Del Contrato	\$ 24.936.785,20	14-mayo-26	15-noviembre-26	26/05/2026	27/11/2026		
Buen manejo y correcta inversión de Anticipo	\$ 124.683.926,00	14-mayo-26	15-julio-26	26/05/2026	27/07/2026		
Pago Salarios y prestaciones sociales	\$ 12.468.396,60	14-mayo-26	15-julio-29	26/05/2026	27/07/2029		
Estabilidad de la Obra	\$ 24.936.785,20	15-julio-26	15-julio-31	27/07/2026	27/07/2031		



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL						ACTUALIZACION
No. Poliza	EC - 100014620	Fecha:	14-mayo-26	Anexo:	0	26/05/2026
DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	HASTA		
Predios Labores y operaciones	\$ 350.181.000	14-mayo-26	15-agosto-26	26/05/2026		27/08/2026

8. CONTRATISTA (PERSONAL)

A continuación, se relaciona el personal técnico definido por el contratista para la ejecución de las obras:

NOMBRE	CEDULA
HECTOR FABIO CARDONA DAVILA	10.013.928
HERNAN ALVARAN TOVAR	10.170.883
MIGUEL ANGEL LOPEZ MARULANDA	1.034.293.521

9. DESCRIPCION Y CANTIDADES DE OBRA CIVIL INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1.0	PELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo	M2	67,20
2.0	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m		
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	84,56
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38	M2	44,80
2.3	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	88,48



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	28,00
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	UND	56,00
3.0	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO		
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	UND	56,00
4.0	TRANSPORTE		
4.1	Transportes agregados y otros a cabecera municipal	UND	56,00
4.2	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso	UND	56,00
4.3	Sobre acarreo a hombro Via veredal a sitio de obras	Carga- 23Kg	392,00
5.0	IMPLEMENTACION HUERTO LEÑERO		
5.1	Material Vegetal - Plantulas	UND	1.120,00
5.2	Elementos Mayores	KG	336,00
5.3	Elementos Menores	KG	336,00

10. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 249.367.852,26	
VALOR ACTA Nº1		\$ 224.727.612,50
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 24.640.2239,76
SUMAS IGUALES:	\$ 249.367.852,26	\$ 249.367.852,26



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO:	\$ 124.683.926,13	
AMORTIZACION ACTA N°1		\$ 124.683.926,13
SALDO DEL ANTICIPO:		\$ 0,00
SUMAS IGUALES:	\$ 124.683.926,13	\$ 124.683.926,13

11. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Clausula 7)

El valor de este contrato se cancelará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal - CDP N° 1726 - 00IA-3206-0900-2025-17388-0004 **“IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN JURISDICCIÓN DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA LA MERCED”**.

12.. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SGR-SC-097-2026

Contrato Interventoría No:	SGR-SC-097-2026
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED
Contratante:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S. NIT: 901.700.546-6
Contratista:	GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
C.C.	7.541.570
Valor del Contrato:	DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$18.920.288,00), M/CTE.



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

Plazo:	DOS (02) MESES
Fecha de Inicio:	26 DEMAYO DE 2026
Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2026

13. GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo con la Cláusula 19 – Garantía, la interventoría presentó la siguiente póliza:

Compañía: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT: 860.524.654-6**

POLIZA CONTRATO INICIAL				POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE INICIO		
Amparo	No. Póliza	Vigencia: Desde	Hasta	Vigencia: Desde	Hasta	
Cumplimiento	55-44-101086371	14-05-2026	14-11-2026	26-05-2026	26-11-2026	
Pago Salarios, Prestaciones sociales	55-44-101086371	14-05-2026	14-07-2029	26-05-2026	26-07-2029	
calidad del servicio	55-44-101086371	14-05-2026	14-05-2031	26-05-2026	26-05-2031	



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

14. CONTROL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA.

A continuación, se relaciona el personal técnico definido por el Interventor:

CARGO	C.C.	NOMBRE
Residente de Interventoría	7.541.570	ING. GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
Auxiliar	41.928.619	MARGARITA MARIA MUÑOZ RAMIREZ

15. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO DE INTERVENTORIA

FORMA DE PAGO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula SEXTA, la FORMA DE PAGO del contrato de Interventoría es:

DESEMBOLSO	%	VALOR	OBSERVACIONES
Pagos Parciales según % de ejecución	100%	\$ 18.920.288,00	



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Según Acta Parcial de Obra No. 01

CONTRATO DE OBRA No. SGR-SC-096-2026				ACTA PARCIAL No. 01			
CONTRATISTA: FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S. NIT. # 901.919.030-5				OBJETO: “IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED ”			
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR FABIO CARDONA DAVILA C.C. # 10.013.928 de Pereira							
INTERVENTOR: GERMAN GARCIA RODRIGUEZ C.C. 7.541.570							
SUPERVISOR: SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL C.C. # 1.010.149.673 de Manizales				VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 249.367.852,26	Acta de Inicio	26/05/2026
				VALOR PAGO ANTICIPADO 50%	\$ 124.683.926,13	Plazo Inicial	Dos (02) meses
CONTRATANTE: IMPULSA MAS SAS NIT: 901.700.548-6 R. Legal: JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ				VALOR ADICIONAL	N/A	Suspensión	N/A
				VALOR PRESENTE ACTA #01	\$ 224.727.612,50	Prorroga	N/A
				AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 124.683.926,13	Fecha de Terminación	26/07/2026
				VALOR A PAGAR ACTA #01	\$ 100.043.686,37	Fecha Acta #01	30/06/2026
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	AVANCE DE OBRA	VALOR PARCIAL
1.0	PELIMINARES				\$522.748,80		\$485.409,60
1.1	Localización y replanteo	M2	67,20	\$7.779,00	\$522.748,80	62 ,40	\$485.409,60
2.0	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m				\$137.565.887,51		\$127.739.752,04
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	84,56	\$264.149,25	\$22.336.460,71	78 ,52	\$20.740.999,11
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38	M2	44,80	\$162.668,09	\$7.287.530,58	41 ,60	\$6.766.992,54
2.3	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	88,48	\$72.137,92	\$6.382.763,46	82 ,16	\$5.926.851,51
2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	28,00	\$84.306,58	\$2.360.584,18	26 ,00	\$2.191.971,08
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	UND	56,00	\$1.771.402,65	\$99.198.548,59	52 ,00	\$92.112.937,80
3.0	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO				\$9.751.905,76		\$9.055.340,84
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	UND	56,00	\$ 174.141,17	\$9.751.905,76	52,00	\$9.055.340,84
4.0	TRANSPORTE				\$29.456.731,61		\$27.352.677,56
4.1	Transporte agregados y otros a cabecera municipal	UND	56,00	\$37.810,00	\$2.117.360,00	52 ,00	\$1.966.120,00
4.2	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso	UND	56,00	\$335.878,20	\$18.809.179,20	52 ,00	\$17.465.666,40
4.3	Sobre acarreo a hombro Vía veredal a sitio de obras	Carga- 23Kg	392,00	\$21.760,69	\$8.530.192,41	364,00	\$7.920.891,16
5.0	IMPLEMENTACION HUERTO LEÑERO				\$7.446.506,67		\$6.914.615,76
5.1	Material Vegetal - Plantulas	UND	1.120,00	\$4.796,67	\$5.372.266,67	1.040,00	\$4.988.536,80
5.2	Elementos Mayores	KG	336,00	\$3.096,00	\$1.040.256,00	312,00	\$965.952,00
5.3	Elementos Menores	KG	336,00	\$3.077,33	\$1.033.984,00	312,00	\$960.126,96
	COSTO DIRECTO				\$184.743.780,35		\$171.547.795,80
	Administración	25%			46.185.945,09		\$42.886.948,95
	Imprevistos	1%			1.847.437,80		\$1.715.477,96
	Utilidad	5%			9.237.189,02		\$8.577.389,79



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA	31%			57.270.571,91		\$53.179.816,70
	SUBTOTAL COSTOS OBRAS				\$ 242.014.352,26	VR. ACTA # 01	\$ 224.727.612,50
	COSTOS DE IMPLEMENTACION PGIO				7.353.500,00		
	TOTAL COSTOS DE OBRA				\$ 249.367.852,26		
	ANTICIPO 50%				\$ 124.683.926,13		
	VALOR ACTA #01						\$ 224.727.612,50
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO						\$ 124.683.926,13
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						\$ 100.043.686,37
	PORCENTAJE EJECUTADO %						90,12%

A continuación, se presenta el balance financiero del contrato de Interventoría, de acuerdo con la forma de pago establecida por la entidad:

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
CONCEPTO	%	VALORES	VALORES
Valor inicial del contrato	100	\$18.920.288,00	
Acta 01 Interventoría	90		\$17.028.259,20
Vr. Pendiente	10		\$ 1.892.028,80
TOTAL	100	\$18.920.288,00	\$18.920.288,00



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL

ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA DESARROLLADAS 90% DE EJECUCION

- Se mantuvo una comunicación permanente con las partes que intervinieron directa e indirectamente en la ejecución del proyecto, con el fin de llevar a cabo un desempeño profesional y eficiente, en desarrollo de la ejecución técnica, financiera y constructiva de las obras.
- Realización de informes relacionados con el avance en ejecución físico y financiero de la obra.
- La realización de comités técnicos de seguimiento y control al contrato de obra, donde se dieron a conocer estado administrativo, avances constructivos e inconvenientes encontrados, buscando los mecanismos de solución a los mismos, que conlleve a una eficaz ejecución del proyecto.
- Se llevó a cabo un balance de ejecución de obras, el cual permitió establecer con mayor precisión, el alcance físico de las obras, bajo las consideraciones técnico constructivas requeridas.
- Se llevó un registro fotográfico de las actividades en desarrollo inherentes a la ejecución del contrato de obra.
- Se llevó a cabo un seguimiento y control de la vinculación y verificación de pago de aportes al régimen de seguridad social integral por parte del contratista.
- Se realizó seguimiento, control y asistencia técnica, en el desarrollo de las actividades constructivas que se adelantan en obra.
- Se realizó seguimiento y control del uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal que labora en obra.

Se firma en el municipio de La Merced, el día 30 de junio de 2026.

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ

C.C. 7.541.570 de Armenia.

M.P. 63202-48868 Q.

CEL. 3166170518

Email: gegar1@hotmail.com


INFORME 1 ESTUFAS LA MERCED

OBRA		No. 5	PERIODO	
			26 de mayo de 2026	30 de junio de 2026

INTERVENTOR:	GERMAN GARCIA RODRIGUEZ	CONTRATO:	N/A
SUPERVISOR:	Ing. SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL		
CONTRATISTA:	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.	CONTRATO:	SGR-SC-096-2026
OBJETO:	"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"		


CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio:	19 de mayo de 2026	Plazo:	2 MESES	Fecha de Terminación inicial:	20 de julio de 2026
Fecha de suspensión No 1:	N/A	Plazo:	N/A	Fecha de reiniciación No 1:	N/A
Fecha de suspensión No 2:	N/A	Plazo:	N/A	Fecha de reiniciación No 2:	N/A
Prorrogas en plazo No. 1:	N/A	(XX Días)		Prorrogas en plazo No. 1:	N/A
Prorrogas en plazo No. 2:	N/A	(XX Días)		Prorrogas en plazo No. 2:	N/A
Fecha de vencimiento final:	20 de julio de 2026				

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Valor inicial:	\$	249.367.852	Valor Anticipo	\$	124.683.926,13
Adicion en valor No. 1:	\$	-	Valor acta No.1	\$	223.012.134,54
Adicion en valor No. 2:	\$	-	Valor acta No.2		
			Valor acta No.3		
			Valor acta No.4		
			Valor acta No.5		
Valor Final:	\$	249.367.852			



Vr. Contrato \$ 249.367.852
Saldo \$ 24.640.240
Vr. Pagado \$ 224.727.612

AVANCE DE LA OBRA			
PROGRAMADO	Valor	%Programado	%Ejecutado
SEMANA No. 5	154.935.720,53	0,0%	0,0%
Acumulado	224.727.614,07	62,1%	90,1%
		90,1%	90,1%
EJECUTADO	Valor		
SEMANA No. 5	224.727.612,50		
Acumulado	224.727.612,50		



REPORTE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PROXIMO MES
Durante el presente mes, se completaron en su totalidad las actividades relacionadas con la totalidad de la entrega de materiales a todos los usuarios, y se repartieron las cuadrillas para la construcción de las estufas, conforme al cronograma establecido.	Para el próximo mes, se tiene programada la terminación de las estufas pendientes por ser las mas retiradas y se necesito contratar mulas para la distribución de los materiales.

PÓLIZAS	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA	
Compañía de Seguros:	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT:	860.037.013-6
Tomador:	FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
Identificación:	NIT: 901.919.030-5
Dirección:	CALLE 34 #7 B-19 LOC. 2
Ciudad:	PEREIRA RISARALDA
Teléfono:	311-7774948
Asegurado/Beneficiario:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS SAS
NIT:	901.700.548-6
Dirección:	CR 6A NRO. 12 - 0 ED MUNICIPAL ALCALDIA. QUIMBAYA, QUINDIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
No. Poliza	EC - 100043893	Fecha:	14-mayo-26	Anexo:	0
DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Cumplimiento Del Contrato	\$ 24.936.785,20	14-mayo-26	15-noviembre-26	26/05/2026	27/11/2026
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 124.683.926,00	14-mayo-26	15-julio-26	26/05/2026	27/07/2026
Pago Salarios y prestaciones sociales	\$ 12.468.396,60	14-mayo-26	15-julio-29	26/05/2026	27/07/2029
Estabilidad de la Obra	\$ 24.936.785,20	15-julio-26	15-julio-31	27/07/2026	27/07/2031

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
No. Poliza	EC - 100014620	Fecha:	14-mayo-26	Anexo:	0
DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
Predios Labores y operaciones	\$ 350.181.000	14-mayo-26	15-agosto-26	26/05/2026	27/08/2026

FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
REP LEGAL. CORPORACION CREAR UNIDOS

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

SANTIAGO NARANJO ARISTIZABAL
SUPERVISOR

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												SEMANA No. 5				
CONTRATO No. SGR-SC-096-2026		CONTRATISTA: CORPORACION CREAR UNIDOS		PERIODO: 26 de mayo de 2026		Hasta		30 de junio de 2026								
"IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED"																
						EJECUTADO/ACUMULADO						PROGRAMADO				
NOTA: INCLUIR EL AVANCE DE CADA ITEM, Y EL % DE AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO EJECUTADO DE CADA CAPITULO Y CADA ITEM		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2026		% AVANCE EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	ACUMULADA		% POR ITEM Y CAPITULO DEL EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO MENSUAL		ACUMULADO		
CAP/ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cant.	Valor Total.	%	Cant	Valor Total	%2	Cant	Valor. Total	Cant..	Valor Total..	
1.0	PELIMINARES				\$ 522.748,80		\$ 485.409,60			\$ 485.409,60	93%					
1.1	Localización y replanteo	M2	67,20	\$ 7.779,00	\$ 522.748,80	62,40	\$ 485.409,60	93%	62,40	\$ 485.409,60	93%	42,00	\$ 326.718,00	62,40	\$ 485.410,00	
2.0	CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m				\$ 137.565.887,51		\$ 127.739.752,04			\$ 127.739.752,04	93%					
2.1	Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano de 6x12x24 cm	M2	84,56	\$264.149,25	\$22.336.460,71	78,52	\$20.740.999,11	93%	78,52	\$ 20.740.999,11	93%	52,85	\$ 13.960.288,00	78,52	\$ 20.740.999,00	
2.2	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38	M2	44,80	\$162.668,09	\$7.287.530,58	41,60	\$6.766.992,54	93%	41,60	\$ 6.766.992,54	93%	28,00	\$ 4.554.707,00	41,60	\$ 6.766.993,00	
2.3	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	M2	88,48	\$72.137,92	\$6.382.763,46	82,16	\$5.926.851,51	93%	82,16	\$ 5.926.851,51	93%	55,30	\$ 3.989.227,00	82,16	\$ 5.926.852,00	
2.4	Suministro e Instalación de STC Vitrificado	M2	28,00	\$84.306,58	\$2.360.584,18	26,00	\$2.191.971,08	93%	26,00	\$ 2.191.971,08	93%	17,50	\$ 1.475.365,00	26,00	\$ 2.191.971,00	
2.5	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	UND	56,00	\$1.771.402,65	\$99.198.548,59	52,00	\$92.112.937,80	93%	52,00	\$ 92.112.937,80	93%	35,00	\$ 61.999.093,00	52,00	\$ 92.112.938,00	
3.0	TALLERES DE CAPACITACION PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				\$ 9.751.905,76		\$ 9.055.340,84			\$ 9.055.340,84	93%					
3.1	Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).	UND	56,00	\$ 174.141,17	\$ 9.751.905,76	52,00	\$ 9.055.340,84	93%	52,00	\$ 9.055.340,84	93%	35,00	\$ 6.094.941,00	52,00	\$ 9.055.341,00	
4.0	TRANSPORTE				\$ 29.456.731,61		\$ 27.352.677,56			\$ 27.352.677,56	93%			-		
4.1	Transporte agregados y otros a cabecera municipal	UND	56,00	\$37.810,00	\$2.117.360,00	52,00	\$1.966.120,00	93%	52,00	\$ 1.966.120,00	93%	35,00	\$ 1.323.350,00	52,00	\$ 1.966.120,00	
4.2	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso	UND	56,00	\$335.878,20	\$18.809.179,20	52,00	\$17.465.666,40	93%	52,00	\$ 17.465.666,40	93%	35,00	\$ 11.755.737,00	52,00	\$ 17.465.666,00	
4.3	Sobre acarreo a hombro Vía veredal a sitio de obras	Carga-23Kg	392,00	\$21.760,69	\$8.530.192,41	364,00	\$7.920.891,16	93%	364,00	\$ 7.920.891,16	93%	245,00	\$ 5.331.369,00	364,00	\$ 7.920.891,00	
5.0	IMPLEMENTACION HUERTO LEÑERO				\$ 7.446.506,67		\$ 6.914.615,76			\$ 6.914.615,76	93%					
5.1	Material Vegetal - Plantulas	UND	1.120,00	\$4.796,67	\$5.372.266,67	1.040,00	\$4.988.536,80	93%	1.040,00	\$ 4.988.536,80	93%	700,00	\$ 3.357.669,00	1.040,00	\$ 4.988.537,00	
5.2	Elementos Mayores	KG	336,00	\$3.096,00	\$1.040.256,00	312,00	\$965.952,00	93%	312,00	\$ 965.952,00	93%	210,00	\$ 650.160,00	312,00	\$ 965.952,00	
5.3	Elementos Menores	KG	336,00	\$3.077,33	\$1.033.984,00	312,00	\$960.126,96	93%	312,00	\$ 960.126,96	93%	210,00	\$ 646.239,00	312,00	\$ 960.127,00	
COSTO DIRECTO			TOTAL		\$	184.743.780,35		\$	171.547.795,80	TOTAL		\$	171.547.795,80		\$	171.547.797,00
ADMINISTRACIÓN 25%			25,00%		\$	46.185.945,09		\$	42.886.948,95			\$	42.886.948,95		\$	42.886.949,25
IMPREVISTOS 1%			0,00%		\$	1.847.437,80		\$	1.715.477,96			\$	1.715.477,96		\$	1.715.477,97
UTILIDADES 5%			5,00%		\$	9.237.189,02		\$	8.577.389,79			\$	8.577.389,79		\$	8.577.389,85
PGIO					\$	7.353.500,00		\$	-			\$	-		\$	-
TOTAL =					\$	249.367.852		\$	224.727.612,50			\$	224.727.612,50		\$	224.727.614,07
PORCENTAJES						90,12%				90,12%		62,13%				90,12%


FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA


GERMAN GARCÍA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

Decimales Subtotal: 0
Decimales AUJ: 0

PROGRAMADO								
TOTAL	Sem No. 1	Sem No. 2	Sem No. 3	Sem No. 4	Sem No. 5	Sem No. 6	Sem No. 7	Sem No. 8
CAP. 1								
67,20	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
CAP. 2								
84,56	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
44,80	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
88,48	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
28,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
CAP. 3								
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
CAP. 4								
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
56,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
392,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
CAP. 5								
1.120,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
336,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
336,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

EJECUTADO					
TOTAL	Sem No. 1	Sem No. 2	Sem No. 3	Sem No. 4	Sem No. 5
CAP. 1					
62,40	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
CAP. 2					
78,52	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70
41,60	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
82,16	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
26,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
CAP. 3					
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
CAP. 4					
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
52,00	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
364,00	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80
CAP. 5					
1.040,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
312,00	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40
312,00	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40


FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
CONTRATISTA


GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

INFORME FOTOGRAFICO

No. 1

Tipo de Contrato: Contrato de Obra
Número: SGR-SC-096-2026
Contratista: FULL RECARGAS, CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.
Interventor: ING. GERMAN GARCIA RODRIGUEZ



Descripción:	Localización y replanteo		
Item	1.1	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripción:	Mampostería ladrillo tipo bocadillo refractario, macizo liviano de 6x12x24 cm		
Item	2.1	Fecha Acta:	



Descripcion:	Mampostería ladrillo adobe macizo de 9x18x38		
Item	2.2	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm		
Item	2.3	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Suministro e Instalación de STC Vitricado		
Item	2.4	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Suministro e Instalación KIT de Herrajes		
Item	2.5	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion: Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).

Item	3.1	Fecha Acta:	30-jun.-26
------	-----	-------------	------------



Descripcion: Transporte agregados y otros a cabecera municipal

Item	4.1	Fecha:	30-jun.-26
------	-----	--------	------------



Descripcion:	Transporte vehicular para materiales en zonas rurales de difícil acceso		
Item	4.2	Fecha:	30-jun.-26



Descripcion:	Sobre acarreo a hombro Via veredal a sitio de obras		
Item	4.3	Fecha:	30-jun.-26



12 jun 2026 1:55:20 p. m.
5°24'39.462"N 75°33'47.688"W
La Merced
Osvaldo Quintero
cc 75 060 028
v el tambor
estufa #21



12 jun 2026 4:07:33 p. m.
5°24'10.548"N 75°33'41.448"W
La Merced
Julia rosa Zapata
cc 25 109.580
v el tambor
estufa #22

Descripcion:	Material Vegetal - Plantulas		
Item	5.1	Fecha Acta:	30-jun.-26



Descripcion:	Elementos Mayores		
Item	5.2	Fecha:	30-jun.-26



Descripción:	Elementos Menores		
Item	5.3	Fecha:	30-jun.-26

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	COLPENSIONES	1	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100	\$ 0	\$ 400.000	\$ 4.100	\$ 404.100
SUBTOTALES:										\$ 400.000	\$ 4.100	\$ 404.100

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 3.300	\$ 0	\$ 312.500	\$ 3.300	\$ 0	\$ 315.800
SUBTOTALES:									\$ 312.500		\$ 3.300		\$ 312.500	\$ 3.300	\$ 0	\$ 315.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 174.000	\$ 174.000	\$ 1.800	\$ 0	\$ 175.800
SUBTOTALES:									\$ 174.000	\$ 1.800	\$ 0	\$ 175.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT
1	CC 7541570	GARCIA RODRIGUEZ GERMAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 2.500.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.500.000	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 400.000	CIASURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 2.500.000	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500	14-23 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 2.500.000	7541570	\$ 174.000	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 895.700
----------------------	-------------------

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 0	\$ 280.200	\$ 1.300	\$ 281.500
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 1.300	\$ 281.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 18.300	\$ 18.300	\$ 100	\$ 0	\$ 18.400
SUBTOTALES:									\$ 18.300	\$ 100	\$ 0	\$ 18.400

TOTAL PAGADO:	\$ 519.800
----------------------	-------------------

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5805003018

PÓLIZA No: 580 - 47 - 994000097917 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **PEREIRA**

COD. AGENCIA: **580** RAMO: **47**

TIPO DE MOVIMIENTO: **MODIFICACION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA **27** MES **05** AÑO **2026**
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA **27** MES **05** AÑO **2026**
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **GERMAN GARCIA RODRIGUEZ**

IDENTIFICACIÓN: CC **7.541.570**

DIRECCIÓN: **CL 21 13 51 OF 207**

CIUDAD: **ARMENIA, QUINDÍO**

TELÉFONO: **3166170518**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.700.548-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.700.548-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	26/05/2026	26/11/2026	1,892,028.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/05/2026	26/07/2029	946,014.40
CALIDAD DEL SERVICIO	26/05/2026	26/05/2031	1,892,028.80

BENEFICIARIOS
NIT 901700548 - EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA, RELATIVO A LLEVAR A CABO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED.

//ANEXO DE ACLARACION FECHA INICIO VIGENCIA ///26/05/2026
SEGUN ACTA DE INICIO DEL 26/05/2026 AL CONTRATO DE CONSULTORIA SGR-SC-097-2026, CONTRATO SECOP C01.BDOS.10263437, SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS AMPARADAS EN LA POLIZA ARRIBA CITADA, QUEDANDO SEGUN SE REGISTRA.

FECHA 26/05/2026 / FECHA DE TERMINACION: 26/07/2026 / VALOR CONTRATO: \$18.920.288.00.
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
--	---------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	5302	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.coww_digitalclient#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000580500301

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CBD0207D0F0EFC795C

CLIENTE

Bogotá D.C., 02 de julio de 2026

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente GERMAN GARCIA RODRIGUEZ identificado con CC N° 7541570, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 27-08-2025 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta De Ahorros	612101431	Activo	27/08/2025

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.


La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 02 días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**ARTICULO 9 LEY 828 DE 2002
(PERSONA NATURAL)**

La Merced, junio 30 de 2026

Señores


**EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL-IMPULSA MAS
L.C.**

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social

De acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil
C.C. 7.541.570



ELIANA ESTELLA DURAN B.
Contador Público T.P.187652-T
C.C. 1.093.752.183

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.093.752.183**

DURAN BAYONA

APELLIDOS

ELIANA ESTELLA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1989**


SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

12-FEB-2008 LOS PATIOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2500100-00785105-F-1093752183-20160202

0048159630A 1

7613758581

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187652-T

ELIANA ESTELLA
DURAN BAYONA
C.C. 1093752183

RESOLUCION INSCRIPCION 140
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA



FECHA 12/03/2014

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

197038

188291

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8A280C46710CF5CA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ELIANA ESTELLA DURAN BAYONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093752183 de LOS PATIOS (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 187652-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá D.C., 02 de julio de 2026

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente GERMAN GARCIA RODRIGUEZ identificado con CC N° 7541570, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 27-08-2025 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta De Ahorros	612101431	Activo	27/08/2025

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.


La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 02 días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Servicio

Espacio para
Logo Corporativo

GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
NIT 7.541.570-3
7541570
Tel: (606) 3166170518
Armenia - Colombia
gegar1@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. GGR 97

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S.		
NIT	901.700.548-6	Teléfono	(606) 0000000
Dirección	ED MUNICIPAL ALCALDIA DE QUIMBAYA	Ciudad	Quimbaya - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2026, 19:46
Expedición	03/07/2026, 19:46
Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA CONTRATO 150 DEL 2024	1.00	17,028,259.20

Total items: 1

Valor en Letras:

Diecisiete millones veintiocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por \$ 17,028,259.20

Total Bruto	14,309,461.51
IVA 19%	2,718,797.69
Total a Pagar	17,028,259.20

Observaciones:

ACTA N 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 097-2026 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "IMPLEMENTACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES DE LA JURISDICCION DEL POMCA DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO TAPIAS Y OTROS DIRECTOS AL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED".