

		INFORME SUPERVISIÓN				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		01 de julio de 2026				
PERIODO DEL INFORME		01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026				
NOMBRE DEL PROYECTO:		CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA Y VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				
CONTRATO O CONVENIO MARCO:		223004				
CLIENTE:		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio				
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO SUPERVISIÓN	FECHA FINAL SUPERVISIÓN		
	Elkin Jose Doria Plaza	2024674	01 de noviembre de 2024	26 de diciembre de 2024		
	Alvaro de la Candelaria Viloria Romero		27 de diciembre de 2024	Hasta finalización o cierre el contrato		
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	6 de marzo 2025	27 de junio 2025		
	Leidy Tatiana Tirado Parra (Supervisora Social)	2025599	11 de julio de 2025	17 de septiembre de 2025		
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	17 de julio de 2025	27 de julio de 2025		
	Carlos Andres Bravo		28 de julio de 2025	Hasta finalización o cierre el contrato		
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	29 de julio de 2025	27 de agosto de 2025		
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	26 de agosto de 2025	27 de septiembre de 2025		
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	27 de septiembre de 2025	27 de octubre de 2025		
	Daniel Aristides Heredia Useche	2025448	28 de octubre de 2025	26 de noviembre de 2025		
	Daniel Aristides Heredia Useche	2025857	08 de enero de 2026	17 de enero de 2026		
SUPERVISIÓN ACTUAL	Daniel Aristides Heredia Useche	2026073	15 de febrero 2026	27 de julio 2026		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)						
NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:		2240170				
OBJETO CONTRACTUAL:		CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.				
CONTRATISTA:		CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA S.A.S.				
PLAZO INICIAL:		CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES				
VALOR INICIAL:		\$ 6.681.506.747,12				
FECHA DE INICIO:		03 DE DICIEMBRE DE 2024				
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
	1	Suspensión	28 de diciembre de 2024	Cuarenta y cinco (45) días	N.A.	N.A.
	2	Prórroga a la suspensión	10 de febrero de 2025	Tres (3) meses	N.A.	N.A.
	3	Suspensión	12 de mayo de 2025	treinta (30) días	N.A.	Se reinicio y se suspendio el mismo día
	4	Prórroga a la suspensión	10 de junio de 2025	quince (15) días	N.A.	N.A.
	5	Reinicio	26 de junio de 2025	N.A.	N.A.	Se termina el 15 de noviembre de 2025
	6	Terminación Anticipada	12 de noviembre de 2025	N.A.	N.A.	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):		CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES				
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):		\$ 6.681.506.747,12				

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025					
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100%					
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	0%					
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En liquidación					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)						
NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2240176					
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.					
CONTRATISTA:	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS					
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES					
VALOR INICIAL:	\$ 373.305.032,92					
FECHA DE INICIO:	3 DE DICIEMBRE DE 2024					
	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES	1	Suspensión	28 de diciembre de 2024	45 días	N.A.	N.A.
	2	Prórroga a la suspensión	10 de febrero de 2025	Tres (3) meses	N.A.	N.A.
	3	Suspensión	12 de mayo de 2025	treinta (30) días	N.A.	Se reinicio y se suspendio el mismo día
	4	Prórroga a la suspensión	10 de junio de 2025	quince (15) días	N.A.	N.A.
	5	Reinicio	26 de junio de 2025	N.A.	N.A.	N.A.
	6	Suspensión	12 de noviembre de 2025	Tres (3) meses	N.A.	N.A.
	7	Prórroga a la suspensión	12 de febrero de 2026	Cuatro (4) meses	N.A.	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	SEIS (6) MESES					
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	\$ 373.305.032,92					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	02 DE JULIO DE 2026					
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	Suspendido					
DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)						
FASE 1						
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:						
VALOR DE LA FASE O ETAPA						
PLAZO DE EJECUCIÓN:						
FECHA DE INICIO:						
FECHA DE TERMINACIÓN:						
FASE 2						
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:						
VALOR DE LA FASE O ETAPA						
PLAZO DE EJECUCIÓN:						
FECHA DE INICIO:						
FECHA DE TERMINACIÓN:						
BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS						
CONTRATO OBRA						
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 6.681.506.747,12					
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 0,00					
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	\$ 6.681.506.747,12					
ANTICIPO GIRADO	\$ 0,00					
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	\$ 0,00					
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 0,00					
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%					

CONTRATO INTERVENTORIA							
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:		\$ 373.305.032,92					
TOTAL PAGADO A LA FECHA:		\$ 0,00					
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:		\$ 373.305.032,92					
% EJECUCIÓN FINANCIERA		0,00%					
RELACIÓN DE GARANTÍAS							
CONTRATO DE OBRA							
Última póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	28 de diciembre de 2024 hasta el 15 de julio de 2026	\$ 2.004.452.024	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	28 de diciembre de 2024 hasta el 15 de julio de 2026	\$ 1.301.885.725	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	28 de diciembre de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2028	\$ 334.075.337	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	15 de noviembre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2026	\$ 668.150.675	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	B-100052135	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE LA OBRA	15 de noviembre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2028	\$ 2.004.452.024	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	\$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	\$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	\$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	\$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	R.C. CRUZADA	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	\$ 668.150.674	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	\$ 1.336.301.349	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	B-100014053	SEGUROS MUNDIAL	GASTOS MEDICOS	12 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025	\$ 200.000.000	18 de julio de 2025	5 de agosto de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA							
Última póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	03 de diciembre de 2024 al 02 de agosto de 2026	\$ 111.991.510	22 de julio de 2025	25 de julio de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	03 de diciembre de 2024 al 02 de diciembre de 2028	\$ 37.330.504	22 de julio de 2025	25 de julio de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	02 de junio de 2025 al 05 de junio de 2028	\$ 111.991.510	22 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101239959	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	\$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	\$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	\$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	\$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	\$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	03 de julio de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2025	\$ 325.000.000	09 de julio de 2025	25 de julio de 2025

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)			
FECHA DE LA VISITA:			
PROYECTO:			
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:			
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:			
La ultima visita que se realizó se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2025 al 7 de noviembre de 2025.			
REUNIONES DE SEGUIMIENTO			
FECHA:			
ASUNTO:			
PARTICIPANTES:			
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:			
FECHA:			
ASUNTO:			
PARTICIPANTES:			
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:			
Link Drive con las actas de reunión del periodo:			
APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA			
INFORME MENSUAL			
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	RADICADO DE INTERVENTORÍA	COMUNICADO DE APROBACIÓN
OBSERVACIONES: Se adelantará el debido proceso orientado a la consolidación y organización de los informes que hacen parte de la ejecución contractual, toda vez que, a la fecha, dichos documentos no reposan en el repositorio documental institucional dispuesto para el seguimiento y control de la supervisión.			
RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS			
FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
19/06/2026	202651010099222	Orden de Servicio No. 2240176 - Atención a comunicado No. 202621010015891 – ACEPTACION PRORROGA POR UN PLAZO ADICIONAL DE 5 MESES	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
01/06/2026	202651010085492	SE SOLICITA DE MANERA URGENTE IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA SUBSANAR LA SITUACIONES PRESENTADAS CON 11 VIVIENDAS - CONTRATO NO 223004	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
01/06/2026	202621010014501	Segundo llamado a requerimiento de información del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Municipio de Repelón, Atlántico – Contratista CONSTRUIRE S.A.S. – Contrato de Obra No. 2240170.	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S
01/06/2026	202621010014551	Respuesta al oficio No. 2026EE0028884 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio bajo el número de radicado ENTerritorio S.A. 202651010078322 del 20 de mayo de 2026 y No. 202651010078332 del 20 de mayo de 2026 cuyo asunto es "Respuesta radicada ENTerritorio S.A. No. 202621010011951. Configuración de presunto incumplimiento parcial del contrato interadministrativo referente a la Cláusula Tercera literal B, numeral 5. Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).".	NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO MINVIVIENDA
01/06/2026	202621010014551	Respuesta al oficio No. 2026EE0028884 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio bajo el número de radicado ENTerritorio S.A. 202651010078322 del 20 de mayo de 2026 y No. 202651010078332 del 20 de mayo de 2026 cuyo asunto es "Respuesta radicada ENTerritorio S.A. No. 202621010011951. Configuración de presunto incumplimiento parcial del contrato interadministrativo referente a la Cláusula Tercera literal B, numeral 5. Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).".	NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO MINVIVIENDA
05/06/2026	202621010015631	Respuesta al oficio No. 2026EE0032197 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio bajo el número de radicado ENTerritorio S.A. 202651010085492 del 01 de junio de 2026 cuyo asunto es "Solución inmediata estado de viviendas intervenidas Proyecto PCI Repelón – Atlántico. Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).".	NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO MINVIVIENDA

08/06/2026	202621010015701	Requerimiento de documentación para cierre y liquidación contractual – Contrato de Obra No. 2240170.	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA SAS		
09/06/2026	202621010015891	Solicitud de proyección de ampliación del plazo – Orden de Servicio No. 2240176	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S		
09/06/2026	202621010015843	Alcance al radicado No. 202621010010403 del 28 de abril de 2026 para solicitud del proyecto de estudio de precios de mercado para la contratación cuyo objeto es: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Municipio de Repelón, Atlántico.	YITZHAK ENRIQUE RICO GUTIERREZ		
26/06/2026	202621010017763	Solicitud urgente de información sobre el estado de estructuración y publicación de procesos de contratación en SECOP II – Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	YITZHAK ENRIQUE RICO GUTIERREZ		
26/06/2026	202621010017791	Respuesta a solicitud de actualización de información del equipo de trabajo del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico por parte de ENTerritorio S.A.	NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO MINVIVIENDA		
PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES					
FECHA	RADICADO	ASUNTO	ESTADO		
10 DE OCTUBRE DE 2025	20252200025979	Inicio de presunto incumplimiento para el Contrato No. 2240170	En Proceso		
RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL					
FECHA	RADICADO	ASUNTO			
CONTROL DE UNIDADES					
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BARRIOS	UNIDADES EJECUTADAS	INTRADOMICILIARIAS	DOMICILIARIAS
ATLÁNTICO	REPELÓN	LAS CLARITAS	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	MARCOS LOPERA	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	SAN MIGUEL	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	LA FE	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	CENTRAL	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	PORVENIR	0	0	0
ATLÁNTICO	REPELÓN	BETANIA	0	0	0
COMPONENTE SOCIAL					
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, en el marco del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias del municipio de Repelón, departamento del Atlántico, se participó en una mesa de trabajo presencial realizada el 17 de junio de 2026 con el equipo técnico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Durante esta jornada se abordó el estado de los proyectos con terminación anticipada, revisando la situación del municipio de Repelón y la viabilidad de programar visitas de seguimiento a las once (11) viviendas que permanecen inconclusas. Posteriormente, el 26 de junio de 2026 se llevó a cabo una mesa de trabajo presencial en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la profesional social Mónica Villota, en la cual se revisaron los avances y aspectos correspondientes al componente social de los diferentes proyectos derivados. En el desarrollo de la reunión se planteó realizar un nuevo espacio de trabajo específico para analizar el estado de los proyectos que finalizaron anticipadamente y definir la ruta de acción para su reactivación y cierre. Cabe resaltar que el proyecto del municipio de Repelón finalizó de manera anticipada el 12 de noviembre de 2025, como consecuencia del incumplimiento del contratista de obra. En este sentido, desde el componente social se mantiene el seguimiento a la situación del proyecto, teniendo en cuenta que las acciones de intervención en las once (11) unidades sanitarias pendientes se encuentran supeditadas a la formalización del nuevo proceso de contratación.Una vez se materialice dicha contratación, será posible adelantar las visitas sociales y técnicas a las viviendas priorizadas, con el propósito de verificar las condiciones actuales de cada unidad y ejecutar las intervenciones que se definan dentro del alcance contractual, tales como la terminación de obras, corrección de actividades ejecutadas o implementación de medidas para mitigar situaciones de riesgo. Lo anterior obedece a que, en la actualidad, la Entidad únicamente podrá acceder a las viviendas e intervenirlas mediante la nueva contratación, considerando que el Contrato de Obra No. 2240170 finalizó de manera anticipada y el Contrato de Interventoría No. 2240176 permanece suspendido.					
COMPONENTE AMBIENTAL					
Se realizó el oficio de remisión de los informes para que se entregue toda la documentación faltante para verificar el componente ambiental mediante el radicado No. 202621010006741 del 23 de marzo de 2026.					


OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN
Durante el período objeto del presente informe, la supervisión adelantó actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual respecto del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el municipio de Repelón, Atlántico, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004).
En atención a los requerimientos formulados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante los radicados No. **202621010014551** del 1 de junio de 2026 y No. **202621010015631** del 5 de junio de 2026, la supervisión remitió las respuestas correspondientes relacionadas con la presunta configuración de un incumplimiento parcial del Contrato Interadministrativo y con la situación presentada en once (11) viviendas intervenidas en el municipio de Repelón, exponiendo el estado actual del proyecto, las actuaciones adelantadas por ENTerritorio S.A. y las medidas previstas para atender las observaciones formuladas por el Ministerio.
Así mismo, mediante comunicación No. **202651010085492** del 1 de junio de 2026, la supervisión requirió la implementación inmediata de acciones orientadas a subsanar las situaciones identificadas en las once (11) viviendas pendientes de intervención, con el propósito de garantizar la terminación de las obras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.
De igual manera, mediante radicado No. **202621010014501** del 1 de junio de 2026, se efectuó un segundo requerimiento al contratista de interventoría para la entrega de la información técnica y contractual pendiente relacionada con el Contrato de Obra No. 2240170, necesaria para el seguimiento del proyecto y la consolidación del expediente contractual.
En el marco de las actividades orientadas a la continuidad del proyecto, mediante radicado No. **202621010015843** del 9 de junio de 2026, la supervisión solicitó el alcance al estudio de precios de mercado requerido para la estructuración del nuevo proceso de contratación que permitirá ejecutar las actividades pendientes en el municipio de Repelón.
Adicionalmente, mediante comunicación No. **202621010015891** del 9 de junio de 2026, la interventoría presentó la solicitud de ampliación del plazo de la Orden de Servicio No. 2240176, la cual fue evaluada por la supervisión y aceptada mediante radicado No. **202651010099222** del 19 de junio de 2026, autorizando una prórroga por un término adicional de cinco (5) meses, con el fin de garantizar la continuidad de las labores de interventoría hasta la adjudicación y ejecución del nuevo contrato de obra.
En desarrollo de las actividades de cierre contractual, mediante radicado No. **202621010015701** del 8 de junio de 2026, la supervisión requirió la documentación necesaria para adelantar el proceso de cierre y liquidación del Contrato de Obra No. 2240170, verificando la consolidación de los soportes técnicos, administrativos, financieros y legales correspondientes.
Finalmente, mediante comunicación No. **202621010017763** del 26 de junio de 2026, se realizó seguimiento al estado de estructuración y publicación del nuevo proceso de contratación en la plataforma SECOP II, con el propósito de verificar el avance de las actuaciones precontractuales requeridas para garantizar la continuidad del proyecto. Así mismo, mediante radicado No. **202621010017791** del 26 de junio de 2026, se atendió la solicitud del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionada con la actualización de la información del equipo de trabajo de ENTerritorio S.A. vinculado al Programa de Conexiones Intradomiciliarias.
Las actuaciones adelantadas durante el período evidencian el seguimiento permanente ejercido por la supervisión sobre la ejecución del proyecto, orientado a atender los requerimientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, garantizar la continuidad de la interventoría, impulsar la estructuración del nuevo proceso de contratación para la culminación de las once (11) viviendas pendientes y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato Interadministrativo No. 1632 de 2023.

Elaboró:

Daniel Heredia U

Nombre: Daniel Aristides Heredia Useche

Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Angelica Yulieth Sanchez Suescun	
Apoyo Técnico a la Supervisión	N/A	
Apoyo Financiero	N/A	
Apoyo Jurídico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social	Nikolle Daniela Niño Acosta	
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	