

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 1 de 18                |

**INFORME N°6**  
**FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 19 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**  
**CONTRATO N°3326-521 DE 2025**  
**SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS**

| DATOS SUPERVISOR             |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Supervisor (a) del Contrato: | Uriel Fernando Ávila Restrepo  |
| Cedula del Supervisor(a)     | 71.316.347                     |
| Fecha designación            | 19 de mayo 2025                |
| Apoyo a la supervisión       | Carlos Andrés Sepúlveda Rivera |
| Número de Proceso:           | OC 43 DE 2025                  |

| DATOS CONTRATO                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:                                | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3. |
| Contrato N°:                           | 3326-521 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contratista:                           | FORTICO INGENIERÍA S.A.S                                                                                                                                                                                                                         |
| NIT:                                   | 800251303                                                                                                                                                                                                                                        |
| Representante Legal:                   | CAMILO LONDOÑO OSORIO                                                                                                                                                                                                                            |
| Cédula Representante legal:            | 98626340                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha de Suscripción:                  | 05 DE MAYO DE 2025                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha Acta de Inicio:                  | 19 DE MAYO DE 2025                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor Inicial:                         | \$ 477.985.804 INCLUIDO IVA DEL 19%                                                                                                                                                                                                              |
| Plazo Inicial:                         | 60 DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                               |
| Compromiso presupuestal:               | 3326-521 del 5/05/2025                                                                                                                                                                                                                           |
| Adición 1:                             | \$ 813.674.094 INCLUIDO IVA DEL 19%                                                                                                                                                                                                              |
| Ampliación 1:                          | 120 DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                              |
| Adición 2:                             | \$ 115.858.852 INCLUIDO IVA DEL 19%                                                                                                                                                                                                              |
| Ampliación 2:                          | 16 DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                               |
| Adición 3:                             | \$ 96.398.672 INCLUIDO IVA DEL 19%                                                                                                                                                                                                               |
| Ampliación 3:                          | 4 DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                |
| Adición 4:                             | \$ 51.412.626 INCLUIDO IVA DEL 19%                                                                                                                                                                                                               |
| Ampliación 4:                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor Final:                           | 1.555.330.048 INCLUIDO IVA DEL 19%                                                                                                                                                                                                               |
| Identificación del proceso en SECOP II | CO1.PCCNTR.7840757                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|  |                               | Versión: 0                    |
|  |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|  |                               | Página 2 de 18                |

|                                                         |                             |                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato/<br/>Interadministrativo<br/>pertenece:</b> | <b>Convenio<br/>el cual</b> | CI 104723 DE 2025 CONTINGENCIAS, EJECUCIÓN<br>-EXCEDENTES EPM |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


### 1.1 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

En virtud del Contrato interadministrativo No N° 4600104723 de 2025 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y la Secretaria de Infraestructura Física-SIF- cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS PRESENTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, se requiere realizar orden de ejecución, para la contratación del “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3” bajo la modalidad de precios unitarios no reajustables.

Las actividades para desarrollarse en el presente contrato deberán cumplir toda la normatividad técnica y las demás especificaciones aplicables a este tipo de proyecto. Así mismo se deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental y de seguridad industrial vigente y a los requerimientos que al respecto dice la autoridad para este tipo de intervención.

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 3 de 18                |

### 1.1.1 FRENTES DE TRABAJO



Para el Grupo 1 se atenderán las comunas 5 Castilla, 6 Doce de octubre y 7 Robledo y eventualmente comuna 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique y 7 Robledo. Diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.

Para el grupo 2 se atenderán las comunas 11 Laureles estadio, 12 la América y 13 San Javier y eventualmente la comuna 8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires y 10 La Candelaria. Diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.

Para el grupo 3, se atenderá la comuna 14 Poblado y eventualmente las comunas 15 Guayabal y 16 Belén. Diferentes sitios del distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín.

El objeto de la presente orden de ejecución es el seguimiento técnico de las obras a desarrollar en virtud de los contratos suscritos para los grupos 1, 2 y 3, no obstante, si por parte de la Entidad se realizan cambios en las obras a ejecutar y/o en los bienes objeto de este, dichas modificaciones de ser necesarias también se realizarán en el contrato de interventoría.

**ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS:** Para el presente proceso se entiende como contingencias las emergencias de construcción presentadas en la infraestructura de espacio público que requieran atención inmediata para evitar riesgos.

Con la presente orden de ejecución se realizará el seguimiento técnico, administrativo, legal, ambiental y financiero de los contratos de obra de los grupos 1, 2 y 3 los cuales incluyen dentro de sus actividades y/o alcance las siguientes actividades:

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 4 de 18                |

- Preliminares
- Retiros y demoliciones
- Movimientos de tierra
- Concretos
- Acero/mallas/Estructura metálica
- Mampostería
- Revoques/enchape/pintura
- Pisos
- Instalaciones hidráulicas/sanitarias/gas
- Aparatos/grifería/muebles/Mesones
- Carpintería metálica/maderas/sistemas livianos
- Aire acondicionado
- Instalaciones eléctricas
- Cubiertas
- Aseos y remates
- Vías
- Obras varias
- Silvicultura/mantenimientos
- Semaforización
- GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES
- GESTIÓN AMBIENTAL
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.

### 1.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial destinado para la ejecución del alcance contractual para la INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3. corresponde a:

| VALOR DISCRIMINADO |                | VALOR TOTAL                              | RUBRO PRESUPUESTAL         |
|--------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|
| COSTO DIRECTO      | \$ 477.985.804 | \$ 1.555.330.048 INCLUIDO IVA<br>DEL 19% | 23SNE0020361010323-2350208 |
| IVA 19%            | \$ 813.674.094 |                                          |                            |
|                    | \$ 115.858.852 |                                          |                            |
|                    | \$ 96.398.672  |                                          |                            |
|                    | \$ 51.412.626  |                                          |                            |

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 5 de 18                |

El presupuesto oficial asignado por cada institución se detalla de la siguiente manera:

|   | CONTRATISTA              | COMUNA     | VALOR                   |
|---|--------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | CONSORCIO CONVAR GRUPO 1 | 1 A LA 7   | \$ 501.305.807          |
| 2 | COINSI S.A.S BIC GRUPO 2 | 8 A LA 13  | \$ 501.305.807          |
| 3 | INDECO GRUPO 3           | 14 A LA 16 | \$ 552.718.434          |
|   | <b>TOTAL</b>             |            | <b>\$ 1.555.330.048</b> |

## 1.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONTRATANTE ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

El contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría vigente para el 2025, ejecutando las actividades en los términos, condiciones y especificaciones técnicas previstas en el contrato, sin presentarse observaciones que indiquen incumplimiento.

Link donde reposa el producto:

[community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8039997&isFromPublicArea=True&isModal=False](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8039997&isFromPublicArea=True&isModal=False)

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 6 de 18                |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                  |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| <br>Empresa de Desarrollo Urbano                                                                                                                               |                                                                                             | Código:FM- 100   | Versión:00     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | Fecha:13-03-2017 | Página: 1 de 1 |               |
| INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Nro. 7 NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                  |                |               |
| CONTRATO N° OE 521 DE 2025                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                  |                |               |
| INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 |                                                                                             |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                 | CUMPLE           | NO CUMPLE      | OBSERVACIONES |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | Área Técnica                                                                                |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | La información general de los contratos de obra e interventoria                             |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Plazo                                                                                       |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Vigencia de las garantías                                                                   |                  |                |               |
| a.                                                                                                                                                                                                                                              | Valor del contrato                                                                          |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado del anticipo                                                                         | x                |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado de las actas de pago parcial                                                         |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor de las actas pagadas                                                                  |                  |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor de las actas en trámite                                                               |                  |                |               |
| b.                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción y cantidades del proyecto                                                       | X                |                |               |
| c.                                                                                                                                                                                                                                              | Las actividades ejecutadas en el periodo con su respectivo registro fotográfico             | X                |                |               |
| d.                                                                                                                                                                                                                                              | Listado de planos entregados al contratista (Adjuntar formatoFM-15)                         | X                |                |               |
| e.                                                                                                                                                                                                                                              | Control de programación                                                                     | X                |                |               |
| f.                                                                                                                                                                                                                                              | Modificación de diseños y/o especificaciones que se hayan presentado en el mes              | X                |                |               |
| g.                                                                                                                                                                                                                                              | Resultados de ensayos y pruebas con las respectivas conclusiones. (Adjuntar formato FM-12). | X                |                |               |
| h.                                                                                                                                                                                                                                              | Matriz de control de procesos y materiales                                                  | X                |                |               |
| i.                                                                                                                                                                                                                                              | Certificados de calidad de los materiales                                                   | X                |                |               |
| j.                                                                                                                                                                                                                                              | Certificado de calibración actualizada de equipos                                           | X                |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                  |                |               |

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: FM-07-004

Versión: 0

Fecha de aprobación: 05-04-17

Página 7 de 18

|          |                                                                                                                                                                               |   |  |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
| <b>2</b> | <b>Área Administrativa</b>                                                                                                                                                    |   |  |           |
| a.       | Remisión de actas de comité                                                                                                                                                   | X |  |           |
| b.       | Resumen del estado de subcontratos.                                                                                                                                           | X |  |           |
| c.       | Información sobre personal profesional de obra e interventoría.                                                                                                               | X |  |           |
| d.       | Registro fotográfico en digital                                                                                                                                               | X |  |           |
| e.       | Copia de bitácora firmada                                                                                                                                                     | X |  |           |
| f.       | Copia de correspondencia enviada y recibida entre el contratista, el interventor y con los externo.                                                                           | X |  |           |
| g.       | Informes semanales presentados por la interventoría para el periodo (formato FM-18)                                                                                           | X |  |           |
| h.       | Control climatológico (formato FM-16)                                                                                                                                         | X |  |           |
|          |                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| <b>3</b> | <b>Área Contable y Financiera</b>                                                                                                                                             |   |  |           |
| a.       | Control de presupuesto e inversión                                                                                                                                            | X |  |           |
| b.       | Balance presupuestal                                                                                                                                                          |   |  | NO APLICA |
| c.       | Proyección de obra (contractual, adicional y extra - formato FM 10)                                                                                                           |   |  | NO APLICA |
| d.       | Reporte de multas y sanciones                                                                                                                                                 |   |  | NO APLICA |
|          |                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| <b>4</b> | <b>Comentarios y recomendaciones técnicas</b>                                                                                                                                 |   |  |           |
|          |                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| <b>5</b> | <b>Gestión Social</b>                                                                                                                                                         |   |  |           |
| a.       | Descripción de las actividades realizadas en el periodo en los subprogramas de participación, comunicación y divulgación, sostenibilidad y manejo de conflictos en el periodo | X |  |           |
| b.       | Formato FM-94 Lista de Chequeo Social de interventoría FGSII                                                                                                                  | X |  |           |
| c.       | Formatos gestión social del contratista (FGSC -1,2,3,4), los que apliquen para el periodo                                                                                     | X |  |           |
|          |                                                                                                                                                                               |   |  |           |
| <b>6</b> | <b>Gestión Ambiental</b>                                                                                                                                                      |   |  |           |
| a.       | Control de equipos                                                                                                                                                            | X |  |           |
| b.       | Descripción de las actividades realizadas en el periodo en los nueve (9) programas de gestión ambiental                                                                       | X |  |           |
| c.       | Formatos de gestión ambiental de interventoría (FGAI - 1,2,3,4,5,6,7), los que apliquen para el periodo                                                                       | X |  |           |

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: FM-07-004

Versión: 0

Fecha de aprobación: 05-04-17

Página 8 de 18

|    |                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| d. | Formatos de gestión ambiental del contratista (FGAC - 1,2,3,4,5,6,7 ,9 y registro fotográfico FGAI-7), los que apliquen para el periodo                                                                                  | X |  |  |
| e. | Soportes de los formatos de gestión ambiental del contratista, de acuerdo con los formatos que apliquen para el periodo:<br>-FGAC 2.<br>-FGAC 3.<br>-FGAC 4.<br>-FGAC 5.<br>-FGAC 6.<br>-FGAC 7.<br>-FGAC 8.<br>-FGAC 9. | X |  |  |
| 7  | <b>Seguridad y salud en el Trabajo (SST)</b>                                                                                                                                                                             |   |  |  |
| a. | Formatos de SST de interventoría (FSSTI -1,2), los que apliquen para el periodo                                                                                                                                          | X |  |  |
| b. | Formatos de SST del contratista (FSSTC -1,2,3,4)                                                                                                                                                                         | X |  |  |
| c. | Soportes de los formatos de SST :<br>-FSSTC 1.<br>-Actas de reuniones COPASST.<br>- Planilla de pago de la Seguridad social del personal administrativo del contratista e interventoría.                                 | X |  |  |
| 8  | <b>Comentarios y recomendaciones socio ambientales</b>                                                                                                                                                                   |   |  |  |

Revisó:

Uriel Fernando Davila  
Restrepo

Firmado digitalmente por Uriel  
Fernando Davila Restrepo  
Fecha: 2025.12.15 06:32:42 -05'00'

URIEL FERNANDO DAVILA  
SUPERVISOR

*[Firma]*  
C.C. 1128390434

CARLOS ANDRÉS SEPULVEDA  
INGENIERO DE SEGUIMIENTO

*[Firma]*  
ANDRÉS PÉREZ

GESTOR AMBIENTAL - EDU

*[Firma]*  
GESTOR SOCIAL - EDU

GESTOR SOCIAL - EDU

*[Firma]*  
GESTOR SST - EDU

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 9 de 18                |

Certificado de facturación de acuerdo con la aprobación de los productos entregados:

|                                                                                   |          |                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
|  |          | <b>CERTIFICACION DE FACTURACION ELECTRONICA</b> |          |
| Código:                                                                           | Versión: | Fecha:                                          | Página 1 |

CONTRATISTA: FORTICO INGENIERIA S.A.S

CONTRATO: INTERVENTORIA OE-521 Año: 2025

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3"

PERÍODO DESDE: sábado, 1 de noviembre de 2025 HASTA: domingo, 30 de noviembre de 2025

VALOR FACTURA \$ 91.897.148.00

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato, por tal motivo se autoriza la generacion de la factura electronica

Para constancia se expide el presente certificado el 09/12/2025

URIEL FERNANDO DAVILA RESTREPO

**SUPERVISOR: NOMBRE**


CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA

**APOYO A LA SUPERVISIÓN (cuando aplique)**

**Uriel Fernando Davila Restrepo**

Firmado digitalmente por Uriel Fernando Davila Restrepo  
Fecha: 2025.12.09 09:09:36 -05'00'

**SUPERVISOR: FIRMA**



**APOYO A LA SUPERVISIÓN: FIRMA**

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 10 de 18               |

### 1.2.1 REGISTRO DE ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Link donde reposa el producto: [1.4. INFORMES MENSUALES FIRMADOS](#)

| PRODUCTO              | CUMPLE / NO CUMPLE / OBSERVACIONES | SOPORTE/                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Informe técnico N°6   | Cumple                             | Informe Técnico/Aprobado por Carlos Andrés Sepúlveda, apoyo a la Supervisión |
| Informe SST N°6       | Cumple                             | Informe SST/Aprobado por Jailer Antonio Vahos, gestor SST EDU                |
| Informe Social N°6    | Cumple                             | Informe Social/Aprobado por Ana María López, Gestor SOCIAL EDU               |
| Informe Ambiental N°6 | Cumple                             | Informe Ambiental/Aprobado por Andrés Pérez, gestora Ambiental EDU           |

### 1.2.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                          |                                                                                 |                    |                   |                                           |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <br>Empresa de Desarrollo Urbano                                                                                                                                                   |                                       | Código FM- 102      | Versión:00               |                                                                                 |                    |                   |                                           |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Fecha:13-03-2017    | Página: 1 de 1           |                                                                                 |                    |                   |                                           |                       |                             |
| FICHA INFORMATIVA FINANCIERA PROCESOS DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                     |                          |                                                                                 |                    |                   |                                           |                       |                             |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3366-521 de 2025                                                                                                                                                                                                                            | Contratista: FORTICO INGENIERIA S.A.S |                     | Convenio: 104723 de 2025 | Profesional Contratado para Coordinación Ejecución EDU: Carlos Andrés Sepúlveda |                    |                   |                                           |                       |                             |
| Objeto del Contrato: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 |                                       |                     |                          |                                                                                 |                    |                   |                                           |                       |                             |
| Otrosí No: 5                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                     |                          |                                                                                 |                    |                   |                                           |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                          |                                                                                 |                    |                   |                                           |                       |                             |
| Plazo (días)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Valor pesos (\$)    |                          | Fechas                                                                          |                    |                   |                                           |                       |                             |
| Inicial                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                                    | Inicial             | \$ 477.985.804           | Inicio                                                                          | 19-may-25          |                   |                                           |                       |                             |
| Ampliación N° 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 120                                   | ANTICIPO            |                          | Terminación inicial                                                             | 17-jul-25          |                   |                                           |                       |                             |
| Ampliación N° 2                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Adicion No. 1       | \$ 813.674.094           |                                                                                 | Suspensión         |                   |                                           |                       |                             |
| Ampliación N° 3                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Adicion No. 2       | \$ 115.858.852           |                                                                                 | Reanudó            |                   |                                           |                       |                             |
| Ampliación N° 4                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Adicion No. 3       | \$ 96.398.672            |                                                                                 | Días de suspensión |                   |                                           |                       |                             |
| Ampliación N° 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                    | Adicion No. 4       | \$ 51.412.626            |                                                                                 | Suspensión         |                   |                                           |                       |                             |
| Ampliación N° 6                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                     | Adicion No. 5       | \$ 18.778.284            |                                                                                 | Reanudó            |                   |                                           |                       |                             |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                                   | Total               | \$ 1.574.168.332         |                                                                                 | Días de suspensión |                   |                                           |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                          | Termino Def                                                                     | 4-dic-25           |                   |                                           |                       |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                          |                                                                                 |                    |                   |                                           |                       |                             |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha                                 | Valor Ejecutado (A) | Reajuste (B)             | Anticipo -Amortización                                                          | Saldo Anticipo     | Saldo Presupuesto | %Ppto Ejecutado ( C ) = (A+B)/PRESUPUESTO | Plazo Ejecutado ( D ) | % Avance del Contrato ( E ) |
| Acta No. 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 31-may-25                             | \$ 95.161.747       |                          |                                                                                 |                    | \$ 1.478.946.585  | 6,05%                                     | 13,0                  | 6,50%                       |
| Acta No. 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-jun-25                             | \$ 238.992.963      |                          |                                                                                 |                    | \$ 1.239.953.682  | 15,18%                                    | 43,0                  | 21,50%                      |
| Acta No. 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-jul-25                             | \$ 254.299.294      |                          |                                                                                 |                    | \$ 985.694.388    | 16,15%                                    | 73,0                  | 36,50%                      |
| Acta No. 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-ago-25                             | \$ 248.595.803      |                          |                                                                                 |                    | \$ 737.188.585    | 15,79%                                    | 104,0                 | 52,00%                      |
| Acta No. 5                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-sep-25                             | \$ 244.813.252      |                          |                                                                                 |                    | \$ 492.375.333    | 15,55%                                    | 135,0                 | 67,50%                      |
| Acta No. 6                                                                                                                                                                                                                                                            | 31-oct-25                             | \$ 234.063.194      |                          |                                                                                 |                    | \$ 258.312.139    | 14,87%                                    | 166,0                 | 83,00%                      |
| Acta No. 7                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-nov-25                             | \$ 91.897.148       |                          |                                                                                 |                    | \$ 166.414.991    | 5,84%                                     | 196,0                 | 98,00%                      |

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 11 de 18               |

El Contrato 3326-521 DE 2025, se factura para el mes de noviembre de 2025 por el valor de \$ 91.897.148 (NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS).

### 1.2.3 OTROS ASPECTOS RELEVANTES (actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)

| REUNIONES                                          | FECHA               | ASISTENTES/<br>OBJETIVO/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMITÉ DE OBRA<br>N°20- GRUPO 3<br>Reunión Virtual | 7 noviembre de 2025 | <p><b>REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EDU:</b><br/> Andrés Pérez-Profesional Ambiental<br/> Guido Romero-Apoyo técnico Supervisión<br/> Walter Quejada-Apoyo a la Supervisión<br/> Andrés Pérez Vélez-Profesional ambiental</p> <p><b>REPRESENTANTES DEL CONSTRUCTOR:</b><br/> <b>CONSORCIO INDECO GRUPO 3:</b><br/> Diana Nieto-Residente Social<br/> Vanessa Galvis-Residente SST<br/> Mabel Murillo-Profesional Ambiental<br/> Andrés Gomez-Residente</p> <p><b>REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORÍA:</b><br/> <b>FORTICO INGENIERÍA S.A.S:</b><br/> Elio de Armas-Profesional SST<br/> Julián David Villa-Profesional Ambiental<br/> Lina Martínez-Residente<br/> Laura Morales-Profesional Social</p> |

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: FM-07-004

Versión: 0

Fecha de aprobación: 05-04-17

Página 12 de 18

| REUNIONES                                             | FECHA                 | ASISTENTES/<br>OBJETIVO/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMITÉ DE OBRA<br>N°21-<br>GRUPO 3<br>Reunión Virtual | 14 noviembre de 2025  | <p><b>REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EDU:</b><br/>Andrés Pérez-Profesional Ambiental<br/>Guido Romero-Apoyo técnico Supervisión<br/>Walter Quejada-Apoyo a la Supervisión</p> <p><b>REPRESENTANTES DEL CONSTRUCTOR:</b><br/><b>CONSORCIO INDECO GRUPO 3:</b><br/>Diana Nieto-Residente Social<br/>Vanessa Galvis-Residente SST<br/>Mabel Murillo-Profesional Ambiental</p> <p><b>REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORÍA:</b><br/><b>FORTICO INGENIERÍA S.A.S:</b><br/>Elio de Armas-Profesional SST<br/>Julián David Villa-Profesional Ambiental<br/>Lina Martínez-Residente</p>                                                 |
| COMITÉ DE OBRA<br>N°22-GRUPO 3<br>Reunión presencial  | 21 noviembre del 2025 | <p><b>REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EDU:</b><br/>Ana María López A.-Profesional social<br/>Guido Romero-Apoyo técnico a la Supervisión<br/>Walter Quejada Apoyo a la supervisión</p> <p><b>REPRESENTANTES DEL CONSTRUCTOR:</b><br/><b>CONSORCIO INDECO GRUPO 3:</b><br/>Diana Nieto-Residente social<br/>Vanessa Galvis-Residente SST<br/>Mabel Murillo-Profesional ambiental<br/>Cristian Calero-Director de obra</p> <p><b>REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORÍA:</b><br/><b>FORTICO INGENIERÍA S.A.S:</b><br/>Laura Morales-Profesional social<br/>Julián David Villa-Profesional ambiental<br/>Lina Martínez-Residente</p> |

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: FM-07-004

Versión: 0

Fecha de aprobación: 05-04-17

Página 13 de 18

|                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>COMITÉ DE OBRA<br/>N°23-GRUPO 3<br/>Reunión presencial</p> | <p>28 noviembre del 2025</p> | <p><b>REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EDU:</b><br/>Ana María López A.-Profesional Social<br/>Walter Quejada-Apoyo a la Supervisión</p> <p><b>REPRESENTANTES DEL CONSTRUCTOR:<br/>INDECO- GRUPO 3.</b><br/>Diana Nieto-Residente Social<br/>Vanesa Galvis-Residente SST<br/>Mabel Murillo-Profesional Ambiental<br/>Cristian Calero-Director de obra</p> <p><b>REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORÍA:<br/>FORTICO INGENIERÍA S.A.S:</b><br/>Lina Martínez-Residente interventoría.<br/>Elio de Armas-Profesional SST.<br/>Laura Morales-Profesional social<br/>Julián Villa-Profesional ambiental</p> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 14 de 18               |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

### 2.1 VERIFICACIÓN DE LAS NOVEDADES DEL PERSONAL Y DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

|               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No   | 521 de 2025                                                                                                                                                                                                                                      |
| INTERVENTORIA | FORTICO INGENIERIA S.A.S                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO        | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 |

| ANÁLISIS IBC                                   |                                           |                 |              |              |                    |              |                |            |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| MES NOVIEMBRE 2025 (30 DÍAS)                   |                                           |                 |              |              |                    |              |                |            |             |
| CARGO DESEMPEÑADO                              | NOMBRE DEL PROFESIONAL                    | SALARIO MES PTA | IBC          | % DEDICACION | DIFERENCIA SALARIO | AJUSTE SALUD | AJUSTE PENSION | AJUSTE ARL | AJUSTE CAJA |
| Director de interventoría                      | Camilo Londoño Osorio                     | \$ 7.616.230,00 | \$ 7.616.230 | 100,00%      | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
| Residente de interventoría                     |                                           |                 |              | 0,00%        | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Jonhatan Pardo Miranda                    | \$ 5.794.957    | \$ 5.794.957 | 100,00%      | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Lina Andrea Martinez Castañeda            | \$ 5.794.957    | \$ 5.794.957 | 100,00%      | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
| Profesional en seguridad y salud en el trabajo |                                           |                 |              | 0,00%        | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Yulisa Ortiz Bustos                       | \$ 5.083.005    | \$ 2.372.069 | 46,00%       | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Elio Richard de Armas Solano              | \$ 5.083.005    | \$ 5.083.005 | 100,00%      | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
| Profesional del área ambiental                 |                                           |                 |              | 0,00%        | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Alexander Cordoba                         | \$ 5.083.005    | \$ 2.372.069 | 46,00%       | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Julán David Villa Agudelo                 | \$ 5.083.005    | \$ 5.083.005 | 100,00%      | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
| Profesional del área social                    |                                           |                 |              | 0,00%        | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Luzmey Andrea Gomez Arbelaez - Grupo 2    | \$ 5.083.005    | \$ 2.372.069 | 46,00%       | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Laura Yohana Morales Rodriguez - Grupo 3  | \$ 5.083.005    | \$ 5.083.005 | 100,00%      | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
| Tecnólogo en Construcciones Civiles            |                                           |                 |              | 46,00%       | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Johnny Hammer Valencia Martinez - Grupo 2 | \$ 3.335.788    | \$ 1.556.702 | 46,00%       | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Yamile Astrid Loaiza Zapata               | \$ 3.335.788    | \$ 3.335.788 | 100,00%      | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                |                                           |                 |              | 0,00%        | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                |                                           |                 |              | 0,00%        | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                | Karen Daniela Medina Mosquera - Grupo 3   | \$ 3.335.788    | \$ 3.335.788 | 100,00%      | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                |                                           |                 |              | 0,00%        | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |
|                                                |                                           |                 |              |              | \$ -               | \$ -         | \$ -           | \$ -       | \$ -        |

  
 C.C. 1118390984  
**CARLOS ANDRES SEPULVEDA RIVERA**  
 APOYO SUPERVISION  
 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 15 de 18               |

## 2.2 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

| FECHA DEL DOCUMENTO    | FECHAS DE COBERTURA DE LA CERTIFICACIÓN DEL PAGO REALIZADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | RELACIÓN DE LOS DATOS DE QUIEN FIRMA EL DOCUMENTO (FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL) |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 de diciembre de 2025 | 01 al 30 de noviembre de 2025                                                                      | RL CAMILO LONDOÑO / CC 98626340                                                                         |

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Medellín, 05 de diciembre de 2025

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente, yo **Camilo Londoño Osorio** identificado con cedula de ciudadanía número **98.626.340**, actuando en representación legal de la empresa de **FÓRTICO INGENIERÍA S.A.S.** identificado con **NIT 800.251.303 – 5**, me permito certificar que éste, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de salarios y pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, los cuales se han pagado oportunamente durante los últimos 6 meses.

Cordialmente,



**Camilo Londoño**  
Representante legal



**Eduardo Andrés Cardona Mejía**  
Contador Publico

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 16 de 18               |

### 3. INFORME FINANCIERO:

El Contrato 3326-521 DE 2025, para el mes de diciembre de 2025 se realizó el pago correspondiente a la facturación del mes de noviembre de 2025.

#### 3.1 RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

| ACTA N° | PERIODO                       | N° FACTURA | VALOR FACTURADO | ACUMULADO        | SALDO            |
|---------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1       | 19 al 31 mayo del 2025        | FED 71     | \$ 95.161.747   | \$ 95.161.747    | \$ 1.312.357.003 |
| 2       | 1 al 30 de junio de 2025      | FED 82     | \$ 238.992.903  | \$ 334.154.650   | \$ 1.073.364.100 |
| 3       | 1 al 30 de julio de 2025      | FED 91     | \$ 254.259.294  | \$ 588.413.944   | \$ 819.104.806   |
| 4       | 1 al 31 de agosto de 2025     | FED 94     | \$ 248.505.803  | \$ 836.919.747   | \$ 570.599.003   |
| 5       | 1 al 30 de septiembre de 2025 | FED 101    | \$ 244.813.252  | \$ 1.081.732.999 | \$ 325.785.751   |
| 6       | 1 al 31 de octubre de 2025    | 6          | \$ 234.063.194  | \$ 1.315.796.193 | \$ 258.312.139   |
| 7       | 1 al 30 de noviembre de 2025  | FED 135    | \$ 91.897.148   | \$ 1.407.693.341 | \$ 166.414.991   |

### 4. INFORME JURÍDICO:

#### 4.1 RELACIÓN DEL SOPORTE DE MULTAS, SANCIONES, CLÁUSULA PENAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD O INCUMPLIMIENTO, LA VERIFICACIÓN DEL PAGO Y LA PUBLICACIÓN DE DICHOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES

No aplica

#### 4.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO Y SUS RESPECTIVAS AMPLIACIONES

| NOMBRE ASEGURADORA     | N° PÓLIZA       | TIPO DE AMPARO                 | COBERTURA DE LA PÓLIZA |            | FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
|                        |                 |                                | Desde                  | Hasta      |                                    |                 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 65-45-101092753 | Cumplimiento                   | 19/05/2025             | 17/05/2026 | APROBADA                           | \$ 281.503.750  |
|                        |                 | Pago de salarios, prestaciones | 19/05/2025             | 17/11/2028 |                                    | \$ 281.503.750  |

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 17 de 18               |

|  |  |                            |            |            |          |                |
|--|--|----------------------------|------------|------------|----------|----------------|
|  |  | sociales e indemnizaciones |            |            | APROBADA |                |
|  |  | Calidad del servicio       | 19/07/2025 | 19/07/2030 | APROBADA | \$ 281.503.750 |

| NOMBRE ASEGURADORA     | N° PÓLIZA       | TIPO AMPARO DE                                            | COBERTURA DE LA PÓLIZA |            | FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
|                        |                 |                                                           | Desde                  | Hasta      |                                    |                 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 65-45-101092753 | Cumplimiento                                              | 19/05/2025             | 17/05/2026 | APROBADA                           | \$ 311.066.009  |
|                        |                 | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 19/05/2025             | 17/11/2028 | APROBADA                           | \$ 311.066.009  |
|                        |                 | Calidad del servicio                                      | 19/07/2025             | 19/07/2030 | APROBADA                           | \$ 311.066.009  |
|                        |                 |                                                           |                        |            |                                    |                 |

UNA VEZ EVIDENCIADO EL AVANCE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO SEÑALADO EN EL CONTRATO, SUSCRITO SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO PARCIAL DEL PERIODO REPORTADO POR VALOR DE \$ 91.897.148 (NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS).

|                                                                                   |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FM-07-004             |
|                                                                                   |                               | Versión: 0                    |
|                                                                                   |                               | Fecha de aprobación: 05-04-17 |
|                                                                                   |                               | Página 18 de 18               |

**URIEL FERNANDO DAVILA RESTREPO**

**Ingeniero - Supervisor**

Profesional B

Supervisor de Contrato 3326-521 de 2025

Subgerencia de Ejecución de Proyectos

*Gmo Cardona C.*

**LUIS GUILLERMO CARDONA CORRALES**

Ingeniero Civil - Contratista

Profesional Apoyo a la Supervisión de Contrato 3326-521 de 2025

Subgerencia de Ejecución de Proyectos