

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría	CÓDIGO PS07-FO524
		VERSIÓN 4

Bogota, de junio 10 de 2026
N° 10

Informe de Supervisión 10, al contrato de interventoria N° 1724 de 2024 (Sobre Contratos de obra 1754 y 1755 -2024)

Período del Informe: Seguimiento Contrato 1754-2024 Suspendido
Seguimiento Contrato 1755-2024 (14/05/2026 al 31/05/2026)

Contratista: CONSORCIO INGESCOR R 2024

Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT

Valor Contrato: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$764.387.531) M/CTE.

Fecha de Inicio: 5/05/2025

Fecha de terminación: 5 de septiembre de 2026

Plazo de Ejecución: 12 Meses y 20 días

Nombre de Supervisor: CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ

Valor inicial del contrato		Prórrogas	Días	Suspensiones	Días
Adición 1		Prórroga 1		Suspensión 1 (Parcial 44%)	30
Adición 2		Prórroga 2		Prórroga 1 Suspensión 1 (Parcial 44%)	30
Adición 3		Prórroga 3		Prórroga 2 Suspensión 1 (Parcial 44%)	30
Adición 4		Prórroga 4		Prórroga 3 Suspensión 1 (Parcial 44%)	30
Adición 5		Prórroga 5		Suspensión 1 Total	90
Adición 6		Prórroga 6		Prórroga 1 Suspensión 1 (Total)	10
Adición 7		Prórroga 7		Prórroga 1 Suspensión 1 (Parcial 56%)	21
Adición 8		Prórroga 8		Prórroga 2 Suspensión 1 (Parcial 56%)	15
Valor total del contrato		Prórroga 9		Prórroga 3 Suspensión 1 (Parcial 56%)	14

1. Bienes y/o Servicios Contratados			Recibido		Pendientes por Recepción		Observaciones
Seguimiento Cto 1754-2024							
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
Fase 1 - Etapa 1 - Diagnosticos	1	\$ 10.893.262,30	1	\$ 10.893.262,30			Acta de Cierre Fase 1 Cto 1754-2024: 5 de Septiembre 2025
Fase 2 - Etapa 1 - Estudios y Diseños	1	\$ 32.679.786,89	1	\$ 32.679.786,89			Acta de Cierre Fase 2 Cto 1754-2024: 7 de Enero 2026
Fase 3 - Etapa 1 - Aprobaciones	1	\$ 65.359.573,78			1	\$ 65.359.573,78	
Etapa 2 - Obra	1	\$ 319.124.394,40			1	\$ 319.124.394,40	
Seguimiento Cto 1755-2024							
Fase 1 - Etapa 1 - Diagnosticos	1	\$ 8.558.991,80	1	\$ 8.558.991,80			Acta de Cierre Fase 1 Cto 1755-2024: 10 de Septiembre 2025
Fase 2 - Etapa 1 - Estudios y Diseños	1	\$ 25.676.975,41	1	\$ 25.676.975,41			Acta de Cierre Fase 2 Cto 1755-2024: 3 de Octubre 2025
Fase 3 - Etapa 1 - Aprobaciones	1	\$ 51.353.950,82			1	\$ 51.353.950,82	
Etapa 2 - Obra	1	\$ 250.740.595,60			1	\$ 250.740.595,60	

SI. _____	Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.
2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?	
NO. _____ X _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría	CÓDIGO PS07-FO524
		VERSIÓN 4

3. Avance en la Ejecución del Contrato CONTRATO 1755 - 2024 Durante el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026 se reanudó la ejecución del Contrato No. 1755 de 2024, luego del levantamiento de la suspensión ocurrido el 13 de mayo de 2026. En este periodo se adelantaron actividades orientadas al cierre de la Etapa 1 – Fase 3 (Aprobaciones), mediante la revisión y aprobación de varios entregables finales, así como la gestión ante entidades para la obtención de los permisos requeridos para el inicio de la Etapa 2. Con corte al 31 de mayo de 2026, el contrato presenta un avance programado del 34,08% frente a un avance ejecutado del 12,60%, lo que representa un desfase del 21,48% (58 días). Respecto a la Etapa 1, el avance ejecutado corresponde al 80,82% frente al 100% programado, manteniéndose un retraso del 19,18%, debido a la existencia de productos pendientes de aprobación y a la falta de obtención de la totalidad de permisos y autorizaciones necesarios para su cierre definitivo. En consecuencia, aunque se evidencian avances importantes durante el periodo, aún no ha sido posible dar inicio a las actividades constructivas de la Etapa 2. Etapa 1 Fase 1 – Diagnósticos (1 mes) La Fase 1 – Diagnósticos se encuentra formalmente cerrada desde el 10 de septiembre de 2025, contando con la totalidad de los componentes técnicos aprobados por la interventoría. Durante el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026 no se registraron actividades relacionadas con el desarrollo de esta fase, toda vez que su ejecución había culminado previamente. En consecuencia, no se presentan variaciones en el estado de los diagnósticos, manteniéndose aprobados los diferentes componentes técnicos que sirvieron de base para el desarrollo de las fases posteriores. Etapa 1 Fase 2 - Estudios y Diseños (1 Mes) La Fase 2 – Estudios y Diseños se encuentra formalmente cerrada desde el 3 de octubre de 2025, fecha en la cual fueron aprobados los diferentes componentes técnicos del proyecto. Durante el periodo objeto del presente informe no se desarrollaron actividades asociadas a nuevos estudios o diseños, toda vez que los esfuerzos del contratista estuvieron dirigidos al cierre de la Fase 3 – Aprobaciones y a la atención de observaciones formuladas sobre los entregables finales. En consecuencia, la totalidad de los diseños aprobados continúan constituyendo el soporte técnico para el trámite de permisos y el inicio de la Etapa 2 – Construcción. Etapa 1 Fase 3 - Aprobaciones (3 Meses) Durante el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026 se evidenciaron avances importantes en el cierre de la Fase 3 – Aprobaciones, mediante la revisión de entregables finales y la continuidad de las gestiones ante las diferentes entidades distritales; no obstante, la fase aún no cuenta con cierre definitivo debido a la existencia de productos pendientes y permisos que continúan en trámite. Durante el periodo se desarrollaron principalmente las siguientes actividades: -Gestión ante entidades externas -Secretaría Distrital de Movilidad (SDM): Se continuó con el trámite de aprobación del Estudio de Tránsito y del PMT. El contratista radicó las subsanaciones solicitadas por la SDM y, el 13 de mayo de 2026, la interventoría remitió los documentos suscritos para su radicación ante la entidad. Asimismo, el 21 de mayo de 2026 se solicitó la renovación de la vigencia del PMT, encontrándose al cierre del periodo pendiente el pronunciamiento definitivo por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. -UAESP – ENEL: Durante el periodo continuó el trámite correspondiente al componente de alumbrado público. Se cuenta con la aprobación del diseño fotométrico por parte de la UAESP; sin embargo, al cierre del periodo aún se encontraba pendiente la entrega formal de la aprobación definitiva por parte de ENEL, la cual fue remitida por el contratista el 1 de junio de 2026. -EAAB: Se mantiene la no objeción emitida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la intervención propuesta, sin registrarse nuevas actuaciones durante el periodo. Productos aprobados durante el periodo Durante el mes de mayo fueron aprobados por la interventoría los siguientes documentos: -Informe técnico final del componente arquitectónico, urbano y paisajístico. -Informe final de prospección arqueológica. -Documento de aprobación del componente geotécnico. -Informe de complementación y ajuste del componente de pavimentos. -Planimetría y detalles para la Etapa 2. -Diseño definitivo de SUDS. Productos pendientes Al cierre del periodo permanecían pendientes de aprobación o entrega, entre otros, los siguientes productos: -Informe definitivo de consulta a entidades. -Informe general de cierre de la Etapa 1. -Compilación de aprobaciones y documentación final. -Informe de aprobaciones de la SDM. -Aprobación y documentación de gestión de redes secas. -Presupuesto definitivo.
--

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría	CÓDIGO PS07-FO524
		VERSIÓN 4

-Cronograma definitivo. -Plan de compras. -Documento ANS. -Cronograma de alistamiento para la Etapa 2. -Equipo mínimo ajustado. -Manejo de escombros. -Permisos provisionales. -Instalación de vallas. -Actas de vecindad. -Reuniones previas de inicio. En conclusión, durante el periodo se logró la aprobación de varios entregables técnicos que permiten avanzar hacia el cierre de la Etapa 1; sin embargo, la fase continúa abierta debido a la existencia de productos pendientes y a la falta de obtención de la totalidad de permisos requeridos para iniciar formalmente la etapa constructiva. Como soporte al seguimiento efectuado durante el periodo, se anexan los cuadros consolidados de seguimiento de los entregables correspondientes a la Fase 3, componentes de documentación final, aprobaciones ante entidades y requisitos para el inicio de la Etapa 2, indicando para cada producto su estado, fecha de aprobación (cuando aplica) y observaciones con corte al 31 de mayo de 2026. Dichos anexos hacen parte integral del presente informe. Etapa 2 – Ejecución de Obra (4 meses) La Etapa 2 se reactivó con ocasión del reinicio contractual efectuado el 13 de mayo de 2026, estableciéndose como fecha de inicio de actividades el 14 de mayo de 2026. No obstante, durante el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026 no fue posible dar inicio a las actividades constructivas, debido a que aún se encontraban pendientes la obtención de permisos y aprobaciones, así como la culminación de varios productos correspondientes a la Fase 3 de la Etapa 1. A corte del periodo: -Avance programado: 17,21% -Avance ejecutado: 0% En consecuencia, aunque el contrato fue reiniciado administrativamente, no se evidenció ejecución física de obra durante el periodo evaluado. La continuidad del proyecto depende de la culminación de los trámites ante las entidades competentes y de la aprobación de los entregables pendientes que permitan dar cierre definitivo a la Etapa 1 e iniciar la construcción. APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE SOCIAL: Durante el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026, desde el apoyo a la supervisión se realizó seguimiento permanente a las actividades desarrolladas por la interventoría y el contratista en el componente social, en el marco del reinicio del Contrato de Obra No. 1755 de 2024 y de las actividades de cierre de la Etapa 1 e inicio de la Etapa 2. El seguimiento comprendió la revisión de los informes y documentos sociales radicados por el contratista, la verificación de las observaciones emitidas por la interventoría, el acompañamiento a los comités de seguimiento y la validación de las actividades preparatorias para el inicio de la fase constructiva. El 25 de mayo de 2026 se participó en la primera reunión del componente social con la interventoría y el contratista, en la cual se definieron los lineamientos de articulación para el inicio de la Etapa 2 y el desarrollo de las actividades sociales asociadas a la ejecución de la obra. Durante el periodo se revisaron los Informes Sociales No. 4, No. 5 y No. 6, la Matriz de Identificación de Impactos – Versión 1, así como las metodologías correspondientes al cierre de la Etapa 1 y al inicio de la Etapa 2, verificando su contenido y emitiendo las observaciones necesarias para su ajuste previo a la aprobación definitiva. Se realizó seguimiento a las observaciones emitidas por la interventoría sobre los Informes Sociales No. 4 y No. 5, así como a la metodología para el levantamiento de Actas de Vecindad, verificando la atención de los ajustes requeridos por parte del contratista. Se efectuó seguimiento a la estrategia de socialización previa al inicio de la obra, verificando la elaboración y entrega de siete (7) piezas informativas para el levantamiento de Actas de Vecindad, así como el acompañamiento realizado por la interventoría durante dicha actividad. Se verificó el funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), evidenciando que durante el periodo no se registraron peticiones, quejas, reclamos o solicitudes por parte de la ciudadanía, de acuerdo con los soportes remitidos por la interventoría. Se realizó revisión permanente de los radicados remitidos por la interventoría, así como de la bitácora social, registros del Punto de Atención a la Comunidad, soportes fotográficos y demás evidencias documentales presentadas por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales del componente social. Finalmente, se efectuó seguimiento a los compromisos pendientes para el inicio de la Etapa 2, particularmente la definición del nuevo Punto de Atención a la Comunidad y la presentación oportuna de las metodologías para los talleres de sostenibilidad, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la gestión social durante la etapa constructiva. APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE SST Y AMBIENTAL: Durante el mes de mayo de 2026, desde el apoyo a la supervisión se realizó seguimiento permanente a las actividades adelantadas por la interventoría en relación con el cumplimiento de las obligaciones del contratista en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental, en el marco del reinicio del Contrato de Obra No. 1755 de 2024. Este seguimiento comprendió la verificación de los requisitos necesarios para el inicio de la etapa constructiva, la revisión del estado de los instrumentos ambientales y de SST, así como el acompañamiento a los comités de seguimiento, en los cuales se efectuó control al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista y la interventoría. -El 19 de mayo de 2026 se participó en el comité de seguimiento de los contratos No. 1724 de 2024 (Interventoría) y No. 1755 de 2024 (Consultoría y Obra – Ecocorredor Alcalá), en el cual se revisaron las condiciones para el reinicio de la fase constructiva. ---En el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se solicitó al contratista la entrega de los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al periodo comprendido hasta la suspensión del contrato (15 de octubre de 2025). -En el componente ambiental, se informó que el Acta WR correspondiente al diseño paisajístico se encontraba en la etapa final de recolección de firmas para su formalización. -El 26 de mayo de 2026 se participó en el comité de seguimiento de los contratos No. 1724 y No. 1755 de 2024, en el cual, considerando la proximidad del inicio de la etapa constructiva, se solicitó al contratista la remisión del acta de aprobación del diseño paisajístico (arbolado, jardinería y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS), así como el número de PIN Ambiental asignado como generador de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). El contratista adquirió el compromiso de remitir dicha información, dando cumplimiento a lo solicitado durante el periodo informado.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría	CÓDIGO PS07-FO524
		VERSIÓN 4

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato
CONTRATO 1755-2024
Durante el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026, se desarrollaron actividades de seguimiento, control y verificación al contrato de interventoría No. 1724 de 2024, en relación con el contrato de obra No. 1755 de 2024, una vez surtido el reinicio contractual del proyecto el 13 de mayo de 2026. El seguimiento se enfocó en los componentes técnico, social, ambiental, administrativo y contractual, principalmente sobre el cierre de la Etapa 1 – Fase 3 (Aprobaciones), la gestión de permisos ante entidades externas y el alistamiento para el inicio de la Etapa 2 – Ejecución de Obra.
4.1 Apoyo a la supervisión
Componente técnico:
-Seguimiento al reinicio del contrato de obra No. 1755-2024, efectuado el 13 de mayo de 2026, verificando las actividades necesarias para la reactivación del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales posteriores al levantamiento de la suspensión. -Seguimiento al avance de la Fase 3 – Aprobaciones de la Etapa 1, verificando la entrega, revisión y aprobación de los productos finales requeridos para el cierre de esta fase, así como los documentos pendientes de subsanación por parte del contratista. -Verificación del estado de los entregables finales del proyecto, evidenciando la aprobación durante el periodo de los componentes arquitectónico, urbano y paisajístico, arqueológico, geotécnico, pavimentos, diseño definitivo de SUDS y planimetría para la Etapa 2. -Seguimiento a la revisión de los documentos definitivos de presupuesto, cronograma de obra, plan de compras y actualización del equipo mínimo, verificando las observaciones emitidas por la interventoría y el trámite de subsanación por parte del contratista. -Seguimiento a la gestión adelantada ante entidades externas, particularmente ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), respecto al trámite del Estudio de Tránsito, la renovación del PMT y la atención de observaciones, así como al proceso de obtención de la aprobación definitiva por parte de ENEL para el componente de alumbrado público. -Verificación del estado de las aprobaciones y permisos requeridos para el inicio de la Etapa 2, evidenciando que, pese al reinicio contractual, aún se encontraban pendientes algunos permisos y productos de la Fase 3, situación que impedía el inicio de las actividades constructivas. -Seguimiento al avance físico del contrato, evidenciando un avance ejecutado del 12,60% frente a un avance programado del 34,08%, así como un avance del 80,82% en la Etapa 1 frente al 100% programado, manteniéndose retrasos asociados a la obtención de permisos, aprobación de entregables y cierre definitivo de la Fase 3. -Revisión de los informes semanales y mensual de interventoría, así como de las comunicaciones, observaciones y compromisos adquiridos en los comités de seguimiento, verificando la trazabilidad de las actividades ejecutadas durante el periodo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista e interventoría.
Componente social:
-Seguimiento a la gestión del componente social durante el reinicio del Contrato de Obra No. 1755 de 2024, verificando el cumplimiento de las actividades necesarias para el cierre de la Etapa 1 y el inicio de la Etapa 2. -Revisión y verificación de los Informes Sociales No. 4, No. 5 y No. 6, así como de la Matriz de Identificación de Impactos – Versión 1 y de las metodologías para el cierre de la Etapa 1 y el inicio de la Etapa 2, emitiendo observaciones para su ajuste cuando fue requerido. -Seguimiento a las observaciones formuladas por la interventoría sobre los productos del componente social, verificando la atención de las subsanaciones presentadas por el contratista. -Verificación de las actividades preparatorias para el inicio de la etapa constructiva, incluyendo la elaboración y entrega de las piezas informativas para el levantamiento de Actas de Vecindad y el acompañamiento realizado por la interventoría durante dicha actividad. -Verificación del funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), evidenciando su operación durante el periodo y corroborando que no se registraron peticiones, quejas, reclamos o solicitudes por parte de la comunidad. -Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, la Caracterización Socioeconómica y la Matriz de Identificación de Impactos, verificando el avance de los productos requeridos para el inicio de la Etapa 2. -Seguimiento a los compromisos pendientes del componente social, especialmente la definición del nuevo Punto de Atención a la Comunidad y la presentación anticipada de las metodologías para los talleres de sostenibilidad, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades sociales durante la etapa constructiva.
Componente SST y ambiental:
-Revisión de los informes del componente SST y ambiental presentados por la interventoría, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el estado de los requisitos necesarios para el reinicio de la etapa constructiva. -Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), solicitando al contratista los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al periodo comprendido hasta la suspensión del contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. -Verificación del estado de los instrumentos ambientales requeridos para el inicio de la etapa de obra, realizando seguimiento al proceso de aprobación del diseño paisajístico (arbolado, jardinería y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – SUDS) y al trámite del Acta WR. -Seguimiento al cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos para el inicio de la etapa constructiva, solicitando al contratista la remisión del número de PIN Ambiental como generador de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y la documentación soporte correspondiente. -Participación en los comités de seguimiento realizados el 19 y 26 de mayo de 2026, en los cuales se efectuó seguimiento a los componentes SST y ambiental, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista e interventoría para el inicio de la Etapa 2. -Elaboración y seguimiento a los informes semanales y al informe mensual del componente SST y ambiental, verificando el estado de los productos, las observaciones formuladas por la interventoría y el cumplimiento de los compromisos asociados al reinicio del Contrato de Obra No. 1755 de 2024.
4.2 Gestiones reportadas por la interventoría

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría	CÓDIGO PS07-FO524
		VERSIÓN 4

Durante el periodo, la interventoría reportó las siguientes gestiones:

Administrativas:

- Seguimiento al reinicio del contrato de obra No. 1755-2024, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del levantamiento de la suspensión y la reactivación de las actividades del proyecto.
- Registro, control y revisión de los entregables correspondientes a la Etapa 1 – Fase 3 (Aprobaciones), así como de las observaciones emitidas y las subsanaciones presentadas por el contratista.
- Seguimiento al cierre de la Etapa 1 y al alistamiento para el inicio de la Etapa 2, verificando el estado de los productos pendientes, cronograma, presupuesto, plan de compras y demás documentos requeridos.
- Participación en los comités de seguimiento y mesas técnicas desarrolladas durante el periodo, realizando control al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista y efectuando seguimiento permanente al estado general del contrato.
- Gestión documental asociada a la radicación de documentos y comunicaciones con las entidades competentes, así como elaboración y revisión de oficios relacionados con las aprobaciones, permisos, observaciones y demás actuaciones contractuales.

Técnicas:

- Revisión de los informes semanales y consolidación del seguimiento técnico del contrato, verificando el cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo.
- Seguimiento a las observaciones técnicas formuladas al contratista respecto de los productos finales de la Fase 3 y de los documentos requeridos para el cierre de la Etapa 1.
- Seguimiento a la gestión adelantada ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), ENEL y demás entidades involucradas en el proceso de aprobación de diseños y obtención de permisos para el inicio de la obra.
- Validación de los componentes técnicos aprobados durante el periodo, entre ellos el informe arquitectónico, urbano y paisajístico, el componente arqueológico, el estudio geotécnico, el componente de pavimentos, la planimetría para la Etapa 2 y el diseño definitivo de SUDS.
- Verificación del estado de los permisos, aprobaciones y demás requisitos previos para el inicio de la Etapa 2, evidenciando que al cierre del periodo aún se encontraban pendientes algunas aprobaciones por parte de entidades externas, razón por la cual no fue posible dar inicio a las actividades constructivas.

Sociales:

- Seguimiento permanente al componente social del Contrato de Obra No. 1755 de 2024, verificando el cumplimiento de las actividades requeridas para el cierre de la Etapa 1 y el inicio de la Etapa 2.
- Revisión y emisión de observaciones a los Informes Sociales No. 4, No. 5 y No. 6, así como a la Matriz de Identificación de Impactos – Versión 1 y a las metodologías para el cierre de la Etapa 1 y el inicio de la Etapa 2, verificando posteriormente la atención de las subsanaciones presentadas por el contratista.
- Acompañamiento al comité de seguimiento realizado el 25 de mayo de 2026, en el cual se definieron los lineamientos para el inicio de la Etapa 2 desde el componente social y se efectuó seguimiento a los compromisos adquiridos por el contratista.
- Seguimiento a la estrategia de socialización previa al inicio de la etapa constructiva, incluyendo el acompañamiento a la entrega de las piezas informativas para el levantamiento de Actas de Vecindad y la verificación de los soportes correspondientes.
- Verificación del funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC), evidenciando su operación durante el periodo y corroborando que no se registraron peticiones, quejas, reclamos o solicitudes por parte de la ciudadanía.
- Revisión de la bitácora social, registros de atención a la comunidad, soportes fotográficos y demás evidencias documentales presentadas por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales del componente social.
- Seguimiento a los compromisos pendientes relacionados con la definición del nuevo Punto de Atención a la Comunidad y la presentación de las metodologías para los talleres de sostenibilidad, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la gestión social durante la Etapa 2.

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

Durante el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026 se evidencian las siguientes novedades:

- Contrato No. 1754-2024: Durante el periodo no se suscribieron nuevas modificaciones contractuales. Se mantuvo vigente la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1, por treinta (30) días, comprendida entre el 3 de mayo y el 3 de junio de 2026, suscrita con ocasión de la necesidad de continuar las gestiones para la obtención de las aprobaciones por parte de entidades externas.
- Contrato No. 1755-2024: Durante el periodo no se suscribieron modificaciones contractuales.

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Durante el periodo evaluado se confirma que persisten condiciones que representan riesgos para la ejecución de los contratos de obra Nos. 1754 y 1755 de 2024, asociadas principalmente a la obtención de aprobaciones por parte de entidades externas, la culminación de los productos de la Etapa 1 y el cumplimiento de los cronogramas contractuales.

En el contrato No. 1754-2024:

El contrato continúa suspendido, debido a que no se han superado las causas que dieron origen a la suspensión y persisten pendientes asociados a la Fase 3 – Aprobaciones, particularmente relacionados con la obtención de permisos y conceptos favorables por parte de entidades externas.

Si bien durante el periodo se continuó realizando seguimiento a las gestiones adelantadas por el contratista e interventoría, no fue posible reactivar la ejecución de la Etapa 2 – Ejecución de Obra, manteniéndose la imposibilidad material de desarrollar actividades constructivas mientras no se obtengan las aprobaciones requeridas.

En este contexto, desde el apoyo a la supervisión se ha solicitado a la interventoría mantener el seguimiento permanente a las gestiones adelantadas ante las entidades competentes, verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista, consolidar el estado actualizado de los trámites pendientes e informar oportunamente a la Entidad cualquier situación que pueda afectar la reactivación del contrato, con el fin de adoptar las medidas administrativas correspondientes.

En el contrato No. 1755-2024:

Durante el periodo se produjo el reinicio del contrato, el cual fue formalizado el 13 de mayo de 2026, reanudándose las actividades orientadas al cierre de la Etapa 1 – Fase 3 (Aprobaciones) y al alistamiento para el inicio de la Etapa 2 – Ejecución de Obra.

No obstante, aunque durante el periodo se evidenciaron avances importantes con la aprobación de varios componentes técnicos y la continuidad de la gestión ante entidades externas, aún persisten productos y permisos pendientes, principalmente ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y ENEL, los cuales impiden el cierre definitivo de la Etapa 1 y el inicio de las actividades constructivas.

Con corte al 31 de mayo de 2026, el contrato presenta un avance ejecutado del 12,60% frente a un avance programado del 34,08%, manteniéndose un desfase del 21,48%. En consecuencia, continúa existiendo un riesgo para el cumplimiento del cronograma contractual, condicionado a la obtención oportuna de las aprobaciones pendientes y al cierre integral de la Fase 3.

Con el fin de mitigar el impacto generado por los retrasos identificados, la interventoría mantiene un esquema permanente de control y seguimiento a la programación contractual, el cual comprende:

- Seguimiento semanal al cronograma mediante la revisión de informes semanales y comités de obra.
- Control del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en cada comité, verificando fechas de entregas y reconocibles

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría	CÓDIGO PS07-FO524
		VERSIÓN 4

Control del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en cada comité, mediante la emisión de actas y reportes.

- Revisión y emisión de observaciones a cada uno de los entregables de la Fase 3, efectuando seguimiento hasta su subsanación y aprobación.
- Seguimiento permanente a las gestiones adelantadas ante las entidades externas (SDM, EAAB, ENEL, SDA, JBB, UAESP y demás que aplican), verificando el estado de cada trámite y requiriendo oportunamente las acciones necesarias para evitar mayores retrasos.
- Verificación de la actualización del cronograma de obra, plan de compras, personal mínimo y demás requisitos previos para el inicio de la Etapa 2.
- Requerimientos formales al contratista cuando se evidencian incumplimientos o desviaciones frente a la programación contractual, así como seguimiento a las acciones correctivas propuestas.

Estas actividades permiten mantener el control sobre los productos pendientes; sin embargo, la recuperación del atraso depende principalmente de la obtención de las aprobaciones por parte de entidades externas y del cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo del contratista.

En este sentido, desde el apoyo a la supervisión se ha requerido a la interventoría fortalecer el seguimiento a los trámites ante las entidades externas, priorizar el cierre de los productos pendientes, verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los comités de seguimiento y mantener informada a la Entidad sobre cualquier situación que pueda afectar el inicio de la Etapa 2, permitiendo la adopción oportuna de las medidas administrativas y contractuales que correspondan.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)		
Item y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
Obligaciones Generales (Cláusula 9) y Obligaciones Específicas de la Etapa 1 del Contrato de Obra No. 1755 de 2024.	Cumplir con las obligaciones contractuales, realizar oportunamente la gestión para la obtención de permisos, licencias, aprobaciones y demás entregables requeridos para el cierre de la Etapa 1 – Fase 3, así como entregar los documentos necesarios para el inicio de la Etapa 2, conforme a lo establecido en el contrato.	La interventoría, mediante comunicación C.I.R.-1724-2024-SDHT-899 de 19 de mayo de 2026, solicitó a la SDHT el inicio del procedimiento de aplicación de la cláusula penal, al evidenciar retrasos e incumplimientos atribuibles al contratista en la obtención de aprobaciones ante entidades externas, la entrega de los productos de la Fase 3 y de los documentos requeridos para el inicio de la Etapa 2, pese a los múltiples requerimientos efectuados durante el periodo de suspensión del contrato.

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

Para el periodo informado comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de interventoría CONSORCIO INGESCOR R 2024 frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, correspondiente al periodo de cotización mayo de 2026, mediante las siguientes planillas PILA:

Planilla No. 9506098649 – Periodo de cotización: mayo de 2026.
Planilla No. 9506098375 – Periodo de cotización: mayo de 2026.
Planilla No. 9506098461 – Periodo de cotización: mayo de 2026.

Las anteriores planillas corresponden a los aportes efectuados para el personal vinculado a la ejecución del contrato y constituyen el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para el periodo reportado. En consecuencia, se certifica el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista de interventoría, de acuerdo con la dedicación del personal establecida en la propuesta económica.

NOTA: Se anexan las planillas PILA, en las cuales se relacionan los profesionales vinculados al contrato, conforme a la dedicación indicada en la propuesta económica del contratista.

9. Requerimientos (cuando aplique)

Durante el periodo se realizó seguimiento a la correspondencia emitida y recibida en el marco del contrato, asociada a los componentes técnicos, social, ambiental y administrativo así:

COMPONENTE TÉCNICO:
CONTRATO 1755-2024:
- Comité No. 23: 19 de Mayo de 2026.
-Comité No. 24: 26 de Mayo de 2026

Correspondencia Entrada:

1. E_14-05-2026_1-2026-25846_EMAIL - C.I.R-1724-2024-SDHT-875 TRASLADO SOLICITUD DE ADICIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR CUATRO (4) MESES. CONTRATO DE OBRA 1754-2024

2.E_14-05-2026_1-2026-25847_EMAIL - "C.I.R-1724-2024-SDHT-876 SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1724-2024

3.E_14-05-2026_1-2026-25906_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-896 RESPUESTA CE-CVH-0450-2025. CONTRATO SDHT 1755-2024.

4.E_15-05-2026_1-2026-26104_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-898-SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1724 DE 2024

5.E_19-05-2026_1-2026-26469_EMAIL - INFORME SOLICITUD PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN CLAUSULA PENAL. CONTRATO DE OBRA 1755-2024.

6.E_19-05-2026_1-2026-26473_EMAIL - "C.I.R-1724-2024-SDHT-901 CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL. CONTRATO 1755-2024

7.E_20-05-2026_1-2026-27027_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-875 TRASLADO SOLICITUD DE ADICIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR CUATRO (4) MESES. CONTRATO DE OBRA 1754-2024

8.E_20-05-2026_1-2026-27038_EMAIL - "C.I.R-1724-2024-SDHT-875 TRASLADO SOLICITUD DE ADICIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR CUATRO (4) MESES. CONTRATO DE OBRA 1754-2024"

9.E_21-05-2026_1-2026-27688_EMAIL - C.I.R-1724-2024-SDHT-902 TRASLADO SOLICITUD DE ADICIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR CUATRO (4) MESES. CONTRATO DE OBRA 1754-2024

10.E_22-05-2026_1-2026-27852_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-903-PERSONAL INTERVENTORIA ETAPA 2

11.E_25-05-2026_1-2026-28297_C.I.R.1724-2024-SDHT-908 PLANOS FLACE 2 CONTRATO DE OBRA 1755-2024

12.E_27-05-2026_1-2026-28781_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-911 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

13.E_28-05-2026_1-2026-29151_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-912-PERSONAL INTERVENTORIA ETAPA 2

14.E_28-05-2026_1-2026-29165_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-913 INFORMES MENSUALES TECNICOS CONTRATO DE OBRA N° 1754-2024

15.E_29-05-2026_1-2026-29375_EMAIL-C.I.R-1724-2024-SDHT-912 PERSONAL INTERVENTORIA ETAPA 2

Correspondencia Salida:

1. S_22-05-2026_2-2026-33989_REQUERIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS Y CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES – CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1724 DE 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HABITAT	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría	CÓDIGO PS07-FO524
		VERSIÓN 4

Correos Electronicos de Salida:

1.S_14-05-2026_Observaciones Informes Semanales Nuevos Ecocorredores

2.S_14-05-2026_1724-2024 891 INTERVENTORIA SDHT: subsanacion informe SST y ambiental 9 1754

3.S_15-05-2026_Solicitud Parametrización Cto 1724 (1754)

4.S_20-05-2026_1724-2024 875 v5 INTERVENTORIA SDHT: solicitud prorroga 1754-2024

5.S_27-05-2026_1724+2024 903 INTERVENTORIA SDHT: personal interv fase 2

6.S_28-05-2026_Organización y consolidación de información – Componente Social Contratos 1754 y 1755

10. Garantías

CONTRATO 1754- 2024:

Número de la póliza de cumplimiento:	NB-100376580 Anexo 1	Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	NB-100097516 Anexo 0
Entidad emisora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Entidad emisora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Vigencia:	Desde 31/12/2024 Hasta 30/09/2030	Vigencia:	31/12/2024 hasta 30/09/2025
Fecha de aprobación:	2/04/2025	Fecha de aprobación:	2/04/2025
Amparos			
Cumplimiento del contrato	31/12/2024 hasta 30/03/2026		
Prestaciones Sociales	31/12/2024 hasta 30/09/2028		
Calidad del Servicio	31/05/2025 hasta 31/05/2028		
Estabilidad de la Obra	30/09/2025 hasta 30/09/2030		

CONTRATO 1755- 2024:

Número de la póliza de cumplimiento:	11-44-101245422 Anexo 4	Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	11-44-101072900 Anexo 0
Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Vigencia:	Desde 30/12/2024 Hasta 30/09/2030	Vigencia:	30/12/2024 hasta 30/09/2025
Fecha de aprobación:	3/04/2025	Fecha de aprobación:	3/04/2025
Amparos			
Cumplimiento del contrato	30/12/2024 hasta 30/03/2026		
Estabilidad y Calidad de la Obra	5 Años		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/12/2024 hasta 30/09/2028		
Calidad del Servicio	30/05/2025 hasta 30/05/2028		

CONTRATO 1724- 2024:

Número de la póliza de cumplimiento:	CG-1060893 ANEXO 4
Entidad emisora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Vigencia:	Desde 30/12/2024 Hasta 30/09/2030
Fecha de aprobación:	
Amparos	
Cumplimiento del contrato	30/12/2024 hasta 30/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/12/2024 hasta 30/09/2028
Calidad del Servicio	30/12/2024 hasta 30/09/2030

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA 1754-2024	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
CONSORCIO INGENIERIA BP	Corte - Anticipo	N/A	N/A	N/A
	Corte No. 1	N/A	N/A	N/A
	Corte - Liquidación	N/A	N/A	N/A
		TOTAL	\$ -	
NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA 1755-2024	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
CONSORCIO VIAL HABITAT	Fase 1 y Fase 2	27-abr-26	\$88.177.147,20	
		N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A
		TOTAL	\$88.177.147,20	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL				FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría				CÓDIGO PS07-FO524
					VERSIÓN 4

NOMBRE CONTRATISTA INTERVENTORIA	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
CONSORCIO INGESCOR R 2024	Fase 1 y Fase 2 - Cto 1755-2024	27-abr-26	\$34.241.247,22	
TOTAL			\$34.241.247,22	

11.2 Pagos Realizados

-Contrato de Obra No. 1755 de 2024: Durante el periodo se verificó el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, correspondiente a la Etapa 1 – Fase 1 (10%) y Fase 2 (30%), equivalentes al 40% de la Etapa 1, por un valor de \$88.177.147,20, realizado el 27 de abril de 2026, de conformidad con los productos aprobados por la interventoría.

-Contrato de Interventoría No. 1724 de 2024: Durante el periodo se verificó el pago del Acta Parcial de Interventoría No. 1, correspondiente al 44% de la Etapa 1, asociado a las actividades de seguimiento y supervisión de las Fases 1 y 2 del Contrato de Obra No. 1755 de 2024, por un valor de \$34.241.247,22, realizado el 27 de abril de 2026, conforme a las obligaciones contractuales y a los productos efectivamente supervisados.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

CONTRATO 1755-2024:

A fecha de corte del 31 de mayo de 2026, se tiene el siguiente avance en la ejecución física de la Etapa I:

CONTRATO DE OBRA No. 1755 DE 2024

% Avance programado físico: 100%

% Avance ejecutado físico: 80,82%

% Avance por ejecutar: 19,18%

A fecha de corte del 31 de mayo de 2026, se tiene el siguiente avance en la ejecución física de la Etapa II:

CONTRATO DE OBRA No. 1755 DE 2024

% Avance programado físico: 17,21%

% Avance ejecutado físico: 0,00%

% Avance por ejecutar: 100,00%

Dato suministrado por la Interventoría en el Informe Mensual No. 7, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 y el 31 de mayo de 2026.

12.2 Novedades de Carácter Técnico

Contrato 1754-2024:

El contrato continúa suspendido, al no haberse superado las causas que dieron origen a la suspensión.

Persisten pendientes asociados a la Fase 3 – Aprobaciones, principalmente relacionados con la obtención de permisos y conceptos favorables por parte de entidades externas.

No ha sido posible dar inicio a la Etapa 2 – Ejecución de Obra, debido a la falta de aprobación definitiva de los productos y trámites requeridos para habilitar la etapa constructiva.

Se mantiene la dependencia de las aprobaciones emitidas por entidades externas para la reactivación del contrato y el inicio de las actividades de obra.

Contrato 1755-2024:

El contrato reinició su ejecución el 13 de mayo de 2026, reanudándose las actividades correspondientes a la Etapa 1 – Fase 3 (Aprobaciones).

Durante el periodo fueron aprobados por la interventoría los componentes arquitectónico, urbano y paisajístico, arqueológico, geotécnico, pavimentos, planimetría para la Etapa 2 y diseño definitivo de SUDS.

Se continuó con la gestión de aprobaciones ante entidades externas, principalmente ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para el Estudio de Tránsito y el PMT, así como con ENEL para la aprobación del componente de alumbrado público.

Persisten productos técnicos y permisos pendientes que impiden el cierre definitivo de la Fase 3 – Aprobaciones.

No fue posible dar inicio a la Etapa 2 – Ejecución de Obra, debido a que aún no se cuenta con la totalidad de los permisos y aprobaciones requeridos.

Con corte al 31 de mayo de 2026, el contrato registra un avance ejecutado del 12,60% frente a un avance programado del 34,08%, evidenciando un desfase del 21,48%.

Durante el periodo se realizó seguimiento a la ejecución financiera del contrato, verificando el pago de la Fase 1 (10%) y la Fase 2 (30%) de la Etapa 1, correspondientes al 40% del valor de la Etapa 1, por un valor de \$88.177.147,20, conforme al Acta Parcial de Obra No. 1 pagada el 27 de abril de 2026.

Contrato de Interventoría 1724-2024:

El contrato de interventoría reinició parcialmente su ejecución el 14 de mayo de 2026, en concordancia con el reinicio del Contrato de Obra No. 1755 de 2024, manteniéndose suspendido parcialmente el alcance correspondiente al Contrato de Obra No. 1754 de 2024.

Se realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y contractual a los contratos de obra Nos. 1754-2024 y 1755-2024, de conformidad con el alcance vigente del contrato.

Se efectuó seguimiento permanente a las actividades de cierre de la Etapa 1 – Fase 3 del Contrato No. 1755-2024, verificando los productos aprobados, las observaciones emitidas por la interventoría y el estado de los trámites adelantados ante las entidades externas.

Se mantuvo el seguimiento al Contrato No. 1754-2024, verificando el estado de la suspensión parcial y las gestiones adelantadas por el contratista para superar las causas que impiden su reactivación.

Se verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los comités de seguimiento y el avance de las gestiones requeridas para el inicio de la Etapa 2 del Contrato No. 1755-2024, así como el seguimiento a las condiciones que permitan el reinicio del Contrato No. 1754-2024.

Se efectuó seguimiento a la ejecución financiera del contrato, verificando el pago correspondiente al 44% de la Etapa 1, asociado al seguimiento y supervisión de las actividades ejecutadas por el Contrato de Obra No. 1755 de 2024 durante las Fases 1 y 2, por un valor de \$34.241.247,22, correspondiente al Acta Parcial de Interventoría No. 1, pagada el 27 de abril de 2026.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA 20/05/2026
	Informe de supervisión o interventoría	CÓDIGO PS07-FO524
		VERSIÓN 4

13. Anexos

Se relacionan los siguientes anexos que soportan el presente informe de supervisión, indicando su forma de entrega:

Documentos entregados en medio físico:

Contrato 1755-2024:

Informe Semanal No. 24, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 y el 24 de mayo de 2026.

Informe Semanal No. 25, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 y el 31 de mayo de 2026.

Informe Mensual No. 7 del Contrato de Interventoría No. 1724 de 2024, correspondiente al seguimiento del Contrato de Obra No. 1755 de 2024 (Componentes Técnico, SST y Ambiental y Social).

Informe Mensual del Contrato de Obra No. 1755 de 2024 (Componentes Técnico, SST y Ambiental y Social).

Documentos entregados en medio digital (mediante enlace de SharePoint y copia en CD):

Planilla PILA No. 9506098649, correspondiente al periodo de cotización mayo de 2026.

Planilla PILA No. 9506098375, correspondiente al periodo de cotización mayo de 2026.

Planilla PILA No. 9506098461, correspondiente al periodo de cotización mayo de 2026.

Actas de Comité de Seguimiento Nos. 23 y 24, correspondientes al periodo informado.

Correspondencia de entrada y salida generada durante el periodo, relacionada con los contratos Nos. 1724, 1754 y 1755 de 2024, asociada a los componentes técnico, administrativo, social, ambiental y contractual.

Requerimientos, respuestas, comunicaciones oficiales y correos electrónicos emitidos y recibidos durante el periodo, relacionados en el numeral 9 del presente informe.

SECOP II 1724-2024 :

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7160322&AwardContractDetailId=5305118&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation>

SECOP II 1754-2024:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7178374&AwardContractDetailId=5313045&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation>

SECOP II 1755 - 2024:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7178379&AwardContractDetailId=5310683&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation>

14. Firma

Firma	
Nombre	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo	Director de Operaciones
Dependencia	Dirección de Operaciones

Elaboró: Componente tecnico: Laura Juliana Sanchez Siachoque - Apoyo a la supervisión - Contratista dirección de operaciones – SDHT 

Componente social: Carlos Andretti Menjura - Profesional de Apoyo - Contratista dirección de operaciones – SDHT 

Componente ambiental: Alfonso Moreno - Profesional de Apoyo - Contratista dirección de operaciones – SDHT 

Revisó: Laura Mantila Villa - Contratista dirección de Operaciones SDHT 

Jessica Valencia Guerrero - Contratista dirección de Operaciones SDHT 

Aprobó: Camilo Eduardo Torres Muñoz - Director de Operaciones