



INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN Y FINANCIERO

Convenio No. 1211-2025

Implementación de Infraestructura Tecnológica para el Fortalecimiento de la Conectividad, Servicios TIC y Apropiación Digital en los hogares, Comunidades de Conectividad e Instituciones Educativas de la Región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander

Corte al 31 de agosto de 2025



Entidad Cooperante: Gobernación de Norte de Santander

Supervisor: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC



Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivo del Informe	3
3. Metodología de Seguimiento.....	3
4. Avance del Proyecto	3
4.1 Avance Técnico	3
4.2 Avance Jurídico	14
4.3 Avance Social.....	15
5. Avance Financiero.....	17
6. Logros Alcanzados.....	19
8. Recomendaciones.....	19
9. Anexos	20



1. Introducción

Este informe integral consolida el estado de avance del Convenio No. 1211-2025 del mes de agosto de 2025, en términos de ejecución técnica, financiera, jurídica y social. Este convenio busca fortalecer la conectividad y apropiación digital en comunidades rurales del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta mediante la implementación de soluciones tecnológicas sostenibles.

2. Objetivo del Informe

El presente documento tiene como finalidad reportar el estado de ejecución del convenio en lo que respecta a las metas programadas, las actividades desarrolladas, los recursos ejecutados, los avances en los componentes técnicos, jurídicos y sociales, así como los riesgos identificados y las acciones implementadas para su mitigación. El informe incluye evidencias documentales, registros fotográficos y soportes de la gestión realizada por el operador y la entidad cooperante.

3. Metodología de Seguimiento

La metodología de seguimiento combina visitas técnicas, revisión documental, reuniones periódicas y análisis de informes parciales entregados por las partes. Se aplicaron criterios de evaluación por componente: técnico, jurídico, financiero, y social. Adicionalmente, se utilizó una matriz de verificación basada en el Anexo Técnico del convenio para determinar el cumplimiento de los hitos proyectados.

4. Avance del Proyecto

4.1 Avance Técnico

De manera general se presentan las siguientes acciones o avances de manera integral para el convenio:

Actividades Generales del Convenio

Reuniones

- **08 de agosto – Reunión de seguimiento interventoría – operador convenio 1211:** Espacio de revisión entre interventoría y operador para verificar cumplimiento de actividades y avances del convenio.
- **12 de agosto – Revisión de formatos convenio 1211 – operador – interventoría:** Análisis conjunto de los formatos exigidos contractualmente, con el fin de estandarizar la información presentada.

- **19 de agosto – Seguimiento convenio 1211 interventoría – operador:** Sesión de control sobre cronogramas y actividades, identificando retrasos y plan de acción.
- **20 de agosto – Mesa de trabajo estudios de campo interventoría – operador convenio 1211:** Encuentro técnico para precisar observaciones y ajustes en los estudios de campo de Instituciones Educativas en desarrollo.
- **20 de agosto – Presentación Informe convenio 1211:** Socialización formal del informe consolidado de avances y hallazgos del convenio.
- **22 de agosto – Seguimiento convenio 1211 interventoría – operador:** Revisión periódica de ejecución y compromisos pendientes con el operador.
- **25 de agosto – Reunión con interventoría convenio 1211:** Encuentro bilateral para atender observaciones y resolver inquietudes puntuales.
- **25 de agosto – Reunión convenio 1211 avances:** Presentación de hitos alcanzados y dificultades encontradas, con responsables.
- **28 de agosto – Comité técnico convenio 1211:** Escenario institucional de toma de decisiones y validación de acuerdos técnicos.
- **28 de agosto – Mesa de trabajo revisión pendientes convenio 1211:** Espacio específico para revisar compromisos no cumplidos y definir ajustes.
- **29 de agosto – Seguimiento convenio 1211 interventoría – operador:** Revisión continua de compromisos contractuales con cierre de observaciones.

Correos

- **01 de agosto – Remisión de aclaratorias al convenio 1211-2025 FUTIC – Gobernación Norte de Santander:** Comunicación oficial a Contraloría con precisiones sobre aspectos contractuales del convenio.
- **06 de agosto – Envío de formato 051 a supervisor del convenio con adjuntos:** Radicación de formato exigido con soportes técnicos y administrativos.
- **19 de agosto – Entrega de sustentación de modificación del plan de utilidades y cronograma:** Justificación formal de cambios solicitados en cronograma y recursos del convenio.
- **20 de agosto – Informe integral mes de julio remitido a supervisor:** Informe mensual consolidado con avances técnicos y financieros.
- **20 de agosto – Remisión de rendimientos financieros:** Comunicación con detalle de los rendimientos generados por los recursos del convenio.
- **28 de agosto – Remisión a supervisor de la presentación realizada en Comité Técnico:** Envío de la socialización presentada en el comité para registro y control.

- **29 de agosto – Envío de evidencias solicitadas por la supervisión de informes de junio y julio:** Remisión de soportes documentales y fotográficos requeridos por la supervisión.

OBJETIVO 1 – JUNTAS DE INTERNET

En desarrollo del Objetivo 1, se ha avanzado en la implementación del modelo de Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC), como estrategia para incrementar la cobertura de conectividad en hogares rurales de los municipios del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta. Las actividades realizadas durante este periodo han estado orientadas a la identificación, sensibilización y organización de las comunidades, así como a la planeación, verificación técnica y articulación institucional necesaria para su puesta en marcha y entrega de JAC para inicio de la respectiva Instalación.

Zona del Catatumbo

- ✓ Total hogares a conectar: **5.266**
- ✓ Total comunidades: **85**
- ✓ Comunidades desistidas: **21**
- ✓ Nuevas: 1 Comunidad
- ✓ Etapa 2: 1 comunidad
- ✓ Etapa 3: 6 comunidades
- ✓ Etapa 4: 77 comunidades

Área Metropolitana de Cúcuta

- ✓ Total hogares a conectar: **734**
- ✓ Total comunidades: **15**
- ✓ Nuevas comunidades: **0**
- ✓ Comunidades desistidas: **24**
- ✓ Etapa 2: 0
- ✓ Etapa 3: 0
- ✓ Etapa 4: 15

Consolidado General

- ✓ **Total Comunidades: 100**
 - **8 en proceso**
 - **92 listas para instalación**
- ✓ **Comunidades desistidas: 45**
- ✓ **Cupos disponibles: 0**
- ✓ **Hogares a conectar: 6.000**
- ✓ **Comunidades entregadas al operador: 92**

Reuniones desarrolladas para el Objetivo 1 Juntas de Acción Comunal

- ✓ **06 de agosto** – Reunión seguimiento JAC convenio 1211 equipo MinTIC Fomento Regional y equipo TIC
- ✓ **06 de agosto** Espacio de coordinación con líderes comunales para resolver inquietudes sobre el convenio.
- ✓ **08 de agosto** – Reunión seguimiento JAC convenio 1211 – MinTIC y equipo TIC Seguimiento directo con representantes de las JAC y MinTIC para evaluar avances en comunidades.

Avances de instalación para el Objetivo 1 Juntas de Acción Comunal

Con el apoyo de la Dirección de Fomento Regional se llevaron a cabo las etapas previas necesarias para el inicio de las actividades de instalación, comprendidas en las fases 1, 2, 3 y 4. Durante este proceso se realizó el alistamiento y verificación de la documentación requerida para cada Junta de Acción Comunal (JAC), garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos.

Posteriormente, se remitió al operador las carpetas con la información correspondiente a 92 JAC, con el fin de dar inicio a la ejecución de los estudios de campo necesarios para la implementación del proyecto. Estas entregas se efectuarán de manera progresiva, en bloques parciales, hasta completar el total previsto de 100 JAC beneficiarias.

A continuación, se presentan las JAC entregadas

Nº	NOMBRE COMUNIDAD - UBICACIÓN	MUNICIPIO
1	VEGA DEL TIGRE	ÁBREGO
2	HOYO PILON	ÁBREGO
3	OROQUE	ÁBREGO
4	EL TABACO	ÁBREGO
5	EL TARRA	ÁBREGO
6	LA SIERRA/PALMIRA	ÁBREGO
7	LLANOS DE BELEN	CONVENCIÓN
8	SANTA BARBARA	CONVENCIÓN
9	LA LIBERTAD	CONVENCIÓN
10	PATIECITOS	CONVENCIÓN
11	CARTAGENA	CONVENCIÓN
12	AGUACHICA	CONVENCIÓN
13	LA OSA BAJA	EL CARMEN
14	QUEBRADA ARRIBA	EL CARMEN



15	SANTA INES	EL CARMEN
16	LAS AGUILAS	EL CARMEN
17	EL SUL	EL CARMEN
18	CAMORRA	EL CARMEN
19	CACAOS	EL TARRA
20	KM 90	EL TARRA
21	KM 84	EL TARRA
22	KILOMETRO 77	EL TARRA
23	VEREDA 20 JULIO	EL ZULIA
24	CRISTO REY	EL ZULIA
25	LA CONQUISTA	EL ZULIA
26	VILLA ESPERANZA	EL ZULIA
27	ENCERRADEROS	EL ZULIA
28	EL PEDREGAL	EL ZULIA
29	SANTA ROSA	EL ZULIA
30	LA LOMA	HACARÍ
31	CUMANA BAJA	HACARÍ
32	SANTA MARTA	HACARÍ
33	LIMONCITOS	HACARÍ
34	FILO REAL	HACARÍ
35	MESITAS	HACARÍ
36	CASTRILLON	HACARÍ
37	BUENOS AIRES	HACARÍ
38	MARACAIBITO	HACARÍ
39	SAN MIGUEL	HACARÍ
40	LA ESPERANZA	HACARÍ
41	AGUA BLANCA	HACARÍ
42	GUAIMARAL	HACARÍ
43	ASPASICA	LA PLAYA
44	LA ESTACIÓN	LA PLAYA
45	LLANO GRANDE	LA PLAYA
46	ESPERANCITA	LA PLAYA
47	CERRO LEON	LA PLAYA
48	TUNJA	LA PLAYA
49	MESA RICA PARTE BAJA	LA PLAYA
50	CACAOS	LA PLAYA
51	REVENTON	LA PLAYA
52	ALTO DEL BUEY	LA PLAYA

53	GUARINAS	LA PLAYA
54	ALGARROBOS	LA PLAYA
55	JAC VEREDA LA MUTIS	LOS PATIOS
56	JUNTA AGRUPACIÓN AGRÍCOLA CALIFORNIA	LOS PATIOS
57	EL PUENTE	OCAÑA
58	SAN FRANCISCO	OCAÑA
59	NUEVO AMANECER	OCAÑA
60	LA CAMPANA	SAN CALIXTO
61	LA FORTUNA	SAN CALIXTO
62	SAN JUAN	SAN CALIXTO
63	EL CARACOL	SAN CALIXTO
64	BANDERAS	SAN CALIXTO
65	BALSAMINA	SAN CALIXTO
66	JAC LLANO AMARILLO – SAN ISIDRO	SAN CAYETANO
67	LA FLORIDA	SAN CAYETANO
68	EL ARRAYAN	SAN JOSE DE CUCUTA
69	CAÑO MONO	SAN JOSE DE CUCUTA
70	COMBULOS	SAN JOSE DE CUCUTA
71	EL ENCANTO	SAN JOSE DE CUCUTA
72	BELLAVISTA	SARDINATA
73	VALDERRAMA	SARDINATA
74	EL PORVENIR	SARDINATA
75	PARCELA LA PRADERA	SARDINATA
76	LA ESTRELLA	TEORAMA
77	SAN JOSE DE LAS VEGAS	TEORAMA
78	COSTA RICA	TEORAMA
79	LA TIRADERA	TEORAMA
80	MUNDO NUEVO	TEORAMA
81	LA RUIDOSA	TEORAMA
82	AGUA BLANCA	TEORAMA
83	EI ASERRÍO	TEORAMA
84	SAN MIGUELITO	TEORAMA
85	SAN JOSE KM 60	TIBÚ

86	VILLA NUEVA	TIBÚ
87	TROCHA GANADERA	TIBÚ
88	CASA DE ZINC	TIBÚ
89	TROCHA GANADERA	TIBÚ
90	CAMPO YUCA	TIBÚ
91	CASA DE ZINC	TIBÚ
92	LA UNION AMBATO	TIBÚ

Ver Anexo 1. Evidencia entrega 92 JAC**OBJETIVO 2 – INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONECTADAS**

En el marco del Objetivo 2, se han desarrollado acciones enfocadas en garantizar la conectividad de sedes educativas públicas rurales mediante la instalación de soluciones técnicas eficientes, priorizando instituciones en municipios de la región del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta. Durante este periodo se han realizado articulación técnica con el Ministerio TIC, Interventoría y Operador de la revisión de cronogramas de instalación. Estas acciones responden a la meta de conectar 110 instituciones educativas, contribuyendo al cierre de la brecha digital en entornos escolares y al fortalecimiento de los procesos pedagógicos mediante el acceso efectivo a internet.

Se presentan los siguientes avances técnicos;

Consolidado General

Total sedes educativas: 110

- ✓ 79 ya instaladas
- ✓ 7 sedes con desistimiento voluntario
- ✓ 4 sedes cubiertas por otros programas
- ✓ 19 sedes en proceso de instalación (afectadas por dificultades de orden público y acceso).
- ✓ 12 sedes en aprobación de campo
- ✓ 0 cupos disponibles actualmente

Justificaciones presentadas:

En algunos casos, los estudios de campo no se iniciaron por restricciones de ingreso impuestas por grupos armados; tras gestiones con líderes comunales se autorizó el acceso.

19 IE en instalación reportan retrasos por situaciones de orden público, soportadas mediante declaración juramentada de fuerza mayor.

Reuniones desarrolladas para el Objetivo 2 Instituciones Educativas

- ✓ **Reunión revisión estudios de campo IE convenio 1211 (8 de agosto):** Revisión técnica de los estudios de campo adelantados en Instituciones Educativas beneficiarias.

Avances de instalación para el Objetivo 2 Instituciones Educativas

Durante el periodo de referencia se llevó a cabo la instalación de la solución en 79 sedes educativas, las cuales se detallan a continuación:

Nº	Nombre EE	Nombre Sede	Municipio
1	INST EDUCATIVA LA GARITA	SEDE TORCOROMA	Los Patios
2	INST EDUCATIVA LA GARITA	SEDE TASCARENA	Los Patios
3	INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE ASTILLEROS	El Zulia
4	INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE GUADUALES	El Zulia
5	INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE PUEBLITOS	El Zulia
6	INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE LA UNION	El Zulia
7	INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE CERRO LEON	El Zulia
8	INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE RISARALDA	El Zulia
9	INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE RANCHO GRANDE	El Zulia
10	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE PUERTO ESTRELLA	El Zulia
11	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE PEDREGALES	El Zulia
12	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE EL LLANITO	El Zulia
13	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE FE Y ALEGRIA	El Zulia
14	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE PEÑALISA	El Zulia
15	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA	VEGA DE MARTINEZ	El Zulia
16	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA	SAN MIGUEL	El Zulia
17	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA	SAN CARLOS	El Zulia
18	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA	LA MACARENA	El Zulia
19	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE VENTE DE JULIO	El Zulia
20	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE LA RAMPACHALA	El Zulia

21	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE PLAYA COLORADA	El Zulia
22	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE EL MESTIZO	El Zulia
23	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE EL PROGRESO	El Zulia
24	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE LA COLORADA	El Zulia
25	CENTRO EDUCATIVO RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE LOS MANGOS	El Zulia
26	CENTRO EDUCATIVO RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE LA CONQUISTA	El Zulia
27	CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ	CANUTILLO PARTE ALTA	Ábrego
28	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS	SEDE GAIRA	Ábrego
29	CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO	SEDE LLANO SUAREZ	Ábrego
30	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA	SEDE POTRERO NUEVO	Ábrego
31	CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO	SEDE LA TEJA	Ábrego
32	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA	SEDE EL TARRA - SEDE PRINCIPAL	Ábrego
33	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE	SEDE EL LLANON	Ábrego
34	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER	SEDE HARAGANAZO	Ábrego
35	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS	SEDE AGUA BLANCA	Convención
36	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS	SEDE MESA RICA	Convención
37	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL	SEDE BELLA UNION	Convención
38	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	SEDE SAN JUAN DE LLANOS	Convención
39	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	SEDE SAN FRANCISCO	Convención
40	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	SEDE MAICITOS	Convención
41	CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE	SEDE NUEVAS HONDURAS	Convención
42	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZON	SEDE SANTA RITA	El Carmen
43	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	SEDE SAN FRANCISCO	El Carmen
44	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	SEDE LA QUIEBRA	El Carmen
45	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	SEDE LA PEREGRINA	El Carmen

46	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	SEDE POTRERO GRANDE	El Carmen
47	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	SEDE LIMONAL	El Carmen
48	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS	SEDE EL PARAISO	El Carmen
49	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	SEDE PALO CRUZAL	Hacarí
50	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	SEDE SANDOVAL	Hacarí
51	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN	SEDE SAN MIGUELITO	Hacarí
52	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN	SEDE DAVID HADAD SALCEDO	Hacarí
53	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN	SEDE LAS MERCEDES	Hacarí
54	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN	SEDE EL LLANO	Hacarí
55	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN	SEDE MANUEL DOLORES ORTIZ	Hacarí
56	CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO VIEJO	CENT EDUC RUR CERRO VIEJO	La Playa
57	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	SEDE LUCIO PABON NUÑEZ	La Playa
58	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	SEDE EL GUAYABON	La Playa
59	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	SEDE CUMANA	La Playa
60	CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES	SEDE BETICAS	Ocaña
61	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA	SEDE EL SILENCIO	San Calixto
62	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA	SEDE SAN JERONIMO	San Calixto
63	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA	SEDE VEGA DEL PALACIO	San Calixto
64	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA	SEDE EL LORO	San Calixto
65	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA	SEDE MEDIAGUITA	San Calixto
66	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA	SEDE AGUA DE LA VIRGEN	San Calixto
67	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA	SEDE LA COLINA	San Calixto
68	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE EL GUAYABO	Sardinata
69	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	SEDE LA ESTRELLA PARTE BAJA	Teorama

70	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	SEDE EL LIIMON	Teorama
71	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	SEDE ALTA GRACIA	Teorama
72	INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO	SEDE SAN LUIS ALTO	Teorama
73	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CECILIA	SEDE EL ROSARIO	Teorama
74	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS MESONES	SEDE SAN JUAN DE DIOS	Teorama
75	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS	SEDE LLANO DE LOS TRIGOS	Ocaña
76	CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO NUEVO	SEDE LOS CUROS PARTE ALTA	Ocaña
77	CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO NUEVO	SEDE LOS CUROS PARTE BAJA	Ocaña
78	INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	SEDE SUCRE	La Playa
79	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	SEDE LA LEGIA	La Playa

Es importante destacar que, previo a la ejecución de estas instalaciones, la interventoría emitió concepto favorable sobre la viabilidad técnica de los estudios de campo realizados por el operador, lo cual permitió su aprobación formal por parte de la Secretaría TIC. Con esta validación se garantizó que las condiciones técnicas, de conectividad y de infraestructura fueran las adecuadas para el correcto funcionamiento del servicio, se dieron estas aprobaciones en las siguientes fechas;

Estudios de Campo aprobados de la siguiente manera: 4 sedes inicialmente el 25 de julio, posteriormente 21 sedes el 8 de agosto, 10 sedes el 20 de agosto, 55 sedes el 25 de agosto y 8 sedes adicionales el 27 de agosto, alcanzando así un total de 98 de las 110 Instituciones Educativas priorizadas (**Ver Anexo 2-Aprobación de Estudios de Campo**).

Es importante señalar que, a la fecha de corte del presente informe, las sedes educativas instaladas no han sido recibidas formalmente por la entidad, quedando pendiente la verificación y validación final de las condiciones técnicas para su aceptación oficial.

Nota: Con respecto a los soportes de los estudios de campo aprobados, adjunto link donde se encuentran los archivos de cada una de las aprobaciones para las sedes de las Instituciones Educativas: https://nortedesantander-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/tic_nortedesantander_gov_co/ET6LDYwSIPNMs4jM6OtJdwEB6BzoEhiRf17rPYfQnQB8gA?e=YnJDwf

4.2 Avance Jurídico

El proyecto se desarrollará conforme al marco normativo vigente que regula la contratación estatal en Colombia, en concordancia con lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. El Convenio No. 1211-2025 fue suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Gobernación del Departamento de Norte de Santander como entidad ejecutora designada.

Tras adelantar la fase de planeación y la elaboración de la documentación precontractual necesaria para los procesos requeridos en la implementación del proyecto, el 1 de julio se suscribió el acta de inicio, a partir de la cual los contratos derivados entraron en fase de ejecución, permitiendo así el inicio formal de las actividades previstas para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

En cuanto al componente jurídico del Convenio 1211-2025, se informa lo siguiente:

Operador: El convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación interadministrativa previsto por la Ley 80 de 1993, con N° CI-STIC-02178-2025 con la sociedad EMTEL E.S.P.

Interventoría: La interventoría actualmente se encuentra en ejecución, en el marco del régimen de contratación interadministrativa establecido en la Ley 80 de 1993, en virtud del Contrato Interadministrativo N.º CI-STIC-02177-2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS

Avance en la Ejecución del Convenio

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Fecha de contratación: 07 de mayo de 2025

No. del Contrato: 1211-2025

Fecha de inicio: 07/05/2025

Fecha de finalización: 06/1/2027

Valor del contrato: \$ 47.000.000.000

% de ejecución Financiera: 0%

% de ejecución Técnica: 35 %

Estado: En Ejecución

Contratación Derivada

<u>OPERADOR</u> Fecha de contratación: 16 de junio de 2025 Nombre del contratista: EMTEL S.A. E.S.P No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025 Fecha de inicio: Pendiente Fecha de finalización: 31/12/2026 Valor del contrato: \$ 44.916.969.831 % de ejecución: 31.67% Estado: En Ejecución
<u>INTERVENTORIA</u> Fecha de contratación: 20 de junio de 2025 Nombre del contratista: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025 Fecha de inicio: Pendiente Fecha de finalización: 31/12/2025 Valor del contrato: \$ 2.083.030.169 % de ejecución: 3.33% Estado: En Ejecución

Recursos de Contrapartida

Valor Aportado \$ 5.000.000.000	¿Se han ejecutado recursos? No
Fecha de aporte Vigencia 2026	Valor ejecutado \$ 0
Número de cuenta No Aplica.	Concepto de pago No Aplica.

4.3 Avance Social

Durante el periodo reportado, se han desarrollado acciones orientadas al componente social del convenio, fundamentales para garantizar la apropiación, sostenibilidad y participación activa de los actores beneficiarios.

En el marco del objetivo de implementar el proyecto en 100 Juntas de Acción Comunal (JAC), se ha trabajado de manera articulada con el apoyo de Fomento Regional, priorizando acciones en las comunidades del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, con el fin de garantizar el acceso a internet comunitario como herramienta para el desarrollo social, educativo y económico de las zonas beneficiadas.

A la fecha, se registra un avance total con **100 comunidades activas en el proceso de implementación**. Este número refleja un esfuerzo continuo en las distintas fases de alistamiento e instalación, distribuyéndose de la siguiente manera:

- **92 comunidades listas para instalación** (etapa 4), de las cuales **62 ya fueron entregadas al operador** para iniciar el proceso de instalación de la infraestructura.
- **8 comunidades en proceso**, que actualmente se encuentran en las etapas 1, 2 o 3, avanzando en los requisitos técnicos, logísticos y comunitarios para llegar a la etapa final.
- **45 comunidades desistieron** de participar, debido a factores externos como limitaciones técnicas, falta de aceptación comunitaria o dificultades logísticas.

Este avance se traduce en **6.000 hogares a conectar**, lo que representa un **100% de la meta total** de 6.000 hogares proyectados para el convenio. Adicionalmente, se encuentra a la espera del avance de las 8 comunidades faltantes para que pasen a etapa 4 y así poder enviar las carpetas al operador.

La estrategia ha permitido no solo el inicio de la instalación física del servicio, sino también la creación y fortalecimiento de capacidades comunitarias, involucrando a las JAC en el proceso, lo que fomenta la apropiación social de la tecnología y la sostenibilidad de la conectividad a largo plazo.

En conclusión, el avance logrado refleja un compromiso sostenido y coordinado para cerrar la brecha digital en las comunidades rurales y semiurbanas priorizadas, destacando que el proyecto se encuentra en la fase de consolidación para cumplir la meta del 100% de las JAC y los hogares previstos.



5. Avance Financiero

A la fecha del presente informe, se presenta el siguiente avance financiero;

Desembolso:

DESCRIPCIÓN	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado "Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.
VALOR	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000) M/CTE
RADICADO MinTIC	251070554
FECHA RADICADO MinTIC	13/06/2025
ESTADO	APROBADO
N° EGRESO	215904825
FECHA DE PAGO	27/06/2025
VALOR PAGADO	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000) M/CTE

Rendimientos Financieros:

PERIODO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS CONSIGNADOS	FECHA CONSIGNACIÓN	NO. COMPROBANTE egreso	NO. COMPROBANTE MINTIC
JUNIO	\$4.124.047,85	\$4.124.047,85	18/07/2025	CE 006054	Pendiente
JULIO	\$31.973.686,59	\$31.973.686,59	11/08/2025	CE 007589	No. 2206
AGOSTO	\$31.982.173,88	\$31.982.173,88	10/09/2025	CE 009913	Pendiente

Ver Anexo 3 – Rendimientos Financieros Agosto



Plan de Utilizaciones:

RADICADO MINTIC SOLICITUD DE APROBACIÓN	RADICADO MINTIC APROBACIÓN DE UTILIZACIÓN SUPERVISIÓN	COMITÉ OPERATIVO Y FECHA DEL COMITÉ DONDE SE APROBÓ LA UTILIZACIÓN
251070554	252098913	N/A
MODIFICACION PLAN UTILIZACION		
251092725	252151472	Comité Operativo Extraordinario Jueves 11 de Septiembre

Legalización de Recursos:

PERIODO	CONCEPTO DE LEGAIZACIÓN	VALOR	UTILIZACIÓN NO.	RADICADO MINTIC A SUPERVISIÓN	RADICADO MINTIC SUPERVISIÓN A FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cuadro de Ejecución:

Concepto	Valor Estimado	Observaciones
Valor total del convenio	\$42.000.000.000	Recursos De Ministerio
	\$5.000.000.000	Recursos de Gobernación
Valor comprometido a la fecha	\$47.000.000.000	Operador E Interventoría
Valor ejecutado	\$0	No se han efectuado pagos aún
Rendimientos financieros	\$ 68.079.908,32	Acumulado a mes de Agosto
Rendimientos financieros Devueltos	\$ 68.079.908,32	Del mes de junio, julio y agosto
Saldo disponible en cuenta	\$42.000.000.000	Recursos disponibles una vez aprobado primer desembolso

6. Logros Alcanzados

Se destacan los siguientes avances:

Articulación territorial y comunitaria

- Validación territorial con actores comunitarios.

Avances en comunidades de conectividad (Juntas de Internet)

- 100 comunidades identificadas para implementación de Juntas de Internet.
- 92 comunidades listas para instalación.
- 8 comunidades en proceso de alistamiento.
- 92 comunidades J.A.C entregadas al operador para estudios de campo.
- 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total).

Avances en instituciones educativas

- 98 estudios de campo aprobados.
- 19 instituciones educativas en fase de instalación.
- 79 instituciones educativas instaladas (incluyendo 4 sedes ya reportadas como logro inicial).
- Procesos de sustitución y reemplazo de cupos gestionados en coordinación con rectores y comunidad.

Gestión frente a dificultades

- Trámite de justificaciones por situaciones de orden público y presencia de otros programas de conectividad.
- Acompañamiento a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando acuerdos con líderes para dar inicio a los estudios de campo.

7. Recomendaciones

- ✓ **Desarrollar una estrategia logística adaptada a las condiciones del Catatumbo**, con acompañamiento institucional.
- ✓ **Mantener comunicación directa y constante con la supervisión del Ministerio TIC** para acelerar la validación de documentos y autorizaciones.



8. Anexos

Se relacionan los documentos que acompañan este informe:

Anexo 1. Evidencia entrega 92 JAC	9
Anexo 2-Aprobación de Estudios de Campo.	13
Anexo 3 – Rendimientos Financieros Agosto	17

