

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1**  
**CONTRATO No. 303 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO N°.</b>           | N° 303 del 26 de Noviembre del 2025                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | C3 INGENIERIA Y PROYECTOS SAS                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NIT</b>                    | 900.825.615-5                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETO:</b>                | CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES Y SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA – TOLIMA                                                                                                             |
| <b>DEPENDENCIA:</b>           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b> | VIVIANA CRISTIAN GUARNIZO                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VALOR INICIAL:</b>         | TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$378.297.373)                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | El plazo de ejecución del contrato será de SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previsto en el Pliego de Condiciones. |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 01 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SUSPENSION No. 1_</b>      | 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                      |



**1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

**1.1. Imputación Presupuestal Inicial:**

| IMPUTACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL – Certificado Disponibilidad Presupuestal |                          |     |                                                                          |                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Disponibilidad<br>Presupuestal                                                     | 2025001106<br>20/10/2025 | del | Rubro: 2.3.2.02.02.005<br>Construcción y servicios<br>de la contratación | Fuente: 035- SGP<br>AGUA POTABLE Y<br>S. BASICO    | Valor: \$ 151.733.680.68 |
|                                                                                    |                          |     | Rubro: 2.3.2.02.02.005<br>Construcción y servicios<br>de la contratación | Fuente: 112 -<br>SUPERAVIT<br>FISCAL - SGP<br>APSB | Valor: \$23.273.014.03   |
|                                                                                    |                          |     | Rubro: 2.3.2.02.02.005<br>Construcción y servicios<br>de la contratación | Fuente: 035 - SGP<br>AGUA POTABLE Y<br>S BASICO    | Valor: \$203.535.4330.01 |
|                                                                                    | TOTAL                    |     |                                                                          |                                                    |                          |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL – Registro Presupuestal |                          |     |                                                                          |                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Disponibilidad<br>Presupuestal                                   | 2025001106<br>20/10/2025 | del | Rubro: 2.3.2.02.02.005<br>Construcción y servicios<br>de la contratación | Fuente: 035- SGP<br>AGUA POTABLE Y<br>S. BASICO    | Valor: \$ 151.733.680.68 |
|                                                                  |                          |     | Rubro: 2.3.2.02.02.005<br>Construcción y servicios<br>de la contratación | Fuente: 112 -<br>SUPERAVIT<br>FISCAL - SGP<br>APSB | Valor: \$23.028.257.31   |
|                                                                  |                          |     | Rubro: 2.3.2.02.02.005<br>Construcción y servicios<br>de la contratación | Fuente: 035 - SGP<br>AGUA POTABLE Y<br>S BASICO    | Valor: \$203.535.4330.01 |
|                                                                  | TOTAL                    |     |                                                                          |                                                    |                          |



## 2. VIGENCIA DE POLIZAS Y AMPAROS

### 2.1. No. Póliza 480-47-994000057663 ANEXO: 0

| AMPAROS                          | VALOR ASEGURADO | DESDE      | HASTA      |
|----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Cumplimiento                     | \$37.829.737.00 | 26/11/2025 | 25/05/2026 |
| Estabilidad y calidad de la obra | \$37.829.737.00 | 25/01/2026 | 25/01/2031 |
| Prestaciones sociales            | \$18.914.869    | 26/11/2025 | 25/01/2029 |

## 3. FORMA DE PAGO

El Municipio cancelara al contratista mediante pagos parciales hasta el 100% de la siguiente manera:

El Municipio pagará mediante pagos parciales hasta el 90% previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra previo aceptación del supervisor; y un ultimo pago final por el 10% del valor total del contrato, una vez se haya culminado el contrato al 100% y se tenga el acta de recibo final.

## 4. CONDICIONES CONTRACTUALES

| 1    | PRELIMINARES                                                                    |     |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ITEM | DESCRIPCION                                                                     | UND | CANT.  |
| 1,1  | Cerramiento perimetral en tela verde h:2,10m                                    | m   | 96,00  |
| 1,2  | Localización y replanteo manual                                                 | m2  | 100,00 |
| 1,3  | Excavación a mano                                                               | m3  | 240,00 |
| 2    | ACUEDUCTO                                                                       |     |        |
| 2,1  | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 20.000 litros              | Und | 3,00   |
| 2,2  | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 10.000 litros              | Und | 1,00   |
| 2,2  | Suministro e instalación de tubería PVC-P 3"                                    | ml  | 602,73 |
| 2,3  | Suministro, tendida y compactación de material tipo recebo (Incluye transporte) | m3  | 70,00  |
| 2,4  | Suministro, tendida y compactación de cama de arena (Incluye transporte)        | m3  | 42,28  |



|                           |                                                                   |       |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2,5                       | Concreto 3.000 PSI para placa soporte                             | m3    | 20,00   |
| 2,6                       | Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa. Suministrado, figurado e instalado | Kg    | 1354,56 |
| 2,7                       | Cerramiento en malla galvanizada                                  | m2    | 160,00  |
| 2,8                       | Relleno con material del sitio compactado mecánicamente           | m3    | 105,00  |
| 2,9                       | transporte material de excavación sobrante                        | m3/km | 1181,24 |
| <b>SUMINISTRO TANQUES</b> |                                                                   |       |         |
| 1                         | SUMINISTRO TANQUES DE ALMACENAMIENTO 1.000 LITROS                 | UND   | 65,00   |
| 2                         | SUMINISTRO TANQUES DE ALMACENAMIENTO 500 LITROS                   | UND   | 36,00   |

**BALANCE No. 1**

| ITEM | DESCRIPCION                                                                     | UND   | CANTIDAD |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1,1  | Cerramiento perimetral en tela verde h:2,10m                                    | m     | 72,00    |
| 1,2  | localización y replanteo manual                                                 | m2    | 245,00   |
| 1,3  | Excavación a mano                                                               | m3    | 144,70   |
| 2    | <b>ACUEDUCTO</b>                                                                |       |          |
| 2,1  | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 20.000 litros              | Und   | 2,00     |
| 2,2  | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 10.000 litros              | Und   | 1,00     |
| 2,2  | Suministro e instalación de tubería PVC-P 3"                                    | ml    | 112,50   |
| 2,3  | Suministro, tendida y compactación de material tipo recebo (Incluye transporte) | m3    | 44,60    |
| 2,4  | Suministro, tendida y compactación de cama de arena (Incluye transporte)        | m3    | 24,65    |
| 2,5  | Concreto 3.000 PSI para placa soporte                                           | m3    | 9,60     |
| 2,6  | Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa. Suministrado, figurado e instalado               | Kg    | 727,89   |
| 2,7  | Cerramiento en malla galvanizada                                                | m2    | 96,00    |
| 2,8  | Relleno con material del sitio compactado mecánicamente                         | m3    | 61,25    |
| 2,9  | transporte material de excavación sobrante                                      | m3/km | 983,93   |



| ITEMS NO PREVISTOS        |                                                   |     |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|
| 1                         | Suministro e instalación de tubería PVC-P 2"      | ml  | 46,50  |
| 2                         | Suministro e instalación de tubería PVC-P 1"1/2"  | ml  | 198,50 |
| 3                         | Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4"    | ml  | 144,44 |
| <b>SUMINISTRO TANQUES</b> |                                                   |     |        |
| 1                         | SUMINISTRO TANQUES DE ALMACENAMIENTO 1.000 LITROS | UND | 150,00 |
| 2                         | SUMINISTRO TANQUES DE ALMACENAMIENTO 500 LITROS   | UND | 120,00 |

## 5. EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo del 27 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2025

### OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Garantizar la calidad del servicio contratado.

El contratista realizó la obra bajo las especificaciones técnicas solicitadas.

2. Cumplir con el objeto contractual establecido en el presente documento, la totalidad de actividades detalladas en el ítem especificaciones técnicas.

| Nº  | DESCRIPCIÓN                                   | UND | CANTIDAD EJECUTADA |
|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1   | PRELIMINARES                                  |     |                    |
| 1.1 | Cerramiento perimetral en tela verde h. 2.10m | M   | 24                 |




**REGISTRO FOTOGRAFICO**



| Nº  | DESCRIPCIÓN                     | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|---------------------------------|-----|-----------------------|
| 1   | PRELIMINARES                    |     |                       |
| 1.2 | Localización y replanteo manual | M2  | 42                    |


**REGISTRO FOTOGRAFICO**





| Nº  | DESCRIPCIÓN       | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|
| 1   | PRELIMINARES      |     |                       |
| 1.3 | Excavación a mano | M3  | 24.90                 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




| Nº  | DESCRIPCIÓN                                                        | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                                                          |     |                       |
| 2.1 | Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 20.000 litros | UND | 1                     |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



| Nº  | DESCRIPCIÓN                                  | UND | CANTIDAD EJECUTADA |
|-----|----------------------------------------------|-----|--------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                                    |     |                    |
| 2.1 | Suministro e instalación de tubería PVC-P 3" | M   | 37.50              |

#### REGISTRO FOTOGRAFICO





| Nº  | DESCRIPCIÓN                                                                     | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                                                                       |     |                       |
| 2.3 | Suministro, tendida y compactación de material tipo recebo (incluye transporte) | M3  | 8.20                  |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



| Nº  | DESCRIPCIÓN                                                              | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                                                                |     |                       |
| 2.4 | Suministro, tendida y compactación de cama de arena (incluye transporte) | M3  | 3.52                  |


**REGISTRO FOTOGRAFICO**






| Nº  | DESCRIPCIÓN                           | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                             |     |                       |
| 2.5 | Concreto 3.000 PSI para placa soporte | M3  | 3.20                  |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



| Nº  | DESCRIPCIÓN                                                       | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                                                         |     |                       |
| 2.6 | Acero de refuerzo Fy 4200 MPA. Suministrado, figurado e instalado | KG  | 242.63                |


**REGISTRO FOTOGRAFICO**





| Nº  | DESCRIPCIÓN                      | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|----------------------------------|-----|-----------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                        |     |                       |
| 2.7 | Cerramiento en malla galvanizada | M2  | 32                    |

REGISTRO FOTOGRAFICO



| Nº  | DESCRIPCIÓN                                                | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                                                  |     |                       |
| 2.8 | Relleno con material del sitio compactado<br>mecánicamente | M3  | 8.75                  |

REGISTRO FOTOGRAFICO






| Nº  | DESCRIPCIÓN                                   | UND       | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 2   | ACUEDUCTO                                     |           |                       |
| 2.9 | Transporte de Material de excavación sobrante | M3/K<br>M | 141.31                |

REGISTRO FOTOGRAFICO



| Nº | DESCRIPCIÓN                                  | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|----|----------------------------------------------|-----|-----------------------|
|    | ITEMS NO PREVISTOS                           |     |                       |
| 1  | Suministro e instalación de tubería PVC-P 2" | MI  | 15.50                 |


REGISTRO FOTOGRAFICO





| Nº | DESCRIPCIÓN                                     | UND | CANTIDAD EJECUTADA |
|----|-------------------------------------------------|-----|--------------------|
|    | ITEMS NO PREVISTOS                              |     |                    |
| 2  | Suministro e instalación de tubería PVC-P 1" ½" | MI  | 28.50              |

REGISTRO FOTOGRAFICO



| Nº | DESCRIPCIÓN                                  | UND | CANTIDAD EJECUTADA |
|----|----------------------------------------------|-----|--------------------|
|    | ITEMS NO PREVISTOS                           |     |                    |
| 3  | Suministro e instalación de tubería PVC-P ¾" | MI  | 31.00              |

REGISTRO FOTOGRAFICO






| Nº | DESCRIPCIÓN                                      | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|----|--------------------------------------------------|-----|-----------------------|
|    | ITEMS NO PREVISTOS                               |     |                       |
| 1  | Suministro Tanques de almacenamiento 1.000litros | UND | 65                    |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



| Nº | DESCRIPCIÓN                                    | UND | CANTIDAD<br>EJECUTADA |
|----|------------------------------------------------|-----|-----------------------|
|    | ITEMS NO PREVISTOS                             |     |                       |
| 2  | Suministro Tanques de almacenamiento 500litros | UND | 36                    |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





3. Cumplir a cabalidad con el servicios descrito en el presente documento.

El contratista a cumplido con las especificaciones técnicas exigidas.

4. Realizar la señalización preventiva tanto peatonal como vial y demarcación del área de trabajo a intervenir, como también la coordinación con la autoridad ambiental y la comunidad.

El contratista realizo la instalación de la tela verdad como señalización preventiva para la comunidad.

5. Emplear personal idóneo, directamente contratado y supervisado por el CONTRATISTA. Dicho personal estará debidamente capacitado para realizar los trabajos. Debe realizar recolección de los residuos en el área intervenida con la respectiva limpieza de la zona.

El contratista empleo el personal idóneo solicitado para las actividades mencionadas realizadas.

6. Contar con los elementos de seguridad en el trabajo; para desarrollar cada una de las actividades correspondientes de acuerdo con la necesidad de cada intervención.

El contratista presenta el informe de seguridad en el trabajo con las actividades realizadas.

#### SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Registro Presupuestal

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Registro Presupuestal del | VALOR INICIAL |               |
| 2025001677 del 26/11/2025 |               | \$378.297.373 |

#### • PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 35.93%

Esta ejecución física del contrato se soporta con las memorias anexadas al presente informe.

- 1.1. El contratista a la fecha desarrollo las actividades de conformidad con el informe adjunto, el cual fue revisado debidamente por la supervisión, correspondiente con los anexos y sus respectivas memorias de cálculo.

- 1.2. El contratista se encuentra afiliado a:

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| CONTRATISTA      | C3 INGENIERIA Y PROYECTOS |
| DIRECTOR DE OBRA | JUAN CARLOS CADENA CASTRO |



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| MAESTRO DE OBRA | PEDRO MOLINA ROMERO |
|-----------------|---------------------|

|      |                           |
|------|---------------------------|
| PILA | ACH SOI                   |
| EPS  | SANITAS S.A - NUEVA EPS - |
| AFP  | PORVENIR                  |
| ARL  | ARL SURA                  |

| MES               | No. PLANILLA | VALOR DEL PAGO |
|-------------------|--------------|----------------|
| DICIEMBRE DE 2025 | 4636154241   | \$1.167.100    |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| RESIDENTE DE OBRA | RICHARD FABRICIO PRADA |
|-------------------|------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| PILA | SAI         |
| EPS  | SALUD TOTAL |
| AFP  | COLFONDOS   |
| ARL  | SURA        |

| MES               | No. PLANILLA | VALOR DEL PAGO |
|-------------------|--------------|----------------|
| DICIEMBRE DE 2025 | 4836408111   | \$337.800      |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| PROFESIONAL SST | LEIDY JOHANA MARTINEZ SOLANO |
|-----------------|------------------------------|

|      |                  |
|------|------------------|
| PILA | APORTES EN LINEA |
| EPS  | SANITAS          |
| AFP  | PORVENIR         |
| ARL  | POSITIVA         |

| MES               | No. PLANILLA | VALOR DEL PAGO |
|-------------------|--------------|----------------|
| DICIEMBRE DE 2025 | 9495843833   | \$440.500      |

**Nota:** Los respectivos soportes de pago, se encuentran anexos al informe del contratista.

## 2. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

### GESTION DE PAGOS

### FORMA DE PAGO

El Municipio cancelara al contratista mediante pagos parciales hasta el 100% de la siguiente manera:

El Municipio pagará mediante pagos parciales hasta el 90% previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance fisico de obra previo aceptación del



supervisor; y un último pago final por el 10% del valor total del contrato, una vez se haya culminado el contrato al 100% y se tenga el acta de recibo final.

### BALANCE PRESUPUESTAL

| REGISTRO<br>PRESUPUES<br>TAL    | RUBRO                                                                                   | FUENTE                                     | VALOR            | EJECUCION<br>ACTA PARCIAL<br>No. 1 | SALDO<br>CONTRATO | TOTAL            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 2025001677<br>DEL<br>26/11/2025 | 2,3,2,02,0<br>2,005<br>CONSTR<br>UCCION<br>Y<br>SERVICIO<br>S DE LA<br>CONSTR<br>UCCION | 035- SGP<br>AGUA<br>POTABLE Y<br>S. BASICO | \$203.535.433.01 | \$135.909.795.43                   | \$67.625.637.58   | \$203.535.433.01 |
|                                 |                                                                                         | 112-<br>SUPERAVIT<br>FISCAL – SGP<br>APSB  | \$23.028.259.31  |                                    | \$23.028.259.31   | \$23.028.259.31  |
|                                 |                                                                                         | 035- SGP<br>AGUA<br>POTABLE Y S<br>BASICO  | \$151.733.680.68 |                                    | \$151.733.680.68  | \$151.733.680.68 |
| ACTA PARCIAL No. 1              |                                                                                         |                                            |                  | \$ 135.909.795.43                  | \$242.387.577.57  | \$378.297.373.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO        |                                                                                         |                                            | \$378.297.373.00 |                                    |                   |                  |
| PORCENTAJE DE EJEUCIÓN          |                                                                                         |                                            | 100%             | 35.93%                             | 64.07%            | 100%             |

No siendo otro el objeto de la presente se firma a los TREINTA (30) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

  
**VIVIANA CRISTIAN GUARNIZO**  
Secretaria de Infraestructura  
Supervisor

Proyectado por: Karen Romero Gutierrez / Profesional Universitario / Secretaria de Infraestructura  
Aprobó: Viviana Cristian Guarnizo / Secretaria de Infraestructura  
Vo Bo: Viviana Cristian Guarnizo / Secretaria de Infraestructura