



366-GDP-CC01- 910

Sabanas de San Ángel, 16 de abril de 2026

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

Atn.Dr. Fidel Espitia

Director USPEC

Atn. Ing. Juan José Casasfranco Medellín

Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

Atn. Ing. José Winston Apolinar.

Supervisor designado.

Av. Calle 26 # 69-76. Edificio Elemento, Torre 4 Pisos: 12, 13 y 14

Tel: (1) 4864130 Ext 1362

Bogotá D.C.

Referencia: Contrato 325-19 Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera al Contrato de Obra para la Construcción y Equipamiento del establecimiento de reclusión de sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena.

Asunto: Documentación Acta parcial No. 50 de la fase 2 correspondiente al mes de marzo de 2026 del Contrato de Obra 304 de 2019.

Por medio de la presente remitimos la documentación para el pago del acta parcial No. **50** de la Fase 2, correspondiente al mes de **marzo de 2026** (01 MARZO/26 – 31 MARZO/26 - OBRA CIVIL), según Contrato de Obra No. **304 de 2019**, celebrado entre la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC y CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, que tiene como objeto la Construcción y Equipamiento del ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL ERON MEDIANA SEGURIDAD Etapa 1 en



Consorcio RYU-GD SAN ÁNGEL

Sabana de San Ángel Departamento del Magdalena.

El valor del Acta Parcial de obra No. **50** corresponde al valor de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES DE PESOS M/CTE **(\$3.322.651.053,00)**.

Sin otro particular

Arq. Marcela Gutiérrez Díaz

Representante Legal

CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

Adjunto: Lo enunciado

Con Copia: Ing. ABEL CAMPOS – Consorcio FUNDACIÓN 2020
 Arq. OSCAR MONTERROSA – Consorcio FUNDACIÓN 2020



USPEC-304-E787-2026

Bogotá D.C., 14 de Abril de 2026

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC

Atn: Juan José Casasfranco Medellín.

SUB-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio elemento Torre 4 Piso 13

Ciudad, Bogotá D.C

Ref.: Contrato de Obra USPEC No. 304 de 2019
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
NACIONAL ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I EN SABANAS DE SAN ANGEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Asunto: Remisión de Acta de recibo parcial No. 50 – Fase 2- Contrato No. 304-2019

Por medio de la presente comunicación remito la documentación requerida para el trámite de pago del Acta de recibo parcial **No. 50** del contrato de la referencia, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **1 de marzo de 2026** y el **31 de marzo de 2026**. Su valor a pagar deberá ser depositado, en BANCO DE OCCIDENTE CUENTA AHORROS No. 260-82474-3.

Cordialmente,



ALFREDO MUÑOZ RODRÍGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO FUNDACIÓN 2020

Elaboró: LCH
Revisó: AM



366-GDP- CC01- 909

Bogotá D.C., 16 de abril de 2026

Señores

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

Atn.Dr. Fidel Espitia

Director USPEC

Atn. Ing. Juan José Casasfranco Medellín

Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

Atn. Ing. José Winston Apolinar.

Supervisor designado.

Av. Calle 26 # 69-76. Edificio Elemento, Torre 4 Pisos: 12, 13 y 14

Tel: (1) 4864130 Ext 1362

Bogotá D.C.

Referencia: Contrato 325-19 - Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera al Contrato de obra para la Construcción y Equipamiento del establecimiento de reclusión de sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena.

Asunto: Certificación Acta parcial No. 50 de la Fase 2 correspondiente al mes de marzo de 2026.

En el marco del contrato de interventoría 325 de 2019, el suscrito representante legal de CONSORCIO RYU-GD SAN ÁNGEL, como interventor del contrato de obra No 304 de 2019, celebrado entre la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC y CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, que tiene como objeto: la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión de orden nacional ERON MEDIANA SEGURIDAD ETAPA 1 en Sabana de San Ángel Departamento del Magdalena.



CERTIFICA QUE:

Que se revisaron conjuntamente con el contratista de obra, las planillas de aportes de seguridad social del personal de obra, tanto administrativo como operativo. Se revisaron todas y cada una de las actividades adelantadas en el sitio del proyecto, llevado a cabo el control y seguimiento de los procesos técnicos, administrativos y financieros que fueron ejecutados a satisfacción por el Constructor y cumpliendo con el desarrollo de las obligaciones contractuales, dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato y sus anexos. Por lo tanto las obras fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría, para lo cual se autoriza el trámite del pago conforme lo señala la cláusula correspondiente al Valor y Forma de Pago durante el período del mes de **marzo de 2026** (01 MARZO/26 – 31 MARZO/26 OBRA CIVIL), “CONSORCIO FUNDACIÓN 2020” en la Construcción del ERON -Renacimiento de mediana seguridad etapa I, en Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, por lo cual se firma y se autoriza el pago del acta parcial No. **50** Fase 2, por valor de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES DE PESOS M/CTE, **(\$3.322.651.053,00)**, garantizando la calidad y estabilidad de las obras.

Se expide la presente certificación, a los **16** días del mes de **abril** de **2026**.

Sin otro particular,


Arq. Marcela Gutiérrez Díaz.
Representante Legal

CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

Adjunto: Lo enunciado

Con Copia: Ing. ABEL CAMPOS – Consorcio FUNDACIÓN 2020
Arq. OSCAR MONTERROSA – Consorcio FUNDACIÓN 2020

**CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
" OBRA , INTERVENTORIA Y CONSULTORIA "**

¹ Ciudad	Bogotá D.C.	² Fecha de radicación	28/4/2026
³ Nombre del Contratista	CONSORCIO FUNDACIÓN 2020		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	901.350.711-8		
⁵ Banco	BANCO DE OCCIDENTE		
⁶ No. Cuenta	260824743	⁷ Tipo de Cuenta	AHORROS
⁸ Contrato Obra No.	304-2019	Contrato Interventoría No.	325-2019
		Contrato Consultoría No.	
⁹ Pago No.	52	de	54

10. En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con el desarrollo de las obligaciones contractuales y dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato y sus anexos. Por lo tanto autorizo el trámite para el pago conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago, durante el período comprendido entre y sobre los recursos que se indican en la presente certificación:

Año	Mes	Día	y	Año	Mes	Día
2026	3	1		2026	3	31

11. Establecimiento(s): ERON EL RENACIMIENTO - SABANAS DE SAN ANGEL - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ciudad del establecimiento: SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA

Fecha del acta: 31/3/2026 Acta No: 50 DE LA FASE 02

Valor Factura: 3.322.651.053,00

Valor Amortización Anticipo: 1.437.711.110,63 Porcentaje: 43,27%

Valor a Pagar: 1.884.939.942,37

Retegrantía (Si aplica): 166.132.552,65

12. CESIÓN DERECHOS ECONÓMICOS SI ☐ NO ☒

NOMBRE Y NIT BENEFICIARIO DEL PAGO (Aplica en caso de cesión):

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

Lo anterior, de acuerdo a lo ordenado en las Leyes 80 de 1993, 734 de 202, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

¹³ Nombre del Supervisor

Firma del Supervisor

Elaboró: JOSE WINSTON APOLINAR BALLESTEROS

MARITZA ZABALA MEDINA

Revisó: NUBIA DORYS LEAL CAMELO

¹⁴ RECURSOS A UTILIZAR

RP No. (Vigencia)		VALOR	
RP No. (Reserva)		VALOR	
Vigencia Expirada		VALOR	1.884.939.942,37
Líquido Cero (RP)		VALOR	



CONTRATISTA :	CONSORCIO FUNDACION 2020		VR. INICIAL :	\$	183.638.270.288,00	PLAZO INICIAL :	25	Meses
DIRECCION:	CARRERA 14 No. 86A-76 - Bogotá D.C.		VR. ADICIONAL :	\$	105.770.731.816,00	FECHA INICIACION :	1/2/2020	
C.C. & NIT :	901.350.711-8		VR. ACTUAL :	\$	289.401.061.315,00	FECHA TERMINACION :	13 de octubre de 2022	
TELÉFONO:	(+571)3004460		ANTICIPO		89.437.078.642,00	PLAZO ADICIONAL :	26.13	Mes
			ANTICIPO AMORTIZADO :		64.991.597.639,27	TIEMPO SUSPENDIDO :	3591	Días Calendario
			ANTICIPO POR AMORTIZAR :		24.445.481.802,73	PLAZO TOTAL :	65.19	Meses
						FECHA FINAL :	31 de agosto de 2026	

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES					
DISP.	FECHA	CDP	FECHA	RP	VR. REG. PPTAL
280419	2019-12-27 14:20:54	64319	29-07-2019	280419	\$ 71.617.715.915,00
280519	2019-12-27 14:34:44	77019	19-09-2019	280519	\$ 871.704.632,00
5020	2020-01-10 18:53:33	4920	10-01-2020	5020	\$ 37.046.949.917,00
2621	2021-01-04 13:08:00	2621	04-01-2021	2621	\$ 46.308.687.396,00
218521	2021-12-24 16:57:56	49621	30-11-2021	218521	\$ 16.196.765.222,00
224321	2021-12-31 18:10:27	55221	30-12-2021	224321	\$ 74.993.925.936,00
224321	2021-12-31 18:10:27	55221	30-12-2021	224321	\$ 680.039.859,00
2222	2022-01-03 11:34:01	2222	03-01-2022	2222	\$ 8.335.563.731,00
2724	2024-01-05 14:58:10	2724	05-01-2024	2724	\$ 19.449.648.707,00
53725	2025-31-03 12:55:15	30725	45747	53725	\$ 14.000.000.000,00
					\$ 289.401.001.315,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA

\$3.322.651.053,00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES DE PESOS M/CTE,

**

Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos r Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES DE PESOS M/CTE,

		INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
COMUN SIMPLIFICADO ESPECIAL :	TIPO DE RÉGIMEN X	AUTORETENEDOR GRAN CONTRIBUYENTE	RESOLUCIÓN No. ICA RESOLUCIÓN No. CÓDIGO

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	SUCURSAL	BOGOTÁ - OF 126 SERVICIOS EMPRESARIALES	CUENTA CORRIENTE	☐	CUENTA DE AHORROS	☒	CTA. No.	260824743
-------	--------------------	----------	---	------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------------	----------	-----------

FASE I PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN									
OBRA CONTRATADA									
CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR	CANT		VALOR TOTAL	
01	ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. ESTUDIOS DE FAUNA, FLORA Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FORESTAL. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.			\$ 520.381.267,00	\$ 520.381.267,00	\$ 520.381.267,00		\$ 520.381.267,00	
02	ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.	N/A	19,00%	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00		\$ 70.000.000,00	
03	INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO IVA			\$ 112.172.441,00	\$ 112.172.441,00	\$ 112.172.441,00		\$ 112.172.441,00	
04	SUBTOTAL CONSULTORIA CON IVA			\$ 18.150.024,00	\$ 18.150.024,00	\$ 18.150.024,00		\$ 18.150.024,00	
	PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.			\$ 721.704.632,00	\$ 721.704.632,00	\$ 721.704.632,00		\$ 721.704.632,00	
	SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS			\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00		\$ 150.000.000,00	
FASE 1	TOTAL FASE I PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN			\$ 871.704.632,00	\$ 871.704.632,00	\$ 871.704.632,00		\$ 871.704.632,00	98,71%

OBRA EJEUTADA									
ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2				ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD	% EJE.
\$ 520.381.267,00	\$	520.381.267,00	-	\$ 520.381.267,00	\$	520.381.267,00	100,00%	\$ 520.381.267,00	100,00%
\$ 70.000.000,00	\$	70.000.000,00	-	\$ 70.000.000,00	\$	70.000.000,00	100,00%	\$ 70.000.000,00	100,00%
	\$	112.172.441,00	-		\$	112.172.441,00	100,00%		100,00%
	\$	7.919.958,00	-		\$	7.919.958,00	41,38%		41,38%
	\$	710.472.666,00	-		\$	710.472.666,00	98,44%		98,44%
	\$	150.000.000,00	-		\$	150.000.000,00	100,00%		100,00%
	\$	150.000.000,00	-		\$	150.000.000,00	100,00%		100,00%
	\$	860.472.666,00	-		\$	860.472.666,00	98,71%		98,71%

[illegible]

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 09			OBRA EJECUTADA	
CONDICIONES ORIGINALES											ACUMULADO ANTERIOR	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR
2.2.9	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METALICA Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	15,00	\$ 1.117.685,00	\$ 16.765.275,00	122,00	\$ 136.357.570,00				40,64	45.422.718,40
2.2.12	CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN CON MOVIMIENTOS MODERADOS, TIPO SIKAPVC 0-22	m	755,00	\$ 50.626,00	\$ 38.222.630,00	160,66	\$ 8.133.573,16				130,66	6.614.793,16
2.2.13	PLACA DE CIMENTACIÓN E=0,175M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA E INSTALACIÓN NO INCLUYE REFUERZO)	m2	2.554,00	\$ 123.402,00	\$ 315.168.708,00	-	\$ -				-	-
2.2.14	PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA E INSTALACIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	176,00	\$ 788.900,00	\$ 138.846.400,00	-	\$ -				-	-
2.2.15	CORTES DE PLACA MACIZA E=+15,0 CM. CON MAQUINA CORTADORA Y DISCO DAMANTADO, TRASPASANDO EL DISCO HASTA LA CARA CONTRARIA DE LA PLACA. NO INCLUYE DEMOLICIONES.	m	11.254,00	\$ 14.799,00	\$ 166.547.946,00	30.900,00	\$ 457.289.100,00				28.516,87	422.021.159,13
2.2.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DE MEDIDAS PF >4,1<+10,0 MM A=6,1<+10,0 MM, TIPO SIKAFLEX PRO 3 WF DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INCLUYE LIMPIEZA EN SECO DE LAS CARAS LATERALES DE CONTACTO, Y PERFIL CILÍNDRICO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA 0-150" (16,0 MM) PARA LIMITAR LA PROFUNDIDAD A RELLENAR, TIPO SIKARPD DE SIKA O EQUIVALENTE.	m	11.254,00	\$ 12.832,00	\$ 144.411.328,00	30.600,00	\$ 392.659.200,00				27.580,16	353.908.613,12
2.3	HIERROS DE CIMENTACIÓN			\$ 1.498.904.885,00	\$ 6.260.199.551,64		\$ 6.260.199.551,64				\$ 6.039.655.713,66	\$ 61.510.923,30
2.3.1	ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	Kg	287.065,00	\$ 3.899,00	\$ 1.119.266.435,00	1.357.972,36	\$ 5.294.734.231,64				1.311.861,48	5.114.947.912,66
2.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	Kg	96.111,00	\$ 3.960,00	\$ 379.638.450,00	244.421,60	\$ 965.465.320,00				234.103,24	924.707.801,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS			\$ 18.873.719.007,00	\$ 22.842.408.290,36		\$ 22.842.408.290,36				\$ 20.479.515.215,65	\$ 219.376.264,85
4.1	ELEMENTOS VERTICALES			\$ 959.094.784,00	\$ 3.560.991.111,44		\$ 3.560.991.111,44				\$ 3.541.090.869,41	\$ 16.874.571,00
4.1.1	COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	16,00	\$ 855.647,00	\$ 13.690.352,00	-	\$ -				-	-
4.1.2	COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	15,00	\$ 825.056,00	\$ 12.375.840,00	14,00	\$ 11.550.784,00				14,00	11.550.784,00
4.1.3	COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	9,00	\$ 820.262,00	\$ 7.382.358,00	-	\$ -				-	-
4.1.7	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA METALICA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	871,00	\$ 788.900,00	\$ 687.131.900,00	1.245,00	\$ 982.180.500,00				1.222,31	964.280.359,00
4.1.9	MUROS E=15 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO	m2	1.422,00	\$ 167.653,00	\$ 238.402.566,00	4.751,44	\$ 796.593.170,32				4.739,51	794.593.070,65
4.1.10	MUROS E=10 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO	m2	1,00	\$ 111.768,00	\$ 111.768,00	15.842,34	\$ 1.770.666.657,12				15.842,34	1.770.666.655,76
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES			\$ 1.505.389.005,00	\$ 1.046.680.349,09		\$ 1.046.680.349,09				\$ 978.891.356,09	\$ 5.032.300,00
4.2.1	VIGAS Y VIGUETAS AERIAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	955,00	\$ 747.389,00	\$ 713.756.495,00	598,21	\$ 447.095.573,69				548,21	409.726.123,37
4.2.3	VIGA DE ENTREPIESO EN CONCRETO 3.000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	995,00	\$ 720.108,00	\$ 716.507.460,00	653,30	\$ 470.446.556,40				652,44	469.827.264,32
4.2.4	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS, EN CONCRETO FC=3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m	2.717,00	\$ 27.650,00	\$ 75.125.050,00	4.670,46	\$ 129.138.219,00				3.585,46	99.137.969,00
4.3	PLACAS Y LOSAS DE ENTREPIESO			\$ 3.774.712.801,00	\$ 2.392.868.350,28		\$ 2.392.868.350,28				\$ 2.222.696.640,71	\$ 165.023.785,45
4.3.1	PLACA AEREA 2" PISO (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,19 M3/M2 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETON, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m2	380,00	\$ 125.726,00	\$ 47.775.880,00	-	\$ -				-	-
4.3.3	PLACA AEREA DE CUBIERTA (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,19 M3/M2 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETON, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m2	1,00	\$ 125.726,00	\$ 125.726,00	-	\$ -				-	-
4.3.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.000 PSI ESCOBILLADO H=10 CM (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m2	5.395,00	\$ 72.877,00	\$ 393.171.415,00	7,82	\$ 569.898,14				7,82	569.898,14
4.3.6	PLACA MACIZA CONCRETO E=0,10, (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m2	8.230,00	\$ 122.453,00	\$ 1.007.788.190,00	19.000,00	\$ 2.326.607.000,00				17.610,31	2.156.435.290,43
4.3.7	PLACA DE CUBIERTA MACIZA e=0,10 m (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m2	3.292,00	\$ 122.453,00	\$ 403.115.276,00	598,14	\$ 62.223.267,42				598,14	62.223.267,42
4.3.8	PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0,15 M (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m2	212,00	\$ 144.991,00	\$ 30.738.092,00	23,92	\$ 3.468.184,72				23,92	3.468.184,72
4.3.9	PLACA MACIZA E=0,175 M (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m²	12.093,00	\$ 156.454,00	\$ 1.891.998.222,00	-	\$ -				-	-
4.4	CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO			\$ 4.445.645.774,00	\$ 2.273.168.615,47		\$ 2.273.168.615,47				\$ 1.974.546.789,13	\$ 32.445.608,40
4.4.1	ESCALERAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	1,00	\$ 1.083.843,00	\$ 1.083.843,00	-	\$ -				-	-
4.4.3	DINTELES 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION, INCLUYE REFUERZO)	m	8.359,00	\$ 37.676,00	\$ 314.933.684,00	1.616,70	\$ 68.445.989,20				616,70	23.234.789,60
4.4.4	CAMASTROS DE 0,75 X 2,00 EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, BOMBEO, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	u	88,00	\$ 164.861,00	\$ 14.507.768,00	123,00	\$ 20.277.903,00				79,00	13.024.019,00
4.4.5	PERGOLAS EN CONCRETO DM: 0,20 X 0,10, (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIO, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m	23,00	\$ 46.583,00	\$ 1.071.409,00	-	\$ -				-	-
4.4.8	PANTALLA EN CONCRETO (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	1.973,00	\$ 816.181,00	\$ 1.610.325.113,00	252,65	\$ 206.208.129,65				252,65	206.208.129,65
4.4.9	ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)	m3	167,00	\$ 1.056.563,00	\$ 176.446.021,00	88,09	\$ 93.072.634,67				52,67	55.649.172,02
4.4.14	REMATES SOBRE MAMPONERIA EN CONCRETO A LA VISTA, (INCLUYE ANDAMIO, ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE NEGRO, MADERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO)	m	4.050,00	\$ 43.751,00	\$ 177.191.550,00	-	\$ -				-	-
4.4.15	ALFALIA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA A=0,25M (INCLUYE ANDAMIO, ALAMBRE NEGRO, ACERO DE REFUERZO, MADERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO)	m	766,00	\$ 47.790,00	\$ 36.607.140,00	3.404,26</						

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 99			OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES											ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.IEC.
4.4.26	GAROLA EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).	m	122.00	\$ 340.192.00	\$ 41.503.424.00	40.00	\$ 13.607.680.00				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
4.4.27	LUCARNAS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).	m	59.00	\$ 242.514.00	\$ 14.308.326.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
4.4.28	BOTAPUEGOS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).	u	94.00	\$ 288.118.00	\$ 27.083.092.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
4.4.29	MARCOS EN CONCRETO H=10CM. ESPESOR=30CM. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).	m	1.00	\$ 227.042.00	\$ 227.042.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
4.4.30	CAMASTRO PARA DOS (2) CUPOS FABRICADO EN CONCRETO FC=3000 PSI FUNDIDO EN SITO CON ESCALERA LATERAL, CON DIMENSIONES EXTERNAS MAXIMAS DE 0.90X2.00X1.20 M (A X L X AL). ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 8.0 CM. ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS. FORMALETA TABLERO ISO AGLOMERADO E=19 MM. PLACUETA EN CONCRETO PARA CAMASTROS 0.85X2.00 M E=8 CM FC=3000 PSI. ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS. FORMALETA TABLERO ISO AGLOMERADO E=19 MM TPO FORMALETA T DE TABLEMC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE DESENCOFRANTE Y CURADOR PARA EL CONCRETO. MONTAJE DONDE CORRESPONDA EN CASO	u	792.00	\$ 1.419.026.00	\$ 1.123.868.592.00	1.020.00	\$ 1.447.406.520.00				1.018.00	1.444.568.468.00	-	-	1.018.00	1.444.568.468.00	99.80%
4.4.31	ACEROS DE REFUERZO	u	26.00	\$ 177.963.00	\$ 4.627.558.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
4.5				\$ 8.188.976.643.00	\$ 13.568.699.872.08						\$ 11.762.489.557.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.762.489.557.71	86.69%	
4.5.1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACION, AMARRE, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	Kg	622.449.00	\$ 3.899.00	\$ 2.426.928.651.00	1.365.993.54	\$ 5.326.008.812.46				1.267.751.94	4.942.964.814.17	-	-	1.267.751.94	4.942.964.814.17	92.81%
4.5.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	Kg	289.216.00	\$ 3.950.00	\$ 1.142.403.200.00	387.920.73	\$ 1.532.296.883.50				383.524.70	1.514.922.567.50	-	-	383.524.70	1.514.922.567.50	98.87%
4.5.3	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS/PUNTES/ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERIA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	Kg	135.888.00	\$ 13.161.00	\$ 1.788.421.968.00	498.840.64	\$ 6.565.241.663.04				403.054.64	5.304.602.176.04	-	-	403.054.64	5.304.602.176.04	80.80%
4.5.5	ESCALERA DE GATO (INCLUYE SUMINISTRO, ANCLAJES, PINTURA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	6.00	\$ 216.654.00	\$ 1.299.924.00	670.02	\$ 145.162.513.08				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
4.5.6	ESTRUCTURA METALICA TANQUE ELEVADO ALMACENAMIENTO DE 400.000 lts DE AGUA (INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE 3 TANQUES, CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERIA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	Kg	216.050.00	\$ 13.098.00	\$ 2.829.822.900.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
5	MAMPOSTERIA			\$ 2.801.796.499.00	\$ 3.344.521.683.16						\$ 2.200.380.341.96	\$ 9.523.488.80	\$ -	\$ -	\$ 2.209.903.830.76	66.08%	
5.1	MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE ARCILLA			\$ 109.959.202.00	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
5.1.1	MURO E=0.10 EN BLOQUE ESTRADO SANTAFE #4 33X9X23 (INCLUYE BLOQUE #4, MC 1.3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	46.00	\$ 35.335.00	\$ 1.625.410.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
5.1.2	MURO E=0.12 EN BLOQUE ESTRADO SANTAFE #5 33X11.5X23 (INCLUYE BLOQUE #5, MC 1.3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	7.00	\$ 36.871.00	\$ 258.097.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
5.1.4	MURO E=0.12 EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO CELDA CIRCULAR SANTAFE 28X12X3 (INCLUYE LADRILLO, MC 1.3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	1.211.00	\$ 89.245.00	\$ 108.075.695.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
5.2	MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CEMENTO			\$ 2.115.708.151.00	\$ 2.998.060.000.00						\$ 1.978.513.420.00	\$ 8.650.096.00	\$ -	\$ -	\$ 1.987.163.516.00	66.28%	
5.2.8	MUROS E=12 CM EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39CM ACABADO LISO, INDURAL 13MPA DE DECOBLOCK O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE ANDAMIO, PLANCHON, MORTERO 1:4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	30.793.00	\$ 67.600.00	\$ 2.081.606.800.00	44.350.00	\$ 2.998.060.000.00				29.287.95	1.978.513.420.00	127.96	8.650.096.00	29.395.91	1.987.163.516.00	66.28%
5.2.17	MURO BLOQUE DIVISORIO P.V. E=12 CONCRETO LISO COLOR 11X19X39 (INCLUYE BLOQUE, MC 1.3 E=2CM, ANDAMIOS, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)	m2	531.00	\$ 64.221.00	\$ 34.101.351.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
5.3	MAMPOSTERIA EN MURO LIVIANO			\$ 14.743.724.00	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
5.3.3	MURO EN SUPERBOARD DE DOBLE CARA 0.12 M ESPESOR 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FUNCION, LAMINAS, MALLA, VINILO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	108.00	\$ 91.146.00	\$ 9.843.768.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
5.3.6	ALERO DE FACHADA CON PANELES COLOR BLANCO MATE O SUPERBOARD. (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON PERFILES DE ACERO, TIPO SKINCO O SIMILAR Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m2	58.00	\$ 84.482.00	\$ 4.899.956.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			\$ 561.385.422.00	\$ 346.461.683.16						\$ 221.866.921.96	\$ 873.392.80	\$ -	\$ -	\$ 222.740.314.76	64.23%	
5.4.1	GROUTING - CONCRETO FLUIDO 15LTM (INCLUYE CONCRETO DE INYECCION GROUTING 2500PSI, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)	m	16.00	\$ 6.781.00	\$ 108.496.00	46.282.36	\$ 313.940.683.16				30.613.00	207.566.753.00	128.80	873.392.80	30.741.80	208.460.145.80	66.42%
5.4.5	VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI ENTRE 0.022-0.030 M/M (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION)	m	17.206.00	\$ 32.621.00	\$ 561.276.926.00	1.000.00	\$ 32.621.000.00				437.76	14.280.168.96	-	-	437.76	14.280.168.96	43.78%
6	REDES DE VAPOR			\$ 237.337.259.00	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
6.1	REDES DE VAPOR			\$ 237.337.259.00	\$ -						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH40, SOPORTADA, SENSALIZADA, ASOCIADA TERMOCLAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CARQUETA DE ALUMINIO DE DIAM 1"	m	78.00	\$ 75.036.00	\$ 5.852.808.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH40, SOPORTADA, SENSALIZADA, ASOCIADA TERMOCLAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CARQUETA DE ALUMINIO DE DIAM 1"	m	149.00	\$ 84.136.00	\$ 12.536.264.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH40, SOPORTADA, SENSALIZADA, ASOCIADA TERMOCLAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CARQUETA DE ALUMINIO DE DIAM 1"	m	60.00	\$ 101.378.00	\$ 6.082.680.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH40, SOPORTADA, SENSALIZADA, ASOCIADA TERMOCLAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CARQUETA DE ALUMINIO DE DIAM 1"	m	41.00	\$ 119.605.00	\$ 4.903.805.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH40, SOPORTADA, SENSALIZADA, ASOCIADA TERMOCLAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CARQUETA DE ALUMINIO DE DIAM 1"	m	47.00	\$ 149.527.00	\$ 7.027.769.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH40, SOPORTADA, SENSALIZADA, ASOCIADA TERMOCLAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CARQUETA DE ALUMINIO DE DIAM 1"	m	85.00	\$ 273.136.00	\$ 23.216.560.00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0.00%
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBONO SCH40, SOPORTADA, SENSALIZADA, ASOCIADA TERMOCLAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CARQUETA DE ALUMINIO DE DIAM 1"																

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 09			OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES											ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.JEC.
7.3.7	POZOS DE INSPECCION HASTA H=2.0 M TIPO EAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	158.00	\$ 2.561.702,00	\$ 404.748.916,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.8	POZOS DE INSPECCION H=2.0 - 3.0 M TIPO EAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	34.00	\$ 3.049.818,00	\$ 103.693.812,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.9	POZOS DE INSPECCION H=3.0 - 4.0 M TIPO EAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	4.00	\$ 3.537.501,00	\$ 14.150.004,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.10	POZOS DE INSPECCION H=4.0 - 5.0 M TIPO EAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	1.00	\$ 4.025.618,00	\$ 4.025.618,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.11	POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=1.0 - 2.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	6.00	\$ 4.401.789,00	\$ 26.410.734,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.12	POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=2.0 - 3.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	16.00	\$ 5.060.318,00	\$ 80.965.088,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.13	POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=3.0 - 4.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	3.00	\$ 5.718.412,00	\$ 17.155.236,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.14	POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=4.0 - 5.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	1.00	\$ 7.085.279,00	\$ 7.085.279,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.15	POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=5.0 - 6.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	1.00	\$ 7.855.292,00	\$ 7.855.292,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.16	POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=6.0 - 7.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOILETE RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PANETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CANUELAS, TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	1.00	\$ 8.625.305,00	\$ 8.625.305,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.3.17	SUMIDERO DE AGUAS LUVIAS H=1.5M L=1.5M, A=1.5M. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, REJILLA Y MARCO SUMIDERO, TAPA PREFABRICADA, CONCRETOS Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	18.00	\$ 2.122.048,00	\$ 38.196.882,00	105.00	\$ 222.815.145,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.4	RED DE VENTILACION			\$ 10.533.581,00	\$ 10.533.581,00		\$ 95.631.552,82					\$ 57.160.891,13		\$ -		\$ 57.160.891,13	59,77%
7.4.1	TUBERIA PVC VENTILACION 2" (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERIA VENTILACION, UNION PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	325.00	\$ 18.417,00	\$ 5.985.525,00	2.440,30	\$ 44.943.005,10				1.772,18	\$ 32.638.237,68	-	-	1.772,18	\$ 32.638.237,68	72,62%
7.4.2	TUBERIA PVC VENTILACION 3" (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERIA VENTILACION, UNION PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	154.00	\$ 22.710,00	\$ 3.497.340,00	842,12	\$ 19.124.545,20				281,10	\$ 6.383.781,00	-	-	281,10	\$ 6.383.781,00	33,38%
7.4.3	TUBERIA PVC VENTILACION 4" (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERIA VENTILACION, UNION PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	32.00	\$ 31.587,00	\$ 1.010.784,00	920,26	\$ 29.068.252,62				566,35	\$ 17.889.297,45	-	-	566,35	\$ 17.889.297,45	61,54%
7.4.4	TERMINAL DE VENTILACION 2" (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TAPON DE PRUEBA, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	4.00	\$ 9.983,00	\$ 39.932,00	250,00	\$ 2.495.750,00				25.00	\$ 249.575,00	-	-	25.00	\$ 249.575,00	10,00%
7.5	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE			\$ 1.486.741,00	\$ 1.486.741,00		\$ 95.209.266,12					\$ 84.448.213,37		\$ -		\$ 84.448.213,37	88,71%
7.5.1	TUBERIA PVC PRESION 1-1/4" (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO PVC, UNION UNIVERSAL PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	1.00	\$ 25.797,00	\$ 25.797,00	2.104,04	\$ 54.277.819,88				2.004,21	\$ 51.702.605,37	-	-	2.004,21	\$ 51.702.605,37	95,26%
7.5.2	TUBERIA PVC PRESION 2" (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO PVC, UNION UNIVERSAL PVC, SOPORTES Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	43.00	\$ 34.208,00	\$ 1.470.944,00	1.195,28	\$ 40.922.346,24				957,25	\$ 32.745.608,00	-	-	957,25	\$ 32.745.608,00	80,02%
7.6	RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION			\$ 971.453.297,00	\$ 971.453.297,00		\$ 947.592.350,95					\$ 641.028.531,24		\$ -		\$ 641.028.531,24	67,65%
7.6.1	TUBERIAS			\$ 785.273.579,00	\$ 785.273.579,00		\$ 618.424.365,53					\$ 528.315.050,24		\$ -		\$ 528.315.050,24	85,43%
7.6.1.1	TUBERIA PEAD D=12" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 13 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	1.649.00	\$ 23.212,00	\$ 38.276.588,00	238,35	\$ 5.532.580,20				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.6.1.2	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3/4" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 20 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	1.433.00	\$ 26.479,00	\$ 37.944.407,00	237,65	\$ 6.292.734,35				85,00	\$ 2.250.715,00	-	-	85,00	\$ 2.250.715,00	35,77%
7.6.1.3	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 25 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	1.497.00	\$ 28.606,00	\$ 42.823.182,00	72,50	\$ 2.073.935,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.6.1.4	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/8" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 32 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	1.333.00	\$ 30.754,00	\$ 40.995.082,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.6.1.5	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/2" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 40 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	768.00	\$ 32.909,00	\$ 25.274.112,00	-	\$ -				-	0,00	-	-	-	\$ -	0,00%
7.6.1.6	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=2" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 50 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	2.353.00	\$ 36.115,00	\$ 84.978.595,00	298,95	\$ 10.796.579,25				175,00	\$ 6.320.125,00	-	-	175,00	\$ 6.320.125,00	58,54%
7.6.1.7	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=2-1/2" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 63 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	38.00	\$ 40.933,00	\$ 1.555.454,00	222,71	\$ 9.116.188,43				147,40	\$ 6.033.524,20	-	-	147,40	\$ 6.033.524,20	66,18%
7.6.1.8	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 90 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	2.735.00	\$ 60.651,00	\$ 165.880.485,00	150,00	\$ 9.097.650,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
7.6.1.9	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=4" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 110 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	294.00	\$ 85.196,00	\$ 25.047.624,00	2.900,00	\$ 247.068.400,00				2.875,22	\$ 244.957.242,24	-	-	2.875,22	\$ 244.957.242,24	99,15%
7.6.1.10	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=6" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 160 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	1.608.00	\$ 152.650,00	\$ 245.461.200,00	630,85	\$ 96.299.252,50				423,32	\$ 64.619.798,00	-	-	423,32	\$ 64.619.798,00	67,10%
7.6.1.11	TUBERIA PEAD PN-12.5 D=8" (INCLUYE MAQUINA PARA TERMOFUSION DE TUBERIA HIDRAULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-14) 200 MM Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	m	275.00	\$ 280.134,00	\$ 77.036.850,00	828,70	\$ 232.147.045,80				728,70	\$ 204.133.645,80	-	-	728,70	\$ 204.133.645,80	87,93%
7.6.2	REGISTROS			\$ 88.147.891,00	\$ 88.147.891,00		\$ 96.801.238,00					\$ 40.333.073,00		\$ -		\$ 40.333.073,00	41,67%
7.6.2.1	REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 12" (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	131.00	\$ 65.491,00	\$ 8.579.321,00	328,00	\$ 21.481.048,00				101,00	\$ 6.614.591,00	-	-	101,00	\$ 6.614.591,00	30,79%
7.6.2.2	REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 3/4" (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	u	113.00	\$ 85.263,00	\$ 9.634.719,00	23,00	\$ 1.961.049,00				7,00	\$ 596.841,00	-				

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 09		
CONDICIONES ORIGINALES										
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO
7.12.15	ACCESORIOS DE ACERO NEGRO 1" UNION ROSCADA (TEES, CODOS, REDUCCIONES), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	u	1,00	\$ 19.962,00	\$ 19.962,00	3.396,00	\$ 66.432.652,00			
7.12.16	TEE DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA	u	1,00	\$ 22.174,00	\$ 22.174,00	3,00	\$ 66.522,00			
7.12.17	CODO DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA	u	1,00	\$ 24.638,00	\$ 24.638,00	6,00	\$ 147.828,00			
7.12.18	REDUCCION DE ACERO NEGRO 1 1/4" x 1"	u	1,00	\$ 53.827,00	\$ 53.827,00	15,00	\$ 807.405,00			
7.12.19	STRAPS ACERO NEGRO 1 1/4"	u	1,00	\$ 20.696,00	\$ 20.696,00	600,00	\$ 12.417.600,00			
7.12.20	TEE DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA	u	1,00	\$ 27.545,00	\$ 27.545,00	7,00	\$ 192.815,00			
7.12.21	CODO DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA	u	1,00	\$ 16.142,00	\$ 16.142,00	92,00	\$ 1.485.064,00			
7.12.24	STRAPS ACERO NEGRO 1 1/2"	u	1,00	\$ 24.638,00	\$ 24.638,00	-	\$ -			
7.12.25	TEE DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA	u	1,00	\$ 35.971,00	\$ 35.971,00	1.316,00	\$ 47.337.836,00			
7.12.26	CODO DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA	u	1,00	\$ 21.677,00	\$ 21.677,00	494,00	\$ 10.708.436,00			
7.12.31	TEE DE ACERO NEGRO 3 1/2" UNION RANURADA	u	1,00	\$ 38.655,00	\$ 38.655,00	514,00	\$ 19.868.870,00			
7.12.32	CODO DE ACERO NEGRO 3 1/2" UNION RANURADA	u	1,00	\$ 27.881,00	\$ 27.881,00	751,00	\$ 20.938.631,00			
7.12.39	CODO DE ACERO NEGRO 3" UNION RANURADA	u	1,00	\$ 36.956,00	\$ 36.956,00	94,00	\$ 3.473.864,00			
7.12.46	TEE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN	u	1,00	\$ 68.700,00	\$ 68.700,00	235,00	\$ 16.144.500,00			
7.12.47	CODO DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN	u	1,00	\$ 47.246,00	\$ 47.246,00	181,00	\$ 8.551.526,00			
7.12.51	ACOPLE DE ACERO NEGRO 1-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	u	1,00	\$ 19.169,00	\$ 19.169,00	457,00	\$ 8.760.233,00			
7.12.52	ACOPLE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	u	1,00	\$ 19.829,00	\$ 19.829,00	3.932,00	\$ 77.967.829,00			
7.12.53	ACOPLE DE ACERO NEGRO 2-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	u	1,00	\$ 23.129,00	\$ 23.129,00	2.830,00	\$ 66.455.070,00			
7.12.54	ACOPLE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	u	1,00	\$ 27.101,00	\$ 27.101,00	241,00	\$ 6.531.341,00			
7.12.55	ACOPLE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	u	1,00	\$ 29.072,00	\$ 29.072,00	1.233,00	\$ 35.845.776,00			
7.12.56	PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1" Y 1-1/4"	m	1,00	\$ 4.825,00	\$ 5.949,14	5.949,14	\$ 28.704.600,50			
7.12.57	PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1-1/2" A 2-1/2"	m	1,00	\$ 4.825,00	\$ 6.762,22	6.762,22	\$ 32.627.711,50			
7.12.58	PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO MAYOR A 2-1/2"	m	1,00	\$ 6.474,00	\$ 6.474,00	2.317,88	\$ 15.005.855,12			
7.13	INSTALACIONES DE GAS				\$ 140.373.232,00		\$ 19.427.073,59			
7.13.1	CENTROS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN				\$ -		\$ -			
7.13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE PRIMERA ETAPA Q=80m3/h, INCLUYE TUBERIA DE POLETILENO, UNIONES, ELEVADOR, VÁLVULA DE BOLA UNIVERSAL GALVANIZADA Y TUBERÍA GALVANIZADA	u	2,00	\$ 9.362.250,00	\$ 18.724.500,00	-	\$ -			
7.13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO PRESIÓN DE ENTRADA HASTA 5 PSI, PRESIÓN DE SALIDA 23 mbar PARA REGULAR OPERACIÓN A DE BAJA PRESIÓN INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	u	2,00	\$ 7.514.438,00	\$ 15.028.876,00	-	\$ -			
7.13.2	TUBERIAS				\$ 43.893.968,00		\$ 12.920.304,59			
7.13.2.1	TUBERIAS DE POLETILENO PARA GAS DE 3"	m	288,00	\$ 66.267,00	\$ 19.084.896,00	-	\$ -			
7.13.2.2	TUBERIAS DE POLETILENO PARA GAS DE 2"	m	1,00	\$ 41.827,00	\$ 41.827,00	2,00	\$ 83.654,00			
7.13.2.3	TUBERIAS DE POLETILENO PARA GAS DE 1"	m	34,00	\$ 23.259,00	\$ 790.866,00	131,01	\$ 3.047.161,59			
7.13.2.4	TUBERIAS DE POLETILENO PARA GAS DE 1 1/4"	m	249,00	\$ 20.334,00	\$ 5.062.164,00	4,50	\$ 91.503,00			
7.13.2.5	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3"	m	17,00	\$ 87.864,00	\$ 1.493.688,00	-	\$ -			
7.13.2.6	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 2"	m	38,00	\$ 48.167,00	\$ 1.830.346,00	16,00	\$ 770.672,00			
7.13.2.7	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1"	m	282,00	\$ 25.555,00	\$ 6.895.410,00	68,00	\$ 1.737.740,00			
7.13.2.8	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/2"	m	78,00	\$ 37.563,00	\$ 2.929.914,00	12,00	\$ 450.756,00			
7.13.2.9	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/4"	m	128,00	\$ 31.653,00	\$ 3.988.278,00	22,00	\$ 696.366,00			
7.13.2.10	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3/4"	m	47,00	\$ 18.766,00	\$ 882.002,00	322,00	\$ 6.042.652,00			
7.13.2.11	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2"	m	73,00	\$ 15.789,00	\$ 1.152.597,00	-	\$ -			
7.13.3	PUNTOS DE GAS				\$ 6.129.405,00		\$ -			
7.13.3.1	PUNTOS DE GAS ACERO GALVANIZADO	u	45,00	\$ 136.209,00	\$ 6.129.405,00	-	\$ -			
7.13.4	REGISTROS Y OTROS				\$ 56.596.483,00		\$ 6.506.569,00			
7.13.4.1	REGISTROS DE BOLA DE 4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA	u	2,00	\$ 400.030,00	\$ 800.060,00	-	\$ -			
7.13.4.2	REGISTROS DE BOLA DE 2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA	u	5,00	\$ 183.500,00	\$ 917.500,00	-	\$ -			
7.13.4.3	REGISTROS DE BOLA DE 1 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA	u	19,00	\$ 137.629,00	\$ 2.614.951,00	-	\$ -			
7.13.4.4	REGISTROS DE BOLA DE 1 1/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA	u	9,00	\$ 100.521,00	\$ 904.989,00	-	\$ -			
7.13.4.5	REGISTROS DE BOLA DE 1" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA	u	4,00	\$ 82.839,00	\$ 331.352,00	2,00	\$ 165.659,00			
7.13.4.6	REGISTROS DE BOLA DE 3/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA	u	5,00	\$ 64.560,00	\$ 324.750,00	19,00	\$ 1.234.050,00			
7.13.4.7	REGISTROS DE BOLA DE 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA	u	4,00	\$ 54.512,00	\$ 218.448,00	-	\$ -			
7.13.4.8	ELEVADOR O TRANSITOMA DE 50MM (2") PARA GAS NATURAL	u	1,00	\$ 1.223.981,00	\$ 1.223.981,00	1,00	\$ 1.223.981,00			
7.13.4.9	ELEVADOR O TRANSITOMA DE 40MM (1 1/2") PARA GAS NATURAL	u	4,00	\$ 870.718,00	\$ 3.882.872,00	4,00	\$ 3.882.872,00			
7.13.4.10	TANQUE ESTACIONARIO DE 10.000 GALONES	u	2,00	\$ 21.099.410,00	\$ 42.218.820,00	-	\$ -			
7.13.4.11	CAJAS DE VÁLVULAS PLÁSTICAS	u	45,00	\$ 70.202,00	\$ 3.159.090,00	-	\$ -			
7.13.5	REJILLAS, DUCTOS Y TERMINALES				\$ -		\$ -			
7.14	RED DE RIEGO				\$ 102.161.087,00		\$ 3.310.146,00			
7.14.1	TUBERIAS				\$ 60.304.364,00		\$ -			
7.14.1.1	TUBERIA AFR DE 2" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)	m	399,00	\$ 86.921,00	\$ 34.681.478,00	-	\$ -			
7.14.1.2	TUBERIA AFR DE 1 1/2" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)	m	119,00	\$ 54.088,00	\$ 6.436.472,00	-	\$ -			
7.14.1.3	TUBERIA AFR DE 1" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)	m	237,00	\$ 43.271,00	\$ 10.255.227,00	-	\$ -			
7.14.1.4	TUBERIA AFR DE 3/4" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)	m	258,00	\$ 34.517,00	\$ 8.931.186,00	-	\$ -			
7.14.2	APARATOS				\$ 41.856.723,00		\$ 3.310.146,00			
7.14.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE MANEUERA DE 3/4"	u	24,00	\$ 33.777,00	\$ 810.648,00	98,00	\$ 3.310.146,00			
7.14.2.2	EQUIPO DE BOMBO PARA SISTEMA DE RIEGO; BOMBAS ELECTRICAS DE EJE HORIZONTAL DE TRABAJO ALTERNADO. CABEZA TOTAL= 46 M, POTENCIA= 4 HP, INCLUYE INSTALACION, BOMBA, INCLUYE ACCESORIOS Y OTROS (MPLES, TUBERIAS, RETORNOS, PRESOSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BIDAS, SOPORTES, PASAMUROS, CONTROLES ELECTRICOS, ETC.)	u	1,00	\$ 41.046.075,00	\$ 41.046.075,00	-	\$ -			
7.15	TANQUES				\$ 16.970.016,00		\$ -			
7.15.1	TANQUE PLÁSTICO 1000 LTS DE USO ESPECIFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	u	12,00	\$ 568.151,00	\$ 6.817.812,00	-	\$ -			
7.15.2	TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECIFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	u	4,00	\$ 967.659,00	\$ 3.870.636,00	-	\$ -			
7.15.3	TANQUE PLÁSTICO 8000 LTS DE USO ESPECIFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	u	2,00	\$ 3.140.784,00	\$ 6.281.568,00	-	\$ -			
7.20	POZOS DE BOMBEO				\$ 1.214.656.757,00		\$ 131.284.806,00			
7.20.1	PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PERSONAL BASICO DE OBRA, MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCION DE SELLO SANITARIO, TOMA DE REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO, PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". NO INCLUYE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA LAPICERO.	u	2,00	\$ 318.969.887,00	\$ 637.939.774,00	-	\$ -			
7.20.2	PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE MAS 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PERSONAL BASICO DE OBRA, MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCION DE SELLO SANITARIO, TOMA DE REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO, PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". NO INCLUYE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA LAPICERO.	u	1,00	\$ 394.715.269,00	\$ 394.715.269,00	-	\$ -			
7.20.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6", 30 HP, 14 ETAPAS TRIFÁSICA, QMED = 130 GPM A HOTMED= 200 M.C.A., DESCARGA EN 3". INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES QUE GARANTIZEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	u	2,00	\$ 20.160.965,00	\$ 40.321.130,00	2,00	\$ 40.321.130,00			
7.20.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6", 40 HP, 15 ETAPAS TRIFÁSICA, QMED = 130 GPM A HOTMED= 250 M.C.A., DESCARGA EN 3". INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES QUE GARANTIZEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	u	1,00	\$ 22.851.965,00	\$ 22.851.965,00	1,00	\$ 22.851.965,00			
7.20.5	PISCINAS DE LODOS H=2 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	54,00	\$ 45.704,00	\$ 2.468.016,00	54,00	\$ 2.468.016,00			
7.20.6	TANQUE DE IGUALACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO CON ESCOTILLA METALICA Y ESCALERA DE INSPECCION. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, FORMALITA METALICA Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO	m3	59,00	\$ 1.112.605,00	\$ 65.643.695,00	59,00	\$ 65.643.695,00			
7.20.7	ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)	Kg	13.068,00	\$ 3.881,00	\$ 50.716.938,00	-	\$ -			
7.21	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				\$ 3.084.691.284,00		\$ 3.026.024.475,00			
7.21.1	PRELIMINARES				\$ 2.936.790.000,00		\$ 2.936.790.000,00			

ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.
595,00	11.639.390,00	-	-	595,00	\$ 11.639.390,00	17,52%
-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
15,00	807.405,00	-	-	15,00	\$ 807.405,00	100,00%
39,00	807.144,00	-	-	39,00	\$ 807.144,00	6,50%
-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
16,00	575.536,00	-	-	16,00	\$ 575.536,00	1,22%
370,00	8.020.490,00	-	-	370,00	\$ 8.020.490,00	74,90%
108,00	4.174.740,00	-	-	108,00	\$ 4.174.740,00	21,01%
293,00	8.169.133,00	-	-	293,00	\$ 8.169.133,00	39,01%
-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
32,00	2.198.400,00	-	-	32,00	\$ 2.198.400,00	13,62%
141,00	6.661.686,00	-	-	141,00	\$ 6.661.686,00	77,90%
29,00	555.901,00	-	-	29,00	\$ 555.901,00	6,35%
1.482,00	29.386.578,00	-	-	1.482,00	\$ 29.386.578,00	37,69%
896,00	20.723.584,00	-	-	896,00	\$ 20.723.584,00	31,66%
130,00	3.523.130,00	-	-	130,00	\$ 3.523.130,00	53,94%
349,00	10.146.128,00	-	-	349,00	\$ 10.146.128,00	28,30%
833,84	4.023.278,00	-	-	833,84	\$ 4.023.278,00	14,02%
3.215,76	15.516.042,00	-	-	3.215,76	\$ 15.516.042,00	47,55%
703,01	4.551.286,74	-	-	885,79	\$ 5.605.124,46	37,35%
\$	-	162,78	1.053.837,72	\$	-	8,00%
\$	-	\$	-	\$	-	8,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	\$	0,00%
\$	-	\$	-	\$	-	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
\$	-	\$	-	\$	-	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
\$	-	\$	-	\$	-	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-	\$	0,00%
-	-	-	-	-		

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 99			OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES											ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.IEC.
7.21.1	FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP TIPO COMPACTA CON CAUDAL 15,0 LPS CON CAPACIDAD PARA TRATAR AGUAS DE POZOS PROFUNDOS, CON SISTEMA DE ADICIÓN DE QUÍMICOS, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN, TIPO AGUARDIAS DE ACUMINERIN O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INCLUYE TORRE DE AERACIÓN CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON CUATRO (4) BANDEJAS CON SU RESPECTIVO CARBÓN COQUE, FLOCULADOR HIDRÁULICO TIPO VÓRTICE DE GRADIENTE VARIABLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN MÍNIMO DE 8 MINUTOS, SEDIMENTADOR EN POLIPROPILENO CON RETENCIÓN HIDRÁULICA MÍNIMA DE 45 MINUTOS Q=200-240MM2/DÍA, SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON BOMBA DE DIAFRAGMA Y SUS TANQUES DE SOLUCIÓN, AGITADOR NEUMÁTICO DE LOS QUÍMICOS POR MEDIO DE COMPRESOR MINI FILTRO A PRESIÓN CON ARENAS DE SELECCIÓN Y CARBÓN ACTIVADO Q=150-180 M3/M2/DÍA, TABLERO DE CONTROL, PARA MANEJO AUTOMÁTICO O MANUAL, DE LA PLANTA, TUBERÍAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS RESPECTIVOS, ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSCRITO POR LOS PROFESIONALES DISEÑADORES CON RESPECTIVA MATRÍCULA PROFESIONAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS RECORD DE DISEÑO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Y DEL ESQUEMA DE TRATAMIENTO, NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CONEXIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS A LA PLANTAS DE TRATAMIENTO, NI PLACA DE CONCRETO BASE.	u	1,00	\$ 187.245.000,00	\$ 187.245.000,00	1,00	\$ 187.245.000,00				0,80	149.796.000,00	-		0,80	\$ 149.796.000,00	80,00%
7.21.2	FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A SITIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR TIPO COMPACTA CON CAPACIDAD CAUDAL DE PROCESAMIENTO DE 10,0 L/SEG, CON TANQUES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, SISTEMA AEROBIO DE LODOS ACTIVADOS EN AERACIÓN EXTENSIÓN, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN N° 6011 DE 2016 DEL MADS Y EN LA RESOLUCIÓN N° 0330 DE 2017 DEL MVCT, TIPO U.T.A.R. REACTOR ANOXIAEROBIA ACERO CARBÓN DE IFM O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INCLUYE PLACA BASE, CASETA DE CONTROL, POZO EYECTOR CON BOMBA SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE Y CRIBADO DEL TANQUE EQUALIZADOR, 3 BIODIGESTORES MBBR CON ÁREAS ANOXIAEROBIA Y ÁREAS AEROBIAS, AERACIÓN CON DOS (2) SOPORTADORES REGENERATIVOS, 3 SEDIMENTADORES CON BOMBA SUMERGIBLE, TANQUE DE EQUILIBRIO CON BOMBA SUMERGIBLE, TANQUE CLARIFICADOR, TREN DE FILTRACIÓN PARA REMOCIÓN DE SÓLIDOS, TABLERO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, TUBERÍAS, ACCESORIOS, VALVULAS, SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS RESPECTIVOS, NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CUARTO ELÉCTRICO-COMUNICACIONES, NI ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, NI ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS, SE DEBE GARANTIZAR LAS SIGUIENTES CONCENTRACIONES MÁXIMAS A LA SALIDA DE LA PLANTA CON UNA EFICIENCIA (MAYOR O IGUAL) ≥ 80% EN CARGA Y/O: DBO5 3 MGL, DQO ≥ 80%, FÓSFORO TOTAL 3,5 MGL, GRASAS Y ACEITES ≥ 80%, SÓLIDOS SUSPENDIDOS 5 MGL, SÓLIDOS SEDIMENTABLES 5 MGL, TENSIÓACTIVOS 0,1 MGL CON REMOCIÓN DE ESPUMAS, NITRATOS 15 MGL, NITRITOS 1 MGL, NITRÓGENO AMONIAICAL 0,5 MGL.	m3	1,00	\$ 2.749.545.000,00	\$ 2.749.545.000,00	1,00	\$ 2.749.545.000,00				0,80	2.199.636.000,00	-		0,80	\$ 2.199.636.000,00	80,00%
7.21.9	OBRAS DE URBANISMO				\$ 147.901.284,00		\$ 89.234.475,00					\$ -		\$ -		\$ -	0,00%
7.21.9.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H+3 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN).	m3	30,00	\$ 45.704,00	\$ 1.371.120,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
7.21.9.2	ANDÉN H+10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)	m2	115,00	\$ 57.664,00	\$ 6.631.360,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
7.21.9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR	m2	200,00	\$ 19.433,00	\$ 3.886.600,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
7.21.9.4	RELLENO COMPACTADO CON RECEBO TIPO 9-200 COMPACTADO AL 90% P.M.	m3	74,00	\$ 88.812,00	\$ 6.572.088,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
7.21.9.5	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 2500 PSI DE 0.40X0,15 MTS.	m	120,00	\$ 41.943,00	\$ 5.033.160,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
7.21.9.6	PAVIMENTO EN CONCRETO E+18 CM INCL. ACERO DE TRANSFERENCIA, JUNTAS, Y CURADO	m2	180,00	\$ 154.099,00	\$ 27.737.820,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
7.21.9.7	PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D+1,20M (CONCRETO F'C= 28MPA REFORZ., ELAB. OBRA, E+0,20M INCL. AROTAPA + ARO BASE)	u	3,00	\$ 3.079.467,00	\$ 9.238.401,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
7.21.9.11	CERRAMIENTO CON MALLA ESABORNADA INCL. PUERTA DE ACCESO, VIGA DE AMARRE ANTEPECHO EN BLOQUE A LA VISTA DE 0,60 M PARALELOS, TUBERÍA 2" AN CADA 2,50 M	m	175,00	\$ 324.489,00	\$ 56.785.575,00	275,00	\$ 89.234.475,00					-		-		-	0,00%
7.21.9.12	CERRAMIENTO EN ARBUSTOS AROMÁTICOS, PLANTAS DE 30-40CM	m	130,00	\$ 235.732,00	\$ 30.645.160,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 13.805.060.953,00		\$ 9.577.777.448,94					\$ 4.748.936.361,70		\$ 45.311.162,50		\$ 4.794.247.524,20	50,06%
8.1	SALIDAS ELÉCTRICAS				\$ 965.035.708,00		\$ 210.958.578,00					\$ 87.506.757,00		\$ 4.003.857,00		\$ 91.510.614,00	43,38%
8.1.01	SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012 + 1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	1.852,00	\$ 100.208,00	\$ 185.985.216,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.02	SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	621,00	\$ 80.238,00	\$ 49.827.798,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.03	SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012 + 1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	15,00	\$ 276.509,00	\$ 4.147.635,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.04	SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	1.811,00	\$ 225.016,00	\$ 407.503.976,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.05	SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	82,00	\$ 100.208,00	\$ 8.217.056,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.06	SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	331,00	\$ 84.999,00	\$ 28.134.669,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.07	DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIA AEREA CON POLO A TIERRA HASTA LUMINARIA CON TOMA AEREA INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.	u	1.544,00	\$ 21.411,00	\$ 33.058.584,00	7.808,00	\$ 167.177.088,00				4.087,00	87.506.757,00	187,00	4.003.857,00	4.274,00	\$ 91.510.614,00	54,74%
8.1.08	SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	152,00	\$ 88.025,00	\$ 13.379.800,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.09	SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	790,00	\$ 72.508,00	\$ 57.281.320,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.12	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	8,00	\$ 135.074,00	\$ 1.080.592,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.13	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	108,00	\$ 120.115,00	\$ 12.972.420,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.14	SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASLADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	19,00	\$ 148.553,00	\$ 2.822.507,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.15	SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASLADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	348,00	\$ 134.692,00	\$ 46.872.816,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.17	SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASLADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	20,00	\$ 267.480,00	\$ 5.349.600,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.18	SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR Y/O SALIDA PARA CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	2,00	\$ 123.219,00	\$ 246.438,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.19	SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR Y/O SALIDA PARA CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	10,00	\$ 106.263,00	\$ 1.062.630,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.20	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMA MONOFÁSICA, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	55,00	\$ 62.791,00	\$ 3.453.505,00	171,00	\$ 10.737.261,00					-		-		-	0,00%
8.1.21	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASLADO PARA RED REGULADA, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASLADO GRADO HOSPITALARIO, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	55,00	\$ 91.528,00	\$ 5.034.040,00	171,00	\$ 15.651.288,00					-		-		-	0,00%
8.1.22	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	108,00	\$ 64.479,00	\$ 6.963.732,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.23	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	508,00	\$ 57.185,00	\$ 29.049.980,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.24	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	23,00	\$ 65.972,00	\$ 1.517.356,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.25	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	264,00	\$ 66.279,00	\$ 17.497.656,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.26	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	6,00	\$ 68.743,00	\$ 412.458,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%
8.1.27	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4N012+1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	84,00	\$ 78.421,00	\$ 6.587.364,00	-	\$ -					-		-		-	0,00%

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 09			OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES											ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.JEC.
8.1.28	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012-1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	12,00	\$ 70.181,00	\$ 842.172,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.29	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 4N012-1N014 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	16,00	\$ 79.860,00	\$ 1.277.760,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.30	SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE PULSADOR TMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	9,00	\$ 60.515,00	\$ 544.635,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.31	SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE PULSADOR TMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	196,00	\$ 51.472,00	\$ 10.088.512,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.32	SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N010-1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	2,00	\$ 154.735,00	\$ 309.470,00	14,00	\$ 2.166.290,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.33	SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N010-1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	85,00	\$ 140.757,00	\$ 11.964.345,00	12,00	\$ 1.689.084,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.34	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N010-1N010-1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	17,00	\$ 295.350,00	\$ 5.020.950,00	34,00	\$ 10.041.900,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.35	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N010-1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	5,00	\$ 271.531,00	\$ 1.357.655,00	9,00	\$ 2.443.779,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.36	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N08-1N08-1N010 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	9,00	\$ 414.473,00	\$ 3.730.257,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.1.37	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N08-1N08-1N010 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.	u	7,00	\$ 262.972,00	\$ 1.840.804,00	4,00	\$ 1.051.888,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2	TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS			\$	468.486.678,00	\$	455.295.052,00				\$	234.941.479,00	\$	2.123.616,00	\$	237.065.095,00	52,07%
8.2.01	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40, 1X50, 1X60 O 1X70 AMPERIOS.	u	803,00	\$ 20.478,00	\$ 16.443.834,00	1.359,00	\$ 27.829.602,00				49,00	\$ 1.003.422,00	-	-	49,00	\$ 1.003.422,00	3,61%
8.2.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20, 2X30, 2X40 O 2X50 AMPERIOS.	u	19,00	\$ 46.191,00	\$ 877.629,00	101,00	\$ 4.665.291,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2.03	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X20, 3X30, 3X40 O 3X50 AMPERIOS.	u	61,00	\$ 98.086,00	\$ 5.983.246,00	243,00	\$ 23.834.898,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2.04	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 12 A 16 AMPERIOS.	u	8,00	\$ 390.590,00	\$ 3.124.720,00	18,00	\$ 7.030.620,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2.05	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS.	u	36,00	\$ 390.590,00	\$ 14.061.240,00	25,00	\$ 9.764.750,00				9,00	\$ 3.515.310,00	-	-	9,00	\$ 3.515.310,00	36,00%
8.2.06	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS.	u	61,00	\$ 390.590,00	\$ 23.825.990,00	91,00	\$ 35.543.690,00				59,00	\$ 23.044.810,00	-	-	59,00	\$ 23.044.810,00	64,84%
8.2.07	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS.	u	44,00	\$ 390.590,00	\$ 17.185.960,00	125,00	\$ 48.923.750,00				55,00	\$ 21.482.450,00	-	-	55,00	\$ 21.482.450,00	44,00%
8.2.08	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70 A 100 AMPERIOS.	u	32,00	\$ 459.403,00	\$ 14.700.896,00	81,00	\$ 37.211.643,00				43,00	\$ 19.754.329,00	-	-	43,00	\$ 19.754.329,00	53,09%
8.2.09	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS.	u	20,00	\$ 635.314,00	\$ 12.706.280,00	12,00	\$ 7.623.768,00				11,00	\$ 6.988.454,00	-	-	11,00	\$ 6.988.454,00	91,67%
8.2.10	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS.	u	11,00	\$ 635.314,00	\$ 6.988.454,00	8,00	\$ 5.082.512,00				1,00	\$ 635.314,00	-	-	1,00	\$ 635.314,00	12,50%
8.2.11	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 160 A 250 AMPERIOS.	u	21,00	\$ 830.680,00	\$ 17.444.280,00	15,00	\$ 12.460.200,00				12,00	\$ 9.968.160,00	-	-	12,00	\$ 9.968.160,00	80,00%
8.2.12	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS.	u	16,00	\$ 972.719,00	\$ 15.563.504,00	8,00	\$ 7.781.752,00				1,00	\$ 972.719,00	-	-	1,00	\$ 972.719,00	12,50%
8.2.13	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS.	u	13,00	\$ 1.741.844,00	\$ 22.643.972,00	5,00	\$ 8.709.220,00				4,00	\$ 6.967.376,00	-	-	4,00	\$ 6.967.376,00	80,00%
8.2.14	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS.	u	10,00	\$ 2.522.670,00	\$ 25.226.700,00	1,00	\$ 2.522.670,00				1,00	\$ 2.522.670,00	-	-	1,00	\$ 2.522.670,00	100,00%
8.2.15	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 640 A 800 AMPERIOS.	u	4,00	\$ 2.690.304,00	\$ 10.761.216,00	2,00	\$ 5.380.608,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2.16	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS.	u	8,00	\$ 3.414.546,00	\$ 27.317.168,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2.17	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS.	u	1,00	\$ 4.535.389,00	\$ 4.535.389,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2.18	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN GABINETE GENERAL DE CONTACTOR DE 20 O 30 AMPERIOS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CIRCUACIONES.	u	4,00	\$ 330.464,00	\$ 1.321.856,00	8,00	\$ 2.643.712,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2.19	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE FUENTE DE TRANSFORMACIÓN 254120 V.- KVIA. PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN.	u	16,00	\$ 482.318,00	\$ 7.717.088,00	6,00	\$ 2.893.908,00				4,00	\$ 1.929.272,00	-	-	4,00	\$ 1.929.272,00	66,67%
8.2.20	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO I- 90 KA- PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.	u	20,00	\$ 2.765.257,00	\$ 55.305.140,00	15,00	\$ 41.478.855,00				14,00	\$ 38.713.598,00	-	-	14,00	\$ 38.713.598,00	93,33%
8.2.21	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II- 30 KA- PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.	u	9,00	\$ 1.761.525,00	\$ 15.853.725,00	36,00	\$ 63.414.960,00				35,00	\$ 61.653.375,00	-	-	35,00	\$ 61.653.375,00	97,22%
8.2.22	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II- 15 KA- PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL REGULADO, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.	u	4,00	\$ 1.042.356,00	\$ 4.169.424,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.2.23	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA DE TELERUPTOR BIPOLAR DE 16																

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO B			OBRA EJECUTADA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						CANTIDAD	VALOR	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2	
8.3.03	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3N040F+1N040N+1N020T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	91,00	\$ 766.042,00	\$ 69.709.822,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3N040F+1N040N+1N020T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	202,00	\$ 456.504,00	\$ 92.213.808,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.05	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3N040F+1N040N+1N020T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	99,00	\$ 513.965,00	\$ 50.842.935,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N040F+1N040N+1N020T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	499,00	\$ 232.644,00	\$ 116.089.356,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.07	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N040F+1N040N+1N020T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	71,00	\$ 263.845,00	\$ 18.732.995,00	60,00	\$ 15.830.700,00							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.08	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3N020F+1N020N+1N010T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	7,00	\$ 507.993,00	\$ 3.555.951,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.09	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3N020F+1N020N+1N010T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	637,00	\$ 304.481,00	\$ 193.954.397,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N020F+1N020N+1N010T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	1,00	\$ 157.262,00	\$ 157.262,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3N010F+1N010N+1N020T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	25,00	\$ 269.845,00	\$ 6.746.125,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N010F+1N010N+1N020T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	127,00	\$ 124.212,00	\$ 15.774.924,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N010F+1N010N+1N020T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	32,00	\$ 140.143,00	\$ 4.484.576,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.14	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N020F+1N020N+1N04T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	856,00	\$ 79.404,00	\$ 67.969.824,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N020F+1N020N+1N04T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	50,00	\$ 89.174,00	\$ 4.458.700,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N040F+1N040N+1N06T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	809,00	\$ 54.592,00	\$ 44.164.928,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N040F+1N040N+1N06T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	82,00	\$ 60.711,00	\$ 4.978.302,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N060F+1N060N+1N08T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	994,00	\$ 35.839,00	\$ 35.623.966,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N060F+1N060N+1N08T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	156,00	\$ 39.809,00	\$ 6.210.204,00	-	\$ -							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N080F+1N080N+1N010T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	269,00	\$ 25.823,00	\$ 6.946.387,00	120,00	\$ 3.098.760,00							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N080F+1N080N+1N010T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	582,00	\$ 28.356,00	\$ 16.503.192,00	25,00	\$ 708.900,00							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1N080F+1N080N+1N010T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	35,00	\$ 18.867,00	\$ 660.345,00	10,00	\$ 188.670,00							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.23	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N010F+1N010N+1N010T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	1.158,00	\$ 19.141,00	\$ 22.165.278,00	1.472,00	\$ 28.175.552,00							-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.24	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1N010F+1N010N+1N010T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	154,00	\$ 14.779,00	\$ 2.275.966,00	763,00	\$ 11.276.377,00				460,00	\$ 6.798.340,00	-	-	460,00	\$ 6.798.340,00	60,29%	
8.3.25	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N010F+1N010T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	73,00	\$ 17.824,00	\$ 1.301.152,00	918,00	\$ 16.362.432,00				320,00	\$ 5.703.680,00	-	-	320,00	\$ 5.703.680,00	34,86%	
8.3.26	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1(3N060F+1N06T) AWG TIPO THHN POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	5.555,00	\$ 17.789,00	\$ 98.817.895,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.27	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	817,00	\$ 35.070,00	\$ 28.652.190,00	8.510,00	\$ 298.445.700,00				8.503,50	\$ 298.217.745,00	-	-	8.503,50	\$ 298.217.745,00	99,92%	
8.3.28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	12.003,00	\$ 31.199,00	\$ 374.481.597,00	14.532,00	\$ 453.383.868,00				13.660,10	\$ 426.181.460,90	64,00	1.996.736,00	13.724,10	\$ 428.178.196,90	94,44%	
8.3.29	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	2.203,00	\$ 27.957,00	\$ 61.589.271,00	3.492,00	\$ 97.625.844,00				3.084,80	\$ 86.241.754,10	-	-	3.084,80	\$ 86.241.754,10	88,34%	
8.3.30	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	299,00	\$ 25.244,00	\$ 7.547.956,00	200,80	\$ 5.068.995,20				200,80	\$ 5.068.995,00	-	-	200,80	\$ 5.068.995,00	100,00%	
8.3.31	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1/2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.	m	1.179,00	\$ 17.737,00	\$ 20.911.923,00	948,40	\$ 16.821.770,80				948,00	\$ 16.814.676,00	-	-	948,00	\$ 16.814.676,00	99,96%	
8.3.32	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.	m	343,00	\$ 23.043,00	\$ 7.903.749,00	1.100,80	\$ 25.365.734,40				144,20	\$ 3.322.800,60	-	-	144,20	\$ 3.322.800,60	13,10%	
8.3.33	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1-1/2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.	m	732,00	\$ 40.070,00	\$ 29.331.240,00	3.157,00	\$ 126.500.990,00				1.199,62	\$ 48.068.773,40	168,00	6.731.760,00	1.367,62	\$ 54.800.533,40	43,32%	
8.3.34	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.	m	45,00	\$ 58.462,00	\$ 2.630.790,00	804,00	\$ 47.003.448,00				101,00	\$ 5.904.662,00	68,00	3.975.416,00	169,00	\$ 9.880.078,00	21,02%	
8.3.35	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 3" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.	m	212,00	\$ 127.367,00	\$ 27.001.804,00	112,00	\$ 14.265.104,00				66,80	\$ 8.508.115,60	36,00	4.585.212,00	102,80	\$ 13.093.327,60	91,79%	
8.3.36	SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X60CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	62,00	\$ 118.489,00	\$ 7.346.318,00	20,00	\$ 2.369.780,00				-	-	-	-	-	\$ -	-	0,00%
8.3.37	SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X60CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	95,00	\$ 98.705,00	\$ 9.376.975,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	-	0,00%
8.3.38	SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X60CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	5,00	\$ 79.943,00	\$ 399.715,00	12,00	\$ 959.316,00				-	-	-	-	-	\$ -	-	0,00%
8.3.39	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X60CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	u	4,00	\$ 98.345,00	\$ 393.380,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	-	0,00%
8.3.40	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X60CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	u	1,00	\$ 83.175,00	\$ 83.175,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	-	0,00%
8.3.41	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X60CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	u	2,00	\$ 79.411,00	\$ 158.822,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	-	0,00%
8.3.42	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X60CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	u	5,00	\$ 100.541,00	\$ 502.705,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	-	0,00%
8.3.43	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X60CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	u	2,00	\$ 84.996,00	\$ 169.996,00	-	\$ -											

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 09			OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTES ACTA N° 50 FASE 2	ACUMULADO ACTUAL			
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.	
8.3.48	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO: 1T NO 6 AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE. INCLUYE CONECTOR DE COMPRESIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	m	86,00	\$ 11.722,00	\$ 1.008.092,00	1.340,00	\$ 15.707.480,00				513,50	6.019.247,00	-	513,50	\$ 6.019.247,00	38,32%
8.3.49	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO: 1T NO 12AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE CAÑALETA METÁLICA. INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	m	161,00	\$ 4.434,00	\$ 713.874,00	168,00	\$ 744.912,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.50	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1)NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m	60,00	\$ 13.100,00	\$ 786.000,00	7.863,20	\$ 103.007.920,00				738,71	9.677.101,00	104,00	842,71	\$ 11.039.501,00	10,72%
8.3.51	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO MC DE 3/4" INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	79,00	\$ 23.498,00	\$ 1.856.342,00	2.022,75	\$ 47.530.579,50				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.52	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO MC DE 1" INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	98,00	\$ 31.562,00	\$ 3.093.076,00	309,00	\$ 9.752.656,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.53	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO MC DE 1 1/2" INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	122,00	\$ 47.060,00	\$ 5.741.320,00	305,00	\$ 14.353.300,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.54	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO MC DE 2" INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	144,00	\$ 62.646,00	\$ 9.021.024,00	148,00	\$ 9.271.608,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.55	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO MC DE 3" INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	168,00	\$ 135.293,00	\$ 22.729.224,00	44,00	\$ 5.952.892,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.3.56	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 4" INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	130,00	\$ 56.451,00	\$ 7.338.630,00	415,00	\$ 23.427.165,00				413,00	23.314.263,00	-	413,00	\$ 23.314.263,00	99,52%
8.4	LUMINARIAS Y POSTES			\$ 2.420.773.573,00	\$ 1.571.360.440,00		\$ 1.571.360.440,00				\$ 28.010.550,00	\$ -	\$ 28.010.550,00	\$ 28.010.550,00	1,78%	
8.4.01	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE TIPO TORTUGA DE 25W. INCLUYE BOMBILLA DE BAJO CONSUMO Y ACCESORIOS.	u	395,00	\$ 104.176,00	\$ 41.149.520,00	450,00	\$ 46.879.200,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTI-VALENCIA FLUORESCENTE DE 17W (640X250X150MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	6,00	\$ 271.248,00	\$ 1.627.488,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.03	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTI-VALENCIA FLUORESCENTE DE 2X28W (120SX230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	929,00	\$ 357.972,00	\$ 332.555.988,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.04	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTI-VALENCIA FLUORESCENTE 2X28W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	670,00	\$ 390.494,00	\$ 261.630.980,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.05	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTI-VALENCIA FLUORESCENTE 2X54W (120SX230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	36,00	\$ 356.888,00	\$ 12.847.968,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.06	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTI-VALENCIA FLUORESCENTE 2X54W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	234,00	\$ 383.989,00	\$ 89.853.428,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.07	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO LED LATINALED BBS160 T6LM1100LM 840 120V 20W WH, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	1.063,00	\$ 373.474,00	\$ 397.002.862,00	1.086,00	\$ 405.592.764,00				75,00	28.010.550,00	-	75,00	\$ 28.010.550,00	6,91%
8.4.08	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW9602-54W BIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	286,00	\$ 271.573,00	\$ 77.669.878,00	173,00	\$ 46.982.129,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.09	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW9602-28W BIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	372,00	\$ 200.676,00	\$ 74.651.472,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.10	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED 0,60 X 0,60 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	244,00	\$ 267.562,00	\$ 65.285.128,00	51,00	\$ 13.645.662,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.11	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED120 X30 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	288,00	\$ 279.162,00	\$ 80.398.656,00	485,00	\$ 135.393.570,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.12	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED120 X30 (SMART LED TROFFER) 30W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELQUE.	u	169,00	\$ 276.993,00	\$ 46.811.817,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.13	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED II 48 LED, RA02SL, NW, 700 MA, 13350 LM, 107 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.	u	115,00	\$ 531.807,00	\$ 61.157.805,00	153,00	\$ 81.366.471,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.14	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED II 48 LED, RA05ML, NW, 700 MA, 17800 LM, 143 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.	u	65,00	\$ 606.496,00	\$ 39.422.370,00	90,00	\$ 54.584.820,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.15	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED II 80 LED, RA02SL, NW, 700 MA, 22250 LM, 178 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.	u	33,00	\$ 562.811,00	\$ 18.572.763,00	52,00	\$ 29.266.172,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.16	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN POSTE Y/O FACHADA DE REFLECTOR AE 100 W LED. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.	u	40,00	\$ 521.805,00	\$ 20.872.200,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.17	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CUBIERTA DE LED DE ALTA POTENCIA DE 140 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.	u	1,00	\$ 521.805,00	\$ 521.805,00	50,00	\$ 26.090.250,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.18	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DE EMERGENCIA PARA SUPLENIR LA ENERGÍA EN LÁMPARAS FLUORESCENTES Y LED SEÑALADAS EN PLANO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.	u	1.244,00	\$ 113.214,00	\$ 140.838.216,00	2,00	\$ 226.428,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCAJE Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 10 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE Y PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.	u	172,00	\$ 1.982.887,00	\$ 341.056.564,00	162,00	\$ 321.227.694,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCAJE Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE Y PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.	u	10,00	\$ 4.621.969,00	\$ 46.219.690,00	19,00	\$ 87.817.411,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.21	CONEXIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14, DESDE CAJA DE PASO EN MAMPUESTERÍA HASTA BLOQUE DE CONEXIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR. INCLUYE EMPALMES EN RESINA.	u	220,00	\$ 177.564,00	\$ 39.152.080,00	715,00	\$ 127.244.260,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.22	PUESTA A TIERRA DE POSTE METÁLICO INCLUYENDO PUNTA CAPTORA EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE. CABLE DE COBRE NO 6 PARA BAJANTE, VARILLA DE COBRE, SOLDADURA, CABLE DE COBRE NO 6 PARA UNIR BASE DE POSTE CON LÍNEA DESNUDA EN CAJA DE PASO, TERMINAL, COBRE NO 6 Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA ATERRIZAR POSTE Y VARILLA CAPTORA.	u	147,00	\$ 1.077.589,00	\$ 158.405.583,00	181,00	\$ 195.043.609,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD: 510 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCAJE, RELLENO, APLOMADA, TEMPLETE Y TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	u	6,00	\$ 1.406.531,00	\$ 8.439.186,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD: 1050 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCAJE, RELLENO, APLOMADA, TEMPLETE Y TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	u	3,00	\$ 2.583.146,00	\$ 7.749.444,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.4.25	CAJA DE INSPECCIÓN CS 276 SEGÚN NORMA. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, BASE EN CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA, MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, TAPAS DE CONCRETO, PANEADO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTERNO COMPLETO.	u	28,00	\$ 2.031.453,00	\$ 56.880.684,00	-	\$ -				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO			\$ 801.537.921,00	\$ 707.195.519,64		\$ 707.195.519,64				\$ 295.742.943,80	\$ 20.532.165,50	\$ 316.275.109,30	\$ 316.275.109,30	44,72%	
8.5.01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPUESTERÍA DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO.	u	207,00	\$ 423.558,00	\$ 87.676.506,00	170,00	\$ 72.004.860,00				72,00	30.496.176,00	-	72,00	\$ 30.496.176,00	42,35%
8.5.02	SUMINISTRO E HINCAJE DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	u	272,00	\$ 168.960,00	\$ 45.954.400,00	180,00	\$ 30.411.000,00				32,00	5.406.400,00	-	32,00	\$ 5.406.400,00	17,78%
8.5.03	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 4/0 PARA MALLA A TIERRA. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.	m	1.308,00	\$ 48.566,00	\$ 64.034.448,00	716,50	\$ 35.076.974,00				716,50	35.076.974,00	-	716,50	\$ 35.076.974,00	100,00%
8.5.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 GRAMOS DE SOLDADURA CADWELD PARA UNIR VARILLA CON CABLE Y/O CABLE CON CABLE, PARA MONTAR Y CONFIGURAR EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRIAMIENTO.	u	566,00	\$ 59.376,00	\$ 33.606.816,00	599,00	\$ 35.566.224,00				145,00	8.609.520,00	-	145,00	\$ 8.609.520,00	24,21%
8.5.05	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE BARRA DE TIERRA PRINCIPAL EN COBRE DE 600 MMS X 50 MMS X 5 MMS, PARA EQUIPOTENCIAR SISTEMA DE PUESTA TIERRA GENERAL. INCLUYE AISLADORES, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	u	22,00	\$ 284.304,00	\$ 6.254.688,00	38,00	\$ 10.803.552,00				-	-	-	-	\$ -	0,00%
8.5.06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2/0 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.	m	11.122,00	\$ 31.689,00	\$ 352.445.058,00	6.934,92	\$ 219.760.679,88				4.008,10	127.012.680				

OBRA CONTRATADA							CONDICIONES ACTUALES			VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 9)		
CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 9)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO		
8.5.08	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALAMBROÑ DE 50MM PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE SOLDADURA C/WELDED PARA CRUZAMIENTOS, CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAR Y CONFIGURAR LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA METÁLICA.	m	5.041,00	\$ 17.635,00	\$ 88.898.035,00	7.768,80	\$ 136.999.261,00					
8.5.09	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1" EMPOTRADO PARA BAUNTES DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	819,00	\$ 21.578,00	\$ 17.672.382,00	1.579,92	\$ 34.091.513,78					
8.5.10	MECIÓN DE RESISTENCIA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL VALOR REQUERIDO.	u	20,00	\$ 760.243,00	\$ 15.204.860,00	43,00	\$ 32.690.448,00					
8.6	CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS			\$ 7.313.574.140,00	\$ 4.647.918.009,40							
8.6.01	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TERMINAL DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO DE M.T. 13.2 KV, EN PUNTO DE CONEXIÓN A LA ENTRADA DEL PROYECTO. INCLUYE CIRCUITOS, CABLES, PASARELLAS, CORTACIRCUITOS, POSTE EN CONCRETO, HERRAJES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN.	u	1,00	\$ 7.138.981,00	\$ 7.138.981,00	-	\$ -					
8.6.02	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPOS EN POSTE PARA MEDIA EN MEDIA TENSIÓN. INCLUYE CTS, PT'S, MEDIDOR ELECTRONICO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 17.149.300,00	\$ 17.149.300,00	-	\$ -					
8.6.03	SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE DE ALUMINIO 15 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 30020, CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m	784,00	\$ 146.325,00	\$ 114.718.800,00	-	\$ -					
8.6.04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 6", INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.	m	1.207,00	\$ 57.466,00	\$ 69.361.462,00	2.314,90	\$ 133.028.043,40					
8.6.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO EXTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	9,00	\$ 1.949.961,00	\$ 13.949.649,00	-	\$ -					
8.6.06	SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO INTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	8,00	\$ 1.398.269,00	\$ 11.186.152,00	-	\$ -					
8.6.07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES ENTRAPEADOS EN RED LOCAL. INCLUYE CABLES TRANSFORMADORES, FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	6,00	\$ 7.269.143,00	\$ 43.614.858,00	-	\$ -					
8.6.08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 75 Y 225 KVA INCLUYE FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 9.550.297,00	\$ 9.550.297,00	-	\$ -					
8.6.09	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 300 Y 500 KVA INCLUYE FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	4,00	\$ 9.697.940,00	\$ 38.671.760,00	-	\$ -					
8.6.10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 75 Y 225 KVA INCLUYE FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	2,00	\$ 3.469.584,00	\$ 7.739.168,00	-	\$ -					
8.6.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 300 Y 500 KVA INCLUYE FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 4.426.963,00	\$ 4.426.963,00	-	\$ -					
8.6.12	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 750 KVA, 13.200/440/254 V, INCLUYE UPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 16.343.489,00	\$ 16.343.489,00	-	\$ -					
8.6.13	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600 KVA, 13.200/440/254 V, INCLUYE UPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 27.292.394,00	\$ 27.292.394,00	-	\$ -					
8.6.14	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA, 13.200/440/254 V, INCLUYE UPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 31.522.652,00	\$ 31.522.652,00	-	\$ -					
8.6.15	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 350 KVA, 13.200/440/254 V, INCLUYE UPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	2,00	\$ 44.452.314,00	\$ 88.904.628,00	-	\$ -					
8.6.16	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, 14.400/254 V, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 5.276.915,00	\$ 5.276.915,00	-	\$ -					
8.6.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA, 14.400/254 V, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	2,00	\$ 5.854.221,00	\$ 11.708.442,00	-	\$ -					
8.6.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA, 14.400/254 V, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 7.516.464,00	\$ 7.516.464,00	-	\$ -					
8.6.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 112.5 KVA, 14.400/254 V, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	2,00	\$ 11.139.566,00	\$ 22.279.132,00	-	\$ -					
8.6.20	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 14.400/254 V, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	2,00	\$ 13.876.782,00	\$ 27.753.564,00	-	\$ -					
8.6.21	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 14.400/254 V, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 19.211.885,00	\$ 19.211.885,00	-	\$ -					
8.6.22	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 300 KVA, 14.400/254 V, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	u	1,00	\$ 24.855.548,00	\$ 24.855.548,00	-	\$ -					
8.6.23	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR HASTA 1000 AMPERIOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.	u	13,00	\$ 11.142.447,00	\$ 144.851.811,00	55,00	\$ 612.834.585,00					
8.6.24	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR ENTRE 1001 Y 3000 AMPERIOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.	u	1,00	\$ 23.371.418,00	\$ 23.371.418,00	4,00	\$ 93.485.672,00					
8.6.25	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO T-380 300 DEL C/DK PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS INTERNAS INCLUYE TAPAS, BARRILLOS, CONTRAMARCA Y ACCESORIOS.	u	16,00	\$ 1.862.060,00	\$ 29.792.960,00	-	\$ -					
8.6.26	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO T-380 300 DEL C/DK PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS INTERNAS INCLUYE TAPAS, BARRILLOS, CONTRAMARCA Y ACCESORIOS.	u	50,00	\$ 1.166.093,00	\$ 58.304.650,00	-	\$ -					
8.6.27	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO T-380 300 DEL C/DK PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS INTERNAS INCLUYE TAPAS, BARRILLOS, CONTRAMARCA Y ACCESORIOS.	u	128,00	\$ 765.210,00	\$ 97.946.880,00	-	\$ -					
8.6.28	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO T-380 300 DEL C/DK PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS INTERNAS INCLUYE TAPAS, BARRILLOS, CONTRAMARCA Y ACCESORIOS.	u	3,00	\$ 423.558,00	\$ 1.270.674,00	-	\$ -					
8.6.29	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 200W/30KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	1,00	\$ 41.046.094,00	\$ 41.046.094,00	-	\$ -					
8.6.30	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 180W/30KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	1,00	\$ 31.092.544,00	\$ 31.092.544,00	10,00	\$ 310.925.440,00					
8.6.31	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 180W/30KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	10,00	\$ 12.479.405,00	\$ 124.794.050,00	4,00	\$ 49.917.620,00					
8.6.32	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 170W/30KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	7,00	\$ 11.782.557,00	\$ 82.478.599,00	10,00	\$ 117.826.570,00					
8.6.33	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS MONOFÁSICA 2.4 KW/4KVA IN-OUT 120/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	10,00	\$ 3.370.602,00	\$ 33.706.020,00	16,00	\$ 53.929.632,00					
8.6.34	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA PRIME 1620W/227KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	2,00	\$ 213.570.838,00	\$ 427.141.676,00	1,00	\$ 213.570.838,00	\$ 208.000.000,00	\$ 41.600.000,00	\$ 145.600.000,00		
8.6.35	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA PRIME 1620W/227KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	1,00	\$ 331.180.408,00	\$ 331.180.408,00	-	\$ -					
8.6.36	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA PRIME 1620W/227KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	1,00	\$ 448.789.978,00	\$ 448.789.978,00	4,00	\$ 1.795.159.912,00	\$ 442.000.000,00	\$ 88.400.000,00	\$ 309.400.000,00		
8.6.37	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA PRIME 1620W/227KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	4,00	\$ 533.227.618,00	\$ 2.132.910.472,00	1,00	\$ 533.227.618,00	\$ 526.000.000,00	\$ 105.200.000,00	\$ 368.200.000,00		
8.6.38	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA PRIME 1620W/227KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	4,00	\$ 575.446.438,00	\$ 2.301.785.752,00	1,00	\$ 575.446.438,00	\$ 568.000.000,00	\$ 113.600.000,00	\$ 397.600.000,00		
8.6.39	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA PRIME 1620W/227KVA IN-OUT 208/120V, 6 MIN DE RESPALDO.	u	2,00	\$ 13.097.202,00	\$ 26.194.404,00	-	\$ -					
8.6.40	CONEXIÓN Y CABLEADO DE BARRAS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES.	u	1,00	\$ 12.778.689,00	\$ 12.778.689,00	-	\$ -					
8.6.41	CONEXIÓN Y CABLEADO DE BARRAS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES.	u	1,00	\$ 14.679.817,00	\$ 14.679.817,00	1,00	\$ 14.679.817,00					
8.6.42	CONEXIÓN Y CABLEADO DE BARRAS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES.	u	1,00	\$ 11.872.916,00	\$ 11.872.916,00	1,00	\$ 11.872.916,00					
8.6.43	CONEXIÓN Y CABLEADO DE BARRAS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES.	u	33,00	\$ 3.054.380,00	\$ 100.794.800,00	7,00	\$ 21.380.730,00					
8.6.44	CONEXIÓN Y CABLEADO DE BARRAS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES.	u	6,00	\$ 4.498.964,00	\$ 26.993.784,00	5,00	\$ 22.344.820,00					
8.6.45	CONEXIÓN Y CABLEADO DE BARRAS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES.	u	2,00	\$ 3.331.629,00	\$ 6.663.258,00	2,00	\$ 6.663.258,00					
8.6.46	CONEXIÓN Y CABLEADO DE BARRAS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES.	m	1.684,00	\$ 70.365,00	\$ 118.494.660,00	1.160,00	\$ 81.623.400,00					
8.6.47	CONEXIÓN Y CABLEADO DE BARRAS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES.	u	3,00	\$ 649.222,00	\$ 1.947.666,00	-	\$ -					
8.6.48	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 45 KVA, 13.2 (11.4) KV, 208/120V, TIPO SIEMENS, 480, 19Y/160, 1500W PARA MONTAJE EN POSTE. INCLUYE PASARELLAS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TRANSFORMADOR, TRÁMITE, Y AUTOGUARDIA NECESARIAS ANTE LA FALLA.	u	2,00	\$ 19.666.377,00	\$ 39.332.754,00	-	\$ -					
8.6.49	SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 45 KVA, 13.2 (11.4) KV, 208/120V, TIPO SIEMENS, 480, 19Y/160, 1500W PARA MONTAJE EN POSTE. INCLUYE PASARELLAS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TRANSFORMADOR, TRÁMITE, Y AUTOGUARDIA NECESARIAS ANTE LA FALLA.	u	1,00	\$ 23.364.081,00	\$ 23.364.081,00	-	\$ -					
8.7	INSPECTORES Y TRÁMITES			\$ 106.954.907,00	\$ 413.220.149,00							
8.7.01	INSPECTOR DELEGADO RETE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN.	u	4,00	\$ 6.208.650,00	\$ 24.834.600,00	6,00	\$ 37.251.800,00					
8.7.02	INSPECTOR DELEGADO RETE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA SUBESTACIÓN.	u	8,00	\$ 4.730.400,00	\$ 37.843.200,00	5,00	\$ 23.652.000,00					
8.7.03	INSPECTOR DELEGADO RETE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS.	u	5,00	\$ 4.237.650,00	\$ 21.188.250,00	36,00	\$ 152.555.400,00					
8.7.04	INSPECTOR DELEGADO RETE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO.	u	5,00	\$ 4.237.650,00	\$ 21.188.250,00	44,00	\$ 186.456.600,00					
8.7.05	TRÁMITES EN EL OPERADOR DE RED INCLUYE GESTIÓN DE MANIOBRAS DE CONEXIÓN, ENTREGA, RECIBO Y APROBACIÓN A SATISFACCIÓN DEL OPERADOR DE LAS OBRAS EFECTUADAS.	u	1,00	\$ 1.900.607,00	\$ 1.900.607,00	7,00	\$ 13.304.249,00					
22.10.4	TUBERÍA Y CABLEADO			\$ -	\$ 128.208.250,00							
22.10.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUSTA, INCLUYE ACCESORIOS	m		\$ 22.010,00	\$ -	5.825,00	\$ 128.208.250,00					
9	PANELES			\$ 719.434.930,00	\$ 204.320.475,72							
9.1	SOBRE MUROS			\$ 719.434.930,00	\$ 204.320.475,72							
9.1.5	PANETE LISO MUROS 1/4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO 1:4, INCLUYE DILATACIONES, RAMURAS Y FLETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	m2	9.145,00	\$ 13.438,00	\$ 122.890.510,00	8.572,62	\$ 115.198.867,56					
9.1.7	PANETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1/4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1/4, CORTA SIKA, INCLUYE DILATACIONES, RAMURAS Y FLETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	m2	34.135,00	\$ 15.756,00	\$ 537.831.060,00	5.656,36	\$ 89.121.608,16					
9.1.9	PANETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1/4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1/4, CORTA SIKA, INCLUYE DILATACIONES, RAMURAS Y FLETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	m2	58,00	\$ 26.325,00	\$ 1.526.850,00	-	\$ -					
9.1.10	ACABADO DE MURO EN CONCRETO SIMULTANEO CON EPÓXICO ANTIESCALANTE	m2	670,00	\$ 85.353,00	\$ 57.186.510,00	-	\$ -					
10	PISOS			\$ 4.163.874.080,00	\$ 2.216.288.996,48							
10.1	BASES Y AFINADOS			\$ 2.062.151.623,00	\$ 699.759.477,21							
10.1.4	POSTO DE CONCRETO ENDREZADO DE 10 CM (COLOR SEGÚN DISEÑO) INCLUYE ENDREZADOR TIPO SKINCOOR 3 QUINCE TOP O SIMILAR, M											

OBRA CONTRATADA					CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO B		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	
12.2.11	VENTANA EN LAMINA CON MARCO EN ANGULO DE ACERO 1"X18", CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO DE 1.2MM CUADRADAS O EQUIVALENTE DE 100#	m2	329.00	\$ 189,240.00	\$ 62,259,960.00	483.64	\$ 91,524,033.60				
12.2.12	VENTANA COMENADA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FUA + PROTECTANTE U BATERIE U PIVOTANTE U CORREDEZA + PERSIANA)	m2	424.00	\$ 390,209.00	\$ 165,448,616.00	561.25	\$ 219,005,191.46				
12.2.13	VENTANA COMENADA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FUA + PROTECTANTE U BATERIE U PIVOTANTE U CORREDEZA + PERSIANA)	m2	51.00	\$ 390,209.00	\$ 19,909,659.00	7.20	\$ 2,809,504.80				
12.2.14	VENTANA COMENADA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FUA + PROTECTANTE U BATERIE U PIVOTANTE U CORREDEZA + CON TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO DE 1"X1". INCLuye VEDRO LAMINADO INCOLORO 3-3 MM.	m2	123.00	\$ 390,209.00	\$ 47,995,707.00	-	\$ -				
12.2.18	VENTANA COMPUSTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: PERSIANA + DESLIZABLE INCLuye VEDRO LAMINADO INCOLORO 3-3 MM.	m2	20.00	\$ 390,209.00	\$ 7,804,180.00	35.00	\$ 13,657,315.00				
12.2.19	VENTANA COMBINADA EN PERFL DE ALUMINIO COLOR NATURAL, CORREDEZA Y PERSIANA, CON VIDRIO CRUDO DE 3MM, CON SKAFLEX Y PELICULA PCLC DE 4MM	m2	75.00	\$ 138,362.00	\$ 10,377,150.00	-	\$ -				
12.2.20	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, CUERPO FIJO TIPO PERSIANA	m2	61.00	\$ 141,900.00	\$ 8,655,900.00	277.89	\$ 39,432,945.75				
12.2.21	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED EN ANGULO DE ACERO 1"X18", CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO DE 1.2MM CUADRADAS O EQUIVALENTE Y 1"X18"X30"X30" EN TUBO CUADRADO DE 1X1"	m2	1.00	\$ 141,900.00	\$ 141,900.00	-	\$ -				
12.2.22	VENTANA EN LAMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERIFERIA PARA USO CON VIDRO BUNDADO.	m2	164.00	\$ 179,065.00	\$ 29,366,660.00	-	\$ -				
12.2.24	PUERTA VENTANA EN CON MARCOS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 8MM Y PUERTA DE DOBLE HOJA, PIVOTADA	m2	22.00	\$ 297,959.00	\$ 6,555,098.00	-	\$ -				
12.2.25	VENTANA EN ALUMINO, TIPO CULOTINA	m2	14.00	\$ 141,900.00	\$ 1,986,600.00	17.61	\$ 2,498,859.00				
12.2.26	PERSIANA EN ELEMENTOS TUBULARES DE ACERO COLL-ROLLED.	m2	30.00	\$ 141,900.00	\$ 4,257,000.00	-	\$ -				
12.2.27	PERSIANA DESCOLGADA EN PERFLERIA ACERO COLL-ROLLED, ANCLADA A PLACA.	m2	12.00	\$ 141,900.00	\$ 1,702,800.00	-	\$ -				
12.2.28	PERSIANA	m2	19.00	\$ 307,139.00	\$ 5,835,641.00	-	\$ -				
12.2.29	VENTANA EN LAMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERIFERIA PARA USO CON VIDRO BUNDADO (COMBINA: FUA + CORREDEZA, ABATIBLE O BASCULANTE).	m2	43.00	\$ 307,139.00	\$ 13,206,977.00	-	\$ -				
12.2.30	VENTANA EN LAMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO LAMINADO (COMBINA: FUA + CORREDEZA, ABATIBLE O BASCULANTE).	m2	64.00	\$ 283,723.00	\$ 18,158,272.00	137.64	\$ 39,052,882.10				
12.2.31	VENTANA EN PERFLERIE DE ACERO COLD ROLLED CAL. 12, 1" VEDRO LAMINADO INCOLORO 3/32" CON PERSIANA EN PERFLERIA CORRIDA COLD ROLLED DE 2" PARA EL MARCO Y 1" PARA LOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES SOBRESIESTOS.	m2	69.00	\$ 118,485.00	\$ 8,175,465.00	55.47	\$ 6,572,836.69				
12.2.32	VENTANA FUA, PERFLERIA ACERO EN COLD ROLLED + VIDRIO LAMINADO.	m2	70.00	\$ 280,107.00	\$ 19,607,490.00	-	\$ -				
12.2.33	VENTANA CORREDEZA EN ACERO COLD ROLLED CAL. 18 + VIDRIO LAMINADO.	m2	3.00	\$ 280,107.00	\$ 840,321.00	-	\$ -				
12.2.34	VENTANA PLEGABLE CON MARCO FIJO EN PERFL DE ALUMINIO DE (1.8MM X 1.35M CU)	m2	12.00	\$ 118,485.00	\$ 1,421,820.00	9.72	\$ 1,151,674.20				
12.2.35	VENTANA EN PERFLERIE DE ACERO COLD ROLLED CAL. 12 CON VIDRIO BUNDADO INCLuye DOBLE MARCO INTERIOR Y EXTERIOR PARA CONTENCIÓN DEL VEDRO, ALFAROS RESPECTIVA EN ACERO 20.485 CAL. + JENGAMILLA CORREDEZA EN LAMINA COLD ROLLED.	m2	2.00	\$ 339,510.00	\$ 679,020.00	3.85	\$ 1,307,113.50				
12.2.36	VENTANA FUA EN PLATINA 3/16" DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.	m2	15.00	\$ 118,485.00	\$ 1,777,275.00	-	\$ -				
12.2.37	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED, TIPO BATERIE (VER CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS)	m2	1.00	\$ 118,485.00	\$ 118,485.00	-	\$ -				
12.2.38	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO DE 1.2MM CUADRADAS O EQUIVALENTE Y 1"X18"X30"X30" EN TUBO CUADRADO DE 1X1"	m2	6.00	\$ 1,066,015.00	\$ 6,396,090.00	8.80	\$ 9,380,932.00				
12.2.39	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO DE 1.2MM CUADRADAS O EQUIVALENTE Y 1"X18"X30"X30" EN TUBO CUADRADO DE 1X1"	m2	78.00	\$ 118,485.00	\$ 9,241,830.00	192.14	\$ 22,765,411.69				
12.2.40	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO DE 1.2MM CUADRADAS O EQUIVALENTE Y 1"X18"X30"X30" EN TUBO CUADRADO DE 1X1"	m2	179.00	\$ 118,485.00	\$ 21,108,600.00	24.44	\$ 4,036,266.00				
12.2.43	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO DE 1.2MM CUADRADAS O EQUIVALENTE Y 1"X18"X30"X30" EN TUBO CUADRADO DE 1X1"	m2	73.00	\$ 118,485.00	\$ 8,655,900.00	-	\$ -				
12.2.44	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO DE 1.2MM CUADRADAS O EQUIVALENTE Y 1"X18"X30"X30" EN TUBO CUADRADO DE 1X1"	m2	42.00	\$ 292,903.00	\$ 12,301,926.00	109.94	\$ 32,201,755.82				
12.2.45	VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO DE 1.2MM CUADRADAS O EQUIVALENTE Y 1"X18"X30"X30" EN TUBO CUADRADO DE 1X1"	m2	2.00	\$ 339,510.00	\$ 679,020.00	-	\$ -				
12.4	REJAS Y REJILLAS METALICAS			\$	157,897,275.00	\$	-				
12.4.2	DIVISION ENTAMORADA PARA BAÑO EN LAMINA FIGURADA COLD ROLLED CAL. 18	m2	10.00	\$ 118,485.00	\$ 1,184,850.00	-	\$ -				
12.4.3	DIVISION ENTAMORADA PARA BAÑO EN ACERO INOX. CAL. 18	m2	124.00	\$ 118,485.00	\$ 14,692,140.00	-	\$ -				
12.4.4	TRABADO INTERIOR (DIVISION INTERIOR) DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 18/20 SATINADO, INCLuye 4 PAREDES TIPO SOCODINEX INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE 60CM. CALIDAD O.S. BREVES. APLICAR PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANAL FLUIDO.	m2	10.00	\$ 118,485.00	\$ 1,184,850.00	-	\$ -				
12.4.7	REJA DE PLATINA 3/16" DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.	m2	667.00	\$ 196,395.00	\$ 130,995,465.00	-	\$ -				
12.4.8	REJILLA ABARROTADA CON MARCO EN LAMINA COLL-ROLLED, Y BARROTES DE 1/2" MACIZO	m	1.00	\$ 140,571.00	\$ 140,571.00	-	\$ -				
12.4.9	PERSIANA FLOTADA EN PERFILES DE ALUMINIO, ANCLADA A ESTRUCTURA CON PERFL VERTICAL DE 4"X4" Y ELEMENTOS HORIZONTALES DE 4"X3"	u	52.00	\$ 140,571.00	\$ 7,309,692.00	-	\$ -				
12.4.10	REJA EN MALLA EMBABONADA GALVANIZADA, CUERPO DESLIZABLE HORIZONTALMENTE, PROTECCION DEL CARCAMO VEHICULAR.	m2	17.00	\$ 140,571.00	\$ 2,389,707.00	-	\$ -				
12.5	OTROS CARPINTERIA METALICA			\$	1,686,022,471.00	\$	76,232,304.54				
12.5.2	BARANDAS H=1 MTS EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1"X1". APOYOS EN PLATINA	m	891.00	\$ 119,326.00	\$ 106,321,246.00	-	\$ -				
12.5.4	PASAMANOS TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" ANCLADO A MURO.	m	240.00	\$ 108,475.00	\$ 25,994,400.00	114.80	\$ 12,452,930.00				
12.5.7	DIVISION ORINAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE	m2	1.00	\$ 645,521.00	\$ 645,521.00	-	\$ -				
12.5.10	DUCTO O BUTIRON FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	m	66.00	\$ 109,209.00	\$ 7,207,794.00	-	\$ -				
12.5.14	BARANDAS H=1.70 MTS EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1"X1". APOYOS EN PLATINA	m	1,022.00	\$ 109,455.00	\$ 111,863,010.00	-	\$ -				
12.5.15	BARANDA H=30 CM EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" TRAVESAÑO DE TUBO CUADRADO DE 1"X1" ANCLADA ANTEPECHO	m	60.00	\$ 109,455.00	\$ 6,567,300.00	-	\$ -				
12.5.16	ESCOTILLA DE SEGURIDAD	u	12.00	\$ 118,485.00	\$ 1,421,820.00	14.00	\$ 1,658,790.00				
12.5.17	MALLA DE SEGURIDAD PARA COBERTA EN MALLA EXPANDIDA DE ACERO GALVANIZADO, 30" MAX. CAL. 18 TIPO CUALITAS O SIMILAR, RECUBRIMIENTO EN PINTURA PVP.	m2	873.00	\$ 147,823.00	\$ 129,049,479.00	-	\$ -				
12.5.18	CILINDRO DESCARGADOR DE ARMAS Y CONTRA EXPLOSIVOS, TIPO JOHN MURPHY Y SIMILAR PARA DESCARGA DE ARMAS MENORES	m	8.00	\$ 1,305,566.00	\$ 10,444,528.00	-	\$ -				
12.5.19	MENSULA EN COLD ROLLED PARA SOPORTE DE CUBIERTA	u	90.00	\$ 118,485.00	\$ 10,663,650.00	-	\$ -				
12.5.20	SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE LAMINA HR CL.18, ANCLAJE A MURO CON PLATINA HR CL.18 + ESPÁRRAGOS CON TUERCA 6/12"	u	409.00	\$ 198,271.00	\$ 81,092,839.00	-	\$ -				
12.5.21	ESCOTILLA DE TECHO DE 300MM DE ACERO GALVANIZADO CAL. 18, CON TRATAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE PINTURA EPONICA (ACABADO CON DOS APLICACIONES DE PRIMA TE. Y ACABO 2800 SIVOL COLEB BLANCH)	u	3.00	\$ 413,946.00	\$ 1,241,838.00	-	\$ -				
12.5.22	SHUT PARA LENCERA EN ACERO GALVANIZADO Ø 20"	m	10.00	\$ 316,836.00	\$ 3,168,360.00	-	\$ -				
12.5.23	REPISA DE PARED ANTIVANDALICA CON MENSULAS EMPOTRADA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 INCLuye ACCESORIOS DE FIJACION.	m2	430.00	\$ 90,122.00	\$ 38,752,460.00	-	\$ -				
12.5.24	LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL. 18 CON MALLA GALVANIZADA EXPANDIDA Y VIDRIO DE SEGURIDAD CON PELICULA DE CONTROL SOLAR.	u	16.00	\$ 687,631.00	\$ 11,002,096.00	90.34	\$ 62,120,584.54				
12.5.25	BANCA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD TIPO GST O SIMILAR, INCLuye PLATINA Y PERNOS DE FIJACION	u	792.00	\$ 1,440,084.00	\$ 1,140,546,528.00	-	\$ -				
13	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA			\$	1,564,385,960.00	\$	649,498,596.20				
13.1	EQUIPOS			\$	1,138,361,902.00	\$	393,005,512.00				
13.1.1	UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE			\$	443,099,902.00	\$	-				
13.1.1.2	UFCV-01 UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/H. INCLuye 1 BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS.	u	1.00	\$ 1,697,563.00	\$ 1,697,563.00	-	\$ -				
13.1.1.4	UFCV-02 UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 10000 BTU/H. INCLuye 1 BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS.	u	8.00	\$ 1,812,902.00	\$ 14,503,216.00	-	\$ -				
13.1.1.8	UFCV-03 UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 14000 BTU/H. INCLuye 1 BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS.	u	14.00	\$ 2,190,206.00	\$ 30,662,884.00	-	\$ -				
13.1.1.9	UFCV-04 UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/H. INCLuye 1 BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS.	u	2.00	\$ 2,228,652.00	\$ 4,457,304.00	-	\$ -				
13.1.1.10	UFCV-05 UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 22000 BTU/H. INCLuye 1 BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS.	u	136.00	\$ 2,315,156.00	\$ 314,861,216.00	-	\$ -				
13.1.1.16	UFCV-06 UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 26000 BTU/H. INCLuye 1 BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS.	u	4.00	\$ 2,315,156.00	\$ 9,260,624.00	-	\$ -				
13.1.1.17	UFCV-07 UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 30000 BTU/H. INCLuye 1 BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS.	u	7.00	\$ 2,384,866.00	\$ 16,694,272.00	-	\$ -				

OBRA CONTRATADA							CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 99		
CONDICIONES ORIGINALES											
ITEM		DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO
13.1.7.21	VE-09	UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS 6800 CFM @ 1 INWG INCLUYE: (SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS)	u	1,00	\$ 11.863.772,00	\$ 11.863.772,00	-	\$ -	-		
13.1.7.22	VE-08	UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS 9400 CFM @ 1 INWG INCLUYE: (SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS)	u	1,00	\$ 15.354.807,00	\$ 15.354.807,00	-	\$ -	-		
13.1.7.23	VET-	UNIDAD VENTILADORA AXIAL PARA TECHO INCLUYE: (SUMINISTRO, ZADA E INSTALACION)	u	31,00	\$ 293.344,00	\$ 9.093.664,00	-	\$ -	-		
13.1.8		UNIDADES VENTILADORAS				\$ 64.578.854,00		\$ -			
13.1.8.1	VS-02	UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE, 800 CFM @ 1 INWG INCLUYE: (SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS)	u	1,00	\$ 5.231.078,00	\$ 5.231.078,00	-	\$ -	-		
13.1.8.2	VS-01	UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE, 5000 CFM @ 1 INWG INCLUYE: (SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS)	u	1,00	\$ 4.754.885,00	\$ 4.754.885,00	-	\$ -	-		
13.1.8.3	VS-03 Y 04	UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE, 7600 CFM @ 1 INWG INCLUYE: (SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS)	u	1,00	\$ 13.234.915,00	\$ 13.234.915,00	-	\$ -	-		
13.1.8.4	VS-01	UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE, 8015 CFM @ 1.5 INWG INCLUYE: (SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS)	u	1,00	\$ 20.059.306,00	\$ 20.059.306,00	-	\$ -	-		
13.1.8.5	VS-05	UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE, 11400 CFM @ 1.6 INWG INCLUYE: (SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS)	u	1,00	\$ 21.286.670,00	\$ 21.286.670,00	-	\$ -	-		
13.2		SISTEMAS DE REFRIGERACION				\$ 116.981.870,00		\$ 235.506.037,60			
13.2.1		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO				\$ 96.733.220,00		\$ 177.212.802,40			
13.2.1.1		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	652,00	\$ 27.826,00	\$ 18.142.552,00	1.594,60	\$ 44.371.339,60			
13.2.1.2		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	433,00	\$ 30.922,00	\$ 13.389.226,00	282,60	\$ 8.738.557,20			
13.2.1.3		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	855,00	\$ 33.254,00	\$ 28.432.170,00	1.914,40	\$ 63.661.457,60			
13.2.1.4		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	269,00	\$ 35.278,00	\$ 9.489.782,00	418,00	\$ 14.746.204,00			
13.2.1.5		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	245,00	\$ 48.874,00	\$ 11.974.130,00	146,00	\$ 7.135.004,00			
13.2.1.6		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	61,00	\$ 48.874,00	\$ 2.981.314,00	208,80	\$ 10.204.891,20			
13.2.1.7		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	57,00	\$ 67.688,00	\$ 3.858.216,00	-	\$ -			
13.2.1.8		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	25,00	\$ 67.688,00	\$ 1.692.200,00	333,40	\$ 22.567.179,20			
13.2.1.9		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	39,00	\$ 78.484,00	\$ 3.060.976,00	-	\$ -			
13.2.1.10		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	14,00	\$ 78.484,00	\$ 1.098.776,00	24,40	\$ 1.915.009,60			
13.2.1.11		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	12,00	\$ 96.814,00	\$ 1.161.768,00	-	\$ -			
13.2.1.12		TUBERIA COBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO	m	15,00	\$ 96.814,00	\$ 1.452.210,00	40,00	\$ 3.872.560,00			
13.2.2		ASLAMIENTO TERMICO SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)				\$ 13.724.110,00		\$ 25.113.638,20			
13.2.2.1		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 1/4"	m	652,00	\$ 4.221,00	\$ 2.752.092,00	1.597,20	\$ 6.741.781,20			
13.2.2.2		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 3/8"	m	433,00	\$ 5.186,00	\$ 2.232.548,00	282,80	\$ 1.457.085,60			
13.2.2.3		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 1/2"	m	855,00	\$ 5.245,00	\$ 4.484.475,00	1.917,00	\$ 10.054.665,00			
13.2.2.4		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 5/8"	m	269,00	\$ 5.531,00	\$ 1.487.839,00	418,00	\$ 2.311.958,00			
13.2.2.5		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 3/4"	m	245,00	\$ 5.630,00	\$ 1.379.350,00	146,00	\$ 821.980,00			
13.2.2.6		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 7/8"	m	61,00	\$ 5.647,00	\$ 344.467,00	208,80	\$ 1.179.093,60			
13.2.2.7		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 1"	m	57,00	\$ 5.959,00	\$ 339.663,00	-	\$ -			
13.2.2.8		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 1 1/8"	m	25,00	\$ 6.274,00	\$ 156.850,00	333,40	\$ 2.091.751,60			
13.2.2.9		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 1 1/4"	m	39,00	\$ 6.587,00	\$ 256.893,00	-	\$ -			
13.2.2.10		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 3/8"	m	14,00	\$ 6.728,00	\$ 94.192,00	24,40	\$ 164.163,20			
13.2.2.11		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 1/2"	m	12,00	\$ 7.213,00	\$ 86.556,00	-	\$ -			
13.2.2.12		SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO TERMICO EN ESPUMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 5/8"	m	15,00	\$ 7.278,00	\$ 109.185,00	40,00	\$ 291.160,00			
13.2.3		REFRIGERANTES SUMINISTRO Y CARGA DEL REFRIGERANTE (INCLUYE: VACIO, CARGA PRUEBAS)				\$ 4.216.365,00		\$ 22.493.817,00			
13.2.3.1		R410A REFRIGERANTE R410A INCLUYE: (SUMINISTRO, Y CARGA)	lb	215,00	\$ 19.611,00	\$ 4.216.365,00	1.147,00	\$ 22.493.817,00			
13.2.5		FILTRO SECADOR SUMINISTRO Y E INSTALACION DEL FILTRO SECADOR (INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION)				\$ 1.908.175,00		\$ 10.685.780,00			
13.2.5.1		FS FILTRO SECADOR 1/4"	u	25,00	\$ 76.327,00	\$ 1.908.175,00	140,00	\$ 10.685.780,00			
13.3		CONDUCTOS				\$ 184.384.168,00		\$ 18.706.688,00			
13.3.1		DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E I				\$ 170.172.968,00		\$ -			
13.3.1.1		DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24	m2	3.146,00	\$ 43.148,00	\$ 135.746.754,00	-	\$ -			
13.3.1.2		DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 32	m2	682,00	\$ 50.477,00	\$ 34.425.314,00	-	\$ -			
13.3.2		DUCTOS LAMINA NEGRA SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA NEGRA CALIBRE 16 CON UNIONES SOLDADAS (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA F				\$ 13.361.920,00		\$ 18.706.688,00			
13.3.2.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)	m2	130,00	\$ 102.784,00	\$ 13.361.920,00	182,00	\$ 18.706.688,00			
13.3.4		ASLAMIENTO TERMICO EXTERNO SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASLAMIENTO EXTERNO EN DUCTOS METALICOS (INCLUYE, ADESHIVO, PEGANTE E INSTALACION)				\$ 1.350.180,00		\$ -			
13.3.4.3		ATE 3 DUCT WRAP	m2	78,00	\$ 17.310,00	\$ 1.350.180,00	-	\$ -			
13.4		REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS				\$ 41.620.510,00		\$ -			
13.4.1		DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER				\$ 6.985.812,00		\$ -			
13.4.1.1		DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DSAV 9"x9"	u	53,00	\$ 84.203,00	\$ 4.462.759,00	-	\$ -			
13.4.1.2		DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DSAV 12"x12"	u	20,00	\$ 106.870,00	\$ 2.137.400,00	-	\$ -			
13.4.1.3		DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DSAV 15"x15"	u	3,00	\$ 128.551,00	\$ 385.653,00	-	\$ -			
13.4.2		DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER				\$ 84.203,00		\$ -			
13.4.2.1		DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER DSV 9"x9"	u	1,00	\$ 84.203,00	\$ 84.203,00	-	\$ -			
13.4.3		DIFUSOR MODULAR 1 CONO				\$ 1.028.408,00		\$ -			
13.4.3.2		DIFUSOR MODULAR 1 CONO DS 24"x24" DIA 1/2"	u	8,00	\$ 128.551,00	\$ 1.028.408,00	-	\$ -			
13.4.6		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER				\$ 25.786.958,00		\$ -			
13.4.6.1		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8"	u	343,00	\$ 61.537,00	\$ 21.107.191,00	-	\$ -			
13.4.6.2		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 24"x24"	u	2,00	\$ 249.767,00	\$ 499.534,00	-	\$ -			
13.4.6.3		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10"	u	11,00	\$ 118.696,00	\$ 1.305.656,00	-	\$ -			
13.4.6.4		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8"	u	11,00	\$ 61.537,00	\$ 676.907,00	-	\$ -			
13.4.6.5		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 12"x12"	u	1,00	\$ 154.304,00	\$ 154.304,00	-	\$ -			
13.4.6.6		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x14"	u	3,00	\$ 118.696,00	\$ 356.088,00	-	\$ -			
13.4.6.7		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 16"x16"	u	6,00	\$ 144.319,00	\$ 865.914,00	-	\$ -			
13.4.6.8		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 20"x20"	u	4,00	\$ 144.319,00	\$ 577.276,00	-	\$ -			
13.4.6.9		REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10"	u	2,00	\$ 118.696,00	\$ 237.392,00	-	\$ -			
13.4.8		REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER				\$ 3.998.687,00		\$ -			
13.4.8.6		REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 18"x18"	u	3,00	\$ 144.319,00	\$ 432.957,00	-	\$ -			
13.4.8.10		REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 32"x18"	u	14,00	\$ 254.695,00	\$ 3.565.730,00	-	\$ -			
13.4.9		ANILLO DAMPER AD 10"				\$ 306.704,00		\$ -			
13.4.9.2		ANILLO DAMPER AD 10"	u	8,00	\$ 38.338,00	\$ 306.704,00	-	\$ -			
13.4.10		MANUERA FLEXIBLE ASLADA M 10"				\$ 848.916,00		\$ -			
13.4.10.2		MANUERA FLEXIBLE ASLADA M 10"	m	16,00	\$ 52.926,00	\$ 848.916,00	-	\$ -			
13.4.11		DAMPER DE GRAVEDAD (incluye accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)				\$ 2.589.618,00		\$ -			
13.4.11.1		DAMPER DE GRAVEDAD 40"x12"	u	2,00	\$ 293.398,00	\$ 586.796,00	-	\$ -			
13.4.11.1		DAMPER DE GRAVEDAD 30"x14"	u	2,00	\$ 262.848,00	\$ 525.696,00	-	\$ -			
13.4.11.1		DAMPER DE GRAVEDAD 48"x14"	u	2,00	\$ 445.165,00	\$ 890.330,00	-	\$ -			
13.4.11.1		DAMPER DE GRAVEDAD 40"x14"	u	2,00	\$ 293.398,00	\$ 586.796,00	-	\$ -			
13.5		SISTEMA ELECTICO Y DE CONTROL				\$ 90.437.830,00		\$ 2.280.358,60			
13.5.2		TABLERO ELECTICO Suministro e instalacion del Tablero electrico de fuerza Incluir: (Gabinete, Accesorios, Material, Cableado, Instalacion y pruebas.)				\$ 66.357.436,00		\$ -			
13.5.2.1		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTROICO,	u	1,00	\$ 5.649.244,00	\$ 5.649.244,00	-	\$ -			
13.5.2.2		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTROICO	u	1,00	\$ 4.199.573,00	\$ 4.199.573,00	-	\$ -			
13.5.2.3		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTROICO	u	1,00	\$ 4.199.573,00	\$ 4.199.573,00	-	\$ -			
13.5.2.4		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTROICO	u	1,00	\$ 5.597.801,00	\$ 5.597.801,00	-	\$ -			
13.5.2.5		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTROICO	u	1,00	\$ 7.343.318,00	\$ 7.343.318,00	-	\$ -			
13.5.2.6		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTROICO	u	1,00	\$ 5.807.989,00	\$ 5.807.989,00	-	\$ -			
13.5.2.7		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTROICO	u	1,00	\$ 21.577.580,00	\$ 21.577.580,00	-	\$ -			
13.5.2.8		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTROICO	u	1,00	\$ 7.137.349,00	\$ 7.137.349,00	-	\$ -			
13.5.2.9											

OBRA CONTRATADA							CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 09		
CONDICIONES ORIGINALES									VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL			
22.4.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE GERENCIA E INTEGRACIÓN CON LICENCIA MOODBS Y BRACKET SERVIDOR.	u	1,00	\$ 102.773.632,00	\$ 102.773.632,00		1,00	\$ 102.773.632,00			
22.4.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR PC PARA SOFTWARE CENTRAL.	u	1,00	\$ 4.528.611,00	\$ 4.528.611,00		1,00	\$ 4.528.611,00			
22.4.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO PC CON LICENCIAS PARA ADMINISTRACIÓN, VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN.	u	1,00	\$ 3.506.151,00	\$ 3.506.151,00		-	\$ -			
22.4.16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADORAS DE 24 ENTRADAS UNIVERSALES.	u	34,00	\$ 3.750.945,00	\$ 127.532.130,00		-	\$ -			
22.4.17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES Y 8 SALIDAS DIGITALES DE INTEGRACIÓN.	u	35,00	\$ 4.183.864,00	\$ 146.438.740,00		-	\$ -			
22.4.20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE RED PARA AUTOMATIZACIÓN.	u	1,00	\$ 24.947.041,00	\$ 24.947.041,00		-	\$ -			
22.4.21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE CONTROL BIOMÉTRICO, INALTERABLE A LA BASE DE DATOS DEL PASO, 10000 REGISTROS.	u	13,00	\$ 5.066.258,00	\$ 65.861.354,00		-	\$ -			
22.5	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS				\$ 660.286.153,00			\$ 713.856.829,00			
22.5.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CENTRAL DE INCENDIOS MODULAR, INCLUYE DOS BATERIAS DE RESPALDO.	u	4,00	\$ 71.336.243,00	\$ 285.344.972,00		-	\$ -			
22.5.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	u	355,00	\$ 382.817,00	\$ 135.900.035,00		815,00	\$ 311.995.855,00	\$ 338.792,00	\$ 237.147,40	
22.5.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR TERMICO	u	33,00	\$ 323.206,00	\$ 10.665.798,00		20,00	\$ 6.464.120,00			
22.5.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBASES PARA DETECTOR ESTÁNDAR	u	363,00	\$ 68.882,00	\$ 25.004.166,00		622,00	\$ 42.844.604,00			
22.5.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES PARA DETECTOR ASBLADORA	u	21,00	\$ 276.182,00	\$ 5.799.802,00		69,00	\$ 19.056.568,00			
22.5.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE GAS NATURAL INCLUYE MODULO DE MONITOREO	u	6,00	\$ 1.821.100,00	\$ 10.926.600,00		8,00	\$ 14.568.800,00			
22.5.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION MANUAL DE ALARMA CON ACRILICO STOPPER	u	28,00	\$ 835.425,00	\$ 23.391.900,00		99,00	\$ 82.707.075,00			
22.5.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA INCLUYE MODULO DIRECCIONABLE Y FUENTE	u	28,00	\$ 730.166,00	\$ 20.444.648,00		93,00	\$ 67.905.438,00			
22.5.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE MONITOREO	u	34,00	\$ 350.191,00	\$ 11.906.494,00		215,00	\$ 75.291.065,00			
22.5.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE CONTROL	u	32,00	\$ 483.941,00	\$ 15.486.112,00		94,00	\$ 45.490.454,00			
22.5.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN	u	1,00	\$ 47.532.860,00	\$ 47.532.860,00		1,00	\$ 47.532.860,00			
22.5.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXTINCIÓN POR AGENTE LIMPIO PARA DATA CENTER.	u	1,00	\$ 67.892.746,00	\$ 67.892.746,00		-	\$ -			
22.6	EQUIPOS ESPECIALES DE CONTROL				\$ 1.325.553.168,00			\$ -			
22.6.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 180 CM X 100 CM	u	1,00	\$ 524.860.011,00	\$ 524.860.011,00		-	\$ -			
22.6.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 80 CM X 40 CM	u	1,00	\$ 224.939.248,00	\$ 224.939.248,00		-	\$ -			
22.6.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARCO DETECTOR DE METALES CON TECHNOLOGY PARA DETECCIÓN EN PAQUETES	u	17,00	\$ 33.867.877,00	\$ 575.753.909,00		-	\$ -			
22.7	PROTECCIONES				\$ 159.732.270,00			\$ 6.666.231,00			
22.7.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACION RS485 Y RS422	u	96,00	\$ 1.012.211,00	\$ 97.172.256,00		-	\$ -			
22.7.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO	u	20,00	\$ 512.787,00	\$ 10.255.740,00		13,00	\$ 6.666.231,00			
22.7.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACION DATOS - CONTROLADORES DE ACCESO Y EQUIPOS DE CONTROL	u	102,00	\$ 512.787,00	\$ 52.304.274,00		-	\$ -			
22.8	CUARTO DE CONTROL DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS				\$ 1.050.568.464,00			\$ 284.241.896,00			
22.8.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MUEBLE - CONSOLA DE OPERACIÓN	u	1,00	\$ 13.920.188,00	\$ 13.920.188,00		-	\$ -			
22.8.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK PRINCIPAL CUARTO DE CONTROL	u	1,00	\$ 25.424.957,00	\$ 25.424.957,00		3,00	\$ 76.274.871,00			
22.8.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE CUARTOS TÉCNICOS	u	27,00	\$ 4.244.225,00	\$ 114.894.075,00		49,00	\$ 207.967.025,00			
22.8.3	CONTRUCCION Y ADJUDICACION FISICA DE DATA CENTER CON PISO Y TECHO FALSO - DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	u	7,00	\$ 128.089.862,00	\$ 896.529.244,00		-	\$ -			
22.9	UPS SISTEMA DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACION				\$ 1.047.327.952,00			\$ -			
22.9.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 20KVA CON TRANSFORMADOR DE ASUMIENTO A LA CENTRAL Y A LA SALIDA PARA	u	2,00	\$ 136.309.433,00	\$ 272.618.866,00		-	\$ -			
22.9.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 8KVA CON TRANSFORMADOR DE ASUMIENTO A LA CENTRAL Y A LA SALIDA EN CUARTOS	u	26,00	\$ 29.792.651,00	\$ 774.608.926,00		-	\$ -			
22.10	TUBERIA Y CABLEADO				\$ 734.861.710,00			\$ 660.788.406,30			
22.10.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 22 SISTEMA DE SEGURIDAD	m	7.939,00	\$ 2.752,00	\$ 21.848.138,00		-	\$ -			
22.10.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN	m	7.206,00	\$ 3.347,00	\$ 24.118.482,00		-	\$ -			
22.10.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	m	11.700,00	\$ 3.347,00	\$ 39.159.900,00		-	\$ -			
22.10.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" SOBREPUESTA INCLUYE ACCESORIOS	m	29.520,00	\$ 22.010,00	\$ 649.735.200,00		30.022,19	\$ 660.788.406,30			
22.12	CONTROL DE ACCESOS				\$ 5.719.810.310,00			\$ 5.692.201.272,00			
22.12.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRERA VEHICULAR AUTOMÁTICA	u	2,00	\$ 13.804.519,00	\$ 27.609.038,00		-	\$ -			
22.12.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE ACCESO ANTI INTRUSIONES (INCLUYE SENSOR RADAR, SENSOR RF, JAMMER DE INSTALACIÓN Y SOFTWARE DE COMANDO Y CONTROL)	u	1,00	\$ 2.357.304.173,00	\$ 2.357.304.173,00		1,00	\$ 2.357.304.173,00	\$ 2.317.872.801,00	\$ 1.622.510.960,70	
22.12.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL SOBRE GUAYANA	u	1,00	\$ 738.467.263,00	\$ 738.467.263,00		1,00	\$ 738.467.263,00	\$ 714.864.440,00	\$ 500.405.100,00	
22.12.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE BLOQUEADORES DE SEÑAL DE TELEFONIA MOVIL Y TECNOLOGIAS AFINES	u	1,00	\$ 2.596.429.836,00	\$ 2.596.429.836,00		1,00	\$ 2.577.497.577,00	\$ 2.577.497.577,00	\$ 1.804.248.303,90	
23	SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO				\$ 13.137.526.940,00			\$ 16.160.319.967,23			
23.1	SUBSISTEMA DE ESTACION DE TRABAJO WORD AREA-OUTLET TELECOMUNICACIÓN				\$ 280.790.754,00			\$ 499.480.953,00			
23.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FASE PLATE BLANCO MARFL SENCILLO	u	758,00	\$ 19.847,00	\$ 15.073.966,00		1.970,00	\$ 39.158.131,00			
23.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FASE PLATE BLANCO MARFL DOBLE	u	322,00	\$ 34.326,00	\$ 11.063.972,00		378,00	\$ 11.675.228,00			
23.1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), AZUL	u	1.077,00	\$ 116.228,00	\$ 125.177.556,00		1.962,00	\$ 228.039.336,00			
23.1.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), ROJO	u	319,00	\$ 116.228,00	\$ 37.076.732,00		342,00	\$ 39.749.676,00			
23.1.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A, UTP 10G AZUL DATOS	u	1.083,00	\$ 65.934,00	\$ 71.406.522,00		2.345,00	\$ 154.615.230,00			
23.1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A, UTP 10G ROJO VOZ	u	319,00	\$ 65.934,00	\$ 21.032.946,00		378,00	\$ 24.923.052,00			
23.2	SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN				\$ 1.837.196.995,00			\$ 2.337.280.745,40			
23.2.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE CAT 6A UTP - SE MEDIDORA MEDIANTE INFORMES DE CERTIFICACION, INCLUYE VELLO CERTIFICADO POR LA MARCA DEL CABLE, CURVAS Y PROTECCIONES NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION	m	101.760,00	\$ 12.220,00	\$ 1.243.507.200,00		108.320,77	\$ 1.323.679.809,40			
23.2.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK - 45 U	u	22,00	\$ 4.574.253,00	\$ 100.633.966,00		27,00	\$ 123.504.831,00			
23.2.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR VERTICAL - 45 RACK UNITS	u	44,00	\$ 3.454.615,00	\$ 152.003.060,00		52,00	\$ 179.639.980,00			
23.2.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE 12U	u	17,00	\$ 3.792.227,00	\$ 64.467.859,00		21,00	\$ 75.636.767,00			
23.2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA	u	80,00	\$ 383.395,00	\$ 30.671.600,00		144,00	\$ 55.208.880,00			
23.2.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE SIN TAPA CON PROTECCIÓN DE RADIO DE CURVATURA	u	154,00	\$ 360.271,00	\$ 55.481.734,00		125,00	\$ 45.033.675,00			
23.2.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH PANEL CURVO PREENSAMBLADO CAT 6A 24 PUERTOS (NCLUYE JACKS)	u	80,00	\$ 2.828.293,00	\$ 226.263.440,00		143,00	\$ 404.445.899,00			
23.2.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MODB, 5FT (1.5 METROS), AZUL	u	1.077,00	\$ 45.966,00	\$ 49.505.382,00		2.365,00	\$ 108.759.690,00			
23.2.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MODB, 5FT (1.5 METROS), ROJO	u	319,00	\$ 45.966,00	\$ 14.863.154,00		379,00	\$ 17.421.114,00			
23.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MULTITOMA				\$ 95.914.782,00			\$ 206.826.488,00			
23.3.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TGB KIT	u	39,00	\$ 1.281.428,00	\$ 49.975.692,00		46,00	\$ 58.945.688,00			
23.3.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TMGB KIT	u	1,00	\$ 2.095.564,00	\$ 2.095.564,00		46,00	\$ 96.395.944,00			
23.3.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT	u	36,00	\$ 1.916.946,00	\$ 69.010.056,00		46,00	\$ 88.149.616,00			
23.3.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MULTITOMA ADMINISTRABLE CON CABLE DE 1.8M, 8 SALIDAS, CON SUPRESOR DE 13KA	u	43,00	\$ 507.290,00	\$ 21.813.470,00		46,00	\$ 23.335.340,00			
23.4	SUBSISTEMA DE BACKBONE				\$ 1.333.615.131,00			\$ 2.125.979.397,39			
23.4.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC (36 HILOS)	u	49,00	\$ 2.588.743,00	\$ 126.484.407,00		48,00	\$ 124.259.664,00			
23.4.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANELACOPADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLÉS (12 HILOS)	u	72,00	\$ 505.667,00	\$ 36.408.024,00		55,00	\$ 27.811.685,00			
23.4.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BREAKOUT KIT 12 FIBRAS	u	72,00	\$ 445.602,00	\$ 32.087.664,00		81,00	\$ 36.098.622,00			
23.4.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANELACOPADOR CIEGO SEXTUPLE	u	66,00	\$ 56.917,00	\$ 3.756.522,00		81,00	\$ 4.610.277,00			
23.4.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 50UM, MULTIMODO	u	135,00	\$ 366.905,00	\$ 49.532.175,00		145,00	\$ 53.201.225,00			
23.4.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONECTOR LC 50 UM MULTIMODO	u	864,00	\$ 99.791,00	\$ 86.219.424,00		984,00	\$ 98.194.344,00			
23.4.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, 12 FIBRAS, 50/125 300M GB	m	11.205,00	\$ 51.486,00	\$ 578.900.630,00		19.911,72	\$ 1.026.174.867,41	\$ 38.220,00	\$ 26.754,00	
23.4.8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE MULTIPAR CAT 3 - 100 PARES, BUNDADO	m	6,00	\$ 562,00	\$ 3.372,00		-	\$ -			
23.4.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SALIDA SENCILLA PARA TELEFONO PÚBLICO	u	48,00	\$ 50.804,00	\$ 2.438.592,00		-	\$ -			
23.4.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAJA PASADOR DE LOSA PARA TUBERÍA DE 3/4" Y DE 1/2"	u	33,00	\$ 64.095,00	\$ 2.115.135,00		-	\$ -			
23.4.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE TELEFÓNICO	u	6,00								

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 99			OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES											ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.JEC.
25.28.1	CALDERA HORIZONTAL DE 100BHP DE CAPACIDAD DE TRES PASOS DE GASES CON SISTEMA DE COMBUSTION CON QUEMADOR TIPO PAQUETE GAS NATURAL O PROPANO. CONTROL ELÉCTRICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL. AISLAJE EN FIBRA DE VIDRIO Y PROTEGIDO CON UNA CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE.	u	2,00	\$ 180.484.982,00	\$ 360.969.964,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
25.28.2	CHIMENEA DE DESALOJO DE GASES CONSTRUIDA EN LAMINA HR DE 1/8" DEBIDAMENTE FLANCHADA Y PROTEGIDA CON PINTURA ALQUÍDICA PARA ALTA TEMPERATURA. INCLUYE Codos de desviación y transición para futura conexión de la caldera de backup.	u	36,00	\$ 572.329,00	\$ 20.603.844,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.3	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SISTEMA DE SUAVIZACIÓN DE INTERCAMBIO IÓNICO, CON CAPACIDAD DE 10 lb TIPO VERTICAL, DE FLUJO VERTICAL. DIÁMETRO 10"x100cm. CON TANQUE Y BOMBA PARA SALMUERA.	u	1,00	\$ 16.212.953,00	\$ 16.212.953,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.4	FABRICACION DISTRIBUIDOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 3450LBS A UNA PRESION DE TRABAJO DE 100psi PRUEBA HIDROSTATICA A 225 P.S.I. AISLADO TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CHAQUETA EXTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, SOPORTADO EN PERFLERA DE ACERO AL CARBON TUBULAR INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO.	u	1,00	\$ 6.425.460,00	\$ 6.425.460,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.5	TANQUE DE CONDENSADO TIPO VERTICAL DE 200 GALONES DE CAPACIDAD CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON ACCESORIOS DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO. INCLUYE DOS (2) MOTOBOMBAS DE INYECCION DE AGUA TIPO MULTITAPAS.	u	1,00	\$ 25.448.567,00	\$ 25.448.567,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.6	LAVADORA EXTRACTORA LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL PARA LAVADO EN AGUA, DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CARGA FRONTAL, DE PROGRAMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMATICO. CON CONTROL ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DISPENSADORES DE JABONES, CONSTRUIDA EN UN 90% EN ACERO INOXIDABLE, DRENAJE NEUMÁTICO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-LEFA75-01	u	9,00	\$ 96.437.180,00	\$ 868.934.620,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.7	SECADORA A VAPOR CARGA FRONTAL. SECADORA DE ROPA TIPO TAMBOLA DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GYRO, CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-01.	u	9,00	\$ 50.549.354,00	\$ 454.944.186,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.8	SECADORA A VAPOR CARGA FRONTAL. SECADORA DE ROPA TIPO TAMBOLA DE 50 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GYRO, CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-01	u	2,00	\$ 38.619.707,00	\$ 77.239.414,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.9	PRENSA NEUMÁTICA A VAPOR. PRENSA NEUMÁTICA PARA TERMINADO DE ROPA DE FORMA, MANIOBRADA CON PULSADORES, GENERACION TÉRMICA A VAPOR, ELECTROVALVULA 5-2X10 VOLTIO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-PNU-CCV-OL	u	4,00	\$ 34.879.054,00	\$ 139.516.216,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.10	MESA DE ACOPLE: MESA DE ACOPLE EN MADERA CON PINTURA RESISTENTE A LA HUMEDAD, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-MAP-08-02	u	4,00	\$ 320.288,00	\$ 1.281.152,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.11	ESTANTERÍA ROPA PLANA. ESTANTERÍA PARA ROPA TERMINADA EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA	u	15,00	\$ 566.153,00	\$ 8.492.295,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.12	CARRO TRANSPORTADOR. CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA, EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA CON RUEDAS (FUJAS Y GRATORA, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-CTR-2P-02	u	12,00	\$ 161.758,00	\$ 1.941.096,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
25.28.13	COMPRESOR. COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO, CON CAPACIDAD DE 35 GSI, CABEZOTE DE DOS PISTONES Y MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-CAC-100-2	u	1,00	\$ 4.650.541,00	\$ 4.650.541,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27	OBRAS EXTERIORES				\$ 18.762.052.121,00		\$ 11.524.234.537,56					\$ 10.319.511.506,11		\$ 73.156.219,60		\$ 10.392.667.725,71	96,18%
27.1	ZONAS DURAS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN SITIO				\$ 6.071.510.651,00		\$ 1.028.120.589,48					\$ 620.919.322,32		\$ 73.156.219,60		\$ 694.075.541,92	67,51%
27.1.2	ADOQUIN RECTANGULAR ARCILLA 60X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN, BASE EN ARENA SCM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m2	1.794,00	\$ 41.526,00	\$ 74.497.644,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.3	BORDILLO DE 8 X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO CORRIENTE 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 2500PSI, REFUERZO, MC 1:3)	m	600,00	\$ 40.782,00	\$ 24.469.200,00	229,68	\$ 9.366.809,76				145,32	\$ 5.926.440,24	-	-	145,32	\$ 5.926.440,24	63,27%
27.1.5	SARDINEL PREFABRICADO A-10 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m	2.012,00	\$ 97.968,00	\$ 197.091.496,00	3.000,00	\$ 293.874.000,00				1.383,70	\$ 135.544.484,60	-	-	1.383,70	\$ 135.544.484,60	46,12%
27.1.10	BORDILLO A-81 0.10 MTS. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m	7.992,00	\$ 74.056,00	\$ 591.855.552,00	5.000,00	\$ 370.280.000,00				3.970,18	\$ 294.015.650,08	-	-	-	-	-
27.1.11	CINTA DE AJUSTE EN CONCRETO DE 21 MPA (0,15 X 0,3). (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m	1.508,00	\$ 27.758,00	\$ 41.859.064,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.12	LINEA TÁCTIL ALERTA 20X.20 A-55 TIPO IDU. (INCLUYE LOSETA 20X20 ARENA LAVADA DE PEÑA, MORTERO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m	1.747,00	\$ 39.510,00	\$ 69.023.970,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.14	CONCRETO DE COLOR SEGÚN DISEÑO SOBRE PLAQUETA	m2	69,00	\$ 461.154,00	\$ 31.819.626,00	396,86	\$ 183.013.576,44				396,86	\$ 183.013.576,44	-	-	396,86	\$ 183.013.576,44	100,00%
27.1.15	CANIELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120, MEDIDAS 800X300X225MM (L X A X H) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m	647,00	\$ 68.883,00	\$ 44.567.301,00	78,63	\$ 5.416.270,29				35,12	\$ 2.419.170,96	-	-	35,12	\$ 2.419.170,96	44,66%
27.1.16	CARCAMO CON REJILLA METÁLICA PARA TRAFICO PESADO. (INCLUYE CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO MADERA PARA FORMALETA, ANGULO DE 2"X2", REJILLA PARA CARCAMO DIMENSIONES: LARGO: 1.00, ANCHO: 0.20, ALTO: 0.07 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m	35,00	\$ 633.592,00	\$ 22.175.720,00	62,80	\$ 39.789.577,60				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.17	PLACA DE CONCRETO PARA VÍAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0.21 (INCLUYE ICOPOR E=2CM D10, CONCRETO PARA PAVIMENTO ACERO DE REFUERZO, MADERA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m3	6.781,00	\$ 549.519,00	\$ 3.726.288.339,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.18	ADOQUIN RECTANGULAR ARCILLA COLOR ARENA 610*20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN, BASE EN ARENA SCM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m2	434,00	\$ 62.706,00	\$ 27.214.404,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.19	ADOQUIN DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE COLORES SEGÚN DISEÑO A-25 TIPO INDURAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUIN, BASE EN ARENA SCM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m2	2.836,00	\$ 75.029,00	\$ 212.782.244,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.20	LINEAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL SOBRE CONCRETO EN PINTURA TERMOPLÁSTICA CON MICROESFERAS. (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m	1.160,00	\$ 35.903,00	\$ 41.647.480,00	2.000,00	\$ 71.906.000,00				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.22	LOSETA EN CONCRETO GRIS 40X40X8 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m2	29,00	\$ 84.383,00	\$ 2.447.107,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.23	TOPELLANTAS DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES EN CAUCHO NATURAL DE ALTA DENSIDAD SBR, CON CINTAS REFLECTANTES AMARILLAS DE 1.80 X 0.15 X 0.10 MT	u	4,00	\$ 43.356,00	\$ 173.424,00	328,00	\$ 14.220.768,00				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.24	EXCAVACIONES PARA ANDENES A MAQUINA INCLUIDO RETRO (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	m3	3.928,00	\$ 45.704,00	\$ 179.525.312,00	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.25	RELLENO B-600 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PROCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)	m3	3.553,00	\$ 103.493,00	\$ 367.710.629,00	109,03	\$ 11.283.841,79				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.26	RELLENO B-400 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PROCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)	m3	1.523,00	\$ 99.160,00	\$ 151.020.680,00	293,16	\$ 29.069.745,60				-	-	-	-	-	-	0,00%
27.1.27	CONTENEDOR DE RACES INCLUYE MANPOSTERA Y PREFABRICADO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	u	7,00	\$ 753.694,00	\$ 5.275.868,00	-	\$ -		</								

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 09		
CONDICIONES ORIGINALES										
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO
28.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 470.380.496,00		\$ 3.563.836.324,33			
28.1.1	DESCARPOTE A MAQUINARIA GRUPO 10 (NO INCLUYE DESCARPOTE, NIVELACION DE TERRENO, TRASEGO, CARGUE, A SITIO DE ACUPO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION, SEGBOR A SATISFACCION, NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE SOBANTES A SITIO AUTORIZADO.)	m2	9.851,00	\$ 6.441,00	\$ 63.450.291,00	59.618,79	\$ 384.004.626,39			
28.1.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE EXCAVACION, TRASEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)	m3	8.521,00	\$ 27.423,00	\$ 234.640.583,00	88.380,20	\$ 2.423.650.224,60			
28.1.3	RELEVO, CONFORMACION Y COMPACTACION MANO DE OBRA CON WATERLOO PROVENIENTE DE EXCAVACION (INCLUYE SUMINISTRO, CARGUE, TRASEGO, INSTALACION, COMPACTACION MINIMA 95%, PROCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION)	m3	151,00	\$ 34.636,00	\$ 5.275.336,00	9.190,00	\$ 321.061.840,00			
28.1.4	RETIRO DE SOBANTES INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION HACI ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL, CONDUCTOS DE EXCAVACIONES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053,									

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 09			OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJE.	
NP-ELEC-20	SALIDA PARA CCTV, CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012+1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA, (NO INCLUYE APARATO). PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.	u		\$	148.380,00 \$	-	382,00 \$	53.713.560,00			14,50	2.151.510,00	-	-	14,50	\$	2.151.510,00	4,01%
NP-ELEC-21	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2N012+1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.	u		\$	81.146,00 \$	-	4,00 \$	324.584,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-22	TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 6 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 6 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, PILOTOS DE ENCENDIDO, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.	u		\$	5.723.701,00 \$	-	15,00 \$	85.855.515,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-23	TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 12 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 12 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACIÓN, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.	u		\$	9.595.056,00 \$	-	19,00 \$	182.306.064,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-24	TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 36 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 36 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACIÓN, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.	u		\$	23.609.016,00 \$	-	12,00 \$	283.308.192,00			6,00	141.654.096,00	1,40	33.052.622,40	7,40	\$	174.706.718,40	61,67%
NP-ELEC-26	SALIDA AREA DE SANIDAD Y VISITAS, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA DE PISO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.	u		\$	295.093,00 \$	-	14,00 \$	4.131.302,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-27	SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.	u		\$	151.504,00 \$	-	214,00 \$	32.421.856,00			34,00	5.151.136,00	-	-	34,00	\$	5.151.136,00	15,89%
NP-ELEC-28	SALIDA AREA DE SANIDAD, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI GRADO HOSPITALARIO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.	u		\$	410.306,00 \$	-	17,00 \$	6.975.202,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-29	SALIDA PARA CCTV CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1N012+1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, NO INCLUYE APARATO, INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.	u		\$	152.250,00 \$	-	450,00 \$	68.512.500,00			236,50	36.007.125,00	9,00	1.370.250,00	245,50	\$	37.377.375,00	54,56%
NP-ELEC-32	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4N012+1N012 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGUN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.	u		\$	86.372,00 \$	-	12,00 \$	1.036.464,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-33	TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 14 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 14 CONTROLES (INCLUYE: GABINETE, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACIÓN, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.	u		\$	10.583.923,00 \$	-	3,00 \$	31.751.769,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS (NPS) TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS					\$	-	\$	391.596.971,00				245.004.258,00	-	\$		\$	245.004.258,00	62,57%
NP-ELEC-34	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	1.983.485,00 \$	-	17,00 \$	33.719.245,00			15,00	29.752.275,00	-	-	15,00	\$	29.752.275,00	88,24%
NP-ELEC-35	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	1.171.491,00 \$	-	20,00 \$	23.429.820,00			13,00	15.229.383,00	-	-	13,00	\$	15.229.383,00	65,00%
NP-ELEC-36	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	557.165,00 \$	-	12,00 \$	6.685.980,00			11,00	6.128.815,00	-	-	11,00	\$	6.128.815,00	91,67%
NP-ELEC-37	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	3.774.993,00 \$	-	4,00 \$	15.099.972,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-38	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	557.165,00 \$	-	58,00 \$	32.315.570,00			42,00	23.400.930,00	-	-	42,00	\$	23.400.930,00	72,41%
NP-ELEC-39	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	15.936.878,00 \$	-	7,00 \$	111.558.146,00			3,00	47.810.634,00	-	-	3,00	\$	47.810.634,00	42,86%
NP-ELEC-41	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	3.774.993,00 \$	-	4,00 \$	15.099.972,00			3,00	11.324.979,00	-	-	3,00	\$	11.324.979,00	75,00%
NP-ELEC-42	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 320 A 400 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	1.997.003,00 \$	-	24,00 \$	47.928.072,00			7,00	13.979.021,00	-	-	7,00	\$	13.979.021,00	29,17%
NP-ELEC-43	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1250 A 1600 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	18.100.176,00 \$	-	2,00 \$	36.200.352,00			2,00	36.200.352,00	-	-	2,00	\$	36.200.352,00	100,00%
NP-ELEC-44	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 630 A 800 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	7.659.504,00 \$	-	2,00 \$	15.319.008,00			2,00	15.319.008,00	-	-	2,00	\$	15.319.008,00	100,00%
NP-ELEC-45	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 140 A 200 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	1.201.728,00 \$	-	14,00 \$	16.824.192,00			11,00	13.219.008,00	-	-	11,00	\$	13.219.008,00	78,57%
NP-ELEC-46	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	15.783.510,00 \$	-	1,00 \$	15.783.510,00			1,00	15.783.510,00	-	-	1,00	\$	15.783.510,00	100,00%
NP-ELEC-47	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	558.123,00 \$	-	6,00 \$	3.348.738,00			5,00	2.790.615,00	-	-	5,00	\$	2.790.615,00	83,33%
NP-ELEC-53	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS, DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	u		\$	155.857,00 \$	-	2,00 \$	311.714,00			-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-62	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	1.190.768,00 \$	-	9,00 \$	10.716.912,00			9,00	10.716.912,00	-	-	9,00	\$	10.716.912,00	100,00%
NP-ELEC-65	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMATICO INDUSTRIAL, REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70A 100 AMPERIOS, 25 kA-440 V	u		\$	558.136,00 \$	-	13,00 \$	7.255.768,00			6,00	3.348.816,00	-	-	6,00	\$	3.348.816,00	46,15%
ITEMS NO PREVISTOS (NPS) ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALESITAS					\$	-	\$	314.287.881,00				99.304.154,90	\$	2.768.686,00		\$	102.072.842,90	32,48%
NP-ELEC-66	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N020F+1N010T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	161.226,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-68	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N010F+1N020T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	116.443,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-69	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3N040F+1N020T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	630.626,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-70	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3N040F+1N020T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	236.093,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-71	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3N040F+1N020T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	439.515,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-72	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N06F+1N08T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	48.452,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-73	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3N0350F+1N0350+1N0250T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	2.118.444,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-74	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3N0500F+1N0500+1N0350T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	2.031.986,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-75	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3N0500F+1N0500+1N0350T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	2.916.011,00 \$	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$	-	0,00%
NP-ELEC-76	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 5(3N0500F+1N0500+1N0350T) AWG TIPO THHN, INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$	3.373.935,00 \$	-	-	\$	-	-								

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 99			OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES											ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.I.E.C.
NP-ELEC-89	SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 30X3CM CON DIVISIÓN, INCLUYE TEE, CURVA, ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 516 DE LA NTC 2050	m		\$ 153.069,00	\$ -	878,00	\$ 134.385.802,00				480,10	73.483.625,90	-	-	480,10	\$ 73.483.625,90	54,68%
NP-ELEC-90	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N0250F+1N0401T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 270.783,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-91	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3N0250F+1N0250N+1N0401T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 656.558,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-92	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N06F+1N02N+2N08T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 72.102,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-93	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N08F+1N04N+2N01T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 49.868,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-95	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2N010F+1N012T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 17.816,00	\$ -	2.858,00	\$ 50.918.128,00				736,50	13.121.484,00	-	-	736,50	\$ 13.121.484,00	25,77%
NP-ELEC-96	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1/2" INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C11 DE LA NTC 2050	m		\$ 13.311,00	\$ -	769,00	\$ 10.236.159,00				-	-	-	-	208,00	\$ 2.768.688,00	27,05%
NP-ELEC-97	SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 10X6CM INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 516 DE LA NTC 2050	m		\$ 94.067,00	\$ -	549,00	\$ 51.642.783,00				135,00	12.699.045,00	-	-	135,00	\$ 12.699.045,00	24,59%
NP-ELEC-98	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N012F+1N012N+1N012T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 17.277,00	\$ -	30,00	\$ 518.310,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-99	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N06F+1N08T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 43.832,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-100	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2N06F+1N08T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 35.596,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1N08F+1N04N+1N010T+1N010TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 34.063,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-102	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N010F+1N08N+1N010T+1N010TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 37.575,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-103	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N040F+1N020T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 258.305,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-104	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N02F+1N04T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 97.259,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-105	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3N020F+1N02T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 171.112,00	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-106	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO MC DE 1" H" INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA CBA DE LA NTC 2050	m		\$ 50.661,00	\$ -	79,00	\$ 4.002.219,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS (NPS) LUMINARIAS Y POSTES							\$ 3.156.138.965,00				\$ 867.337.196,00	-	\$ -	\$ 867.337.196,00	27,48%		
NP-ELEC-115	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRA 64 5x23,0cm LED INTEGRADO, 18W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	u		\$ 497.460,00	\$ -	778,00	\$ 387.023.880,00				438,00	217.887.480,00	-	-	438,00	\$ 217.887.480,00	56,30%
NP-ELEC-116	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRA 120 5x23,0cm LED INTEGRADO, 34W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	u		\$ 656.777,00	\$ -	12,00	\$ 7.881.324,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-117	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117 0x26,0cm LED INTEGRADO, 33W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	u		\$ 613.769,00	\$ -	623,00	\$ 382.378.087,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-118	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRA 120 5x23,0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	u		\$ 736.352,00	\$ -	656,00	\$ 483.046.912,00				432,00	318.104.064,00	-	-	432,00	\$ 318.104.064,00	65,85%
NP-ELEC-119	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117 0x26,0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	u		\$ 622.940,00	\$ -	1.138,00	\$ 708.905.720,00				172,00	107.145.680,00	-	-	172,00	\$ 107.145.680,00	15,11%
NP-ELEC-120	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER TECO HERMETICA 121 0x10,0cm REGLETA LED INTEGRADO, 42W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	u		\$ 384.975,00	\$ -	457,00	\$ 175.933.575,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-121	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER MURO HERMETICA 60 0x10,0cm REGLETA LED INTEGRADO, 17W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	u		\$ 338.631,00	\$ -	386,00	\$ 130.711.566,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-122	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DIVER PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE REGLETA DE 7W, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, DRIVER DE 8,5W, PLOTÓ INDICADOR - INTERIOR LUMINARIA ANTIVANDALICA	u		\$ 455.691,00	\$ -	1.691,00	\$ 770.573.481,00				492,00	224.199.972,00	-	-	492,00	\$ 224.199.972,00	29,10%
NP-ELEC-123	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTENPERIE SOBREPONER HERMETICA A PRUEBA DE EXPLOSION LED INTEGRADO, 20W INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	u		\$ 2.742.111,00	\$ -	40,00	\$ 109.684.440,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO							\$ 12.900.542,00				\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	0,00%
NP-ELEC-124	CAJA DE CONEXIÓN BIMETALICA 14x14 - CONECTOR BIMETALICO	u		\$ 81.549,00	\$ -	158,00	\$ 12.900.542,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS (NPS) CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS							\$ 1.249.221.836,12				\$ 915.883.946,10	-	\$ -	\$ 915.883.946,10	65,31%		
NP-ELEC-125	TERMINAL PREFORMADO TIPO INTERIOR 34,5 kV	u		\$ 3.006.689,00	\$ -	24,00	\$ 72.160.536,00				24,00	\$ 72.160.536,00	-	-	24,00	\$ 72.160.536,00	100,00%
NP-ELEC-126	TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR 34,5 kV	u		\$ 3.355.702,00	\$ -	1,00	\$ 3.355.702,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-127	RECONECTOR 34,5 kV A INSTALAR EN POSTE	u		\$ 114.480.591,00	\$ -	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-128	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE MEDIDA MEDIA TENSIÓN 34,5 kV INCLUYE CT'S, PT'S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL	u		\$ 86.339.694,00	\$ -	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-129	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR SF6 EN MEDIA TENSIÓN 35 kV INCLUYE SECCIONADORES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL	u		\$ 35.432.727,00	\$ -	12,00	\$ 425.192.724,00	\$ 33.164.348,00	\$ -	\$ 23.215.043,60	12,00	\$ 278.580.523,20	-	-	12,00	\$ 278.580.523,20	65,52%
NP-ELEC-130	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA REMONTE SF6 EN MEDIA TENSIÓN 35 kV INCLUYE SECCIONADORES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL	u		\$ 8.939.957,00	\$ -	10,00	\$ 89.399.570,00	\$ 7.443.212,00	\$ -	\$ 5.210.240,40	10,70	\$ 69.360.453,90	-	-	10,70	\$ 69.360.453,90	65,28%
NP-ELEC-131	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 kV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150 kVA a 500 kVA, INCLUYE SECCIONADORES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL	u		\$ 42.214.525,00	\$ -	1,00	\$ 42.214.525,00	\$ 39.748.618,00	\$ -	\$ 27.824.032,60	1,00	\$ 27.824.032,60	-	-	1,00	\$ 27.824.032,60	65,91%
NP-ELEC-132	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 kV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 kVA, INCLUYE SECCIONADORES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL	u		\$ 42.928.986,00	\$ -	4,00	\$ 171.715.944,00	\$ 40.442.269,00	\$ -	\$ 28.309.580,30	4,00	\$ 113.238.353,20	-	-	4,00	\$ 113.238.353,20	65,95%
NP-ELEC-133	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150 Y 500 KVA - 34500440254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL	u		\$ 13.921.091,00	\$ -	1,00	\$ 13.921.091,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-134	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 34.500440254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL	u		\$ 52.336.059,00	\$ -	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-ELEC-135	S																

OBRA CONTRATADA							CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO 99		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	
NP-ELEC-106	SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO MC DE 1 1/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU OPTIMA INSTALACION. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C9A DE LA NTC 2050	m		\$ 50.661,00	\$ -	647,78	\$ 32.817.182,58				
NPS	ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO CARPINTERIA METALICA			\$ -	-	\$ -	3.358.714.997,00				
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PARA ESCUELA DE 1.65M X 2.20M. ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"x7" CALIBRE 3/16" 6 MTS. TUBO CUADRADO DE 70X70 MM CALIBRE 16" 6 MTS. PINTURA ELECTROSTATICA (POLVO), BISAGRA 58". SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG. MANUA EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA 2" X 1/4 X 6M Y VARILLA DE 3/4" X 6 M	UND		\$ 2.468.625,00	\$ -	51,00	\$ 125.899.875,00				
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE SEGURIDAD PARA CELDAS DE 1.26M X 2.70M. ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"x7" CALIBRE 3/16" 6 MTS. TUBO CUADRADO DE 70X70 MM CALIBRE 16" 6 MTS. PINTURA ELECTROSTATICA (POLVO), BISAGRA 58". SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG. MANUA EN ACERO, PLATINA 2" X 1/4 X 6M, VARILLA DE 3/4" X 6 M Y LAMINA 1/4" (1,20X2,40)	UND		\$ 2.354.379,00	\$ -	-	\$ -				
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA REJA PARA ESCUELA DE 2.50M X 2.70M. ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"x7" CALIBRE 3/16" 6 MTS. TUBO CUADRADO DE 70X70 MM CALIBRE 16" 6 MTS. PINTURA ELECTROSTATICA (POLVO), BISAGRA 58". SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG. MANUA EN ACERO, PLATINA 2" X 1/4 X 6M Y VARILLA DE 3/4" X 6 M	UND		\$ 4.681.919,00	\$ -	37,00	\$ 173.231.003,00				
NP-10	CERRADURA MECANICA 1080 A1 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR	UND		\$ 3.032.085,00	\$ -	667,00	\$ 2.022.400.695,00				
NP-11	CERRADURA ELECTROMECHANICA 10120 AM2 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR	UND		\$ 10.803.994,00	\$ -	96,00	\$ 1.037.183.424,00				
NPS	ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO VENTILACION MECANICA			\$ -	-	\$ -	2.651.917.668,60				
NP-M-01	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE 43TR EWT(F) 54, LWT(F) 44 CHILLER-01 ADMINISTRACION	UND		\$ 116.014.382,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-02	UNIDAD CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE CAPACIDAD NOMINAL 460.000BTUH 440/360 ALOJAMIENTO GUARDIAS	UND		\$ 123.602.952,00	\$ -	4,00	\$ 494.408.208,00	\$ 120.248.679,38	\$ 84.174.075,57		
NP-M-03	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTemperie, 16166 CFM, 440/360. MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 8% - 92%, DP STAT TOT: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 325.000BTUH, LATENTE 36.000BTUH, UMA-01 ADMINISTRACION	UND		\$ 73.598.732,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-04	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTemperie, 9800CFM, 440/360. MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 13% - 87%, DP STAT TOT: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 121.000BTUH, LATENTE 16.000BTUH, UMA-02 ADMINISTRACION	UND		\$ 50.910.067,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-05	UNIDAD FANCOL OCULTO COMPACTO PARA REFRIGERANTE VARIABLE 12MBTU CON CONTROL ALAMBRCO	UND		\$ 2.445.694,00	\$ -	144,00	\$ 352.179.936,00	\$ 1.586.170,99	\$ 1.110.319,69		
NP-M-06	UNIDAD CASETE CUATRO VIAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE 22MBTU CON CONTROL ALAMBRCO	UND		\$ 4.191.503,00	\$ -	4,00	\$ 16.766.012,00	\$ 3.351.980,67	\$ 2.346.386,47		
NP-M-07	BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA VERTICAL, BAF-01 y 02 83GPM 59FT 3HP ADMINISTRACION INCLUYE CODO DIFUSOR Y VALVULA TRIPLE SERVICIO	UND		\$ 14.008.299,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-08	SEPARADOR AIRE 3"	UND		\$ 8.035.567,00	\$ -	9,00	\$ 72.320.103,00				
NP-M-09	TANQUE EXPANSION DIAPRAMMA 6.30L	UND		\$ 4.489.180,00	\$ -	9,00	\$ 40.402.620,00				
NP-M-10	UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 1250 CFM @ 0.9 INWG VE-01 ADMINISTRACION	UND		\$ 7.201.120,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-11	UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.29INWG VE-02 ADMINISTRACION	UND		\$ 1.910.162,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-12	UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 5600CFM 0.59INWG VE-01 ALOJAMIENTO	UND		\$ 15.218.869,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-13	UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.1INWG VE-01 GARITA GRITO PTAR	UND		\$ 880.017,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-14	UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 790 CFM @ 0.4 INWG VE-01 BASURAS	UND		\$ 6.376.070,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-15	UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO HELICOCENTRIFUGA 200CFM @ 0.45INWG VE-02 BASURAS	UND		\$ 1.496.924,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-16	UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 70CFM 0.2INWG VE-01 COMANDO GUARDA MEDIA	UND		\$ 921.590,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-17	UNIDAD FANCOL OCULTO R410A, 24000 BTUHR, MONOFASICA 220/160. INCLUYE: (UNIDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION Y PRUEBAS)	UND		\$ 6.205.210,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-18	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 4	UND		\$ 318.656,00	\$ -	10,00	\$ 3.186.560,00	\$ 265.928,09	\$ 185.869,66		
NP-M-19	DUCTOS EN LAMINA POLISODIANURATO 20MM	M2		\$ 99.859,00	\$ -	9.443,10	\$ 942.978.522,90				
NP-M-20	DIFUSOR 4 VIAS 18X18 CON DAMPER ADMINISTRACION, ALOJAMIENTO GUARDIAS, BASURAS, ALOJAMIENTO RANCHEROS, PTAR	UND		\$ 250.946,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-21	DIFUSOR LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION	UND		\$ 4.200.442,00	\$ -	2,00	\$ 8.400.884,00				
NP-M-22	REJILLA LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION	UND		\$ 3.616.704,00	\$ -	1,00	\$ 3.616.704,00				
NP-M-23	REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x4"	UND		\$ 63.573,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-24	REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x6"	UND		\$ 72.581,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-25	REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x8"	UND		\$ 110.416,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-26	REJILLA DE EXTRACCION YO RETORNO ALETA FUA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x12"	UND		\$ 153.656,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-27	CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 4"	UND		\$ 2.043.674,00	\$ -	24,00	\$ 49.048.176,00				
NP-M-28	CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 6"	UND		\$ 2.050.160,00	\$ -	64,00	\$ 131.210.240,00				
NP-M-29	CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 8"	UND		\$ 2.299.870,00	\$ -	28,00	\$ 59.796.620,00				
NP-M-30	CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 10"	UND		\$ 2.316.085,00	\$ -	15,00	\$ 34.741.275,00				
NP-M-31	CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 12"	UND		\$ 2.653.356,00	\$ -	6,00	\$ 15.920.136,00				
NP-M-32	CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 16"	UND		\$ 2.747.403,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-33	TUBERIA PP PN10 ENCHAUQUETADA 2"	ML		\$ 122.645,00	\$ -	184,70	\$ 22.652.531,50				
NP-M-34	TUBERIA PP PN10 ENCHAUQUETADA 2.5"	ML		\$ 299.147,00	\$ -	92,00	\$ 19.241.524,00				
NP-M-35	TUBERIA PP PN10 ENCHAUQUETADA 3"	ML		\$ 286.428,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-36	SENSOR DIFERENCIAL PRESION AIRE DUCTO 4-20mA	UND		\$ 1.804.608,00	\$ -	13,00	\$ 23.459.904,00				
NP-M-37	SENSOR TEMPERATURA Y CO2 DUCTO 4-20mA	UND		\$ 3.748.413,00	\$ -	1,00	\$ 3.748.413,00				
NP-M-38	SENSOR TEMPERATURA 4-20mA	UND		\$ 1.010.984,00	\$ -	88,00	\$ 88.966.592,00				
NP-M-39	SWITCH CORRIENTE	UND		\$ 493.404,00	\$ -	140,00	\$ 69.076.560,00				
NP-M-40	SENSOR DIFERENCIAL PRESION AGUA 4-20mA	UND		\$ 1.235.268,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-41	VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2"	UND		\$ 7.882.948,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-42	VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2.5"	UND		\$ 26.970.540,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-43	VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2"	UND		\$ 519.870,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-44	VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2.5"	UND		\$ 559.406,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-45	VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 3"	UND		\$ 638.481,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-46	VALVULA AUTOMATICA CORTE ON/OFF MARIPOSA 3"	UND		\$ 2.537.535,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-47	VALVULA AUTOMATICA CORTE PROPORCIONAL MARIPOSA 3"	UND		\$ 3.411.384,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-48	CABLEX18 BLINDADO Y APANTALLADO	ML		\$ 13.392,00	\$ -	4.563,60	\$ 61.115.731,20				
NP-M-49	TUBERIA EMT DIA 3/4"	ML		\$ 26.050,00	\$ -	4.067,60	\$ 105.960.980,00				
NP-M-50	TUBERIA EMT DIA 1"	ML		\$ 34.400,00	\$ -	-	\$ -				
NP-M-57	GATEWAY VRF BACNET P	UND		\$ 16.359.688,00	\$ -	2,00	\$ 32.719.376,00	\$ 15.133.663,86	\$ 10.593.564,70		
NPS	ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			\$ -	-	\$ -	2.473.686.970,00				
NP-AS-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIVANDALICO DE ALTA PRESION EN ACERO INOXIDABLE 3/20 CALIBRE 16 CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 1.263.430,00	\$ -	677,00	\$ 856.342.110,00				
NP-AS-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE ALTA PRESION EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CALIBRE 16, ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 SAE, 3/8" CON DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO. CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 448.981,00	\$ -	34,00	\$ 15.265.354,00				
NP-AS-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ANTIVANDALICA DE ACERO INOX. 3/8" CALIBRE 16, CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 735.345,00	\$ -	436,00	\$ 320.610.420,00				
NP-AS-04	SANITARIO ANTIVANDALICO DE ALTA PRESION, DE COLGAR CALIBRE 16, CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 1.605.498,00	\$ -	673,00	\$ 1.080.500.154,00				
NP-AS-05	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO ANTIVANDALICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE EN CALIBRE 16 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APARATO, ALTA PRESION SIN TANQUE EXTERNO ALTO, VALVULA ANTIVANDALICA DE 1 1/4", PROTECTOR VALVULA Y SOPORTE POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y ANCLAJES)- SANIDAD. CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 1.605.498,00	\$ -	51,00	\$ 81.880.386,00				
NP-AS-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORNAL ANTIVANDALICO DE ALTA PRESION EN ACERO INOXIDABLE SAE 3/8" CALIBRE 16, CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 1.370.041,00	\$ -	1,00	\$ 1.370.041,00				
NP-AS-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORNAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESION EN ACERO MEDIDAS 60 CM X 100 CM INOXIDABLE CALIBRE 16, CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 1.658.584,00	\$ -	14,00	\$ 23.220.176,00				
NP-AS-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESION DE 0.518 X 4.25 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16 (LONGITUD SEGUN DISEÑO), CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 10.339.095,00	\$ -	-	\$ -				
NP-AS-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO INDIVIDUAL DE ALTA PRESION PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. CALIBRE 16, CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 1.206.848,00	\$ -	28,00	\$ 33.791.744,00				
NP-AS-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE ALTA PRESION ANTIVANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16, CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 1.230.648,00	\$ -	-	\$ -				
NP-AS-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORNAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESION, 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CALIBRE 16, CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 1.975.124,00	\$ -	2,00	\$ 3.950.248,00				
NP-AS-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESION, DE 0.518X1.73 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16 (LONGITUD SEGUN DISEÑO), CON VALVULA ANTIVANDALICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESION, CON EVACUACION Y FUCCION A PARED. SE INSTALARA EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL	UND		\$ 2.318.253,00	\$ -	25,00	\$ 57.956.325,00				
COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				\$ -	\$ -	\$ -	21.775.660.559,76				

ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD			

OBRA CONTRATADA							CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO B		
CONDICIONES ORIGINALES									VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL			
NP-ELEC-156	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO BT - SB 325 EN CONCRETO SEGÚN NORMA ARE ANEXO D1: PLANOS DE MONTAJE DEL 26/01/2022, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.	m		\$ 5.083.906,00	\$ -		97,00	\$ 493.138.882,00			
NP-ELEC-157	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR - SB 320 EN CONCRETO SEGÚN NORMA ARE ANEXO D1: PLANOS DE MONTAJE DEL 26/01/2022, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.	m		\$ 15.207.632,00	\$ -		1,00	\$ 15.207.632,00			
NP-ELEC-158	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 3 (3N0350F kcmil + 1N0350N kcmil AL RHW-2 + 1N020T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 584.834,00	\$ -		-	\$ -			
NP-ELEC-159	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 2 (3N0350F kcmil + 1N0350N kcmil AL HFLS + 1N020T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 429.026,00	\$ -		93,00	\$ 39.945.918,00			
NP-ELEC-160	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N0350F kcmil + 1N0350N kcmil AL RHW-2 + 1N020T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 216.139,00	\$ -		-	\$ -			
NP-ELEC-161	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N0350F kcmil + 1N0350N kcmil AL HFLS + 1N020T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 244.349,00	\$ -		88,00	\$ 21.502.712,00			
NP-ELEC-162	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 2 (3N040F AWG + 1N040N AWG AL RHW-2 + 1N010T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 286.452,00	\$ -		47,00	\$ 13.463.244,00			
NP-ELEC-163	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 2 (3N030F AWG + 1N030N AWG AL HFLS + 1N02T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 215.964,00	\$ -		39,00	\$ 8.422.596,00			
NP-ELEC-164	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N030F AWG + 1N030N AWG AL RHW-2 + 1N02T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 120.593,00	\$ -		1.065,00	\$ 128.431.545,00			
NP-ELEC-165	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N030F AWG + 1N030N AWG AL HFLS + 1N02T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 118.822,00	\$ -		177,00	\$ 21.031.494,00			
NP-ELEC-166	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N010F AWG + 1N010N AWG AL RHW-2 + 1N04T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 87.493,00	\$ -		1.527,00	\$ 133.601.811,00			
NP-ELEC-167	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N010F AWG + 1N010N AWG AL HFLS + 1N04T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 86.244,00	\$ -		606,00	\$ 52.263.864,00			
NP-ELEC-168	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N02F AWG + 1N02N AWG AL RHW-2 + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 58.785,00	\$ -		201,00	\$ 11.815.785,00			
NP-ELEC-169	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N02F AWG + 1N02N AWG AL HFLS + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 62.506,00	\$ -		1.218,00	\$ 76.132.308,00			
NP-ELEC-170	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N04F AWG + 1N04N AWG AL RHW-2 + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 44.985,00	\$ -		7.409,32	\$ 333.308.260,20			
NP-ELEC-171	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N04F AWG + 1N04N AWG AL HFLS + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 48.100,00	\$ -		829,00	\$ 39.874.900,00			
NP-ELEC-172	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N06F AWG + 1N06N AWG AL RHW-2 + 1N010T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 31.616,00	\$ -		-	\$ -			
NP-ELEC-173	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N06F AWG + 1N06N AWG AL HFLS + 1N010T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 30.181,00	\$ -		571,00	\$ 17.233.351,00			
NP-ELEC-174	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (1N06F AWG + 1N06N AWG AL HFLS CT RS + 1N010T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 21.492,00	\$ -		160,00	\$ 3.438.720,00			
NP-ELEC-175	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N04F AWG AL RHW-2 + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 38.685,00	\$ -		-	\$ -			
NP-ELEC-176	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N040F AWG AL RHW-2 + 1N010T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 136.236,00	\$ -		1.711,00	\$ 233.099.796,00			
NP-ELEC-177	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N030F AWG AL RHW-2 + 1N02T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 102.013,00	\$ -		903,00	\$ 92.117.739,00			
NP-ELEC-178	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 3 (3N0350F kcmil AL RHW-2 + 1N020T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 483.676,00	\$ -		67,00	\$ 32.406.292,00			
NP-ELEC-179	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 3N0350F kcmil AL RHW-2 + 1N020T Cu AWG. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 199.746,00	\$ -		228,00	\$ 45.542.088,00			
NP-ELEC-180	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 2 (3N040F MCM AL RHW-2 + 1N020T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 360.728,00	\$ -		1.314,30	\$ 474.104.810,40			
NP-ELEC-181	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N04F AWG AL RHW-2 + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 40.483,00	\$ -		2.687,53	\$ 108.799.276,99			
NP-ELEC-182	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 4 (3N050F kcmil + 1N050N kcmil AL RHW-2 + 1N0250T Cu kcmil). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 1.302.918,00	\$ -		39,00	\$ 50.813.802,00			
NP-ELEC-183	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 3 (3N0750F kcmil + 1N0750N kcmil AL RHW-2 + 1N0350T Cu kcmil). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 1.318.156,00	\$ -		84,00	\$ 110.725.104,00			
NP-ELEC-184	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 4 (3N0750F kcmil + 1N0750N kcmil AL RHW-2 + 1N0350T Cu kcmil). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 1.802.589,00	\$ -		28,00	\$ 50.472.492,00			
NP-ELEC-185	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 5 (3N0750F kcmil + 1N0750N kcmil AL RHW-2 + 1N0350T Cu kcmil). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 2.280.143,00	\$ -		33,00	\$ 75.244.719,00			
NP-ELEC-186	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 3N020F AWG AL RHW-2 + 1N08T Cu AWG. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 55.128,00	\$ -		65,00	\$ 3.583.320,00			
NP-ELEC-187	SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRANEO DE CABLE DE ALUMINIO 34.5 KV NYPE NIVEL DE ASLAMIENTO 100%, 3N040, CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 357.024,00	\$ -		1.395,00	\$ 498.048.480,00			
NP-ELEC-188	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N030F AWG AL HFLS + 1N02T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 111.137,00	\$ -		165,00	\$ 18.337.605,00			
NP-ELEC-189	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N020F AWG AL HFLS + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 54.281,00	\$ -		69,00	\$ 3.745.389,00			
NP-ELEC-190	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 2 (3N040F AWG + 1N040N AWG AL HFLS + 1N02T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 275.157,00	\$ -		182,00	\$ 50.078.574,00			
NP-ELEC-191	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N06F AWG AL HFLS + 1N010T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 31.199,00	\$ -		23,00	\$ 717.577,00			
NP-ELEC-192	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2N04F AWG + 1N030N AWG AL HFLS + 2N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 63.885,00	\$ -		36,00	\$ 2.292.860,00			
NP-ELEC-193	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N04F AWG + 1N030N AWG AL HFLS + 2N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 82.659,00	\$ -		396,00	\$ 32.732.964,00			
NP-ELEC-194	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N0350F kcmil AL HFLS + 1N040T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 216.293,00	\$ -		120,00	\$ 26.955.160,00			
NP-ELEC-195	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 2 (3N0350F kcmil + 1N0350N kcmil AL HFLS + 1N040T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 473.225,00	\$ -		24,00	\$ 11.357.400,00			
NP-ELEC-196	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N04F AWG + 1N010N AWG AL HFLS + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 66.409,00	\$ -		218,00	\$ 14.477.162,00			
NP-ELEC-197	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N06F AWG + 1N02N AWG AL HFLS + 2N010T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 46.515,00	\$ -		-	\$ -			
NP-ELEC-198	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N04F AWG AL HFLS + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 43.128,00	\$ -		95,00	\$ 4.097.160,00			
NP-ELEC-199	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (2N04F AWG AL HFLS + 1N08T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 37.794,00	\$ -		4.770,92	\$ 180.312.150,48			
NP-ELEC-200	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (1N06F AWG + 1N02N AWG AL HFLS + 2N010T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 30.589,00	\$ -		237,00	\$ 7.249.593,00			
NP-ELEC-201	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N0350F kcmil AL RHW-2 + 1N020T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 207.606,00	\$ -		105,00	\$ 21.798.630,00			
NP-ELEC-202	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N010F AWG AL HFLS + 1N04T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 82.283,00	\$ -		41,00	\$ 3.373.603,00			
NP-ELEC-203	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1 (3N040F AWG HFLS + 1N02T Cu AWG). INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.	m		\$ 128.414,00	\$ -		16,00	\$ 2.054.624,00			
NP-ELEC-204	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 34.500/440/254 V FACTOR K (4). INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 189.625.110,00	\$ -		1,00	\$ 189.625.110,00			
NP-ELEC-205	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 34.500/440/254 V FACTOR K (4). INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 297.053.766,00	\$ -		1,00	\$ 297.053.766,00			
NP-ELEC-206	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA, 34.500/440/254 V FACTOR K (4). INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 372.137.566,00	\$ -		1,00	\$ 372.137.566,00			
NP-ELEC-207	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1000 KVA, 34.500/440/254 V FACTOR K (4). INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 409.297.682,00	\$ -		2,00	\$ 818.595.364,00			
NP-ELEC-208	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA, 440/208 V FACTOR K (4). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 17.721.979,00	\$ -		2,00	\$ 35.443.958,00			
NP-ELEC-209	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, 440/208 V FACTOR K (4). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 21.983.668,00	\$ -		4,00	\$ 87.935.872,00			
NP-ELEC-210	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA, 440/208 V FACTOR K (4). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 27.956.734,00	\$ -		5,00	\$ 139.783.670,00			
NP-ELEC-211	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA, 440/208 V FACTOR K (4). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 40.499.546,00	\$ -		12,00	\$ 485.994.552,00			
NP-ELEC-212	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 112,5 KVA, 440/208 V FACTOR K (4). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 46.173.677,00	\$ -		3,00	\$ 138.521.031,00			
NP-ELEC-213	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 440/208 V FACTOR K (4). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 63.793.340,00	\$ -		2,00	\$ 127.586.680,00			
NP-ELEC-214	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 440/208 V FACTOR K (4). INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 74.842.962,00	\$ -		1,00	\$ 74.842.962,00			
NP-ELEC-215	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 34.500/440/13.200 KV FACTOR K (4). INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.	m		\$ 210.414.699,00	\$ -		1,00	\$ 210.414.699,00			
COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				\$ -	\$ -		\$ 12.376.506.491,07				

ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.IEC.
34,30	174.377.975,80	-	-	34,30	174.377.975,80	35,36%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
23,25	9.986.479,50	-	-	23,25	9.986.479,50	25,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	32,00	7.819.168,00	32,00	7.819.168,00	36,36%
11,75	3.365.811,00	-	-	11,75	3.365.811,00	25,00%
9,75	2.105.649,00	-	-	9,75	2.105.649,00	25,00%
265,75	32.047.589,75	-	-	265,75	32.047.589,75	24,95%
60,75	7.218.436,50	35,25	4.188.475,50	96,00	11.406.912,00	54,24%
373,25	32.656.762,25	-	-	373,25	32.656.762,25	24,44%
246,00	21.216.024,00	42,50	3.665.370,00	288,50	24.881.394,00	47,61%
50,25	2.963.946,25	-	-	50,25	2.963.946,25	25,00%
816,00	51.004.896,00	24,00	1.500.144,00	840,00	52.505.040,00	68,97%
1.243,93	55.958.191,05	-	-	1.243,93	55.958.191,05	16,79%
458,25	22.041.825,00	-	-	458,25	22.041.825,00	55,28%
-	-	-	-	-	-	0,00%
137,75	4.157.432,75	-	-	137,75	4.157.432,75	24,12%
31,25	6					

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 99			OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.I.E.C.	
NP-M-99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-10 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - ALQUIMIENTOS RANCHEROS. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 5.827.233,00	-	1,00	\$ 5.827.233,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-11 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - BASURAS. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 5.827.233,00	-	1,00	\$ 5.827.233,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-12 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - GALPÓN. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 5.827.233,00	-	-	\$ -				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-13 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - PTAP. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 5.827.233,00	-	1,00	\$ 5.827.233,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-14 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - PTAR. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 5.827.233,00	-	1,00	\$ 5.827.233,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-15 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - RANCHO. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 18.432.843,00	-	1,00	\$ 18.432.843,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-16 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - SANIDAD. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 18.427.478,00	-	1,00	\$ 18.427.478,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-17 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - COMANDO GUARDIA MEDIANA. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 5.827.233,00	-	1,00	\$ 5.827.233,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-18 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - GARITAS. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 5.827.233,00	-	8,00	\$ 46.617.864,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-19 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - GUARDIA EXTERNA. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 18.427.478,00	-	1,00	\$ 18.427.478,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-20 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - GUARDIA INTERNA. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 18.427.478,00	-	1,00	\$ 18.427.478,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-21 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - PORTAL INFORMACIÓN. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 5.827.233,00	-	1,00	\$ 5.827.233,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TC-AA-22 TABLERO DE CONTROL SEGÚN PUNTOS DE CONTROL - RESEÑA. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 18.427.478,00	-	1,00	\$ 18.427.478,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-01 4000cdm 1.55mwg 3.3kW 5.4A 460/3/60 - VISITAS. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 95.410.607,00	-	2,00	\$ 190.821.214,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-02 13000cdm 2.0mwg 9.2kW 14.8A 460/3/60 - ADMINISTRACIÓN. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 195.683.731,00	-	1,00	\$ 195.683.731,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-03 3500cdm 1.2mwg 3.3kW 5.4A 460/3/60 - ADMINISTRACIÓN. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 102.674.454,00	-	1,00	\$ 102.674.454,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-04 10800cdm 1.7mwg 10.0kW 16.0A 460/3/60 - CASINO. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 171.995.690,00	-	1,00	\$ 171.995.690,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-05 9500cdm 1.5mwg 10.0kW 16.0A 460/3/60 - CASINO. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 172.685.334,00	-	1,00	\$ 172.685.334,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-06 13400cdm 2.0mwg 15.0kW 24.0A 460/3/60 - RANCHO. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 203.368.336,00	-	1,00	\$ 203.368.336,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-07 11000cdm 2.5mwg 11.1kW 17.4A 460/3/60 - SANIDAD. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 205.609.679,00	-	1,00	\$ 205.609.679,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-08 7000cdm 1.6mwg 6.6kW 10.8A 460/3/60 - GUARDIA EXTERNA. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 136.196.969,00	-	1,00	\$ 136.196.969,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-09 4600cdm 1.8mwg 3.7kW 5.8A 460/3/60 - GUARDIA EXTERNA. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 102.716.490,00	-	1,00	\$ 102.716.490,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-10 17000cdm 2.4mwg 14.8kW 23.2A 460/3/60 - GUARDIA INTERNA. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 249.784.831,00	-	1,00	\$ 249.784.831,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE UMA-11 3500cdm 1.2mwg 3.3kW 5.4A 460/3/60 - RESEÑA. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIA TIPO RESORTE, VALVULA 3 VÍAS PROPORCIONAL, VALVULAS DE CORTE	UND		\$ 96.764.172,00	-	2,00	\$ 193.528.344,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD ENFRADORA DE AGUA CHILLER UEA-01 13.2 Ton 19.1kW 30.6A 460/3/60 - VISITAS, RESEÑA. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIAS, VALVULAS DE CORTE, SWITCH DIFERENCIAL, PRESION AGUA, ACOPLES FLEXIBLES, TERMOMETROS Y MANOMETROS CARATULA ACERO INOXIDABLES	UND		\$ 106.031.789,00	-	3,00	\$ 318.095.367,00				-	-	-	-	-	\$ -	0,00%	
NP-M-124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD ENFRADORA DE AGUA CHILLER UEA-01 38.08 Ton 43.2kW 96.0A 460/3/60 - ADMINISTRACIÓN, RANCHO, SANIDAD, GUARDIA EXTERNA, GUARDIA INTERNA. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIAS, VALVULAS DE CORTE, SWITCH DIFERENCIAL, PRESION AGUA, ACOPLES FLEXIBLES, TERMOMETROS Y MANOMETROS CARATULA ACERO INOXIDABLES	UND		\$ 425.407.014,00	-	5,00	\$ 2.127.035.070,00				3,50	\$ 1.488.924.549,00	-	-	3,50	\$ 1.488.924.549,00	70,00%	
NP-M-125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD ENFRADORA DE AGUA CHILLER UEA-01 54.35 Ton 67.9kW 235.0A 460/3/60 - CASINO. INCLUYE IZAJE, BASES ANTIVIBRATORIAS, VALVULAS DE CORTE, SWITCH DIFERENCIAL, PRESION AGUA, ACOPLES FLEXIBLES, TERMOMETROS Y MANOMETROS CARATULA ACERO INOXIDABLES	UND		\$ 460.996.233,00	-	1,00	\$ 460.996.233,00				0,70	\$ 322.697.363,10	-	-	0,70	\$ 322.697.363,10	70,00%	
NP-M-126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DUAL EN LINEA VERTICAL BAF-01/02 26.4gpm 1.1kW 1.63A 460/3/60. INCLUYE IZAJE, CODO DIFUSOR, VALVULA TRIPLE SERVICIO Y VALVULAS DE CORTE - VISITAS - RESEÑA	UND		\$ 36.064.011,00	-	3,00	\$ 108.192.033,00				-	-	-	-	-	2,10	\$ 75.734.423,10	70,00%
NP-M-127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DUAL EN LINEA VERTICAL BAF-03/04 44.3gpm 2.2kW 3.3A 460/3/60. INCLUYE IZAJE, CODO DIFUSOR, VALVULA TRIPLE SERVICIO Y VALVULAS DE CORTE - ADMINISTRACIÓN - RANCHO - GUARDIA EXTERNA - GUARDIA INTERNA	UND		\$ 36.494.970,00	-	5,00	\$ 182.474.850,00				-	-	-	-	-	3,50	\$ 127.732.395,00	70,00%
NP-M-128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DUAL EN LINEA VERTICAL BAF-05/06 68.6gpm 2.2kW 3.3A 460/3/60. INCLUYE IZAJE, CODO DIFUSOR, VALVULA TRIPLE SERVICIO Y VALVULAS DE CORTE - CASINO	UND		\$ 37.925.413,00	-	1,00	\$ 37.925.413,00				-	-	-	-	-	0,70	\$ 26.547.789,10	70,00%
NP-M-129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PP PN10 ENCHAQUETADA DE 1.5". INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML		\$ 242.698,00	-	384,00	\$ 95.623.012,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO PLAFÓN 32W 0.2A 110/1/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 426.629,00	-	20,00	\$ 8.532.580,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA EN LÍNEA 0.33HP 1200-1350RPM, 250-310CFM, 0.2-0.23INWG, 110/1/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 8.764.504,00	-	2,00	\$ 17.529.098,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO CENTRIFUGA EN LÍNEA 1.5HP 1225RPM, 2540CFM, 1.11INWG. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 13.169.561,00	-	1,00	\$ 13.169.561,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO CENTRIFUGA EN LÍNEA 1.5HP 800RPM, 3670CFM, 1.04INWG, 440/3/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 21.829.221,00	-	1,00	\$ 21.829.221,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO CENTRIFUGA EN LÍNEA 2.0HP 675RPM, 4810CFM, 1.26INWG, 440/3/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 26.642.043,00	-	1,00	\$ 26.642.043,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO CENTRIFUGA EN LÍNEA 3.0HP 750RPM, 6150CFM, 1.5INWG, 440/3/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 28.685.141,00	-	2,00	\$ 57.370.282,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA DE DESCARGA VERTICAL TIPO HONGO 0.25HP, 900RPM, 430CFM, 0.416INWG, 220/1/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 8.495.629,00	-	-	\$ -				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA DE DESCARGA VERTICAL TIPO HONGO 0.25HP, 825-1250RPM, 420-790CFM, 0.26-0.728INWG, 440/3/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 8.281.915,00	-	13,00	\$ 107.664.895,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA DE DESCARGA VERTICAL TIPO HONGO 0.25HP, 1175-1250RPM, 820-1220CFM, 0.37-0.531INWG, 440/3/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 9.179.511,00	-	3,00	\$ 27.538.533,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA DE DESCARGA VERTICAL TIPO HONGO 0.33HP, 1300RPM, 1240CFM, 0.423INWG, 440/3/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 9.179.511,00	-	2,00	\$ 18.359.022,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA DE DESCARGA VERTICAL TIPO HONGO 0.5HP, 1525RPM, 1530CFM, 0.476INWG, 440/3/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 9.435.967,00	-	1,00	\$ 9.435.967,00				-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%
NP-M-141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA DE DESCARGA VERTICAL TIPO HONGO 0.5HP, 850RPM, 1550CFM, 0.475INWG, 440/3/60. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		\$ 10.119.849,00	-	2,00	\$ 20.239.698,00			</								

OBRA CONTRATADA						CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGÚN MODIFICATORIO 99		
CONDICIONES ORIGINALES										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO
NP-HYS-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HPFE 200MM PE100 RDE11 PH16 TERMOFUSIONABLE A TOPE INCLUYE CAMA DE ARENA, CODO VERTICAL, BRIDA Y KIT DE CONEXIÓN COMPLETO POR EMPAQUE DE NEOPRENO Y ESPÁRRAGOS ASTM A 193 GRADO B7 DE 3/4" CON TUERCA Y ARANDELA	UNDO		\$ 2.050.772,00	\$ -	3,00	\$ 6.152.316,00			
NP-HYS-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HPFE 200MM PE100 RDE11 PH16 TERMOFUSIONABLE A TOPE INCLUYE CAMA DE ARENA, CODO VERTICAL, BRIDA Y KIT DE CONEXIÓN COMPLETO POR EMPAQUE DE NEOPRENO Y ESPÁRRAGOS ASTM A 193 GRADO B7 DE 7/8" CON TUERCA Y ARANDELA	UNDO		\$ 3.299.933,00	\$ -	1,00	\$ 3.299.933,00			
NP-HYS-49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO OS&Y, LISTADA UL, CERTIFICADA FM, DE 110 MM, CON CONEXIÓN RANURADA O BRIDADA, ENTERRADA EN CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.50X1.50 MTS	UNDO		\$ 6.757.287,00	\$ -	3,00	\$ 20.271.861,00			
NP-HYS-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO OS&Y, LISTADA UL, CERTIFICADA FM, DE 160 MM DE DIÁMETRO, CON CONEXIÓN RANURADA O BRIDADA, ENTERRADA EN CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.50X1.50 MTS	UNDO		\$ 7.976.131,00	\$ -	2,00	\$ 15.952.262,00			
NP-HYS-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO OS&Y, LISTADA UL, CERTIFICADA FM, DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON CONEXIÓN RANURADA O BRIDADA, ENTERRADA EN CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.50X1.50 MTS	UNDO		\$ 9.721.504,00	\$ -	5,00	\$ 48.607.520,00			
NP-HYS-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE TIPO OS&Y, LISTADA UL, CERTIFICADA FM, DE 250 MM DE DIÁMETRO, CON CONEXIÓN RANURADA O BRIDADA, ENTERRADA EN CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.50X1.50 MTS	UNDO		\$ 13.880.945,00	\$ -	8,00	\$ 111.047.560,00			
ITEMS NO PREVISTOS DIAGNOSTICO					\$ -		\$ 318.651.843,38			
NP - MANT - 01	LIMPIEZA DE HUMEDAD SOBRE LAS SUPERFICIES EXISTENTES (MUIROS, PÁÑETES, ELEMENTOS ESTRUCTURALES) INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION.	M2		\$ 15.574,00	\$ -	3.206,12	\$ 49.932.112,88			
NP - MANT - 02	CONTROL DE PLAGAS ABEJAS, TERMITAS Y AVISPAS (RETIRO DE PANELES, FUMIGACIÓN GENERAL.) INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION.	UNDO		\$ 469.648,00	\$ -	10,00	\$ 4.696.480,00			
NP - MANT - 03	LIMPIEZA DE ACERO EXISTENTE POR OXIDACIÓN Y/O CORROSIÓN (UNIDAD X 1 MTU.) INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION.	UNDO		\$ 1.180,00	\$ -	8.175,00	\$ 9.646.500,00			
NP - MANT - 04	LIMPIEZA DE MALEZA SOBRE SOBRES ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION.	N/L		\$ 1.197,00	\$ -	4.184,00	\$ 5.008.248,00			
NP - MANT - 05	FUMIGACION CON HERBICIDA INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION	M2		\$ 750,00	\$ -	8.000,00	\$ 6.000.000,00			
NP - MANT - 06	ROCERÍA DE MALEZA SOBRE LAS CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIES EXISTENTES INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION	M2		\$ 311,00	\$ -	48.765,50	\$ 15.166.070,50			
NP - MANT - 07	LIMPIEZA SEDIMENTACIÓN PLACA BASE EN POZOS DE INSPECCIÓN DE ALTURA VARIABLE DE 2 MN Y HASTA 7 MAX TIPO EA4B (INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION)	UNDO		\$ 238.543,00	\$ -	60,00	\$ 14.312.580,00			
NP - MANT - 08	LIMPIEZA SEDIMENTACIÓN PLACA BASE EN TANQUE EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION)	UNDO		\$ 171.196,00	\$ -	40,00	\$ 6.847.840,00			
NP - MANT - 09	LIMPIEZA Y LAVADO DE TUBERÍA DE 12" CON APOYO MANUAL Y DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE HIDROLAVADO, PARA RETIRO DE SOBREVANTES. (INCLUYE TODO LO RELACIONADO PARA SU EJECUCION)	M/L		\$ 17.860,00	\$ -	9.100,00	\$ 162.526.000,00			
NP - MANT - 10	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA PROVISORIAL Y SALIDAS ELECTRICAS EN CAMPAMENTOS Y EDIFICIOS.	G. GLOBAL		\$ 44.516.012,00	\$ -	1,00	\$ 44.516.012,00			
CANAL DE AGUAS LLUVIAS					\$ -		\$ 831.617.860,21			
2.1.3	RETIRO DE SOBREVANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)	m3		\$ 14.733,00	\$ -	756,00	\$ 11.138.148,00			
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)	m3		\$ 27.548,00	\$ -	604,80	\$ 16.661.030,40			
2.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	m2		\$ 3.950,00	\$ -	9.457,56	\$ 37.357.362,00			
NP-28	PLACA MACIZA E=0.175 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUEZO)	M2		\$ 173.180,00	\$ -	3.940,00	\$ 682.328.679,81			
2.2.15	CORTES DE PLACA MACIZA E=+15.0 CM. CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO, TRASPASANDO EL DISCO HASTA LA CARA CONTRARIA DE LA PLACA. NO INCLUYE DEMOLICIONES.	m		\$ 14.799,00	\$ -	2.080,00	\$ 30.781.920,00			
2.2.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DE MEDIDAS PF +4,1<=10.0 MM A +6,1<=10.0 MM, TIPO SKAFLEX PRO 3 WF DE SKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE LIMPIEZA EN SECO DE LAS CARAS LATERALES DE CONTACTO, Y PERFL CILÍNDRICO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA Ø=58" (16.0 MM) PARA LIMITAR LA PROFUNDIDAD A RELLENAR, TIPO SKAROD DE SKA O EQUIVALENTE.	m		\$ 12.832,00	\$ -	2.080,00	\$ 26.690.560,00			
27.1.10	BORDILLO A=81.0.10 MTS. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)	m		\$ 74.056,00	\$ -	360,00	\$ 26.660.160,00			
ANDENES PERIMETRALES CERRAMIENTO SECURIFOR					\$ -		\$ 548.068.710,79			
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)	m3		\$ 27.548,00	\$ -	767,00	\$ 21.129.297,98			
28.2.4	SUBBASE GRANULAR CLASE C INV-320-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PROCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)	m3		\$ 81.328,00	\$ -	583,00	\$ 47.414.224,00			
2.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	m2		\$ 3.950,00	\$ -	12.896,12	\$ 50.939.688,81			
4.3.6	PLACA MACIZA CONCRETO E=0.10. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUEZO)	m2		\$ 122.453,00	\$ -	3.500,00	\$ 428.585.500,00			
COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL					\$ -		\$ 18.278.993.779,69			
OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS) - ACTA DE MODIFICACION N° 15/ OTRO SI N° 15										
NPS OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 15/ OTROS No 15										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO
NPS	ITEMS NO PREVISTOS SEGURIDAD Y CONTROL			\$ -	\$ -		\$ 16.073.464.829,00			
NP-SYC-001	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONJUNTO SENSOR DE HAZ PROYECTADO (EMSOR RECEPTOR) INCLUYE MÓDULO MONITOR LED DE ALINEACIÓN COBERTURA MÍNIMA DE 5 A 100M, RESISTENTE A INTERFERENCIAS POR PUNTES LUMÍNICAS AJUSTE AUTOMÁTICO DE SENSIBILIDAD, ALIMENTACIÓN A 24 VDC.	UNDO		\$ 5.471.730,00	\$ -	111,00	\$ 607.362.030,00			
NP-SYC-002	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTE REMOTA NAC DE 8" DE INCENDIO INCLUYE BATERÍA DE RESPALDO, GABINETE CON CONDUCTORES, COMPATIBLE CON EL PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO, ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE O DEL CIRCUITO DEL PANEL DE INCENDIO, CIRCUITO DE SALIDA DE 24V Y MAX 3". CERTIFICADO UL Y FM.	UNDO		\$ 5.884.941,00	\$ -	24,00	\$ 141.238.584,00			
NP-SYC-003	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL DE GESTIÓN Y CONTROL DE INCENDIO INTELIGENTE, MODULABLE Y ESCALABLE, MÍNIMO UN CIRCUITO DE LAZO Y UNO DE ANUNCIACIÓN, INCLUYE PANTALLA LCD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 6.0A, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL 120VCA, 50/60 HZ, 3.0 A, HASTA 199 ELEMENTOS POR LAZO, CERTIFICADO UL, ILLC, INCLUYE GABINETE Y BANCO DE BATERÍAS SEGÚN NFPA 72.	UNDO		\$ 32.032.565,00	\$ -	13,00	\$ 416.423.345,00			
NP-SYC-004	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA TÉRMICA EXTERIOR RESOLUCIÓN 640 X 512, MÍNIMO LENTE DE 36.0 MM, P67	UNDO		\$ 58.873.167,00	\$ -	-	\$ -			
NP-SYC-005	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP CAT 5E, SISTEMA DE SEGURIDAD, CON COBERTURA EN PVC, CALIBRE DEL CONDUCTOR DE 24 AWG, AISLAMIENTO EN POLETILENO, MÍNIMO 150 MHZ.	M/L		\$ 17.316,00	\$ -	101.894,00	\$ 1.764.396.504,00			
NP-SYC-006	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO CABLE PPLR 2X16 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, RETARDANTE A LA LLAMA, CALIBRE DEL CONDUCTOR 16AWG, MÍNIMO 300V, RANGO DE TEMPERATURA -20 A 75°C, CERTIFICADO UL.	M/L		\$ 23.554,00	\$ -	26.122,00	\$ 615.277.588,00			
NP-SYC-007	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANUNCIADOR REMOTO DE INCENDIO, COMPATIBLE CON EL PANEL DE INCENDIO, LCD DE 80 CARACTERES, SWITCHES DE CONTROL DE RECONOCIMIENTO, SILENCIO Y RENDIDO DEL PANEL, LEDS DE ESTADO DEL PANEL, FECHA Y LA HORA SINCRONIZADA CON EL PANEL, SE PUEDE ALIMENTAR DEL MISMO PANEL O CON FUENTE EXTERNA DE ALIMENTACIÓN, INSTALACIÓN HASTA MAS DE 1500M DEL PANEL DE INCENDIO, CERTIFICADO UL Y FM, SE PUEDEN CONECTAR HASTA 32 ANUNCIADORES REMOTOS EN SERIE.	UNDO		\$ 3.844.521,00	\$ -	25,00	\$ 96.113.025,00			
NP-SYC-008	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES SONORAS INTELIGENTE PARA DETECTOR DE HUMO, VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL LAZO 15 A 32 VDC, SALIDA DE SONIDO DE MÍNIMO 85DBA, PARA INSTALAR DETECTORES INTELIGENTES DIRECCIONABLES, CON TONOS DISTINGUIBLES SEGÚN NFPA 72, COMPATIBLE CON EL TAMAÑO Y TIPO DE LOS SENSORES SELECCIONADOS, CON ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE (NAC 24 VDC)	UNDO		\$ 579.772,00	\$ -	144,00	\$ 83.487.168,00			
NP-SYC-009	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIA PARA INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE CCTV A BMS.	UNDO		\$ 74.865.936,00	\$ -	1,00	\$ 74.865.936,00			
NP-SYC-010	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIA DE 50 PUERTAS, LICENCIA PARA INTEGRACIÓN CONTROL DE ACCESO A BMS, MÍNIMO PAQUETE DE 50 PUERTAS, CON ACCESO A LECTURA Y ESCRITURA DE REGISTROS DE CADA PUERTA (CONTROLADORA) DE CONTROL DE ACCESO.	UNDO		\$ 10.699.155,00	\$ -	3,00	\$ 32.097.465,00			
NP-SYC-011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA CONSOLA PARA MÍNIMO 2 OPERADORES, EN CONFIGURACIÓN 1X1 O 2X1, CONSOLA TIPO STAND, CON POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE ALTURA DE LAS SUPERFICIES, ERGONOMÍA, BRAZOS ARTICULADOS PARA MONTAJE DE MÍNIMO 3 MONITORES ESTÁNDAR DE MÍNIMO 22", PANELES DE CABLEADO, AJUSTE DE ALTURA DE LAS SUPERFICIES, GARANTÍA DE 2 AÑOS	UNDO		\$ 80.449.983,00	\$ -	-	\$ -			
NP-SYC-012	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRANSFORMADOR 50VA 120V - 240V W/ 3 AMP FUSIBLE HUB1FT	UNDO		\$ 207.761,00	\$ -	-	\$ -			
NP-SYC-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPANSOR DE SEÑALES DE CONTROL DE ACCESO DE 16 ENTRADAS	UNDO		\$ 4.915.984,00	\$ -	44,00	\$ 216.303.296,00			
NP-SYC-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPANSOR DE SEÑALES DE CONTROL DE ACCESO DE 8 SALIDAS A RELE	UNDO		\$ 3.783.904,00	\$ -	36,00	\$ 136.220.544,00			

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS) - ACTA DE MODIFICACION N° 15 / OTRO SIN N° 15											
OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 15 / OTROSINo 15											
NPS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO
NPS	ITEMS NO PREVISTOS SEGURIDAD Y CONTROL					\$ -		\$ 16.073.464.929,99			
NP-SYC-001	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONJUNTO SENSOR DE HAZ PROYECTADO (EMISOR RECEPTOR) INCLUYE MÓDULO MONITOR LED DE ALERCIÓN COBERTURA MÍNIMA DE 5 A 10M, RESISTENTE A INTERFERENCIAS POR FUENTES LUMINOSAS AJUSTE AUTOMÁTICO DE SENSIBILIDAD, ALIMENTACIÓN A 24 VDC	UNDO			\$ 5.471.730,00	\$ -		111,00	\$ 607.362.030,00		
NP-SYC-002	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTE REMOTA VAC DE 9P DE INCENDIO INCLUYE BATERIA DE RESPALDO, GABINETE CON CONDUCTORES, COMPATIBLE CON EL PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIO, ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE O DEL CIRCUITO DEL PANEL DE INCENDIO, CIRCUITO DE SALIDA DE 24V Y MAX 3". CERTIFICADO UL Y FM.	UNDO			\$ 5.884.941,00	\$ -		24,00	\$ 141.238.584,00		
NP-SYC-003	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL DE GESTIÓN Y CONTROL DE INCENDIO INTELIGENTE, MODULABLE Y ESCALABLE, MÍNIMO UN CIRCUITO DE LAZO Y UNO DE ANUNCIACIÓN, INCLUYE PANTALLA LCD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 6.0A, ENTRADA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL 120VCA, 50/60 HZ, 3.0 A, HASTA 159 ELEMENTOS POR LAZO, CERTIFICADO UL/ULC, INCLUYE GABINETE Y BANCO DE BATERÍAS SEGÚN NFPA 72.	UNDO			\$ 32.032.565,00	\$ -		13,00	\$ 416.423.345,00		
NP-SYC-004	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA TERMICA EXTERIOR RESOLUCION 640 X 512, MÍNIMO LENTE DE 36.0 MM, IP67	UNDO			\$ 58.873.167,00	\$ -		-	\$ -		
NP-SYC-005	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP CAT 5E, SISTEMA DE SEGURIDAD, CON CUBIERTA EN PVC, CALIBRE DEL CONDUCTOR DE 24 AWG, AISLAMIENTO EN POLETILENO, MÍNIMO 150 MHZ.	M/L			\$ 17.316,00	\$ -		101.894,00	\$ 1.764.396.504,00		
NP-SYC-006	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO CABLE P/LR 2X16 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, RETARDANTE A LA LLAMA, CALIBRE DEL CONDUCTOR 16AWG, MÍNIMO 300V, RANGO DE TEMPERATURA -20 A 75°C, CERTIFICADO UL	M/L			\$ 23.554,00	\$ -		26.122,00	\$ 615.277.588,00		
NP-SYC-007	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANUNCIADOR REMOTO DE INCENDIO, COMPATIBLE CON EL PANEL DE INCENDIO, LCD DE 80 CARACTERES, SWITCHES DE CONTROL DE RECONOCIMIENTO, SELECCION Y RENIDO DEL PANEL, LEDS DE ESTADO DEL PANEL, FECHA Y LA HORA, SINCRONIZADA CON EL PANEL, SE PUEDEN ALIMENTAR DEL MISMO PANEL O CON FUENTE EXTERNA DE ALIMENTACIÓN, INSTALACIÓN HASTA MAS DE 150M DEL PANEL DE INCENDIO, CERTIFICADO UL Y FM, SE PUEDEN CONECTAR HASTA 32 ANUNCIADORES REMOTOS EN SERIE.	UNDO			\$ 3.844.521,00	\$ -		25,00	\$ 96.113.025,00		
NP-SYC-008	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES SONORAS INTELIGENTE PARA DETECTOR DE HUMO, VOLTAGE DE OPERACIÓN DEL LAZO 15 A 32 VDC, SALIDA DE SONIDO DE MÍNIMO 80DB, PARA INSTALAR DETECTORES INTELIGENTES DIRECCIONABLES, CON TONOS DISTINGUIBLES SEGÚN NFPA 72, COMPATIBLE CON EL TAMAÑO Y TIPO DE LOS SENSORES SELECCIONADOS, CON ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE (NAC 24 VDC)	UNDO			\$ 579.772,00	\$ -		144,00	\$ 83.487.168,00		
NP-SYC-009	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIA PARA INTEGRACION DE SISTEMA DE CCTV A BMS.	UNDO			\$ 74.865.936,00	\$ -		1,00	\$ 74.865.936,00		
NP-SYC-010	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIA DE 50 PUERTAS, LICENCIA PARA INTEGRACIÓN CONTROL DE ACCESO A BMS, MÍNIMO PAQUETE DE 50 PUERTAS, CON ACCESO A LECTURA Y ESCRITURA DE REGISTROS DE CADA PUERTA.	UNDO			\$ 10.699.155,00	\$ -		3,00	\$ 32.097.465,00		
NP-SYC-011	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA CONSOLA PARA MÍNIMO 2 OPERADORES, EN CONFIGURACIÓN 1X1 O 2X1, CONSOLA TIPO STAND, CON POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE ALTURA DE LAS SUPERFICIES, ERGONÓMICA, BRAZOS ARTICULADOS PARA MONTAJE DE MÍNIMO 3 MONITORES ESTÁNDAR DE MÍNIMO 22", PANELES DE CABLEADO, AJUSTE DE ALTURA DE LAS SUPERFICIES, GARANTÍA DE 2 AÑOS	UNDO			\$ 80.049.983,00	\$ -		-	\$ -		
NP-SYC-012	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRANSFORMADOR 50VA 120 - 24V W/ 3 AMP FUSIBLE HUB/FT	UNDO			\$ 207.761,00	\$ -		-	\$ -		
NP-SYC-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPANSOR DE SEÑALES DE CONTROL DE ACCESO DE 16 ENTRADAS	UNDO			\$ 4.915.984,00	\$ -		44,00	\$ 216.303.296,00		
NP-SYC-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPANSOR DE SEÑALES DE CONTROL DE ACCESO DE 8 SALIDAS A RELE	UNDO			\$ 3.783.904,00	\$ -		36,00	\$ 136.220.544,00		

ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.JEC.
-	-	1,00	2.050.772,00	1,00	\$ 2.050.772,00	33,33%
1,00	3.299.933,00	-	-	1,00	\$ 3.299.933,00	100,00%
3,00	20.271.861,00	-	-	3,00	\$ 20.271.861,00	100,00%
2,00	15.952.262,00	-	-	2,00	\$ 15.952.262,00	100,00%
5,00	48.607.520,00	-	-	5,00	\$ 48.607.520,00	100,00%
8,00	111.047.560,00	-	-	8,00	\$ 111.047.560,00	100,00%
\$	-	\$	-	\$	-	
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
\$	681.530.840,20	\$	59.871.664,50	\$	741.402.504,70	
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	9.157,91	36.173.744,50	9.157,91	\$ 36.173.744,50	96,83%
3.935,39	681.530.840,20	-	-	3.935,39	\$ 681.530.840,20	99,88%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	320,00	23.697.920,00	320,00	\$ 23.697.920,00	88,89%
\$	-	\$	-	\$	-	
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
\$	7.720.370.351,00	\$	687.640.710,30	\$	8.408.011.061,30	46,00%
OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADAS						
\$	8.311.395.674,12	\$	483.798.241,64	\$	8.886.291.009,76	
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% E.JEC.
\$	8.311.395.674,12	\$	483.798.241,64	\$	8.886.291.009,76	
73,50	402.172.155,00	-	-	73,50	\$ 402.172.155,00	66,22%
16,80	98.867.008,80	-	-	16,80	\$ 98.867.008,80	70,00%
8,40	269.073.546,00	-	-	8,40	\$ 269.073.546,00	64,62%
-	-	-	-	-	-	0,00%
23.541,00	407.635.956,00	25.724,00	445.436.784,00	49.265,00	\$ 853.072.740,00	48,35%
12.749,58	300.303.607,32	1.628,66	38.361.457,64	14.378,24	\$ 338.665.064,96	55,04%
15,40	59.206.623,40	-	-	15,40	\$ 59.205.623,40	61,60%
100,80	58.441.017,60	-	-	100,80	\$ 58.441.017,60	70,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	-	-	0,00%

OBRA CONTRATADA					CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES		VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS SEGUN MODIFICATORIO D9		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR DEL EQUIPO SEGUN APU	20 % DEL VALOR DEL EQUIPO	70 % DEL VALOR DEL EQUIPO	
NP-SYC-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 40x40x20 CM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y BOQUILLAS DE CONEXION	UNID		\$ 633.608,00	\$ -	27,00	\$ 17.107.416,00				
NP-SYC-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO EXPANSOR DE SEGURIDAD PERMETRAL	UNID		\$ 487.017.159,00	\$ -	-	\$ -				
NP-SYC-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP FULL HD TIPO BALA 5 MP. CON INFRARROJO Y SOPORTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIANOCHÉ.	UNID		\$ 6.594.030,00	\$ -	102,00	\$ 672.591.060,00				
NP-SYC-022	SUMINISTRO, INSTALACION DE CÁMARA IP TIPO MINIDOMO 5 MP. CON INFRARROJO PARA INTERIORES Y EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIANOCHÉ.	UNID		\$ 5.981.842,00	\$ -	565,00	\$ 3.379.740.730,00				
NP-SYC-023	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CAMARA IP TIPO DOMO PTZ (HD) PARA EXTERIOR IR 200 MTS ANTIVANDALICA	UNID		\$ 23.553.322,00	\$ -	20,00	\$ 471.066.440,00				
NP-SYC-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA TUBERIA (INCLUYE RIEL DIN 44X4 Y ANCLAJE)	UNID		\$ 234.006,00	\$ -	673,00	\$ 157.486.038,00				
NP-SYC-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE APERTURA DE EMPOTRAR PARA PUERTA METALICA	UNID		\$ 184.684,00	\$ -	484,00	\$ 89.387.066,00				
NP-SYC-026	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO (216 TB) . INCLUYE PRUEBAS FUNCIONALES Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO	UNID		\$ 479.616.719,00	\$ -	14,00	\$ 6.734.634.066,00				
NP-SYC-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE SEGURIDAD 15X15 METALICA PARA INSTALACION DE CAMARA EN PLACA	UNID		\$ 74.253,00	\$ -	191,00	\$ 14.182.323,00				
NP-SYC-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO PARA INSTALACION EN PLACA	UNID		\$ 185.067,00	\$ -	41,00	\$ 7.587.337,00				
NP-SYC-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR INDUSTRIAL DE 55" 24x7" PARA VIDEO WALL INCLUYE SOPORTE PUSH	UNID		\$ 16.983.153,00	\$ -	12,00	\$ 203.797.836,00				
NP-SYC-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATRIZ DE VIDEO PARA VIDEO WALL	UNID		\$ 32.204.152,00	\$ -	2,00	\$ 64.408.304,00				
NP-SYC-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁMARA IP TIPO 360° (Fish Eye) 8 MP PARA INTERIORES ANTIVANDALICA DIANOCHÉ, IR INCLUIDO	UNID		\$ 5.746.514,00	\$ -	17,00	\$ 97.690.738,00				
NP-SYC-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PANORAMICA 3x3MP MULTISENSOR DE 270° IR 20m. ANTIVANDALICA, CON SOPORTE PARA INSTALACION EN MURO.	UNID		\$ 15.418.366,00	\$ -	-	\$ -				
NP-SYC-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PANORAMICA 4x3MP MULTISENSOR DE 360° IR 20m. ANTIVANDALICA, CON SOPORTE PARA INSTALACION EN MURO.	UNID		\$ 15.239.801,00	\$ -	-	\$ -				
NP-SYC-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA MINI DOMO 8 MP. CON IR 25M ANTIVANDALICA DIANOCHÉ.	UNID		\$ 10.203.572,00	\$ -	-	\$ -				
NPS	VENTANERIA VIDRIO BLINDADO			\$	-	\$	1.401.549.762,75				
NP-BU-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN VIDRIO BLINDADO - NIVEL DE SEGURIDAD 5 - GRANTIS Y PORTAL DE INFORMACION, TAPACOS FABRICADOS EN CARBON COQUE	MA		\$ 2.601.058,00	\$ -	223,43	\$ 581.154.389,94				
NP-BU-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN VIDRIO BLINDADO - NIVEL DE SEGURIDAD 5 - GRANTIS Y PORTAL DE INFORMACION, TAPACOS FABRICADOS EN CARBON COQUE PARA ESPECIFICAR 2,5 MM. CON CRISTAL DE ESPESOR CONFORME AL NIVEL Y COMPOSICION DEL BLINDAJE. EL MONTEAJE DE LOS MARCOS SE REALIZARA MEDIANTE TORNOLOS DE	MA		\$ 2.103.694,00	\$ -	389,94	\$ 820.395.371,81				
NPS	EQUIPOS DE BOMBEO PRESION			\$	-	\$	298.324.961,55				
NP-55	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE PRESION COMPUESTO POR CUATRO (4) ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES MULTIEtapas EN ACERO INOXIDABLE, OPERANDO EN SERIE EN Y MONITOREO SOBRE BASE EN ESTRUCTURA METALICA, CON CIERRE HERMETICO EN PURO DISEÑO, MATERIAL E BOMBEO DE COBROCHON, INCLUYE EN	UNID		\$ 298.324.961,55	\$ -	1,00	\$ 298.324.961,55				
NPS	OBRA CIVIL			\$	-	\$	1.403.691.454,27				
NP-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DE FACHADAS TIPO CORTE Y CORTA (TOPADO 3X1), INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO	MA		\$ 38.178,00	\$ -	22.997,77	\$ 878.008.863,38				
NP-47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO DE JUNTAS ENTRE PISOS DE CONCRETO Y TAPACOS DE MAMPUESTERA MEDIANTE LA COLOCACION DE FORDO DE JUNTAS COLOCADO	MA		\$ 22.079,00	\$ -	6.830,71	\$ 194.973.350,32				
NP-48	RESISTENTE Y APLICACION DE SELLADO EN PISOS DE PAVIMENTACION, EL LLENADO EN TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS Y MANO DE OBRA PARA SU	MA		\$ 30.428,00	\$ -	2.226,00	\$ 67.732.728,00				
NP-50	SUMINISTRO Y APLICACION DE LAVADO E HIDROFUGADO DE MAMPUESTERA EN BLOQUE DE CONCRETO.	MA		\$ 24.128,00	\$ -	8.844,44	\$ 213.396.715,88				
NP-51	ANCLAJE ADHESIVO DE 3/4" CON LONGITUD DE ANCLAJE DE 20 CM Y REFUERZO DE ACERO DE 3/4" CON LONGITUD TOTAL DE 40 CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DEL ACERO DE REFUERZO, ADHESIVO EPOXICO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	UNID		\$ 45.970,00	\$ -	900,00	\$ 41.373.000,00				
NP-52	ANCLAJE ADHESIVO DE 5/8" CON LONGITUD DE ANCLAJE DE 20 CM Y REFUERZO DE ACERO DE 5/8" CON LONGITUD TOTAL DE 40 CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DEL ACERO DE REFUERZO, ADHESIVO EPOXICO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	UNID		\$ 52.865,00	\$ -	882,00	\$ 46.626.900,00				
NP-53	ANCLAJE ADHESIVO DE 1" CON LONGITUD DE ANCLAJE DE 20 CM Y REFUERZO DE ACERO DE 1" CON LONGITUD TOTAL DE 40 CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DEL ACERO DE REFUERZO, ADHESIVO EPOXICO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	UNID		\$ 96.703,00	\$ -	54,00	\$ 5.221.962,00				
NP-54	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETA EN ACERO DE 1"	MA		\$ 14.279,00	\$ -	2.546,11	\$ 36.355.904,69				
NPS	ITEMS NO PREVISTOS (NPS) BANCOS DE CONDENSADORES			\$	-	\$	469.738.384,00				
NP-ELEC-231	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE CONDENSADORES SET - 66 KVAR - 440 V	UNID		\$ 64.373.534,00	\$ -	1,00	\$ 64.373.534,00				
NP-ELEC-232	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE CONDENSADORES SE25 - 110 KVAR - 440 V	UNID		\$ 82.574.073,00	\$ -	2,00	\$ 165.148.146,00				
NP-ELEC-233	SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE CONDENSADORES SE34 - 176 KVAR - 440 V	UNID		\$ 120.106.352,00	\$ -	2,00	\$ 240.212.704,00				
COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				\$	-	\$	19.726.765.389,57				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$	139.691.410.487,00	\$	213.181.497.801,77				

VALOR COSTO DIRECTO			\$	139.691.410.486,00	\$	213.181.497.800,00
ADMINISTRACIÓN	18,54%		\$	25.892.649.117,00	\$	39.514.481.968,00
IMPREVISTOS	1,00%		\$	1.386.914.105,00	\$	2.131.814.978,00
UTILIDAD	5,00%		\$	6.984.570.524,00	\$	10.659.074.890,00
VALOR TOTAL			\$	173.965.544.232,00	\$	265.486.869.636,00
IVA	19,00%		\$	1.327.068.399,56	\$	2.025.224.229,10
SUBTOTAL			\$	175.292.612.631,56	\$	267.512.093.865,10
INCREMENTO POR FÓRMULA DE AJUSTE (NO INCLUYE IVA)			\$	7.465.953.033,00	\$	20.615.085.706,37
IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL AJUSTE						
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD						14.576.777,63
IMPLEMENTACIÓN PLAN GESO (GESTIÓN SOCIAL)						387.540.330,00
SUBTOTAL FASE 02			\$	182.758.565.667,00	\$	288.529.296.683,00
FASE 01 - AJUSTE A LOS DISEÑOS						
TOTAL OFERTADO (FASE 01 + 02)			\$	183.630.270.299,00	\$	289.401.001.315,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL ACTA No 09	30,00%		\$	36.551.713.134,00	\$	89.437.078.642,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO MD 04 A PARTIR DEL ACTA No. 10	20,00%					
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO A PARTIR ACTA No. 26 - EQUIPOS	20,00%					
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO A PARTIR ACTA No. 36 - MODIFICATORIO 11	42,94%					
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO A PARTIR ACTA No. 39 - MODIFICATORIO 12	43,27%					
VALOR NETO A PAGAR			\$	147.078.557.165,00	\$	199.963.922.673,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 82.740.418.732,00		SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR		\$	24.445.481.602,73

[illegible]

	\$	145.251.569.482,45		\$	2.647.834.413,81		\$	147.990.500.990,25	69,42%
	\$	26.923.258.264,76		\$	490.792.147,90		\$	27.410.050.412,66	69,38%
	\$	1.452.515.696,73		\$	26.478.344,14		\$	1.478.994.040,87	69,38%
	\$	7.262.578.479,76		\$	132.391.720,69		\$	7.394.970.200,45	69,38%
	\$	180.889.921.921,22		\$	3.297.496.626,54		\$	184.187.418.547,76	69,38%
	\$	1.379.889.911,15		\$	25.154.426,93		\$	1.405.044.338,09	69,38%
	\$	182.269.811.898,22		\$	3.322.651.053,00		\$	185.592.462.951,22	69,38%
	\$	19.999.300.083,42					\$	19.999.300.083,42	
	\$	151.469.497,01						151.469.497	
	\$	14.576.777,63		\$	0,00		\$	14.576.777,63	100,00%
	\$	193.770.165,00						193.770.165	50%
	\$	202.477.458.864,07		\$	3.322.651.053,00		\$	205.800.109.917,07	71,11%
	\$	860.472.666,06					\$	860.472.666,06	
	\$	203.337.931.530,13		\$	3.322.651.053,00		\$	206.660.582.583,13	71,41%
	\$	10.236.593.807,00					\$	10.236.593.807,00	11,45%
	\$	8.649.699.751,97					\$	8.649.699.751,97	9,67%
	\$	8.424.216.414,88					\$	8.424.216.414,88	9,42%
	\$	4.737.941.999,63					\$	4.737.941.999,63	5,30%
	\$	31.505.433.955,16		\$	1.437.711.110,63		\$	32.943.145.065,79	36,83%
	\$	132.825.373.605,81		\$	1.884.939.942,37		\$	134.710.313.548,18	67,37%
ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA N° 50 FASE 2			ACUMULADO ACTUAL			

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130

Vigencia: 06/11/2025

**CONSORCIO FUNDACIÓN 2020**

NIT 901.350.711-8
CARRERA 16 # 93 A - 36
Tel: (031) 3004460
Bogotá - Colombia
facturacion.fundacion1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CFU 75

Señores	UNIDAD DE SERVICIOS PENINTENCIARIOS Y CARCELARIOS (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)		
NIT	900.523.392-1	Teléfono	(031) 4864130 - 3112637797
Dirección	AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 4 P 12 13 Y 14	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2026, 14:19
Expedición	28/04/2026, 14:19
Vencimiento	28/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 50 FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA, CONTRATO No. 304-2019 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - EROD DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SABANA DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-03-2026 AL 31-03-2026. / AMORTIZACION DEL ANTICIPO 43.27%: \$ 1.437.711.110,63 RETENCION EN GARANTIA 5%: \$ 166.132.552,65 / COSTO DIRECTO.	1.00	2,647,834,413.44
2	Administración 18.54%	1.00	490,792,147.84
3	Imprevistos 1%	1.00	26,478,344.12
4	Utilidad 5%	1.00	132,391,720.67

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Tres mil trescientos veintidos millones seiscientos cincuenta y un mil cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 3,322,651,053.00

Total Bruto	3,297,496,626.07
IVA 19%	25,154,426.93
Total a Pagar	3,322,651,053.00

Observaciones:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 43.27%: \$ 1.437.711.110,63
RETEGARANTIA 5% \$ 166.132.552,65
CONSORCIO FUNDACION 2020 CONFORMADO POR :
CONSTRUCTORA CON - UNION LTDA NIT : 901.174.301-3 PARTICIPACION 50%
MEYAN S.A NIT : 800.143.586-1 PARTICIPACION 20%
AMR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT : 830.072.325-8 PARTICIPACION 15%
CONSTRUCTORA AMCO NIT : 860.039.348-7 PARTICIPACION 15%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100303577 aprobado en 20251019 prefijo CFU desde el número 69 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: eb7ddb2d28042735fd050466500e56c0d65469c105e375741f8f18b565c0989f09130f5ae478a3605739506ad57b642a

Fwd: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

1 mensaje

Consortio Fundacion 2020 <consorciofundacion2020@gmail.com>

28 de abril de 2026 a las 14:29

Para: Maritza Zabala Medina <maritza.zabala@uspec.gov.co>, Jose Winston Apolinar Ballesteros <jose.apolinar@uspec.gov.co>

----- Forwarded message -----

De: **Facturacion Electronica** <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>

Date: mar, 28 abr 2026 a las 14:28

Subject: Hemos Recibido el Documento enviado por usted

To: consorciofundacion2020 <consorciofundacion2020@gmail.com>

 Imagen 2

 Imagen 3

Bogotá D. C., 2026-04-28

CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **CFU75**, generada por usted.

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

CONSORCIO FUNDACIÓN 2020



CONTRATO 304 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA 1, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA LO CUAL, ACTUALIZARA Y COMPLEMENTARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.



fv09013507110082600000006.pdf

48K

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL y CONTADOR PUBLICO DE
CONSORCIO FUNDACION 2020
CON NIT 901.350.711 – 8**

CERTIFICAN:

Que **CONSORCIO FUNDACION 2020** con NIT 901.350.711 – 8 en cumplimiento con lo establecido en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, efectúo los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a Paz y salvo, desde el 01 al 31 de marzo de 2026 con las empresas promotoras de salud y del 01 al 31 de marzo de 2026 con el Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales, ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (FIC).

Se expide a los veinte (20) días del mes de abril de 2026.



ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ
Representante Legal



FLAMINIO CHAPARRO ALBA
Contador Público.
TP 5238 - T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5312681027910186

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FLAMINIO CHAPARRO ALBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19233390 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5238-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.233.390**

CHAPARRO ALBA

APELLIDOS
FLAMINIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-1954**

AQUITANIA (PUEBLOVIEJO)

AQUITANIA (BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

04-JUL-1975 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00011761-M-0019233390-20080606

0000410051A 1

1350006828

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



5238-T

FLAMINIO CHAPARRO ALBA
C.C. 19233390
RES. INSCRIPCION 1064 DEL 11/11/1980
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280620 12590

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711	NÚMERO PLANILLA:	6012015658	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	CONSORCIO FUNDACION 2020	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2026
Ciudad/Municipio:	CRA 16 N. 93A-36	TELEFONO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL 3004460	DÍAS DE MORA:	0	MES	abril AÑO
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	203770035
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e Ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACION SI				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):							

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES		COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
		NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES		23		\$ 13.156.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.900	\$ 125.900	\$ 0	\$ 0	\$ 13.408.200	\$ 13.408.200
230301	230301-PORVENIR		42		\$ 14.909.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.909.800	\$ 14.909.800
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO		2		\$ 750.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.900	\$ 750.900
230201	230201-PROTECCION		13		\$ 5.623.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.623.600	\$ 5.623.600
231001	231001-COLFONDOS		4		\$ 2.663.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.700	\$ 43.700	\$ 0	\$ 0	\$ 2.751.000	\$ 2.751.000
SUBTOTALES:														\$ 37.443.500	\$ 37.443.500

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES		COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A SALUD		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
		NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	DESCUENTO
CCFC55	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S		2		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 140.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.200	\$ 0
EP5017	EP5017-FAMISANAR		9		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 680.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 680.400	\$ 0
EP5001	EP5001-ALIANSA SALUD S.A		5		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.642.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.642.100	\$ 0
EP5007	EP5007-NUOVA EPS		9		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 710.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 710.700	\$ 0
EP5005	EP5005-SANTAS S.A		9		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.173.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.173.500	\$ 0
MIN002	MIN002-ADRES-REGLIMEN EXCEPCION		6		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 446.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 446.200	\$ 0
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL		43		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 4.529.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.529.500	\$ 0
EP5008	EP5008-COMPENSAR		4		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 374.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 374.500	\$ 0
EP5041	NUOVA EPS CM		2		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 143.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.400	\$ 0
EP5010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 107.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.800	\$ 0
SUBTOTALES:																		\$ 9.948.300	\$ 0

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES		COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		INCAPACIDAD IRR		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTAL	
		NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A		88		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.398.600	\$ 15.398.600	\$ 15.398.600
SUBTOTALES:														\$ 15.398.600	\$ 15.398.600

CÓDIGO		ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES		COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		MORA		TOTAL	
		NOMBRE				EMPLEADOR	COTIZANTE	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA		62		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.938.200	\$ 0	\$ 5.938.200	\$ 5.938.200
CCF24	CCF24-COMPENSAR		26		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.006.600	\$ 0	\$ 4.006.600	\$ 4.006.600
SUBTOTALES:								\$ 9.944.800	\$ 0	\$ 9.944.800	\$ 9.944.800

DATOS DEL COTIZANTE																	NOVEDADES										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901350711		NÚMERO PLANILLA:	6012015558		TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES	marzo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035		2026	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035		2026	
DIRECCIÓN:	CRA 16 N. 93A-36		TELEFONO:	3041460		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035		2026	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035		2026	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035		2026	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACIÓN		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035		2026	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - FUNDACIÓN		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035		2026	

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																						
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACION	NOVEDADES	NOVEDADES	ADMIN	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARR				PARAFISCALES					
											ADMIN	IBS	COTIZACION	FSP	ADMIN	IBS	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBS	COTIZACION	TOTAL APORTE	ADMIN	IBS	TOTAL APORTE	IBS	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	KCBF	ESAP
1	CC 1004276965	CAMACHO PANCILLA PRAY LUIS	DEPEND		\$ 1.991.805	FIJO				230301- PORVENIR	1.991.805	\$ 318.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 318.700	PS002- SALUD TOTAL	1.991.805	\$ 79.700	\$ 0	\$ 79.700	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.991.805	138.700	1.991.805	SCCF33- CCF DEL MAGDALENA	\$ 79.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1004373010	FEJEDA VEGA NADWY ESTHER	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO				230301- PORVENIR	2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	PS037- NUEVA EPS	2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.000.000	139.200	2.000.000	SCCF33- CCF DEL MAGDALENA	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1005489595	PEREZ RAMIREZ CRISTIAN DAVID	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO				230301- PORVENIR	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	PS002- SALUD TOTAL	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.750.905	121.905	1.750.905	SCCF33- CCF DEL MAGDALENA	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1016075402	ALDANA ESTRADA PATIANA LORENA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO				230301- PORVENIR	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	PS017- FAMISANA R	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.750.905	\$ 9.200	1.750.905	SCCF24- COMPENSAR	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1018346020	RODRIGUEZ CASTILLO IVAN ALEXI	DEPEND		\$ 2.427.405	FIJO				230301- PORVENIR	2.427.405	\$ 388.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 388.400	PS037- NUEVA EPS	2.427.405	\$ 97.100	\$ 0	\$ 97.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.427.405	169.000	2.427.405	SCCF33- CCF DEL MAGDALENA	\$ 97.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 1019006028	MENDOZA MOLINA NATALIA	DEPEND		\$ 1.977.405	FIJO				230301- PORVENIR	1.977.405	\$ 316.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 316.400	PS002- SALUD TOTAL	1.977.405	\$ 79.100	\$ 0	\$ 79.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.977.405	\$ 10.400	1.977.405	SCCF24- COMPENSAR	\$ 79.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 1019074370	BRACA RAMA ANDREA DEL PILAR	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO				230201- PROTECCION	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	PS017- FAMISANA R	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.750.905	121.905	1.750.905	SCCF24- COMPENSAR	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 1019124688	ARIAS HERRERA JUAN SEBASTIAN	DEPEND		\$ 2.323.703	FIJO				25-14 COLPENSIONES	2.323.703	\$ 371.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 371.800	PS017- FAMISANA R	2.323.703	\$ 93.000	\$ 0	\$ 93.000	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.323.703	\$ 12.200	2.323.703	SCCF24- COMPENSAR	\$ 93.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	CC 1020737126	MIXOL SOLER ROBERTO ANDRES	DEPEND		\$ 6.163.703	FIJO				25-14 COLPENSIONES	6.163.703	\$ 986.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 986.200	PS001- ALANSAL UD S.A.	6.163.703	\$ 246.600	\$ 0	\$ 246.600	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	6.163.703	429.000	6.163.703	SCCF24- COMPENSAR	\$ 246.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 1022438107	MARTINEZ CASTRO NADIE VALENTINA	DEPEND		\$ 2.343.405	FIJO				230301- PORVENIR	2.343.405	\$ 375.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 375.000	PS008- COMPENSAR	2.343.405	\$ 93.800	\$ 0	\$ 93.800	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.343.405	163.200	2.343.405	SCCF24- COMPENSAR	\$ 93.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC 1023913900	BARAJAS ESPINOSA MARIA FERNANDA	DEPEND		\$ 2.827.405	FIJO				230301- PORVENIR	2.827.405	\$ 452.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 452.400	PS008- COMPENSAR	2.827.405	\$ 113.100	\$ 0	\$ 113.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.827.405	\$ 14.800	2.827.405	SCCF24- COMPENSAR	\$ 113.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	CC 1023917031	OLORZANO TORRES JOSE FERNANDO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO				230301- PORVENIR	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	PS017- FAMISANA R	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.750.905	121.900	1.750.905	SCCF24- COMPENSAR	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CC 1024478033	ANGULO CHAVARRO JUAN CARLOS	DEPEND		\$ 5.727.405	FIJO				25-14 COLPENSIONES	5.727.405	\$ 916.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 916.400	PS005- SANITAS S.A.	5.727.405	\$ 229.100	\$ 0	\$ 229.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	5.727.405	\$ 29.900	5.727.405	SCCF24- COMPENSAR	\$ 229.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 1025044483	BUTRAGO SALAMANCA JUAN SAVIDO	DEPEND		\$ 4.877.405	FIJO				230201- PROTECCION	4.877.405	\$ 780.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 780.400	PS005- SANITAS S.A.	4.877.405	\$ 195.100	\$ 0	\$ 195.100	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	4.877.405	339.500	4.877.405	SCCF33- CCF DEL MAGDALENA	\$ 195.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 1024563220	ALVARADO CHAVARRO LAURA PAOLA	DEPEND		\$ 2.929.125	FIJO				25-14 COLPENSIONES	2.929.125	\$ 468.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 468.700	PS005- SANITAS S.A.	2.929.125	\$ 117.200	\$ 0	\$ 117.200	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.929.125	203.900	2.929.125	SCCF24- COMPENSAR	\$ 117.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 1030997363	DRANGO CASTAÑEDA CHRISTIAN ANDRES	DEPEND		\$ 5.007.405	FIJO				230301- PORVENIR	5.007.405	\$ 801.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 801.200	PS002- SALUD TOTAL	5.007.405	\$ 200.300	\$ 0	\$ 200.300	4-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	5.007.405	348.600	5.007.405	SCCF24- COMPENSAR	\$ 200.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901350711		NÚMERO PLANILLA:		6012015658		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO:		BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL		PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		marzo AÑO		2026					
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		TELEFONO:		3004460		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07					
DIRECCIÓN:		GRA 16 N. 93A-36		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035									
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras													
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		02 - FUNDACIÓN													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL																	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI																	

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																												
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLABORADOR EXTERNO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSION										SEGURIDAD SOCIAL																		
										ADMIN	IBS	COTIZACION	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLOYADOR	EMPLOYADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBS	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBS	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE									
20	CC 19597379	TAPIA VILLARREAL, NIVIA PAOLA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI			25-14 COLPENSIONES	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	PS9002-SALUD TOTAL	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.750.905	\$ 121.900	1.750.905	SCCF33-CF DEL MAGDALENA	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
71	CC 52170641	PAEZ WALTEROS AAA PATRICIA	DEPEND		\$ 2.280.503	FUJO		SI			25-14 COLPENSIONES	2.280.503	\$ 364.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 364.900	PS9005-SANITAS S.A	2.280.503	\$ 91.300	\$ 0	\$ 91.300	\$ 0	\$ 91.300	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.280.503	\$ 12.000	2.280.503	SCCF24-COMPENSAR	\$ 91.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
72	CC 74501154	SABATINO PARA CARMEN ROSA	DEPEND		\$ 2.487.405	FUJO		SI			233001-PORVENIR	2.487.405	\$ 398.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 398.000	PS9002-SALUD TOTAL	2.487.405	\$ 99.500	\$ 0	\$ 99.500	\$ 0	\$ 99.500	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.487.405	173.200	2.487.405	SCCF33-CF DEL MAGDALENA	\$ 99.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
73	CC 00141946	GONZALEZ, HORCE NELSON	DEPEND		\$ 3.224.775	FUJO		SI			231001-COLFONDIS	3.224.775	\$ 516.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 516.000	EP9002-SALUD TOTAL	3.224.775	\$ 129.000	\$ 0	\$ 129.000	\$ 0	\$ 129.000	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3.224.775	224.500	3.224.775	SCCF33-CF DEL MAGDALENA	\$ 129.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
74	CC 62400187	PAZO AGUIRRE JOHN FREDY	DEPEND		\$ 1.767.405	FUJO		SI			230301-PORVENIR	1.767.405	\$ 282.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 282.800	MINO2-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1.767.405	\$ 70.700	\$ 0	\$ 70.700	\$ 0	\$ 70.700	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.767.405	123.100	1.767.405	SCCF33-CF DEL MAGDALENA	\$ 70.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
75	CC 71945008	MESTRA PUENTE LUIS JESUS	DEPEND		\$ 1.904.205	FUJO		SI			25-14 COLPENSIONES	1.904.205	\$ 304.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 304.700	MINO2-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1.904.205	\$ 76.200	\$ 0	\$ 76.200	\$ 0	\$ 76.200	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.904.205	132.600	1.904.205	SCCF33-CF DEL MAGDALENA	\$ 76.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
76	CC 77164830	DARCIA BARBOSO HUMBERTO FIDEL	DEPEND		\$ 2.000.000	FUJO		SI	20		25-14 COLPENSIONES	\$ 733.334	\$ 117.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 117.400	PS9017-FAMISANA R	\$ 733.334	\$ 29.400	\$ 0	\$ 29.400	\$ 0	\$ 29.400	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	\$ 733.334	\$ 51.100	\$ 733.334	SCCF33-CF DEL MAGDALENA	\$ 29.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
77	CC 76584363	LIVIA RIVERO DOMINGO ANTONIO	DEPEND		\$ 1.904.205	FUJO		SI			230301-PORVENIR	1.904.205	\$ 304.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 304.700	MINO2-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1.904.205	\$ 76.200	\$ 0	\$ 76.200	\$ 0	\$ 76.200	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.904.205	132.600	1.904.205	SCCF33-CF DEL MAGDALENA	\$ 76.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
78	CC 79255028	PIREDO VICTOR MANUEL	DEPEND		\$ 2.847.405	FUJO		SI			231001-COLFONDIS	2.847.405	\$ 455.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 455.600	PS9002-SALUD TOTAL	2.847.405	\$ 113.900	\$ 0	\$ 113.900	\$ 0	\$ 113.900	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.847.405	198.200	2.847.405	SCCF33-CF DEL MAGDALENA	\$ 113.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
79	CC 79642980	MUGOZ JAMORA JUAN ERNESTO	DEPEND		\$ 4.847.405	FUJO		SI			25-14 COLPENSIONES	4.847.405	\$ 743.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 743.600	EP9005-SANITAS S.A	4.847.405	\$ 185.900	\$ 0	\$ 185.900	\$ 0	\$ 185.900	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	4.847.405	323.900	4.847.405	SCCF24-COMPENSAR	\$ 185.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
80	CC 79722959	SUAREZ VELOZA JUAN SERGIO	DEPEND		\$ 2.134.703	FUJO		SI			230201-PROTECCION	2.134.703	\$ 341.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 341.600	EP9017-FAMISANA R	2.134.703	\$ 85.400	\$ 0	\$ 85.400	\$ 0	\$ 85.400	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.134.703	148.600	2.134.703	SCCF24-COMPENSAR	\$ 85.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
81	CC 79937775	MUGOZ RODRIGUEZ ALFREDO JOSE ESTEBAN	DEPEND		\$ 12.327.405	FUJO		SI			25-14 COLPENSIONES	12.327.405	\$ 1.972.400	\$ 61.700	\$ 61.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 2.095.800	EP9001-ALANSAL UD S.A	12.327.405	\$ 493.100	\$ 0	\$ 493.100	\$ 0	\$ 493.100	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	12.327.405	858.000	12.327.405	SCCF24-COMPENSAR	\$ 493.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
82	CC 79941574	CORTAZAR ACOSTA LUIS FERNANDO	DEPEND		\$ 1.763.703	FUJO		SI			230901-SIKANDIA DILIGATO RIO	1.763.703	\$ 282.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 282.200	EP9017-FAMISANA R	1.763.703	\$ 70.600	\$ 0	\$ 70.600	\$ 0	\$ 70.600	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1.763.703	122.800	1.763.703	SCCF24-COMPENSAR	\$ 70.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
83	CC 79943069	ROMERO RAMOS JUAN CARLOS	DEPEND		\$ 6.400.000	FUJO		SI	62		230301-PORVENIR	6.186.667	\$ 989.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 989.900	EP9002-SALUD TOTAL	6.186.667	\$ 247.500	\$ 0	\$ 247.500	\$ 0	\$ 247.500	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	6.186.667	430.600	6.186.667	SCCF24-COMPENSAR	\$ 247.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
84	CC 80037329	MUGOZ SOLER JUAN PABLO	DEPEND		\$ 6.163.703	FUJO		SI			25-14 COLPENSIONES	6.163.703	\$ 986.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 986.200	EP9001-ALANSAL UD S.A	6.163.703	\$ 246.600	\$ 0	\$ 246.600	\$ 0	\$ 246.600	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	6.163.703	429.000	6.163.703	SCCF24-COMPENSAR	\$ 246.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
85	CC 80763392	SANCHEZ PALMA SERGIO	DEPEND		\$ 2.520.000	FUJO		SI	62		25-14 COLPENSIONES	2.436.000	\$ 389.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 389.800	EP9008-COMPENSAR	2.436.000	\$ 97.500	\$ 0	\$ 97.500	\$ 0	\$ 97.500	\$ 0	14-4- BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	2.436.000	\$ 12.800	2.436.000	SCCF24-COMPENSAR	\$ 97.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NÚMERO PLANILLA:		6012015658	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:		TIPO DE PLANILLA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CRA 16 N. 93A-36	TELEFONO:	DÍAS DE MORA:		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	FECHA PAGO (aaaa/mm/yy):		MES	
TIPO APORTANTE:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	2026/04/07		año	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203770035	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI					

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLONIA	REFORMA	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP

Comprobante de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: EVELYN TATIANA COLMENARES MOJICA

Nro. de factura: 159609523

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 186.30.78.217

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 901350711

Fecha y hora de la transacción: Lunes 6 de Abril de 2026 02:58:24 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 2,888,993.00

Cuenta: *****0792

Bancolombia S.A.

Soporte de pago
FIC SENA mes de
Marzo.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospedroso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	159609523	199887885	06/04/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901350711**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.30.78.217**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 2,888,993.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 2,888,993.00	COP\$ 2,888,993.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	159609523	199887885	06/04/2026

Número de Identificación

901350711

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

8

Departamento

CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio

CARRERA 16 No. 93 A 36

Localización

Nacional

Correo electrónico

auxiliarcontable@amr.com.co

Regional

Magdalena

Número Licencia de Obra

1

Nombre Obra

CONSORCIO FUNDACION 2020

Fecha Terminación Obra

21/12/2026

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

275401001315.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO FUNDACION 2020

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,317 6644665

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-047-000000

Número Contrato de Obra

304/2019

Fecha Inicio Obra

14/02/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra

FUNDACION MAGDALENA

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

275401001315.00

Número de Trabajadores en el Periodo

66

Aporte FIC

2888993.00

Valor del Pago

2888993.00



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHhgiron

HUGO EDUARDO GIRON HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

26/05/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	382126	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contrato de Obra	Nro. Compromiso:	92526	Nro. Cdp:	36626
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.859.785.515,44	Valor Iva:	25.154.426,93	Valor Total:	1.884.939.942,37	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901350711	Razón Social:	CONSORCIO FUNDACION 2020				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	CFU 75	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	REMISION APO 50 - CTO OBRA NO. 304-2019 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/03/2026 AL 31/03/2026 ERON EL RENACIMIENTO - SABANAS DE SAN ANGEL - SEGUIM - FAC NO.CFU 75 - R-2026-009514 - RESOL 000524 22/05/2026
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



LIQUIDADOR DE IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES

Contratos de obra, interventoría y alimentación

[LIMPIAR](#)

Contrato:	304
Año:	2019
Salario mínimo:	\$ 828.116
Valor Total del Contrato:	\$ 289.401.001.315
N° SMMMLV	349.469,16
Contratista:	CONSORCIO FUNDACION 2020
Nit:	901.350.711
Modalidad:	Obra
Anticipo	1.437.711.110,63
RST	NO

Factura:	CFU 75	
Valor:	3.322.651.053,00	
Recursos	Valor	RP
Liquido Cero:		
Reserva:		
Vigencia:	1.884.939.942,37	92526
DIFERENCIA	\$ -	

Posición	NIT	Columna1	Departamento	Concepto	Base	Tarifa	Deducción
2-01-04-01-14	800197268	DIAN	NA	Retención en la fuente contratos de Obra	3.297.496.626,07	2,000%	\$ 65.949.933
2-01-04-02-01-03	800197268	DIAN	NA	Retención de IVA	25.154.426,93	15,000%	\$ 3.773.164
2-10-01	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	NA	Contribución Obra Pública	\$ 1.859.785.515	5,000%	\$ 92.989.276
2-03-80-01	899999001	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	NA	Estampilla Pro Universidad Nacional	\$ 3.297.496.626	2%	\$ 65.949.933
2-70-01	901350711	CONSORCIO FUNDACION 2020	NA	Rete garantía	\$ 3.322.651.053	5,000%	\$ 166.132.553
						TOTAL	\$ 394.794.859

Retención de ICA							
POSICION	NIT	Municipio	Departamento	Concepto	Base	Tarifa	Deducción
2-01-05-01-97	819003224	SABANAS DE SAN ANGEL	MAGDALENA	Retención en la fuente ICA	3.297.496.626,07	1,000%	\$ 32.974.966
NA			NA				
NA			NA				
							\$ 32.974.966

SOBRE TASAS Y ESTAMPILLAS							
POSICION	NIT	Municipio	Departamento	Concepto	Base	Tarifa	Deducción
2-03-27-01	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	Choco	Estampilla Dep CHOCÓ	\$ -	1,50%	\$ -
2-03-52-01	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	Nariño	Estampilla Dep NARIÑO	\$ -	0,50%	\$ -
2-01-05-01-99	800100061	LIBANO	Tolima	Sobretasa Libano	\$ -	7,00%	\$ -
2-01-05-01-99	800113389	IBAGUE	Tolima	Sobretasa Ibagué	\$ -	6,00%	\$ -
2-01-05-01-99	890701077	PURIFICACION	Tolima	Sobretasa Purificación	\$ -	6,00%	\$ -
2-01-05-01-99	890201222	BUCARAMANGA	Santander	Sobretasa Bucaramanga	\$ -	10,00%	\$ -
2-01-05-01-99	890204802	GIRON	Santander	Sobretasa Girón	\$ -	5,00%	\$ -
2-01-05-01-99	890983906	PUERTO TRIUNFO	Santander	Sobretasa Puerto Triunfo	\$ -	3,00%	\$ -
2-01-05-01-99	800100053	CHAPARRAL	Santander	Sobretasa Chaparral	\$ -	0,00%	\$ -

TOTAL	\$ -
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 427.769.825
NETO	\$ 1.457.170.117

Liquidó: Diego Soto
Fecha: 27/05/2026