

Fecha 2026-06-29 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1541-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Ferney Hernandez Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	16.9%
% EJECUTADO	7.3%
% VARIACIÓN	-9.6%

ESTADO DEL CONTRATO

Ejecución de actividades de diagnóstico en el corredor vial de la Avenida Carrera 24 entre Calle 13 Sur y Avenida 1 de Mayo y actividades de mantenimiento periódico en el corredor vial de la Avenida Calle 22 entre Avenida Carrera 86 y carrera 111A.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025	Contratista	CONSORCIO INTERURBANO VIAL
Contrato No.	IDU-1541-2025	Contrato No.	IDU-1551-2025
Valor Inicial	\$ 51.127.150.612,00	Valor Inicial	\$ 7.618.881.618,00
Total Contrato	\$ 51.127.150.612,00	Total Contrato	\$ 7.618.881.618,00
Valor Pagado	\$ 20.450.860.245,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días	Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22	Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22	Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	33	No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE			
Av CII 22 entre Av C. de Cali y Cra 111A			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-02-20	% Financiero de obra programado acumulado	22,0

Fecha de inicio real de obra	2026-02-20	% Financiero de obra ejecutado acumulado	22.0
Fecha de finalización programada de obra	2026-12-30	% Físico de obra programado acumulado	22.0
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	22.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 1,665,874,180.00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 1,665,874,180.00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD
Asfalto MD 20			119.95
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.78	0.78
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av Carrera 24 entre Av 1 de Mayo y Calle 1			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	False	% Financiero de obra programado acumulado	0,0
Fecha de inicio real de obra	False	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0,0
Fecha de finalización programada de obra	False	% Físico de obra programado acumulado	0,0
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	0,0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 0,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 0,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av Carrera 24 entre CII 48 Sur y Av 1 de Mayo			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-21	% Financiero de obra programado acumulado	56.4
Fecha de inicio real de obra	2026-04-21	% Financiero de obra ejecutado acumulado	56.4
Fecha de finalización programada de obra	2026-10-30	% Físico de obra programado acumulado	56.4
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	56.4
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 996,587,183,00

		Ejecución Financiera Real \$	\$ 996,587,183,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL		CANTIDAD	
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.94	0.94
VISOR			
META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA		
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False		

Av Carrera 18 entre Av Calle 6 y Av Calle 19			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	False	% Financiero de obra programado acumulado	0,0
Fecha de inicio real de obra	False	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0,0
Fecha de finalización programada de obra	False	% Fisico de obra programado acumulado	0,0
Fecha de finalización real de obra		% Fisico de obra ejecutado acumulado	0,0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 0,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 0,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Par Vial Carrera 19 y Carrera 20 entre CI 34 y CI 45				
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN		SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO		DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO
FECHAS		AVANCES		
Fecha de inicio programada de obra	False	% Financiero de obra programado acumulado	0,0	
Fecha de inicio real de obra	False	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0,0	
Fecha de finalización programada de obra	False	% Físico de obra programado acumulado	0,0	
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	0,0	
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 0,00	
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 0,00	
MATERIALES				
TIPO DE PAVIMENTO				
USO DE MATERIAL				
MATERIAL			CANTIDAD	

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av Carrera 11 entre calle 100 y Calle 72			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN		ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO		DIAGNOSTICO
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	False	% Financiero de obra programado acumulado	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	% Físico de obra programado acumulado	0.0
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 0,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 0,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Avenida Santa Lucia entre Carrera 24B y Carrera 23B			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN		ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO		DIAGNOSTICO
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	False	% Financiero de obra programado acumulado	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	% Físico de obra programado acumulado	0.0
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 0,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 0,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av Calle 22 entre Av Carrera 40 y Carrera 43 A			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-02-20	% Financiero de obra programado acumulado	11.0
Fecha de inicio real de obra	2026-02-20	% Financiero de obra ejecutado acumulado	11.0
Fecha de finalización programada de obra	2026-12-30	% Físico de obra programado acumulado	11.0
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	11.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 268.572.947,00
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 142.987.030,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0,06	0,06
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av Cll 22 entre Av C. de Cali y Cra 111A				
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN		SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO		DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO
FECHAS		AVANCES		
Fecha de inicio programada de obra	2026-02-20	% Financiero de obra programado acumulado	13.0	
Fecha de inicio real de obra	2026-02-20	% Financiero de obra ejecutado acumulado	12.0	
Fecha de finalización programada de obra	2026-12-30	% Físico de obra programado acumulado	13.0	
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	12.0	
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 440.652.342,00	
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 396.587.107,00	
MATERIALES				
TIPO DE PAVIMENTO				
USO DE MATERIAL				
MATERIAL			CANTIDAD	

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
VISOR			
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av Calle 22 entre Av Carrera 40 y Carrera 43 A			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL

Calzada		DIAGNÓSTICO		DIAGNÓSTICO		DIAGNOSTICO	
FECHAS				AVANCES			
Fecha de inicio programada de obra		2026-02-20		% Financiero de obra programado acumulado		11.0	
Fecha de inicio real de obra		2026-02-20		% Financiero de obra ejecutado acumulado		11.0	
Fecha de finalización programada de obra		2026-12-30		% Físico de obra programado acumulado		11.0	
Fecha de finalización real de obra				% Físico de obra ejecutado acumulado		11.0	
Días de atraso (-) o adelanto (+)		0		Ejecución Financiera programada \$		\$ 191.683.768,00	
				Ejecución Financiera Real \$		\$ 66.097.851,00	
MATERIALES							
TIPO DE PAVIMENTO							
USO DE MATERIAL							
MATERIAL						CANTIDAD	
AVANCES POR META FÍSICA							
META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE ACUMULADO	
VISOR							
META FÍSICA				EN QUÉ SE TRABAJA			
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial				False			

Av Carrera 24 entre CII 48 Sur y Av 1 de Mayo				
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN		SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO		DIAGNÓSTICO	DIAGNOSTICO
FECHAS		AVANCES		
Fecha de inicio programada de obra	False	% Financiero de obra programado acumulado	0,0	
Fecha de inicio real de obra	False	% Financiero de obra ejecutado acumulado	0,0	
Fecha de finalización programada de obra	False	% Físico de obra programado acumulado	0,0	
Fecha de finalización real de obra		% Físico de obra ejecutado acumulado	0,0	
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	Ejecución Financiera programada \$	\$ 0,00	
		Ejecución Financiera Real \$	\$ 0,00	
MATERIALES				
TIPO DE PAVIMENTO				
USO DE MATERIAL				
MATERIAL			CANTIDAD	
AVANCES POR META FÍSICA				
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO	
VISOR				
META FÍSICA		EN QUÉ SE TRABAJA		

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO