

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 4

Ingeniero
RODRIGO OSORIO TOVAR
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1359 – 2026.
Periodo:	Del 19 al 30 de mayo de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS. Resolución No 123 del 14 de mayo de 2026

Respetado director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1359-2026		
CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVIL VERTICAL DE COLOMBIA SAS	NIT:	901.862.114-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NO APLICA		
OBJETO:	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	19 de mayo de 2026	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2026S-VCUN-032898
VALOR INICIAL:	\$ 67.638.486,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	N.A		
ADICIÓN N:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	\$ 67.638.486,00		
PLAZO INICIAL:	Tres (3) Meses		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 4

TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.
SUSPENSIÓN 1:	N.A.
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	N.A.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE AGOSTO DE 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
560026 (08/05/2026)	2026	10	C-2499-0600- 20-51102D- 2499016-02	\$67.638.486,00	0,00	\$67.638.486,00
TOTAL				\$67.638.486,00	0,00	\$67.638.486,00

2.1 ACTAS PARCIALES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

A la fecha del 30 de mayo no se han tramitado actas parciales; aunque se esta elaborando por el contratista; para el trámite se efectúa la gestión de la supervisión para el cumplimiento de presentación por parte del contratista de obra con la debida atención a las observaciones.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
N.A	N.A	N.A	N.A

2.2 AVANCE DEL CONTRATO

2.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 4,78 %

Total inversión ejecutada: 15,36 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO		MEPI-FR-2	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE 4

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo no se han tramitado actas de Modificación

FECHA COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes durante este periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como el lugar de ejecución del contrato es en el edificio de trabajo de la supervisión, no fueron necesarias comisiones en el periodo de suspensión. No obstante, las actividades de obra fueron supervisadas diariamente.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 4

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se realiza otras actividades relevantes durante el periodo.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones.

Cordialmente,



WILSON ANTONIO JAIME BALLESTEROS

74.379.041

SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO