

	CONTRATACIÓN		CÓDIGO	MA-GC- 01- F15
			VERSIÓN	2
			FECHA	15/06/2017
ACTA No. <u>7</u> DE SUSPENSIÓN Y REINICIO				
CONTRATO ☒		CONVENIO ☐	O.T. ☐	ICCU No 724-2019
FECHA DE SUSPENSION		31 de julio de 2020		
CONTRATISTA EJECUTOR		CONSORCIO INTERVIAS CUN		
OBJETO				
EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LENGUAZQUE-VILLAPINZÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN				
<p>Recibidos el oficio CICUN-2019-071, con fechas de elaboración del 31 de julio del presente año, con recepción al correo con misma fecha. Allí consideran "...suspensión del contrato de obra por el término de 10 días calendario...", A partir de lo anterior se extraen las precipitaciones (mm) y los días de lluvias históricos mensuales del archivo del IDEAM <i>Promedios Climatológicos 1981 - 2010</i>, adicional se continúan presentando una sucesión de lluvias que pueden alterar el proceso de ejecución del proyecto. Por lo tanto, se justifica la posible situación de no poder contar con el clima apropiado para la ejecución de obras requeridas para llevar a cabo el proyecto, aprobando suspensión a partir de la fecha de ejecutada el acta, por 10 días adicionales dando conformidad a lo mencionado en los oficios. Se da aprobación a esta suspensión con fecha de reinicio el 10 de agosto de 2020. Esta suscripcion podra realizarse de forma electronica por las partes.</p>				
FECHA DE INICIACIÓN:		20 de diciembre de 2019		
PLAZO:		DIAS ☐	MESES ☒	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		19 de mayo de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1		5	DIAS ☒	MESES ☐
FECHA DE REINICIACION		24 de marzo de 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		24 de mayo de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 2		20	DIAS ☒	MESES ☐
FECHA DE REINICIACION		14 de abril de 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		13 de junio de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 3		14	DIAS ☒	MESES ☐
FECHA DE REINICIACION		28 de abril de 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		27 de junio de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 4		14	DIAS ☒	MESES ☐
FECHA DE REINICIACION		11 de mayo de 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		11 de julio de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 5		14	DIAS ☒	MESES ☐
FECHA DE REINICIACION		25 de mayo de 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		25 de julio de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 6		14	DIAS ☒	MESES ☐
FECHA DE REINICIACION		31 de julio de 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		8 de agosto de 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 7		10	DIAS ☒	MESES ☐
FECHA DE REINICIACION		10 de agosto de 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		18 de agosto de 2020		
NOTAS:				
1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas.La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.				
2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.				
3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio.				
EN CALIDAD DE		NOMBRE		FIRMA
CONTRATISTA ☒		CONSORCIO INTERVIAS CUN R.L. DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS C.C. 80.851.203		
MUNICIPIO ☐				
SUPERVISOR		ING. JOSÉ MAURICIO LÓPEZ MANCIPE C.C. 74.338.925		
Vo.Bo. Ing. Luis Roberto González Peñaloza Subgerente de Infraestructura				