


INFORME DE SUPERVISION No 7 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025

PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE JULIO DE 2026



OBJETO:

“REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA GUAMALERA
R/L: WILTON JAIRO MORALES RIVEROS

DIRECCION: Carrera 22 No 9- 75, Yopal, Casanare

TELEFONOS: 3174366320, 3183474853

CORREO ELECTRONICO: gerenciautlaguamalera@gmail.com

INTERVENTOR: ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A

R.L.: OMAR AGUSTO NIERA SIERRA

DIRECCION: Carrera 16 No 12-18

TELEFONOS: 3115518363

CORREO ELECTRONICO: epicoing@gmail.com

SUPERVISOR: JAVIER VERGARA MARIÑO

DIRECCION: DIAGONAL 15 No 15 - 21

TELEFONOS: 6345913

CORREO ELECTRONICO: construcciones@yopal-casanare.gov.co

APOYO SUPERVISION: VIVIAN DANIELA ROJAS IBARRA

DIRECCION: Calle 25 No 23 50

TELEFONOS: 3103022852

CORREO ELECTRONICO: ingviviandanielarojas@gmail.com

INFORME DE SUPERVISION No 7 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025				
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contratista	UNION TEMPORAL LA GUAMALERA			
Rep. Legal:	WILTON JAIRO MORALES RIVEROS			
Contrato No.	2073 de 2025			
Objeto :	ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Valor Total:	\$ 329.954.027,00			
Plazo Inicial:	PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRES (3) MESES			
Plazo OTROSÍ No 1:	N/A			
Plazo Actualizado:	TRES(3) MESES			
Fecha de Iniciación:	11/09/2025			
Fecha de terminación inicial:	10/12/2025			
Suspension No 1	1/12/2025 PLAZO: DOS MESES			
Amplacion No 1 a la Suspension No 1	30/01/2026 PLAZO: DOS MESES Y VEINTE (20) DIAS			
Amplacion No 2 a la Suspension No 1	20/04/2026 PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
Fecha de Reinicio:	5/06/2026			
Fecha de terminación actual:	15/06/2026			
Estado actual del contrato:	SUSPENDIDO AVANCE 61,61 %			
2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO				
ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	11/09/2025	TRES (3) MESES	N/A	
ACTA DE SUSPENSION No 1	1/12/2025	DOS (2) MESES	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	30/01/2026	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	20/04/2026	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	N/A	
3. ADICIONALES AL CONTRATO				
NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA	
N/A	N/A	N/A	N/A	
4. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE CONTRATO				
Programado (%)	57,35%	Ejecutado (%)	61,61%	
Valor contrato Programada	\$ 189.228.634,48	Valor Ejecutado	\$ 203.284.676,03	
5. DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO				
Contratista	ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S			
Rep. Legal:	OMAR AGUSTO NIERA SIERRA			
Contrato No.	1872. 2025			
Objeto :	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Valor Inicial:	\$ 30.405.592,00			
Valor Adicionado:	N/A			
Valor Actualizado:	\$ 30.405.592,00			
Plazo Inicial:	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Plazo adicionado:	N/A			
Plazo Actualizado:	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación:	11/09/2025			
Fecha terminación del Contrato:	25/12/2025			
Fecha de terminación inicial:	25/12/2025			
Suspension No 1	1/12/2025 PLAZO: DOS MESES			
Amplacion No 1 a la Suspension No 1	30/01/2026 PLAZO: DOS MESES Y VEINTE (20) DIAS			
Amplacion No 2 a la Suspension No 1	20/04/2026 PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
Fecha de Reinicio:	5/06/2026			
Fecha de terminación actual:	30/06/2026			
Estado actual del contrato:	SUSPENDIDO AVANCE 61,61 %			

INFORME DE SUPERVISION No 7 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025				
6. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	11/09/2025	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS	N/A	
ACTA DE SUSPENSION No 1	1/12/2025	DOS (2) MESES	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	30/01/2026	DOS (2) MESES y VEINTE (20) DIAS	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	20/04/2026	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	N/A	
7. ADICIONALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA	
N/A				
8. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORIA				
Programado (%)	57,35%	Ejecutado (%)	61,61%	
Valor contrato Programada	\$ 17.437.607,01	Valor Ejecutado	\$ 18.732.885,23	
9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO				
Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 y el 30 de abril de 2026, se desarrolló las siguientes actividades: Se radico la comunicación oficial con radicado No. 2026214419 con fecha 14 de abril de 2026, dirigido al ingeniero OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA- representante legal interventoría, con asunto: Remisión de observaciones técnicas emitidas por ECOPETROL S.A de los productos entregados. Se recibo en la Secretaria de Infraestructura, comunicación oficial No 2026307709 el 08 de abril de 2026 por la Secretaria de Salud Municipal, respuesta frente a la radicación del tramite del mapa de riesgos, la cual nos indican que evaluando los resultados el IRCA esta en riesgo medio y que por esta razon la resolucio del mapa de riesgos sale condicionada a un plan de mejoramiento el cual debe realizarse para continuar el tramite para autorizaci3n Sanitaria. Se radico la comunicaci3n oficial con radicado No. 2026214884 con fecha 16 de abril de 2026, dirigido al ingeniero OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA- representante legal interventoría, con asunto: remisi3n de informaci3n- Mapa de riesgo de calidad del agua y solicitud de plan de mejoramiento. Se realizo reuni3n t3cnica el 17 de abril de 2026 para Verificar los avances y/o superaci3n de las causales que dieron origen a la ampliaci3n No 1 a la suspensi3n No 1 y suspensi3n No. 1 temporal de los Contratos de Consultoría No. 2073 de 2025 y del Contrato de Interventoría No. 1872 de 2025, referente a la elaboraci3n de los estudios y diseños en fase de factibilidad para la optimizaci3n del sistema de abastecimiento de agua de la vereda La Guamalera, en la cual de acuerdo a las revisiones realizadas al diseño de la PTAP presentada para el tramite de la autorizaci3n sanitaria, se les a la interventoria y consultoria las observaciones encontradas en el diseño las cuales deben subsanar, el contratista e interventoria solicitaron la ampliacion No 2 a la suspensi3n No 1 la cual fue aprobada. Se radico la comunicaci3n oficial con radicado No. 2026216066 con fecha 22 de abril de 2026, dirigido al ingeniero OMAR AGUSTO NEIRA SIERRA- representante legal interventoría, con asunto: remisi3n de informe de revisi3n t3cnica hidr3ulica del diseño de la PTAP y requerimiento de subsanaci3n inmediata. Se realizo ampliaci3n No 2 a la suspensi3n No 1 de los contratos de consultoría 1872.2025 y 2073.2025 el 20 de abril de 2026. se realiz3 comit3 para el seguimiento del acuerdo de cooperaci3n 3054987 y sus contratos derivados en el cual participaron la interventoria, consultoria, profesionales de ECOPETROL y profesionales del Municipio de Yopal Fecha: 22/04/2026				
10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO				
El contrato de interventoria No 1872.2025 y el contrato de consultoria No 2073.2025 se encuentran con un avance del 61,61% y suspendido desde el 01 de diciembre de 2025 por tramites de resultados de laboratorio del an3lisis fisicoquímico, microbiol3gico y de sustancias especiales, tramite del mapa de riesgos ante la secretaria de salud Municipal y posterior el tramite de autorizaci3n sanitaria ante Secretaria de Salud Departamental. Se recibo respuesta por parte de la Secretaria de Salud Municipal con respecto al tramite del mapa de riesgos, el cual indicaba que la resolucio saldría condicionada a un plan de mejoramiento debido a que el IRCA salio en riesgo medio. La Secretaria de Salud Municipal notifico el día 21 de abril de 2026 por medio de comunicacion oficial No 2026309023 la Resoluci3n 047 del 13 de Abril del 2026 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE LA FUENTE ABASTECEDORA QUEBRADA AGUA BLANCA, COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA VEREDA GUAMALERA, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE. Esto con el fin de dar cumplimiento a la Resoluci3n 4716 del 2010. Tendiendo en cuenta que todas las causales que llevaron a la suspensi3n del contrato no se encuentran subsanadas ya que hace falta la autorizaci3n sanitaria por parte de la Secretaria de Salud Departamental, se suscribio el acta de ampliaci3n No 2 a la suspensi3n No 1 por cuarenta y cinco (45) días el 20 de abril de 2026.				

INFORME DE SUPERVISION No 7 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025							
11. NOVEDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO							
Se suscribio la ampliacion No2 a la suspension No 1 el 20 de abril de 2026 por un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias, fecha prevista de reinicio 05 de junio de 2026.							
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LICENCIAS, PERMISOS DEL PROYECTO							
Se esta a la espera de la respuesta por parte de la Secretaria de Salud Municipal ante el tramite del mapa de riesgos, para poder proceder con el tramite de la autorización sanitaria.							
13. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS							
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES EN EL PERIODO						CORTE A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.(%)	VALOR
1	Actividades Preliminares y Estudios Básicos	und	1,00	17.366.841,37	17.366.841,37	100%	17.366.841,37
2	Definición y localización de cada uno de los componentes a diseñar.	und	1,00	24.187.329,77	24.187.329,77	100%	24.187.329,77
3	Reconocimientos de campo, investigación predial inicial.	und	1,00	16.166.225,33	16.166.225,33	100%	16.166.225,33
4	Levantamientos topográficos.	und	1,00	29.667.999,10	29.667.999,10	100%	29.667.999,10
5	Investigación de suelos y geotecnia.	und	1,00	30.554.014,93	30.554.014,93	100%	30.554.014,93
6	Selección de alternativas.	und	1,00	24.979.901,47	24.979.901,47	100%	24.979.901,47
7	Diseño geométrico y análisis de interferencias.	und	1,00	7.719.224,10	7.719.224,10	100%	7.719.224,10
8	Diseño hidráulico.	und	1,00	24.021.280,20	24.021.280,20	50%	12.010.640,10
9	Diseño geotécnico.	und	1,00	8.227.609,10	8.227.609,10	30%	2.468.282,73
10	Diseño estructural.	und	1,00	11.549.236,60	11.549.236,60	-	
11	Obras complementarias.	und	1,00	9.420.103,20	9.420.103,20	-	
12	Definición de especificaciones técnicas de construcción.	und	1,00	7.338.409,10	7.338.409,10	-	
13	Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública.	und	1,00	8.005.309,10	8.005.309,10	-	
14	Componente ambiental	und	1,00	15.036.797,60	15.036.797,60	-	
15	Permisos, licencias y autorizaciones.	und	1,00	14.241.197,60	14.241.197,60	40%	5.696.479,04
16	Aseguramiento de la operación del sistema	und	1,00	7.443.709,10	7.443.709,10	-	
17	Documentos generales: determinación del presupuesto, cronograma de obras e información complementaria.	und	1,00	10.158.752,17	10.158.752,17	-	
18	Presentación de documentación técnica adicional y documental complementaria de los requisitos de presentación y viabilización de proyecto.	und	1,00	11.188.352,17	11.188.352,17	-	
VALOR COSTOS DIRECTOS					277.272.292,00		170.816.937,94
IVA(%)					52.681.735,00		32.455.218,00
					329.954.027,00		203.272.155,94
VALOR TOTAL					329.954.027,00		203.272.155,94
VALOR CONTRATO							329.954.027,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO							129.655.264,94
VALOR EJECUTADO ACUMULADO							203.272.155,94
VALOR POR EJECUTAR							126.681.871,06
OBSERVACIONES: el contrato se encuentra suspendido desde el 01 de diciembre de 2026, las actividades y cantidades ejecutadas son las acumuladas del periodo de ejecucion del 11 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, el % de ejecución de las actividades es del 61,61%.							

INFORME DE SUPERVISION No 7 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025

14. REGISTRO FOTOGRAFICO



RESOLUCIÓN

300.20.10

RESOLUCIÓN No. 047 DEL 13 DE ABRIL DEL 2026

POR LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE LA FUENTE ABASTECEDORA QUEBRADA AGUA BLANCA, COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA VEREDA GUAMALERA, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley 9 de 1979, el Decreto 1575 de 2007 y la resolución 4716 de 2010 del ministerio de la Protección Social, y

NOMBRE: ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ
CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
Acta de Posesión No 054 de 2026 del 03 de junio de 2026

NOMBRE: VIVIAN DANIELA ROJAS IBARRA
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO
Secretaria de Infraestructura