

INFORME DE SUPERVISION No 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025

PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE JULIO DE 2026



OBJETO:

“REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

CONTRATISTA:
R/L:

UNION TEMPORAL LA GUAMALERA
WILTON JAIRO MORALES RIVEROS

DIRECCION:

Carrera 22 No 9- 75, Yopal, Casanare

TELEFONOS:

3174366320, 3183474853

CORREO ELECTRONICO:

gerenciautlaguamalera@gmail.com

INTERVENTOR:

ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A

R.L.:

OMAR AGUSTO NIERA SIERRA

DIRECCION:

Carrera 16 No 12-18

TELEFONOS:

3115518363

CORREO ELECTRONICO:

epicoing@gmail.com

SUPERVISOR:

JAVIER VERGARA MARIÑO

PERIODO :

HASTA EL 24 DE MAYO DE 2026

DIRECCION:

DIAGONAL 15 No 15 - 21

TELEFONOS:

6345913

CORREO ELECTRONICO:

construcciones@yopal-casanare.gov.co

SUPERVISOR:

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ (Encargada) Resolución No 0813 de 2026

PERIODO :

25 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2026

DIRECCION:

DIAGONAL 15 No 15 - 21

TELEFONOS:

6345913

CORREO ELECTRONICO:

construcciones@yopal-casanare.gov.co

APOYO SUPERVISION:

VIVIAN DANIELA ROJAS IBARRA

DIRECCION:

Calle 25 No 23 50

TELEFONOS:

3103022852

CORREO ELECTRONICO:

ingviviandanielarojas@gmail.com


INFORME DE SUPERVISION No 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025				
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contratista	UNION TEMPORAL LA GUAMALERA			
Rep. Legal:	WILTON JAIRO MORALES RIVEROS			
Contrato No.	2073 de 2025			
Objeto :	ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Valor Total:	\$ 329.954.027,00			
Plazo Inicial:	PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRES (3) MESES			
Plazo OTROSÍ No 1:	N/A			
Plazo Actualizado:	TRES(3) MESES			
Fecha de Iniciación:	11/09/2025			
Fecha de terminación inicial:	10/12/2025			
Suspension No 1	1/12/2025 PLAZO: DOS MESES			
Amplacion No 1 a la Suspension No 1	30/01/2026 PLAZO: DOS MESES Y VEINTE (20) DIAS			
Amplacion No 2 a la Suspension No 1	20/04/2026 PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
Fecha de Reinicio:	5/06/2026			
Fecha de terminación actual:	15/06/2026			
Estado actual del contrato:	SUSPENDIDO AVANCE 61,61 %			
2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO				
ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	11/09/2025	TRES (3) MESES	N/A	
ACTA DE SUSPENSION No 1	1/12/2025	DOS (2) MESES	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	30/01/2026	DOS (2) MESES y VEINTE (20) DIAS	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	20/04/2026	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	N/A	
3. ADICIONALES AL CONTRATO				
NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA	
N/A	N/A	N/A	N/A	
4. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE CONTRATO				
Programado (%)	57,35%		Ejecutado (%)	61,61%
Valor contrato Programada	\$ 189.228.634,48		Valor Ejecutado	\$ 203.284.676,03
5. DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO				
Contratista	ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S			
Rep. Legal:	OMAR AGUSTO NIERA SIERRA			
Contrato No.	1872. 2025			
Objeto :	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Valor Inicial:	\$ 30.405.592,00			
Valor Adicionado:	N/A			
Valor Actualizado:	\$ 30.405.592,00			
Plazo Inicial:	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Plazo adicionado:	N/A			
Plazo Actualizado:	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación:	11/09/2025			
Fecha terminación del Contrato:	25/12/2025			
Fecha de terminación inicial:	25/12/2025			
Suspension No 1	1/12/2025 PLAZO: DOS MESES			
Amplacion No 1 a la Suspension No 1	30/01/2026 PLAZO: DOS MESES Y VEINTE (20) DIAS			
Amplacion No 2 a la Suspension No 1	20/04/2026 PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
Fecha de Reinicio:	5/06/2026			
Fecha de terminación actual:	30/06/2026			
Estado actual del contrato:	SUSPENDIDO AVANCE 61,61 %			

INFORME DE SUPERVISION No 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025				
6. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	11/09/2025	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS	N/A	
ACTA DE SUSPENSION No 1	1/12/2025	DOS (2) MESES	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	30/01/2026	DOS (2) MESES y VEINTE (20) DIAS	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	20/04/2026	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	N/A	
7. ADICIONALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA	
N/A				
8. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORIA				
Programado (%)	57,35%	Ejecutado (%)	61,61%	
Valor contrato Programada	\$ 17.437.607,01	Valor Ejecutado	\$ 18.732.885,23	
9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO				
Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2026 y el 31 de mayo de 2026, se desarrolló las siguientes actividades: Se realizo reunión técnica el 13 de mayo de 2026 para verificación de criterios de diseño dado a las observaciones realizadas al diseño de la PTAP por parte de la supervisión, donde asistió el equipo técnico del municipio, profesionales de Ecopetrol, interventoría y consultoría, quedo como compromiso la radicación del diseño de la PTAP con la subsanación a las observaciones realizadas y el plan de mejoramiento requerido para la autorización sanitaria Se radicó la comunicación oficial con radicado No. 2026221960 con fecha 22 de mayo de 2026, dirigido al doctor OMAR AUGUSTO NEIRA- R/L INTERVENTORIA con asunto: Solicitud requerimientos para Autorización Sanitaria del proyecto. En este mes no se recibio documentacion subsanada por parte de la interventoría para el tramite de la autorización sanitaria, el estado de los contratos sigue SUSPENDIDO.				
10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO				
El contrato de interventoria No 1872.2025 y el contrato de consultoría No 2073.2025 se encuentran con un avance del 61,61% y suspendido desde el 01 de diciembre de 2025 por tramites de resultados de laboratorio del análisis fisicoquímico, microbiológico y de sustancias especiales, tramite del mapa de riesgos ante la secretaria de salud Municipal y posterior el tramite de autorización sanitaria ante Secretaria de Salud Departamental. Se recibio respuesta por parte de la Secretaria de Salud Municipal con respecto al tramite del mapa de riesgos, el cual indicaba que la resolucion saldria condicionada a un plan de mejoramiento debido a que el IRCA salio en riesgo medio. La Secretaria de Salud Municipal notifico el día 21 de abril de 2026 por medio de comunicacion oficial No 2026309023 la Resolución 047 del 13 de Abril del 2026 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE LA FUENTE ABASTECEDORA QUEBRADA AGUA BLANCA, COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA VEREDA GUAMALERA, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE. Esto con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 4716 del 2010. Tendiendo en cuenta que todas las causales que llevaron a la suspension del contrato no se encuentran subsanadas ya que hace falta la autorizacion sanitaria por parte de la Secretaria de Salud Departamental, se suscribio el acta de ampliación No 2 a la suspensión No 1 por cuarenta y cinco (45) dias el 20 de abril de 2026.				
11. NOVEDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO				
Se suscribio la ampliacion No2 a la suspension No 1 el 20 de abril de 2026 por un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias el 20 de abril de 2026.				

INFORME DE SUPERVISION No 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025							
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LICENCIAS, PERMISOS DEL PROYECTO							
Se esta a la espera de la respuesta por parte de la Secretaria de Salud Municipal ante el tramite del mapa de riesgos, para poder proceder con el tramite de la autorización sanitaria.							
13. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS							
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES EN EL PERIODO						CORTE A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.(%)	VALOR
1	Actividades Preliminares y Estudios Básicos	und	1,00	17.366.841,37	17.366.841,37	100%	17.366.841,37
2	Definición y localización de cada uno de los componentes a diseñar.	und	1,00	24.187.329,77	24.187.329,77	100%	24.187.329,77
3	Reconocimientos de campo, investigación predial inicial.	und	1,00	16.166.225,33	16.166.225,33	100%	16.166.225,33
4	Levantamientos topográficos.	und	1,00	29.667.999,10	29.667.999,10	100%	29.667.999,10
5	Investigación de suelos y geotecnia.	und	1,00	30.554.014,93	30.554.014,93	100%	30.554.014,93
6	Selección de alternativas.	und	1,00	24.979.901,47	24.979.901,47	100%	24.979.901,47
7	Diseño geométrico y análisis de interferencias.	und	1,00	7.719.224,10	7.719.224,10	100%	7.719.224,10
8	Diseño hidráulico.	und	1,00	24.021.280,20	24.021.280,20	50%	12.010.640,10
9	Diseño geotécnico.	und	1,00	8.227.609,10	8.227.609,10	30%	2.468.282,73
10	Diseño estructural.	und	1,00	11.549.236,60	11.549.236,60	-	-
11	Obras complementarias.	und	1,00	9.420.103,20	9.420.103,20	-	-
12	Definición de especificaciones técnicas de construcción.	und	1,00	7.338.409,10	7.338.409,10	-	-
13	Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública.	und	1,00	8.005.309,10	8.005.309,10	-	-
14	Componente ambiental	und	1,00	15.036.797,60	15.036.797,60	-	-
15	Permisos, licencias y autorizaciones.	und	1,00	14.241.197,60	14.241.197,60	40%	5.696.479,04
16	Aseguramiento de la operación del sistema	und	1,00	7.443.709,10	7.443.709,10	-	-
17	Documentos generales: determinación del presupuesto, cronograma de obras e información complementaria.	und	1,00	10.158.752,17	10.158.752,17	-	-
18	Presentación de documentación técnica adicional y documental complementaria de los requisitos de presentación y viabilización de proyecto.	und	1,00	11.188.352,17	11.188.352,17	-	-
VALOR COSTOS DIRECTOS					277.272.292,00		170.816.937,94
IVA(%)					52.681.735,00		32.455.218,00
					329.954.027,00		203.272.155,94
VALOR TOTAL					329.954.027,00		203.272.155,94
VALOR CONTRATO							329.954.027,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO							129.655.264,94
VALOR EJECUTADO ACUMULADO							203.272.155,94
VALOR POR EJECUTAR							126.681.871,06
OBSERVACIONES: el contrato se encuentra suspendido desde el 01 de diciembre de 2026, las actividades y cantidades ejecutadas son las acumuladas del periodo de ejecucion del 11 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, el % de ejecución de las actividades es del 61,61%.							

INFORME DE SUPERVISION No 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025

14. REGISTRO FOTOGRAFICO




NOMBRE: ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ
CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
 Acta de Posesión No 054 de 2026 del 03 de junio de 2026


NOMBRE: VIVIAN DANIELA ROJAS IBARRA
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO
 Secretaría de Infraestructura