


INFORME DE SUPERVISION No 9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025

PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE JULIO DE 2026



OBJETO:

“REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

**CONTRATISTA:
R/L:**

**UNION TEMPORAL LA GUAMALERA
WILTON JAIRO MORALES RIVEROS**

DIRECCION:

Carrera 22 No 9- 75, Yopal, Casanare

TELEFONOS:

3174366320, 3183474853

CORREO ELECTRONICO:

gerenciautlaguamaler@gmail.com

INTERVENTOR:

ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.

R.L.:

OMAR AGUSTO NIERA SIERRA

DIRECCION:

Carrera 16 No 12-18

TELEFONOS:

3115518363

CORREO ELECTRONICO:

epicoing@gmail.com

SUPERVISOR:

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ (Encargada) Resolución No 0813 de 2026

PERIODO :

DEL 25 DE MAYO 2026 AL 02 DE JUNIO DE 2026

DIRECCION:

DIAGONAL 15 No 15 - 21

TELEFONOS:

6345913

CORREO ELECTRONICO:

construcciones@yopal-casanare.gov.co

SUPERVISOR:

ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ

PERIODO :

A PARTIR DEL 03 DE JUNIO DE 2026

DIRECCION:

DIAGONAL 15 No 15 - 21

TELEFONOS:

6345913

CORREO ELECTRONICO:

construcciones@yopal-casanare.gov.co

APOYO SUPERVISION:

VIVIAN DANIELA ROJAS IBARRA

DIRECCION:

Calle 25 No 23 50

TELEFONOS:

3103022852

CORREO ELECTRONICO:

ingviviandanielarojas@gmail.com

INFORME DE SUPERVISION No 9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025				
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contratista	UNION TEMPORAL LA GUAMALERA			
Rep. Legal:	WILTON JAIRO MORALES RIVEROS			
Contrato No.	2073 de 2025			
Objeto :	ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Valor Total:	\$ 329.954.027,00			
Plazo Inicial:	PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRES (3) MESES			
Plazo OTROS(No 1:	N/A			
Plazo Actualizado:	TRES(3) MESES			
Fecha de Iniciación:	11/09/2025			
Fecha de terminación inicial:	10/12/2025			
Suspension No 1	1/12/2025 PLAZO: DOS MESES			
Amplacion No 1 a la Suspension No 1	30/01/2026 PLAZO: DOS MESES Y VEINTE (20) DIAS			
Amplacion No 2 a la Suspension No 1	20/04/2026 PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
Amplacion No 3 a la Suspension No 1	4/06/2026 PLAZO: CUARENTA (40) DIAS			
Fecha de Reinicio:	15/06/2026			
Fecha de terminación actual:	24/07/2026			
Estado actual del contrato:	SUSPENDIDO AVANCE 61,61 %			
2. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO				
ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	11/09/2025	TRES (3) MESES	N/A	
ACTA DE SUSPENSION No 1	1/12/2025	DOS (2) MESES	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	30/01/2026	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	20/04/2026	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSION No 1	4/06/2026	CUARENTA (40) DIAS	N/A	
3. ADICIONALES AL CONTRATO				
NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA	
N/A	N/A	N/A	N/A	
4. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE CONTRATO				
Programado (%)	57,35%	Ejecutado (%)	61,61%	
Valor contrato Programada	\$ 189.228.634,48	Valor Ejecutado	\$ 203.284.676,03	
5. DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO				
Contratista	ESTUDIOS PROFESIONALES INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S			
Rep. Legal:	OMAR AGUSTO NIERA SIERRA			
Contrato No.	1872. 2025			
Objeto :	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Valor Inicial:	\$ 30.405.592,00			
Valor Adicionado:	N/A			
Valor Actualizado:	\$ 30.405.592,00			
Plazo Inicial:	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Plazo adicionado:	N/A			
Plazo Actualizado:	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación:	11/09/2025			
Fecha terminación del Contrato:	25/12/2025			
Fecha de terminación inicial:	25/12/2025			
Suspension No 1	1/12/2025 PLAZO: DOS MESES			
Amplacion No 1 a la Suspension No 1	30/01/2026 PLAZO: DOS MESES Y VEINTE (20) DIAS			
Amplacion No 2 a la Suspension No 1	20/04/2026 PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
Amplacion No 3 a la Suspension No 1	4/06/2026 PLAZO: CUARENTA (40) DIAS			
Fecha de Reinicio:	15/06/2026			
Fecha de terminación actual:	8/08/2026			
Estado actual del contrato:	SUSPENDIDO AVANCE 61,61 %			

INFORME DE SUPERVISION No 9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025				
6. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	11/09/2025	TRES(3) MESES Y QUINCE (15) DIAS	N/A	
ACTA DE SUSPENSION No 1	1/12/2025	DOS (2) MESES	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1	30/01/2026	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS	N/A	
ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1	20/04/2026	CUARENTA (45) DIAS	N/A	
7. ADICIONALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
NUMERO	CONCEPTO	VALOR	FECHA	
N/A				
8. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE INTERVENTORIA				
Programado (%)	57,35%	Ejecutado (%)	61,61%	
Valor contrato Programada	\$ 17.437.607,01	Valor Ejecutado	\$ 18.732.885,23	
9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO				
Durante el periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2026 y el 30 de Junio de 2026, se desarrolló las siguientes actividades: La interventoria radico informacion documental requerida para el tramite de la autorizacion sanitaria el dia 02 de junio de 2026, para proceder a revisión y respectiva radicación ante la Gobernación de Casanare. Se realizo reunión técnica el 04 de junio de 2026 para Verificar los avances y/o superación de las causales que dieron origen a la ampliación No 2 a la suspensión No 1 y suspensión No. 1 temporal de los Contratos de Consultoría No. 2073 de 2025 y del Contrato de Interventoría No. 1872 de 2025, referente a la elaboración de los estudios y diseños en fase de factibilidad para la optimización del sistema de abastecimiento de agua de la vereda La Guamalera. Se realizo ampliación No 3 a la suspensión No 1 de los contratos de consultoría 1872.2025 y 2073.2025 el 04 de junio de 2026, ya que aun sigue en tramite la aprobacion de la Autorización Sanitaria. Se radicó mediante comunicación oficial No 2026227158 en la Gobernación de Casanare con radicado No 009960 del 19 de junio de 2026 la solicitud de Autorización Sanitaria favorable para la concesión de aguas de consumo humano.				
10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO				
El contrato de interventoria No 1872.2025 y el contrato de consultoria No 2073.2025 se encuentran con un avance del 61,61% y suspendido desde el 01 de diciembre de 2025 por tramites de resultados de laboratorio del análisis fisicoquímico, microbiológico y de sustancias especiales, tramite del mapa de riesgos ante la secretaria de salud Municipal y posterior el tramite de autorización sanitaria ante Secretaria de Salud Departamental. Se recibo respuesta por parte de la Secretaria de Salud Municipal con respecto al tramite del mapa de riesgos, el cual indicaba que la resolucion saldria condicionada a un plan de mejoramiento debido a que el IRCA salio en riesgo medio. La Secretaria de Salud Municipal notifico el dia 21 de abril de 2026 por medio de comunicacion oficial No 2026309023 la Resolución 047 del 13 de Abril del 2026 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE LA FUENTE ABASTECEDORA QUEBRADA AGUA BLANCA, COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA VEREDA GUAMALERA, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE. Esto con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 4716 del 2010. Tendiendo en cuenta que todas las causales que llevaron a la suspension del contrato no se encuentran subsanadas ya que hace falta la autorizacion sanitaria por parte de la Secretaria de Salud Departamental, se suscribio el acta de ampliación No 3 a la suspensión No 1 por cuarenta y cinco (45) dias el 04 de junio de 2026. Se radicó mediante comunicación oficial No 2026227158 en la Gobernación de Casanare con radicado No 009960 del 19 de junio de 2026 la solicitud de Autorización Sanitaria favorable para la concesión de aguas de consumo humano, se esta a la espera de la respuesta favorable por parte de la Autoridad sanitaria (Secretaria de Salud Departamental de Casanare)				

INFORME DE SUPERVISION No 9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025							
11. NOVEDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO							
Se suscribio la ampliacion No 3 a la suspension No 1 el 04 de junio de 2026 por un plazo de CUARENTA (40) DIAS, fecha de probable de reinicio el 15 de julio de 2026.							
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LICENCIAS, PERMISOS DEL PROYECTO							
Se esta a la espera de la respuesta por parte de la Secretaria de Salud Municipal ante el tramite del mapa de riesgos, para poder proceder con el tramite de la autorización sanitaria.							
13. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS							
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES EN EL PERIODO						CORTE A LA FECHA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.(%)	VALOR
1	Actividades Preliminares y Estudios Básicos	und	1,00	17.366.841,37	17.366.841,37	100%	17.366.841,37
2	Definición y localización de cada uno de los componentes a diseñar.	und	1,00	24.187.329,77	24.187.329,77	100%	24.187.329,77
3	Reconocimientos de campo, investigación predial inicial.	und	1,00	16.166.225,33	16.166.225,33	100%	16.166.225,33
4	Levantamientos topográficos.	und	1,00	29.667.999,10	29.667.999,10	100%	29.667.999,10
5	Investigación de suelos y geotecnia.	und	1,00	30.554.014,93	30.554.014,93	100%	30.554.014,93
6	Selección de alternativas.	und	1,00	24.979.901,47	24.979.901,47	100%	24.979.901,47
7	Diseño geométrico y análisis de interferencias.	und	1,00	7.719.224,10	7.719.224,10	100%	7.719.224,10
8	Diseño hidráulico.	und	1,00	24.021.280,20	24.021.280,20	50%	12.010.640,10
9	Diseño geotécnico.	und	1,00	8.227.609,10	8.227.609,10	30%	2.468.282,73
10	Diseño estructural.	und	1,00	11.549.236,60	11.549.236,60	-	
11	Obras complementarias.	und	1,00	9.420.103,20	9.420.103,20	-	
12	Definición de especificaciones técnicas de construcción.	und	1,00	7.338.409,10	7.338.409,10	-	
13	Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública.	und	1,00	8.005.309,10	8.005.309,10	-	
14	Componente ambiental	und	1,00	15.036.797,60	15.036.797,60	-	
15	Permisos, licencias y autorizaciones.	und	1,00	14.241.197,60	14.241.197,60	40%	5.696.479,04
16	Aseguramiento de la operación del sistema	und	1,00	7.443.709,10	7.443.709,10	-	
17	Documentos generales: determinación del presupuesto, cronograma de obras e información complementaria	und	1,00	10.158.752,17	10.158.752,17	-	
18	Presentación de documentación técnica adicional y documental complementaria de los requisitos de presentación y viabilización de proyecto.	und	1,00	11.188.352,17	11.188.352,17	-	
VALOR COSTOS DIRECTOS					217.272.292,00		170.816.937,94
IVA(%)					52.681.735,00		32.455.218,00
					329.954.027,00		203.272.155,94
VALOR TOTAL					329.954.027,00		203.272.155,94
VALOR CONTRATO							329.954.027,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO							129.655.264,94
VALOR EJECUTADO ACUMULADO							203.272.155,94
VALOR POR EJECUTAR							126.681.871,06
OBSERVACIONES: el contrato se encuentra suspendido desde el 01 de diciembre de 2026, las actividades y cantidades ejecutadas son las acumuladas del periodo de ejecucion del 11 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, el % de ejecución de las actividades es del 61,61%.							

INFORME DE SUPERVISION No 9 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1872.2025

14. REGISTRO FOTOGRAFICO

Alcaldía Municipal
de Yopal



COMUNICACIÓN OFICIAL

0700.0220.0200

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

19 JUN 2026

2026227158
2026-06-19 09:36:53

Yopal, 19 de junio de 2026

Fecha: 19 JUN 2026
No. de Radicador: 009960

Doctora
TATIANA CHAVEZ DUQUE
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Secretaria de Salud Departamental De Casanare
Carrera 21 No 08-32
Correo electrónico: contactenos@saludcasanare.gov.co , salud.ambiental@casanare.gov.co
Código Postal 850001
Yopal, Casanare

ASUNTO Solicitud de Autorización Sanitaria Favorable para concesión de aguas de consumo Humano

REFERENCIA 1: Contrato de interventoría 1872.2025 cuyo objeto es "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA GUAMALERA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

NOMBRE: ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ
CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
Acta de Posesión No 054 de 2026 del 03 de junio de 2026

NOMBRE: VIVIAN DANIELA ROJAS IBARRA
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO
Secretaria de Infraestructura