



INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. DG-084-2026

OBJETO

CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES
ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 4

PERÍODO

Mayo 2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN ACTIVIDAD TERMINADA.....	3
2. COMPONENTE LEGAL	3
2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO ACTIVIDAD TERMINADA	3
2.2. GARANTIAS CONTRATO OBRA ACTIVIDAD TERMINADA	4
3. COMPONENTE TÉCNICO	5
3.1. ETAPA PREVIA	5
3.1.1. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE DISEÑOS	5
3.1.2. REPLANTEO.....	7
3.2. ETAPA DE EJECUCIÓN	12
4. COMPONENTE FINANCIERO.....	20
4.1. REPORTE DETALLADO FINANCIERO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	20
5. COMPONENTE AMBIENTAL.....	21
5.1. ETAPA PREVIA	21
5.1.1. TRÁMITE DE CERTIFICADOS ANTE ENTIDADES ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	21
5.1.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	22
6. COMPONENTE SOCIAL.....	39
7. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	44
8. CRONOGRAMA	46
9. CONCLUSIONES ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	47

1. INTRODUCCIÓN ACTIVIDAD TERMINADA

El presente informe de actividades No. 002 corresponde al período de ejecución del mes de abril de 2026 del Contrato DG-084-2026, suscrito entre la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P. y el Consorcio Solar Guajira para la implementación de 2.654 Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales (SSFV) en los municipios de Maicao, Albania y municipios aledaños del departamento de La Guajira, en el marco de la estrategia de Comunidades Energéticas – Lote 4.

Durante el período reportado se desarrollaron las actividades iniciales del proyecto, incluyendo la aprobación de pólizas, firma del acta de inicio, validación de diseños, aprobación de equipos fotovoltaicos por parte de la interventoría, gestión de certificaciones y socialización con las comunidades beneficiarias. Asimismo, se dio inicio a las actividades constructivas en la comunidad de Musamana, donde al 25 de mayo de 2026 se registró un avance de 45 excavaciones ejecutadas y 31 cimentaciones construidas para la instalación de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV), con el acompañamiento permanente de los equipos social y HSEQ. A la fecha de corte no se registraban avances en instalaciones internas, montaje de gabinetes, instalación de mástiles y estructuras, ni viviendas energizadas.

El proyecto se ejecuta en 89 comunidades indígenas Wayuu en Zonas No Interconectadas (ZNI), con condiciones ambientales extremas propias del entorno semiárido guajiro. Al corte del período, el contrato se encuentra en etapa previa completada y en inicio de las fases de replanteo y adquisición de equipos, con perspectiva de iniciar instalaciones en el mes de mayo de 2026, conforme al Plan Maestro de Trabajo (PMT) aprobado.

2. COMPONENTE LEGAL

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO ACTIVIDAD TERMINADA

Número del contrato	DG-084-2026
Objeto contractual	Contrato de obra para la implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas SSFV en el marco de la Estrategia de Comunidades Energéticas en Maicao, Albania y municipios aledaños del Departamento de La Guajira – LOTE 4
Entidad contratante	Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P.
Contratista	CONSORCIO SOLAR GUAJIRA NIT: 902.046.319 Rep. Legal: Rafael Calixto Guerrero Carrillo

Interventoría	Proinges S.A.S. Rep. Legal: James Martínez Gallego
Supervisor del contrato	Ing. Juan Diego Castaño Orozco – DISPAC
Número de viviendas a energizar	2.654 SSFV
Fuente de financiamiento	Contrato GGC 2061 de 2025
Fecha de inicio	15 de abril de 2026 (Acta de Inicio)
Plazo de ejecución	226 días calendario – finalización estimada: 30 de noviembre de 2026

El contrato se encuentra en plena ejecución, con su acta de inicio firmada al corte del período de reporte.

2.2. GARANTIAS CONTRATO OBRA ACTIVIDAD TERMINADA

Las garantías fueron aprobadas por la interventoría PROINGES SAS el 20 de mayo de 2026. Expedidas por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., NIT: 860.037.013-6 y en sus observaciones reconocen el acta de inicio del contrato:

AMPARO SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO SEGÚN POLIZA	FECHA (DESDE)	FECHA (HASTA)	OBSERVACIONES
Póliza de buen manejo de anticipo	\$ 29.958.956.771,60	24/03/2026	30/03/2028	GARANTIA APROBADA
Póliza de cumplimiento del contrato	\$ 22.469.217.578,70	24/03/2026	30/03/2027	GARANTIA APROBADA
Póliza de pagos de salarios y prestaciones sociales	\$ 3.744.869.596,45	24/03/2026	30/11/2029	GARANTIA APROBADA
Póliza de estabilidad y calidad de la obra	\$ 22.469.217.578,70	30/11/2026	30/11/2031	GARANTIA APROBADA
Póliza de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos	\$ 22.469.217.578,70	24/03/2026	30/11/2028	GARANTIA APROBADA
Póliza para la calidad del servicio	\$ 7.489.739.192,90	24/03/2026	30/11/2029	GARANTIA APROBADA
Póliza todo riesgo construcción y montaje	\$ 74.897.391.929,00	24/03/2026	30/11/2026	GARANTIA APROBADA

AMPARO SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO SEGÚN POLIZA	FECHA (DESDE)	FECHA (HASTA)	OBSERVACIONES
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	\$ 3.744.869.596,45	20/03/2026	30/11/2028	GARANTIA APROBADA

[A. POLIZA](#)

3. COMPONENTE TÉCNICO

3.1. ETAPA PREVIA

3.1.1. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE DISEÑOS

3.1.1.1. VALIDACIÓN DE EQUIPOS **ACTIVIDAD TERMINADA**

Durante el período, el Consorcio Solar Guajira presentó los equipos del sistema fotovoltaico propuesto a la interventoría Proinges S.A.S. para su revisión y aprobación. La revisión técnica incluyó la verificación de componentes, especificaciones técnicas y criterios de instalación conforme al RETIE y la NTC 2050.

Mediante comunicación dirigida al Ing. James Martínez Gallego, Representante Legal de Proinges S.A.S., referenciada al Contrato DG-084-2026, la interventoría emitió concepto favorable y manifestó conformidad con la implementación de los diseños, validando:

- Módulos solares fotovoltaicos monocristalinos (2 paneles de 600 Wp por sistema = 1.200 Wp/conjunto).
- Estructura de soporte en acero de refuerzo, concreto y formaleta.
- Acometidas eléctricas subterráneas, sistemas de fijación y accesorios de montaje.
- Tubería Conduit SCH40 para conducción y protección del cableado eléctrico.

[4. ALB-MAI-LOT4-004-26 - DISPAC - AVAL DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS - 16-04-26.pdf](#)

3.1.1.2. APROBACIÓN DE DISEÑOS **ACTIVIDAD TERMINADA**

Durante el periodo reportado se realizó la revisión y validación técnica de los diseños del sistema fotovoltaico contemplado en el proyecto DG-084-2026, verificando el cumplimiento de los criterios de diseño, especificaciones técnicas, componentes principales, cantidades de obra y presupuesto general. Como resultado de este proceso, se emitió concepto favorable para su implementación, confirmando la conformidad con los requerimientos técnicos y normativos aplicables. La revisión incluyó la evaluación de los módulos fotovoltaicos, estructuras de soporte, acometidas eléctricas, canalizaciones, sistemas de fijación y demás elementos asociados al sistema, garantizando su adecuada integración y funcionamiento. Asimismo, se validó el diagrama unifilar y se confirmó que las cantidades

y el presupuesto proyectado se encuentran acordes con el alcance contractual definido para la ejecución del proyecto.

[Aval especificaciones tecnicas LOTE 4.pdf](#)

3.1.1.3. MODIFICACIONES DE DISEÑOS ACTIVIDAD TERMINADA

Durante el periodo reportado se elaboró y presentó la solicitud de homologación del mástil previsto para las Soluciones Solares Fotovoltaicas, proponiendo la sustitución del poste octagonal inicialmente definido por un poste cilíndrico en tubería redonda galvanizada. La propuesta fue sustentada mediante una evaluación técnica y estructural que verificó el cumplimiento de los requisitos de resistencia, estabilidad y seguridad exigidos para el proyecto.

Como soporte, se adjuntó el respectivo informe técnico, en el cual se demuestra que la alternativa propuesta presenta un desempeño estructural compatible con el diseño original y cumple con las condiciones de carga, criterios normativos y requerimientos operativos establecidos. La documentación fue remitida a la interventoría para su revisión y aprobación.

https://drive.google.com/file/d/1ns_uDAn5kH6gtwxrK_bMXtta9T3oK75A/view?usp=drive_link

3.1.1.4. VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA VALLA PUBLICITARIA ACTIVIDAD TERMINADA

Durante el periodo del mes de mayo, se instalaron las vallas publicitarias informativas del contrato DG-084-2026 las cuales fueron remitidas a la interventoría y la empresa DISPAC por medio del oficio presentado como anexo. En este oficio se relaciona la ubicación geográfica de cada una de las dos vallas instaladas e imágenes georreferenciadas para su verificación en sitio.

Q. VALLAS INFORMATIVAS

3.1.1.5. VALIDACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO ACTIVIDAD TERMINADA

A la fecha del presente informe Interventoría revisó y aprobó las hojas de vida del personal considerado en la Cláusula 5, Anticipo 1:40% ítem e. Tomando cada una de las consideraciones establecidas para el reclutamiento del personal mínimo de trabajo se cuenta con el aval por parte de interventoría, así mismo se realizó la afiliación del siguiente personal aprobado a la ARL.

1. **Director de Proyecto:** Jaime Darío Mejía Martínez (**50%** de dedicación).
2. **Ingeniero Residente:** Andrés Mauricio Carmona Meza (**100%** de dedicación).
3. **Supervisor en Terreno:** David Bolaños Benítez (**100%** de dedicación).
4. **Supervisor en Terreno:** Deivis Alberto Anguila Domínguez (**100%** de dedicación).
5. **Supervisor en Terreno:** Lewis Antonio Castro Buitrago (**100%** de dedicación).

6. **Coordinador HSEQ:** Annie Paola Anaya Castillo (**100%** de dedicación).
7. **Coordinador HSEQ:** Ludis Gómez Polo (**100%** de dedicación).
8. **Coordinador HSEQ:** Amanda María Delgado González (**100%** de dedicación).
9. **Profesional Social:** Kelly Patricia Marriaga Benavides (**100%** de dedicación).
10. **Profesional Social:** María José Herrera Carrillo (**100%** de dedicación).
11. **Ingeniero Ambiental:** Yulissa de la Hoz Heredia (**30%** de dedicación).
12. **Ingeniero Civil:** David Fernando Centeno Dávila (**100%** de dedicación).

[17. ALB-MAI-LOT1-017-26 - DISPAC -.pdf](#)

E. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

3.1.2. REPLANTEO

3.1.2.1. RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDAD TERMINADA

La etapa de replanteo tiene como finalidad verificar, antes de la ejecución masiva de las obras, las condiciones técnicas, sociales, ambientales, prediales, logísticas, presupuestarias y documentales necesarios para la adecuada ejecución del contrato. Durante este periodo de reporte se ejecutó: la evaluación de usuarios, diseños, especificaciones técnicas, equipos, permisos, servidumbres, aspectos ambientales, procesos de socialización, accesos, riesgos, personal, suministro, inversión del anticipo y cierre financiero.

Del total de usuarios visitados, se identificaron 2.479 usuarios iniciales existentes, equivalentes al 93,5% del universo evaluado, los cuales cumplen con las condiciones requeridas para continuar con las siguientes etapas de ejecución del proyecto. Asimismo, se identificaron 175 usuarios iniciales no existentes, correspondientes al 6,5% del total visitado, asociados principalmente a viviendas inexistentes, usuarios previamente energizados, cercanía a redes eléctricas convencionales, retiro voluntario de beneficiarios o imposibilidad de validación durante las visitas de campo.

Los resultados obtenidos evidencian que el proyecto cuenta con las condiciones técnicas, sociales, ambientales y logísticas necesarias para su ejecución. Asimismo, se confirmó la viabilidad de los diseños, especificaciones técnicas y recursos previstos para el contrato, permitiendo consolidar la línea base definitiva de beneficiarios y establecer la planificación de las actividades constructivas para las siguientes fases de implementación del proyecto.

3.1.2.2. RESUMEN CUANTITATIVO (PORCENTAJE (%) DE AVANCE) ACTIVIDAD TERMINADA

CONCEPTO	CANTIDAD	%
Soluciones contractuales	2.654	100%
Usuarios Existentes	2.479	93,5%
Usuarios No Existentes	175	6,5%

El lote muestra un avance significativo, con 100% de los registros diligenciados y cerca del 93,5 % radicados y aprobados. Contamos con un 6.5% de los usuarios no existentes.

3.1.2.3. MODIFICACIONES DEL REPLANTEO ACTIVIDAD TERMINADA

No se realizan modificaciones al replanteo a fecha de corte.

3.1.2.4. INFORME FINAL DE REPLANTEO ACTIVIDAD TERMINADA

Se presentan los resultados de la etapa de replanteo del Contrato de Obra DG-084-2026 – Lote 4, cuyo objeto es la implementación de 2.654 Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SSFV) en los municipios de Maicao, Albania y zonas aledañas del departamento de La Guajira. Durante esta fase se verificaron en campo las condiciones técnicas, sociales, ambientales, prediales y logísticas requeridas para la correcta ejecución del proyecto, así como la validación de usuarios beneficiarios, diseños, especificaciones técnicas y condiciones de instalación.

Como resultado del proceso de verificación se visitó la totalidad del universo contractual correspondiente a 2.654 usuarios, identificándose 2.479 usuarios aptos para la instalación de las soluciones fotovoltaicas y 175 usuarios no aptos por causales asociadas principalmente a energización previa, inexistencia de vivienda, cercanía a redes eléctricas o retiro voluntario. Adicionalmente, se realizaron actividades de socialización comunitaria y coordinación con autoridades tradicionales, garantizando el acompañamiento social requerido para el desarrollo del proyecto.

Con base en la información recopilada y analizada durante el replanteo, se concluye que el proyecto es técnica, social, ambiental y financieramente viable. Asimismo, se verificó que los diseños, especificaciones técnicas, equipos y recursos contratados son adecuados y suficientes para la ejecución del alcance previsto, cumpliendo con los requisitos contractuales y normativos aplicables.

I. INFORME DE REPLANTEO

3.1.3. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NACIONALES

3.1.3.1. RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Se adelantaron gestiones para la adquisición de equipos nacionales, incluyendo gabinetes eléctricos y mástiles con soporte para paneles, fabricados por Steel de las Américas S.A.S. con sede en Barranquilla. Los equipos cuentan con certificación RETIE expedida por CERTECNICA S.A.S. Estado: EN EJECUCIÓN. Se realizaron las órdenes de compra necesarias para adquirir la totalidad de los insumos del kit solar como: equipos mayores, gabinetes, mástiles y paneles solares. Debido al compromiso que se adquirió con el

Ministerio de Minas y Energía (MME) se iniciaron negociaciones para adquirir 50 equipos mayores nacionales los cuales fueron suministrados por el proveedor el día 19/05/2026.

3.1.3.2. RESUMEN CUANTITATIVO (PORCENTAJE (%) DE AVANCE) CON BASE A LOS HITOS DEL APU ACTIVIDAD SIN AVANCE

Durante el periodo de reporte, no tenemos porcentaje de avance, debido que aún no iniciamos con procesos de compra de material

3.1.3.3. SOPORTES (FACTURAS – PARA LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN RETIE SE DEBEN ANEXAR LOS CERTIFICADOS. ACTIVIDAD SIN AVANCE

3.1.4. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INTERNACIONALES

3.1.4.1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NEGOCIACIÓN DE EQUIPOS *NOTA DEBE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ANTICIPO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Los equipos de origen internacional (paneles solares, baterías LiFePO4, controladores MPPT e inversores off-grid MUST Energy) se encuentran en proceso de adquisición:

EQUIPOS	IMPORTACION	TRANSPORTE	ZONA FRANCA	BODEGA LOCAL	BODEGA MAICAO	COMUNIDADES
PANELES	5308		5208		80	20
INVERSORES	2654	2604		20		10
BATERIAS	2654	2604		20		10
CONTROLADORES	2654	2604		20		10

LLEGADA A PUERTO	PANELES	INVERSOR	CONTROLADOR	BATERIA
19-may-26	5308			
11-jun-26		350	350	350
28-jun-26		844	844	844
9-jul-26		1430	1430	1430

Anexamos tabla con fecha de posible llegada de equipos a puerto, esta fecha se debe tener en cuenta que el proceso de nacionalización es de 4 a 5 días hábiles después de su llegada a puerto.

Las fichas técnicas y garantías han sido aportadas como soporte al expediente del contrato. Estado: EN EJECUCIÓN.

[Certificado orden de producción.pdf](#)

3.1.4.2. FABRICACIÓN DE EQUIPOS (SOPORTES DEL ESTADO, TIEMPOS DE ENTREGA, ETC) ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Los paneles solares se encuentran en tránsito desde China a Barranquilla. El Proveedor se compromete a entregar equipos mayores (controladores, inversores, baterías) el 16 junio.

Se anexa carta de compromiso de entrega de proveedor.

[300426 COMPROMISO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA MC&I L4.pdf](#)

3.1.4.3. TRANSPORTE DE EQUIPOS ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Se realiza seguimiento a estado de contenedores que vienen en tránsito y en fabricación, anexa carta de fabricación de equipos por proveedor

[HBL ORIGINAL TRANSARENAS-1.pdf](#)

[HBL ORIGINAL TRANSARENAS.pdf](#)

[HBLSI-1541.pdf](#)

3.1.4.4. NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN


A la fecha de corte del presente informe, el proveedor de los paneles solares ha confirmado la disponibilidad de la totalidad de las unidades requeridas para la ejecución del proyecto. Actualmente, los equipos se encuentran en proceso de nacionalización, etapa previa a su liberación y posterior utilización en las actividades de instalación previstas en las comunidades beneficiarias.

3.1.5. TRANSPORTE A SITIO ACTIVIDAD SIN AVANCE

Puesto que los insumos se encuentran en proceso de nacionalización no ha sido posible el traslado de la bodega del proveedor a la bodega del consorcio en el municipio de Maicao.

3.1.5.1. CENTRO DE ACOPIO LOCAL – BODEGA EN COLOMBIA ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

La bodega del municipio de Maicao que está siendo utilizada para el acopio y distribución de materiales al equipo en sitio fue recibida por parte del consorcio el día 16/05/2026.



<https://maps.app.goo.gl/4fWVaxdSCu1Gk7Ua9>

3.1.5.2. TRASLADO A COMUNIDADES **ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN**

El transporte de materiales desde la bodega de Maicao hasta la comunidad beneficiaria se ha realizado mediante vehículos operados por personal local, con quienes se formalizó un acuerdo para la prestación de este servicio logístico. Los traslados se han ejecutado de manera progresiva, de acuerdo con las necesidades de cada frente de trabajo y el avance de las actividades programadas, garantizando la disponibilidad oportuna de los materiales requeridos en sitio.

Con el fin de optimizar la distribución de los insumos, se establecieron puntos de acopio estratégicos dentro de las comunidades, facilitando el abastecimiento de los diferentes frentes de obra. A la fecha de corte se han transportado 25 estructuras de soporte y mástil,

10 gabinetes, 50 kits de material eléctrico para instalaciones internas y el material pétreo requerido para la ejecución de 50 cimentaciones.

3.1.5.3. CUADRO RESUMEN MATERIALES ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

CUADRO CONTROL

UBICACIÓN DE EQUIPOS - SISTEMAS SOLARES INDIVIDUALES													
EQUIPOS	CANTIDAD	EN FABRICACION	% AVANCE	EN PUERTO ò NACIONALIZACION	% AVANCE	EN BODEGA PRINCIPAL	% AVANCE	EN BODEGA ZONA PROYECTO	% AVANCE	EN VEREDAS	% AVANCE	ENTREGADO A USUARIO	% AVANCE
Internas	2654		0%		0%		0%		0%		0%		0%
SPT	2654		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Gabinetes en divruales	2654		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Baterias individuales	2654	2654	100%		0%	50	2%		0%		0%		0%
Inversores individuales	2654	2654	100%		0%	50	2%		0%		0%		0%
Controladores individuales	2654	2654	100%		0%	50	2%		0%		0%		0%
Panels X2	5308	5308	100%	5308	100%	5308	100%		0%		0%		0%
Postes metalico galvanizado 3 mts	2654		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Estructuras	2654		0%		0%		0%		0%		0%		0%
		MATERIALES FARICADOS	44%	MATERIALES NACIONALIZADOS	11%	MATERIALES EN BODEGA	12%	MATERIALES EN BODEGA DE ZONA	0%	MATERIALES EN VEREDAS	0%	MATERIAL ENTREGADO A USUARIOS	0%

ANEXO 1 - CUADRO CONTROL LOTE 4.xlsx

3.2. ETAPA DE EJECUCIÓN

3.2.1. AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN



3.2.1.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE MENSUAL ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Hasta la fecha de corte establecida el día 25 de mayo de 2026, durante el periodo correspondiente al mes de mayo se ejecutaron actividades de acompañamiento social por parte de las profesionales sociales en la comunidad de Musamana, así como acompañamiento en campo por parte del equipo HSEQ durante el inicio de las actividades constructivas.

Las actividades de excavación iniciaron el 22/05/2026, alcanzando un avance acumulado de 45 excavaciones ejecutadas a la fecha de corte. Por su parte, las actividades de cimentación de los dados de concreto para soporte de mástil comenzaron el 23/05/2026, registrando 31 cimentaciones ejecutadas dentro de la comunidad de Musamana al 25/05/2026.

A la fecha de corte no se registraba avance en las actividades de instalaciones internas, instalación de gabinetes, instalación de mástiles y estructuras, ni se contaba con viviendas energizadas.

3.2.1.2. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ENLISTAR UNA A UNA LAS OBLIGACIONES Y EL AVANCE DE ESTAS EN EL MES DE REPORTE DEL INFORME)



ID	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	MUNICIPIO	LATITUD	LONGITUD	Excavación	Cimentación
5705	Cecilia Pushaina Epinayu	40951496	MAICAO	11,411573	-72,385972	22/05/2026	24/05/2026
5704	Jose Antonio Epieyu Polanco	17846240	MAICAO	11,410570	-72,381926	22/05/2026	24/05/2026
5703	Ana Liz Epinayu Jusayu	1147685502	MAICAO	11,411237	-72,383271	22/05/2026	24/05/2026

ID	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	MUNICIPIO	LATITUD	LONGITUD	Excavación	Cimentación
5702	Mireya Esther Cotes Barros	1124020579	MAICAO	11,421385	-72,382566	22/05/2026	23/05/2026
5701	María Angélica Barros Epinayu	40877610	MAICAO	11,422070	-72,384326	22/05/2026	23/05/2026
5700	Laurita Pushaina Pushaina	1124011596	MAICAO	11,421426	-72,382436	25/05/2026	25/05/2026
5699	Solaida Pushaina Barros	1010061338	MAICAO	11,418955	-72,389374	25/05/2026	25/05/2026
5697	Arelys Pushaina Epiayu	1124001470	MAICAO	11,420500	-72,386530	24/05/2026	25/05/2026
5696	Jose Luis Pushaina Barros	84075880	MAICAO	11,419986	-72,387211	24/05/2026	25/05/2026
5695	Amelia Pushaina Barros	1192798171	MAICAO	11,419946	-72,387078	24/05/2026	25/05/2026
5694	Emelia Barros Epinayu	40790620	MAICAO	11,420341	-72,387121	24/05/2026	25/05/2026
5693	Galdys Ipuana Epinayu	1124017101	MAICAO	11,420773	-72,387830	24/05/2026	25/05/2026
5692	Omar Enrique Pushaina Epinayu	1006898086	MAICAO	11,421331	-72,387631	24/05/2026	24/05/2026
5691	Yesica Paola Pushaina Jusayu	1124005462	MAICAO	11,421928	-72,386245	24/05/2026	24/05/2026
5690	Elena Pushaina Epinayu	40951490	MAICAO	11,422318	-72,386836	24/05/2026	24/05/2026
5689	Olga Epinayu Jusayu	40979328	MAICAO	11,423908	-72,387362	24/05/2026	
5688	Wilmer Pushaina Epinayu	1124034937	MAICAO	11,425045	-72,386113	24/05/2026	
5687	Laura María Pushaina Epinayu	1192906149	MAICAO	11,423551	-72,386538	25/05/2026	
5686	Fermin Jusayu	17946874	MAICAO	11,423758	-72,386645	25/05/2026	
5685	Adriana Lucia Epinayu	1147685331	MAICAO	11,423301	-72,383708	25/05/2026	
5684	Omaira Uriana Epinayu	40977637	MAICAO	11,423408	-72,383623	25/05/2026	
5682	Elvira Blanco Epinayu	40838171	MAICAO	11,425060	-72,379486	25/05/2026	
5679	Rafael Epinayu	17855672	MAICAO	11,424123	-72,378061	25/05/2026	
5678	Tatiana Del Carmen López Epinayu	1123993084	MAICAO	11,424968	-72,378001	25/05/2026	
5677	Miladis Lopez Epinayu	1123993083	MAICAO	11,425025	-72,377896	25/05/2026	
5676	Josefina Epinayu Epinayu	56102759	MAICAO	11,425136	-72,377913	25/05/2026	
5675	Erminia Epinayu Epinayu	1192798911	MAICAO	11,422141	-72,382284	25/05/2026	25/05/2026
5674	Maria Ines Epinayu Epinayu	1192798883	MAICAO	11,422281	-72,382840	25/05/2026	
5673	Imelda Epinayu Pushaina	56102773	MAICAO	11,422176	-72,382745	25/05/2026	
5672	Alcira Aguilar	56086261	MAICAO	11,421606	-72,384055	25/05/2026	25/05/2026
5671	Carmen Epinayu	1124003022	MAICAO	11,422112	-72,384498	25/05/2026	25/05/2026
5670	Celia Vanesa Barros Pushaina	1124020602	MAICAO	11,422115	-72,384398	25/05/2026	25/05/2026
5669	Liceth Epinayu Epieyu	1192722644	MAICAO	11,414191	-72,384213	23/05/2026	23/05/2026
5668	Olga Lucia Castillo Jusayu	1124038074	MAICAO	11,413141	-72,384428	23/05/2026	23/05/2026
5667	Fidexy Del Carmen Epiayu Epiayu	1123994940	MAICAO	11,416551	-72,384142	23/05/2026	23/05/2026
5666	Rosa Patricia Epiayu Cotes	56087076	MAICAO	11,416483	-72,382995	23/05/2026	23/05/2026

ID	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	MUNICIPIO	LATITUD	LONGITUD	Excavación	Cimentación
5665	Bernardo Epiayu Cotes	84073566	MAICAO	11,416096	-72,383557	23/05/2026	23/05/2026
5664	Yovanis Ahumado Linares	84069120	MAICAO	11,416595	-72,384183	23/05/2026	24/05/2026
5663	Herlinda Epiayu Cotes	1124032991	MAICAO	11,416758	-72,383286	23/05/2026	23/05/2026
5662	Negra María Cotes Epiayu	40793718	MAICAO	11,416237	-72,382673	23/05/2026	23/05/2026
5661	Juan Manuel Epiayu Epiayu	1192798895	MAICAO	11,419464	-72,387581	23/05/2026	25/05/2026
5660	Antonio Maran Barros Jusayu	17847230	MAICAO	11,424105	-72,387249	25/05/2026	
5657	Josefina Barros Epiayu	56083976	MAICAO	11,420263	-72,388158	23/05/2026	25/05/2026
5656	Nestor Andres Polanco Epiayu	1006889617	MAICAO	11,412236	-72,381340	23/05/2026	24/05/2026
5655	Maria De Jesús Polanco Epiayu	1006889615	MAICAO	11,421303	-72,382424	25/05/2026	25/05/2026

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1. Ejecutar el objeto contractual	Implementar las 2.654 Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV) con acometidas, instalaciones internas, medidor prepago y puesta en servicio.	0%
2. Cumplir el plazo de ejecución	Entregar la obra a más tardar el 30 de noviembre de 2026; el plazo se cuenta desde el acta de inicio.	0%
3. Suministrar personal, equipo y materiales	Proveer todo el personal calificado, equipos, herramientas, bodegas y materiales necesarios para la ejecución.	35%
4. Presentar y mantener pólizas y garantías	Constituir pólizas de buen manejo del anticipo, cumplimiento, salarios y prestaciones, estabilidad y calidad de obra, todo riesgo, responsabilidad civil, etc., en los montos y vigencias exigidas.	80%
5. Plan de inversión del anticipo y control fiduciario	Elaborar y aprobar el plan de inversión del anticipo; los giros del anticipo se harán desde la fiducia y a proveedores autorizados.	100%
6. Replanteo y cierre financiero previo a desembolsos	Realizar replanteo en campo con interventoría; acreditar cierre financiero y requisitos previos antes de girar anticipo o pagos.	100%
7. Adquisición y certificación de equipos	Presentar órdenes de compra, certificados de conformidad, manifiestos de importación (si aplica) y certificados RETIE de equipos; garantizar calidad y cumplimiento técnico.	60%
8. Ejecución por frentes y cronograma	Presentar cronograma detallado (horizonte semanal), organizar frentes de trabajo y	90%

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN	% EJECCIÓN
	cumplir los hitos de avance (10%, 40%, 60%, 100%) para cada pago.	
9. Capacitación Escuela TEJ y gestión social	Ejecutar el Plan de Gestión, Caracterización, Formación y Acompañamiento Social (Escuela TEJ); entregar productos y evidencias (actas, listas de asistencia, cartillas).	0%
10. Verificación y actas de usuarios	Verificar en campo comunidades energéticas y usuarios asociados; suscribir Acta de Verificación con georreferenciación y listado definitivo de beneficiarios.	80%
11. Gestión predial y permisos	Tramitar y obtener servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales, consultas previas (si aplica) y demás autorizaciones necesarias; asumir costos y tiempos.	100%
12. Cumplimiento SST y parafiscales	Afiliar y pagar seguridad social, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales; presentar paz y salvos y soportes de pago para cada giro.	40%
13. Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente	Implementar medidas de seguridad, plan de manejo ambiental, disposición de residuos (incluido RAEE), y controles de bioseguridad en socializaciones.	40%
14. Pruebas, protocolos y entrega técnica	Ejecutar protocolos de pruebas, calibraciones (ONAC cuando aplique), planos "As-Built", memorias de cálculo, inventario y manuales de operación; entregar acta de recibo a satisfacción.	0%
15. Registro fotográfico y video institucional	Documentar antes, durante y después; entregar video institucional y registro fotográfico editado.	20%
16. Planos y documentación final	Entregar planos "As-Built", inventario de activos, planos georreferenciados (WGS-84), cartillas y memorias de cálculo.	0%
17. Garantizar operación hasta transferencia	Energizar y mantener operando las unidades hasta la entrega y asunción del AOM por el Operador de Red o la Comunidad Energética; capacitar al personal del operador.	0%
18. Cumplir normativa técnica y regulatoria	Asegurar cumplimiento RETIE, NTC 2050 y demás normas aplicables; tramitar certificaciones y exenciones (ej. IVA Ley 1715 cuando aplique).	100%
19. Informes mensuales y rendición	Remitir informes mensuales (primeros 5 días del mes) con avance físico-financiero, SST, ambiental, social y evidencias; entregar soportes de pagos y facturación.	12,5%


OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
20. Confidencialidad y protección de datos	Mantener reserva de la información, cumplir la política de tratamiento de datos y permitir auditorías solicitadas por DISPAC.	100%
21. Responsabilidad e indemnidad	Responder por daños, perjuicios y reclamaciones de terceros; mantener indemne a DISPAC y asumir defensa y costos si corresponde.	100%
22. Cumplimiento anticorrupción y prevención LA/FT	Mantener programas de cumplimiento, reportar incidentes y abstenerse de actos de corrupción, lavado de activos o financiación del terrorismo.	100%
23. Conservación de archivos y entrega post-contrato	Mantener y entregar archivos administrativos, técnicos y financieros durante la vigencia y por dos años adicionales.	100%
24. Subcontratación autorizada	No subcontratar sin autorización previa; el contratista sigue siendo plenamente responsable por subcontratistas.	100%
25. Cumplir con las obligaciones del contrato interadministrativo GGC 2061-2025	Todas las actividades deben alinearse y reportarse conforme a los lineamientos y desembolsos del contrato interadministrativo.	100%

3.2.1.3. RESUMEN CUANTITATIVO (PORCENTAJE (%) DE AVANCE)

De acuerdo con el cronograma general del proyecto y considerando las actividades ejecutadas a la fecha de corte del presente informe, se registra un avance acumulado del 3,8 %. Este porcentaje contempla tanto las actividades desarrolladas en campo como la gestión de adquisición y disponibilidad de los equipos principales requeridos para la implementación de las soluciones fotovoltaicas.

Dentro de este avance se incluye la compra y aseguramiento de suministro de componentes críticos del sistema, tales como paneles solares, controladores, inversores y baterías, los cuales constituyen una parte fundamental para el cumplimiento de los hitos de ejecución establecidos. La disponibilidad de estos equipos permite garantizar la continuidad de las actividades constructivas y de instalación programadas para las siguientes etapas del proyecto.

El avance reportado se encuentra alineado con la planificación vigente y refleja el progreso alcanzado tanto en la gestión logística y de abastecimiento como en el inicio de las actividades de obra en las comunidades intervenidas.



3.2.1.4. REPORTE DE DIFICULTADES ACTIVIDAD SIN AVANCE

A corte de informe se presentó un bloque de vía por motivo (no al decreto de la Línea Negra en la Sierra Nevada, contratación con el ICBF y falta de fluido eléctrico). Dicho bloqueo afectó la movilidad de equipos de Barranquilla a Maicao generando un atraso de un 1 día en nuestro cronograma.

https://drive.google.com/open?id=1a5kqtQt2DNljCQW6R7DqVTfBgFlwhQko&usp=drive_f
https://www.elheraldo.co/la-guajira/2026/05/26/reportan-bloqueos-en-corredores-viales-estrategicos-de-la-guajira/#google_vignette

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN



3.2.1.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

AVANCE 24-05-2026

RESUMEN MUSAMANA

ACTIVIDAD	META TOTAL	EJECUTADO	% TOTAL
Excavación	51	27	52,9%
Cimentación	51	17	33,3%
Inst. Mástil	51	0	0,0%
Inst. Gabinete	51	0	0,0%
Inst. Interna	51	0	0,0%
Energización	51	0	0,0%

24 may 2026 9:23:42 a.m.



3.3. ETAPA DE CIERRE

3.3.1. PROCESO DE ENTREGA DE OBRA ACTIVIDAD SIN AVANCE

A la fecha de corte del presente informe no se habían realizado actividades de energización en la comunidad intervenida, debido a que las obras se encontraban en etapas preliminares de ejecución. En consecuencia, no se registran avances asociados a la entrega de soluciones terminadas ni a la puesta en servicio de los sistemas fotovoltaicos instalados.

3.3.1.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ENTREGA DE ACTAS VALIDADAS POR LA INTERVENTORÍA ACTIVIDAD SIN AVANCE

3.3.1.2. REPORTE CUANTITATIVO DE USUARIOS ENTREGADOS ACTIVIDAD SIN AVANCE

3.3.1.3. ENTREGA DE INVENTARIOS (ANEXO ARCHIVO EXCEL) ACTIVIDAD SIN AVANCE

4. COMPONENTE FINANCIERO

4.1. REPORTE DETALLADO FINANCIERO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Con el fin de garantizar la adecuada ejecución del Contrato de Obra DG-084-2026, se elaboró el Plan de Inversión del Anticipo, el cual establece la destinación de los recursos requeridos para las etapas iniciales del proyecto de implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV) en los municipios de Maicao, Albania y zonas aledañas del departamento de La Guajira. El plan contempla la adquisición de equipos principales, materiales, logística de transporte, movilización de personal técnico y

actividades administrativas necesarias para el cumplimiento de los hitos contractuales establecidos para la vigencia 2026.

El documento anexo presenta la descripción general del proyecto, el presupuesto detallado para la inversión del anticipo, el cronograma de desembolsos y la distribución de los recursos conforme a las necesidades operativas de la obra. Asimismo, se establece la priorización de la adquisición de componentes críticos del sistema fotovoltaico, tales como paneles solares, inversores, baterías, estructuras y demás materiales requeridos para la construcción y puesta en servicio de las 2.654 soluciones individuales previstas dentro del alcance contractual.

De igual forma, el Plan de Inversión incluye los mecanismos de administración y control de los recursos, las políticas de manejo de fondos, las garantías asociadas al anticipo, los procedimientos de seguimiento financiero y las responsabilidades de las partes involucradas en la ejecución del contrato. Este instrumento permite asegurar la trazabilidad de los recursos, la transparencia en su utilización y la disponibilidad oportuna de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades programadas. El documento completo se adjunta al presente informe para su respectiva revisión y seguimiento.

C. PLAN DE INVERSION ANTICIPO

5. COMPONENTE AMBIENTAL

5.1. ETAPA PREVIA

5.1.1. TRÁMITE DE CERTIFICADOS ANTE ENTIDADES ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Es necesario precisar que el alcance contractual del Consorcio Solar Guajira se limita exclusivamente a la ejecución del proyecto. Por consiguiente, la gestión, radicación y obtención de los permisos ambientales requeridos no formaron parte de nuestras obligaciones contractuales, recayendo dichas gestiones bajo la competencia de la instancia responsable de la estructuración y licenciamiento ambiental del proyecto, las presentadas a continuación corresponden a permisos entregados al consorcio en la documentación del contrato.

[32. Resolución Inicial Consulta Previa Min Interior.pdf](#)

[31. Radicado CAR.pdf](#)

[29. Certificado PNN.pdf](#)

5.1.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

El Consorcio Solar Guajira, en su condición de contratista responsable de la ejecución del Lote 4, cuenta con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) propio e independiente, formulado como instrumento de gestión para la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales derivados de las actividades de implementación de soluciones solares fotovoltaicas en los municipios de Maicao, Albania y municipios aledaños del departamento de La Guajira. El PMA del Lote 4 se encuentra estructurado igualmente en catorce (14) programas de manejo ambiental contenidos en fichas técnicas, que abarcan:

- PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO SUELO
- PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJE
- PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
- PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO ATMOSFÉRICO
- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
- PROGRAMA DE MANEJO DE ORDEN Y LIMPIEZA
- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS RESPEL
- PROGRAMA DE MANEJO DE RAEE
- PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA
- PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA Y COBERTURA VEGETAL
- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN A COMUNIDAD
- PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PETREOS
- PROGRAMA DE MANEJO DE TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQUIPOS

El Consorcio Solar Guajira cuenta además con la respectiva matriz de aspectos e impactos ambientales valorada bajo criterios técnicos CONESA, Indicadores de seguimiento y demás soportes documentales necesarios para garantizar la correcta gestión ambiental del Lote 4 de forma autónoma e independiente ante la Interventoría del proyecto.

Toda la documentación del PMA, sus anexos y las evidencias del informe por programa de manejo se encuentran en las diferentes carpetas relacionadas en los siguientes links:

PMA y Anexos

https://drive.google.com/drive/folders/1KfUTZnWVCyB_k-tQQBv9cYE_iXMhDfd9?usp=drive_link

Evidencia de Informe:

https://drive.google.com/drive/folders/1APiJFnL6xie4v1KYReD82RIJSrhp5uU-?usp=drive_link

GRÁFICA DE CUMPLIMIENTO – MAYO 2026

Comparativa: Resultado Actual (Mayo) vs. Meta Esperada por indicador del PMA

● Cumple meta
 ● Bajo meta
 ● Parcial ($\geq 50\%$ de meta)
 ☐ Sin actividad registrada (0/0)
 ■ Indicadores delta (consumo hídrico) excluidos de esta gráfica

N°	Indicador	Resultado Mayo (%)	Meta Esperada (%)	Estado
Manejo de recurso Suelo				
1	Frentes señalizados	100,0	100,0	☒ Cumple meta
2	Áreas restauradas	100,0	100,0	☒ Cumple meta
3	Derrames controlados	0,0	100,0	☐ Sin actividad
Manejo de Paisaje				
4	Paisaje restaurado	100,0	80,0	☒ Cumple meta
Manejo de recurso hídrico				
5	Fugas corregidas	0,0	100,0	☐ Sin actividad
Manejo de Recurso Atmosférico				
6	Veh. tecno-mecánica	0,0	100,0	☐ Sin actividad
7	Veh. conformes	0,0	90,0	☐ Sin actividad
Manejo de Residuos Sólidos				
8	Residuos no aprov.	0,0	80,0	☐ Sin actividad
9	Residuos aprovech.	0,0	80,0	☐ Sin actividad
10	Residuos orgánicos	0,0	80,0	☐ Sin actividad
Manejo de Orden y Limpieza				
11	Orden frentes	100,0	90,0	☒ Cumple meta
12	SSFV sin obs.	0,0	90,0	☐ Sin actividad
Manejo de Residuos RESPEL				

13	Inspecc. RESPEL	0,0	90,0	☐ Sin actividad
14	RESPEL dispuestos	0,0	100,0	☐ Sin actividad
Manejo de RAEEs				
15	RAEE gestionados	0,0	100,0	☐ Sin actividad
Manejo de Fauna				
16	Fauna (incid=0)	0,0	0,0	☒ Cumple meta
17	Ahuyentamientos	0,0	100,0	☐ Sin actividad
Manejo Cobertura Vegetal				
18	Retiro cap. org.	0,0	10,0	☒ Cumple meta
Capacitación y Educación Ambiental				
19	Charlas cortas	0,0	80,0	☐ Sin actividad
20	Capacitaciones HSE	100,0	90,0	☒ Cumple meta
Capacitación y Educación a la Comunidad				
21	Jornadas comunit.	0,0	80,0	☐ Sin actividad
Manejo de Residuos Pétreos				
22	Pétreos dispuestos	0,0	100,0	☐ Sin actividad
Manejo de Transporte y Montaje de Equipos				
23	Incidentes (=0)	0,0	2,0	☒ Cumple meta
24	SSFV dañados	0,0	5,0	☒ Cumple meta
PROMEDIO GENERAL		20,8	77,0	☒ Bajo meta global

En estos momentos el porcentaje de cumplimiento de los indicadores es del 20.8% a corte de 25 de mayo, sabiendo que las actividades del proyecto se iniciaron el día 22 de mayo de 2026

5.2. ETAPA DE EJECUCIÓN


5.2.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS **ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN**

En el mes de mayo de 2026 desde día el 22 hasta el 25, el Consorcio Solar Guajira adelantó las actividades de socialización y obra propias de la fase de construcción del Lote 4, incluyendo charlas de inducción ambientales y SST, el traslado de materiales y equipos a los diferentes puntos de intervención, la excavación para los soportes de la estructura fotovoltaica, y la apertura de zanjas destinadas al tendido del cableado eléctrico del sistema, así como las primeras cimentaciones en campo. En cumplimiento de las medidas de manejo ambiental contempladas en el PMA del proyecto, el Consorcio aseguró el suministro y uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para todo el personal vinculado a las actividades de campo, mantuvo la señalización preventiva en los frentes de obra y veló por las condiciones de orden y aseo en las áreas intervenidas, con el fin de prevenir afectaciones al entorno durante el desarrollo de las obras.

Orden y limpieza

Las primeras actividades que se realizaron del 22 al 25 de mayo, fueron solo de excavación y cimentación, se procuró mantener las áreas de trabajo y almacenamiento bien organizadas y señalizadas para favorecer el trabajo fluido seguro para los trabajadores





INSPECCIÓN DIARIA DE FRENTE DE TRABAJO		Código: FC-01 Versión: 1.0 Año: 2026	
PMA Dispac S.A.E.S.P. Contrato DG-3542026 Convenio Social Guajira Lote 4			
IDENTIFICACIÓN GENERAL			
Fecha:	DD/MM/AAAA 25/05/2026	Municipio:	Maicao
Comunidad:	Musamana		
1. SUELO Y SENALIZACIÓN (F01)		3. SEPARACIÓN EN LA FUENTE — RESIDUOS SÓLIDOS (F05)	
Área delimitada con cintas/conos:	☒ Sí ☐ No	Tipo de residuo	Bolsa usada
Kit antiderrames en vehículo:	☐ Sí ☒ No	No aprovechable (ordinario):	■ Negra
Mantenimiento realizado SOLO en taller:	☐ Sí ☐ No	Aprovechable (reciclaje):	□ Blanca
Estado del suelo en frente:	☒ Sin derrames ☐ Con derrame (ver sec. 5)	Orgánico:	■ Verde
		RESPEL (peligroso):	■ Roja
		Caneca roja RESPEL disponible en vehículo:	—
		NINGÚN residuo dejado en la comunidad:	—
2. ORDEN Y LIMPIEZA (F06)		5. EVENTO DE DERRAME (F01) — Diligenciar SOLO si hubo derrame	
Recortes depositados en bolsa (no en suelo):	☐ Sí ☐ No	Sustancia derramada:	☐ Aceite ☐ Combustible ☐ Concreto ☐ Otra
Embalajes (cajas, icopor) retornados al vehículo:	☐ Sí ☐ No	Volumen estimado:	—
Área sin restos de concreto/alambres/plásticos:	☒ Sí ☐ No	Acciones correctivas tomadas:	—
Calificación HSE del frente:	☒ Conforme ☐ No conforme	Material recolectado enviado a RESPEL:	☐ Sí ☐ No
4. PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA (F09 / F10)		FIRMAS	
Fauna observada en el área:	☒ No ☐ Sí → Especie: _____	Profesional Ambiental Coordinador SST	
Acción ante fauna (si aplica):	☐ Ahuyentamiento pasivo ☐ Pausa ☒ N/A	Firma:	<i>[Firma]</i>
Capa orgánica (10-15 cm) retirada y acopiada:	☒ Sí ☐ No	Nombre:	<i>[Firma]</i>
Capa orgánica repuesta al finalizar:	☐ Sí ☐ No		
Sin tala de vegetación nativa no planificada:	☒ Sí ☐ No		

INSPECCIÓN DIARIA DE FRENTE DE TRABAJO		Código: FC-01 Versión: 1.0 Año: 2026	
PMA Dispac S.A. E.S.P. Contrato DG-004-2026 Consorcio Solar Guapira Lot 4			
IDENTIFICACIÓN GENERAL			
Fecha:	DD/MM/AAAA 22/05/2026	Municipio:	Maricao
Comunidad:	Musamans		
1. SUELO Y SEÑALIZACIÓN (F01)		3. SEPARACIÓN EN LA FUENTE — RESIDUOS SÓLIDOS (F05)	
Área delimitada con cintas/conos:	☒ Sí ☐ No	Tipo de residuo	Bolsa usada
Kit antiderrames en vehículo:	☐ Sí ☒ No	No aprovechable (ordinario)	■ Negra
Mantenimiento realizado SOLO en taller:	☐ Sí ☐ No N/A	Aprovechable (reciclaje)	○ Blanca
Estado del suelo en frente:	☒ Sin derrames ☐ Con derrame (ver sec. 5)	Orgánico	■ Verde
		RESPEL (peligroso)	■ Roja
		Caneca roja RESPEL disponible en vehículo:	☐ Sí ☐ No
		NINGÚN residuo dejado en la comunidad:	☐ Sí ☐ No
2. ORDEN Y LIMPIEZA (F06)		5. EVENTO DE DERRAME (F01) — Diligenciar SOLO si hubo derrame	
Recortes depositados en bolsa (no en suelo):	☒ Sí ☐ No	Sustancia derramada:	☐ Aceite ☐ Combustible ☐ Concreto ☐ Otra
Embalajes (cajas, lator) retornados al vehículo:	☐ Sí ☐ No	Volumen estimado:	
Áreas sin restos de concreto/alambres/plásticos:	☒ Sí ☐ No	Acciones correctivas tomadas:	
Calificación HSE del frente:	☒ Conforme ☐ No conforme	Material recolectado enviado a RESPEL:	☐ Sí ☐ No
4. PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA (F09 / F10)		FIRMAS	
Fauna observada en el área:	☒ No ☐ Sí → Especie: _____	Profesional Ambiental / Coordinador SST	
Acción ante fauna (si aplica):	☐ Ahuyentamiento pasivo ☐ Pausa ☒ N/A	Firma: _____	
Capa orgánica (10-15 cm) retirada y acopiada:	☒ Sí ☐ No	Nombre: <u>Walter Gomez Pto</u>	
Capa orgánica repuesta al finalizar:	☐ Sí ☒ No		
Sin tala de vegetación nativa no planificada:	☒ Sí ☐ No		

Manejo de RAEE

Debido que las actividades realizadas en campo solo han correspondido a las de excavación y cimentación, aún no se han generado RAEEs en las zonas de intervención, por lo anterior aún no se presenta evidencia relacionada con este tipo de residuos.

Ver certificado de no generación en la respectiva carpeta ambiental del programa

Información y participación comunitaria

A fecha de 25 de mayo, aún no se ha comenzado con las capacitaciones a la comunidad. Las capacitaciones se comenzarán a realizar a partir del mes de junio, priorizando inicialmente los temas ambientales didácticos de fácil comunicación hacia la comunidad.

Inducción a trabajadores

El 22 de mayo se realizó la inducción a los trabajadores que estuvieron inaugurando los trabajos en la comunidad de Musamana. Dicha inducción fue impartida por el personal HSEQ, y fue relacionada a temas de seguridad e inducción básica al PMA del proyecto. La charla se realizó por aproximadamente media hora y se habló de la importancia de los diferentes programas que se manejan en Plan de manejo Ambiental, responsabilidades y otras consideraciones.

A continuación, se presenta evidencia fotográfica de la charla y la lista de asistencia:



CONSORCIO SOLAR GUAJIRA		CAPACITACIONES Y CHARLAS SG-SST		FOR_SST_F003 Fecha: 02-11-2023 página 1 de 1		
TEMA: Ambiental		Entrenamiento		Capacitación		
CAPACITADOR: Judes Gomez		Charla		Reunion		
FECHA: Mayo 22 2026		Lugar: Comunidad Rosemaria				
OBJETIVO: Inducción Basica P.M.A.		Hora inicio: 9:00 AM		Hora final: 4:15 PM		
Numero de trabajadores programados:		Numero de trabajadores que asistieron:				
No.	Nombres/Apellidos	N. de identificación	Cargo	Firma	Evaluación	Observaciones
1	Ivan Cisneros	84038126	Tecnico	Francisco	Aprobo	
2	DI DA ARIZA	72097170	Tecnico	DI DA ARIZA	Aprobo	
3	REVIN FUQUA	1121025292	Tecnico	REVIN	Aprobo	
4	Dalibis Corzo	112319211	Tecnico	Dalibis Corzo	Aprobo	
5	Carlos Catano Samudio	72271713	Tecnico	Carlos Catano	Aprobo	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
NOMBRE Y FIRMA DE CAPACITADOR:			Judes Gomez			

Cronograma de capacitaciones actualizado:

[Cronograma Capacitacion Ambiental Comunitaria CSG Lote 4.xlsx](#)

Transporte y montaje de equipos

Desde el comienzo del proyecto y a la fecha de este informe, el único material que se ha estado recibiendo, acopiando y utilizando está relacionado con la obra civil. Los diferentes contratistas de obra civil transportan la arena y cemento en bolsas para evitar que se dispersen en el ambiente.

Al corte del presente informe, se encuentra pendiente la recepción de los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones de gases de la flota vehicular pesada y liviana asignada al proyecto. Ante este hallazgo, se procedió con el escalamiento del caso con el fin de estructurar los planes de acción necesarios que permitan corregir las desviaciones identificadas y regularizar el cumplimiento operativo a la mayor brevedad.

Manejo de materiales pétreos



En los trabajos realizados hasta la fecha de corte de este informe que es 25 de mayo, se tratado en los posible de mantener las áreas limpias de residuos pétreos. Los contratistas (Solo obra civil) limpian y recolectan el material en sacos resistentes para llevárselos posteriormente. En el mes de junio, se estará realizando visita de seguimiento para evidenciar están acopiando apropiadamente los residuos de construcción en sus talleres o bodegas para luego entregarlos a gestores certificados dando así cumplimiento a la norma.


Sin embargo, debido al inicio apresurado de las obras por solicitud del ministerio y a pesar de las solicitudes emitidas a través de los canales institucionales, a la fecha se encuentra pendiente la recepción de la documentación soporte referente a la adquisición de materiales y a la minería de subsistencia. En consecuencia, el caso ha sido escalado. Durante la primera semana de junio se llevará a cabo una reunión general con los contratistas de obra civil para abordar las desviaciones identificadas y definir las medidas correctivas necesarias que garanticen el estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

Medidas para manejo de suelo

Con relación al recurso suelo, se indica que no se ha retirado en ninguno de los frentes de trabajo capa vegetal asociada al punto de excavación. En ese orden de ideas la tierra removida se acopia en cercanía del punto de excavación para así usarla como relleno en las zanjas por donde se entierra el cableado que va hacia la vivienda. Además, después de la preparación de mezcla y posterior cimentación, se deja el área limpia de residuos para que no se impacte al recurso ni a su comunidad. De manera mixta también se ha optado por fabricar los dados de concreto en taller, como otra alternativa para evitar impactar el suelo del predio donde se realizan los trabajos de instalación de SSFV.. También hay cuidado especial en acopiar los materiales en sitios donde no toquen el suelo desnudo.

- Registro fotográfico de las áreas intervenidas





Manejo de residuos peligrosos

De acuerdo con los reportes consolidados y las inspecciones de campo realizadas desde el 22 de mayo hasta el 25 de mayo de 2026, los frentes de obra civil no han reportado la generación de residuos peligrosos (RESPEL). Debido a esto, los indicadores de gestión ambiental asociados al manejo, etiquetado y disposición final de este tipo de remanentes se mantienen sin novedades que requieran la activación de planes de contingencia o traslados.

Ver certificado de no generación en la respectiva carpeta ambiental del programa

Manejo de residuos solidos

Debido a al inicio apresurado de las obras a raíz de solicitud del ministerio, a fecha de 25 de mayo de 2026 aún no se habían implementado los puntos ecológicos temporales. Se estuvo subsanando dicha inconformidad con los contratistas de obra, en consecuencia, el caso ha sido escalado. Durante la primera semana de junio se llevará a cabo una reunión general con los contratistas de obra civil para abordar las desviaciones identificadas y definir las medidas correctivas necesarias que garanticen el estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

Manejo de la vegetación y recuperación cobertura vegetal

- Registro fotográfico de las áreas intervenidas





Durante las actividades relacionadas a la excavación, no se ha realizado la remoción de capa vegetal en ninguna de las áreas de trabajo, esto debido que el suelo presenta ausencia completa de cobertura vegetal en los puntos designados para la instalación del SSFV.

Manejo de recurso hídrico

Debido a al inicio apresurado de las obras a raíz de solicitud del ministerio, a fecha de 25 de mayo de 2026 aún no se habían implementado los controles por parte del contratista de obra para establecer la cantidad de agua consumida tanto para cimentaciones como para el personal. El caso ha sido escalado. Durante la primera semana de junio se llevará a cabo una reunión general con los contratistas de obra civil para abordar las desviaciones identificadas y definir las medidas correctivas necesarias que garanticen el estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

Manejo del paisaje

- Registro fotográfico de las áreas intervenidas



En lo que respecta al componente paisajístico, las actividades de intervención presentan un impacto mínimo y localizado, debido a que las obras civiles para la instalación de la SSFV se ejecutan de manera puntual. Asimismo, los puntos designados para las excavaciones se ubican en zonas desprovistas de cobertura vegetal, lo que evita la alteración drástica del entorno. Gracias a estas condiciones preexistentes y a la naturaleza del diseño del proyecto, se garantiza una adecuada inserción visual de la infraestructura, manteniendo la armonía del entorno y asegurando un manejo paisajístico óptimo sin requerir medidas complejas de mitigación.

Manejo del recurso atmosférico

Al corte del presente informe, se encuentra pendiente la recepción de los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones de gases de la flota vehicular pesada y liviana

asignada al proyecto. Ante este hallazgo, se procedió con el escalamiento del caso con el fin de estructurar los planes de acción necesarios que permitan corregir las desviaciones identificadas y regularizar el cumplimiento operativo a la mayor brevedad.

Manejo de fauna

No se reportan eventos de interferencia por contacto con fauna silvestre en las áreas de intervención del proyecto. El avance de las obras civiles e instalaciones se ha ejecutado de acuerdo con el cronograma, manteniendo un índice nulo de afectación o bloqueos por interacciones con vectores o especies nativas.

5.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

El registro fotográfico que se presenta a continuación evidencia las medidas de manejo ambiental implementadas durante el período evaluado.











6. COMPONENTE SOCIAL

6.1. ETAPA PREVIA

6.1.1. PLAN DE GESTION SOCIAL ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

El Plan Social se encuentra actualmente en etapa de formulación. El documento fue presentado a la interventoría para su revisión, de la cual se derivaron observaciones que están siendo atendidas por el equipo responsable. Una vez incorporados los ajustes correspondientes, el documento será remitido nuevamente para su aprobación.

- i. ANEXO 1 Socialización inicial.
- ii. ANEXO 2 Cronograma socializaciones
- iii. ANEXO 3 Creación de cronograma de actividades sociales-escuelas Transición Energética Justa (TEJ)
- iv. ANEXO 4 Socialización y acompañamiento social en las primeras visitas a las comunidades para procesos de excavación y segmentación en las primeras comunidades a intervenir.
- v. ANEXO 5 Creación de matriz de PQRS
- vi. ANEXO 6 Creación de cronograma hasta la fecha de corte del mes de mayo.
- vii. ANEXO 7 Creación de matriz de actores.
- viii. ANEXO 8 Folleto informativo del proyecto.
- ix. ANEXO 9 Metodología de capacitación del uso del sistema instalado.
- x. ANEXO 10 Modelo de encuesta de satisfacción
- xi. ANEXO 11 Encuesta de satisfacción aplicada
- xii. ANEXO 12 LISTADO ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN INICIAL
- xiii. ANEXO 13 Invitación a Autoridades Tradicionales Maicao 4

Link de acceso a los anexos e informe del componente social del mes de mayo:
https://drive.google.com/drive/folders/1wvUg8suvhhHFY1qTcSEncWfi25g5hRjC?usp=drive_link

6.1.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES **ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN**

Los cronogramas de actividades sociales se encuentran disponibles en los anexos 2, 3 y 6 de la carpeta compartida en la sección 6.1.1.

6.1.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE MAYO

 ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL LOTE 4					
FECHA	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	ETAPA	OBSERVACIONES	ESTADO
12/05/2026	Socializacion inicial	La socialización inicial permitió presentar de manera integral los alcances, objetivos, cronograma y componentes técnico, ambiental y social del proyecto, garantizando un enfoque diferencial mediante la traducción simultánea al idioma Wayunaiki, fortaleciendo así los mecanismos de participación intercultural y el acceso efectivo a la información por parte de las comunidades indígenas.	Preparación	Asistencia adecuada y aceptación de las autoridades tradicionales Wayuu en la implementación del proyecto en territorio.	Ejecutado
21/05/2026 - 29/05/2026	Acompañamiento componente técnico segmentación/instalación de sistemas fotovoltaicos	Socializar el alcance del proyecto con la comunidad beneficiaria, identificar y validar a los potenciales beneficiarios, presentar las características técnicas de la intervención y promover la participación ciudadana mediante la conformación de la veeduría comunitaria.	Preparación	Aceptación de la comunidad Musamana con las primeras viviendas energizadas	En proceso

ACTIVIDAD	RESULTADO / PRODUCTO	ESTADO
Socialización Inicial (12/05/2026 — Maicao)	70 asistentes. Acta firmada, lista de asistencia, registro fotográfico. Satisfacción 100%.	Ejecutado
Acompañamiento intervenciones de obra civiles comunidad Musamana	Se socializó con la comunidad el proceso de excavación y cimentación en sitio. Seguimiento técnico-social y registro socioeconómico.	En curso
Visita Personería Municipal — Veeduría Ciudadana	Solicitud formal de apoyo institucional. Carta radicada el 26/05/2026.	Ejecutado
Construcción Matriz de Actores Sociales e Institucionales	Matriz elaborada con identificación, clasificación y caracterización de actores del territorio.	Ejecutado

ACTIVIDAD	RESULTADO / PRODUCTO	ESTADO
Habilitación canales PQRS (4 canales)	Presencial, telefónico, escrito y digital operativos desde la socialización inicial.	Operativo

6.1.2.2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR EN LOS SIGUIENTES PERIODOS

ACTIVIDAD	MES	RESPONSABLE
Transferencia metodológica Escuelas TEJ — Riohacha	Junio 2026	Equipo Social / MME
Constitución formal del Comité de Veeduría Ciudadana	Junio 2026	Profesional Social
Inicio Socializaciones Intermedias — Comunidades en obra	Agosto 2026	Prof. Social + Coord. Técnico
Despliegue territorial Escuelas TEJ en comunidades beneficiarias	Junio 2026	Equipo Social
Capacitaciones uso adecuado sistema fotovoltaico instalado	Julio 2026	Prof. Social + Ing. Residente

6.2. ETAPA DE EJECUCIÓN

6.2.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Durante el mes de mayo de 2026 se dio inicio a la implementación del componente social del Contrato DG-084-2026 en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira, en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas liderada por el Ministerio de Minas y Energía. Como actividad principal del periodo, se desarrolló la jornada de Socialización Inicial del proyecto el 12 de mayo de 2026, en la cual participaron 70 representantes de las 89 comunidades beneficiarias del Lote 4, entre ellos autoridades tradicionales Wayuu, líderes comunitarios, coordinadores territoriales y miembros de la población beneficiaria. Asimismo, se contó con la participación de la autoridad tradicional de la comunidad San Nicolás el señor José Epiayu Ramírez, quien compartió una reseña sobre el proceso organizativo y de gestión adelantado por la comunidad desde el año 2022. Su intervención permitió contextualizar a los asistentes sobre los antecedentes, esfuerzos y acciones desarrolladas para la estructuración y materialización de esta iniciativa, resaltando el compromiso comunitario que ha sido fundamental para hacer posible la implementación del proyecto.

La socialización inicial permitió presentar de manera integral los alcances, objetivos, cronograma y componentes técnico, ambiental y social del proyecto, garantizando un

enfoque diferencial mediante la traducción simultánea al idioma Wayuunaiki, fortaleciendo así los mecanismos de participación intercultural y el acceso efectivo a la información por parte de las comunidades indígenas. Como resultado del ejercicio de evaluación aplicado al 10% de los asistentes, se obtuvo un nivel de satisfacción del 100% en los criterios evaluados, evidenciando una alta aceptación y apropiación inicial del proyecto por parte de los participantes.

En el ámbito operativo y de gestión social territorial, se brindó Musamana, desarrollando acciones orientadas al fortalecimiento de la relación comunitaria, el levantamiento de información socioeconómica y el seguimiento al proceso de intervención. Paralelamente, se adelantó la articulación institucional con la Personería Municipal de Maicao, con el propósito de formalizar la conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto, la cual contará con la representación del señor Luis Segundo Pushaina Ramírez, autoridad tradicional de la comunidad Ichimana.

De igual manera, se implementó el mecanismo de atención a la ciudadanía mediante la habilitación de cuatro canales para la recepción y gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), garantizando atención presencial, telefónica, escrita y digital. Adicionalmente, se consolidó la Matriz de Actores Sociales e Institucionales como instrumento estratégico para la gestión del relacionamiento territorial y se avanzó en la estructuración metodológica de las actividades previstas para las siguientes fases del proyecto.

Finalmente, se estableció la ruta de implementación de las Escuelas de Transición Energética Justa (TEJ), cuya puesta en marcha estará precedida por el proceso de transferencia metodológica programado para los días 3 y 4 de junio de 2026 en la ciudad de Riohacha, proyectándose el inicio de su despliegue territorial durante el mes de junio de 2026.

6.2.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN



Nombre de la actividad: Acompañamiento social y socialización comunitaria inicial

Objetivo: Socializar el alcance del proyecto con la comunidad beneficiaria, identificar y validar a los potenciales beneficiarios, presentar las características técnicas de la intervención y promover la participación ciudadana mediante la conformación de la veeduría comunitaria.

En el marco de las actividades de acompañamiento social, se realizó una jornada de socialización y reconocimiento territorial en la comunidad de Musmana, correspondiente al Lote 4. Durante la visita, el equipo técnico y social efectuó la presentación institucional ante las autoridades y miembros de la comunidad, exponiendo los objetivos, alcances, cronograma preliminar y metodología de ejecución del proyecto.

De manera simultánea, el equipo técnico desarrolló las actividades de diagnóstico requeridas para la implementación de la solución energética, incluyendo la toma de medidas, verificación de condiciones de conexión y evaluación de las características físicas del terreno. Por su parte, el equipo social adelantó acciones de relacionamiento comunitario, acompañamiento territorial, mediación intercultural y levantamiento de información socioeconómica de los hogares potencialmente beneficiarios.

Como resultado de la jornada, se logró la identificación y validación preliminar de los beneficiarios del proyecto, la actualización de información de contacto y la consolidación de un grupo de apoyo comunitario que contribuirá a los procesos de coordinación, seguimiento y articulación durante la ejecución de las actividades. Adicionalmente, se socializa la importancia de la participación ciudadana y del control social, estableciendo acuerdos para avanzar en la conformación formal de la veeduría ciudadana mediante una reunión posterior destinada a la elección de sus representantes y al fortalecimiento de sus capacidades.

La comunidad manifestó una actitud receptiva frente al proyecto, expresando su disposición para participar activamente en las diferentes etapas de implementación y resaltando la importancia de mantener canales permanentes de información y comunicación con las familias beneficiarias.



Se llevó a cabo una jornada de socialización comunitaria en la comunidad Musmana, correspondiente al Lote 4, con la participación del equipo técnico, la coordinación del proyecto, el componente social y la autoridad tradicional de la comunidad. Durante el encuentro, se realizó la presentación institucional de los profesionales vinculados al proyecto, exponiendo sus roles, responsabilidades y el alcance de las actividades a desarrollar en el territorio.

La actividad permitió fortalecer los canales de comunicación con la comunidad beneficiaria, brindando información clara y oportuna sobre los objetivos, cronograma y etapas de ejecución del proyecto. Asimismo, se generó un espacio de diálogo participativo para atender inquietudes relacionadas con los tiempos de intervención, las especificaciones generales de los materiales a instalar y los compromisos asumidos tanto por la empresa ejecutora como por la comunidad para garantizar el adecuado desarrollo de las obras.

La jornada contribuyó al fortalecimiento de la confianza comunitaria, promoviendo la participación activa de los beneficiarios y favoreciendo la apropiación social del proyecto desde sus etapas iniciales.



6.3. ETAPA DE CIERRE ACTIVIDAD SIN AVANCE

6.3.1. SOCIALIZACIÓN FINAL Y CIERRE ACTIVIDAD SIN AVANCE

7. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

El Programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es el documento marco que establece los lineamientos, políticas, objetivos y estrategias que guían la gestión en materia de seguridad y salud dentro de la organización, con el propósito de prevenir accidentes, enfermedades laborales y garantizar el bienestar integral de todo el personal vinculado al proyecto. Su implementación es de obligatorio cumplimiento conforme a la normatividad colombiana vigente.

Durante el mes de mayo de 2026, el Consorcio Solar Guajira dio cumplimiento a los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando la afiliación de todo el personal al Sistema de Seguridad Social Integral y realizando la entrega de los elementos de protección personal y dotación requeridos para el desarrollo seguro de las actividades del proyecto.

Como parte de la gestión preventiva, se ejecutaron capacitaciones y charlas enfocadas en el autocuidado, uso adecuado de EPP, prevención de riesgos por exposición al sol y altas temperaturas, conducción segura en vías rurales, trabajo en condiciones climáticas extremas y lineamientos generales del proyecto. Adicionalmente, se elaboraron los Análisis Seguros de Trabajo (AST) para las actividades desarrolladas en campo y se realizaron inspecciones periódicas de seguridad, orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo.

Los resultados obtenidos evidencian una adecuada implementación del Sistema de Gestión de SST, destacándose que durante el período reportado no se registraron accidentes ni incidentes laborales. El contratista continuará fortaleciendo las acciones de prevención, capacitación y seguimiento, con el fin de garantizar condiciones seguras de trabajo y el bienestar integral del personal durante la ejecución del proyecto.

Las evidencias del desarrollo del mes de mayo para el componente SST se encuentran en el siguiente link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/14whyZ_m98lh3r9WbkphgFn-jllxGExsR?usp=drive_link

1.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

El registro fotográfico constituye un respaldo visual indispensable dentro del informe de SST, ya que permite documentar de manera objetiva el desarrollo de las actividades ejecutadas en campo, evidenciando las condiciones de los frentes de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, el uso adecuado de los elementos de protección personal y el estado general de las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto. Este registro fotográfico se convierte en una herramienta de trazabilidad que permite a la interventoría verificar de manera visual y detallada cada una de las actividades realizadas por el contratista, garantizando transparencia y cumplimiento de los estándares establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se adjunta el enlace de acceso a las evidencias fotográficas organizadas por fecha y actividad, para verificación por parte de la interventoría.

https://drive.google.com/drive/folders/1YN1NUOzKxq71sQHBB_zm--tHsWH5gify?usp=drive_link

1.2. PLANILLAS DE PARAFISCALES MES A MES

S. CERTIFICADOS PARAFISCALES


8. CRONOGRAMA

8.1. CUADRO DE EXCEL CON AVANCE **ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN**

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	% PROYECTO	PESO FIJO	% fisico completado
0	LOTE 4	232 días	lun 13/04/26	lun 30/11/26		100	0	0%
1	CONSORCIO SOLAR GUAJIRA	232 días	lun 13/04/26	lun 30/11/26		100	100	0%
2	PRE-INICIO - ORDENES DE COMPRA	7 días	lun 13/04/26	dom 19/04/26		3,33	3	0%
3	PRESENTACION ORDENES DE COMPRA	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	18	1,11	1	100%
4	CERTIFICACION PROVEEDORES - COMPROMISO SUMINISTRO Y FECHAS	2 días	mié 15/04/26	jue 16/04/26	3	1,11	1	100%
5	APROBACION ORDENES DE COMPRA POR INTERVENTORIA	3 días	vie 17/04/26	dom 19/04/26	4	1,11	1	100%
6	INICIO Y REPLANTEO COMPLETO	52 días	lun 13/04/26	mié 3/06/26		10	9	0%
7	ACTA DE INICIO	0 días	mié 15/04/26	mié 15/04/26		1,11	1	100%
8	REPLANTEO	40 días	mié 15/04/26	dom 24/05/26		4,44	4	0%
9	VERIFICACION Y VALIDACION DE USUARIOS	19 días	mié 15/04/26	dom 3/05/26	7	1,11	1	100%
10	GESTION DE CAMBIOS - TRAZABILIDAD Y NUEVOS USUARIOS	15 días	lun 4/05/26	lun 18/05/26		1,11	1	0%
11	PRESENTACION Y APROBACION ANTE IPSE Y MME	15 días	lun 4/05/26	lun 18/05/26	9	1,11	1	50%
12	PRESENTACION Y APROBACION INFORME	5 días	mar 19/05/26	sáb 23/05/26	11	1,11	1	30%
13	CERTIFICACION CIERRE FINANCIERO Y TECNICO	1 día	dom 24/05/26	dom 24/05/26	12	1,11	1	0%
14	INGENIERIA DE DETALLE	10 días	lun 25/05/26	mié 3/06/26		3,33	3	0%
15	REVISION DISEÑOS ELECTRICOS	6 días	lun 25/05/26	sáb 30/05/26	13	1,11	1	100%
16	REVISION MEMORIAS DE CALCULO Y ESPECIFICACION	6 días	mar 26/05/26	dom 31/05/26	15CC	1,11	1	100%

[CONSORCIO SOLAR GUAJIRA LOTE 4 \(2654\).pdf](#)

8.2. CURVA S **ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN**



8.3. FACTOR DE ATRASO ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Durante el mes de mayo de 2026 se registraron tres incidentes de orden público que afectaron de manera significativa la movilidad en los principales corredores viales del departamento de La Guajira. El primero de ellos ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando comunidades indígenas y afrodescendientes bloquearon la vía Riohacha–Palomino y el corredor hacia Paraguachón en protesta por el Decreto 0514 sobre la “Línea Negra”. Estas manifestaciones, derivadas de inconformidades con la delimitación de territorios ancestrales, generaron cierres parciales e intermitentes que impactaron el transporte de carga y pasajeros, ocasionando retrasos en la logística regional y afectaciones directas en proyectos energéticos y sociales en ejecución.

9. CONCLUSIONES ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Durante el mes de mayo de 2026, el Consorcio Solar Guajira avanzó en la ejecución del Contrato DG-084-2026 mediante la culminación de actividades de la etapa previa, la ejecución del replanteo del 100% de los usuarios contemplados en el alcance contractual y el inicio de las primeras actividades constructivas en la comunidad de Musamana. Asimismo, se obtuvo la aprobación de los equipos, personal mínimo y demás requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto.

En el componente técnico y logístico se adelantó la adquisición de equipos nacionales e internacionales, la gestión de nacionalización de paneles solares y la adecuación de la bodega de acopio en Maicao. Como resultado del replanteo se verificaron los 2.654

usuarios previstos, identificando 2.479 usuarios aptos para la instalación de las soluciones fotovoltaicas y 175 usuarios no aptos por diferentes causales, permitiendo validar la viabilidad de la ejecución del proyecto.

De igual manera, se desarrollaron actividades ambientales, sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo orientadas a garantizar una ejecución segura y responsable, incluyendo socializaciones comunitarias, capacitaciones al personal, implementación del Plan de Manejo Ambiental y seguimiento a los frentes de obra. A la fecha de corte no se registraron accidentes, incidentes laborales ni afectaciones ambientales relevantes, registrándose un avance acumulado del 3,8 %, acorde con la etapa inicial de ejecución y con la programación establecida para el proyecto.



RAFAEL CALIXTO GUERRERO CARRILLO
Representante Legal
CONSORCIO SOLAR GUAJIRA

ANEXOS

Toda la información técnica se encuentra disponible en el siguiente link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/1sljMdyRBqIJ08U7aqtfFmacsjvE87RCa?usp=drive_link