



INFORME DE ACTIVIDADES INTERVENTORÍA No. 01

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GGC-1855

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO PARA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE COPEY EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

PERÍODO
Marzo 2026

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. COMPONENTE LEGAL	3
3. COMPONENTE TÉCNICO	4
4. COMPONENTE FINANCIERO	4
5. COMPONENTE AMBIENTAL	5
6. COMPONENTE SOCIAL (ACTIVIDAD EN EJECUCION).....	5
7. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ACTIVIDAD SIN AVANCE).....	5
8. CONCLUSIONES	5

1. INTRODUCCIÓN

Este informe describe las actividades realizadas en el mes de marzo de 2026 por la interventoría, en cumplimiento del contrato de obra DG-076-2026 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE EL COPEY EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.”

En este informe se evidencia el arranque del control de actividades que la interventoría ejecuta de la mano con el contratista de obra, las actividades realizadas en este mes son netamente administrativas para dejar la puesta a punto del proyecto en temas legales y documentales con el contratante.

2. COMPONENTE LEGAL

2.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA

Número del contrato	DG-076-2026
Objeto contractual	Contrato de obra para la construcción integral de soluciones individuales fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica en vivienda rural dispersa del municipio de el copey en el departamento del cesar.
Entidad contratante	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. DISPAC
Contratista de obra	A & A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.
Contratista de interventoría	ANTER S.A.S.
Valor inicial del contrato	8.874.652.551
Plazo de ejecución	31 de julio de 2026
Fecha de inicio	25 de marzo de 2026
Fecha de finalización	31 de julio de 2026
Otro si No 1	12 de febrero de 2026

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE DEL PROYECTO:	SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE COPEY – CESAR
TIPO DEL PROYECTO:	ENERGÍAS RENOVABLES
CONTRATANTE:	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P - DISPAC
INTERVENTORÍA:	ANTER INGENIERIA SAS
CONTRATO No	DG-062-2026

En el presente periodo, la interventoría ha venido trabajando en la revisión y ajustes de pólizas del contratista de obra que cumplan con los requerimientos del contrato, sean subidas al secop II y sean aprobadas por supervisión.

3. COMPONENTE TÉCNICO

3.1. ETAPA PREVIA

3.1.1. VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE DISEÑOS

3.1.2. VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE EQUIPOS Y DISEÑOS (ACTIVIDAD EN EJECUCION)

En el cumplimiento contractual en el periodo se realizó la validación de módulos fotovoltaicos enviados por el contratista de obra y que fueron aprobados por la interventoría mediante comunicado No. INT-062-2026-004, después de revisar y validar la ficha técnica evidenciamos que cumple con los requisitos exigidos en el anexo técnico y anexo técnico económico.

3.1.3. REPLANTEO (ACTIVIDAD SIN AVANCE)

3.1.4. RESUMEN EJECUTIVO (ACTIVIDAD SIN AVANCE)

En el presente periodo no se evidencia avance en la actividad.

4. COMPONENTE FINANCIERO

4.1. REPORTE DETALLADO FINANCIERO (ACTIVIDAD SIN AVANCE)

En el presente periodo no se evidencia avance en la actividad.

5. COMPONENTE AMBIENTAL

5.1. ETAPA PREVIA (ACTIVIDAD SIN AVANCE)

En el presente periodo no se evidencia avance en la actividad.

6. COMPONENTE SOCIAL (ACTIVIDAD EN EJECUCION)

6.1. ETAPA DE EJECUCIÓN (ACTIVIDAD EN EJECUCION)

El 30 de marzo de 2026 se recibió por parte del contratista de obra el oficio ING-2026-076-007, que contiene los formatos de socialización inicial y el flyer de invitación a la socialización, se aprobó mediante comunicado INT-062-2026-006 el diseño y reparto de los flyer, en este mismo comunicado se solicitaron ajustes a los formatos, esto con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en el contrato interadministrativo.


7. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ACTIVIDAD SIN AVANCE)

7.1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (ACTIVIDAD SIN AVANCE)

En el presente periodo no se evidencia avance en la actividad.

8. CONCLUSIONES

Como conclusión dejamos para inicio el mes de abril tener socialización inicial, esto se esta revisando con el contratista de obra, aparte del ajuste de las pólizas de acuerdo con el acta de inicio del contratista de obra ya firmada el día 25 de marzo de 2026, ajustes de formatos de socialización inicial, presentación y revisiones de otros componentes que llegaran en el mes de abril.



ING. Jaime Millan Valencia
Director de Interventoría
ANTER S.A.S.