

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código: F-CT-032
			Versión: 08
			Fecha: 01/09/2025
			Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2024.10.07.05.101.595
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/10/2024
OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		Sebastián Botero Pabón
	CEDULA / NIT		CC 1.130.592.816
VALOR INICIAL [\$]:		TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$36.300.000)	
PLAZO:		SESENTA (60) DÍAS	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.6974883	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: (Del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2024)

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 3027	Fecha: Día:01 Mes: 11 Año: 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__NO__	Fecha: Día: Mes: Año:
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 01 Mes: 11 Año: 2024	
Duración total del contrato:	SESENTA (60) DÍAS	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 31 Mes: 12 Año: 2024	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	N/A



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 2 de 6

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor (\$):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$): \$36.300.000

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	

2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: ____ NO: ☒ X ____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: ____ NO: ☒ X ____

CUENTA	Corriente	Ahorros	☒ X	Número Cuenta: 077-000041-18	Banco: Bancolombia
--------	-----------	---------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------

El intervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	\$ 36.300.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$ N/A
3. Valor Anticipo o Pago anticipado:	\$ 0
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$ 3.630.000



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 3 de 6

5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$ 36.300.000
--	---------------

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SI ☐ NO ☒			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO					
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES					
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI ☒ NO ☐ No. Planilla: 9479504622 y 9480317259				
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de <u>Sebastián Botero Pabón</u> según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	SI	NO	☒	☐
SI	NO				
☒	☐				
4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE					
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI ☐ NO ☒				
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. (Marque X)					

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%



SC.4212-1



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 4 de 6

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR)		
Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Marco Conceptual del Alumbrado Público	Definiciones de alumbrado público conforme a la normatividad vigente y conceptos técnicos referentes a la iluminación Aspectos generales de la prestación del servicio y plan de operación y mantenimiento
2	Marco Jurídico	Naturaleza, características y condiciones generales del servicio de alumbrado público y marco normativo Componente regulatorio y jurídico del sistema de alumbrado público en el Municipio de La Ceja del Tambo
3	Del Estudio Técnico de Referencia	Diagnóstico del SALP, modernización, plan de expansiones, costos desagregados y fórmula general de costos máximos Análisis de IPP, UCAP, CAOM, CINV, iluminación ornamental, gastos de la SEM, interventoría integral, costos totales y período de revisión
4	Impuesto de Alumbrado Público como Medio de Financiación del Servicio	Análisis jurídico y evaluación del plan de tarifas actual (Acuerdo Municipal No. 19 de 2021) Determinación del nuevo acuerdo de tarifas y análisis del proyecto de acuerdo propuesto
5	Alternativas Empresariales para la Prestación del Servicio de Alumbrado Público	Marco jurídico vigente y componentes del modelo de servicio Determinación del esquema empresarial, modelos y bondades de la prestación indirecta, retos y oportunidades
6	Conclusiones y Recomendaciones del Estudio Técnico de Referencia	Conclusiones del ETR Recomendaciones de carácter financiero, tributario, administrativo, técnico y ambiental
OBSERVACIONES: El contratista cumplió a cabalidad con todas las actividades y obligaciones contractuales. El ETR fue entregado en medio impreso y magnético.		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES
<p>¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?</p> <p>SI: NO: <u>X</u></p> <p>En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.</p>

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
<p>Se termina el Contrato: SI <u>X</u> NO</p> <p>(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)</p>



SC 4212-1



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 5 de 6

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	2024-06475 FECHA 28-12-2024	\$32.670.000
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI ☒ NO ☐

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$36.300.000
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$0
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$36.300.000
Valor pagado a la fecha	\$32.670.000
Valor que falta por cancelar	\$3.630.000
Valor que falta por ejecutar	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ☒ NO ☐ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	\$36.300.000
Valor pendiente de pago	\$3.630.000
Saldo a liberar	\$0



SC 4212-1



 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 6 de 6

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

- 1 Informe de ejecución presentado por: Sebastián Botero Pabón
Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales,
- 2 firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
- 3 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como planillas, constancias, actas u otros.
- 4 Acta de Entrega de Actividades del Estudio Técnico de Referencia (ETR), suscrita el 29 de septiembre de 2025, que detalla el contenido entregado por capítulos y la socialización realizada.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Secretaria de Infraestructura y Hábitat, en calidad de ordenadora del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor de este

Juana del Pilar Álvarez Suarez

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 43.557.339

Juana del Pilar Álvarez Suarez

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 43.557.339

Sebastián Botero Pabón
Cédula Nro: 1.130.592.816
Contratista



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE ANTICIPO _____ PAGO ANTICIPADO _____ PAGO PARCIAL <u>2</u> _____ DESEMBOLSO _____	Código: F-CT-012
		Versión: 04
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2024053760001
CONTRATISTA:	SEBASTIAN BOTERO PABON
CONVENIO O CONTRATO No.	2024.10.07.05.101.595
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$36.300.000)
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACIÓN DEL ACTA	
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA:	1/07/2026
LUGAR ELABORACIÓN DEL ACTA:	La Ceja del Tambo
IDENTIFICACIÓN SUPERVISOR	Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
	Identificación: 43.557.339 Expedida: Medellín, Antioquia
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	Nombres y Apellidos: SEBASTIAN BOERO PABON
	Identificación: 1.130.592.816 Expedida: CALI

Seleccione la actividad a realizar:

1. **PAGO DE DESEMBOLSO:**

PAGO DESEMBOLSO No. 1	
VALOR	\$32.670.000
PORCENTAJE	90%

2. **PAGO DE DESEMBOLSO:**

PAGO DESEMBOLSO No. 2	
VALOR	\$3.630.000
PORCENTAJE	10%






SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE ANTICIPO _____ PAGO ANTICIPADO _____ PAGO PARCIAL <u>2</u> _____ DESEMBOLSO _____	Código: F-CT-012
		Versión: 04
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 2 de 2

Par Constancia se firma:

INTERVENITOR y/o SUPERVISOR MUNICIPIO:	 JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ Secretaria de Infraestructura y Hábitat
CONTRATISTA	 SEBASTIÁN BOTERO PABÓN
Vo Bo CONTRATANTE	 JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ Secretaria de Infraestructura y Hábitat



SC 4212-1

